

**SHCP**




SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR  
PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR ENTIDAD FEDERATIVA  
2008**

**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA**





Índice



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 2008**

<b>Í N D I C E</b>		<b>PÁGINA</b>
<b>Presentación</b>		15
<b>Resumen 1</b>		
<b>Programas y proyectos de inversión del sector público presupuestario por entidad federativa</b>		19
<b>Resumen 2</b>		
<b>Tipos de programas y proyectos de inversión del sector público presupuestario concluidos y en proceso</b>		23
Aguascalientes		25
Baja California		26
Baja California Sur		27
Campeche		28
Coahuila de Zaragoza		29
Colima		30
Chiapas		31
Chihuahua		32
Distrito Federal		33
Durango		34
Guanajuato		35
Guerrero		36
Hidalgo		37
Jalisco		38

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 2008

Í N D I C E		PÁGINA
Estado de México		39
Michoacán		40
Morelos		41
Nayarit		42
Nuevo León		43
Oaxaca		44
Puebla		45
Querétaro		46
Quintana Roo		47
San Luis Potosí		48
Sinaloa		49
Sonora		50
Tabasco		51
Tamaulipas		52
Tlaxcala		53
Veracruz		54
Yucatán		55
Zacatecas		56
En el extranjero		57
Varias		58

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 2008

Í N D I C E		PÁGINA
<b>Resumen 3</b>		
<b>Programas y proyectos de inversión del sector público presupuestario por clasificación administrativa</b>		
		59
Aguascalientes		61
Baja California		62
Baja California Sur		63
Campeche		64
Coahuila de Zaragoza		65
Colima		66
Chiapas		67
Chihuahua		68
Distrito Federal		69
Durango		71
Guanajuato		72
Guerrero		73
Hidalgo		74
Jalisco		75
Estado de México		76
Michoacán		77
Morelos		78
Nayarit		79

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 2008

Í N D I C E	PÁGINA
Nuevo León	80
Oaxaca	81
Puebla	82
Querétaro	83
Quintana Roo	84
San Luis Potosí	85
Sinaloa	86
Sonora	87
Tabasco	88
Tamaulipas	89
Tlaxcala	90
Veracruz	91
Yucatán	92
Zacatecas	93
En el extranjero	94
Varias	95
<b>Resumen 4</b>	
<b>Programas de inversión del sector público presupuestario por clasificación administrativa</b>	97
Aguascalientes	99
Baja California	100

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 2008

Í N D I C E	PÁGINA
Baja California Sur	101
Campeche	102
Coahuila de Zaragoza	103
Colima	104
Chiapas	105
Chihuahua	106
Distrito Federal	107
Durango	109
Guanajuato	110
Guerrero	111
Hidalgo	112
Jalisco	113
Estado de México	114
Michoacán	115
Morelos	116
Nayarit	117
Nuevo León	118
Oaxaca	119
Puebla	120
Querétaro	121

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 2008

Í N D I C E		PÁGINA
Quintana Roo		122
San Luis Potosí		123
Sinaloa		124
Sonora		125
Tabasco		126
Tamaulipas		127
Tlaxcala		128
Veracruz		129
Yucatán		130
Zacatecas		131
En el extranjero		132
Varias		133
<b>Resumen 5</b>		
<b>Proyectos de inversión del sector público presupuestario por clasificación administrativa</b>		135
Aguascalientes		137
Baja California		138
Baja California Sur		139
Campeche		140
Coahuila de Zaragoza		141
Colima		142

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 2008

Í N D I C E		PÁGINA
Chiapas		143
Chihuahua		144
Distrito Federal		145
Durango		146
Guanajuato		147
Guerrero		148
Hidalgo		149
Jalisco		150
Estado de México		151
Michoacán		152
Morelos		153
Nayarit		154
Nuevo León		155
Oaxaca		156
Puebla		157
Querétaro		158
Quintana Roo		159
San Luis Potosí		160
Sinaloa		161
Sonora		162

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 2008**


<b>Í N D I C E</b>		<b>PÁGINA</b>
Tabasco		163
Tamaulipas		164
Tlaxcala		165
Veracruz		166
Yucatán		167
Zacatecas		168
En el extranjero		169
Varias		170
 <b>Programas y proyectos de inversión del sector público presupuestario concluidos y en proceso por clasificación administrativa y por tipos</b>		 171
Aguascalientes		173
Baja California		176
Baja California Sur		183
Campeche		190
Coahuila de Zaragoza		194
Colima		199
Chiapas		204
Chihuahua		212
Distrito Federal		218

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 2008

Í N D I C E	PÁGINA
Durango	260
Guanajuato	264
Guerrero	270
Hidalgo	276
Jalisco	283
Estado de México	291
Michoacán	300
Morelos	306
Nayarit	312
Nuevo León	317
Oaxaca	321
Puebla	328
Querétaro	334
Quintana Roo	339
San Luis Potosí	344
Sinaloa	349
Sonora	356
Tabasco	363
Tamaulipas	370
Tlaxcala	378

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 2008

Í N D I C E		PÁGINA
Veracruz		381
Yucatán		395
Zacatecas		400
En el extranjero		402
Varias		405



# Presentación



## Presentación

Este documento presenta el universo de los programas y proyectos de inversión con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 y los que se incorporaron durante ese ejercicio, proporcionados por las dependencias y entidades del Sector Público Presupuestario (Gobierno Federal, Entidades de Control Presupuestario Directo y Entidades de Control Presupuestario Indirecto) para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) de 2008. La información se organiza por entidad federativa, mediante cinco tipos de resúmenes agrupados por sus principales características y un reporte que permite identificar cada uno de los programas y proyectos de inversión vigentes en el ejercicio de 2008.

Este compendio agrupa a los programas y proyectos de inversión que se realizan en cada una de las 32 entidades federativas; asimismo, los programas y proyectos que se llevan a cabo en más de una entidad federativa se consolidan en cuadros bajo la denominación de "*Varias*".

En el primer resumen se presentan los programas y proyectos de inversión del sector público presupuestario consolidados por entidad federativa.


En el resumen dos al interior de cada entidad federativa la información distingue los programas de los proyectos y cada una de estas categorías se subdivide en *concluidos* y en *proceso*, considerando en el primer caso que cuenten con una fecha de término que comprenda como máximo hasta diciembre de 2008; en tanto que en la categoría en proceso se reportan programas y proyectos con fecha de término posterior a diciembre de 2008. Complementariamente, en el

agregado de *Proyectos sin fechas preestablecidas*, se agrupan los proyectos que no reportaron fechas de inicio y término.

En los resúmenes tres, cuatro y cinco se presentan para cada entidad federativa los programas y proyectos de inversión agrupados por los ramos administrativos y las entidades de control presupuestario directo e indirecto que los ejecutan.

En el último reporte es posible identificar por entidad federativa cada uno de los programas y proyectos de inversión de acuerdo a la unidad administrativa ejecutora de los recursos, distinguiendo los concluidos de los que se encuentran en proceso por tipo de programa o proyecto. Lo anterior permite dar cuenta de las características específicas de cada uno de los registros proporcionados por las dependencias y entidades del Sector Público Presupuestario para la integración de la CHPF de 2008.

Con esta información que muestra la asignación geográfica de los recursos de inversión física ejercidos durante 2008 por el sector público presupuestario, se pretende aportar elementos que permitan identificar las prioridades de atención de las dependencias y entidades de la administración pública federal en el territorio nacional a partir del ejercicio de recursos federales.



**Resumen 1**  
**Programas y proyectos de inversión del sector  
público presupuestario por entidad federativa**



## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR ENTIDAD FEDERATIVA 1/


Entidad Federativa	Número	Inversión						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
		Costo total programado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008		
<b>TOTAL</b>	<b>3168</b>	<b>3 207 185 706.8</b>	<b>462 863 913.6</b>	<b>210 872 505.2</b>	<b>176 113 851.6</b>	<b>171 145 025.9</b>	<b>637 398 957.2</b>	<b>81.2</b>	<b>97.2</b>
Aguascalientes	19	1 867 164.9	461 174.7	349 009.0	251 455.5	251 429.3	712 604.0	72.0	100.0
Baja California	59	17 718 031.1	3 609 136.6	1 634 972.3	1 549 004.6	1 551 651.2	5 160 787.8	94.9	100.2
Baja California Sur	59	12 564 725.5	4 402 198.0	1 659 514.1	1 501 257.2	1 440 726.4	5 842 924.4	86.8	96.0
Campeche	28	661 005 507.8	71 724 021.5	35 318 548.7	23 211 538.5	23 193 216.2	94 917 237.7	65.7	99.9
Coahuila de Zaragoza	35	4 494 445.9	1 097 462.1	995 687.4	2 090 475.0	802 384.8	1 899 846.9	80.6	38.4
Colima	40	4 472 194.6	910 243.4	1 135 189.3	879 851.5	863 800.6	1 774 043.9	76.1	98.2
Chiapas	104	16 116 297.2	4 281 932.6	2 332 455.8	1 540 895.1	1 462 378.5	5 744 311.1	62.7	94.9
Chihuahua	42	19 854 878.1	8 667 030.8	2 450 284.1	2 008 937.4	2 001 588.7	10 668 619.5	81.7	99.6
Distrito Federal	751	118 931 190.1	40 300 880.5	14 920 162.8	14 210 198.0	13 583 654.9	53 836 643.6	91.0	95.6
Durango	35	5 995 341.0	750 451.7	1 257 479.8	742 496.7	734 752.6	1 485 204.4	58.4	99.0
Guanajuato	43	16 571 287.3	7 042 333.0	2 340 201.4	2 463 282.2	2 451 371.9	9 493 704.8	104.8	99.5
Guerrero	75	40 448 517.4	8 021 949.2	2 308 634.4	1 255 645.3	1 201 022.6	9 222 971.8	52.0	95.6
Hidalgo	81	57 044 650.0	10 497 439.6	3 120 147.5	2 743 797.0	2 623 471.9	13 120 911.5	84.1	95.6
Jalisco	70	11 121 798.0	3 509 633.1	2 404 023.0	1 319 875.7	1 311 209.4	4 820 842.5	54.5	99.3
Estado de México	107	48 995 818.5	17 803 662.8	2 740 697.3	4 266 194.4	3 799 684.9	21 609 856.6	138.6	89.1
Michoacán	69	15 791 007.9	8 563 560.9	1 981 505.1	1 217 135.0	1 212 862.9	9 776 423.8	61.2	99.6
Morelos	47	2 798 209.5	781 654.4	657 157.3	616 388.9	619 850.0	1 401 504.4	94.3	100.6
Nayarit	28	28 891 726.0	4 226 195.0	2 082 083.7	1 341 596.0	1 319 415.5	5 545 610.5	63.4	98.3
Nuevo León	47	47 538 822.4	26 091 368.3	5 043 631.5	5 128 381.6	5 121 007.2	31 212 375.5	101.5	99.9
Oaxaca	86	55 093 765.1	12 983 794.7	2 864 302.4	3 372 810.6	3 130 420.5	16 114 215.2	109.3	92.8
Puebla	59	6 379 321.3	860 628.5	1 266 481.6	765 504.0	760 950.1	1 621 578.6	60.1	99.4
Querétaro	41	7 838 577.3	2 414 264.6	1 375 475.1	978 008.2	965 036.8	3 379 301.4	70.2	98.7
Quintana Roo	37	14 631 125.4	10 033 342.6	2 029 328.0	1 491 492.1	1 477 639.2	11 508 827.1	72.8	99.1
San Luis Potosí	43	3 821 094.8	242 299.6	747 332.2	786 529.1	741 227.4	983 527.0	99.2	94.2
Sinaloa	67	25 423 617.0	10 395 764.3	1 517 060.5	2 367 636.0	1 751 444.9	12 147 209.2	115.4	74.0
Sonora	54	15 536 867.7	1 738 286.4	1 731 656.3	1 472 042.8	1 449 753.1	3 188 039.5	83.7	98.5
Tabasco	59	350 575 847.6	40 620 292.4	16 972 903.9	10 685 176.9	10 616 470.0	51 236 762.4	62.5	99.4
Tamaulipas	81	104 663 403.3	22 785 083.3	8 092 338.8	7 185 118.2	7 114 201.0	29 899 284.3	87.9	99.0
Tlaxcala	22	2 353 275.9	984 013.7	506 900.0	397 127.7	397 116.3	1 381 130.1	78.3	100.0
Veracruz	234	152 264 937.8	27 440 331.9	13 146 164.5	7 008 004.2	6 943 875.1	34 404 607.0	52.8	99.1
Yucatán	46	6 521 089.4	1 768 857.6	977 467.5	724 978.0	724 068.8	2 492 926.4	74.1	99.9
Zacatecas	18	5 292 332.3	953 034.6	1 058 159.6	1 173 847.6	1 173 502.3	2 126 536.9	110.9	100.0
En el extranjero	26	4 731 630.7	80 264.0	99 505.3	2 144 765.1	2 144 473.5	2 223 737.5	2 154.1	99.9
Varias	556	1 319 837 207.8	106 821 327.2	73 756 044.8	67 222 405.3	66 210 367.5	176 444 850.0	89.8	98.5

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.





**Resumen 2**  
**Tipos de programas y proyectos de  
inversión del sector público presupuestario  
concluidos y en proceso**

---



# AGUASCALIENTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
AGUASCALIENTES

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>1 867 164.9</b>	<b>461 174.7</b>	<b>349 009.0</b>	<b>251 455.5</b>	<b>251 429.3</b>	<b>712 604.0</b>	<b>72.0</b>	<b>100.0</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>4</b>	<b>64 624.4</b>		<b>13 500.0</b>	<b>3 038.7</b>	<b>3 038.7</b>	<b>3 038.7</b>	<b>22.5</b>	<b>100.0</b>
Adquisiciones	3	49 489.4		10 000.0	2 820.6	2 820.6	2 820.6	28.2	100.0
Mantenimiento	1	15 135.0		3 500.0	218.1	218.1	218.1	6.2	100.0
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>4</b>	<b>64 624.4</b>		<b>13 500.0</b>	<b>3 038.7</b>	<b>3 038.7</b>	<b>3 038.7</b>	<b>22.5</b>	<b>100.0</b>
Adquisiciones	3	49 489.4		10 000.0	2 820.6	2 820.6	2 820.6	28.2	100.0
Mantenimiento	1	15 135.0		3 500.0	218.1	218.1	218.1	6.2	100.0
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>15</b>	<b>1 802 540.4</b>	<b>461 174.7</b>	<b>335 509.0</b>	<b>248 416.8</b>	<b>248 390.6</b>	<b>709 565.3</b>	<b>74.0</b>	<b>100.0</b>
Infraestructura económica	13	1 501 114.3	460 289.6	334 210.0	248 416.8	248 390.6	708 680.3	74.3	100.0
Infraestructura social	2	301 426.2	885.0	1 299.0			885.0		
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>4</b>	<b>399 793.4</b>	<b>16 493.6</b>	<b>92 000.0</b>	<b>82 484.7</b>	<b>82 474.9</b>	<b>98 968.5</b>	<b>89.6</b>	<b>100.0</b>
Infraestructura económica	3	141 043.4	16 493.6	92 000.0	82 484.7	82 474.9	98 968.5	89.6	100.0
Infraestructura social	1	258 750.0							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>10</b>	<b>1 385 747.0</b>	<b>444 681.0</b>	<b>226 509.0</b>	<b>165 932.0</b>	<b>165 915.7</b>	<b>610 596.7</b>	<b>73.2</b>	<b>100.0</b>
Infraestructura económica	9	1 343 070.8	443 796.0	225 210.0	165 932.0	165 915.7	609 711.7	73.7	100.0
Infraestructura social	1	42 676.2	885.0	1 299.0			885.0		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>1</b>	<b>17 000.0</b>		<b>17 000.0</b>					
Infraestructura económica	1	17 000.0		17 000.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
BAJA CALIFORNIA

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>17 718 031.1</b>	<b>3 609 136.6</b>	<b>1 634 972.3</b>	<b>1 549 004.6</b>	<b>1 551 651.2</b>	<b>5 160 787.8</b>	<b>94.9</b>	<b>100.2</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>15</b>	<b>343 064.7</b>	<b>4 033.3</b>	<b>280 417.8</b>	<b>167 990.9</b>	<b>171 804.2</b>	<b>175 837.4</b>	<b>61.3</b>	<b>102.3</b>	
Adquisiciones	8	90 203.4	4 033.3	123 025.5	88 305.9	92 174.3	96 207.6	74.9	104.4	
Mantenimiento	4	176 015.3		7 392.3	4 052.3	3 997.1	3 997.1	54.1	98.6	
Otros programas	1	75 046.0			75 046.0	75 046.0	75 046.0		100.0	
Estudios de preinversión	2	1 800.0		150 000.0	586.7	586.7	586.7	0.4	100.0	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>12</b>	<b>173 301.7</b>	<b>4 033.3</b>	<b>174 037.8</b>	<b>167 404.2</b>	<b>171 217.4</b>	<b>175 250.7</b>	<b>98.4</b>	<b>102.3</b>	
Estudios de preinversión	1			150 000.0						
Mantenimiento	3	8 052.3		4 012.3	4 052.3	3 997.1	3 997.1	99.6	98.6	
Adquisiciones	7	90 203.4	4 033.3	20 025.5	88 305.9	92 174.3	96 207.6	460.3	104.4	
Otros programas	1	75 046.0			75 046.0	75 046.0	75 046.0		100.0	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>3</b>	<b>169 763.0</b>		<b>106 380.0</b>	<b>586.7</b>	<b>586.7</b>	<b>586.7</b>	<b>0.6</b>	<b>100.0</b>	
Mantenimiento	1	167 963.0		3 380.0						
Estudios de preinversión	1	1 800.0			586.7	586.7	586.7		100.0	
Adquisiciones	1			103 000.0						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>44</b>	<b>17 374 966.4</b>	<b>3 605 103.3</b>	<b>1 354 554.5</b>	<b>1 381 013.7</b>	<b>1 379 847.0</b>	<b>4 984 950.3</b>	<b>101.9</b>	<b>99.9</b>	
Infraestructura económica	33	17 154 884.9	3 518 806.0	1 320 127.6	1 325 957.3	1 323 855.0	4 842 661.0	100.3	99.8	
Infraestructura social	8	92 000.7	24 071.9	30 876.9	37 864.0	37 823.0	61 894.9	122.5	99.9	
Infraestructura gubernamental	1	615.1			615.1	615.1	615.1		100.0	
Otros proyectos	2	127 465.7	62 225.4	3 550.0	16 577.2	17 553.9	79 779.3	494.5	105.9	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>21</b>	<b>1 807 041.2</b>	<b>1 579 502.9</b>	<b>172 650.0</b>	<b>219 002.3</b>	<b>216 018.6</b>	<b>1 795 521.5</b>	<b>125.1</b>	<b>98.6</b>	
Infraestructura económica	14	1 795 351.1	1 575 860.1	169 100.0	207 312.2	204 337.0	1 780 197.1	120.8	98.6	
Infraestructura social	5	11 075.0	3 642.8		11 075.0	11 066.5	14 709.3		99.9	
Otros proyectos	1			3 550.0						
Infraestructura gubernamental	1	615.1			615.1	615.1	615.1		100.0	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>23</b>	<b>15 567 925.2</b>	<b>2 025 600.4</b>	<b>1 181 904.5</b>	<b>1 162 011.3</b>	<b>1 163 828.4</b>	<b>3 189 428.8</b>	<b>98.5</b>	<b>100.2</b>	
Infraestructura social	3	80 925.7	20 429.1	30 876.9	26 789.0	26 756.5	47 185.6	86.7	99.9	
Infraestructura económica	19	15 359 533.9	1 942 945.9	1 151 027.6	1 118 645.1	1 119 518.0	3 062 463.9	97.3	100.1	
Otros proyectos	1	127 465.7	62 225.4		16 577.2	17 553.9	79 779.3		105.9	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# BAJA CALIFORNIA SUR

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>12 564 725.5</b>	<b>4 402 198.0</b>	<b>1 659 514.1</b>	<b>1 501 257.2</b>	<b>1 440 726.4</b>	<b>5 842 924.4</b>	<b>86.8</b>	<b>96.0</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>8</b>	<b>102 506.5</b>		<b>108 418.2</b>	<b>101 843.1</b>	<b>96 070.4</b>	<b>96 070.4</b>	<b>88.6</b>	<b>94.3</b>	
Adquisiciones	6	67 306.6		59 818.2	66 643.1	60 870.4	60 870.4	101.8	91.3	
Mantenimiento	2	35 200.0		48 600.0	35 200.0	35 200.0	35 200.0	72.4	100.0	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>8</b>	<b>102 506.5</b>		<b>108 418.2</b>	<b>101 843.1</b>	<b>96 070.4</b>	<b>96 070.4</b>	<b>88.6</b>	<b>94.3</b>	
Mantenimiento	2	35 200.0		48 600.0	35 200.0	35 200.0	35 200.0	72.4	100.0	
Adquisiciones	6	67 306.6		59 818.2	66 643.1	60 870.4	60 870.4	101.8	91.3	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>51</b>	<b>12 462 219.0</b>	<b>4 402 198.0</b>	<b>1 551 096.0</b>	<b>1 399 414.2</b>	<b>1 344 655.9</b>	<b>5 746 853.9</b>	<b>86.7</b>	<b>96.1</b>	
Infraestructura económica	24	7 354 866.9	1 260 576.4	1 102 584.9	950 825.8	916 887.9	2 177 464.3	83.2	96.4	
Infraestructura social	7	813 017.5	30 499.3	20 714.2	99 290.8	95 457.8	125 957.1	460.8	96.1	
Infraestructura gubernamental	3	113 478.0			61 038.1	61 483.2	61 483.2		100.7	
Inmuebles	3	6 321.8		6 321.8	4 500.0	109.1	109.1	1.7	2.4	
Otros proyectos	14	4 174 534.8	3 111 122.3	421 475.1	283 759.4	270 717.9	3 381 840.2	64.2	95.4	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>16</b>	<b>348 528.5</b>	<b>93 788.4</b>	<b>156 045.5</b>	<b>193 708.3</b>	<b>152 123.6</b>	<b>245 912.0</b>	<b>97.5</b>	<b>78.5</b>	
Infraestructura gubernamental	2	64 638.1			58 038.1	58 038.1	58 038.1		100.0	
Infraestructura económica	3	240 521.1	93 788.4	130 000.0	94 936.1	60 999.3	154 787.7	46.9	64.3	
Otros proyectos	6	20 024.5		9 220.0	19 211.2	16 421.7	16 421.7	178.1	85.5	
Inmuebles	3	6 321.8		6 321.8	4 500.0	109.1	109.1	1.7	2.4	
Infraestructura social	2	17 023.0		10 503.7	17 023.0	16 555.3	16 555.3	157.6	97.3	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>35</b>	<b>12 113 690.5</b>	<b>4 308 409.6</b>	<b>1 395 050.5</b>	<b>1 205 705.8</b>	<b>1 192 532.4</b>	<b>5 500 942.0</b>	<b>85.5</b>	<b>98.9</b>	
Infraestructura social	5	795 994.6	30 499.3	10 210.5	82 267.9	78 902.5	109 401.7	772.8	95.9	
Otros proyectos	8	4 154 510.3	3 111 122.3	412 255.1	264 548.2	254 296.2	3 365 418.5	61.7	96.1	
Infraestructura económica	21	7 114 345.8	1 166 788.0	972 584.9	855 889.8	855 888.6	2 022 676.6	88.0	100.0	
Infraestructura gubernamental	1	48 839.9			3 000.0	3 445.1	3 445.1		114.8	

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

<sup>2/</sup> Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

<sup>3/</sup> Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
CAMPECHE

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>661 005 507.8</b>	<b>71 724 021.5</b>	<b>35 318 548.7</b>	<b>23 211 538.5</b>	<b>23 193 216.2</b>	<b>94 917 237.7</b>	<b>65.7</b>	<b>99.9</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>3</b>	<b>21 903 011.3</b>	<b>13 775 531.2</b>	<b>564 465.1</b>	<b>355 816.7</b>	<b>355 816.8</b>	<b>14 131 348.0</b>	<b>63.0</b>	<b>100.0</b>
Otros programas	2	21 900 011.3	13 775 531.2	564 465.1	354 873.2	354 873.3	14 130 404.5	62.9	100.0
Estudios de preinversión	1	3 000.0			943.5	943.5	943.5		100.0
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>3</b>	<b>21 903 011.3</b>	<b>13 775 531.2</b>	<b>564 465.1</b>	<b>355 816.7</b>	<b>355 816.8</b>	<b>14 131 348.0</b>	<b>63.0</b>	<b>100.0</b>
Estudios de preinversión	1	3 000.0			943.5	943.5	943.5		100.0
Otros programas	2	21 900 011.3	13 775 531.2	564 465.1	354 873.2	354 873.3	14 130 404.5	62.9	100.0
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>25</b>	<b>639 102 496.5</b>	<b>57 948 490.3</b>	<b>34 754 083.6</b>	<b>22 855 721.8</b>	<b>22 837 399.4</b>	<b>80 785 889.8</b>	<b>65.7</b>	<b>99.9</b>
Infraestructura económica	19	638 253 689.7	57 895 503.3	34 644 448.7	22 763 508.6	22 763 569.6	80 659 073.0	65.7	100.0
Infraestructura social	6	848 806.8	52 987.0	109 634.9	92 213.2	73 829.8	126 816.8	67.3	80.1
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>10</b>	<b>334 385.0</b>	<b>53 220.0</b>	<b>121 071.6</b>	<b>70 834.6</b>	<b>70 675.3</b>	<b>123 895.3</b>	<b>58.4</b>	<b>99.8</b>
Infraestructura económica	6	211 431.5	233.0	44 986.7	21 898.5	21 799.1	22 032.1	48.5	99.5
Infraestructura social	4	122 953.5	52 987.0	76 084.9	48 936.1	48 876.1	101 863.1	64.2	99.9
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>14</b>	<b>638 118 111.5</b>	<b>57 895 270.3</b>	<b>34 583 012.0</b>	<b>22 784 887.2</b>	<b>22 766 724.2</b>	<b>80 661 994.5</b>	<b>65.8</b>	<b>99.9</b>
Infraestructura económica	12	637 392 258.2	57 895 270.3	34 549 462.0	22 741 610.1	22 741 770.5	80 637 040.8	65.8	100.0
Infraestructura social	2	725 853.4		33 550.0	43 277.1	24 953.7	24 953.7	74.4	57.7
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>1</b>	<b>650 000.0</b>		<b>50 000.0</b>					
Infraestructura económica	1	650 000.0		50 000.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# COAHUILA DE ZARAGOZA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
COAHUILA DE ZARAGOZA

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>4 494 445.9</b>	<b>1 097 462.1</b>	<b>995 687.4</b>	<b>2 090 475.0</b>	<b>802 384.8</b>	<b>1 899 846.9</b>	<b>80.6</b>	<b>38.4</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>9</b>	<b>55 187.1</b>		<b>22 345.0</b>	<b>55 187.1</b>	<b>52 077.6</b>	<b>52 077.6</b>	<b>233.1</b>	<b>94.4</b>
Adquisiciones	6	49 085.8		15 345.0	49 085.8	48 124.9	48 124.9	313.6	98.0
Mantenimiento	3	6 101.3		7 000.0	6 101.3	3 952.8	3 952.8	56.5	64.8
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>9</b>	<b>55 187.1</b>		<b>22 345.0</b>	<b>55 187.1</b>	<b>52 077.6</b>	<b>52 077.6</b>	<b>233.1</b>	<b>94.4</b>
Adquisiciones	6	49 085.8		15 345.0	49 085.8	48 124.9	48 124.9	313.6	98.0
Mantenimiento	3	6 101.3		7 000.0	6 101.3	3 952.8	3 952.8	56.5	64.8
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>26</b>	<b>4 439 258.7</b>	<b>1 097 462.1</b>	<b>973 342.4</b>	<b>2 035 287.8</b>	<b>750 307.1</b>	<b>1 847 769.2</b>	<b>77.1</b>	<b>36.9</b>
Infraestructura económica	17	3 963 274.3	871 569.9	860 430.7	1 787 299.7	528 698.4	1 400 268.3	61.4	29.6
Infraestructura social	6	396 824.3	209 075.7	94 316.1	186 239.0	166 071.7	375 147.4	176.1	89.2
Inmuebles	3	79 160.1	16 816.5	18 595.6	61 749.1	55 537.1	72 353.5	298.7	89.9
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>6</b>	<b>350 123.3</b>	<b>185 560.2</b>	<b>100 881.7</b>	<b>175 427.5</b>	<b>155 930.9</b>	<b>341 491.1</b>	<b>154.6</b>	<b>88.9</b>
Infraestructura social	5	350 123.3	185 560.2	94 316.1	175 427.5	155 930.9	341 491.1	165.3	88.9
Inmuebles	1			6 565.6					
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>18</b>	<b>4 052 435.5</b>	<b>911 902.0</b>	<b>835 760.7</b>	<b>1 859 860.3</b>	<b>594 376.2</b>	<b>1 506 278.1</b>	<b>71.1</b>	<b>32.0</b>
Infraestructura económica	15	3 926 574.3	871 569.9	823 730.7	1 787 299.7	528 698.4	1 400 268.3	64.2	29.6
Infraestructura social	1	46 701.0	23 515.6		10 811.5	10 140.8	33 656.3		93.8
Inmuebles	2	79 160.1	16 816.5	12 030.0	61 749.1	55 537.1	72 353.5	461.7	89.9
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>2</b>	<b>36 700.0</b>		<b>36 700.0</b>					
Infraestructura económica	2	36 700.0		36 700.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
COLIMA

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>4 472 194.6</b>	<b>910 243.4</b>	<b>1 135 189.3</b>	<b>879 851.5</b>	<b>863 800.6</b>	<b>1 774 043.9</b>	<b>76.1</b>	<b>98.2</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>2</b>	<b>59 109.1</b>	<b>5 025.2</b>	<b>40 646.0</b>	<b>31 075.0</b>	<b>28 139.2</b>	<b>33 164.4</b>	<b>69.2</b>	<b>90.6</b>	
Adquisiciones	1	14 109.1		25 646.0	16 075.0	14 109.1	14 109.1	55.0	87.8	
Estudios de preinversión	1	45 000.0	5 025.2	15 000.0	15 000.0	14 030.1	19 055.3	93.5	93.5	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>1</b>	<b>14 109.1</b>		<b>25 646.0</b>	<b>16 075.0</b>	<b>14 109.1</b>	<b>14 109.1</b>	<b>55.0</b>	<b>87.8</b>	
Adquisiciones	1	14 109.1		25 646.0	16 075.0	14 109.1	14 109.1	55.0	87.8	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>1</b>	<b>45 000.0</b>	<b>5 025.2</b>	<b>15 000.0</b>	<b>15 000.0</b>	<b>14 030.1</b>	<b>19 055.3</b>	<b>93.5</b>	<b>93.5</b>	
Estudios de preinversión	1	45 000.0	5 025.2	15 000.0	15 000.0	14 030.1	19 055.3	93.5	93.5	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>38</b>	<b>4 413 085.4</b>	<b>905 218.2</b>	<b>1 094 543.3</b>	<b>848 776.5</b>	<b>835 661.3</b>	<b>1 740 879.5</b>	<b>76.3</b>	<b>98.5</b>	
Infraestructura económica	33	4 103 741.5	894 139.4	1 062 322.4	846 565.4	834 383.0	1 728 522.3	78.5	98.6	
Infraestructura social	2	266 934.2	9 637.5	5 000.0	215.2	215.2	9 852.7	4.3	100.0	
Inmuebles	2	41 654.4	1 441.3	26 465.6	1 329.1	396.3	1 837.6	1.5	29.8	
Otros proyectos	1	755.3		755.3	666.9	666.9	666.9	88.3	100.0	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>10</b>	<b>684 257.3</b>	<b>562 299.6</b>	<b>236 815.3</b>	<b>91 187.8</b>	<b>89 869.3</b>	<b>652 168.8</b>	<b>37.9</b>	<b>98.6</b>	
Otros proyectos	1	755.3		755.3	666.9	666.9	666.9	88.3	100.0	
Infraestructura económica	9	683 502.0	562 299.6	236 060.0	90 521.0	89 202.4	651 502.0	37.8	98.5	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>21</b>	<b>3 619 828.1</b>	<b>342 918.6</b>	<b>748 727.9</b>	<b>757 588.7</b>	<b>745 792.0</b>	<b>1 088 710.7</b>	<b>99.6</b>	<b>98.4</b>	
Infraestructura social	2	266 934.2	9 637.5	5 000.0	215.2	215.2	9 852.7	4.3	100.0	
Infraestructura económica	17	3 311 239.6	331 839.8	717 262.4	756 044.4	745 180.5	1 077 020.3	103.9	98.6	
Inmuebles	2	41 654.4	1 441.3	26 465.6	1 329.1	396.3	1 837.6	1.5	29.8	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>7</b>	<b>109 000.0</b>		<b>109 000.0</b>						
Infraestructura económica	7	109 000.0		109 000.0						

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

<sup>2/</sup> Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

<sup>3/</sup> Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# CHIAPAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>**  
**CHIAPAS**

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>104</b>	<b>16 116 297.2</b>	<b>4 281 932.6</b>	<b>2 332 455.8</b>	<b>1 540 895.1</b>	<b>1 462 378.5</b>	<b>5 744 311.1</b>	<b>62.7</b>	<b>94.9</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>10</b>	<b>1 204 584.4</b>	<b>374 997.1</b>	<b>224 364.0</b>	<b>187 076.6</b>	<b>182 300.5</b>	<b>557 297.5</b>	<b>81.3</b>	<b>97.4</b>	
Adquisiciones	1	2 852.9			2 900.0	2 852.9	2 852.9		98.4	
Mantenimiento	7	1 187 291.6	374 997.1	215 129.3	166 511.9	167 237.6	542 234.6	77.7	100.4	
Otros programas	1	9 200.0			8 430.0	8 430.0	8 430.0		100.0	
Estudios de preinversión	1	5 240.0		9 234.7	9 234.7	3 780.0	3 780.0	40.9	40.9	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>7</b>	<b>52 612.4</b>	<b>21 699.0</b>	<b>39 647.2</b>	<b>55 884.2</b>	<b>51 108.1</b>	<b>72 807.1</b>	<b>128.9</b>	<b>91.5</b>	
Mantenimiento	4	35 319.5	21 699.0	30 412.5	35 319.5	36 045.2	57 744.2	118.5	102.1	
Adquisiciones	1	2 852.9			2 900.0	2 852.9	2 852.9		98.4	
Estudios de preinversión	1	5 240.0		9 234.7	9 234.7	3 780.0	3 780.0	40.9	40.9	
Otros programas	1	9 200.0			8 430.0	8 430.0	8 430.0		100.0	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>3</b>	<b>1 151 972.1</b>	<b>353 298.0</b>	<b>184 716.8</b>	<b>131 192.4</b>	<b>131 192.4</b>	<b>484 490.4</b>	<b>71.0</b>	<b>100.0</b>	
Mantenimiento	3	1 151 972.1	353 298.0	184 716.8	131 192.4	131 192.4	484 490.4	71.0	100.0	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>94</b>	<b>14 911 712.7</b>	<b>3 906 935.5</b>	<b>2 108 091.8</b>	<b>1 353 818.5</b>	<b>1 280 078.0</b>	<b>5 187 013.6</b>	<b>60.7</b>	<b>94.6</b>	
Infraestructura económica	82	14 112 340.4	3 672 626.4	1 814 133.8	1 253 463.3	1 182 064.9	4 854 691.2	65.2	94.3	
Infraestructura social	7	409 572.8	131 170.8	120 089.1	45 481.4	44 976.5	176 147.3	37.5	98.9	
Infraestructura gubernamental	1	77 466.3	22 519.0		3 797.9	3 797.9	26 316.9		100.0	
Otros proyectos	4	312 333.2	80 619.4	173 868.9	51 075.9	49 238.7	129 858.1	28.3	96.4	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>15</b>	<b>419 746.5</b>	<b>92 755.5</b>	<b>137 258.8</b>	<b>122 688.9</b>	<b>122 600.7</b>	<b>215 356.3</b>	<b>89.3</b>	<b>99.9</b>	
Infraestructura económica	14	419 746.5	92 755.5	135 000.0	122 688.9	122 600.7	215 356.3	90.8	99.9	
Infraestructura social	1			2 258.8						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>70</b>	<b>14 342 966.3</b>	<b>3 814 180.0</b>	<b>1 821 833.1</b>	<b>1 231 129.6</b>	<b>1 157 477.3</b>	<b>4 971 657.3</b>	<b>63.5</b>	<b>94.0</b>	
Infraestructura económica	59	13 543 594.0	3 579 870.8	1 530 133.8	1 130 774.4	1 059 464.2	4 639 335.0	69.2	93.7	
Infraestructura social	6	409 572.8	131 170.8	117 830.3	45 481.4	44 976.5	176 147.3	38.2	98.9	
Infraestructura gubernamental	1	77 466.3	22 519.0		3 797.9	3 797.9	26 316.9		100.0	
Otros proyectos	4	312 333.2	80 619.4	173 868.9	51 075.9	49 238.7	129 858.1	28.3	96.4	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>9</b>	<b>149 000.0</b>		<b>149 000.0</b>						
Infraestructura económica	9	149 000.0		149 000.0						

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

<sup>2/</sup> Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

<sup>3/</sup> Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
CHIHUAHUA

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>19 854 878.1</b>	<b>8 667 030.8</b>	<b>2 450 284.1</b>	<b>2 008 937.4</b>	<b>2 001 588.7</b>	<b>10 668 619.5</b>	<b>81.7</b>	<b>99.6</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>8</b>	<b>444 193.8</b>	<b>47 808.8</b>	<b>139 817.9</b>	<b>76 435.4</b>	<b>74 188.6</b>	<b>121 997.5</b>	<b>53.1</b>	<b>97.1</b>	
Adquisiciones	2	6 884.6		1 314.0	2 198.6	1 031.2	1 031.2	78.5	46.9	
Mantenimiento	6	437 309.2	47 808.8	138 503.9	74 236.8	73 157.4	120 966.2	52.8	98.5	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>2</b>	<b>6 884.6</b>		<b>1 314.0</b>	<b>2 198.6</b>	<b>1 031.2</b>	<b>1 031.2</b>	<b>78.5</b>	<b>46.9</b>	
Adquisiciones	2	6 884.6		1 314.0	2 198.6	1 031.2	1 031.2	78.5	46.9	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>6</b>	<b>437 309.2</b>	<b>47 808.8</b>	<b>138 503.9</b>	<b>74 236.8</b>	<b>73 157.4</b>	<b>120 966.2</b>	<b>52.8</b>	<b>98.5</b>	
Mantenimiento	6	437 309.2	47 808.8	138 503.9	74 236.8	73 157.4	120 966.2	52.8	98.5	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>34</b>	<b>19 410 684.3</b>	<b>8 619 222.0</b>	<b>2 310 466.1</b>	<b>1 932 502.0</b>	<b>1 927 400.1</b>	<b>10 546 622.0</b>	<b>83.4</b>	<b>99.7</b>	
Infraestructura económica	27	18 628 112.4	8 442 099.2	2 245 149.8	1 806 283.5	1 806 277.7	10 248 376.9	80.5	100.0	
Infraestructura social	3	187 031.2	56 571.5	50 478.2	92 698.1	88 909.1	145 480.6	176.1	95.9	
Infraestructura gubernamental	2	31 227.0			8 775.2	8 641.3	8 641.3		98.5	
Inmuebles	1	35 861.2	3 116.0	12 838.2	22 745.3	22 325.6	25 441.6	173.9	98.2	
Otros proyectos	1	528 452.4	117 435.3	2 000.0	2 000.0	1 246.4	118 681.7	62.3	62.3	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>13</b>	<b>3 965 781.7</b>	<b>1 987 471.4</b>	<b>433 516.7</b>	<b>400 798.4</b>	<b>398 248.7</b>	<b>2 385 720.2</b>	<b>91.9</b>	<b>99.4</b>	
Infraestructura económica	10	3 885 174.8	1 967 330.4	416 719.7	363 623.5	363 617.7	2 330 948.1	87.3	100.0	
Infraestructura social	2	74 031.7	20 141.0	16 797.0	30 599.7	28 183.8	48 324.8	167.8	92.1	
Infraestructura gubernamental	1	6 575.2			6 575.2	6 447.3	6 447.3		98.1	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>17</b>	<b>15 134 902.6</b>	<b>6 631 750.5</b>	<b>1 566 949.5</b>	<b>1 531 703.6</b>	<b>1 529 151.3</b>	<b>8 160 901.8</b>	<b>97.6</b>	<b>99.8</b>	
Otros proyectos	1	528 452.4	117 435.3	2 000.0	2 000.0	1 246.4	118 681.7	62.3	62.3	
Infraestructura gubernamental	1	24 651.8			2 200.0	2 194.0	2 194.0		99.7	
Inmuebles	1	35 861.2	3 116.0	12 838.2	22 745.3	22 325.6	25 441.6	173.9	98.2	
Infraestructura económica	13	14 432 937.6	6 474 768.8	1 518 430.1	1 442 660.0	1 442 660.0	7 917 428.8	95.0	100.0	
Infraestructura social	1	112 999.6	36 430.5	33 681.2	62 098.3	60 725.3	97 155.8	180.3	97.8	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>4</b>	<b>310 000.0</b>		<b>310 000.0</b>						
Infraestructura económica	4	310 000.0		310 000.0						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# DISTRITO FEDERAL

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>**  
**DISTRITO FEDERAL**

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008		
<b>TOTAL</b>	<b>751</b>	<b>118 931 190.1</b>	<b>40 300 880.5</b>	<b>14 920 162.8</b>	<b>14 210 198.0</b>	<b>13 583 654.9</b>	<b>53 836 643.6</b>	<b>91.0</b>	<b>95.6</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>602</b>	<b>65 553 239.9</b>	<b>21 687 250.6</b>	<b>11 855 910.5</b>	<b>10 697 338.9</b>	<b>10 256 682.1</b>	<b>31 936 935.5</b>	<b>86.5</b>	<b>95.9</b>
Adquisiciones	479	28 094 453.3	7 599 280.2	5 365 635.5	6 616 793.9	6 056 420.6	13 655 017.5	112.9	91.5
Mantenimiento	87	8 542 929.9	3 876 443.8	3 729 665.3	2 014 474.8	2 167 427.0	6 037 556.8	58.1	107.6
Otros programas	22	28 330 171.9	10 159 776.6	2 159 784.4	1 656 953.0	1 626 440.7	11 786 217.4	75.3	98.2
Estudios de preinversión	14	585 684.9	51 750.0	600 825.3	409 117.3	406 393.7	458 143.7	67.6	99.3
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>515</b>	<b>28 276 265.9</b>	<b>9 979 446.9</b>	<b>7 390 084.4</b>	<b>7 100 427.2</b>	<b>7 175 499.2</b>	<b>17 147 948.8</b>	<b>97.1</b>	<b>101.1</b>
Otros programas	7	1 166 966.4	839 355.8	18 793.4	45 594.2	45 770.0	885 125.8	243.5	100.4
Mantenimiento	78	7 345 760.2	3 574 404.0	3 204 949.3	1 853 518.6	2 022 165.9	5 590 255.9	63.1	109.1
Estudios de preinversión	13	582 643.0	51 750.0	600 712.0	409 007.3	406 283.8	458 033.8	67.6	99.3
Adquisiciones	417	19 180 896.4	5 513 937.1	3 565 629.7	4 792 307.1	4 701 279.5	10 214 533.3	131.8	98.1
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>87</b>	<b>37 276 974.1</b>	<b>11 707 803.8</b>	<b>4 465 826.2</b>	<b>3 596 911.7</b>	<b>3 081 182.9</b>	<b>14 788 986.7</b>	<b>69.0</b>	<b>85.7</b>
Adquisiciones	62	8 913 556.9	2 085 343.1	1 800 005.8	1 824 486.8	1 355 141.1	3 440 484.3	75.3	74.3
Otros programas	15	27 163 205.5	9 320 420.9	2 140 991.0	1 611 358.8	1 580 670.7	10 901 091.6	73.8	98.1
Estudios de preinversión	1	3 041.9		113.3	109.9	109.9	109.9	97.0	100.0
Mantenimiento	9	1 197 169.8	302 039.8	524 716.0	160 956.2	145 261.2	447 300.9	27.7	90.2
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>149</b>	<b>53 377 950.2</b>	<b>18 613 629.8</b>	<b>3 064 252.3</b>	<b>3 512 859.1</b>	<b>3 326 972.8</b>	<b>21 899 708.2</b>	<b>108.6</b>	<b>94.7</b>
Infraestructura económica	20	20 148 553.7	14 495 301.4	982 856.6	1 381 384.7	1 375 644.4	15 870 945.8	140.0	99.6
Infraestructura social	81	24 042 468.1	2 309 635.7	1 069 079.3	1 257 768.4	1 112 891.0	3 422 526.7	104.1	88.5
Infraestructura gubernamental	20	2 642 550.2	887 837.6	572 352.2	283 744.9	251 127.7	1 139 965.4	43.9	88.5
Inmuebles	25	6 479 147.6	898 775.3	439 964.2	545 156.5	535 811.5	1 392 692.3	121.8	98.3
Otros proyectos	3	65 230.7	22 079.8		44 804.6	51 498.1	73 577.9		114.9
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>78</b>	<b>19 570 145.7</b>	<b>14 919 391.3</b>	<b>900 043.9</b>	<b>1 532 766.0</b>	<b>1 490 388.5</b>	<b>16 368 885.3</b>	<b>165.6</b>	<b>97.2</b>
Infraestructura social	46	2 199 958.4	888 022.5	297 131.4	602 896.9	519 706.8	1 407 729.3	174.9	86.2
Infraestructura económica	10	16 985 241.4	13 900 477.7	513 165.8	749 830.6	789 443.6	14 689 921.3	153.8	105.3
Otros proyectos	2	21 926.1	13 944.6		1 500.0	9 873.8	23 818.3		658.3
Infraestructura gubernamental	12	221 745.7	62 523.6	47 952.2	105 213.3	104 086.6	167 610.2	217.1	98.9
Inmuebles	8	141 274.1	54 423.0	41 794.5	73 325.1	67 277.7	79 806.2	161.0	91.8
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>71</b>	<b>33 807 804.5</b>	<b>3 694 238.5</b>	<b>2 164 208.4</b>	<b>1 980 093.1</b>	<b>1 836 584.3</b>	<b>5 530 822.8</b>	<b>84.9</b>	<b>92.8</b>
Infraestructura económica	10	3 163 312.2	594 823.7	469 690.8	631 554.0	586 200.9	1 181 024.6	124.8	92.8
Otros proyectos	1	43 304.6	8 135.2		43 304.6	41 624.4	49 759.6		96.1
Inmuebles	17	6 337 873.5	844 352.3	398 169.7	471 831.4	468 533.8	1 312 886.1	117.7	99.3
Infraestructura gubernamental	8	2 420 804.4	825 314.1	524 400.0	178 531.6	147 041.1	972 355.2	28.0	82.4
Infraestructura social	35	21 842 509.7	1 421 613.2	771 947.9	654 871.4	593 184.2	2 014 797.4	76.8	90.6

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

<sup>2/</sup> Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

<sup>3/</sup> Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
DURANGO

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>5 995 341.0</b>	<b>750 451.7</b>	<b>1 257 479.8</b>	<b>742 496.7</b>	<b>734 752.6</b>	<b>1 485 204.4</b>	<b>58.4</b>	<b>99.0</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>2</b>	<b>22 138.2</b>	<b>13 245.6</b>	<b>5 000.0</b>	<b>8 892.6</b>	<b>8 892.6</b>	<b>22 138.2</b>	<b>177.9</b>	<b>100.0</b>
Mantenimiento	1	13 245.6	13 245.6	5 000.0			13 245.6		
Otros programas	1	8 892.6			8 892.6	8 892.6	8 892.6		100.0
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>2</b>	<b>22 138.2</b>	<b>13 245.6</b>	<b>5 000.0</b>	<b>8 892.6</b>	<b>8 892.6</b>	<b>22 138.2</b>	<b>177.9</b>	<b>100.0</b>
Otros programas	1	8 892.6			8 892.6	8 892.6	8 892.6		100.0
Mantenimiento	1	13 245.6	13 245.6	5 000.0			13 245.6		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>33</b>	<b>5 973 202.8</b>	<b>737 206.1</b>	<b>1 252 479.8</b>	<b>733 604.2</b>	<b>725 860.1</b>	<b>1 463 066.2</b>	<b>58.0</b>	<b>98.9</b>
Infraestructura económica	32	5 758 740.4	660 286.3	1 183 755.4	612 458.3	612 458.9	1 272 745.2	51.7	100.0
Infraestructura social	1	214 462.4	76 919.8	68 724.3	121 145.9	113 401.2	190 321.0	165.0	93.6
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>8</b>	<b>820 502.9</b>	<b>250 792.4</b>	<b>454 724.3</b>	<b>161 274.7</b>	<b>153 530.1</b>	<b>404 322.4</b>	<b>33.8</b>	<b>95.2</b>
Infraestructura económica	7	606 040.5	173 872.6	386 000.0	40 128.9	40 128.9	214 001.4	10.4	100.0
Infraestructura social	1	214 462.4	76 919.8	68 724.3	121 145.9	113 401.2	190 321.0	165.0	93.6
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>21</b>	<b>5 097 699.9</b>	<b>486 413.8</b>	<b>742 755.4</b>	<b>572 329.4</b>	<b>572 330.0</b>	<b>1 058 743.8</b>	<b>77.1</b>	<b>100.0</b>
Infraestructura económica	21	5 097 699.9	486 413.8	742 755.4	572 329.4	572 330.0	1 058 743.8	77.1	100.0
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>4</b>	<b>55 000.0</b>		<b>55 000.0</b>					
Infraestructura económica	4	55 000.0		55 000.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# GUANAJUATO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
GUANAJUATO

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>16 571 287.3</b>	<b>7 042 333.0</b>	<b>2 340 201.4</b>	<b>2 463 282.2</b>	<b>2 451 371.9</b>	<b>9 493 704.8</b>	<b>104.8</b>	<b>99.5</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>17</b>	<b>7 251 833.3</b>	<b>3 059 922.9</b>	<b>1 208 647.8</b>	<b>1 600 751.5</b>	<b>1 598 186.3</b>	<b>4 658 109.2</b>	<b>132.2</b>	<b>99.8</b>
Adquisiciones	7	78 130.7	17 834.0	15 127.5	61 044.1	58 683.8	76 517.8	387.9	96.1
Mantenimiento	7	5 788 549.8	3 042 088.9	1 086 420.3	1 513 035.6	1 512 830.7	4 554 919.6	139.2	100.0
Otros programas	1	15 152.8			15 152.8	15 152.8	15 152.8		100.0
Estudios de preinversión	2	1 370 000.0		107 100.0	11 519.0	11 519.0	11 519.0	10.8	100.0
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>10</b>	<b>52 825.8</b>		<b>18 996.6</b>	<b>73 548.1</b>	<b>70 982.9</b>	<b>70 982.9</b>	<b>373.7</b>	<b>96.5</b>
Otros programas	1	15 152.8			15 152.8	15 152.8	15 152.8		100.0
Adquisiciones	5	19 241.5		9 896.6	46 338.6	43 978.3	43 978.3	444.4	94.9
Mantenimiento	4	18 431.4		9 100.0	12 056.7	11 851.7	11 851.7	130.2	98.3
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>6</b>	<b>6 279 007.5</b>	<b>3 059 922.9</b>	<b>1 184 651.1</b>	<b>1 527 203.4</b>	<b>1 527 203.5</b>	<b>4 587 126.4</b>	<b>128.9</b>	<b>100.0</b>
Mantenimiento	3	5 770 118.3	3 042 088.9	1 077 320.3	1 500 978.9	1 500 979.0	4 543 067.9	139.3	100.0
Estudios de preinversión	1	450 000.0		102 100.0	11 519.0	11 519.0	11 519.0	11.3	100.0
Adquisiciones	2	58 889.2	17 834.0	5 230.9	14 705.5	14 705.5	32 539.5	281.1	100.0
<b>Programas sin fechas preestablecidas</b>	<b>1</b>	<b>920 000.0</b>		<b>5 000.0</b>					
Estudios de preinversión	1	920 000.0		5 000.0					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>26</b>	<b>9 319 454.0</b>	<b>3 982 410.1</b>	<b>1 131 553.7</b>	<b>862 530.7</b>	<b>853 185.5</b>	<b>4 835 595.6</b>	<b>75.4</b>	<b>98.9</b>
Infraestructura económica	17	8 985 444.6	3 811 525.6	1 088 818.6	734 264.9	734 264.6	4 545 790.2	67.4	100.0
Infraestructura social	9	334 009.4	170 884.5	42 735.0	128 265.8	118 920.9	289 805.4	278.3	92.7
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>8</b>	<b>225 225.7</b>	<b>106 157.2</b>	<b>34 935.0</b>	<b>92 525.1</b>	<b>85 406.2</b>	<b>191 563.4</b>	<b>244.5</b>	<b>92.3</b>
Infraestructura económica	2	28 800.3	1 449.0	5 000.0	12 932.8	12 932.8	14 381.8	258.7	100.0
Infraestructura social	6	196 425.4	104 708.2	29 935.0	79 592.4	72 473.4	177 181.6	242.1	91.1
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>16</b>	<b>9 075 728.3</b>	<b>3 876 252.9</b>	<b>1 078 118.6</b>	<b>770 005.6</b>	<b>767 779.3</b>	<b>4 644 032.2</b>	<b>71.2</b>	<b>99.7</b>
Infraestructura social	3	137 584.0	66 176.3	12 800.0	48 673.4	46 447.5	112 623.7	362.9	95.4
Infraestructura económica	13	8 938 144.3	3 810 076.6	1 065 318.6	721 332.2	721 331.8	4 531 408.4	67.7	100.0
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>2</b>	<b>18 500.0</b>		<b>18 500.0</b>					
Infraestructura económica	2	18 500.0		18 500.0					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

<sup>2/</sup> Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

<sup>3/</sup> Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
GUERRERO

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>40 448 517.4</b>	<b>8 021 949.2</b>	<b>2 308 634.4</b>	<b>1 255 645.3</b>	<b>1 201 022.6</b>	<b>9 222 971.8</b>	<b>52.0</b>	<b>95.6</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>6</b>	<b>34 962.1</b>		<b>32 795.6</b>	<b>33 838.4</b>	<b>29 117.0</b>	<b>29 117.0</b>	<b>88.8</b>	<b>86.0</b>	
Adquisiciones	2	11 209.6		3 203.5	10 172.8	7 998.5	7 998.5	249.7	78.6	
Mantenimiento	2	15 819.8		27 642.2	15 819.8	15 819.8	15 819.8	57.2	100.0	
Otros programas	1	5 762.6		1 950.0	5 762.6	3 215.5	3 215.5	164.9	55.8	
Estudios de preinversión	1	2 170.1			2 083.2	2 083.2	2 083.2		100.0	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>6</b>	<b>34 962.1</b>		<b>32 795.6</b>	<b>33 838.4</b>	<b>29 117.0</b>	<b>29 117.0</b>	<b>88.8</b>	<b>86.0</b>	
Mantenimiento	2	15 819.8		27 642.2	15 819.8	15 819.8	15 819.8	57.2	100.0	
Adquisiciones	2	11 209.6		3 203.5	10 172.8	7 998.5	7 998.5	249.7	78.6	
Estudios de preinversión	1	2 170.1			2 083.2	2 083.2	2 083.2		100.0	
Otros programas	1	5 762.6		1 950.0	5 762.6	3 215.5	3 215.5	164.9	55.8	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>69</b>	<b>40 413 555.3</b>	<b>8 021 949.2</b>	<b>2 275 838.7</b>	<b>1 221 806.9</b>	<b>1 171 905.6</b>	<b>9 193 854.7</b>	<b>51.5</b>	<b>95.9</b>	
Infraestructura económica	61	36 883 587.1	5 345 402.5	1 933 522.4	954 381.1	913 380.7	6 258 783.3	47.2	95.7	
Infraestructura social	4	122 362.8	64 058.6	25 803.0	57 273.5	56 638.3	120 696.9	219.5	98.9	
Infraestructura gubernamental	1	78 600.0	417.2	74 000.0	18 880.9	18 880.9	19 298.1	25.5	100.0	
Inmuebles	1	9 919.9		6 963.3	9 919.9	9 919.9	9 919.9	142.5	100.0	
Otros proyectos	2	3 319 085.6	2 612 070.8	235 550.0	181 351.6	173 085.8	2 785 156.6	73.5	95.4	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>20</b>	<b>606 324.0</b>	<b>127 229.8</b>	<b>144 234.6</b>	<b>45 161.9</b>	<b>44 626.1</b>	<b>171 855.8</b>	<b>30.9</b>	<b>98.8</b>	
Infraestructura económica	16	596 366.0	109 372.3	140 081.6	35 906.9	36 006.2	145 378.5	25.7	100.3	
Otros proyectos	1	750.0		750.0						
Infraestructura social	3	9 208.0	17 857.4	3 403.0	9 255.0	8 619.9	26 477.3	253.3	93.1	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>34</b>	<b>39 479 231.3</b>	<b>7 894 719.4</b>	<b>1 803 604.1</b>	<b>1 176 645.0</b>	<b>1 127 279.5</b>	<b>9 021 998.9</b>	<b>62.5</b>	<b>95.8</b>	
Infraestructura social	1	113 154.8	46 201.2	22 400.0	48 018.4	48 018.4	94 219.6	214.4	100.0	
Inmuebles	1	9 919.9		6 963.3	9 919.9	9 919.9	9 919.9	142.5	100.0	
Otros proyectos	1	3 318 335.6	2 612 070.8	234 800.0	181 351.6	173 085.8	2 785 156.6	73.7	95.4	
Infraestructura económica	30	35 959 221.0	5 236 030.2	1 465 440.8	918 474.2	877 374.6	6 113 404.8	59.9	95.5	
Infraestructura gubernamental	1	78 600.0	417.2	74 000.0	18 880.9	18 880.9	19 298.1	25.5	100.0	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>15</b>	<b>328 000.0</b>		<b>328 000.0</b>						
Infraestructura económica	15	328 000.0		328 000.0						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# HIDALGO

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>**  
**HIDALGO**

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>57 044 650.0</b>	<b>10 497 439.6</b>	<b>3 120 147.5</b>	<b>2 743 797.0</b>	<b>2 623 471.9</b>	<b>13 120 911.5</b>	<b>84.1</b>	<b>95.6</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>10</b>	<b>5 907 598.5</b>	<b>3 576 421.1</b>	<b>926 556.9</b>	<b>1 328 236.7</b>	<b>1 311 546.7</b>	<b>4 887 967.9</b>	<b>141.6</b>	<b>98.7</b>	
Adquisiciones	1	5 175.0		3 200.0	109.9	109.9	109.9	3.4	100.0	
Mantenimiento	8	5 893 293.5	3 576 421.1	923 356.9	1 318 996.8	1 302 306.8	4 878 728.0	141.0	98.7	
Estudios de preinversión	1	9 130.0			9 130.0	9 130.0	9 130.0		100.0	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>5</b>	<b>825 947.9</b>	<b>473 809.6</b>	<b>38 373.2</b>	<b>20 256.1</b>	<b>13 566.1</b>	<b>487 375.7</b>	<b>35.4</b>	<b>67.0</b>	
Mantenimiento	4	816 817.9	473 809.6	38 373.2	11 126.1	4 436.1	478 245.7	11.6	39.9	
Estudios de preinversión	1	9 130.0			9 130.0	9 130.0	9 130.0		100.0	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>5</b>	<b>5 081 650.6</b>	<b>3 102 611.6</b>	<b>888 183.8</b>	<b>1 307 980.5</b>	<b>1 297 980.6</b>	<b>4 400 592.2</b>	<b>146.1</b>	<b>99.2</b>	
Adquisiciones	1	5 175.0		3 200.0	109.9	109.9	109.9	3.4	100.0	
Mantenimiento	4	5 076 475.6	3 102 611.6	884 983.8	1 307 870.6	1 297 870.7	4 400 482.3	146.7	99.2	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>71</b>	<b>51 137 051.5</b>	<b>6 921 018.4</b>	<b>2 193 590.6</b>	<b>1 415 560.3</b>	<b>1 311 925.2</b>	<b>8 232 943.6</b>	<b>59.8</b>	<b>92.7</b>	
Infraestructura económica	71	51 137 051.5	6 921 018.4	2 193 590.6	1 415 560.3	1 311 925.2	8 232 943.6	59.8	92.7	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>16</b>	<b>5 638 979.8</b>	<b>3 493 584.3</b>	<b>375 103.2</b>	<b>270 871.2</b>	<b>167 527.7</b>	<b>3 661 112.0</b>	<b>44.7</b>	<b>61.8</b>	
Infraestructura económica	16	5 638 979.8	3 493 584.3	375 103.2	270 871.2	167 527.7	3 661 112.0	44.7	61.8	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>48</b>	<b>45 351 571.7</b>	<b>3 427 434.2</b>	<b>1 671 987.3</b>	<b>1 144 689.1</b>	<b>1 144 397.4</b>	<b>4 571 831.6</b>	<b>68.4</b>	<b>100.0</b>	
Infraestructura económica	48	45 351 571.7	3 427 434.2	1 671 987.3	1 144 689.1	1 144 397.4	4 571 831.6	68.4	100.0	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>7</b>	<b>146 500.0</b>		<b>146 500.0</b>						
Infraestructura económica	7	146 500.0		146 500.0						

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

<sup>2/</sup> Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

<sup>3/</sup> Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
JALISCO

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>11 121 798.0</b>	<b>3 509 633.1</b>	<b>2 404 023.0</b>	<b>1 319 875.7</b>	<b>1 311 209.4</b>	<b>4 820 842.5</b>	<b>54.5</b>	<b>99.3</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>17</b>	<b>3 185 524.3</b>	<b>812 961.8</b>	<b>599 381.2</b>	<b>333 872.6</b>	<b>330 147.2</b>	<b>1 143 109.0</b>	<b>55.1</b>	<b>98.9</b>	
Adquisiciones	6	66 549.1	13 737.8	39 822.4	24 834.1	21 191.7	34 929.5	53.2	85.3	
Mantenimiento	6	3 083 975.3	799 224.0	524 558.8	309 038.5	308 955.5	1 108 179.5	58.9	100.0	
Estudios de preinversión	5	35 000.0		35 000.0						
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>8</b>	<b>95 880.1</b>	<b>4 608.0</b>	<b>102 607.6</b>	<b>61 053.2</b>	<b>57 321.8</b>	<b>61 929.7</b>	<b>55.9</b>	<b>93.9</b>	
Adquisiciones	5	29 588.7	4 608.0	39 822.4	24 761.8	21 119.4	25 727.4	53.0	85.3	
Mantenimiento	3	66 291.4		62 785.1	36 291.4	36 202.4	36 202.4	57.7	99.8	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>4</b>	<b>3 054 644.3</b>	<b>808 353.9</b>	<b>461 773.7</b>	<b>272 819.4</b>	<b>272 825.4</b>	<b>1 081 179.3</b>	<b>59.1</b>	<b>100.0</b>	
Mantenimiento	3	3 017 683.9	799 224.0	461 773.7	272 747.1	272 753.1	1 071 977.2	59.1	100.0	
Adquisiciones	1	36 960.4	9 129.8		72.3	72.3	9 202.1		100.0	
<b>Programas sin fechas preestablecidas</b>	<b>5</b>	<b>35 000.0</b>		<b>35 000.0</b>						
Estudios de preinversión	5	35 000.0		35 000.0						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>53</b>	<b>7 936 273.7</b>	<b>2 696 671.3</b>	<b>1 804 641.8</b>	<b>986 003.2</b>	<b>981 062.2</b>	<b>3 677 733.5</b>	<b>54.4</b>	<b>99.5</b>	
Infraestructura económica	33	7 023 479.8	2 443 458.0	1 517 291.0	788 352.2	797 941.4	3 241 399.4	52.6	101.2	
Infraestructura social	13	541 604.3	157 385.9	250 450.8	166 225.5	165 153.3	322 539.2	65.9	99.4	
Infraestructura gubernamental	2	18 403.3	8 620.7	30 000.0	2 674.5		8 620.7			
Inmuebles	3	28 763.5	25 028.1	4 400.0	3 735.4	3 735.4	28 763.5	84.9	100.0	
Otros proyectos	2	324 022.8	62 178.5	2 500.0	25 015.5	14 232.1	76 410.7	569.3	56.9	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>21</b>	<b>824 135.2</b>	<b>445 189.5</b>	<b>408 862.0</b>	<b>195 750.1</b>	<b>205 225.0</b>	<b>650 414.6</b>	<b>50.2</b>	<b>104.8</b>	
Infraestructura económica	12	766 135.8	408 616.6	369 857.5	174 212.3	183 826.7	592 443.3	49.7	105.5	
Infraestructura gubernamental	1			30 000.0						
Inmuebles	3	28 763.5	25 028.1	4 400.0	3 735.4	3 735.4	28 763.5	84.9	100.0	
Infraestructura social	5	29 235.9	11 544.9	4 604.5	17 802.3	17 662.9	29 207.8	383.6	99.2	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>28</b>	<b>6 937 443.5</b>	<b>2 251 481.7</b>	<b>1 270 779.8</b>	<b>790 253.1</b>	<b>775 837.2</b>	<b>3 027 318.9</b>	<b>61.1</b>	<b>98.2</b>	
Infraestructura económica	17	6 082 649.0	2 034 841.4	1 022 433.5	614 139.9	614 114.7	2 648 956.2	60.1	100.0	
Infraestructura social	8	512 368.4	145 841.1	245 846.3	148 423.2	147 490.4	293 331.4	60.0	99.4	
Otros proyectos	2	324 022.8	62 178.5	2 500.0	25 015.5	14 232.1	76 410.7	569.3	56.9	
Infraestructura gubernamental	1	18 403.3	8 620.7		2 674.5		8 620.7			
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>4</b>	<b>174 695.0</b>		<b>125 000.0</b>						
Infraestructura económica	4	174 695.0		125 000.0						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# ESTADO DE MÉXICO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>48 995 818.5</b>	<b>17 803 662.8</b>	<b>2 740 697.3</b>	<b>4 266 194.4</b>	<b>3 799 684.9</b>	<b>21 609 856.6</b>	<b>138.6</b>	<b>89.1</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>27</b>	<b>9 080 849.6</b>	<b>2 882 092.7</b>	<b>308 078.8</b>	<b>466 048.5</b>	<b>345 797.9</b>	<b>3 227 890.6</b>	<b>112.2</b>	<b>74.2</b>	
Adquisiciones	14	118 469.4		87 652.7	120 042.5	117 335.6	117 335.6	133.9	97.7	
Mantenimiento	11	8 927 128.5	2 882 092.7	220 426.1	265 805.8	195 282.7	3 077 375.4	88.6	73.5	
Otros programas	1	20 151.7			67 172.3	20 151.7	20 151.7		30.0	
Estudios de preinversión	1	15 100.0			13 027.9	13 027.9	13 027.9		100.0	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>24</b>	<b>8 203 147.3</b>	<b>2 861 486.8</b>	<b>245 543.5</b>	<b>426 983.8</b>	<b>306 733.2</b>	<b>3 168 219.9</b>	<b>124.9</b>	<b>71.8</b>	
Mantenimiento	10	8 065 376.2	2 861 486.8	157 890.7	240 098.1	169 575.0	3 031 061.7	107.4	70.6	
Adquisiciones	13	117 619.4		87 652.7	119 713.4	117 006.5	117 006.5	133.5	97.7	
Otros programas	1	20 151.7			67 172.3	20 151.7	20 151.7		30.0	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>3</b>	<b>877 702.3</b>	<b>20 605.9</b>	<b>62 535.4</b>	<b>39 064.7</b>	<b>39 064.7</b>	<b>59 670.7</b>	<b>62.5</b>	<b>100.0</b>	
Mantenimiento	1	861 752.3	20 605.9	62 535.4	25 707.8	25 707.8	46 313.7	41.1	100.0	
Estudios de preinversión	1	15 100.0			13 027.9	13 027.9	13 027.9		100.0	
Adquisiciones	1	850.0			329.1	329.1	329.1		100.0	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>80</b>	<b>39 914 969.0</b>	<b>14 921 570.2</b>	<b>2 432 618.5</b>	<b>3 800 145.8</b>	<b>3 453 887.0</b>	<b>18 381 966.0</b>	<b>142.0</b>	<b>90.9</b>	
Infraestructura económica	58	32 584 002.0	14 548 677.0	2 246 854.2	2 577 389.2	2 423 280.0	16 971 957.0	107.9	94.0	
Infraestructura social	21	7 318 084.0	362 010.2	185 764.3	1 191 253.7	999 104.1	1 367 623.1	537.8	83.9	
Inmuebles	1	12 882.9	10 882.9		31 502.9	31 502.9	42 385.9		100.0	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>27</b>	<b>16 613 946.5</b>	<b>13 860 900.7</b>	<b>808 442.3</b>	<b>1 712 712.5</b>	<b>1 571 362.7</b>	<b>15 438 772.3</b>	<b>194.4</b>	<b>91.7</b>	
Infraestructura social	12	190 866.2	67 259.1	32 770.3	114 551.1	111 985.7	185 753.6	341.7	97.8	
Infraestructura económica	14	16 410 197.4	13 782 758.7	775 672.0	1 566 658.4	1 427 874.1	15 210 632.8	184.1	91.1	
Inmuebles	1	12 882.9	10 882.9		31 502.9	31 502.9	42 385.9		100.0	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>50</b>	<b>23 216 722.4</b>	<b>1 060 669.4</b>	<b>1 539 876.1</b>	<b>2 087 433.4</b>	<b>1 882 524.3</b>	<b>2 943 193.7</b>	<b>122.3</b>	<b>90.2</b>	
Infraestructura social	9	7 127 217.8	294 751.1	152 994.0	1 076 702.6	887 118.4	1 181 869.5	579.8	82.4	
Infraestructura económica	41	16 089 504.6	765 918.3	1 386 882.1	1 010 730.8	995 405.9	1 761 324.2	71.8	98.5	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>3</b>	<b>84 300.0</b>		<b>84 300.0</b>						
Infraestructura económica	3	84 300.0		84 300.0						

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

<sup>2/</sup> Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

<sup>3/</sup> Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
MICHOCÁN

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>15 791 007.9</b>	<b>8 563 560.9</b>	<b>1 981 505.1</b>	<b>1 217 135.0</b>	<b>1 212 862.9</b>	<b>9 776 423.8</b>	<b>61.2</b>	<b>99.6</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>9</b>	<b>48 603.8</b>		<b>11 020.4</b>	<b>43 186.3</b>	<b>44 128.5</b>	<b>44 128.5</b>	<b>400.4</b>	<b>102.2</b>	
Adquisiciones	2	18 588.9		11 020.4	17 646.7	18 588.9	18 588.9	168.7	105.3	
Otros programas	1	15 694.9			15 694.9	15 694.9	15 694.9		100.0	
Estudios de preinversión	6	14 320.0			9 844.7	9 844.7	9 844.7		100.0	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>9</b>	<b>48 603.8</b>		<b>11 020.4</b>	<b>43 186.3</b>	<b>44 128.5</b>	<b>44 128.5</b>	<b>400.4</b>	<b>102.2</b>	
Estudios de preinversión	6	14 320.0			9 844.7	9 844.7	9 844.7		100.0	
Adquisiciones	2	18 588.9		11 020.4	17 646.7	18 588.9	18 588.9	168.7	105.3	
Otros programas	1	15 694.9			15 694.9	15 694.9	15 694.9		100.0	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>60</b>	<b>15 742 404.2</b>	<b>8 563 560.9</b>	<b>1 970 484.7</b>	<b>1 173 948.8</b>	<b>1 168 734.4</b>	<b>9 732 295.3</b>	<b>59.3</b>	<b>99.6</b>	
Infraestructura económica	52	15 340 458.6	8 422 653.6	1 870 040.8	1 013 983.9	1 018 365.1	9 441 018.8	54.5	100.4	
Infraestructura social	6	286 687.6	109 518.5	84 443.9	143 964.8	127 012.5	236 531.0	150.4	88.2	
Otros proyectos	2	115 258.0	31 388.7	16 000.0	16 000.0	23 356.9	54 745.6	146.0	146.0	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>12</b>	<b>899 665.4</b>	<b>362 717.4</b>	<b>364 854.0</b>	<b>171 616.7</b>	<b>171 445.5</b>	<b>534 162.9</b>	<b>47.0</b>	<b>99.9</b>	
Infraestructura social	2	15 644.4	5 900.0	6 000.0	9 744.3	9 744.3	15 644.3	162.4	100.0	
Infraestructura económica	10	884 021.0	356 817.4	358 854.0	161 872.4	161 701.2	518 518.5	45.1	99.9	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>39</b>	<b>14 689 538.7</b>	<b>8 200 843.5</b>	<b>1 452 430.7</b>	<b>1 002 332.0</b>	<b>997 289.0</b>	<b>9 198 132.5</b>	<b>68.7</b>	<b>99.5</b>	
Otros proyectos	2	115 258.0	31 388.7	16 000.0	16 000.0	23 356.9	54 745.6	146.0	146.0	
Infraestructura social	4	271 043.2	103 618.5	78 443.9	134 220.5	117 268.2	220 886.7	149.5	87.4	
Infraestructura económica	33	14 303 237.5	8 065 836.3	1 357 986.8	852 111.5	856 663.9	8 922 500.2	63.1	100.5	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>9</b>	<b>153 200.0</b>		<b>153 200.0</b>						
Infraestructura económica	9	153 200.0		153 200.0						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

MORELOS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
MORELOS

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>2 798 209.5</b>	<b>781 654.4</b>	<b>657 157.3</b>	<b>616 388.9</b>	<b>619 850.0</b>	<b>1 401 504.4</b>	<b>94.3</b>	<b>100.6</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>17</b>	<b>191 800.6</b>	<b>38 812.9</b>	<b>44 725.7</b>	<b>68 765.9</b>	<b>50 199.4</b>	<b>89 012.2</b>	<b>112.2</b>	<b>73.0</b>
Adquisiciones	9	122 686.5		34 080.5	57 463.4	43 951.2	43 951.2	129.0	76.5
Mantenimiento	6	65 914.1	38 812.9	8 645.2	10 102.5	5 048.1	43 861.0	58.4	50.0
Estudios de preinversión	2	3 200.0		2 000.0	1 200.0	1 200.0	1 200.0	60.0	100.0
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>15</b>	<b>182 820.3</b>	<b>38 812.9</b>	<b>42 725.7</b>	<b>66 980.8</b>	<b>48 414.3</b>	<b>87 227.2</b>	<b>113.3</b>	<b>72.3</b>
Mantenimiento	5	58 933.8	38 812.9	8 645.2	8 317.4	3 263.1	42 076.0	37.7	39.2
Adquisiciones	9	122 686.5		34 080.5	57 463.4	43 951.2	43 951.2	129.0	76.5
Estudios de preinversión	1	1 200.0			1 200.0	1 200.0	1 200.0	100.0	100.0
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>1</b>	<b>6 980.3</b>			<b>1 785.0</b>	<b>1 785.0</b>	<b>1 785.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Mantenimiento	1	6 980.3			1 785.0	1 785.0	1 785.0	100.0	100.0
<b>Programas sin fechas preestablecidas</b>	<b>1</b>	<b>2 000.0</b>		<b>2 000.0</b>					
Estudios de preinversión	1	2 000.0		2 000.0					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>30</b>	<b>2 606 408.9</b>	<b>742 841.6</b>	<b>612 431.6</b>	<b>547 623.0</b>	<b>569 650.7</b>	<b>1 312 492.2</b>	<b>93.0</b>	<b>104.0</b>
Infraestructura económica	26	1 734 386.9	635 319.2	550 180.5	387 489.6	372 269.4	1 007 588.6	67.7	96.1
Infraestructura social	2	833 165.2	87 745.4		157 094.8	194 342.7	282 088.0		123.7
Inmuebles	1	31 266.1	17 120.1	3 141.1	1 315.2	1 315.2	18 435.3	41.9	100.0
Otros proyectos	1	7 590.7	2 656.9	59 110.0	1 723.4	1 723.4	4 380.3	2.9	100.0
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>9</b>	<b>631 015.0</b>	<b>496 199.5</b>	<b>176 590.5</b>	<b>82 424.8</b>	<b>67 215.5</b>	<b>563 414.9</b>	<b>38.1</b>	<b>81.5</b>
Infraestructura económica	8	623 424.3	493 542.6	117 480.5	80 701.4	65 492.1	559 034.6	55.7	81.2
Otros proyectos	1	7 590.7	2 656.9	59 110.0	1 723.4	1 723.4	4 380.3	2.9	100.0
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>12</b>	<b>1 763 993.9</b>	<b>246 642.1</b>	<b>336 841.1</b>	<b>465 198.2</b>	<b>502 435.2</b>	<b>749 077.3</b>	<b>149.2</b>	<b>108.0</b>
Inmuebles	1	31 266.1	17 120.1	3 141.1	1 315.2	1 315.2	18 435.3	41.9	100.0
Infraestructura económica	9	899 562.6	141 776.7	333 700.0	306 788.2	306 777.3	448 554.0	91.9	100.0
Infraestructura social	2	833 165.2	87 745.4		157 094.8	194 342.7	282 088.0		123.7
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>9</b>	<b>211 400.0</b>		<b>99 000.0</b>					
Infraestructura económica	9	211 400.0		99 000.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
NAYARIT

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>28 891 726.0</b>	<b>4 226 195.0</b>	<b>2 082 083.7</b>	<b>1 341 596.0</b>	<b>1 319 415.5</b>	<b>5 545 610.5</b>	<b>63.4</b>	<b>98.3</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>5</b>	<b>38 323.9</b>	<b>3 795.7</b>	<b>16 750.0</b>	<b>20 355.9</b>	<b>20 355.9</b>	<b>24 151.5</b>	<b>121.5</b>	<b>100.0</b>	
Mantenimiento	3	34 793.9	3 795.7	16 750.0	19 400.5	19 400.5	23 196.2	115.8	100.0	
Estudios de preinversión	2	3 530.0			955.3	955.3	955.3		100.0	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>4</b>	<b>35 323.9</b>	<b>3 795.7</b>	<b>16 750.0</b>	<b>19 400.5</b>	<b>19 400.5</b>	<b>23 196.2</b>	<b>115.8</b>	<b>100.0</b>	
Estudios de preinversión	1	530.0								
Mantenimiento	3	34 793.9	3 795.7	16 750.0	19 400.5	19 400.5	23 196.2	115.8	100.0	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>1</b>	<b>3 000.0</b>			<b>955.3</b>	<b>955.3</b>	<b>955.3</b>		<b>100.0</b>	
Estudios de preinversión	1	3 000.0			955.3	955.3	955.3		100.0	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>23</b>	<b>28 853 402.2</b>	<b>4 222 399.3</b>	<b>2 065 333.7</b>	<b>1 321 240.1</b>	<b>1 299 059.6</b>	<b>5 521 459.0</b>	<b>62.9</b>	<b>98.3</b>	
Infraestructura económica	19	25 320 326.0	3 470 750.0	1 742 059.8	1 172 091.8	1 162 029.6	4 632 779.7	66.7	99.1	
Infraestructura social	2	107 056.2	26 559.4	64 087.9	22 093.9	19 600.1	46 159.5	30.6	88.7	
Inmuebles	1	114 911.9	61 815.9	14 356.0	14 356.0	14 354.9	76 170.9	100.0	100.0	
Otros proyectos	1	3 311 108.0	663 273.9	244 830.0	112 698.5	103 075.0	766 348.9	42.1	91.5	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>7</b>	<b>12 111 771.6</b>	<b>1 923 217.4</b>	<b>597 255.3</b>	<b>339 027.5</b>	<b>339 027.5</b>	<b>2 262 244.9</b>	<b>56.8</b>	<b>100.0</b>	
Infraestructura económica	7	12 111 771.6	1 923 217.4	597 255.3	339 027.5	339 027.5	2 262 244.9	56.8	100.0	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>15</b>	<b>16 691 630.5</b>	<b>2 299 182.0</b>	<b>1 418 078.4</b>	<b>982 212.6</b>	<b>960 032.1</b>	<b>3 259 214.1</b>	<b>67.7</b>	<b>97.7</b>	
Infraestructura social	2	107 056.2	26 559.4	64 087.9	22 093.9	19 600.1	46 159.5	30.6	88.7	
Otros proyectos	1	3 311 108.0	663 273.9	244 830.0	112 698.5	103 075.0	766 348.9	42.1	91.5	
Infraestructura económica	11	13 158 554.4	1 547 532.6	1 094 804.4	833 064.2	823 002.1	2 370 534.8	75.2	98.8	
Inmuebles	1	114 911.9	61 815.9	14 356.0	14 356.0	14 354.9	76 170.9	100.0	100.0	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>1</b>	<b>50 000.0</b>		<b>50 000.0</b>						
Infraestructura económica	1	50 000.0		50 000.0						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# NUEVO LEÓN

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>**  
**NUEVO LEÓN**

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>47 538 822.4</b>	<b>26 091 368.3</b>	<b>5 043 631.5</b>	<b>5 128 381.6</b>	<b>5 121 007.2</b>	<b>31 212 375.5</b>	<b>101.5</b>	<b>99.9</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>7</b>	<b>10 200 763.7</b>	<b>3 515 546.4</b>	<b>1 066 186.4</b>	<b>1 050 023.6</b>	<b>1 044 091.8</b>	<b>4 559 638.2</b>	<b>97.9</b>	<b>99.4</b>	
Adquisiciones	2	101 607.3	15 266.1	1 570.4	7 840.9	7 840.9	23 107.0	499.3	100.0	
Mantenimiento	5	10 099 156.4	3 500 280.4	1 064 616.0	1 042 182.7	1 036 250.9	4 536 531.2	97.3	99.4	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>1</b>	<b>8 344.3</b>	<b>149.7</b>		<b>7 790.0</b>	<b>1 858.2</b>	<b>2 007.9</b>		<b>23.9</b>	
Mantenimiento	1	8 344.3	149.7		7 790.0	1 858.2	2 007.9		23.9	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>6</b>	<b>10 192 419.4</b>	<b>3 515 396.7</b>	<b>1 066 186.4</b>	<b>1 042 233.6</b>	<b>1 042 233.5</b>	<b>4 557 630.3</b>	<b>97.8</b>	<b>100.0</b>	
Mantenimiento	4	10 090 812.0	3 500 130.7	1 064 616.0	1 034 392.7	1 034 392.6	4 534 523.3	97.2	100.0	
Adquisiciones	2	101 607.3	15 266.1	1 570.4	7 840.9	7 840.9	23 107.0	499.3	100.0	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>40</b>	<b>37 338 058.7</b>	<b>22 575 821.9</b>	<b>3 977 445.1</b>	<b>4 078 358.1</b>	<b>4 076 915.4</b>	<b>26 652 737.3</b>	<b>102.5</b>	<b>100.0</b>	
Infraestructura económica	31	35 511 712.5	22 420 052.1	3 705 299.6	3 720 182.0	3 720 147.3	26 140 199.4	100.4	100.0	
Infraestructura social	2	27 985.1	3 131.9	14 529.1	24 853.2	24 483.4	27 615.3	168.5	98.5	
Inmuebles	3	107 806.6	83 502.1	30 863.8	19 907.2	18 869.2	102 371.3	61.1	94.8	
Otros proyectos	4	1 690 554.5	69 135.8	226 752.7	313 415.6	313 415.6	382 551.4	138.2	100.0	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>7</b>	<b>386 220.8</b>	<b>156 006.7</b>	<b>164 359.8</b>	<b>175 050.4</b>	<b>174 675.6</b>	<b>330 682.3</b>	<b>106.3</b>	<b>99.8</b>	
Infraestructura económica	3	294 710.0	108 223.3	120 000.0	131 323.1	131 323.1	239 546.4	109.4	100.0	
Inmuebles	2	63 525.7	44 651.5	29 830.7	18 874.2	18 869.2	63 520.7	63.3	100.0	
Infraestructura social	2	27 985.1	3 131.9	14 529.1	24 853.2	24 483.4	27 615.3	168.5	98.5	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>33</b>	<b>36 951 838.0</b>	<b>22 419 815.2</b>	<b>3 813 085.3</b>	<b>3 903 307.6</b>	<b>3 902 239.8</b>	<b>26 322 055.0</b>	<b>102.3</b>	<b>100.0</b>	
Otros proyectos	4	1 690 554.5	69 135.8	226 752.7	313 415.6	313 415.6	382 551.4	138.2	100.0	
Infraestructura económica	28	35 217 002.5	22 311 828.8	3 585 299.6	3 588 859.0	3 588 824.2	25 900 653.0	100.1	100.0	
Inmuebles	1	44 280.9	38 850.6	1 033.0	1 033.0		38 850.6			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
OAXACA

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>55 093 765.1</b>	<b>12 983 794.7</b>	<b>2 864 302.4</b>	<b>3 372 810.6</b>	<b>3 130 420.5</b>	<b>16 114 215.2</b>	<b>109.3</b>	<b>92.8</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>17</b>	<b>11 511 939.0</b>	<b>2 733 492.0</b>	<b>979 956.5</b>	<b>1 199 236.2</b>	<b>1 191 381.3</b>	<b>3 924 873.3</b>	<b>121.6</b>	<b>99.3</b>	
Adquisiciones	5	72 286.9	27 799.0	10 769.3	28 555.8	20 700.8	48 499.9	192.2	72.5	
Mantenimiento	8	11 433 327.2	2 705 437.0	968 837.2	1 166 265.3	1 166 265.3	3 871 702.3	120.4	100.0	
Estudios de preinversión	4	6 325.0	256.0	350.0	4 415.1	4 415.1	4 671.1	1 261.5	100.0	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>11</b>	<b>113 895.2</b>	<b>256.0</b>	<b>62 644.3</b>	<b>116 609.3</b>	<b>108 754.4</b>	<b>109 010.4</b>	<b>173.6</b>	<b>93.3</b>	
Adquisiciones	4	27 801.7		10 769.3	28 515.5	20 660.6	20 660.6	191.8	72.5	
Estudios de preinversión	3	4 325.0	256.0	350.0	3 936.3	3 936.3	4 192.2	1 124.6	100.0	
Mantenimiento	4	81 768.6		51 525.0	84 157.6	84 157.6	84 157.6	163.3	100.0	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>6</b>	<b>11 398 043.8</b>	<b>2 733 236.0</b>	<b>917 312.2</b>	<b>1 082 626.9</b>	<b>1 082 626.9</b>	<b>3 815 862.9</b>	<b>118.0</b>	<b>100.0</b>	
Adquisiciones	1	44 485.2	27 799.0		40.3	40.3	27 839.3		100.0	
Mantenimiento	4	11 351 558.6	2 705 437.0	917 312.2	1 082 107.7	1 082 107.7	3 787 544.7	118.0	100.0	
Estudios de preinversión	1	2 000.0			478.9	478.9	478.9		100.0	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>69</b>	<b>43 581 826.1</b>	<b>10 250 302.7</b>	<b>1 884 345.9</b>	<b>2 173 574.4</b>	<b>1 939 039.2</b>	<b>12 189 341.9</b>	<b>102.9</b>	<b>89.2</b>	
Infraestructura económica	63	37 087 534.7	5 604 466.2	1 670 055.0	1 563 397.1	1 356 171.4	6 960 637.6	81.2	86.7	
Infraestructura social	2	107 351.0	39 072.3	800.0	8 539.0	5 357.8	44 430.1	669.7	62.7	
Inmuebles	2	7 010.3		13 575.9						
Otros proyectos	2	6 379 930.1	4 606 764.3	199 915.0	601 638.3	577 510.0	5 184 274.3	288.9	96.0	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>14</b>	<b>912 988.5</b>	<b>758 260.4</b>	<b>95 838.4</b>	<b>49 293.6</b>	<b>41 892.8</b>	<b>800 153.2</b>	<b>43.7</b>	<b>85.0</b>	
Infraestructura económica	10	857 759.8	719 188.1	76 492.5	40 147.5	40 147.5	759 335.7	52.5	100.0	
Otros proyectos	1	4 970.0		4 970.0	4 970.0	750.3	750.3	15.1	15.1	
Inmuebles	2	7 010.3		13 575.9						
Infraestructura social	1	43 248.4	39 072.3	800.0	4 176.1	994.9	40 067.2	124.4	23.8	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>53</b>	<b>42 618 837.6</b>	<b>9 492 042.3</b>	<b>1 658 507.5</b>	<b>2 124 280.8</b>	<b>1 897 146.4</b>	<b>11 389 188.7</b>	<b>114.4</b>	<b>89.3</b>	
Otros proyectos	1	6 374 960.1	4 606 764.3	194 945.0	596 668.3	576 759.6	5 183 523.9	295.9	96.7	
Infraestructura económica	51	36 179 774.8	4 885 278.1	1 463 562.5	1 523 249.6	1 316 023.9	6 201 301.9	89.9	86.4	
Infraestructura social	1	64 102.7			4 362.9	4 362.9			100.0	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>2</b>	<b>50 000.0</b>		<b>130 000.0</b>						
Infraestructura económica	2	50 000.0		130 000.0						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

PUEBLA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
PUEBLA

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>6 379 321.3</b>	<b>860 628.5</b>	<b>1 266 481.6</b>	<b>765 504.0</b>	<b>760 950.1</b>	<b>1 621 578.6</b>	<b>60.1</b>	<b>99.4</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>13</b>	<b>1 257 984.4</b>	<b>235 819.8</b>	<b>74 732.3</b>	<b>61 926.8</b>	<b>61 484.6</b>	<b>297 304.4</b>	<b>82.3</b>	<b>99.3</b>	
Adquisiciones	3	22 513.7			1 238.2	1 165.4	1 165.4		94.1	
Mantenimiento	7	1 119 780.4	233 339.8	63 632.3	58 851.3	58 481.8	291 821.6	91.9	99.4	
Otros programas	2	115 090.3	2 480.0	10 500.0	1 837.4	1 837.4	4 317.4	17.5	100.0	
Estudios de preinversión	1	600.0		600.0						
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>4</b>	<b>991 959.8</b>	<b>229 073.9</b>	<b>37 877.4</b>	<b>24 155.1</b>	<b>23 712.8</b>	<b>252 786.7</b>	<b>62.6</b>	<b>98.2</b>	
Mantenimiento	3	991 236.0	229 073.9	37 877.4	23 431.2	23 061.8	252 135.7	60.9	98.4	
Adquisiciones	1	723.9			723.9	651.1	651.1		89.9	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>8</b>	<b>265 424.6</b>	<b>6 745.9</b>	<b>36 254.9</b>	<b>37 771.8</b>	<b>37 771.8</b>	<b>44 517.6</b>	<b>104.2</b>	<b>100.0</b>	
Mantenimiento	4	128 544.4	4 265.9	25 754.9	35 420.1	35 420.1	39 685.9	137.5	100.0	
Adquisiciones	2	21 789.9			514.3	514.3	514.3		100.0	
Otros programas	2	115 090.3	2 480.0	10 500.0	1 837.4	1 837.4	4 317.4	17.5	100.0	
<b>Programas sin fechas preestablecidas</b>	<b>1</b>	<b>600.0</b>		<b>600.0</b>						
Estudios de preinversión	1	600.0		600.0						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>46</b>	<b>5 121 336.9</b>	<b>624 808.7</b>	<b>1 191 749.3</b>	<b>703 577.2</b>	<b>699 465.5</b>	<b>1 324 274.3</b>	<b>58.7</b>	<b>99.4</b>	
Infraestructura económica	36	4 545 566.0	407 800.1	1 002 778.2	510 840.9	510 823.8	918 623.8	50.9	100.0	
Infraestructura social	7	447 854.6	182 171.1	182 405.5	129 164.1	129 052.3	311 223.4	70.8	99.9	
Infraestructura gubernamental	1	18 013.0	7 293.3		8 771.3	5 008.8	12 302.1		57.1	
Inmuebles	2	109 903.3	27 544.3	6 565.6	54 801.0	54 580.7	82 125.0	831.3	99.6	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>9</b>	<b>68 721.5</b>	<b>17 946.6</b>	<b>48 604.3</b>	<b>48 761.9</b>	<b>44 998.6</b>	<b>62 945.2</b>	<b>92.6</b>	<b>92.3</b>	
Infraestructura económica	3	19 782.4	3 940.3	35 467.3	15 842.2	15 842.1	19 782.4	44.7	100.0	
Inmuebles	1	12 256.3		6 565.6	12 256.3	12 256.3	12 256.3	186.7	100.0	
Infraestructura gubernamental	1	18 013.0	7 293.3		8 771.3	5 008.8	12 302.1		57.1	
Infraestructura social	4	18 669.9	6 713.0	6 571.4	11 892.1	11 891.4	18 604.4	181.0	100.0	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>31</b>	<b>4 587 615.3</b>	<b>606 862.1</b>	<b>758 145.0</b>	<b>654 815.3</b>	<b>654 467.0</b>	<b>1 261 329.1</b>	<b>86.3</b>	<b>99.9</b>	
Infraestructura económica	27	4 060 783.6	403 859.8	582 310.9	494 998.7	494 981.6	898 841.4	85.0	100.0	
Inmuebles	1	97 647.0	27 544.3		42 544.7	42 324.4	69 868.7		99.5	
Infraestructura social	3	429 184.8	175 458.0	175 834.1	117 272.0	117 161.0	292 619.0	66.6	99.9	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>6</b>	<b>465 000.0</b>		<b>385 000.0</b>						
Infraestructura económica	6	465 000.0		385 000.0						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
QUERÉTARO

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>7 838 577.3</b>	<b>2 414 264.6</b>	<b>1 375 475.1</b>	<b>978 008.2</b>	<b>965 036.8</b>	<b>3 379 301.4</b>	<b>70.2</b>	<b>98.7</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>11</b>	<b>1 927 660.8</b>	<b>453 786.9</b>	<b>337 152.6</b>	<b>197 182.1</b>	<b>184 104.7</b>	<b>637 891.7</b>	<b>54.6</b>	<b>93.4</b>
Adquisiciones	7	123 421.2	167.3	13 036.5	82 832.4	72 351.2	72 518.6	555.0	87.3
Mantenimiento	4	1 804 239.6	453 619.6	324 116.2	114 349.7	111 753.5	565 373.1	34.5	97.7
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>8</b>	<b>147 315.5</b>		<b>39 700.0</b>	<b>78 830.2</b>	<b>65 752.8</b>	<b>65 752.8</b>	<b>165.6</b>	<b>83.4</b>
Mantenimiento	2	70 375.2		26 663.5	7 359.1	4 763.0	4 763.0	17.9	64.7
Adquisiciones	6	76 940.3		13 036.5	71 471.1	60 989.8	60 989.8	467.8	85.3
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>3</b>	<b>1 780 345.3</b>	<b>453 786.9</b>	<b>297 452.6</b>	<b>118 351.9</b>	<b>118 351.9</b>	<b>572 138.9</b>	<b>39.8</b>	<b>100.0</b>
Mantenimiento	2	1 733 864.4	453 619.6	297 452.6	106 990.6	106 990.6	560 610.2	36.0	100.0
Adquisiciones	1	46 480.9	167.3		11 361.4	11 361.4	11 528.7		100.0
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>30</b>	<b>5 910 916.5</b>	<b>1 960 477.6</b>	<b>1 038 322.4</b>	<b>780 826.1</b>	<b>780 932.1</b>	<b>2 741 409.7</b>	<b>75.2</b>	<b>100.0</b>
Infraestructura económica	19	4 284 270.4	1 684 381.7	980 106.9	605 047.0	604 774.9	2 289 156.7	61.7	100.0
Infraestructura social	8	874 151.0	72 001.0	27 381.7	137 223.6	134 040.4	206 041.4	489.5	97.7
Infraestructura gubernamental	2	426 660.5	60 756.0	11 763.5	14 054.4	17 615.6	78 371.6	149.7	125.3
Otros proyectos	1	325 834.6	143 338.9	19 070.3	24 501.1	24 501.1	167 840.0	128.5	100.0
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>8</b>	<b>1 029 291.8</b>	<b>895 986.9</b>	<b>87 571.2</b>	<b>95 430.7</b>	<b>92 262.9</b>	<b>988 249.8</b>	<b>105.4</b>	<b>96.7</b>
Infraestructura económica	3	999 266.0	891 045.1	83 000.0	70 346.6	70 346.6	961 391.7	84.8	100.0
Infraestructura social	5	30 025.9	4 941.8	4 571.2	25 084.1	21 916.3	26 858.1	479.4	87.4
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>21</b>	<b>4 876 624.7</b>	<b>1 064 490.7</b>	<b>945 751.2</b>	<b>685 395.4</b>	<b>688 669.2</b>	<b>1 753 159.9</b>	<b>72.8</b>	<b>100.5</b>
Infraestructura social	3	844 125.2	67 059.2	22 810.5	112 139.5	112 124.2	179 183.4	491.5	100.0
Otros proyectos	1	325 834.6	143 338.9	19 070.3	24 501.1	24 501.1	167 840.0	128.5	100.0
Infraestructura económica	15	3 280 004.5	793 336.6	892 106.9	534 700.4	534 428.4	1 327 764.9	59.9	99.9
Infraestructura gubernamental	2	426 660.5	60 756.0	11 763.5	14 054.4	17 615.6	78 371.6	149.7	125.3
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>1</b>	<b>5 000.0</b>		<b>5 000.0</b>					
Infraestructura económica	1	5 000.0		5 000.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# QUINTANA ROO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
QUINTANA ROO

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>14 631 125.4</b>	<b>10 033 342.6</b>	<b>2 029 328.0</b>	<b>1 491 492.1</b>	<b>1 477 639.2</b>	<b>11 508 827.1</b>	<b>72.8</b>	<b>99.1</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>4</b>	<b>38 094.8</b>	<b>2 154.7</b>	<b>78 488.5</b>	<b>135 603.2</b>	<b>133 810.5</b>	<b>133 810.5</b>	<b>170.5</b>	<b>98.7</b>
Adquisiciones	1	7 354.3		1 988.5	7 017.5	5 224.8	5 224.8	262.8	74.5
Mantenimiento	3	30 740.4	2 154.7	76 500.0	128 585.7	128 585.7	128 585.7	168.1	100.0
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>4</b>	<b>38 094.8</b>	<b>2 154.7</b>	<b>78 488.5</b>	<b>135 603.2</b>	<b>133 810.5</b>	<b>133 810.5</b>	<b>170.5</b>	<b>98.7</b>
Adquisiciones	1	7 354.3		1 988.5	7 017.5	5 224.8	5 224.8	262.8	74.5
Mantenimiento	3	30 740.4	2 154.7	76 500.0	128 585.7	128 585.7	128 585.7	168.1	100.0
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>33</b>	<b>14 593 030.6</b>	<b>10 031 187.9</b>	<b>1 950 839.5</b>	<b>1 355 888.9</b>	<b>1 343 828.7</b>	<b>11 375 016.6</b>	<b>68.9</b>	<b>99.1</b>
Infraestructura económica	23	3 825 906.7	1 893 387.8	875 151.3	714 369.6	714 364.6	2 607 752.5	81.6	100.0
Infraestructura social	4	276 934.5	115 070.9	66 000.0	24 821.9	15 649.4	130 720.2	23.7	63.0
Infraestructura gubernamental	2	101 293.0	979.6	8 250.0	11 075.0	10 947.4	11 927.0	132.7	98.8
Otros proyectos	4	10 388 896.3	8 021 749.6	1 001 438.2	605 622.4	602 867.3	8 624 616.9	60.2	99.5
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>14</b>	<b>342 989.6</b>	<b>226 024.1</b>	<b>85 256.9</b>	<b>131 643.9</b>	<b>130 568.5</b>	<b>356 592.6</b>	<b>153.1</b>	<b>99.2</b>
Infraestructura económica	9	301 581.2	173 325.3	75 000.0	122 623.0	122 623.0	295 948.3	163.5	100.0
Infraestructura gubernamental	1	382.0		8 250.0	436.0	310.8	310.8	3.8	71.3
Infraestructura social	3	40 026.4	52 698.8	1 006.9	7 584.9	7 634.7	60 333.6	75.2	100.7
Otros proyectos	1	1 000.0		1 000.0	1 000.0				
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>12</b>	<b>13 950 041.0</b>	<b>9 805 163.8</b>	<b>1 565 582.6</b>	<b>1 224 245.0</b>	<b>1 213 260.2</b>	<b>11 018 424.0</b>	<b>77.5</b>	<b>99.1</b>
Otros proyectos	3	10 387 896.3	8 021 749.6	1 000 438.2	604 622.4	602 867.3	8 624 616.9	60.3	99.7
Infraestructura social	1	236 908.1	62 372.1	64 993.1	17 237.0	8 014.6	70 386.7	12.3	46.5
Infraestructura económica	7	3 224 325.5	1 720 062.6	500 151.3	591 746.6	591 741.7	2 311 804.2	118.3	100.0
Infraestructura gubernamental	1	100 911.0	979.6		10 639.0	10 636.6	11 616.2		100.0
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>7</b>	<b>300 000.0</b>		<b>300 000.0</b>					
Infraestructura económica	7	300 000.0		300 000.0					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

<sup>2/</sup> Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

<sup>3/</sup> Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
SAN LUIS POTOSÍ

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>3 821 094.8</b>	<b>242 299.6</b>	<b>747 332.2</b>	<b>786 529.1</b>	<b>741 227.4</b>	<b>983 527.0</b>	<b>99.2</b>	<b>94.2</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>11</b>	<b>420 881.9</b>		<b>128 552.3</b>	<b>134 071.8</b>	<b>90 938.0</b>	<b>90 938.0</b>	<b>70.7</b>	<b>67.8</b>	
Adquisiciones	2	406 598.1		119 804.0	119 788.0	77 925.8	77 925.8	65.0	65.1	
Mantenimiento	6	13 123.8		8 748.3	13 123.8	12 151.6	12 151.6	138.9	92.6	
Estudios de preinversión	3	1 160.0			1 160.0	860.6	860.6		74.2	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>10</b>	<b>19 267.8</b>		<b>8 748.3</b>	<b>19 267.8</b>	<b>17 996.2</b>	<b>17 996.2</b>	<b>205.7</b>	<b>93.4</b>	
Estudios de preinversión	3	1 160.0			1 160.0	860.6	860.6		74.2	
Mantenimiento	6	13 123.8		8 748.3	13 123.8	12 151.6	12 151.6	138.9	92.6	
Adquisiciones	1	4 984.0			4 984.0	4 984.0	4 984.0		100.0	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>1</b>	<b>401 614.1</b>		<b>119 804.0</b>	<b>114 804.0</b>	<b>72 941.8</b>	<b>72 941.8</b>	<b>60.9</b>	<b>63.5</b>	
Adquisiciones	1	401 614.1		119 804.0	114 804.0	72 941.8	72 941.8	60.9	63.5	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>32</b>	<b>3 400 212.9</b>	<b>242 299.6</b>	<b>618 779.9</b>	<b>652 457.3</b>	<b>650 289.4</b>	<b>892 589.0</b>	<b>105.1</b>	<b>99.7</b>	
Infraestructura económica	20	3 323 431.7	224 041.1	587 179.5	610 000.5	609 999.6	834 040.7	103.9	100.0	
Infraestructura social	6	46 268.6	18 258.5	11 808.3	24 481.2	23 139.9	41 398.4	196.0	94.5	
Infraestructura gubernamental	4	6 314.4			6 314.4	6 657.6	6 657.6		105.4	
Inmuebles	1	4 406.0			4 406.0	4 174.0	4 174.0		94.7	
Otros proyectos	1	19 792.1		19 792.1	7 255.2	6 318.3	6 318.3	31.9	87.1	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>21</b>	<b>430 647.7</b>	<b>211 013.2</b>	<b>214 600.4</b>	<b>168 847.0</b>	<b>166 679.3</b>	<b>377 692.4</b>	<b>77.7</b>	<b>98.7</b>	
Otros proyectos	1	19 792.1		19 792.1	7 255.2	6 318.3	6 318.3	31.9	87.1	
Infraestructura económica	9	353 866.5	192 754.6	183 000.0	126 390.3	126 389.5	319 144.2	69.1	100.0	
Infraestructura gubernamental	4	6 314.4			6 314.4	6 657.6	6 657.6		105.4	
Inmuebles	1	4 406.0			4 406.0	4 174.0	4 174.0		94.7	
Infraestructura social	6	46 268.6	18 258.5	11 808.3	24 481.2	23 139.9	41 398.4	196.0	94.5	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>7</b>	<b>2 867 765.2</b>	<b>31 286.4</b>	<b>302 379.5</b>	<b>483 610.2</b>	<b>483 610.1</b>	<b>514 896.5</b>	<b>159.9</b>	<b>100.0</b>	
Infraestructura económica	7	2 867 765.2	31 286.4	302 379.5	483 610.2	483 610.1	514 896.5	159.9	100.0	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>4</b>	<b>101 800.0</b>		<b>101 800.0</b>						
Infraestructura económica	4	101 800.0		101 800.0						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# SINALOA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
SINALOA

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>25 423 617.0</b>	<b>10 395 764.3</b>	<b>1 517 060.5</b>	<b>2 367 636.0</b>	<b>1 751 444.9</b>	<b>12 147 209.2</b>	<b>115.4</b>	<b>74.0</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>10</b>	<b>718 771.2</b>	<b>387 009.9</b>	<b>91 709.2</b>	<b>101 343.1</b>	<b>64 915.0</b>	<b>451 924.9</b>	<b>70.8</b>	<b>64.1</b>	
Adquisiciones	4	65 931.2		60 026.1	66 464.4	30 149.0	30 149.0	50.2	45.4	
Mantenimiento	3	628 675.3	385 208.3	27 433.1	18 980.0	18 867.3	404 075.6	68.8	99.4	
Otros programas	1	11 090.5			11 090.5	11 090.5	11 090.5		100.0	
Estudios de preinversión	2	13 074.1	1 801.6	4 250.0	4 808.2	4 808.2	6 609.8	113.1	100.0	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>7</b>	<b>560 079.0</b>	<b>384 997.5</b>	<b>61 318.2</b>	<b>85 633.7</b>	<b>49 205.6</b>	<b>434 203.1</b>	<b>80.2</b>	<b>57.5</b>	
Mantenimiento	2	483 057.3	384 997.5	1 292.1	8 078.8	7 966.1	392 963.6	616.5	98.6	
Otros programas	1	11 090.5			11 090.5	11 090.5	11 090.5		100.0	
Adquisiciones	4	65 931.2		60 026.1	66 464.4	30 149.0	30 149.0	50.2	45.4	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>3</b>	<b>158 692.2</b>	<b>2 012.4</b>	<b>30 391.0</b>	<b>15 709.4</b>	<b>15 709.4</b>	<b>17 721.8</b>	<b>51.7</b>	<b>100.0</b>	
Estudios de preinversión	2	13 074.1	1 801.6	4 250.0	4 808.2	4 808.2	6 609.8	113.1	100.0	
Mantenimiento	1	145 618.0	210.8	26 141.0	10 901.2	10 901.2	11 112.0	41.7	100.0	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>57</b>	<b>24 704 845.8</b>	<b>10 008 754.4</b>	<b>1 425 351.3</b>	<b>2 266 292.9</b>	<b>1 686 529.9</b>	<b>11 695 284.2</b>	<b>118.3</b>	<b>74.4</b>	
Infraestructura económica	52	19 291 753.6	9 964 712.9	1 328 002.9	1 291 248.4	1 247 830.5	11 212 543.4	94.0	96.6	
Infraestructura social	3	173 419.7	44 041.4	97 348.4	31 688.7	25 405.2	69 446.6	26.1	80.2	
Otros proyectos	2	5 239 672.6			943 355.8	413 294.3	413 294.3		43.8	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>26</b>	<b>11 210 871.4</b>	<b>8 648 560.3</b>	<b>419 229.2</b>	<b>443 853.8</b>	<b>466 664.2</b>	<b>9 115 224.5</b>	<b>111.3</b>	<b>105.1</b>	
Infraestructura económica	24	11 195 664.8	8 648 560.3	409 022.6	442 077.5	466 100.6	9 114 660.9	114.0	105.4	
Infraestructura social	2	15 206.6		10 206.6	1 776.2	563.6	563.6	5.5	31.7	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>29</b>	<b>13 413 974.4</b>	<b>1 360 194.1</b>	<b>926 122.1</b>	<b>1 822 439.1</b>	<b>1 219 865.7</b>	<b>2 580 059.8</b>	<b>131.7</b>	<b>66.9</b>	
Infraestructura social	1	158 213.1	44 041.4	87 141.8	29 912.4	24 841.6	68 883.0	28.5	83.0	
Infraestructura económica	26	8 016 088.8	1 316 152.7	838 980.4	849 170.9	781 729.9	2 097 882.5	93.2	92.1	
Otros proyectos	2	5 239 672.6			943 355.8	413 294.3	413 294.3		43.8	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>2</b>	<b>80 000.0</b>		<b>80 000.0</b>						
Infraestructura económica	2	80 000.0		80 000.0						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
SONORA

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>15 536 867.7</b>	<b>1 738 286.4</b>	<b>1 731 656.3</b>	<b>1 472 042.8</b>	<b>1 449 753.1</b>	<b>3 188 039.5</b>	<b>83.7</b>	<b>98.5</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>11</b>	<b>382 151.2</b>	<b>100 484.2</b>	<b>74 850.0</b>	<b>110 533.5</b>	<b>100 477.2</b>	<b>200 961.3</b>	<b>134.2</b>	<b>90.9</b>	
Adquisiciones	4	160 492.8	83 130.1	14 400.0	76 011.2	65 998.7	149 128.8	458.3	86.8	
Mantenimiento	1	9 262.5		200.0	9 262.5	9 218.7	9 218.7	4 609.4	99.5	
Otros programas	1	197 105.4	12 008.9	54 832.7	18 142.8	18 142.8	30 151.7	33.1	100.0	
Estudios de preinversión	5	15 290.5	5 345.2	5 417.3	7 117.0	7 117.0	12 462.2	131.4	100.0	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>7</b>	<b>60 629.0</b>	<b>5 345.2</b>	<b>20 017.3</b>	<b>62 103.0</b>	<b>52 052.4</b>	<b>57 397.5</b>	<b>260.0</b>	<b>83.8</b>	
Estudios de preinversión	4	11 690.5	5 345.2	5 417.3	5 938.8	5 938.8	11 283.9	109.6	100.0	
Mantenimiento	1	9 262.5		200.0	9 262.5	9 218.7	9 218.7	4 609.4	99.5	
Adquisiciones	2	39 676.0		14 400.0	46 901.7	36 894.9	36 894.9	256.2	78.7	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>4</b>	<b>321 522.2</b>	<b>95 139.0</b>	<b>54 832.7</b>	<b>48 430.5</b>	<b>48 424.8</b>	<b>143 563.8</b>	<b>88.3</b>	<b>100.0</b>	
Otros programas	1	197 105.4	12 008.9	54 832.7	18 142.8	18 142.8	30 151.7	33.1	100.0	
Adquisiciones	2	120 816.8	83 130.1		29 109.5	29 103.8	112 233.9		100.0	
Estudios de preinversión	1	3 600.0			1 178.2	1 178.2	1 178.2		100.0	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>43</b>	<b>15 154 716.5</b>	<b>1 637 802.2</b>	<b>1 656 806.3</b>	<b>1 361 509.3</b>	<b>1 349 275.9</b>	<b>2 987 078.2</b>	<b>81.4</b>	<b>99.1</b>	
Infraestructura económica	35	13 981 950.5	1 530 736.6	1 365 087.4	1 306 784.5	1 294 057.1	2 824 793.8	94.8	99.0	
Infraestructura social	4	249 276.8	103 837.5	89 958.8	25 038.3	24 038.3	127 875.8	26.7	96.0	
Infraestructura gubernamental	1	98 516.6			3 881.7	3 881.7	3 881.7		100.0	
Otros proyectos	3	824 972.6	3 228.2	201 760.0	25 804.8	27 298.8	30 526.9	13.5	105.8	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>9</b>	<b>487 695.2</b>	<b>148 058.8</b>	<b>65 000.0</b>	<b>218 417.1</b>	<b>215 100.6</b>	<b>363 159.3</b>	<b>330.9</b>	<b>98.5</b>	
Infraestructura económica	7	467 417.0	144 830.6	65 000.0	203 050.6	198 050.6	342 881.2	304.7	97.5	
Otros proyectos	1	16 278.2	3 228.2		11 366.5	13 050.0	16 278.2		114.8	
Infraestructura social	1	4 000.0			4 000.0	4 000.0	4 000.0		100.0	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>32</b>	<b>14 192 021.3</b>	<b>1 489 743.5</b>	<b>1 516 806.3</b>	<b>1 143 092.2</b>	<b>1 134 175.3</b>	<b>2 623 918.8</b>	<b>74.8</b>	<b>99.2</b>	
Infraestructura social	3	245 276.8	103 837.5	89 958.8	21 038.3	20 038.3	123 875.8	22.3	95.2	
Otros proyectos	2	808 694.5		201 760.0	14 438.3	14 248.7	14 248.7	7.1	98.7	
Infraestructura económica	26	13 039 533.5	1 385 906.0	1 225 087.4	1 103 733.9	1 096 006.5	2 481 912.6	89.5	99.3	
Infraestructura gubernamental	1	98 516.6			3 881.7	3 881.7	3 881.7		100.0	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>2</b>	<b>475 000.0</b>		<b>75 000.0</b>						
Infraestructura económica	2	475 000.0		75 000.0						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**TABASCO**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
TABASCO**

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008		
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>350 575 847.6</b>	<b>40 620 292.4</b>	<b>16 972 903.9</b>	<b>10 685 176.9</b>	<b>10 616 470.0</b>	<b>51 236 762.4</b>	<b>62.5</b>	<b>99.4</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>20</b>	<b>50 303 333.1</b>	<b>24 638 532.9</b>	<b>2 473 685.7</b>	<b>1 599 648.7</b>	<b>1 610 684.7</b>	<b>26 249 217.6</b>	<b>65.1</b>	<b>100.7</b>
Adquisiciones	2	270 916.3	80 484.0	21 473.8	28 322.8	28 292.2	108 776.2	131.8	99.9
Mantenimiento	12	6 770 224.6	1 027 799.1	1 279 075.7	731 955.4	742 240.8	1 770 039.9	58.0	101.4
Otros programas	6	43 262 192.2	23 530 249.8	1 173 136.1	839 370.5	840 151.7	24 370 401.5	71.6	100.1
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>1</b>	<b>1 769.4</b>		<b>1 800.0</b>	<b>1 800.0</b>	<b>1 769.4</b>	<b>1 769.4</b>	<b>98.3</b>	<b>98.3</b>
Adquisiciones	1	1 769.4		1 800.0	1 800.0	1 769.4	1 769.4	98.3	98.3
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>19</b>	<b>50 301 563.6</b>	<b>24 638 532.9</b>	<b>2 471 885.7</b>	<b>1 597 848.7</b>	<b>1 608 915.3</b>	<b>26 247 448.2</b>	<b>65.1</b>	<b>100.7</b>
Mantenimiento	12	6 770 224.6	1 027 799.1	1 279 075.7	731 955.4	742 240.8	1 770 039.9	58.0	101.4
Adquisiciones	1	269 146.8	80 484.0	19 673.8	26 522.8	26 522.8	107 006.8	134.8	100.0
Otros programas	6	43 262 192.2	23 530 249.8	1 173 136.1	839 370.5	840 151.7	24 370 401.5	71.6	100.1
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>39</b>	<b>300 272 514.6</b>	<b>15 981 759.5</b>	<b>14 499 218.2</b>	<b>9 085 528.3</b>	<b>9 005 785.3</b>	<b>24 987 544.8</b>	<b>62.1</b>	<b>99.1</b>
Infraestructura económica	36	300 019 794.8	15 977 633.2	14 496 135.2	9 073 765.9	8 996 037.5	24 973 670.7	62.1	99.1
Infraestructura social	2	241 936.8	3 976.9		6 881.2	6 157.0	10 133.8		89.5
Inmuebles	1	10 782.9	149.5	3 082.9	4 881.1	3 590.8	3 740.3	116.5	73.6
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>14</b>	<b>97 755 669.1</b>	<b>5 069 882.5</b>	<b>4 819 315.3</b>	<b>4 120 299.7</b>	<b>4 047 066.1</b>	<b>9 116 948.6</b>	<b>84.0</b>	<b>98.2</b>
Infraestructura económica	13	97 755 272.3	5 065 905.6	4 819 315.3	4 119 902.9	4 046 669.3	9 112 574.9	84.0	98.2
Infraestructura social	1	396.8	3 976.9		396.8	396.8	4 373.7		100.0
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>24</b>	<b>202 496 845.5</b>	<b>10 911 877.0</b>	<b>9 659 902.9</b>	<b>4 965 228.6</b>	<b>4 958 719.2</b>	<b>15 870 596.2</b>	<b>51.3</b>	<b>99.9</b>
Infraestructura económica	22	202 244 522.6	10 911 727.5	9 656 820.0	4 953 863.0	4 949 368.2	15 861 095.8	51.3	99.9
Infraestructura social	1	241 540.0			6 484.4	5 760.2	5 760.2		88.8
Inmuebles	1	10 782.9	149.5	3 082.9	4 881.1	3 590.8	3 740.3	116.5	73.6
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>1</b>	<b>20 000.0</b>		<b>20 000.0</b>					
Infraestructura económica	1	20 000.0		20 000.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
TAMAULIPAS

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>104 663 403.3</b>	<b>22 785 083.3</b>	<b>8 092 338.8</b>	<b>7 185 118.2</b>	<b>7 114 201.0</b>	<b>29 899 284.3</b>	<b>87.9</b>	<b>99.0</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>20</b>	<b>25 231 344.2</b>	<b>6 392 615.3</b>	<b>918 287.2</b>	<b>964 507.5</b>	<b>935 926.8</b>	<b>7 328 542.1</b>	<b>101.9</b>	<b>97.0</b>	
Adquisiciones	5	7 592 920.9	6 169.5	26 684.2	25 383.5	23 517.9	29 687.3	88.1	92.7	
Mantenimiento	8	11 359 483.3	1 907 391.8	781 430.9	849 449.3	849 449.3	2 756 841.1	108.7	100.0	
Otros programas	4	6 247 069.6	4 476 312.4	99 942.0	68 392.4	42 711.6	4 519 024.0	42.7	62.5	
Estudios de preinversión	3	31 870.4	2 741.6	10 230.0	21 282.4	20 248.1	22 989.7	197.9	95.1	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>8</b>	<b>70 830.9</b>	<b>7 721.3</b>	<b>82 284.2</b>	<b>66 526.6</b>	<b>39 205.9</b>	<b>46 927.2</b>	<b>47.6</b>	<b>58.9</b>	
Otros programas	1	4 456.2		30 000.0	30 000.0	4 456.2	4 456.2	14.9	14.9	
Adquisiciones	3	33 355.6	4 979.7	26 684.2	23 284.2	21 418.6	26 398.3	80.3	92.0	
Mantenimiento	2	18 346.5		17 000.0	1 400.0	1 400.0	1 400.0	8.2	100.0	
Estudios de preinversión	2	14 672.7	2 741.6	8 600.0	11 842.4	11 931.1	14 672.7	138.7	100.7	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>12</b>	<b>25 160 513.2</b>	<b>6 384 894.0</b>	<b>836 003.0</b>	<b>897 980.9</b>	<b>896 721.0</b>	<b>7 281 615.0</b>	<b>107.3</b>	<b>99.9</b>	
Mantenimiento	6	11 341 136.8	1 907 391.8	764 430.9	848 049.3	848 049.3	2 755 441.1	110.9	100.0	
Estudios de preinversión	1	17 197.7		1 630.0	9 440.0	8 317.1	8 317.1	510.2	88.1	
Otros programas	3	6 242 613.4	4 476 312.4	69 942.0	38 392.4	38 255.4	4 514 567.8	54.7	99.6	
Adquisiciones	2	7 559 565.3	1 189.7		2 099.3	2 099.3	3 289.0		100.0	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>61</b>	<b>79 432 059.1</b>	<b>16 392 468.0</b>	<b>7 174 051.6</b>	<b>6 220 610.7</b>	<b>6 178 274.2</b>	<b>22 570 742.2</b>	<b>86.1</b>	<b>99.3</b>	
Infraestructura económica	50	78 233 215.1	15 952 023.8	6 888 915.6	5 867 781.1	5 853 921.1	21 805 945.0	85.0	99.8	
Infraestructura social	6	380 335.5	125 726.9	129 318.5	96 702.6	79 067.5	204 794.4	61.1	81.8	
Infraestructura gubernamental	1	4 420.0		4 420.0	4 420.0	614.2	614.2	13.9	13.9	
Otros proyectos	4	814 088.5	314 717.3	151 397.5	251 707.0	244 671.3	559 388.6	161.6	97.2	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>17</b>	<b>29 977 412.7</b>	<b>2 651 239.7</b>	<b>1 193 130.3</b>	<b>1 035 851.4</b>	<b>1 042 922.0</b>	<b>3 694 161.7</b>	<b>87.4</b>	<b>100.7</b>	
Otros proyectos	1	307 075.1	235 408.8	52 643.9	71 666.3	71 666.3	307 075.1	136.1	100.0	
Infraestructura social	2	11 473.6		4 206.6	9 568.3	7 327.7	7 327.7	174.2	76.6	
Infraestructura económica	13	29 654 444.0	2 415 830.9	1 131 859.8	950 196.9	963 313.8	3 379 144.7	85.1	101.4	
Infraestructura gubernamental	1	4 420.0		4 420.0	4 420.0	614.2	614.2	13.9	13.9	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>42</b>	<b>49 317 046.5</b>	<b>13 741 228.3</b>	<b>5 843 321.3</b>	<b>5 184 759.3</b>	<b>5 135 352.2</b>	<b>18 876 580.4</b>	<b>87.9</b>	<b>99.0</b>	
Infraestructura económica	35	48 441 171.1	13 536 192.9	5 619 455.8	4 917 584.2	4 890 607.4	18 426 800.3	87.0	99.5	
Otros proyectos	3	507 013.5	79 308.5	98 753.6	180 040.7	173 005.0	252 313.5	175.2	96.1	
Infraestructura social	4	368 861.9	125 726.9	125 111.9	87 134.3	71 739.8	197 466.7	57.3	82.3	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>2</b>	<b>137 600.0</b>		<b>137 600.0</b>						
Infraestructura económica	2	137 600.0		137 600.0						

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

<sup>2/</sup> Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

<sup>3/</sup> Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# TLAXCALA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
TLAXCALA

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>2 353 275.9</b>	<b>984 013.7</b>	<b>506 900.0</b>	<b>397 127.7</b>	<b>397 116.3</b>	<b>1 381 130.1</b>	<b>78.3</b>	<b>100.0</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>6</b>	<b>6 054.2</b>		<b>4 700.0</b>	<b>816.1</b>	<b>816.1</b>	<b>816.1</b>	<b>17.4</b>	<b>100.0</b>	
Mantenimiento	2	2 454.2		200.0	816.1	816.1	816.1	408.1	100.0	
Estudios de preinversión	4	3 600.0		4 500.0						
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>1</b>	<b>194.2</b>		<b>200.0</b>	<b>194.2</b>	<b>194.2</b>	<b>194.2</b>	<b>97.1</b>	<b>100.0</b>	
Mantenimiento	1	194.2		200.0	194.2	194.2	194.2	97.1	100.0	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>2</b>	<b>2 360.0</b>		<b>1 000.0</b>	<b>621.9</b>	<b>621.9</b>	<b>621.9</b>	<b>62.2</b>	<b>100.0</b>	
Estudios de preinversión	1	100.0		1 000.0						
Mantenimiento	1	2 260.0			621.9	621.9	621.9		100.0	
<b>Programas sin fechas preestablecidas</b>	<b>3</b>	<b>3 500.0</b>		<b>3 500.0</b>						
Estudios de preinversión	3	3 500.0		3 500.0						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>16</b>	<b>2 347 221.7</b>	<b>984 013.7</b>	<b>502 200.0</b>	<b>396 311.6</b>	<b>396 300.2</b>	<b>1 380 314.0</b>	<b>78.9</b>	<b>100.0</b>	
Infraestructura económica	16	2 347 221.7	984 013.7	502 200.0	396 311.6	396 300.2	1 380 314.0	78.9	100.0	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>3</b>	<b>646 634.0</b>	<b>578 702.2</b>	<b>35 000.0</b>	<b>21 374.0</b>	<b>21 373.6</b>	<b>600 075.8</b>	<b>61.1</b>	<b>100.0</b>	
Infraestructura económica	3	646 634.0	578 702.2	35 000.0	21 374.0	21 373.6	600 075.8	61.1	100.0	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>7</b>	<b>1 524 587.7</b>	<b>405 311.6</b>	<b>291 200.0</b>	<b>374 937.6</b>	<b>374 926.6</b>	<b>780 238.1</b>	<b>128.8</b>	<b>100.0</b>	
Infraestructura económica	7	1 524 587.7	405 311.6	291 200.0	374 937.6	374 926.6	780 238.1	128.8	100.0	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>6</b>	<b>176 000.0</b>		<b>176 000.0</b>						
Infraestructura económica	6	176 000.0		176 000.0						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>**  
**VERACRUZ**

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>234</b>	<b>152 264 937.8</b>	<b>27 440 331.9</b>	<b>13 146 164.5</b>	<b>7 008 004.2</b>	<b>6 943 875.1</b>	<b>34 404 607.0</b>	<b>52.8</b>	<b>99.1</b>	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>105</b>	<b>49 708 378.8</b>	<b>15 936 174.8</b>	<b>5 211 199.1</b>	<b>3 500 122.1</b>	<b>3 503 779.2</b>	<b>19 460 354.0</b>	<b>67.2</b>	<b>100.1</b>	
Adquisiciones	35	1 684 225.9	140 401.0	204 588.5	203 055.0	203 436.9	343 837.9	99.4	100.2	
Mantenimiento	37	22 996 963.7	5 834 053.9	2 963 841.0	2 175 947.9	2 175 249.2	8 029 703.1	73.4	100.0	
Otros programas	20	21 664 085.2	9 951 635.8	1 895 290.6	963 048.0	962 448.2	10 914 084.0	50.8	99.9	
Estudios de preinversión	13	3 363 104.0	10 084.1	147 479.1	158 071.2	162 644.9	172 729.0	110.3	102.9	
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>31</b>	<b>517 079.2</b>	<b>171 248.2</b>	<b>167 475.3</b>	<b>208 242.9</b>	<b>212 248.7</b>	<b>383 496.9</b>	<b>126.7</b>	<b>101.9</b>	
Mantenimiento	5	215 675.3	115 374.8	91 516.6	99 166.7	98 216.4	213 591.2	107.3	99.0	
Adquisiciones	15	232 816.9	45 609.5	30 942.2	77 967.0	78 349.4	123 958.8	253.2	100.5	
Otros programas	1	36 904.7	9 917.3	39 166.5	3 644.0	3 644.0	13 561.3	9.3	100.0	
Estudios de preinversión	10	31 682.4	346.6	5 850.0	27 465.2	32 038.9	32 385.6	547.7	116.7	
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>74</b>	<b>49 191 299.6</b>	<b>15 764 926.6</b>	<b>5 043 723.8</b>	<b>3 291 879.2</b>	<b>3 291 530.5</b>	<b>19 076 857.1</b>	<b>65.3</b>	<b>100.0</b>	
Mantenimiento	32	22 781 288.4	5 718 679.1	2 872 324.4	2 076 781.3	2 077 032.8	7 816 111.9	72.3	100.0	
Adquisiciones	20	1 451 409.0	94 791.5	173 646.3	125 088.1	125 087.5	219 879.1	72.0	100.0	
Estudios de preinversión	3	3 331 421.6	9 737.5	141 629.1	130 605.9	130 605.9	140 343.4	92.2	100.0	
Otros programas	19	21 627 180.6	9 941 718.5	1 856 124.1	959 403.9	958 804.2	10 900 522.7	51.7	99.9	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>129</b>	<b>102 556 559.1</b>	<b>11 504 157.1</b>	<b>7 934 965.4</b>	<b>3 507 882.1</b>	<b>3 440 095.9</b>	<b>14 944 253.0</b>	<b>43.4</b>	<b>98.1</b>	
Infraestructura económica	113	100 587 838.0	10 823 153.8	7 856 485.7	3 289 081.6	3 225 151.8	14 048 305.6	41.1	98.1	
Infraestructura social	7	1 032 625.9	205 452.1	16 806.6	118 821.6	117 526.2	322 978.3	699.3	98.9	
Infraestructura gubernamental	2	67 377.7			24 500.0	23 082.3	23 082.3		94.2	
Inmuebles	1	3 671.7		6 565.6	3 671.7	1 750.5	1 750.5	26.7	47.7	
Otros proyectos	6	865 045.8	475 551.3	55 107.6	71 807.2	72 585.1	548 136.4	131.7	101.1	
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>36</b>	<b>2 285 433.6</b>	<b>957 773.3</b>	<b>376 184.0</b>	<b>354 654.3</b>	<b>361 952.1</b>	<b>1 319 725.3</b>	<b>96.2</b>	<b>102.1</b>	
Infraestructura económica	32	2 147 594.3	857 566.4	365 411.8	320 794.1	330 072.9	1 187 639.3	90.3	102.9	
Inmuebles	1	3 671.7		6 565.6	3 671.7	1 750.5	1 750.5	26.7	47.7	
Infraestructura social	2	130 339.7	100 206.8	4 206.6	27 138.5	26 300.8	126 507.6	625.2	96.9	
Otros proyectos	1	3 828.0			3 050.0	3 828.0	3 828.0		125.5	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>85</b>	<b>100 051 625.4</b>	<b>10 546 383.9</b>	<b>7 340 281.5</b>	<b>3 153 227.7</b>	<b>3 078 143.8</b>	<b>13 624 527.7</b>	<b>41.9</b>	<b>97.6</b>	
Infraestructura económica	73	98 220 743.6	9 965 587.4	7 272 573.9	2 968 287.5	2 895 078.9	12 860 666.3	39.8	97.5	
Otros proyectos	5	861 217.9	475 551.3	55 107.6	68 757.2	68 757.2	544 308.4	124.8	100.0	
Infraestructura social	5	902 286.2	105 245.3	12 600.0	91 683.1	91 225.4	196 470.7	724.0	99.5	
Infraestructura gubernamental	2	67 377.7			24 500.0	23 082.3	23 082.3		94.2	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>8</b>	<b>219 500.0</b>		<b>218 500.0</b>						
Infraestructura económica	8	219 500.0		218 500.0						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# YUCATÁN

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
YUCATÁN

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>6 521 089.4</b>	<b>1 768 857.6</b>	<b>977 467.5</b>	<b>724 978.0</b>	<b>724 068.8</b>	<b>2 492 926.4</b>	<b>74.1</b>	<b>99.9</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>9</b>	<b>68 146.1</b>	<b>11 443.2</b>	<b>23 639.0</b>	<b>12 028.2</b>	<b>9 081.1</b>	<b>20 524.4</b>	<b>38.4</b>	<b>75.5</b>
Adquisiciones	4	34 113.6		2 725.0	4 964.2	4 736.1	4 736.1	173.8	95.4
Mantenimiento	4	30 136.9	11 443.2	16 914.0	1 264.0	449.5	11 892.7	2.7	35.6
Estudios de preinversión	1	3 895.6		4 000.0	5 800.0	3 895.6	3 895.6	97.4	67.2
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>8</b>	<b>58 624.1</b>	<b>11 443.2</b>	<b>15 639.0</b>	<b>12 028.2</b>	<b>9 081.1</b>	<b>20 524.4</b>	<b>58.1</b>	<b>75.5</b>
Mantenimiento	3	20 614.9	11 443.2	8 914.0	1 264.0	449.5	11 892.7	5.0	35.6
Estudios de preinversión	1	3 895.6		4 000.0	5 800.0	3 895.6	3 895.6	97.4	67.2
Adquisiciones	4	34 113.6		2 725.0	4 964.2	4 736.1	4 736.1	173.8	95.4
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>1</b>	<b>9 522.0</b>		<b>8 000.0</b>					
Mantenimiento	1	9 522.0		8 000.0					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>37</b>	<b>6 452 943.3</b>	<b>1 757 414.4</b>	<b>953 828.5</b>	<b>712 949.8</b>	<b>714 987.7</b>	<b>2 472 402.1</b>	<b>75.0</b>	<b>100.3</b>
Infraestructura económica	35	6 439 443.3	1 757 414.4	947 262.9	710 249.8	712 287.7	2 469 702.1	75.2	100.3
Infraestructura social	1	13 500.0			2 700.0	2 700.0	2 700.0		100.0
Inmuebles	1			6 565.6					
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>15</b>	<b>1 052 745.7</b>	<b>724 900.8</b>	<b>197 192.6</b>	<b>254 554.3</b>	<b>255 872.6</b>	<b>980 773.4</b>	<b>129.8</b>	<b>100.5</b>
Infraestructura social	1	13 500.0			2 700.0	2 700.0	2 700.0		100.0
Inmuebles	1			6 565.6					
Infraestructura económica	13	1 039 245.7	724 900.8	190 627.0	251 854.3	253 172.6	978 073.4	132.8	100.5
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>16</b>	<b>4 940 197.6</b>	<b>1 032 513.6</b>	<b>426 635.9</b>	<b>458 395.5</b>	<b>459 115.1</b>	<b>1 491 628.7</b>	<b>107.6</b>	<b>100.2</b>
Infraestructura económica	16	4 940 197.6	1 032 513.6	426 635.9	458 395.5	459 115.1	1 491 628.7	107.6	100.2
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>6</b>	<b>460 000.0</b>		<b>330 000.0</b>					
Infraestructura económica	6	460 000.0		330 000.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
ZACATECAS

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>5 292 332.3</b>	<b>953 034.6</b>	<b>1 058 159.6</b>	<b>1 173 847.6</b>	<b>1 173 502.3</b>	<b>2 126 536.9</b>	<b>110.9</b>	<b>100.0</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>1</b>	<b>37 360.5</b>			<b>37 360.5</b>	<b>37 360.5</b>	<b>37 360.5</b>		<b>100.0</b>
Adquisiciones	1	37 360.5			37 360.5	37 360.5	37 360.5		100.0
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>1</b>	<b>37 360.5</b>			<b>37 360.5</b>	<b>37 360.5</b>	<b>37 360.5</b>		<b>100.0</b>
Adquisiciones	1	37 360.5			37 360.5	37 360.5	37 360.5		100.0
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>17</b>	<b>5 254 971.7</b>	<b>953 034.6</b>	<b>1 058 159.6</b>	<b>1 136 487.0</b>	<b>1 136 141.7</b>	<b>2 089 176.4</b>	<b>107.4</b>	<b>100.0</b>
Infraestructura económica	16	5 199 191.9	934 100.5	1 046 200.0	1 099 641.3	1 099 601.3	2 033 701.8	105.1	100.0
Infraestructura social	1	55 779.9	18 934.1	11 959.6	36 845.7	36 540.4	55 474.6	305.5	99.2
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>5</b>	<b>370 271.2</b>	<b>180 119.2</b>	<b>86 959.6</b>	<b>124 905.4</b>	<b>124 599.4</b>	<b>304 718.6</b>	<b>143.3</b>	<b>99.8</b>
Infraestructura económica	4	314 491.4	161 185.0	75 000.0	88 059.7	88 059.0	249 244.1	117.4	100.0
Infraestructura social	1	55 779.9	18 934.1	11 959.6	36 845.7	36 540.4	55 474.6	305.5	99.2
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>11</b>	<b>4 875 700.5</b>	<b>772 915.5</b>	<b>962 200.0</b>	<b>1 011 581.6</b>	<b>1 011 542.3</b>	<b>1 784 457.7</b>	<b>105.1</b>	<b>100.0</b>
Infraestructura económica	11	4 875 700.5	772 915.5	962 200.0	1 011 581.6	1 011 542.3	1 784 457.7	105.1	100.0
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>	<b>1</b>	<b>9 000.0</b>		<b>9 000.0</b>					
Infraestructura económica	1	9 000.0		9 000.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## EN EL EXTRANJERO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
EN EL EXTRANJERO

Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión							
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>4 731 630.7</b>	<b>80 264.0</b>	<b>99 505.3</b>	<b>2 144 765.1</b>	<b>2 143 473.5</b>	<b>2 223 737.5</b>	<b>2 154.1</b>	<b>99.9</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>11</b>	<b>4 560 550.3</b>	<b>21 404.4</b>	<b>71 454.5</b>	<b>1 655 180.1</b>	<b>1 654 698.5</b>	<b>1 676 103.0</b>	<b>2 315.7</b>	<b>100.0</b>
Adquisiciones	11	4 560 550.3	21 404.4	71 454.5	1 655 180.1	1 654 698.5	1 676 103.0	2 315.7	100.0
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>7</b>	<b>551 004.7</b>		<b>58 454.5</b>	<b>539 837.5</b>	<b>539 590.4</b>	<b>539 590.4</b>	<b>923.1</b>	<b>100.0</b>
Adquisiciones	7	551 004.7		58 454.5	539 837.5	539 590.4	539 590.4	923.1	100.0
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>4</b>	<b>4 009 545.6</b>	<b>21 404.4</b>	<b>13 000.0</b>	<b>1 115 342.6</b>	<b>1 115 108.2</b>	<b>1 136 512.6</b>	<b>8 577.8</b>	<b>100.0</b>
Adquisiciones	4	4 009 545.6	21 404.4	13 000.0	1 115 342.6	1 115 108.2	1 136 512.6	8 577.8	100.0
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>15</b>	<b>171 080.4</b>	<b>58 859.6</b>	<b>28 050.8</b>	<b>489 585.0</b>	<b>488 775.0</b>	<b>547 634.5</b>	<b>1 742.5</b>	<b>99.8</b>
Inmuebles	15	171 080.4	58 859.6	28 050.8	489 585.0	488 775.0	547 634.5	1 742.5	99.8
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>13</b>	<b>35 765.5</b>		<b>439 009.0</b>	<b>438 199.0</b>	<b>438 199.0</b>	<b>438 199.0</b>		<b>99.8</b>
Inmuebles	13	35 765.5		439 009.0	438 199.0	438 199.0	438 199.0		99.8
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>2</b>	<b>135 315.0</b>	<b>58 859.6</b>	<b>28 050.8</b>	<b>50 575.9</b>	<b>50 575.9</b>	<b>109 435.5</b>	<b>180.3</b>	<b>100.0</b>
Inmuebles	2	135 315.0	58 859.6	28 050.8	50 575.9	50 575.9	109 435.5	180.3	100.0

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

3/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
RESUMEN DE TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO <sup>1/</sup>  
VARIAS


Tipo de programa y proyecto <sup>2/</sup>	Número	Inversión						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercido / Original	Ejercido / Modificado
		Costo total programado <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008		
<b>TOTAL</b>	<b>556</b>	<b>1 319 837 207.8</b>	<b>106 821 327.2</b>	<b>73 756 044.8</b>	<b>67 222 405.3</b>	<b>66 210 367.5</b>	<b>176 444 850.0</b>	<b>89.8</b>	<b>98.5</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>389</b>	<b>187 563 959.0</b>	<b>26 107 634.5</b>	<b>37 157 928.5</b>	<b>32 181 670.8</b>	<b>31 563 506.9</b>	<b>57 672 146.3</b>	<b>84.9</b>	<b>98.1</b>
Adquisiciones	216	58 799 757.6	4 474 674.6	6 801 329.6	9 861 711.8	9 399 124.3	13 874 803.9	138.2	95.3
Mantenimiento	114	122 735 648.3	21 132 119.5	28 742 204.9	19 471 181.2	19 387 437.1	40 519 556.6	67.5	99.6
Otros programas	17	920 972.3		750 238.4	650 495.9	625 003.4	625 003.4	83.3	96.1
Estudios de preinversión	42	5 107 580.7	500 840.4	864 155.6	2 198 281.9	2 151 942.0	2 652 782.4	249.0	97.9
<b>Programas de inversión concluidos</b>	<b>331</b>	<b>67 504 913.0</b>	<b>5 636 983.3</b>	<b>21 381 160.0</b>	<b>21 999 848.5</b>	<b>21 563 846.4</b>	<b>27 201 834.7</b>	<b>100.9</b>	<b>98.0</b>
Mantenimiento	87	29 972 831.3	4 033 092.1	15 090 721.2	14 201 311.3	14 137 837.1	18 170 929.2	93.7	99.6
Otros programas	15	651 710.6		747 778.4	642 030.6	616 538.0	616 538.0	82.4	96.0
Adquisiciones	192	35 492 681.3	1 601 165.4	4 937 368.9	6 351 236.3	6 033 779.6	7 635 949.9	122.2	95.0
Estudios de preinversión	37	1 387 689.8	2 725.8	605 291.6	805 270.3	775 691.7	778 417.5	128.2	96.3
<b>Programas de inversión en proceso</b>	<b>58</b>	<b>120 059 046.0</b>	<b>20 470 651.2</b>	<b>15 776 768.5</b>	<b>10 181 822.3</b>	<b>9 999 660.4</b>	<b>30 470 311.6</b>	<b>63.4</b>	<b>98.2</b>
Adquisiciones	24	23 307 076.3	2 873 509.2	1 863 960.8	3 510 475.6	3 365 344.8	6 238 854.0	180.5	95.9
Mantenimiento	27	92 762 817.0	17 099 027.4	13 651 483.8	5 269 869.8	5 249 600.0	22 348 627.4	38.5	99.6
Estudios de preinversión	5	3 719 891.0	498 114.6	258 864.0	1 393 011.6	1 376 250.3	1 874 364.9	531.7	98.8
Otros programas	2	269 261.8		2 460.0	8 465.3	8 465.3	8 465.3	344.1	100.0
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>167</b>	<b>1 132 273 248.8</b>	<b>80 713 692.7</b>	<b>36 598 116.3</b>	<b>35 040 734.5</b>	<b>34 646 860.7</b>	<b>118 772 703.7</b>	<b>94.7</b>	<b>98.9</b>
Infraestructura económica	114	1 097 756 356.1	77 827 569.0	33 470 129.3	31 571 656.0	31 342 234.2	109 169 803.2	93.6	99.3
Infraestructura social	20	22 365 955.1	693 451.0	1 363 126.6	2 780 879.4	2 624 987.6	6 730 588.9	192.6	94.4
Infraestructura gubernamental	16	4 101 633.4	67 739.9	575 953.7	287 783.1	282 829.6	350 569.6	49.1	98.3
Inmuebles	7	1 465 621.8	643 483.9	704 042.1	121 145.2	121 159.4	764 643.3	17.2	100.0
Otros proyectos	10	6 583 682.4	1 481 448.9	484 864.6	279 270.9	275 649.8	1 757 098.7	56.9	98.7
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>	<b>47</b>	<b>54 994 520.1</b>	<b>10 769 698.6</b>	<b>6 438 277.8</b>	<b>3 015 280.7</b>	<b>2 796 342.0</b>	<b>13 566 040.5</b>	<b>43.4</b>	<b>92.7</b>
Infraestructura gubernamental	13	248 783.9		115 453.7	207 785.7	203 513.0	203 513.0	176.3	97.9
Otros proyectos	6	607 242.8	177 048.5	64 215.2	69 780.8	66 787.6	243 836.1	104.0	95.7
Infraestructura social	5	328 703.2	277 802.3	42 672.5	84 612.0	79 205.3	357 007.6	185.6	93.6
Inmuebles	6	998 775.8	643 483.9	704 042.1	67 255.1	67 269.3	710 753.3	9.6	100.0
Infraestructura económica	17	52 811 014.4	9 671 363.8	5 511 894.3	2 585 847.1	2 379 566.7	12 050 930.5	43.2	92.0
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>	<b>120</b>	<b>1 077 278 728.7</b>	<b>69 943 994.1</b>	<b>30 159 838.5</b>	<b>32 025 453.8</b>	<b>31 850 518.7</b>	<b>105 206 663.2</b>	<b>105.6</b>	<b>99.5</b>
Infraestructura económica	97	1 044 945 341.7	68 156 205.2	27 958 235.0	28 985 808.9	28 962 667.5	97 118 872.7	103.6	99.9
Infraestructura social	15	22 037 251.9	415 648.7	1 320 454.1	2 696 267.4	2 545 782.3	6 373 581.3	192.8	94.4
Infraestructura gubernamental	3	3 852 849.5	67 739.9	460 500.0	79 997.4	79 316.6	147 056.5	17.2	99.1
Otros proyectos	4	5 976 439.6	1 304 400.3	420 649.4	209 490.0	208 862.2	1 513 262.6	49.7	99.7
Inmuebles	1	466 846.0			53 890.1	53 890.1	53 890.1		100.0

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

<sup>2/</sup> Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

<sup>3/</sup> Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.



**Resumen 3**  
**Programas y proyectos de inversión del**  
**sector público presupuestario por**  
**clasificación administrativa**



# AGUASCALIENTES

## AGUASCALIENTES RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>1 793 983.3</b>	<b>1 867 164.9</b>	<b>461 174.7</b>	<b>349 009.0</b>	<b>251 455.5</b>	<b>251 429.3</b>	<b>712 604.0</b>	<b>72.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>16</b>	<b>762 969.3</b>	<b>783 580.6</b>	<b>194 053.7</b>	<b>273 500.0</b>	<b>181 056.3</b>	<b>181 030.1</b>	<b>375 083.8</b>	<b>66.2</b>	<b>100.0</b>
Hacienda y Crédito Público	4	79 556.6	64 624.4		13 500.0	3 038.7	3 038.7	3 038.7	22.5	100.0
Comunicaciones y Transportes	12	683 412.8	718 956.2	194 053.7	260 000.0	178 017.6	177 991.4	372 045.1	68.5	100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>1</b>	<b>735 500.0</b>	<b>782 158.1</b>	<b>266 236.0</b>	<b>74 210.0</b>	<b>70 399.2</b>	<b>70 399.2</b>	<b>336 635.1</b>	<b>94.9</b>	<b>100.0</b>
Comisión Federal de Electricidad	1	735 500.0	782 158.1	266 236.0	74 210.0	70 399.2	70 399.2	336 635.1	94.9	100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>2</b>	<b>295 514.0</b>	<b>301 426.2</b>	<b>885.0</b>	<b>1 299.0</b>			<b>885.0</b>		
Desarrollo Social	1	258 750.0	258 750.0							
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	36 764.0	42 676.2	885.0	1 299.0			885.0		

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### BAJA CALIFORNIA

#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>15 954 630.5</b>	<b>17 718 031.1</b>	<b>3 609 136.6</b>	<b>1 634 972.3</b>	<b>1 549 004.6</b>	<b>1 551 651.2</b>	<b>5 160 787.8</b>	<b>94.9</b>	<b>100.2</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>26</b>	<b>3 682 102.3</b>	<b>5 036 612.0</b>	<b>1 707 545.5</b>	<b>833 000.0</b>	<b>863 862.8</b>	<b>863 846.8</b>	<b>2 571 392.3</b>	<b>103.7</b>	<b>100.0</b>
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	1 800.0	1 800.0			586.7	586.7	586.7		100.0
Comunicaciones y Transportes	14	3 575 600.0	4 930 109.7	1 707 545.5	833 000.0	758 573.8	758 557.8	2 466 103.3	91.1	100.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	11	104 702.3	104 702.3			104 702.3	104 702.3	104 702.3		100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>8</b>	<b>11 826 609.9</b>	<b>12 065 833.0</b>	<b>1 728 170.7</b>	<b>519 407.6</b>	<b>418 142.4</b>	<b>418 142.4</b>	<b>2 146 313.1</b>	<b>80.5</b>	<b>100.0</b>
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	162 733.1	167 963.0		3 380.0					
Comisión Federal de Electricidad	7	11 663 876.8	11 897 870.0	1 728 170.7	516 027.6	418 142.4	418 142.4	2 146 313.1	81.0	100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>25</b>	<b>445 918.4</b>	<b>615 586.1</b>	<b>173 420.4</b>	<b>282 564.8</b>	<b>266 999.5</b>	<b>269 662.0</b>	<b>443 082.4</b>	<b>95.4</b>	<b>101.0</b>
Defensa Nacional	3	68 034.0	76 425.7	24 071.9	30 876.9	25 789.0	25 823.8	49 895.7	83.6	100.1
Comunicaciones y Transportes	8	274 315.0	313 687.1	87 123.1	237 125.5	134 125.5	129 903.4	217 026.5	54.8	96.9
Economía	2	62 407.6	127 465.7	62 225.4	3 550.0	16 577.2	17 553.9	79 779.3	494.5	105.9
Educación Pública	6	13 802.3	15 012.3		11 012.3	11 012.3	10 937.4	10 937.4	99.3	99.3
Salud	1	4 500.0	4 500.0			1 000.0	1 000.0	1 000.0		100.0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	5	22 859.4	78 495.3			78 495.3	84 443.5	84 443.5		107.6

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## BAJA CALIFORNIA SUR

### BAJA CALIFORNIA SUR RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>11 115 873.5</b>	<b>12 564 725.5</b>	<b>4 402 198.0</b>	<b>1 659 514.1</b>	<b>1 501 257.2</b>	<b>1 440 726.4</b>	<b>5 842 924.4</b>	<b>86.8</b>	<b>96.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>14</b>	<b>3 123 550.0</b>	<b>3 831 571.9</b>	<b>490 101.3</b>	<b>599 200.0</b>	<b>612 272.5</b>	<b>612 268.0</b>	<b>1 102 369.4</b>	<b>102.2</b>	<b>100.0</b>	
Defensa Nacional	1	60 000.0	58 038.1			58 038.1	58 038.1	58 038.1		100.0	
Comunicaciones y Transportes	13	3 063 550.0	3 773 533.8	490 101.3	599 200.0	554 234.4	554 229.9	1 044 331.2	92.5	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>11</b>	<b>3 341 950.1</b>	<b>4 152 923.9</b>	<b>785 208.9</b>	<b>402 495.4</b>	<b>372 952.3</b>	<b>372 366.5</b>	<b>1 157 575.3</b>	<b>92.5</b>	<b>99.8</b>	
Pemex-Refinación	1	195 413.4	195 413.4		98 378.8	5 410.7	5 410.7	5 410.7	5.5	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	8	2 431 357.6	3 239 191.9	770 475.1	297 006.1	296 252.9	296 252.9	1 066 727.9	99.7	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	31 335.8	34 475.3	14 733.8	7 110.5	16 241.5	15 655.7	30 389.5	220.2	96.4	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	683 843.4	683 843.4			55 047.2	55 047.2	55 047.2		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>34</b>	<b>4 650 373.4</b>	<b>4 580 229.7</b>	<b>3 126 887.8</b>	<b>657 818.7</b>	<b>516 032.4</b>	<b>456 091.9</b>	<b>3 582 979.7</b>	<b>69.3</b>	<b>88.4</b>	
Defensa Nacional	1	10 503.7	13 003.0		10 503.7	13 003.0	12 535.4	12 535.4	119.3	96.4	
Comunicaciones y Transportes	1	138 444.2	63 927.8		77 000.0	63 927.8	60 994.4	60 994.4	79.2	95.4	
Economía	8	242 693.7	252 445.2	35 954.3	71 442.2	65 009.1	61 679.6	97 633.9	86.3	94.9	
Salud	2	25 300.0	25 300.0			4 900.0	4 900.0	4 900.0		100.0	
Turismo	19	4 180 093.8	4 166 693.7	3 075 168.0	495 772.9	356 629.3	306 198.9	3 381 366.9	61.8	85.9	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	3	53 338.0	58 859.9	15 765.5	3 100.0	12 563.1	9 783.6	25 549.0	315.6	77.9	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CAMPECHE

#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>534 502 057.7</b>	<b>661 005 507.8</b>	<b>71 724 021.5</b>	<b>35 318 548.7</b>	<b>23 211 538.5</b>	<b>23 193 216.2</b>	<b>94 917 237.7</b>	<b>65.7</b>	<b>99.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>14</b>	<b>2 618 101.5</b>	<b>3 673 102.6</b>	<b>1 447 047.6</b>	<b>820 186.7</b>	<b>677 690.6</b>	<b>677 590.9</b>	<b>2 124 638.5</b>	<b>82.6</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	3 000.0	3 000.0			943.5	943.5	943.5		100.0	
Comunicaciones y Transportes	8	2 588 670.0	3 643 671.1	1 447 047.6	815 200.0	654 848.6	654 848.3	2 101 895.8	80.3	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	5	26 431.5	26 431.5		4 986.7	21 898.5	21 799.1	21 799.1	437.1	99.5	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>9</b>	<b>531 793 566.2</b>	<b>657 281 228.0</b>	<b>70 275 510.7</b>	<b>34 460 050.1</b>	<b>22 512 006.8</b>	<b>22 493 623.4</b>	<b>92 769 134.1</b>	<b>65.3</b>	<b>99.9</b>	
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	1	37 260.0	42 010.0		33 550.0	41 277.1	22 953.7	22 953.7	68.4	55.6	
Pemex-Exploración y Producción	5	531 006 021.3	656 442 421.2	70 222 523.6	34 387 227.1	22 419 793.6	22 419 793.6	92 642 317.3	65.2	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	2	66 441.5	112 953.5	52 987.0	39 273.0	48 936.1	48 876.1	101 863.1	124.5	99.9	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	683 843.4	683 843.4			2 000.0	2 000.0	2 000.0		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>5</b>	<b>90 390.0</b>	<b>51 177.2</b>	<b>1 463.2</b>	<b>38 311.9</b>	<b>21 841.1</b>	<b>22 001.9</b>	<b>23 465.1</b>	<b>57.4</b>	<b>100.7</b>	
Defensa Nacional	1	40 000.0			31 811.9						
Comunicaciones y Transportes	2	29 000.0	29 000.0		5 000.0	10 071.1	10 231.9	10 231.9	204.6	101.6	
Energía	1	9 620.0	10 407.2	1 463.2	1 500.0			1 463.2			
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	11 770.0	11 770.0			11 770.0	11 770.0	11 770.0		100.0	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# COAHUILA DE ZARAGOZA

## COAHUILA DE ZARAGOZA RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>3 200 482.2</b>	<b>4 494 445.9</b>	<b>1 097 462.1</b>	<b>995 687.4</b>	<b>2 090 475.0</b>	<b>802 384.8</b>	<b>1 899 846.9</b>	<b>80.6</b>	<b>38.4</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>15</b>	<b>1 916 003.1</b>	<b>3 524 279.5</b>	<b>799 047.7</b>	<b>832 765.6</b>	<b>1 752 464.1</b>	<b>493 862.8</b>	<b>1 292 910.5</b>	<b>59.3</b>	<b>28.2</b>	
Comunicaciones y Transportes	14	1 909 437.5	3 524 279.5	799 047.7	826 200.0	1 752 464.1	493 862.8	1 292 910.5	59.8	28.2	
Tribunales Agrarios	1	6 565.6			6 565.6						
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>8</b>	<b>759 206.9</b>	<b>809 157.1</b>	<b>222 259.6</b>	<b>117 226.8</b>	<b>236 292.0</b>	<b>224 377.9</b>	<b>446 637.5</b>	<b>191.4</b>	<b>95.0</b>	
Comisión Federal de Electricidad	3	551 668.6	438 994.8	72 522.2	34 230.7	34 835.6	34 835.6	107 357.8	101.8	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	4	163 973.4	321 056.0	119 952.2	69 371.1	182 135.4	170 221.2	290 173.4	245.4	93.5	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	43 564.9	49 106.3	29 785.2	13 625.0	19 321.1	19 321.1	49 106.3	141.8	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>12</b>	<b>525 272.2</b>	<b>161 009.2</b>	<b>76 154.8</b>	<b>45 695.0</b>	<b>101 718.8</b>	<b>84 144.1</b>	<b>160 298.9</b>	<b>184.1</b>	<b>82.7</b>	
Educación Pública	5	484 390.4	126 590.4	58 719.0	28 350.0	67 300.0	55 021.5	113 740.5	194.1	81.8	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	7	40 881.8	34 418.8	17 435.8	17 345.0	34 418.8	29 122.6	46 558.3	167.9	84.6	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

COLIMA

RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>4 111 768.6</b>	<b>4 472 194.6</b>	<b>910 243.4</b>	<b>1 135 189.3</b>	<b>879 851.5</b>	<b>863 800.6</b>	<b>1 774 043.9</b>	<b>76.1</b>	<b>98.2</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>23</b>	<b>1 983 185.9</b>	<b>2 229 161.4</b>	<b>304 167.3</b>	<b>649 986.3</b>	<b>233 886.9</b>	<b>233 871.8</b>	<b>538 039.0</b>	<b>36.0</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	755.3	755.3		755.3	666.9	666.9	666.9	88.3	100.0	
Comunicaciones y Transportes	20	1 148 000.0	1 142 942.8	271 819.8	366 100.0	168 277.7	168 259.9	440 079.6	46.0	100.0	
Marina	1	7 387.6	258 420.3	7 387.6		215.2	215.2	7 602.8		100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	827 043.0	827 043.0	24 959.9	283 131.0	64 727.1	64 729.8	89 689.7	22.9	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>4</b>	<b>632 860.1</b>	<b>570 597.2</b>	<b>125 307.1</b>	<b>84 797.0</b>	<b>55 179.6</b>	<b>54 246.8</b>	<b>179 553.9</b>	<b>64.0</b>	<b>98.3</b>	
Comisión Federal de Electricidad	1	596 107.2	520 428.9	121 615.9	53 331.4	53 850.6	53 850.6	175 466.5	101.0	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	3	36 752.9	50 168.3	3 691.2	31 465.6	1 329.1	396.3	4 087.5	1.3	29.8	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>13</b>	<b>1 495 722.5</b>	<b>1 672 435.9</b>	<b>480 768.9</b>	<b>400 406.0</b>	<b>590 785.0</b>	<b>575 682.0</b>	<b>1 056 450.9</b>	<b>143.8</b>	<b>97.4</b>	
Comunicaciones y Transportes	13	1 495 722.5	1 672 435.9	480 768.9	400 406.0	590 785.0	575 682.0	1 056 450.9	143.8	97.4	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# CHIAPAS

## RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA <sup>1/</sup>

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado <sup>2/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>104</b>	<b>13 790 889.9</b>	<b>16 116 297.2</b>	<b>4 281 932.6</b>	<b>2 332 455.8</b>	<b>1 540 895.1</b>	<b>1 462 378.5</b>	<b>5 744 311.1</b>	<b>62.7</b>	<b>94.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>78</b>	<b>6 200 903.2</b>	<b>8 320 952.9</b>	<b>1 859 587.6</b>	<b>1 201 068.4</b>	<b>760 731.0</b>	<b>684 137.7</b>	<b>2 543 725.3</b>	<b>57.0</b>	<b>89.9</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3	87 647.6	78 353.0	7 679.6	44 068.4	29 819.3	24 364.6	32 044.2	55.3	81.7	
Comunicaciones y Transportes	64	5 945 032.6	8 070 129.0	1 829 389.0	1 157 000.0	639 150.6	568 012.3	2 397 401.3	49.1	88.9	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	10	94 304.7	95 004.7			87 963.1	87 962.8	87 962.8		100.0	
Procuraduría General de la República	1	73 918.2	77 466.3	22 519.0		3 797.9	3 797.9	26 316.9		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>15</b>	<b>6 384 002.3</b>	<b>7 346 746.9</b>	<b>2 341 263.3</b>	<b>873 716.2</b>	<b>666 533.4</b>	<b>666 026.1</b>	<b>3 007 289.4</b>	<b>76.2</b>	<b>99.9</b>	
Pemex-Refinación	1	216 265.7	417 001.8	1.6	22 718.4	3 202.1	3 202.1	3 203.7	14.1	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	6	961 430.8	1 676 325.1	459 117.3	301 321.8	188 395.5	188 393.1	647 510.4	62.5	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	3	4 976 297.9	4 856 497.2	1 750 973.5	431 845.6	432 354.4	432 354.4	2 183 327.9	100.1	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	5	230 007.9	396 922.8	131 170.8	117 830.3	42 581.4	42 076.5	173 247.3	35.7	98.8	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>11</b>	<b>1 205 984.5</b>	<b>448 597.3</b>	<b>81 081.7</b>	<b>257 671.2</b>	<b>113 630.7</b>	<b>112 214.7</b>	<b>193 296.4</b>	<b>43.5</b>	<b>98.8</b>	
Defensa Nacional	5	63 763.6	35 319.5	21 699.0	32 671.2	35 319.5	36 045.2	57 744.2	110.3	102.1	
Comunicaciones y Transportes	4	272 863.2	272 676.9	31 000.0	100 000.0	60 000.0	59 693.1	90 693.1	59.7	99.5	
Salud	1	12 650.0	12 650.0			2 900.0	2 900.0	2 900.0		100.0	
Turismo	1	856 707.6	127 951.0	28 382.6	125 000.0	15 411.2	13 576.5	41 959.1	10.9	88.1	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CHIHUAHUA

#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>17 925 897.6</b>	<b>19 854 878.1</b>	<b>8 667 030.8</b>	<b>2 450 284.1</b>	<b>2 008 937.4</b>	<b>2 001 588.7</b>	<b>10 668 619.5</b>	<b>81.7</b>	<b>99.6</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>29</b>	<b>5 226 476.0</b>	<b>6 669 131.8</b>	<b>2 411 148.5</b>	<b>1 404 392.6</b>	<b>919 868.8</b>	<b>919 857.1</b>	<b>3 331 005.6</b>	<b>65.5</b>	<b>100.0</b>
Defensa Nacional	1	884.6	884.6			884.6	884.6	884.6		100.0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	6 325.0	6 620.9		51 029.5	1 821.5	1 821.5	1 821.5	3.6	100.0
Comunicaciones y Transportes	20	3 148 650.0	4 566 538.0	1 214 518.8	1 336 000.0	703 113.4	703 107.7	1 917 626.5	52.6	100.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	6	2 049 216.5	2 070 436.4	1 196 629.7	17 363.1	211 849.3	211 849.3	1 408 479.0	1 220.1	100.0
Función Pública	1	21 400.0	24 651.8			2 200.0	2 194.0	2 194.0		99.7
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>9</b>	<b>12 493 028.4</b>	<b>12 615 902.8</b>	<b>6 138 447.0</b>	<b>1 038 577.5</b>	<b>1 073 654.4</b>	<b>1 070 615.2</b>	<b>7 209 062.2</b>	<b>103.1</b>	<b>99.7</b>
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	44 686.1	53 897.2	502.5	7 474.5	5 909.3	4 829.8	5 332.3	64.6	81.7
Comisión Federal de Electricidad	5	12 333 242.5	12 367 929.1	6 078 257.0	971 786.7	957 826.8	957 826.8	7 036 083.8	98.6	100.0
Instituto Mexicano del Seguro Social	3	115 099.8	194 076.5	59 687.5	59 316.4	109 918.3	107 958.6	167 646.1	182.0	98.2
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>4</b>	<b>206 393.2</b>	<b>569 843.6</b>	<b>117 435.3</b>	<b>7 314.0</b>	<b>15 414.2</b>	<b>11 116.3</b>	<b>128 551.6</b>	<b>152.0</b>	<b>72.1</b>
Economía	1	5 947.6	6 575.2			6 575.2	6 447.3	6 447.3		98.1
Turismo	1	165 629.6	528 452.4	117 435.3	2 000.0	2 000.0	1 246.4	118 681.7	62.3	62.3
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	34 816.0	34 816.0		5 314.0	6 839.0	3 422.7	3 422.7	64.4	50.0

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**DISTRITO FEDERAL**

**DISTRITO FEDERAL**  
**RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/**

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos						Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008				
<b>TOTAL</b>	<b>751</b>	<b>111 501 817.8</b>	<b>118 931 190.1</b>	<b>40 300 880.5</b>	<b>14 920 162.8</b>	<b>14 210 198.0</b>	<b>13 583 654.9</b>	<b>53 836 643.6</b>	<b>91.0</b>	<b>95.6</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>301</b>	<b>24 126 377.0</b>	<b>25 776 047.0</b>	<b>4 508 021.4</b>	<b>4 891 003.3</b>	<b>4 065 351.9</b>	<b>4 058 720.8</b>	<b>8 561 428.2</b>	<b>83.0</b>	<b>99.8</b>	
Presidencia de la República	11	699 385.2	758 978.7	169 098.9	93 700.0	288 297.2	288 297.2	457 396.0	307.7	100.0	
Gobernación	20	513 792.2	555 216.3	1 596.6		351 786.4	351 634.4	353 231.0		100.0	
Relaciones Exteriores	7	1 337 879.2	1 194 313.3	181 211.6	126 443.5	148 296.1	148 023.9	329 235.5	117.1	99.8	
Hacienda y Crédito Público	41	538 711.3	382 045.6	52 111.8	128 166.8	196 450.0	194 679.4	246 791.2	151.9	99.1	
Defensa Nacional	23	245 398.5	333 884.3		557.8	333 884.3	333 884.3	334 884.3	59 855.7	100.0	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3	32 551.1	15 946.3		23 504.6	15 611.8	13 815.3	13 815.3	58.8	88.5	
Comunicaciones y Transportes	52	3 253 708.1	1 589 889.7	222 080.4	2 439 936.4	908 725.6	908 596.4	1 130 676.7	37.2	100.0	
Economía	8	41 618.3	41 018.3		39 061.0	28 672.9	28 672.9	28 672.9	73.4	100.0	
Educación Pública	17	698 955.3	289 315.9		314 264.0	214 329.6	214 655.7	214 655.7	68.3	100.2	
Salud	23	9 446 385.6	10 229 330.7	374 709.9	393 790.8	202 839.2	202 227.1	576 937.0	51.4	99.7	
Marina	12	765 716.6	1 509 252.5	645 886.2	263 658.0	402 463.1	402 452.5	1 048 338.7	152.6	100.0	
Trabajo y Previsión Social	20	54 329.0	34 556.5		22 163.1	19 305.5	19 049.2	19 049.2	86.0	98.7	
Reforma Agraria	6	93 720.8	47 077.8		55 157.4	47 077.8	45 749.7	45 749.7	82.9	97.2	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	7	2 415 502.6	2 102 189.2	372 964.7	249 051.9	95 501.1	96 959.6	469 924.3	38.9	101.5	
Procuraduría General de la República	9	287 137.7	298 596.4	139 908.7	14 400.0	65 640.8	65 303.3	205 212.0	453.5	99.5	
Energía	4	3 483.5	3 483.5		761.4	2 290.2	2 290.2	2 290.2	300.8	100.0	
Desarrollo Social	7	437 965.1	674 507.0	72 722.7	62 000.0	51 573.9	50 005.2	122 727.9	80.7	97.0	
Turismo	5	125 226.8	60 321.4	6 314.0	55 000.0	12 957.2	12 957.2	12 957.2	23.6	100.0	
Función Pública	4	18 451.6	23 258.5	6 200.0	600.0	12 818.7	12 697.1	18 897.1	2 116.2	99.1	
Tribunales Agrarios	1		130 000.0			130 000.0	130 000.0	130 000.0		100.0	
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	4	690 039.7	740 780.2	135 579.8	134 815.0	67 812.6	67 752.3	203 332.1	50.3	99.9	
Seguridad Pública	16	2 419 424.8	4 759 113.5	2 127 636.0	471 000.0	466 046.7	466 046.7	2 593 682.7	98.9	100.0	
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	1	6 994.0	2 971.5		2 971.5	2 971.5	2 971.5	2 971.5	100.0	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>133</b>	<b>62 543 430.3</b>	<b>67 146 995.6</b>	<b>29 167 148.2</b>	<b>4 567 469.1</b>	<b>4 527 028.6</b>	<b>4 569 437.7</b>	<b>33 694 691.4</b>	<b>100.0</b>	<b>100.9</b>	
Luz y Fuerza del Centro	17	26 670 722.9	29 846 539.1	17 918 290.7	900 664.8	1 317 251.2	1 435 146.8	19 353 437.5	159.3	109.0	
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	40	7 539 597.0	5 183 605.3	1 221 282.4	813 998.6	447 235.3	406 487.2	1 627 769.7	49.9	90.9	
Pemex-Exploración y Producción	11	19 149 313.1	22 592 801.4	6 335 788.0	1 518 542.0	1 127 108.6	1 122 607.7	7 458 395.7	73.9	99.6	
Pemex-Refinación	12	3 676 724.9	4 437 906.2	1 720 162.5	700 701.5	698 398.4	678 398.4	2 398 560.9	96.8	97.1	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	2 645 967.9	1 129 630.2	838 104.4	2 788.5	10 027.9	10 278.4	848 382.8	368.6	102.5	
Comisión Federal de Electricidad	36	1 736 122.8	2 414 906.4	621 454.7	305 195.7	499 005.9	499 005.9	1 078 566.1	163.5	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	10	439 330.7	855 754.0	414 697.6	317 458.1	113 299.5	102 811.5	517 509.1	32.4	90.7	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	6	685 650.9	685 853.1	97 367.9	8 119.9	314 701.8	314 701.8	412 069.7	3 875.7	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>317</b>	<b>24 832 010.5</b>	<b>26 008 147.6</b>	<b>6 625 710.8</b>	<b>5 461 690.5</b>	<b>5 617 817.5</b>	<b>4 955 496.5</b>	<b>11 580 524.0</b>	<b>90.7</b>	<b>88.2</b>	
Gobernación	7	172 642.0	172 642.0		77 188.0	91 288.0	53 082.8	53 082.8	68.8	58.1	
Hacienda y Crédito Público	47	2 831 054.3	2 886 248.7	1 779 114.5	485 928.6	590 925.4	521 547.6	2 299 978.3	107.3	88.3	

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### DISTRITO FEDERAL

#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
Defensa Nacional	8	170 932.6	23 376.2	1 545.6	52 993.8	23 376.2	14 534.3	16 079.8	27.4	62.2	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	4	31 700.0	31 400.0		6 000.0	19 700.0	18 959.6	18 959.6	316.0	96.2	
Comunicaciones y Transportes	24	5 328 943.4	5 370 535.7	3 333 253.4	1 581 701.4	1 589 515.6	1 257 312.1	4 590 565.5	79.5	79.1	
Economía	12	269 664.2	390 103.9	132 543.0	212 149.8	136 617.0	73 411.6	205 954.6	34.6	53.7	
Educación Pública	111	2 557 207.3	2 367 125.3	71 420.1	1 975 391.7	1 916 956.9	2 026 058.5	2 097 478.6	102.6	105.7	
Salud	67	12 680 828.8	13 704 994.6	1 256 023.9	873 692.4	968 640.5	744 408.1	2 000 432.0	85.2	76.9	
Trabajo y Previsión Social	2	8 622.0	8 548.8		8 622.0	8 548.8	3 428.4	3 428.4	39.8	40.1	
Reforma Agraria	1	2 769.3	2 769.3		2 769.3	2 769.3	2 318.9	2 318.9	83.7	83.7	
Procuraduría General de la República	3	31 425.0	39 489.3	9 000.0		27 802.3	27 800.9	36 800.8		100.0	
Energía	13	409 949.5	667 934.1	21 875.2	156 992.3	189 523.3	173 180.0	195 055.1	110.3	91.4	
Desarrollo Social	5	15 938.3	15 938.3		15 450.0	11 516.3	6 009.6	6 009.6	38.9	52.2	
Turismo	2	265 988.1	287 910.5	18 006.8	12 597.1	5 944.6	5 879.8	23 886.6	46.7	98.9	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	11	54 345.7	39 131.0	2 928.5	214.0	34 693.2	27 564.4	30 493.4	12 878.3	79.5	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# DURANGO

## DURANGO RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos							Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>5 008 978.6</b>	<b>5 995 341.0</b>	<b>750 451.7</b>	<b>1 257 479.8</b>	<b>742 496.7</b>	<b>734 752.6</b>	<b>1 485 204.4</b>	<b>58.4</b>	<b>99.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>30</b>	<b>4 050 223.1</b>	<b>4 841 386.9</b>	<b>497 367.7</b>	<b>1 121 500.0</b>	<b>552 199.4</b>	<b>552 200.0</b>	<b>1 049 567.7</b>	<b>49.2</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	27	3 815 320.0	4 606 483.8	365 044.2	1 121 500.0	509 766.3	509 766.9	874 811.1	45.5	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3	234 903.1	234 903.1	132 323.5		42 433.1	42 433.1	174 756.6		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>5</b>	<b>958 755.5</b>	<b>1 153 954.1</b>	<b>253 084.0</b>	<b>135 979.8</b>	<b>190 297.3</b>	<b>182 552.6</b>	<b>435 636.7</b>	<b>134.2</b>	<b>95.9</b>	
Comisión Federal de Electricidad	4	898 788.6	939 491.7	176 164.2	67 255.4	69 151.4	69 151.4	245 315.7	102.8	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	59 966.9	214 462.4	76 919.8	68 724.3	121 145.9	113 401.2	190 321.0	165.0	93.6	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### GUANAJUATO

#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>18 329 439.7</b>	<b>16 571 287.3</b>	<b>7 042 333.0</b>	<b>2 340 201.4</b>	<b>2 463 282.2</b>	<b>2 451 371.9</b>	<b>9 493 704.8</b>	<b>104.8</b>	<b>99.5</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>17</b>	<b>6 394 024.2</b>	<b>3 738 705.1</b>	<b>825 889.7</b>	<b>710 755.0</b>	<b>529 456.2</b>	<b>529 455.8</b>	<b>1 355 345.5</b>	<b>74.5</b>	<b>100.0</b>
Comunicaciones y Transportes	13	2 755 312.3	2 755 312.3	490 389.5	631 500.0	404 544.5	404 544.1	894 933.7	64.1	100.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	4	3 638 711.9	983 392.8	335 500.2	79 255.0	124 911.7	124 911.7	460 411.8	157.6	100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>13</b>	<b>11 774 366.3</b>	<b>12 671 282.4</b>	<b>6 170 036.5</b>	<b>1 584 014.8</b>	<b>1 851 619.4</b>	<b>1 851 000.2</b>	<b>8 021 036.7</b>	<b>116.9</b>	<b>100.0</b>
Pemex-Refinación	6	10 547 068.0	11 450 373.4	5 760 989.5	1 464 737.0	1 639 389.7	1 639 389.8	7 400 379.2	111.9	100.0
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	22 331.5	26 393.4	1 466.9	9 405.9	8 929.2	8 929.2	10 396.1	94.9	100.0
Comisión Federal de Electricidad	3	1 117 654.7	992 825.6	283 102.5	99 871.9	136 138.1	136 138.1	419 240.6	136.3	100.0
Instituto Mexicano del Seguro Social	3	87 312.1	201 690.0	124 477.7	10 000.0	67 162.4	66 543.1	191 020.7	665.4	99.1
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>13</b>	<b>161 049.2</b>	<b>161 299.8</b>	<b>46 406.8</b>	<b>45 431.7</b>	<b>82 206.7</b>	<b>70 915.8</b>	<b>117 322.7</b>	<b>156.1</b>	<b>86.3</b>
Defensa Nacional	2	31 435.0	30 244.0		28 435.0	30 244.0	25 941.6	25 941.6	91.2	85.8
Educación Pública	2	9 488.9	9 488.9			9 256.7	9 407.9	9 407.9		101.6
Desarrollo Social	1	15 212.5	196.6		196.6	196.6				
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	8	104 912.7	121 370.2	46 406.8	16 800.0	42 509.4	35 566.3	81 973.1	211.7	83.7

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# GUERRERO

## GUERRERO RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>17 367 042.1</b>	<b>40 448 517.4</b>	<b>8 021 949.2</b>	<b>2 308 634.4</b>	<b>1 255 645.3</b>	<b>1 201 022.6</b>	<b>9 222 971.8</b>	<b>52.0</b>	<b>95.6</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>59</b>	<b>10 341 502.6</b>	<b>11 438 867.3</b>	<b>4 222 606.3</b>	<b>1 296 251.2</b>	<b>716 953.1</b>	<b>675 952.7</b>	<b>4 898 559.0</b>	<b>52.1</b>	<b>94.3</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	2	4 648.0	7 769.7		2 769.6	6 980.6	6 980.6	6 980.6	252.0	100.0	
Comunicaciones y Transportes	44	6 244 031.5	7 350 627.5	652 174.8	1 178 300.0	643 482.6	602 382.9	1 254 557.7	51.1	93.6	
Marina	1	75 000.0	78 600.0	417.2	74 000.0	18 880.9	18 880.9	19 298.1	25.5	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	12	4 017 823.2	4 001 870.1	3 570 014.2	41 181.6	47 608.9	47 708.3	3 617 722.5	115.8	100.2	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>7</b>	<b>3 637 893.2</b>	<b>25 646 414.3</b>	<b>1 169 414.7</b>	<b>736 440.8</b>	<b>313 391.2</b>	<b>313 391.2</b>	<b>1 482 805.9</b>	<b>42.6</b>	<b>100.0</b>	
Comisión Federal de Electricidad	6	3 575 625.9	25 533 259.5	1 123 213.5	714 040.8	265 372.8	265 372.8	1 388 586.3	37.2	100.0	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	62 267.3	113 154.8	46 201.2	22 400.0	48 018.4	48 018.4	94 219.6	214.4	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>9</b>	<b>3 387 646.3</b>	<b>3 363 235.9</b>	<b>2 629 928.2</b>	<b>275 942.4</b>	<b>225 301.1</b>	<b>211 678.7</b>	<b>2 841 606.9</b>	<b>76.7</b>	<b>94.0</b>	
Hacienda y Crédito Público	1	10 269.2	9 919.9		6 963.3	9 919.9	9 919.9	9 919.9	142.5	100.0	
Defensa Nacional	3	28 265.4	9 208.0	17 857.4	3 403.0	9 255.0	8 619.9	26 477.3	253.3	93.1	
Turismo	5	3 349 111.6	3 344 108.0	2 612 070.8	265 576.0	206 126.1	193 139.0	2 805 209.7	72.7	93.7	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### HIDALGO

#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>41 520 358.5</b>	<b>57 044 650.0</b>	<b>10 497 439.6</b>	<b>3 120 147.5</b>	<b>2 743 797.0</b>	<b>2 623 471.9</b>	<b>13 120 911.5</b>	<b>84.1</b>	<b>95.6</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>55</b>	<b>4 425 695.8</b>	<b>4 822 301.7</b>	<b>1 413 919.9</b>	<b>1 386 452.6</b>	<b>709 569.2</b>	<b>709 553.5</b>	<b>2 123 473.4</b>	<b>51.2</b>	<b>100.0</b>
Comunicaciones y Transportes	37	3 087 393.6	3 484 805.1	1 013 221.7	1 006 500.0	520 461.9	520 446.1	1 533 667.9	51.7	100.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	18	1 338 302.1	1 337 496.6	400 698.2	379 952.6	189 107.4	189 107.4	589 805.5	49.8	100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>25</b>	<b>37 093 612.7</b>	<b>52 221 298.3</b>	<b>9 083 519.7</b>	<b>1 732 644.9</b>	<b>2 034 227.7</b>	<b>1 913 918.4</b>	<b>10 997 438.1</b>	<b>110.5</b>	<b>94.1</b>
Luz y Fuerza del Centro	10	6 408 163.5	6 976 871.2	3 941 777.4	321 608.3	269 116.5	158 807.1	4 100 584.5	49.4	59.0
Pemex-Refinación	4	27 958 120.2	42 515 773.3	5 042 107.9	1 164 188.7	1 557 771.6	1 547 771.7	6 589 879.6	132.9	99.4
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	4	753 557.1	731 844.9	35 610.9	40 055.7	20 781.7	20 781.7	56 392.6	51.9	100.0
Pemex-Petroquímica	4	115 734.2	141 658.2	7 621.1	21 198.0	7 295.5	7 295.5	14 916.6	34.4	100.0
Comisión Federal de Electricidad	3	1 858 037.8	1 855 150.7	56 402.4	185 594.2	179 262.5	179 262.5	235 664.9	96.6	100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>1</b>	<b>1 050.0</b>	<b>1 050.0</b>		<b>1 050.0</b>					
Educación Pública	1	1 050.0	1 050.0		1 050.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# JALISCO

## JALISCO RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA <sup>1/</sup>

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>8 668 848.4</b>	<b>11 121 798.0</b>	<b>3 509 633.1</b>	<b>2 404 023.0</b>	<b>1 319 875.7</b>	<b>1 311 209.4</b>	<b>4 820 842.5</b>	<b>54.5</b>	<b>99.3</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>34</b>	<b>5 494 457.9</b>	<b>6 388 037.1</b>	<b>1 789 074.4</b>	<b>1 593 611.1</b>	<b>800 630.8</b>	<b>800 605.4</b>	<b>2 589 679.8</b>	<b>50.2</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	30	4 812 399.2	5 706 602.5	1 653 623.2	1 265 700.0	731 543.1	731 517.7	2 385 140.8	57.8	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3	652 058.7	651 434.6	135 451.2	321 670.4	69 087.7	69 087.7	204 538.9	21.5	100.0	
Seguridad Pública	1	30 000.0	30 000.0		6 240.7						
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>17</b>	<b>3 014 307.2</b>	<b>4 584 916.3</b>	<b>1 699 072.4</b>	<b>715 305.5</b>	<b>419 245.7</b>	<b>418 267.5</b>	<b>2 117 339.9</b>	<b>58.5</b>	<b>99.8</b>	
Pemex-Refinación	6	2 520 200.1	3 988 945.1	1 519 010.2	471 372.0	277 257.9	277 257.9	1 796 268.1	58.8	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	51 426.0	56 101.9	232.3	1 764.7	1 209.8	1 209.8	1 442.1	68.6	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	9	357 536.8	463 206.9	154 979.1	200 318.7	106 078.2	105 100.1	260 079.2	52.5	99.1	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	85 144.3	76 662.3	24 850.8	41 850.0	34 699.7	34 699.7	59 550.5	82.9	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>19</b>	<b>160 083.3</b>	<b>148 844.6</b>	<b>21 486.3</b>	<b>95 106.4</b>	<b>99 999.3</b>	<b>92 336.5</b>	<b>113 822.8</b>	<b>97.1</b>	<b>92.3</b>	
Comunicaciones y Transportes	8	54 851.6	83 719.2	12 865.6	21 397.4	49 334.2	48 390.3	61 255.9	226.2	98.1	
Economía	1	9 984.2	18 403.3	8 620.7		2 674.5		8 620.7			
Educación Pública	5	48 942.5	32 392.0		43 709.0	32 392.0	29 607.7	29 607.7	67.7	91.4	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	31 975.0			30 000.0						
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	14 330.1	14 330.1			15 598.6	14 338.6	14 338.6		91.9	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## ESTADO DE MÉXICO

### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>44 769 132.3</b>	<b>48 995 818.5</b>	<b>17 803 662.8</b>	<b>2 740 697.3</b>	<b>4 266 194.4</b>	<b>3 799 684.9</b>	<b>21 609 856.6</b>	<b>138.6</b>	<b>89.1</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>45</b>	<b>14 063 637.3</b>	<b>16 272 015.6</b>	<b>1 387 705.1</b>	<b>1 424 254.6</b>	<b>1 867 279.2</b>	<b>1 807 835.9</b>	<b>3 195 541.0</b>	<b>126.9</b>	<b>96.8</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	2	560.5	531.7		550.0	531.7	531.7	531.7	96.7	100.0	
Comunicaciones y Transportes	36	8 264 339.9	10 547 566.7	1 387 705.1	1 392 100.0	1 103 309.1	1 103 295.6	2 491 000.7	79.3	100.0	
Economía	1	2 071.4			5 900.0						
Medio Ambiente y Recursos Naturales	6	5 796 665.5	5 723 917.2		25 704.6	763 438.4	704 008.7	704 008.7	2 738.8	92.2	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>36</b>	<b>29 889 948.3</b>	<b>31 947 499.8</b>	<b>16 144 879.8</b>	<b>1 186 064.3</b>	<b>1 996 108.9</b>	<b>1 764 741.9</b>	<b>17 909 621.8</b>	<b>148.8</b>	<b>88.4</b>	
Luz y Fuerza del Centro	21	25 076 720.4	27 184 057.9	15 977 827.7	914 840.2	1 662 705.0	1 438 296.4	17 416 124.0	157.2	86.5	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	881 149.0	861 752.3	20 605.9	62 535.4	25 707.8	25 707.8	46 313.7	41.1	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	7	2 972 436.7	2 872 427.0	55 514.0	55 694.7	64 959.0	64 959.0	120 473.0	116.6	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	6	280 682.2	317 712.6	88 204.2	152 994.0	120 709.0	113 750.6	201 954.8	74.3	94.2	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	678 960.0	711 550.1	2 728.0		122 028.2	122 028.2	124 756.2		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>26</b>	<b>815 546.7</b>	<b>776 303.1</b>	<b>271 077.9</b>	<b>130 378.4</b>	<b>402 806.2</b>	<b>227 107.0</b>	<b>504 693.8</b>	<b>174.2</b>	<b>56.4</b>	
Hacienda y Crédito Público	1	5 692.5	5 500.0		5 500.0	5 500.0	4 981.1	4 981.1	90.6	90.6	
Defensa Nacional	3	38 030.0	4 163.3	30 848.1	9 070.3	4 163.3	3 809.5	34 657.6	42.0	91.5	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	11	204 591.3	200 504.1	3 000.0	91 451.0	150 465.5	150 465.5	159 974.4	164.5	100.0	
Educación Pública	5	63 613.4	45 239.5			45 239.5	45 022.1	45 022.1		99.5	
Salud	1	493 619.5	510 896.2	237 229.8		173 080.8	652.5	237 882.3		0.4	
Energía	5	10 000.0	10 000.0		24 357.1	24 357.1	22 176.3	22 176.3	91.0	91.0	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# MICHOACÁN

## MICHOACÁN RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos							Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>11 978 462.9</b>	<b>15 791 007.9</b>	<b>8 563 560.9</b>	<b>1 981 505.1</b>	<b>1 217 135.0</b>	<b>1 212 862.9</b>	<b>9 776 423.8</b>	<b>61.2</b>	<b>99.6</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>43</b>	<b>8 157 580.4</b>	<b>10 208 130.7</b>	<b>6 549 852.4</b>	<b>740 862.4</b>	<b>345 864.5</b>	<b>345 602.6</b>	<b>6 895 454.9</b>	<b>46.6</b>	<b>99.9</b>	
Comunicaciones y Transportes	33	1 207 555.4	1 851 985.9	301 914.8	622 700.0	299 328.1	299 066.1	600 980.9	48.0	99.9	
Trabajo y Previsión Social	1	320.0	320.0			318.6	318.6	318.6		100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	9	6 949 705.0	8 355 824.8	6 247 937.6	118 162.4	46 217.9	46 217.9	6 294 155.5	39.1	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>8</b>	<b>1 984 728.3</b>	<b>2 207 102.1</b>	<b>793 493.2</b>	<b>413 652.1</b>	<b>337 379.5</b>	<b>320 427.1</b>	<b>1 113 920.3</b>	<b>77.5</b>	<b>95.0</b>	
Comisión Federal de Electricidad	4	1 801 857.7	1 936 058.9	689 874.6	335 208.2	203 159.0	203 159.0	893 033.6	60.6	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	4	182 870.6	271 043.2	103 618.5	78 443.9	134 220.5	117 268.2	220 886.7	149.5	87.4	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>18</b>	<b>1 836 154.2</b>	<b>3 375 775.2</b>	<b>1 220 215.3</b>	<b>826 990.6</b>	<b>533 891.0</b>	<b>546 833.2</b>	<b>1 767 048.5</b>	<b>66.1</b>	<b>102.4</b>	
Hacienda y Crédito Público	1	6 000.0	4 200.8		6 000.0	4 200.8	4 200.8	4 200.8	70.0	100.0	
Comunicaciones y Transportes	15	1 815 837.2	3 357 027.4	1 214 315.3	820 760.6	521 043.3	533 985.5	1 748 300.8	65.1	102.5	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	14 317.0	14 547.0	5 900.0	230.0	8 647.0	8 647.0	14 547.0	3 759.5	100.0	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### MORELOS

#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>2 192 941.9</b>	<b>2 798 209.5</b>	<b>781 654.4</b>	<b>657 157.3</b>	<b>616 388.9</b>	<b>619 850.0</b>	<b>1 401 504.4</b>	<b>94.3</b>	<b>100.6</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>29</b>	<b>1 307 919.2</b>	<b>1 245 537.3</b>	<b>163 063.8</b>	<b>547 710.0</b>	<b>364 663.9</b>	<b>364 653.1</b>	<b>527 716.8</b>	<b>66.6</b>	<b>100.0</b>
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3	70 907.7	28 211.0	2 656.9	59 110.0	12 725.9	12 725.9	15 382.8	21.5	100.0
Comunicaciones y Transportes	23	1 168 402.4	1 148 717.2	152 778.0	469 900.0	330 281.7	330 270.8	483 048.8	70.3	100.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3	68 609.0	68 609.0	7 628.9	18 700.0	21 656.3	21 656.3	29 285.2	115.8	100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>4</b>	<b>617 746.8</b>	<b>1 248 903.3</b>	<b>613 886.7</b>	<b>64 085.6</b>	<b>122 161.6</b>	<b>109 952.2</b>	<b>723 838.9</b>	<b>171.6</b>	<b>90.0</b>
Luz y Fuerza del Centro	2	516 447.2	560 472.0	511 021.2	60 944.5	33 751.5	21 542.2	532 563.5	35.3	63.8
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	17 000.0	31 266.1	17 120.1	3 141.1	1 315.2	1 315.2	18 435.3	41.9	100.0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	84 299.7	657 165.2	85 745.4		87 094.8	87 094.8	172 840.1		100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>14</b>	<b>267 275.9</b>	<b>303 768.9</b>	<b>4 704.0</b>	<b>45 361.7</b>	<b>129 563.4</b>	<b>145 244.7</b>	<b>149 948.7</b>	<b>320.2</b>	<b>112.1</b>
Hacienda y Crédito Público	1	1 031.2	1 031.2		1 031.2	1 031.2	1 008.2	1 008.2	97.8	97.8
Defensa Nacional	1	132 708.3	176 000.0	2 000.0		70 000.0	107 247.9	109 247.9		153.2
Comunicaciones y Transportes	2	82 446.4	82 446.4			12 136.5	12 136.5	12 136.5		100.0
Salud	1	10 809.5	1 518.9			2 018.9	1 518.9	1 518.9		75.2
Medio Ambiente y Recursos Naturales	4	16 080.5	14 744.6		19 330.5	19 376.8	14 744.6	14 744.6	76.3	76.1
Energía	5	24 200.0	28 027.8	2 704.0	25 000.0	25 000.0	8 588.7	11 292.7	34.4	34.4

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# NAYARIT

## NAYARIT RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>17 323 696.8</b>	<b>28 891 726.0</b>	<b>4 226 195.0</b>	<b>2 082 083.7</b>	<b>1 341 596.0</b>	<b>1 319 415.5</b>	<b>5 545 610.5</b>	<b>63.4</b>	<b>98.3</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>21</b>	<b>2 438 353.0</b>	<b>2 493 955.8</b>	<b>885 749.6</b>	<b>542 345.7</b>	<b>257 203.9</b>	<b>247 140.6</b>	<b>1 132 890.3</b>	<b>45.6</b>	<b>96.1</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	3 000.0	3 000.0			955.3	955.3	955.3		100.0	
Comunicaciones y Transportes	16	1 628 355.2	1 789 936.7	369 228.1	429 056.0	226 890.3	216 827.1	586 055.2	50.5	95.6	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	785 342.8	678 995.2	512 725.9	113 289.7	23 257.7	23 257.7	535 983.6	20.5	100.0	
Seguridad Pública	3	21 655.0	22 023.9	3 795.7		6 100.5	6 100.5	9 896.2		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>5</b>	<b>12 125 898.9</b>	<b>23 073 362.3</b>	<b>2 677 171.4</b>	<b>1 278 158.0</b>	<b>958 393.6</b>	<b>955 899.9</b>	<b>3 633 071.3</b>	<b>74.8</b>	<b>99.7</b>	
Comisión Federal de Electricidad	3	12 032 881.2	22 966 306.0	2 650 612.0	1 214 070.1	936 299.8	936 299.8	3 586 911.8	77.1	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	2	93 017.7	107 056.2	26 559.4	64 087.9	22 093.9	19 600.1	46 159.5	30.6	88.7	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>2</b>	<b>2 759 444.8</b>	<b>3 324 408.0</b>	<b>663 273.9</b>	<b>261 580.0</b>	<b>125 998.5</b>	<b>116 375.0</b>	<b>779 648.9</b>	<b>44.5</b>	<b>92.4</b>	
Turismo	2	2 759 444.8	3 324 408.0	663 273.9	261 580.0	125 998.5	116 375.0	779 648.9	44.5	92.4	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

NUEVO LEÓN

RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>43 116 267.7</b>	<b>47 538 822.4</b>	<b>26 091 368.3</b>	<b>5 043 631.5</b>	<b>5 128 381.6</b>	<b>5 121 007.2</b>	<b>31 212 375.5</b>	<b>101.5</b>	<b>99.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>23</b>	<b>5 673 730.0</b>	<b>6 873 370.3</b>	<b>2 131 356.7</b>	<b>1 268 000.0</b>	<b>1 226 599.8</b>	<b>1 226 565.0</b>	<b>3 357 921.7</b>	<b>96.7</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	22	5 564 020.0	6 763 660.3	2 042 969.7	1 268 000.0	1 205 276.7	1 205 241.9	3 248 211.7	95.1	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	109 710.0	109 710.0	88 386.9		21 323.1	21 323.1	109 710.0		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>21</b>	<b>37 392 443.4</b>	<b>40 609 693.8</b>	<b>23 921 011.3</b>	<b>3 774 598.4</b>	<b>3 889 825.8</b>	<b>3 889 426.2</b>	<b>27 810 437.5</b>	<b>103.0</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Refinación	16	37 293 205.5	40 493 450.3	23 871 909.2	3 727 416.0	3 847 589.3	3 847 589.3	27 719 498.5	103.2	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	2	28 887.6	27 865.8	1 318.7	2 822.6	1 642.1	1 642.1	2 960.9	58.2	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	3	70 350.3	88 377.8	47 783.4	44 359.8	40 594.4	40 194.8	87 978.2	90.6	99.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>3</b>	<b>50 094.3</b>	<b>55 758.3</b>	<b>39 000.3</b>	<b>1 033.0</b>	<b>11 956.0</b>	<b>5 016.0</b>	<b>44 016.3</b>	<b>485.6</b>	<b>42.0</b>	
Hacienda y Crédito Público	1	44 280.9	44 280.9	38 850.6	1 033.0	1 033.0		38 850.6			
Economía	1	2 530.0	8 344.3	149.7		7 790.0	1 858.2	2 007.9		23.9	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	3 283.4	3 133.0			3 133.0	3 157.8	3 157.8		100.8	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# OAXACA

## OAXACA RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>51 681 222.1</b>	<b>55 093 765.1</b>	<b>12 983 794.7</b>	<b>2 864 302.4</b>	<b>3 372 810.6</b>	<b>3 130 420.5</b>	<b>16 114 215.2</b>	<b>109.3</b>	<b>92.8</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>65</b>	<b>11 792 980.3</b>	<b>13 868 139.6</b>	<b>3 922 549.7</b>	<b>1 516 008.1</b>	<b>1 508 000.0</b>	<b>1 300 774.3</b>	<b>5 223 324.0</b>	<b>85.8</b>	<b>86.3</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	2	2 750.0	2 706.0	256.0	350.0	928.9	928.9	1 184.8	265.4	100.0	
Comunicaciones y Transportes	54	11 008 856.5	13 278 584.3	3 369 948.7	1 508 000.0	1 485 923.7	1 278 698.0	4 648 646.7	84.8	86.1	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	8	774 808.2	586 849.4	552 345.0	1 092.5	21 147.4	21 147.4	573 492.4	1 935.7	100.0	
Tribunales Agrarios	1	6 565.6			6 565.6						
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>12</b>	<b>33 418 213.2</b>	<b>34 774 483.6</b>	<b>4 454 480.8</b>	<b>1 079 074.7</b>	<b>1 195 867.9</b>	<b>1 192 686.8</b>	<b>5 647 167.5</b>	<b>110.5</b>	<b>99.7</b>	
Pemex-Refinación	5	28 431 612.8	29 336 508.5	2 971 205.7	946 281.0	1 062 136.4	1 062 136.4	4 033 342.1	112.2	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	2	325 993.8	338 338.4	1 231.5	27 895.6	20 011.6	20 011.6	21 243.1	71.7	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	3	4 566 502.4	4 992 285.7	1 442 971.3	104 098.0	105 181.0	105 181.0	1 548 152.2	101.0	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	30 001.5	43 248.4	39 072.3	800.0	4 176.1	994.9	40 067.2	124.4	23.8	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	64 102.7	64 102.7			4 362.9	4 362.9	4 362.9		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>9</b>	<b>6 470 028.6</b>	<b>6 451 141.9</b>	<b>4 606 764.3</b>	<b>269 219.6</b>	<b>668 942.7</b>	<b>636 959.4</b>	<b>5 243 723.7</b>	<b>236.6</b>	<b>95.2</b>	
Comunicaciones y Transportes	2	6 698.7	4 913.8		4 256.7	5 698.7	4 913.8	4 913.8	115.4	86.2	
Educación Pública	1	6 525.0	2 525.0		6 525.0	4 914.0	4 914.0	4 914.0	75.3	100.0	
Salud	1	18 351.9	12 820.8			12 820.8	8 648.3	8 648.3		67.5	
Turismo	5	6 438 453.0	6 430 882.3	4 606 764.3	258 437.9	645 509.2	618 483.3	5 225 247.6	239.3	95.8	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### PUEBLA

#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>5 687 199.8</b>	<b>6 379 321.3</b>	<b>860 628.5</b>	<b>1 266 481.6</b>	<b>765 504.0</b>	<b>760 950.1</b>	<b>1 621 578.6</b>	<b>60.1</b>	<b>99.4</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>36</b>	<b>2 259 642.4</b>	<b>2 716 379.4</b>	<b>405 643.6</b>	<b>958 030.5</b>	<b>540 916.6</b>	<b>540 679.2</b>	<b>946 322.8</b>	<b>56.4</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	33	2 146 785.0	2 594 476.1	378 099.3	949 600.0	486 115.6	486 098.5	864 197.8	51.2	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	12 000.0	12 000.0		1 864.9						
Tribunales Agrarios	1	6 565.6	12 256.3		6 565.6	12 256.3	12 256.3	12 256.3	186.7	100.0	
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	94 291.8	97 647.0	27 544.3		42 544.7	42 324.4	69 868.7		99.5	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>17</b>	<b>3 372 427.3</b>	<b>3 598 584.0</b>	<b>447 691.5</b>	<b>308 451.1</b>	<b>189 044.0</b>	<b>188 771.2</b>	<b>636 462.7</b>	<b>61.2</b>	<b>99.9</b>	
Luz y Fuerza del Centro	1	862 640.3	976 050.0	229 073.9	36 012.5	23 031.2	22 870.2	251 944.1	63.5	99.3	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	40 054.5	40 227.3	1 659.4	6 334.4	5 726.5	5 726.5	7 385.9	90.4	100.0	
Pemex-Petroquímica	8	290 193.6	226 659.4	17 784.7	66 616.9	16 595.1	16 595.1	34 379.8	24.9	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	2	1 788 163.7	1 910 227.8	17 002.5	17 081.8	16 962.2	16 962.2	33 964.7	99.3	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	4	320 281.5	374 325.9	182 171.1	182 405.5	108 119.0	108 007.3	290 178.3	59.2	99.9	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	71 093.7	71 093.7			18 610.0	18 610.0	18 610.0		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>6</b>	<b>55 130.1</b>	<b>64 357.9</b>	<b>7 293.3</b>		<b>35 543.4</b>	<b>31 499.7</b>	<b>38 793.0</b>		<b>88.6</b>	
Economía	1	8 785.2	18 013.0	7 293.3		8 771.3	5 008.8	12 302.1		57.1	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	5	46 344.9	46 344.9			26 772.1	26 490.9	26 490.9		98.9	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# QUERÉTARO

## QUERÉTARO RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos							Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>5 904 778.4</b>	<b>7 838 577.3</b>	<b>2 414 264.6</b>	<b>1 375 475.1</b>	<b>978 008.2</b>	<b>965 036.8</b>	<b>3 379 301.4</b>	<b>70.2</b>	<b>98.7</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>15</b>	<b>1 533 631.3</b>	<b>2 690 565.9</b>	<b>1 253 919.4</b>	<b>815 800.0</b>	<b>517 444.1</b>	<b>517 172.1</b>	<b>1 771 091.4</b>	<b>63.4</b>	<b>99.9</b>	
Comunicaciones y Transportes	15	1 533 631.3	2 690 565.9	1 253 919.4	815 800.0	517 444.1	517 172.1	1 771 091.4	63.4	99.9	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>11</b>	<b>3 971 715.4</b>	<b>4 535 251.0</b>	<b>1 097 232.5</b>	<b>507 901.0</b>	<b>338 895.0</b>	<b>338 619.6</b>	<b>1 435 852.1</b>	<b>66.7</b>	<b>99.9</b>	
Pemex-Refinación	6	1 813 479.0	2 419 934.5	614 076.6	374 979.9	146 161.2	146 161.2	760 237.8	39.0	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	3	1 467 893.1	1 421 231.7	478 214.2	128 349.9	131 652.4	131 652.4	609 866.6	102.6	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	6 500.0	10 241.4	4 941.8	4 571.2	5 299.6	5 024.2	9 965.9	109.9	94.8	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	683 843.4	683 843.4			55 781.8	55 781.8	55 781.8		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>15</b>	<b>399 431.7</b>	<b>612 760.4</b>	<b>63 112.7</b>	<b>51 774.0</b>	<b>121 669.1</b>	<b>109 245.2</b>	<b>172 357.8</b>	<b>211.0</b>	<b>89.8</b>	
Hacienda y Crédito Público	1	6 000.0	6 000.0		6 000.0	6 000.0	2 299.7	2 299.7	38.3	38.3	
Economía	5	349 497.0	488 429.6	60 756.0	39 463.5	67 338.2	63 370.4	124 126.3	160.6	94.1	
Educación Pública	2	15 980.0	69 980.0		6 000.0	9 980.0	7 105.4	7 105.4	118.4	71.2	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	7	27 954.7	48 350.8	2 356.7	310.5	38 350.8	36 469.7	38 826.4	11 745.5	95.1	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### QUINTANA ROO

#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>14 114 092.4</b>	<b>14 631 125.4</b>	<b>10 033 342.6</b>	<b>2 029 328.0</b>	<b>1 491 492.1</b>	<b>1 477 639.2</b>	<b>11 508 827.1</b>	<b>72.8</b>	<b>99.1</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>24</b>	<b>2 716 610.0</b>	<b>2 796 985.1</b>	<b>1 007 012.5</b>	<b>795 250.0</b>	<b>642 595.6</b>	<b>642 463.1</b>	<b>1 649 475.6</b>	<b>80.8</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	16	2 589 000.0	2 667 436.1	1 006 032.9	787 000.0	608 897.7	608 892.7	1 614 925.6	77.4	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	7	36 506.0	28 638.0		8 250.0	23 059.0	22 933.8	22 933.8	278.0	99.5	
Función Pública	1	91 104.0	100 911.0	979.6		10 639.0	10 636.6	11 616.2		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>3</b>	<b>1 317 819.8</b>	<b>1 407 149.2</b>	<b>982 168.5</b>	<b>153 144.4</b>	<b>107 670.9</b>	<b>98 448.5</b>	<b>1 080 616.9</b>	<b>64.3</b>	<b>91.4</b>	
Comisión Federal de Electricidad	1	1 120 200.0	1 130 214.7	887 354.9	88 151.3	82 849.0	82 849.0	970 203.9	94.0	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	178 031.0	236 908.1	62 372.1	64 993.1	17 237.0	8 014.6	70 386.7	12.3	46.5	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	19 588.8	40 026.4	32 441.5		7 584.9	7 584.9	40 026.4		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>10</b>	<b>10 079 662.7</b>	<b>10 426 991.1</b>	<b>8 044 161.7</b>	<b>1 080 933.6</b>	<b>741 225.6</b>	<b>736 727.6</b>	<b>8 778 734.6</b>	<b>68.2</b>	<b>99.4</b>	
Defensa Nacional	2	39 684.4		20 257.4	1 006.9		49.8	20 307.2	4.9		
Educación Pública	1	2 500.0	5 540.4		2 500.0	5 540.4	5 540.4	5 540.4	221.6	100.0	
Turismo	7	10 037 478.3	10 421 450.7	8 023 904.3	1 077 426.7	735 685.2	731 137.4	8 752 887.0	67.9	99.4	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# SAN LUIS POTOSÍ

## SAN LUIS POTOSÍ RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>3 796 648.2</b>	<b>3 821 094.8</b>	<b>242 299.6</b>	<b>747 332.2</b>	<b>786 529.1</b>	<b>741 227.4</b>	<b>983 527.0</b>	<b>99.2</b>	<b>94.2</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>19</b>	<b>2 359 100.2</b>	<b>2 371 257.3</b>	<b>224 041.1</b>	<b>567 800.0</b>	<b>599 088.5</b>	<b>599 087.7</b>	<b>823 128.7</b>	<b>105.5</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	17	1 456 385.0	1 468 542.1	224 041.1	567 800.0	322 193.6	322 192.8	546 233.8	56.7	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2	902 715.2	902 715.2			276 894.9	276 894.9	276 894.9		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>3</b>	<b>968 674.4</b>	<b>976 116.2</b>	<b>9 488.1</b>	<b>30 359.8</b>	<b>25 365.7</b>	<b>24 852.4</b>	<b>34 340.5</b>	<b>81.9</b>	<b>98.0</b>	
Comisión Federal de Electricidad	1	952 174.4	952 174.4		19 379.5	10 912.0	10 912.0	10 912.0	56.3	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	2	16 500.0	23 941.8	9 488.1	10 980.3	14 453.7	13 940.4	23 428.5	127.0	96.4	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>21</b>	<b>468 873.5</b>	<b>473 721.3</b>	<b>8 770.4</b>	<b>149 172.4</b>	<b>162 074.9</b>	<b>117 287.3</b>	<b>126 057.7</b>	<b>78.6</b>	<b>72.4</b>	
Hacienda y Crédito Público	15	437 208.2	437 662.1		139 596.1	138 315.1	95 008.8	95 008.8	68.1	68.7	
Defensa Nacional	1	9 054.5	8 748.3		8 748.3	8 748.3	8 095.1	8 095.1	92.5	92.5	
Salud	1	2 000.0	6 700.0	3 200.0				3 200.0			
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	20 610.8	20 610.8	5 570.4	828.0	15 011.5	14 183.5	19 753.9	1 713.0	94.5	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

SINALOA

RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>25 584 302.4</b>	<b>25 423 617.0</b>	<b>10 395 764.3</b>	<b>1 517 060.5</b>	<b>2 367 636.0</b>	<b>1 751 444.9</b>	<b>12 147 209.2</b>	<b>115.4</b>	<b>74.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>39</b>	<b>7 750 179.2</b>	<b>7 137 429.9</b>	<b>4 974 240.2</b>	<b>975 430.0</b>	<b>762 278.0</b>	<b>697 813.8</b>	<b>5 672 053.9</b>	<b>71.5</b>	<b>91.5</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	5	59 536.4	64 435.6	1 801.6	47 223.1	45 511.4	10 255.9	12 057.5	21.7	22.5	
Comunicaciones y Transportes	24	2 181 978.0	2 231 576.1	428 558.1	854 100.0	581 380.8	552 174.9	980 732.9	64.6	95.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	10	5 508 664.7	4 841 418.3	4 543 880.5	74 107.0	135 385.7	135 383.1	4 679 263.5	182.7	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>8</b>	<b>10 533 038.5</b>	<b>11 910 428.1</b>	<b>5 324 342.2</b>	<b>265 870.8</b>	<b>190 015.1</b>	<b>184 944.2</b>	<b>5 509 286.3</b>	<b>69.6</b>	<b>97.3</b>	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	2	563 817.6	621 725.6	385 208.3	27 433.1	12 030.3	12 030.3	397 238.6	43.9	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	5	9 879 131.8	11 130 489.4	4 895 092.5	151 296.0	148 072.4	148 072.4	5 043 164.8	97.9	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	90 089.2	158 213.1	44 041.4	87 141.8	29 912.4	24 841.6	68 883.0	28.5	83.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>20</b>	<b>7 301 084.7</b>	<b>6 375 759.0</b>	<b>97 182.0</b>	<b>275 759.6</b>	<b>1 415 342.9</b>	<b>868 686.9</b>	<b>965 868.9</b>	<b>315.0</b>	<b>61.4</b>	
Defensa Nacional	1	5 749.7	6 949.7			6 949.7	6 837.0	6 837.0		98.4	
Comunicaciones y Transportes	18	661 981.0	1 143 486.7	97 182.0	275 759.6	468 729.2	452 247.4	549 429.4	164.0	96.5	
Turismo	1	6 633 354.0	5 225 322.6			939 664.0	409 602.5	409 602.5		43.6	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**SONORA**

**SONORA**  
**RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/**

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>13 993 086.3</b>	<b>15 536 867.7</b>	<b>1 738 286.4</b>	<b>1 731 656.3</b>	<b>1 472 042.8</b>	<b>1 449 753.1</b>	<b>3 188 039.5</b>	<b>83.7</b>	<b>98.5</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>31</b>	<b>4 359 326.7</b>	<b>4 841 386.0</b>	<b>1 019 361.4</b>	<b>992 400.0</b>	<b>987 876.8</b>	<b>987 846.6</b>	<b>2 007 208.0</b>	<b>99.5</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	4	59 060.0	59 644.2	5 345.2	27 400.0	10 773.5	10 773.5	16 118.7	39.3	100.0	
Comunicaciones y Transportes	21	3 961 352.4	4 437 408.4	930 886.2	965 000.0	939 110.0	939 085.5	1 869 971.6	97.3	100.0	
Marina	3	213 914.3	219 333.4	83 130.1		32 991.2	32 985.6	116 115.6		100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3	125 000.0	125 000.0			5 002.0	5 002.0	5 002.0		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>12</b>	<b>8 523 022.7</b>	<b>9 551 561.8</b>	<b>632 543.2</b>	<b>386 012.5</b>	<b>264 240.9</b>	<b>263 240.9</b>	<b>895 784.1</b>	<b>68.2</b>	<b>99.6</b>	
Pemex-Petroquímica	1	78 000.0	197 105.4	12 008.9	54 832.7	18 142.8	18 142.8	30 151.7	33.1	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	9	8 302 846.3	9 113 679.7	516 696.8	241 220.9	226 459.8	226 459.8	743 156.6	93.9	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	120 473.2	188 807.9	70 506.9	69 958.8	1 000.0		70 506.9			
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	21 703.2	51 968.9	33 330.5	20 000.0	18 638.3	18 638.3	51 968.9	93.2	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>11</b>	<b>1 110 736.9</b>	<b>1 143 919.8</b>	<b>86 381.8</b>	<b>353 243.8</b>	<b>219 925.1</b>	<b>198 665.6</b>	<b>285 047.4</b>	<b>56.2</b>	<b>90.3</b>	
Defensa Nacional	1	9 062.5	9 262.5		200.0	9 262.5	9 218.7	9 218.7	4 609.4	99.5	
Comunicaciones y Transportes	7	333 613.6	366 816.5	86 381.8	173 266.5	199 074.2	178 048.2	264 430.0	102.8	89.4	
Economía	1	220.0			217.3						
Salud	1	4 500.0	4 500.0			1 400.0	1 400.0	1 400.0		100.0	
Turismo	1	763 340.8	763 340.8		179 560.0	10 188.3	9 998.7	9 998.7	5.6	98.1	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### TABASCO

#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>267 010 702.3</b>	<b>350 575 847.6</b>	<b>40 620 292.4</b>	<b>16 972 903.9</b>	<b>10 685 176.9</b>	<b>10 616 470.0</b>	<b>51 236 762.4</b>	<b>62.5</b>	<b>99.4</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>20</b>	<b>7 926 109.8</b>	<b>9 392 011.7</b>	<b>3 253 014.6</b>	<b>1 314 120.6</b>	<b>1 578 814.6</b>	<b>1 578 807.6</b>	<b>4 831 822.2</b>	<b>120.1</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	14	2 021 350.6	3 789 173.5	1 666 357.8	957 000.0	866 595.5	866 588.5	2 532 946.3	90.6	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	6	5 904 759.2	5 602 838.2	1 586 656.8	357 120.6	712 219.1	712 219.1	2 298 875.9	199.4	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>35</b>	<b>258 513 024.5</b>	<b>340 397 509.1</b>	<b>36 790 058.1</b>	<b>15 613 772.7</b>	<b>9 007 880.0</b>	<b>8 953 387.0</b>	<b>45 743 445.2</b>	<b>57.3</b>	<b>99.4</b>	
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	1	241 540.0	241 540.0			6 484.4	5 760.2	5 760.2		88.8	
Pemex-Exploración y Producción	17	251 482 874.4	329 548 954.2	34 441 786.3	13 966 359.9	8 094 553.5	8 027 748.3	42 469 534.7	57.5	99.2	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	16	6 777 827.1	10 596 232.0	2 348 122.3	1 644 329.8	901 960.9	916 287.7	3 264 410.1	55.7	101.6	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	10 782.9	10 782.9	149.5	3 082.9	4 881.1	3 590.8	3 740.3	116.5	73.6	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>4</b>	<b>571 568.0</b>	<b>786 326.8</b>	<b>577 219.7</b>	<b>45 010.6</b>	<b>98 482.4</b>	<b>84 275.3</b>	<b>661 495.0</b>	<b>187.2</b>	<b>85.6</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	3 976.9	396.8	3 976.9		396.8	396.8	4 373.7		100.0	
Comunicaciones y Transportes	2	255 625.1	428 484.0	344 680.4	43 010.6	98 010.6	83 803.6	428 484.0	194.8	85.5	
Energía	1	311 966.0	357 446.1	228 562.4	2 000.0	75.0	75.0	228 637.4	3.7	100.0	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# TAMAULIPAS

## TAMAULIPAS RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>90 316 738.6</b>	<b>104 663 403.3</b>	<b>22 785 083.3</b>	<b>8 092 338.8</b>	<b>7 185 118.2</b>	<b>7 114 201.0</b>	<b>29 899 284.3</b>	<b>87.9</b>	<b>99.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>20</b>	<b>4 368 468.0</b>	<b>5 907 265.9</b>	<b>1 225 577.6</b>	<b>1 387 274.7</b>	<b>664 341.1</b>	<b>664 327.5</b>	<b>1 889 905.0</b>	<b>47.9</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3	503 128.4	527 281.8	263 824.4	122 238.9	150 646.2	150 646.2	414 470.6	123.2	100.0	
Comunicaciones y Transportes	14	2 727 580.0	4 263 675.9	645 666.0	1 136 600.0	441 966.7	441 953.1	1 087 619.1	38.9	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3	1 137 759.6	1 116 308.2	316 087.2	128 435.8	71 728.1	71 728.1	387 815.4	55.8	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>26</b>	<b>76 768 435.1</b>	<b>88 316 550.5</b>	<b>20 736 770.6</b>	<b>6 295 487.4</b>	<b>5 944 137.2</b>	<b>5 938 842.2</b>	<b>26 675 612.9</b>	<b>94.3</b>	<b>99.9</b>	
Pemex-Exploración y Producción	4	36 460 832.2	40 749 605.8	7 333 271.3	2 378 870.5	2 130 341.8	2 130 342.2	9 463 613.4	89.6	100.0	
Pemex-Refinación	7	34 393 225.3	36 285 561.2	12 217 771.4	3 290 354.5	3 277 043.3	3 277 043.3	15 494 814.6	99.6	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	6	3 418 034.8	8 701 795.1	782 150.5	298 157.6	289 285.7	289 384.8	1 071 535.3	97.1	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	6	2 311 115.6	2 220 726.6	277 850.7	202 992.9	170 332.2	170 332.2	448 182.8	83.9	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	3	185 227.2	358 861.9	125 726.9	125 111.9	77 134.3	71 739.8	197 466.7	57.3	93.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>35</b>	<b>9 179 835.5</b>	<b>10 439 586.9</b>	<b>822 735.1</b>	<b>409 576.7</b>	<b>576 639.9</b>	<b>511 031.3</b>	<b>1 333 766.4</b>	<b>124.8</b>	<b>88.6</b>	
Hacienda y Crédito Público	1	4 420.0	4 420.0		4 420.0	4 420.0	614.2	614.2	13.9	13.9	
Defensa Nacional	1	10 000.0	10 000.0			10 000.0					
Comunicaciones y Transportes	31	1 617 765.1	2 877 516.5	822 735.1	405 156.7	554 952.9	503 150.1	1 325 885.2	124.2	90.7	
Energía	1	7 540 383.4	7 540 383.4								
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	7 267.0	7 267.0			7 267.0	7 267.0	7 267.0		100.0	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

TLAXCALA

RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>2 154 460.0</b>	<b>2 353 275.9</b>	<b>984 013.7</b>	<b>506 900.0</b>	<b>397 127.7</b>	<b>397 116.3</b>	<b>1 381 130.1</b>	<b>78.3</b>	<b>100.0</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>22</b>	<b>2 154 460.0</b>	<b>2 353 275.9</b>	<b>984 013.7</b>	<b>506 900.0</b>	<b>397 127.7</b>	<b>397 116.3</b>	<b>1 381 130.1</b>	<b>78.3</b>	<b>100.0</b>
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	2 260.0	2 260.0			621.9	621.9	621.9		100.0
Comunicaciones y Transportes	21	2 152 200.0	2 351 015.9	984 013.7	506 900.0	396 505.8	396 494.4	1 380 508.1	78.2	100.0

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

VERACRUZ

VERACRUZ  
RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>234</b>	<b>115 710 220.7</b>	<b>152 264 937.8</b>	<b>27 440 331.9</b>	<b>13 146 164.5</b>	<b>7 008 004.2</b>	<b>6 943 875.1</b>	<b>34 404 607.0</b>	<b>52.8</b>	<b>99.1</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>69</b>	<b>7 789 558.8</b>	<b>6 820 367.5</b>	<b>1 354 987.6</b>	<b>1 242 341.6</b>	<b>571 632.8</b>	<b>569 678.7</b>	<b>1 924 666.3</b>	<b>45.9</b>	<b>99.7</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	5	107 212.3	111 355.3	10 073.8	16 076.0	27 486.9	27 486.9	37 560.7	171.0	100.0	
Comunicaciones y Transportes	33	4 547 322.4	5 011 573.6	1 157 719.7	1 122 500.0	288 497.5	288 465.0	1 446 184.8	25.7	100.0	
Marina	4	2 285 827.9	851 136.3	80 741.9	74 000.0	105 137.0	105 136.5	185 878.4	142.1	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	26	842 630.7	842 630.7	106 452.1	23 200.0	146 839.7	146 839.7	253 291.9	632.9	100.0	
Tribunales Agrarios	1	6 565.6	3 671.7		6 565.6	3 671.7	1 750.5	1 750.5	26.7	47.7	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>131</b>	<b>100 619 827.9</b>	<b>137 228 919.1</b>	<b>25 319 347.5</b>	<b>10 259 386.9</b>	<b>5 426 456.9</b>	<b>5 355 650.4</b>	<b>30 695 397.9</b>	<b>52.2</b>	<b>98.7</b>	
Pemex-Exploración y Producción	5	23 867 550.5	37 029 043.0	11 116 197.9	1 698 603.3	548 341.5	548 341.9	11 664 539.8	32.3	100.0	
Pemex-Refinación	21	51 885 105.9	65 314 295.8	9 611 811.1	3 365 753.6	2 115 484.6	2 095 484.6	11 727 695.7	62.3	99.1	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	16	3 252 124.1	6 450 392.9	1 091 561.6	1 680 257.4	686 992.4	687 244.0	1 778 805.6	40.9	100.0	
Pemex-Petroquímica	58	17 044 655.7	23 350 304.2	2 401 276.8	3 190 752.4	1 408 160.9	1 357 560.9	3 758 837.6	42.5	96.4	
Comisión Federal de Electricidad	25	3 689 611.9	4 074 924.7	893 048.1	316 720.2	533 745.9	533 745.9	1 426 794.0	168.5	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	3	163 805.3	292 984.1	205 452.1	7 300.0	59 602.4	59 144.0	264 596.0	810.2	99.2	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	3	716 974.4	716 974.4			74 129.2	74 129.2	74 129.2		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>34</b>	<b>7 300 834.0</b>	<b>8 215 651.2</b>	<b>765 996.8</b>	<b>1 644 436.0</b>	<b>1 009 914.5</b>	<b>1 018 546.1</b>	<b>1 784 542.9</b>	<b>61.9</b>	<b>100.9</b>	
Defensa Nacional	2	44 088.2	26 704.8	8 922.6	8 316.6	26 704.8	25 754.5	34 677.2	309.7	96.4	
Comunicaciones y Transportes	27	6 785 400.6	7 741 393.9	754 704.1	1 603 419.4	978 945.3	988 527.1	1 743 231.2	61.7	101.0	
Energía	2	461 638.9	443 340.8	2 370.1	32 700.0	52.8	52.8	2 422.9	0.2	100.0	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	3	9 706.3	4 211.6			4 211.6	4 211.6	4 211.6		100.0	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### YUCATÁN

#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>5 172 761.2</b>	<b>6 521 089.4</b>	<b>1 768 857.6</b>	<b>977 467.5</b>	<b>724 978.0</b>	<b>724 068.8</b>	<b>2 492 926.4</b>	<b>74.1</b>	<b>99.9</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>28</b>	<b>5 025 222.7</b>	<b>6 352 552.4</b>	<b>1 746 233.3</b>	<b>929 828.5</b>	<b>675 549.8</b>	<b>675 515.9</b>	<b>2 421 749.3</b>	<b>72.6</b>	<b>100.0</b>
Comunicaciones y Transportes	19	3 978 167.0	5 339 408.8	1 523 597.8	858 000.0	637 734.1	637 700.2	2 161 298.0	74.3	100.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	8	1 040 490.1	1 013 143.5	222 635.6	65 262.9	37 815.8	37 815.8	260 451.3	57.9	100.0
Tribunales Agrarios	1	6 565.6			6 565.6					
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>1</b>	<b>31 455.7</b>	<b>30 015.0</b>			<b>639.2</b>	<b>639.2</b>	<b>639.2</b>		<b>100.0</b>
Comisión Federal de Electricidad	1	31 455.7	30 015.0			639.2	639.2	639.2		100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>17</b>	<b>116 082.8</b>	<b>138 522.1</b>	<b>22 624.3</b>	<b>47 639.0</b>	<b>48 789.0</b>	<b>47 913.6</b>	<b>70 537.9</b>	<b>100.6</b>	<b>98.2</b>
Comunicaciones y Transportes	11	80 691.3	102 807.2	11 181.1	38 725.0	43 225.0	43 166.0	54 347.0	111.5	99.9
Educación Pública	2	21 450.0	21 450.0		7 950.0	2 700.0	2 700.0	2 700.0	34.0	100.0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	13 941.5	14 264.9	11 443.2	964.0	2 864.0	2 047.7	13 490.9	212.4	71.5

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# ZACATECAS

## ZACATECAS RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>3 915 855.1</b>	<b>5 292 332.3</b>	<b>953 034.6</b>	<b>1 058 159.6</b>	<b>1 173 847.6</b>	<b>1 173 502.3</b>	<b>2 126 536.9</b>	<b>110.9</b>	<b>100.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>16</b>	<b>3 824 494.5</b>	<b>5 199 191.9</b>	<b>934 100.5</b>	<b>1 046 200.0</b>	<b>1 099 641.3</b>	<b>1 099 601.3</b>	<b>2 033 701.8</b>	<b>105.1</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	15	3 812 100.0	5 186 797.3	934 100.5	1 046 200.0	1 096 984.9	1 096 947.6	2 031 048.1	104.9	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	12 394.5	12 394.5			2 656.4	2 653.7	2 653.7		99.9	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>2</b>	<b>91 360.5</b>	<b>93 140.4</b>	<b>18 934.1</b>	<b>11 959.6</b>	<b>74 206.3</b>	<b>73 900.9</b>	<b>92 835.1</b>	<b>617.9</b>	<b>99.6</b>	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	54 000.0	55 779.9	18 934.1	11 959.6	36 845.7	36 540.4	55 474.6	305.5	99.2	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	37 360.5	37 360.5			37 360.5	37 360.5	37 360.5		100.0	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### EN EL EXTRANJERO

#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>4 870 267.2</b>	<b>4 731 630.7</b>	<b>80 264.0</b>	<b>99 505.3</b>	<b>2 144 765.1</b>	<b>2 143 473.5</b>	<b>2 223 737.5</b>	<b>2 154.1</b>	<b>99.9</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>26</b>	<b>4 870 267.2</b>	<b>4 731 630.7</b>	<b>80 264.0</b>	<b>99 505.3</b>	<b>2 144 765.1</b>	<b>2 143 473.5</b>	<b>2 223 737.5</b>	<b>2 154.1</b>	<b>99.9</b>
Relaciones Exteriores	19	856 695.0	233 702.4	58 859.6	67 505.3	555 272.3	553 982.5	612 842.1	820.7	99.8
Marina	7	4 013 572.2	4 497 928.4	21 404.4	32 000.0	1 589 492.7	1 589 491.0	1 610 895.4	4 967.2	100.0

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# VARIAS

## VARIAS RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>556</b>	<b>1 134 951 404.2</b>	<b>1 319 837 207.8</b>	<b>106 821 327.2</b>	<b>73 756 044.8</b>	<b>67 222 405.3</b>	<b>66 210 367.5</b>	<b>176 444 850.0</b>	<b>89.8</b>	<b>98.5</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>228</b>	<b>69 757 562.2</b>	<b>82 706 459.7</b>	<b>5 524 399.9</b>	<b>21 303 987.2</b>	<b>18 754 456.2</b>	<b>18 705 523.5</b>	<b>24 229 923.4</b>	<b>87.8</b>	<b>99.7</b>	
Gobernación	9	976 255.4	977 455.4	344.7		86 576.0	85 895.2	86 239.9		99.2	
Hacienda y Crédito Público	1	10 000.0	4 640.9		10 000.0	4 640.9	4 314.8	4 314.8	43.1	93.0	
Defensa Nacional	9	93 231.7	831 175.2			831 175.2	831 175.2	831 175.2		100.0	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	7	84 325.8	105 281.2	35.0	28 792.0	46 082.8	45 205.0	45 240.0	157.0	98.1	
Comunicaciones y Transportes	45	24 393 348.8	23 480 510.2	800 522.9	13 420 138.0	12 004 571.9	11 970 388.1	12 770 911.0	89.2	99.7	
Educación Pública	16	16 534 195.3	15 915 141.5	3 351 449.8	1 147 526.6	1 247 224.0	1 242 368.6	4 593 818.4	108.3	99.6	
Salud	2	3 810 652.5	24 034 667.0	189 202.6	30 000.0	125 980.4	125 980.4	315 183.0	419.9	100.0	
Marina	18	2 466 405.1	3 567 890.2	600 375.1	557 442.0	1 029 171.0	1 029 169.4	1 629 544.5	184.6	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	88	18 911 165.3	8 182 588.1	2 026.0	5 551 416.2	2 893 401.4	2 885 984.9	2 888 010.9	52.0	99.7	
Procuraduría General de la República	9	319 823.2	349 151.0	134 251.9	84 000.0	49 911.9	49 830.2	184 082.0	59.3	99.8	
Desarrollo Social	3	53 403.3	44 652.5		49 181.9	44 652.5	44 652.5	44 652.5	90.8	100.0	
Función Pública	1	75 006.9	83 081.1	8 690.0		1 480.0	1 460.7	10 150.7		98.7	
Tribunales Agrarios	3	8 932.6	9 366.2		3 990.6	4 264.7	3 775.0	3 775.0	94.6	88.5	
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	2	19 229.7	19 229.7			12 595.7	12 595.7	12 595.7		100.0	
Seguridad Pública	15	2 001 586.7	5 101 629.6	437 501.8	421 500.0	372 728.0	372 728.0	810 229.9	88.4	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>188</b>	<b>1 047 872 825.3</b>	<b>1 221 327 615.2</b>	<b>98 255 147.3</b>	<b>48 445 455.8</b>	<b>42 416 529.2</b>	<b>42 093 796.0</b>	<b>143 761 093.7</b>	<b>86.9</b>	<b>99.2</b>	
Luz y Fuerza del Centro	9	20 410 088.0	23 199 645.4	7 137 332.2	875 039.5	916 846.7	780 787.4	7 918 119.6	89.2	85.2	
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	2	402 777.5	447 481.4	3 804.9	48 851.4	4 326.4	4 122.1	7 927.0	8.4	95.3	
Pemex-Exploración y Producción	4	803 481 534.3	957 049 445.7	39 177 605.2	21 114 351.5	15 440 177.7	15 440 177.9	54 617 783.1	73.1	100.0	
Pemex-Refinación	7	6 504 938.5	7 538 512.4	2 711 387.5	1 234 537.7	952 315.9	917 315.9	3 628 703.4	74.3	96.3	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	24	9 420 968.0	10 821 143.2	2 427 497.2	1 191 891.5	785 058.7	785 648.4	3 213 145.6	65.9	100.1	
Pemex-Petroquímica	1	502 785.9	502 785.9		20 100.0	313.4	313.4	313.4	1.6	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	124	203 034 608.0	209 270 340.3	46 130 922.6	22 068 265.2	20 688 194.7	20 688 194.7	66 819 117.4	93.7	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	6 915 276.2	6 915 276.2			287 053.2	136 568.1	3 548 718.4		47.6	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	16	4 115 125.1	5 582 984.7	666 597.8	1 892 418.9	3 342 242.5	3 340 668.1	4 007 265.9	176.5	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>140</b>	<b>17 321 016.7</b>	<b>15 803 132.8</b>	<b>3 041 780.0</b>	<b>4 006 601.9</b>	<b>6 051 419.8</b>	<b>5 411 048.1</b>	<b>8 453 833.0</b>	<b>135.1</b>	<b>89.4</b>	
Hacienda y Crédito Público	23	239 915.7	206 793.6		240 995.9	178 293.6	127 686.1	127 686.1	53.0	71.6	
Defensa Nacional	3	4 793.1	5 373.0	126.6	3 663.6	5 373.0	4 869.9	4 996.6	132.9	90.6	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8	209 765.6	220 502.3		293 116.4	246 708.5	211 548.8	212 553.8	72.2	85.7	
Comunicaciones y Transportes	11	4 686 969.6	4 565 224.1	1 031 371.0	1 477 602.6	1 413 371.1	1 326 779.0	2 358 150.0	89.8	93.9	
Economía	18	331 277.1	1 382 006.7		210 956.6	1 375 405.3	1 324 749.5	1 324 749.5	628.0	96.3	
Educación Pública	17	4 245 189.0	1 610 704.9		798 372.5	1 563 396.5	1 529 224.5	1 529 224.5	191.5	97.8	
Salud	3	15 380.0	26 248.5		5 350.0	27 248.5	26 248.5	26 248.5	490.6	96.3	
Trabajo y Previsión Social	1	4 000.0	4 000.0		4 000.0	4 000.0	234.2	234.2	5.9	5.9	
Reforma Agraria	2	4 500.0	4 494.2		4 500.0	4 494.2	4 494.2	4 494.2	99.9	100.0	

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### VARIAS


#### RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA <sup>1/</sup>

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero	
		Miles de pesos							Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado <sup>2/</sup>	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
Medio Ambiente y Recursos Naturales	8	119 296.4	62 165.9		83 934.0	67 090.3	62 165.9	62 165.9	74.1	92.7	
Energía	2	1 093 123.9	1 420 887.5	674 496.9	265 526.9	265 602.1	120 621.8	795 118.7	45.4	45.4	
Desarrollo Social	21	1 168 117.6	734 820.5		176 517.9	607 050.7	449 561.9	449 561.9	254.7	74.1	
Turismo	14	5 077 400.1	5 503 841.1	1 283 990.6	426 555.4	235 569.1	197 044.0	1 481 034.6	46.2	83.6	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	9	121 288.3	56 070.6	51 794.9	15 510.0	57 816.9	25 819.8	77 614.7	166.5	44.7	

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

<sup>2/</sup> Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.



**Resumen 4**  
**Programas de inversión del sector  
público presupuestario por  
clasificación administrativa**



# AGUASCALIENTES

## AGUASCALIENTES RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008		
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	4	79 556.6	64 624.4		13 500.0	3 038.7	3 038.7	3 038.7	22.5	100.0
<b>Ramos administrativos</b>	4	79 556.6	64 624.4		13 500.0	3 038.7	3 038.7	3 038.7	22.5	100.0
Hacienda y Crédito Público	4	79 556.6	64 624.4		13 500.0	3 038.7	3 038.7	3 038.7	22.5	100.0

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### BAJA CALIFORNIA

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>531 977.2</b>	<b>343 064.7</b>	<b>4 033.3</b>	<b>280 417.8</b>	<b>167 990.9</b>	<b>171 804.2</b>	<b>175 837.4</b>	<b>61.3</b>	<b>102.3</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>3</b>	<b>226 846.0</b>	<b>76 846.0</b>		<b>150 000.0</b>	<b>75 632.7</b>	<b>75 632.7</b>	<b>75 632.7</b>	<b>50.4</b>	<b>100.0</b>
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	1 800.0	1 800.0			586.7	586.7	586.7		100.0
Comunicaciones y Transportes	1	150 000.0			150 000.0					
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	75 046.0	75 046.0			75 046.0	75 046.0	75 046.0		100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>1</b>	<b>162 733.1</b>	<b>167 963.0</b>		<b>3 380.0</b>					
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	162 733.1	167 963.0		3 380.0					
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>11</b>	<b>142 398.2</b>	<b>98 255.7</b>	<b>4 033.3</b>	<b>127 037.8</b>	<b>92 358.2</b>	<b>96 171.4</b>	<b>100 204.7</b>	<b>75.7</b>	<b>104.1</b>
Comunicaciones y Transportes	3	116 025.5	14 923.0	4 033.3	116 025.5	13 025.5	10 889.7	14 923.0	9.4	83.6
Educación Pública	5	12 552.3	13 762.3		11 012.3	9 762.3	9 687.4	9 687.4	88.0	99.2
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	3	13 820.4	69 570.3			69 570.3	75 594.3	75 594.3		108.7

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**BAJA CALIFORNIA SUR**

**BAJA CALIFORNIA SUR  
RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/**

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>112 095.3</b>	<b>102 506.5</b>		<b>108 418.2</b>	<b>101 843.1</b>	<b>96 070.4</b>	<b>96 070.4</b>	<b>88.6</b>	<b>94.3</b>	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>8</b>	<b>112 095.3</b>	<b>102 506.5</b>		<b>108 418.2</b>	<b>101 843.1</b>	<b>96 070.4</b>	<b>96 070.4</b>	<b>88.6</b>	<b>94.3</b>	
Economía	2	45 090.3	48 901.5		43 877.1	48 593.0	44 539.2	44 539.2	101.5	91.7	
Turismo	5	64 541.1	51 141.0		64 541.1	50 786.0	49 067.3	49 067.3	76.0	96.6	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	2 464.0	2 464.0			2 464.0	2 464.0	2 464.0		100.0	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CAMPECHE

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>17 661 088.0</b>	<b>21 903 011.3</b>	<b>13 775 531.2</b>	<b>564 465.1</b>	<b>355 816.7</b>	<b>355 816.8</b>	<b>14 131 348.0</b>	<b>63.0</b>	<b>100.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>1</b>	<b>3 000.0</b>	<b>3 000.0</b>			<b>943.5</b>	<b>943.5</b>	<b>943.5</b>		<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	3 000.0	3 000.0			943.5	943.5	943.5		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>2</b>	<b>17 658 088.0</b>	<b>21 900 011.3</b>	<b>13 775 531.2</b>	<b>564 465.1</b>	<b>354 873.2</b>	<b>354 873.3</b>	<b>14 130 404.5</b>	<b>62.9</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Exploración y Producción	2	17 658 088.0	21 900 011.3	13 775 531.2	564 465.1	354 873.2	354 873.3	14 130 404.5	62.9	100.0	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### COAHUILA DE ZARAGOZA RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>241 999.3</b>	<b>55 187.1</b>		<b>22 345.0</b>	<b>55 187.1</b>	<b>52 077.6</b>	<b>52 077.6</b>	<b>233.1</b>	<b>94.4</b>	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>9</b>	<b>241 999.3</b>	<b>55 187.1</b>		<b>22 345.0</b>	<b>55 187.1</b>	<b>52 077.6</b>	<b>52 077.6</b>	<b>233.1</b>	<b>94.4</b>	
Educación Pública	3	210 950.0	23 480.0		5 000.0	23 480.0	23 480.0	23 480.0	469.6	100.0	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	31 049.3	31 707.1		17 345.0	31 707.1	28 597.6	28 597.6	164.9	90.2	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

COLIMA

### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	2	72 221.0	59 109.1	5 025.2	40 646.0	31 075.0	28 139.2	33 164.4	69.2	90.6	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	2	72 221.0	59 109.1	5 025.2	40 646.0	31 075.0	28 139.2	33 164.4	69.2	90.6	
Comunicaciones y Transportes	2	72 221.0	59 109.1	5 025.2	40 646.0	31 075.0	28 139.2	33 164.4	69.2	90.6	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# CHIAPAS

## CHIAPAS RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>829 486.1</b>	<b>1 204 584.4</b>	<b>374 997.1</b>	<b>224 364.0</b>	<b>187 076.6</b>	<b>182 300.5</b>	<b>557 297.5</b>	<b>81.3</b>	<b>97.4</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>2</b>	<b>13 740.0</b>	<b>14 440.0</b>		<b>9 234.7</b>	<b>17 664.7</b>	<b>12 210.0</b>	<b>12 210.0</b>	<b>132.2</b>	<b>69.1</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	5 240.0	5 240.0		9 234.7	9 234.7	3 780.0	3 780.0	40.9	40.9	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	8 500.0	9 200.0			8 430.0	8 430.0	8 430.0		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>3</b>	<b>751 202.1</b>	<b>1 151 972.1</b>	<b>353 298.0</b>	<b>184 716.8</b>	<b>131 192.4</b>	<b>131 192.4</b>	<b>484 490.4</b>	<b>71.0</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	3	751 202.1	1 151 972.1	353 298.0	184 716.8	131 192.4	131 192.4	484 490.4	71.0	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>5</b>	<b>64 544.0</b>	<b>38 172.4</b>	<b>21 699.0</b>	<b>30 412.5</b>	<b>38 219.5</b>	<b>38 898.1</b>	<b>60 597.1</b>	<b>127.9</b>	<b>101.8</b>	
Defensa Nacional	4	61 504.8	35 319.5	21 699.0	30 412.5	35 319.5	36 045.2	57 744.2	118.5	102.1	
Comunicaciones y Transportes	1	3 039.2	2 852.9			2 900.0	2 852.9	2 852.9		98.4	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CHIHUAHUA

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>422 146.5</b>	<b>444 193.8</b>	<b>47 808.8</b>	<b>139 817.9</b>	<b>76 435.4</b>	<b>74 188.6</b>	<b>121 997.5</b>	<b>53.1</b>	<b>97.1</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>6</b>	<b>371 460.3</b>	<b>384 296.7</b>	<b>47 306.3</b>	<b>131 029.5</b>	<b>69 212.2</b>	<b>69 212.2</b>	<b>116 518.5</b>	<b>52.8</b>	<b>100.0</b>	
Defensa Nacional	1	884.6	884.6			884.6	884.6	884.6		100.0	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	6 325.0	6 620.9		51 029.5	1 821.5	1 821.5	1 821.5	3.6	100.0	
Comunicaciones y Transportes	1	20 000.0	32 540.4	27 631.7	80 000.0			27 631.7			
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3	344 250.7	344 250.7	19 674.6		66 506.0	66 506.0	86 180.6		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>1</b>	<b>44 686.1</b>	<b>53 897.2</b>	<b>502.5</b>	<b>7 474.5</b>	<b>5 909.3</b>	<b>4 829.8</b>	<b>5 332.3</b>	<b>64.6</b>	<b>81.7</b>	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	44 686.1	53 897.2	502.5	7 474.5	5 909.3	4 829.8	5 332.3	64.6	81.7	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>1</b>	<b>6 000.0</b>	<b>6 000.0</b>		<b>1 314.0</b>	<b>1 314.0</b>	<b>146.6</b>	<b>146.6</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	6 000.0	6 000.0		1 314.0	1 314.0	146.6	146.6	11.2	11.2	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# DISTRITO FEDERAL

## DISTRITO FEDERAL RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>602</b>	<b>63 027 203.4</b>	<b>65 553 239.9</b>	<b>21 687 250.6</b>	<b>11 855 910.5</b>	<b>10 697 338.9</b>	<b>10 256 682.1</b>	<b>31 936 935.5</b>	<b>86.5</b>	<b>95.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>263</b>	<b>8 150 105.8</b>	<b>8 539 675.3</b>	<b>2 356 531.7</b>	<b>3 680 626.8</b>	<b>3 233 598.8</b>	<b>3 228 358.5</b>	<b>5 578 576.2</b>	<b>87.7</b>	<b>99.8</b>	
Presidencia de la República	11	699 385.2	758 978.7	169 098.9	93 700.0	288 297.2	288 297.2	457 396.0	307.7	100.0	
Gobernación	18	510 317.4	546 829.8	281.6		351 090.2	350 987.6	351 269.2		100.0	
Relaciones Exteriores	5	44 383.0	19 125.3		8 200.0	29 482.6	29 210.3	29 210.3	356.2	99.1	
Hacienda y Crédito Público	41	538 711.3	382 045.6	52 111.8	128 166.8	196 450.0	194 679.4	246 791.2	151.9	99.1	
Defensa Nacional	16	139 196.0	217 419.2		557.8	217 419.2	217 419.2	217 419.2	38 976.9	100.0	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3	32 551.1	15 946.3		23 504.6	15 611.8	13 815.3	13 815.3	58.8	88.5	
Comunicaciones y Transportes	52	3 253 708.1	1 589 889.7	222 080.4	2 439 936.4	908 725.6	908 596.4	1 130 676.7	37.2	100.0	
Economía	8	41 618.3	41 018.3		39 061.0	28 672.9	28 672.9	28 672.9	73.4	100.0	
Educación Pública	16	299 549.9	289 315.9		309 454.4	214 329.6	214 655.7	214 655.7	69.4	100.2	
Salud	14	185 237.0	961 746.7	301 901.1	132 080.5	89 398.8	88 786.7	390 687.8	67.2	99.3	
Marina	9	179 922.3	200 259.5		60 000.0	193 915.9	193 905.3	193 905.3	323.2	100.0	
Trabajo y Previsión Social	20	54 329.0	34 556.5		22 163.1	19 305.5	19 049.2	19 049.2	86.0	98.7	
Reforma Agraria	5	91 091.3	44 448.3		55 157.4	44 448.3	44 421.6	44 421.6	80.5	99.9	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	6	267 438.7	265 755.1	51 750.0	249 051.9	33 932.6	35 391.1	87 141.1	14.2	104.3	
Procuraduría General de la República	7	207 643.2	216 606.7	139 908.7		12 788.9	12 489.6	152 398.3		97.7	
Energía	4	3 483.5	3 483.5		761.4	2 290.2	2 290.2	2 290.2	300.8	100.0	
Desarrollo Social	6	78 465.1	113 201.9		34 600.0	37 428.0	35 859.5	35 859.5	103.6	95.8	
Turismo	4	80 500.0	34 981.3	6 314.0	29 659.9	11 821.4	11 821.4	11 821.4	39.9	100.0	
Función Pública	3	7 684.6	11 332.4		600.0	11 318.7	11 198.8	11 198.8	1 866.5	98.9	
Tribunales Agrarios	1		130 000.0			130 000.0	130 000.0	130 000.0		100.0	
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	3	36 747.7	87 488.2	73 037.0	30 000.0	12 464.9	12 404.6	85 441.6	41.3	99.5	
Seguridad Pública	10	1 391 148.9	2 572 274.8	1 340 048.2	21 000.0	381 435.0	381 435.0	1 721 483.2	1 816.4	100.0	
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	1	6 994.0	2 971.5		2 971.5	2 971.5	2 971.5	2 971.5	100.0	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>97</b>	<b>46 316 784.2</b>	<b>48 670 219.0</b>	<b>16 632 190.2</b>	<b>3 284 222.3</b>	<b>2 952 226.0</b>	<b>3 009 028.4</b>	<b>19 641 218.6</b>	<b>91.6</b>	<b>101.9</b>	
Luz y Fuerza del Centro	5	13 341 784.9	15 193 459.3	6 634 351.3	418 055.0	501 525.0	603 325.8	7 237 677.1	144.3	120.3	
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	39	7 534 097.0	5 178 105.3	1 221 282.4	813 998.6	445 694.6	404 946.5	1 626 229.0	49.7	90.9	
Pemex-Exploración y Producción	11	19 149 313.1	22 592 801.4	6 335 788.0	1 518 542.0	1 127 108.6	1 122 607.7	7 458 395.7	73.9	99.6	
Pemex-Refinación	11	2 386 249.6	2 665 680.3	1 185 492.9	310 701.5	191 606.4	191 606.4	1 377 099.3	61.7	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	2 645 967.9	1 129 630.2	838 104.4	2 788.5	10 027.9	10 278.4	848 382.8	368.6	102.5	
Comisión Federal de Electricidad	28	980 373.4	1 628 716.9	408 632.5	219 436.7	425 878.4	425 878.4	834 510.9	194.1	100.0	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	2	278 998.1	281 825.6	8 538.7	700.0	250 385.1	250 385.1	258 923.9	35 769.3	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>242</b>	<b>8 560 313.5</b>	<b>8 343 345.6</b>	<b>2 698 528.8</b>	<b>4 891 061.5</b>	<b>4 511 514.2</b>	<b>4 019 295.2</b>	<b>6 717 140.7</b>	<b>82.2</b>	<b>89.1</b>	
Gobernación	7	172 642.0	172 642.0		77 188.0	91 288.0	53 082.8	53 082.8	68.8	58.1	
Hacienda y Crédito Público	42	2 477 665.2	2 442 342.8	1 736 526.1	451 399.4	553 217.0	486 968.9	2 222 811.2	107.9	88.0	
Defensa Nacional	5	5 173.3	5 116.3		338.7	5 116.3	4 690.1	4 690.1	1 384.9	91.7	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,	4	31 700.0	31 400.0		6 000.0	19 700.0	18 959.6	18 959.6	316.0	96.2	

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### DISTRITO FEDERAL

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
Pesca y Alimentación											
Comunicaciones y Transportes	20	2 770 500.4	2 622 388.1	820 154.4	1 532 682.7	1 559 726.7	1 219 725.7	2 039 880.0	79.6	78.2	
Economía	8	59 098.2	131 582.6	57 621.2	160 300.1	62 580.6	32 851.1	90 472.3	20.5	52.5	
Educación Pública	87	1 902 561.2	1 839 207.5	27 127.6	1 854 074.3	1 567 865.3	1 672 791.3	1 699 918.9	90.2	106.7	
Salud	42	846 741.1	855 982.3	51 628.7	649 442.3	540 059.8	455 226.7	506 855.4	70.1	84.3	
Trabajo y Previsión Social	2	8 622.0	8 548.8		8 622.0	8 548.8	3 428.4	3 428.4	39.8	40.1	
Reforma Agraria	1	2 769.3	2 769.3		2 769.3	2 769.3	2 318.9	2 318.9	83.7	83.7	
Procuraduría General de la República	1	3 000.0	3 000.0			1 100.0	1 099.9	1 099.9		100.0	
Energía	10	239 287.5	189 151.0	5 470.8	125 692.3	70 551.1	54 221.0	59 691.8	43.1	76.9	
Desarrollo Social	5	15 938.3	15 938.3		15 450.0	11 516.3	6 009.6	6 009.6	38.9	52.2	
Turismo	1	7 102.5	7 102.5		7 102.5	450.0	385.1	385.1	5.4	85.6	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	7	17 512.6	16 174.2			17 025.0	7 536.2	7 536.7		44.3	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## DURANGO

### DURANGO RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	2	23 892.6	22 138.2	13 245.6	5 000.0	8 892.6	8 892.6	22 138.2	177.9	100.0	
<b>Ramos administrativos</b>	2	23 892.6	22 138.2	13 245.6	5 000.0	8 892.6	8 892.6	22 138.2	177.9	100.0	
Comunicaciones y Transportes	1	15 000.0	13 245.6	13 245.6	5 000.0			13 245.6			
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	8 892.6	8 892.6			8 892.6	8 892.6	8 892.6		100.0	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### GUANAJUATO

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Original para 2008				
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>6 591 954.3</b>	<b>7 251 833.3</b>	<b>3 059 922.9</b>	<b>1 208 647.8</b>	<b>1 600 751.5</b>	<b>1 598 186.3</b>	<b>4 658 109.2</b>	<b>132.2</b>	<b>99.8</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>4</b>	<b>950 694.5</b>	<b>951 195.3</b>		<b>13 300.0</b>	<b>15 152.8</b>	<b>15 152.8</b>	<b>15 152.8</b>	<b>113.9</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	3	936 042.5	936 042.5		13 300.0						
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	14 652.0	15 152.8			15 152.8	15 152.8	15 152.8		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>6</b>	<b>5 596 841.8</b>	<b>6 271 657.5</b>	<b>3 059 922.9</b>	<b>1 182 651.1</b>	<b>1 564 495.4</b>	<b>1 564 495.5</b>	<b>4 624 418.4</b>	<b>132.3</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Refinación	4	5 571 366.3	6 242 264.2	3 058 456.0	1 173 245.3	1 518 274.3	1 518 274.3	4 576 730.3	129.4	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	22 331.5	26 393.4	1 466.9	9 405.9	8 929.2	8 929.2	10 396.1	94.9	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	1	3 144.0	3 000.0			37 292.0	37 292.0	37 292.0		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>7</b>	<b>44 418.0</b>	<b>28 980.4</b>		<b>12 696.6</b>	<b>21 103.3</b>	<b>18 538.0</b>	<b>18 538.0</b>	<b>146.0</b>	<b>87.8</b>	
Educación Pública	2	9 488.9	9 488.9			9 256.7	9 407.9	9 407.9		101.6	
Desarrollo Social	1	15 212.5	196.6		196.6	196.6					
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	19 716.6	19 294.9		12 500.0	11 650.0	9 130.1	9 130.1	73.0	78.4	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## GUERRERO

### GUERRERO RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>36 844.0</b>	<b>34 962.1</b>		<b>32 795.6</b>	<b>33 838.4</b>	<b>29 117.0</b>	<b>29 117.0</b>	<b>88.8</b>	<b>86.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>3</b>	<b>6 818.0</b>	<b>9 939.8</b>		<b>2 769.6</b>	<b>9 063.9</b>	<b>9 063.9</b>	<b>9 063.9</b>	<b>327.3</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	2	4 648.0	7 769.7		2 769.6	6 980.6	6 980.6	6 980.6	252.0	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	2 170.1	2 170.1			2 083.2	2 083.2	2 083.2		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>3</b>	<b>30 026.0</b>	<b>25 022.4</b>		<b>30 026.0</b>	<b>24 774.6</b>	<b>20 053.2</b>	<b>20 053.2</b>	<b>66.8</b>	<b>80.9</b>	
Turismo	3	30 026.0	25 022.4		30 026.0	24 774.6	20 053.2	20 053.2	66.8	80.9	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### HIDALGO

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>6 753 616.9</b>	<b>5 907 598.5</b>	<b>3 576 421.1</b>	<b>926 556.9</b>	<b>1 328 236.7</b>	<b>1 311 546.7</b>	<b>4 887 967.9</b>	<b>141.6</b>	<b>98.7</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>2</b>	<b>17 858.6</b>	<b>17 858.6</b>			<b>12 130.0</b>	<b>12 130.0</b>	<b>12 130.0</b>		<b>100.0</b>	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2	17 858.6	17 858.6			12 130.0	12 130.0	12 130.0		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>7</b>	<b>6 734 708.4</b>	<b>5 888 689.9</b>	<b>3 576 421.1</b>	<b>925 506.9</b>	<b>1 316 106.7</b>	<b>1 299 416.7</b>	<b>4 875 837.9</b>	<b>140.4</b>	<b>98.7</b>	
Luz y Fuerza del Centro	2	744 850.4	791 027.6	458 543.1	36 491.0	10 007.2	3 317.2	461 860.3	9.1	33.1	
Pemex-Refinación	1	5 873 353.9	4 975 546.3	3 097 733.5	845 762.7	1 285 207.9	1 275 208.0	4 372 941.5	150.8	99.2	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	3	111 329.1	116 941.1	20 144.6	40 053.2	20 781.7	20 781.7	40 926.2	51.9	100.0	
Pemex-Petroquímica	1	5 175.0	5 175.0		3 200.0	109.9	109.9	109.9	3.4	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>1</b>	<b>1 050.0</b>	<b>1 050.0</b>		<b>1 050.0</b>						
Educación Pública	1	1 050.0	1 050.0		1 050.0						

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# JALISCO

## JALISCO RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>1 900 537.3</b>	<b>3 185 524.3</b>	<b>812 961.8</b>	<b>599 381.2</b>	<b>333 872.6</b>	<b>330 147.2</b>	<b>1 143 109.0</b>	<b>55.1</b>	<b>98.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>7</b>	<b>115 000.0</b>	<b>94 052.3</b>		<b>91 240.7</b>	<b>29 052.3</b>	<b>29 052.3</b>	<b>29 052.3</b>	<b>31.8</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	6	85 000.0	64 052.3		85 000.0	29 052.3	29 052.3	29 052.3	34.2	100.0	
Seguridad Pública	1	30 000.0	30 000.0		6 240.7						
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>4</b>	<b>1 739 022.2</b>	<b>3 054 644.3</b>	<b>808 353.9</b>	<b>461 773.7</b>	<b>272 819.4</b>	<b>272 825.4</b>	<b>1 081 179.3</b>	<b>59.1</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Refinación	3	1 687 596.2	2 998 542.4	808 121.6	460 008.9	271 609.6	271 615.6	1 079 737.2	59.0	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	51 426.0	56 101.9	232.3	1 764.7	1 209.8	1 209.8	1 442.1	68.6	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>6</b>	<b>46 515.1</b>	<b>36 827.8</b>	<b>4 608.0</b>	<b>46 366.8</b>	<b>32 000.9</b>	<b>28 269.5</b>	<b>32 877.4</b>	<b>61.0</b>	<b>88.3</b>	
Comunicaciones y Transportes	2	11 239.9	16 166.7	4 608.0	13 239.9	11 339.9	11 558.8	16 166.7	87.3	101.9	
Educación Pública	2	28 685.1	14 071.0		33 126.9	14 071.0	11 380.7	11 380.7	34.4	80.9	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	6 590.1	6 590.1			6 590.1	5 330.0	5 330.0		80.9	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### ESTADO DE MÉXICO RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>8 515 607.0</b>	<b>9 080 849.6</b>	<b>2 882 092.7</b>	<b>308 078.8</b>	<b>466 048.5</b>	<b>345 797.9</b>	<b>3 227 890.6</b>	<b>112.2</b>	<b>74.2</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>8</b>	<b>163 376.0</b>	<b>88 527.5</b>		<b>32 154.6</b>	<b>87 634.0</b>	<b>40 613.4</b>	<b>40 613.4</b>	<b>126.3</b>	<b>46.3</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	2	560.5	531.7		550.0	531.7	531.7	531.7	96.7	100.0	
Economía	1	2 071.4			5 900.0						
Medio Ambiente y Recursos Naturales	5	160 744.1	87 995.8		25 704.6	87 102.3	40 081.7	40 081.7	155.9	46.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>6</b>	<b>8 223 556.5</b>	<b>8 868 918.9</b>	<b>2 882 092.7</b>	<b>178 316.1</b>	<b>247 788.7</b>	<b>177 475.8</b>	<b>3 059 568.5</b>	<b>99.5</b>	<b>71.6</b>	
Luz y Fuerza del Centro	3	7 330 038.0	7 994 244.1	2 854 446.1	115 780.8	219 067.8	148 754.9	3 003 201.0	128.5	67.9	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	881 149.0	861 752.3	20 605.9	62 535.4	25 707.8	25 707.8	46 313.7	41.1	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	2	12 369.5	12 922.5	7 040.7		3 013.2	3 013.2	10 053.8		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>13</b>	<b>128 674.5</b>	<b>123 403.2</b>		<b>97 608.1</b>	<b>130 625.8</b>	<b>127 708.7</b>	<b>127 708.7</b>	<b>130.8</b>	<b>97.8</b>	
Hacienda y Crédito Público	1	5 692.5	5 500.0		5 500.0	5 500.0	4 981.1	4 981.1	90.6	90.6	
Defensa Nacional	1	5 078.7			4 907.0						
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	4	105 289.8	105 289.8		62 844.0	98 155.3	98 155.3	98 155.3	156.2	100.0	
Educación Pública	2	2 613.4	2 613.4			2 613.4	2 396.0	2 396.0		91.7	
Energía	5	10 000.0	10 000.0		24 357.1	24 357.1	22 176.3	22 176.3	91.0	91.0	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# MICHOACÁN

## MICHOACÁN RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>43 316.9</b>	<b>48 603.8</b>		<b>11 020.4</b>	<b>43 186.3</b>	<b>44 128.5</b>	<b>44 128.5</b>	<b>400.4</b>	<b>102.2</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>7</b>	<b>29 653.1</b>	<b>30 014.9</b>			<b>25 539.6</b>	<b>25 539.6</b>	<b>25 539.6</b>		<b>100.0</b>	
Trabajo y Previsión Social	1	320.0	320.0			318.6	318.6	318.6		100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	6	29 333.1	29 694.9			25 221.0	25 221.0	25 221.0		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>2</b>	<b>13 663.8</b>	<b>18 588.9</b>		<b>11 020.4</b>	<b>17 646.7</b>	<b>18 588.9</b>	<b>18 588.9</b>	<b>168.7</b>	<b>105.3</b>	
Comunicaciones y Transportes	1	10 790.4	15 485.5		10 790.4	14 543.3	15 485.5	15 485.5	143.5	106.5	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	2 873.4	3 103.4		230.0	3 103.4	3 103.4	3 103.4	1 349.3	100.0	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### MORELOS

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Acumulada hasta 2008				
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>184 658.9</b>	<b>191 800.6</b>	<b>38 812.9</b>	<b>44 725.7</b>	<b>68 765.9</b>	<b>50 199.4</b>	<b>89 012.2</b>	<b>112.2</b>	<b>73.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>4</b>	<b>11 107.7</b>	<b>23 820.3</b>		<b>2 000.0</b>	<b>12 202.5</b>	<b>12 202.5</b>	<b>12 202.5</b>	<b>610.1</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	2	7 907.7	20 620.3			11 002.5	11 002.5	11 002.5		100.0	
Comunicaciones y Transportes	1	2 000.0	2 000.0		2 000.0						
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	1 200.0	1 200.0			1 200.0	1 200.0	1 200.0		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>1</b>	<b>41 183.6</b>	<b>46 239.3</b>	<b>38 812.9</b>	<b>364.0</b>			<b>38 812.9</b>			
Luz y Fuerza del Centro	1	41 183.6	46 239.3	38 812.9	364.0			38 812.9			
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>12</b>	<b>132 367.6</b>	<b>121 741.0</b>		<b>42 361.7</b>	<b>56 563.4</b>	<b>37 996.9</b>	<b>37 996.9</b>	<b>89.7</b>	<b>67.2</b>	
Hacienda y Crédito Público	1	1 031.2	1 031.2		1 031.2	1 031.2	1 008.2	1 008.2	97.8	97.8	
Comunicaciones y Transportes	2	82 446.4	82 446.4			12 136.5	12 136.5	12 136.5		100.0	
Salud	1	10 809.5	1 518.9			2 018.9	1 518.9	1 518.9		75.2	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	4	16 080.5	14 744.6		19 330.5	19 376.8	14 744.6	14 744.6	76.3	76.1	
Energía	4	22 000.0	22 000.0		22 000.0	22 000.0	8 588.7	8 588.7	39.0	39.0	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# NAYARIT

## NAYARIT RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>41 405.0</b>	<b>38 323.9</b>	<b>3 795.7</b>	<b>16 750.0</b>	<b>20 355.9</b>	<b>20 355.9</b>	<b>24 151.5</b>	<b>121.5</b>	<b>100.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>4</b>	<b>24 655.0</b>	<b>25 023.9</b>	<b>3 795.7</b>		<b>7 055.9</b>	<b>7 055.9</b>	<b>10 851.5</b>		<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	3 000.0	3 000.0			955.3	955.3	955.3		100.0	
Seguridad Pública	3	21 655.0	22 023.9	3 795.7		6 100.5	6 100.5	9 896.2		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>1</b>	<b>16 750.0</b>	<b>13 300.0</b>		<b>16 750.0</b>	<b>13 300.0</b>	<b>13 300.0</b>	<b>13 300.0</b>	<b>79.4</b>	<b>100.0</b>	
Turismo	1	16 750.0	13 300.0		16 750.0	13 300.0	13 300.0	13 300.0	79.4	100.0	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

NUEVO LEÓN

RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008					
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>8 056 586.8</b>	<b>10 200 763.7</b>	<b>3 515 546.4</b>	<b>1 066 186.4</b>	<b>1 050 023.6</b>	<b>1 044 091.8</b>	<b>4 559 638.2</b>	<b>97.9</b>	<b>99.4</b>	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>6</b>	<b>8 054 056.8</b>	<b>10 192 419.4</b>	<b>3 515 396.7</b>	<b>1 066 186.4</b>	<b>1 042 233.6</b>	<b>1 042 233.5</b>	<b>4 557 630.3</b>	<b>97.8</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Refinación	6	8 054 056.8	10 192 419.4	3 515 396.7	1 066 186.4	1 042 233.6	1 042 233.5	4 557 630.3	97.8	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>1</b>	<b>2 530.0</b>	<b>8 344.3</b>	<b>149.7</b>		<b>7 790.0</b>	<b>1 858.2</b>	<b>2 007.9</b>		<b>23.9</b>	
Economía	1	2 530.0	8 344.3	149.7		7 790.0	1 858.2	2 007.9		23.9	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# OAXACA

## OAXACA RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>11 198 889.0</b>	<b>11 511 939.0</b>	<b>2 733 492.0</b>	<b>979 956.5</b>	<b>1 199 236.2</b>	<b>1 191 381.3</b>	<b>3 924 873.3</b>	<b>121.6</b>	<b>99.3</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>6</b>	<b>34 639.0</b>	<b>51 693.7</b>	<b>256.0</b>	<b>350.0</b>	<b>49 783.9</b>	<b>49 783.9</b>	<b>50 039.8</b>	<b>14 224.0</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	2	2 750.0	2 706.0	256.0	350.0	928.9	928.9	1 184.8	265.4	100.0	
Comunicaciones y Transportes	1	27 000.0	44 098.7			44 098.7	44 098.7	44 098.7		100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3	4 889.0	4 889.0			4 756.3	4 756.3	4 756.3		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>5</b>	<b>11 081 161.7</b>	<b>11 396 043.8</b>	<b>2 733 236.0</b>	<b>917 312.2</b>	<b>1 082 148.0</b>	<b>1 082 148.0</b>	<b>3 815 384.0</b>	<b>118.0</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Refinación	3	10 755 168.0	11 057 705.4	2 732 004.5	889 416.6	1 062 136.4	1 062 136.4	3 794 140.9	119.4	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	2	325 993.8	338 338.4	1 231.5	27 895.6	20 011.6	20 011.6	21 243.1	71.7	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>6</b>	<b>83 088.2</b>	<b>64 201.5</b>		<b>62 294.3</b>	<b>67 304.3</b>	<b>59 449.4</b>	<b>59 449.4</b>	<b>95.4</b>	<b>88.3</b>	
Comunicaciones y Transportes	2	6 698.7	4 913.8		4 256.7	5 698.7	4 913.8	4 913.8	115.4	86.2	
Educación Pública	1	6 525.0	2 525.0		6 525.0	4 914.0	4 914.0	4 914.0	75.3	100.0	
Salud	1	18 351.9	12 820.8			12 820.8	8 648.3	8 648.3		67.5	
Turismo	2	51 512.6	43 941.9		51 512.6	43 870.8	40 973.3	40 973.3	79.5	93.4	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### PUEBLA

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>1 206 072.9</b>	<b>1 257 984.4</b>	<b>235 819.8</b>	<b>74 732.3</b>	<b>61 926.8</b>	<b>61 484.6</b>	<b>297 304.4</b>	<b>82.3</b>	<b>99.3</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>2</b>	<b>12 600.0</b>	<b>12 600.0</b>		<b>2 464.9</b>						
Comunicaciones y Transportes	1	600.0	600.0		600.0						
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	12 000.0	12 000.0		1 864.9						
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>8</b>	<b>1 149 563.1</b>	<b>1 201 474.6</b>	<b>235 819.8</b>	<b>72 267.4</b>	<b>37 589.7</b>	<b>37 428.7</b>	<b>273 248.5</b>	<b>51.8</b>	<b>99.6</b>	
Luz y Fuerza del Centro	1	862 640.3	976 050.0	229 073.9	36 012.5	23 031.2	22 870.2	251 944.1	63.5	99.3	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	40 054.5	40 227.3	1 659.4	6 334.4	5 726.5	5 726.5	7 385.9	90.4	100.0	
Pemex-Petroquímica	6	246 868.2	185 197.3	5 086.5	29 920.5	8 832.1	8 832.1	13 918.5	29.5	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>3</b>	<b>43 909.9</b>	<b>43 909.9</b>			<b>24 337.1</b>	<b>24 055.9</b>	<b>24 055.9</b>		<b>98.8</b>	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	3	43 909.9	43 909.9			24 337.1	24 055.9	24 055.9		98.8	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# QUERÉTARO

## QUERÉTARO RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>1 438 751.9</b>	<b>1 927 660.8</b>	<b>453 786.9</b>	<b>337 152.6</b>	<b>197 182.1</b>	<b>184 104.7</b>	<b>637 891.7</b>	<b>54.6</b>	<b>93.4</b>	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>3</b>	<b>1 350 323.3</b>	<b>1 780 345.3</b>	<b>453 786.9</b>	<b>297 452.6</b>	<b>118 351.9</b>	<b>118 351.9</b>	<b>572 138.9</b>	<b>39.8</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Refinación	3	1 350 323.3	1 780 345.3	453 786.9	297 452.6	118 351.9	118 351.9	572 138.9	39.8	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>8</b>	<b>88 428.7</b>	<b>147 315.5</b>		<b>39 700.0</b>	<b>78 830.2</b>	<b>65 752.8</b>	<b>65 752.8</b>	<b>165.6</b>	<b>83.4</b>	
Hacienda y Crédito Público	1	6 000.0	6 000.0		6 000.0	6 000.0	2 299.7	2 299.7	38.3	38.3	
Economía	3	61 100.0	61 769.1		27 700.0	53 283.8	45 754.8	45 754.8	165.2	85.9	
Educación Pública	1	6 000.0	60 000.0		6 000.0						
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	3	15 328.7	19 546.4			19 546.4	17 698.4	17 698.4		90.5	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### QUINTANA ROO

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>176 333.8</b>	<b>38 094.8</b>	<b>2 154.7</b>	<b>78 488.5</b>	<b>135 603.2</b>	<b>133 810.5</b>	<b>133 810.5</b>	<b>170.5</b>	<b>98.7</b>
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>4</b>	<b>176 333.8</b>	<b>38 094.8</b>	<b>2 154.7</b>	<b>78 488.5</b>	<b>135 603.2</b>	<b>133 810.5</b>	<b>133 810.5</b>	<b>170.5</b>	<b>98.7</b>
Educación Pública	1	2 500.0	5 540.4		2 500.0	5 540.4	5 540.4	5 540.4	221.6	100.0
Turismo	3	173 833.8	32 554.3	2 154.7	75 988.5	130 062.8	128 270.1	128 270.1	168.8	98.6

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# SAN LUIS POTOSÍ

## SAN LUIS POTOSÍ RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	11	420 734.2	420 881.9		128 552.3	134 071.8	90 938.0	90 938.0	70.7	67.8	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	11	420 734.2	420 881.9		128 552.3	134 071.8	90 938.0	90 938.0	70.7	67.8	
Hacienda y Crédito Público	9	406 695.7	407 149.6		119 804.0	120 339.5	77 858.9	77 858.9	65.0	64.7	
Defensa Nacional	1	9 054.5	8 748.3		8 748.3	8 748.3	8 095.1	8 095.1	92.5	92.5	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	4 984.0	4 984.0			4 984.0	4 984.0	4 984.0		100.0	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### SINALOA

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>641 713.3</b>	<b>718 771.2</b>	<b>387 009.9</b>	<b>91 709.2</b>	<b>101 343.1</b>	<b>64 915.0</b>	<b>451 924.9</b>	<b>70.8</b>	<b>64.1</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>5</b>	<b>55 093.0</b>	<b>61 176.1</b>	<b>1 801.6</b>	<b>47 223.1</b>	<b>52 910.1</b>	<b>17 654.6</b>	<b>19 456.2</b>	<b>37.4</b>	<b>33.4</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	4	45 186.4	50 085.6	1 801.6	47 223.1	41 819.6	6 564.1	8 365.7	13.9	15.7	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	9 906.6	11 090.5			11 090.5	11 090.5	11 090.5		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>2</b>	<b>563 817.6</b>	<b>621 725.6</b>	<b>385 208.3</b>	<b>27 433.1</b>	<b>12 030.3</b>	<b>12 030.3</b>	<b>397 238.6</b>	<b>43.9</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	2	563 817.6	621 725.6	385 208.3	27 433.1	12 030.3	12 030.3	397 238.6	43.9	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>3</b>	<b>22 802.7</b>	<b>35 869.5</b>		<b>17 053.0</b>	<b>36 402.7</b>	<b>35 230.1</b>	<b>35 230.1</b>	<b>206.6</b>	<b>96.8</b>	
Defensa Nacional	1	5 749.7	6 949.7			6 949.7	6 837.0	6 837.0		98.4	
Comunicaciones y Transportes	2	17 053.0	28 919.8		17 053.0	29 453.0	28 393.1	28 393.1	166.5	96.4	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## SONORA

### SONORA RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>271 166.8</b>	<b>382 151.2</b>	<b>100 484.2</b>	<b>74 850.0</b>	<b>110 533.5</b>	<b>100 477.2</b>	<b>200 961.3</b>	<b>134.2</b>	<b>90.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>6</b>	<b>131 637.7</b>	<b>136 107.3</b>	<b>88 475.2</b>	<b>5 200.0</b>	<b>36 226.5</b>	<b>36 220.8</b>	<b>124 696.1</b>	<b>696.6</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3	15 240.0	14 290.5	5 345.2	5 200.0	6 523.5	6 523.5	11 868.7	125.5	100.0	
Marina	2	115 397.7	120 816.8	83 130.1		29 109.5	29 103.8	112 233.9		100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	1 000.0	1 000.0			593.5	593.5	593.5		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>2</b>	<b>105 117.0</b>	<b>222 980.4</b>	<b>12 008.9</b>	<b>54 832.7</b>	<b>41 236.7</b>	<b>41 236.7</b>	<b>53 245.6</b>	<b>75.2</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Petroquímica	1	78 000.0	197 105.4	12 008.9	54 832.7	18 142.8	18 142.8	30 151.7	33.1	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	1	27 117.0	25 875.0			23 093.9	23 093.9	23 093.9		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>3</b>	<b>34 412.0</b>	<b>23 063.5</b>		<b>14 817.3</b>	<b>33 070.3</b>	<b>23 019.7</b>	<b>23 019.7</b>	<b>155.4</b>	<b>69.6</b>	
Defensa Nacional	1	9 062.5	9 262.5		200.0	9 262.5	9 218.7	9 218.7	4 609.4	99.5	
Comunicaciones y Transportes	1	25 129.5	13 801.0		14 400.0	23 807.7	13 801.0	13 801.0	95.8	58.0	
Economía	1	220.0			217.3						

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### TABASCO

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Original para 2008				
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>40 122 488.9</b>	<b>50 303 333.1</b>	<b>24 638 532.9</b>	<b>2 473 685.7</b>	<b>1 599 648.7</b>	<b>1 610 684.7</b>	<b>26 249 217.6</b>	<b>65.1</b>	<b>100.7</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>1</b>	<b>517 500.0</b>	<b>517 500.0</b>	<b>118 962.3</b>		<b>100 546.8</b>	<b>100 546.8</b>	<b>219 509.1</b>		<b>100.0</b>	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	517 500.0	517 500.0	118 962.3		100 546.8	100 546.8	219 509.1		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>18</b>	<b>39 603 188.9</b>	<b>49 784 063.6</b>	<b>24 519 570.6</b>	<b>2 471 885.7</b>	<b>1 497 301.8</b>	<b>1 508 368.4</b>	<b>26 027 939.1</b>	<b>61.0</b>	<b>100.7</b>	
Pemex-Exploración y Producción	5	35 381 169.7	43 134 011.5	23 492 856.6	1 145 100.0	830 965.7	830 965.7	24 323 822.3	72.6	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	13	4 222 019.2	6 650 052.1	1 026 714.0	1 326 785.7	666 336.1	677 402.7	1 704 116.7	51.1	101.7	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>1</b>	<b>1 800.0</b>	<b>1 769.4</b>		<b>1 800.0</b>	<b>1 800.0</b>	<b>1 769.4</b>	<b>1 769.4</b>	<b>98.3</b>	<b>98.3</b>	
Comunicaciones y Transportes	1	1 800.0	1 769.4		1 800.0	1 800.0	1 769.4	1 769.4	98.3	98.3	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# TAMAULIPAS

## TAMAULIPAS RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>23 646 855.7</b>	<b>25 231 344.2</b>	<b>6 392 615.3</b>	<b>918 287.2</b>	<b>964 507.5</b>	<b>935 926.8</b>	<b>7 328 542.1</b>	<b>101.9</b>	<b>97.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>2</b>	<b>6 551.5</b>	<b>6 335.4</b>	<b>2 741.6</b>	<b>2 600.0</b>	<b>3 593.8</b>	<b>3 593.8</b>	<b>6 335.4</b>	<b>138.2</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	5 800.0	5 584.0	2 741.6	2 600.0	2 842.4	2 842.4	5 584.0	109.3	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	751.5	751.5			751.5	751.5	751.5		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>7</b>	<b>15 950 847.6</b>	<b>17 543 130.2</b>	<b>6 383 086.3</b>	<b>829 373.0</b>	<b>883 540.1</b>	<b>883 540.1</b>	<b>7 266 626.3</b>	<b>106.5</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Exploración y Producción	1	5 361 748.6	5 924 060.9	4 244 604.2	53 545.9	23 421.1	23 421.1	4 268 025.3	43.7	100.0	
Pemex-Refinación	4	10 385 612.1	11 250 930.5	2 068 357.5	769 219.4	854 491.6	854 491.6	2 922 849.1	111.1	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	2	203 486.9	368 138.8	70 124.6	6 607.7	5 627.3	5 627.3	75 751.9	85.2	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>11</b>	<b>7 689 456.7</b>	<b>7 681 878.5</b>	<b>6 787.4</b>	<b>86 314.2</b>	<b>77 373.6</b>	<b>48 792.9</b>	<b>55 580.4</b>	<b>56.5</b>	<b>63.1</b>	
Comunicaciones y Transportes	10	149 073.3	141 495.1	6 787.4	86 314.2	77 373.6	48 792.9	55 580.4	56.5	63.1	
Energía	1	7 540 383.4	7 540 383.4								

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### TLAXCALA

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008		
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6 960.0</b>	<b>6 054.2</b>		<b>4 700.0</b>	<b>816.1</b>	<b>816.1</b>	<b>816.1</b>	<b>17.4</b>	<b>100.0</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>6</b>	<b>6 960.0</b>	<b>6 054.2</b>		<b>4 700.0</b>	<b>816.1</b>	<b>816.1</b>	<b>816.1</b>	<b>17.4</b>	<b>100.0</b>
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	2 260.0	2 260.0			621.9	621.9	621.9		100.0
Comunicaciones y Transportes	5	4 700.0	3 794.2		4 700.0	194.2	194.2	194.2	4.1	100.0

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

VERACRUZ

VERACRUZ  
RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>37 239 680.6</b>	<b>49 708 378.8</b>	<b>15 936 174.8</b>	<b>5 211 199.1</b>	<b>3 500 122.1</b>	<b>3 503 779.2</b>	<b>19 460 354.0</b>	<b>67.2</b>	<b>100.1</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>18</b>	<b>2 457 574.9</b>	<b>1 022 879.9</b>	<b>187 540.7</b>	<b>157 550.0</b>	<b>184 086.0</b>	<b>184 085.5</b>	<b>371 626.2</b>	<b>116.8</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3	10 336.2	10 332.9	346.6	350.0	3 662.5	3 662.5	4 009.1	1 046.4	100.0	
Comunicaciones y Transportes	1	60 000.0	60 000.0		60 000.0	60 000.0	60 000.0	60 000.0	100.0	100.0	
Marina	3	2 232 598.2	797 906.5	80 741.9	74 000.0	86 137.0	86 136.5	166 878.4	116.4	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	11	154 640.4	154 640.4	106 452.1	23 200.0	34 286.5	34 286.5	140 738.7	147.8	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>78</b>	<b>34 701 390.7</b>	<b>48 626 145.0</b>	<b>15 739 711.5</b>	<b>5 019 129.5</b>	<b>3 263 230.6</b>	<b>3 262 882.4</b>	<b>19 022 993.9</b>	<b>65.0</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Exploración y Producción	4	12 564 555.3	14 714 332.0	9 378 126.0	195 686.5	182 683.2	182 683.5	9 560 809.5	93.4	100.0	
Pemex-Refinación	10	14 032 712.8	21 896 012.7	5 335 078.9	2 403 459.4	1 592 212.3	1 592 212.3	6 947 691.1	66.2	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	11	745 995.9	2 461 513.6	344 980.7	494 426.8	466 255.5	466 507.1	811 487.8	94.4	100.1	
Pemex-Petroquímica	43	7 181 065.1	9 013 182.8	672 323.4	1 917 507.3	926 576.0	925 976.0	1 598 299.4	48.3	99.9	
Comisión Federal de Electricidad	9	160 318.9	524 361.2	9 202.5	8 049.5	78 760.9	78 760.9	87 963.4	978.5	100.0	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	16 742.7	16 742.7			16 742.7	16 742.7	16 742.7		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>9</b>	<b>80 715.0</b>	<b>59 353.9</b>	<b>8 922.6</b>	<b>34 519.6</b>	<b>52 805.4</b>	<b>56 811.3</b>	<b>65 733.9</b>	<b>164.6</b>	<b>107.6</b>	
Defensa Nacional	2	44 088.2	26 704.8	8 922.6	8 316.6	26 704.8	25 754.5	34 677.2	309.7	96.4	
Comunicaciones y Transportes	4	26 920.5	28 437.5		26 203.0	21 889.0	26 845.1	26 845.1	102.5	122.6	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	3	9 706.3	4 211.6			4 211.6	4 211.6	4 211.6		100.0	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### YUCATÁN

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>69 594.2</b>	<b>68 146.1</b>	<b>11 443.2</b>	<b>23 639.0</b>	<b>12 028.2</b>	<b>9 081.1</b>	<b>20 524.4</b>	<b>38.4</b>	<b>75.5</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>1</b>	<b>9 522.0</b>	<b>9 522.0</b>		<b>8 000.0</b>						
Comunicaciones y Transportes	1	9 522.0	9 522.0		8 000.0						
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>1</b>	<b>31 455.7</b>	<b>30 015.0</b>			<b>639.2</b>	<b>639.2</b>	<b>639.2</b>		<b>100.0</b>	
Comisión Federal de Electricidad	1	31 455.7	30 015.0			639.2	639.2	639.2		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>7</b>	<b>28 616.5</b>	<b>28 609.1</b>	<b>11 443.2</b>	<b>15 639.0</b>	<b>11 389.0</b>	<b>8 441.9</b>	<b>19 885.1</b>	<b>54.0</b>	<b>74.1</b>	
Comunicaciones y Transportes	2	6 725.0	6 394.2		6 725.0	8 525.0	6 394.2	6 394.2	95.1	75.0	
Educación Pública	1	7 950.0	7 950.0		7 950.0						
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	13 941.5	14 264.9	11 443.2	964.0	2 864.0	2 047.7	13 490.9	212.4	71.5	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# ZACATECAS

## ZACATECAS RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos						Porcentaje de cumplimiento financiero 2008		
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	1	37 360.5	37 360.5			37 360.5	37 360.5	37 360.5		100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	1	37 360.5	37 360.5			37 360.5	37 360.5	37 360.5		100.0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	37 360.5	37 360.5			37 360.5	37 360.5	37 360.5		100.0

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### EN EL EXTRANJERO

#### RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	11	4 069 572.2	4 560 550.3	21 404.4	71 454.5	1 655 180.1	1 654 698.5	1 676 103.0	2 315.7	100.0	
<b>Ramos administrativos</b>	11	4 069 572.2	4 560 550.3	21 404.4	71 454.5	1 655 180.1	1 654 698.5	1 676 103.0	2 315.7	100.0	
Relaciones Exteriores	4	56 000.0	62 621.9		39 454.5	65 687.4	65 207.6	65 207.6	165.3	99.3	
Marina	7	4 013 572.2	4 497 928.4	21 404.4	32 000.0	1 589 492.7	1 589 491.0	1 610 895.4	4 967.2	100.0	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# VARIAS

## VARIAS RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>389</b>	<b>155 845 180.3</b>	<b>187 563 959.0</b>	<b>26 107 634.5</b>	<b>37 157 928.5</b>	<b>32 181 670.8</b>	<b>31 563 506.9</b>	<b>57 672 146.3</b>	<b>84.9</b>	<b>98.1</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>206</b>	<b>31 667 686.2</b>	<b>52 211 491.6</b>	<b>4 646 763.6</b>	<b>16 076 279.5</b>	<b>16 445 200.6</b>	<b>16 397 074.2</b>	<b>21 043 837.8</b>	<b>102.0</b>	<b>99.7</b>	
Gobernación	8	217 845.9	219 045.9	344.7		77 133.4	77 133.4	77 478.1		100.0	
Hacienda y Crédito Público	1	10 000.0	4 640.9		10 000.0	4 640.9	4 314.8	4 314.8	43.1	93.0	
Defensa Nacional	6	19 820.5	694 105.6			694 105.6	694 105.6	694 105.6		100.0	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	7	84 325.8	105 281.2	35.0	28 792.0	46 082.8	45 205.0	45 240.0	157.0	98.1	
Comunicaciones y Transportes	41	13 074 348.8	11 770 770.2		13 045 138.0	11 770 770.2	11 736 711.9	11 736 711.9	90.0	99.7	
Educación Pública	14	5 801 619.8	5 182 566.0	3 342 076.4	767 526.6	825 724.0	820 868.6	4 162 944.9	106.9	99.4	
Salud	2	3 810 652.5	24 034 667.0	189 202.6	30 000.0	125 980.4	125 980.4	315 183.0	419.9	100.0	
Marina	17	2 406 405.1	3 514 702.8	600 375.1	497 442.0	975 983.5	975 982.0	1 576 357.0	196.2	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	78	4 214 685.4	4 119 854.6	2 026.0	1 539 208.5	1 456 514.4	1 449 097.9	1 451 124.0	94.1	99.5	
Procuraduría General de la República	9	319 823.2	349 151.0	134 251.9	84 000.0	49 911.9	49 830.2	184 082.0	59.3	99.8	
Desarrollo Social	3	53 403.3	44 652.5		49 181.9	44 652.5	44 652.5	44 652.5	90.8	100.0	
Función Pública	1	75 006.9	83 081.1	8 690.0		1 480.0	1 460.7	10 150.7		98.7	
Tribunales Agrarios	3	8 932.6	9 366.2		3 990.6	4 264.7	3 775.0	3 775.0	94.6	88.5	
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	2	19 229.7	19 229.7			12 595.7	12 595.7	12 595.7		100.0	
Seguridad Pública	14	1 551 586.7	2 060 377.0	369 761.9	21 000.0	355 360.6	355 360.6	725 122.5	1 692.2	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>63</b>	<b>118 951 737.7</b>	<b>129 329 079.5</b>	<b>20 735 083.9</b>	<b>18 461 000.5</b>	<b>11 417 395.5</b>	<b>11 478 044.9</b>	<b>32 213 128.8</b>	<b>62.2</b>	<b>100.5</b>	
Luz y Fuerza del Centro	4	10 966 050.9	12 582 711.8	2 842 604.5	682 190.2	516 025.5	613 216.2	3 455 820.7	89.9	118.8	
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	1	1 924.6	1 686.1			1 686.1	1 481.8	1 481.8		87.9	
Pemex-Refinación	5	4 776 668.4	5 735 743.0	1 907 486.7	1 145 198.1	883 671.9	848 671.9	2 756 158.6	74.1	96.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	20	7 855 604.6	9 261 177.1	2 370 607.1	1 165 655.5	731 566.6	731 804.0	3 102 411.1	62.8	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	27	93 609 955.3	99 201 303.2	13 576 265.6	13 894 792.9	6 776 107.3	6 776 107.3	20 352 372.8	48.8	100.0	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	6	1 741 534.0	2 546 458.3	38 120.0	1 573 163.8	2 508 338.2	2 506 763.8	2 544 883.8	159.3	99.9	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>120</b>	<b>5 225 756.4</b>	<b>6 023 388.0</b>	<b>725 787.0</b>	<b>2 620 648.6</b>	<b>4 319 074.6</b>	<b>3 688 387.7</b>	<b>4 415 179.7</b>	<b>140.7</b>	<b>85.4</b>	
Hacienda y Crédito Público	18	147 438.1	114 315.9		148 518.3	114 315.9	64 321.9	64 321.9	43.3	56.3	
Defensa Nacional	3	4 793.1	5 373.0	126.6	3 663.6	5 373.0	4 869.9	4 996.6	132.9	90.6	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8	209 765.6	220 502.3		293 116.4	246 708.5	211 548.8	212 553.8	72.2	85.7	
Comunicaciones y Transportes	10	1 691 196.7	1 569 451.2	51 163.5	1 192 429.2	1 154 327.6	1 064 761.9	1 115 925.4	89.3	92.2	
Economía	15	310 288.1	1 357 146.5		188 916.5	1 354 611.1	1 305 880.7	1 305 880.7	691.2	96.4	
Educación Pública	13	354 680.6	396 304.4		199 362.4	348 915.9	314 824.0	314 824.0	157.9	90.2	
Salud	3	15 380.0	26 248.5		5 350.0	27 248.5	26 248.5	26 248.5	490.6	96.3	
Trabajo y Previsión Social	1	4 000.0	4 000.0		4 000.0	4 000.0	234.2	234.2	5.9	5.9	
Reforma Agraria	2	4 500.0	4 494.2		4 500.0	4 494.2	4 494.2	4 494.2	99.9	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	6	106 947.4	50 676.4		61 184.0	52 468.1	50 676.4	50 676.4	82.8	96.6	
Energía	2	1 093 123.9	1 420 887.5	674 496.9	265 526.9	265 602.1	120 621.8	795 118.7	45.4	45.4	
Desarrollo Social	19	1 156 886.5	723 589.4		176 517.9	604 700.7	448 711.9	448 711.9	254.2	74.2	

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**VARIAS**


**RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/**

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Original para 2008				
Turismo	13	82 898.4	86 405.0		68 063.4	90 569.1	52 044.0	52 044.0	76.5	57.5	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	7	43 857.8	43 993.6		9 500.0	45 739.9	19 149.5	19 149.5	201.6	41.9	

1/ Son los programas de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.



**Resumen 5**  
**Proyectos de inversión del sector  
público presupuestario por  
clasificación administrativa**



# AGUASCALIENTES

## AGUASCALIENTES RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>1 714 426.8</b>	<b>1 802 540.4</b>	<b>461 174.7</b>	<b>335 509.0</b>	<b>248 416.8</b>	<b>248 390.6</b>	<b>709 565.3</b>	<b>74.0</b>	<b>100.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>12</b>	<b>683 412.8</b>	<b>718 956.2</b>	<b>194 053.7</b>	<b>260 000.0</b>	<b>178 017.6</b>	<b>177 991.4</b>	<b>372 045.1</b>	<b>68.5</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	12	683 412.8	718 956.2	194 053.7	260 000.0	178 017.6	177 991.4	372 045.1	68.5	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>1</b>	<b>735 500.0</b>	<b>782 158.1</b>	<b>266 236.0</b>	<b>74 210.0</b>	<b>70 399.2</b>	<b>70 399.2</b>	<b>336 635.1</b>	<b>94.9</b>	<b>100.0</b>	
Comisión Federal de Electricidad	1	735 500.0	782 158.1	266 236.0	74 210.0	70 399.2	70 399.2	336 635.1	94.9	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>2</b>	<b>295 514.0</b>	<b>301 426.2</b>	<b>885.0</b>	<b>1 299.0</b>			<b>885.0</b>			
Desarrollo Social	1	258 750.0	258 750.0								
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	36 764.0	42 676.2	885.0	1 299.0			885.0			

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### BAJA CALIFORNIA

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>15 422 653.3</b>	<b>17 374 966.4</b>	<b>3 605 103.3</b>	<b>1 354 554.5</b>	<b>1 381 013.7</b>	<b>1 379 847.0</b>	<b>4 984 950.3</b>	<b>101.9</b>	<b>99.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>23</b>	<b>3 455 256.3</b>	<b>4 959 766.0</b>	<b>1 707 545.5</b>	<b>683 000.0</b>	<b>788 230.0</b>	<b>788 214.0</b>	<b>2 495 759.5</b>	<b>115.4</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	13	3 425 600.0	4 930 109.7	1 707 545.5	683 000.0	758 573.8	758 557.8	2 466 103.3	111.1	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	10	29 656.3	29 656.3			29 656.3	29 656.3	29 656.3		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>7</b>	<b>11 663 876.8</b>	<b>11 897 870.0</b>	<b>1 728 170.7</b>	<b>516 027.6</b>	<b>418 142.4</b>	<b>418 142.4</b>	<b>2 146 313.1</b>	<b>81.0</b>	<b>100.0</b>	
Comisión Federal de Electricidad	7	11 663 876.8	11 897 870.0	1 728 170.7	516 027.6	418 142.4	418 142.4	2 146 313.1	81.0	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>14</b>	<b>303 520.2</b>	<b>517 330.5</b>	<b>169 387.1</b>	<b>155 526.9</b>	<b>174 641.3</b>	<b>173 490.6</b>	<b>342 877.7</b>	<b>111.6</b>	<b>99.3</b>	
Defensa Nacional	3	68 034.0	76 425.7	24 071.9	30 876.9	25 789.0	25 823.8	49 895.7	83.6	100.1	
Comunicaciones y Transportes	5	158 289.5	298 764.1	83 089.8	121 100.0	121 100.0	119 013.7	202 103.5	98.3	98.3	
Economía	2	62 407.6	127 465.7	62 225.4	3 550.0	16 577.2	17 553.9	79 779.3	494.5	105.9	
Educación Pública	1	1 250.0	1 250.0			1 250.0	1 250.0	1 250.0		100.0	
Salud	1	4 500.0	4 500.0			1 000.0	1 000.0	1 000.0		100.0	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	9 039.0	8 925.0			8 925.0	8 849.2	8 849.2		99.2	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## BAJA CALIFORNIA SUR

### BAJA CALIFORNIA SUR RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>11 003 778.2</b>	<b>12 462 219.0</b>	<b>4 402 198.0</b>	<b>1 551 096.0</b>	<b>1 399 414.2</b>	<b>1 344 655.9</b>	<b>5 746 853.9</b>	<b>86.7</b>	<b>96.1</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>14</b>	<b>3 123 550.0</b>	<b>3 831 571.9</b>	<b>490 101.3</b>	<b>599 200.0</b>	<b>612 272.5</b>	<b>612 268.0</b>	<b>1 102 369.4</b>	<b>102.2</b>	<b>100.0</b>	
Defensa Nacional	1	60 000.0	58 038.1			58 038.1	58 038.1	58 038.1		100.0	
Comunicaciones y Transportes	13	3 063 550.0	3 773 533.8	490 101.3	599 200.0	554 234.4	554 229.9	1 044 331.2	92.5	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>11</b>	<b>3 341 950.1</b>	<b>4 152 923.9</b>	<b>785 208.9</b>	<b>402 495.4</b>	<b>372 952.3</b>	<b>372 366.5</b>	<b>1 157 575.3</b>	<b>92.5</b>	<b>99.8</b>	
Pemex-Refinación	1	195 413.4	195 413.4		98 378.8	5 410.7	5 410.7	5 410.7	5.5	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	8	2 431 357.6	3 239 191.9	770 475.1	297 006.1	296 252.9	296 252.9	1 066 727.9	99.7	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	31 335.8	34 475.3	14 733.8	7 110.5	16 241.5	15 655.7	30 389.5	220.2	96.4	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	683 843.4	683 843.4			55 047.2	55 047.2	55 047.2		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>26</b>	<b>4 538 278.1</b>	<b>4 477 723.1</b>	<b>3 126 887.8</b>	<b>549 400.6</b>	<b>414 189.3</b>	<b>360 021.4</b>	<b>3 486 909.2</b>	<b>65.5</b>	<b>86.9</b>	
Defensa Nacional	1	10 503.7	13 003.0		10 503.7	13 003.0	12 535.4	12 535.4	119.3	96.4	
Comunicaciones y Transportes	1	138 444.2	63 927.8		77 000.0	63 927.8	60 994.4	60 994.4	79.2	95.4	
Economía	6	197 603.4	203 543.7	35 954.3	27 565.1	16 416.1	17 140.5	53 094.8	62.2	104.4	
Salud	2	25 300.0	25 300.0			4 900.0	4 900.0	4 900.0		100.0	
Turismo	14	4 115 552.7	4 115 552.7	3 075 168.0	431 231.8	305 843.3	257 131.6	3 332 299.6	59.6	84.1	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	50 874.0	56 395.9	15 765.5	3 100.0	10 099.1	7 319.6	23 085.0	236.1	72.5	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CAMPECHE

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>516 840 969.7</b>	<b>639 102 496.5</b>	<b>57 948 490.3</b>	<b>34 754 083.6</b>	<b>22 855 721.8</b>	<b>22 837 399.4</b>	<b>80 785 889.8</b>	<b>65.7</b>	<b>99.9</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>13</b>	<b>2 615 101.5</b>	<b>3 670 102.6</b>	<b>1 447 047.6</b>	<b>820 186.7</b>	<b>676 747.1</b>	<b>676 647.4</b>	<b>2 123 695.0</b>	<b>82.5</b>	<b>100.0</b>
Comunicaciones y Transportes	8	2 588 670.0	3 643 671.1	1 447 047.6	815 200.0	654 848.6	654 848.3	2 101 895.8	80.3	100.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	5	26 431.5	26 431.5		4 986.7	21 898.5	21 799.1	21 799.1	437.1	99.5
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>7</b>	<b>514 135 478.1</b>	<b>635 381 216.7</b>	<b>56 499 979.5</b>	<b>33 895 584.9</b>	<b>22 157 133.6</b>	<b>22 138 750.1</b>	<b>78 638 729.6</b>	<b>65.3</b>	<b>99.9</b>
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	1	37 260.0	42 010.0		33 550.0	41 277.1	22 953.7	22 953.7	68.4	55.6
Pemex-Exploración y Producción	3	513 347 933.3	634 542 409.9	56 446 992.5	33 822 762.0	22 064 920.4	22 064 920.3	78 511 912.8	65.2	100.0
Instituto Mexicano del Seguro Social	2	66 441.5	112 953.5	52 987.0	39 273.0	48 936.1	48 876.1	101 863.1	124.5	99.9
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	683 843.4	683 843.4			2 000.0	2 000.0	2 000.0		100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>5</b>	<b>90 390.0</b>	<b>51 177.2</b>	<b>1 463.2</b>	<b>38 311.9</b>	<b>21 841.1</b>	<b>22 001.9</b>	<b>23 465.1</b>	<b>57.4</b>	<b>100.7</b>
Defensa Nacional	1	40 000.0			31 811.9					
Comunicaciones y Transportes	2	29 000.0	29 000.0		5 000.0	10 071.1	10 231.9	10 231.9	204.6	101.6
Energía	1	9 620.0	10 407.2	1 463.2	1 500.0			1 463.2		
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	11 770.0	11 770.0			11 770.0	11 770.0	11 770.0		100.0

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## COAHUILA DE ZARAGOZA

### COAHUILA DE ZARAGOZA RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>2 958 482.9</b>	<b>4 439 258.7</b>	<b>1 097 462.1</b>	<b>973 342.4</b>	<b>2 035 287.8</b>	<b>750 307.1</b>	<b>1 847 769.2</b>	<b>77.1</b>	<b>36.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>15</b>	<b>1 916 003.1</b>	<b>3 524 279.5</b>	<b>799 047.7</b>	<b>832 765.6</b>	<b>1 752 464.1</b>	<b>493 862.8</b>	<b>1 292 910.5</b>	<b>59.3</b>	<b>28.2</b>	
Comunicaciones y Transportes	14	1 909 437.5	3 524 279.5	799 047.7	826 200.0	1 752 464.1	493 862.8	1 292 910.5	59.8	28.2	
Tribunales Agrarios	1	6 565.6			6 565.6						
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>8</b>	<b>759 206.9</b>	<b>809 157.1</b>	<b>222 259.6</b>	<b>117 226.8</b>	<b>236 292.0</b>	<b>224 377.9</b>	<b>446 637.5</b>	<b>191.4</b>	<b>95.0</b>	
Comisión Federal de Electricidad	3	551 668.6	438 994.8	72 522.2	34 230.7	34 835.6	34 835.6	107 357.8	101.8	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	4	163 973.4	321 056.0	119 952.2	69 371.1	182 135.4	170 221.2	290 173.4	245.4	93.5	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	43 564.9	49 106.3	29 785.2	13 625.0	19 321.1	19 321.1	49 106.3	141.8	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>3</b>	<b>283 272.9</b>	<b>105 822.1</b>	<b>76 154.8</b>	<b>23 350.0</b>	<b>46 531.7</b>	<b>32 066.5</b>	<b>108 221.2</b>	<b>137.3</b>	<b>68.9</b>	
Educación Pública	2	273 440.4	103 110.4	58 719.0	23 350.0	43 820.0	31 541.5	90 260.5	135.1	72.0	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	9 832.5	2 711.7	17 435.8		2 711.7	524.9	17 960.7		19.4	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

COLIMA

### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>4 039 547.6</b>	<b>4 413 085.4</b>	<b>905 218.2</b>	<b>1 094 543.3</b>	<b>848 776.5</b>	<b>835 661.3</b>	<b>1 740 879.5</b>	<b>76.3</b>	<b>98.5</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>23</b>	<b>1 983 185.9</b>	<b>2 229 161.4</b>	<b>304 167.3</b>	<b>649 986.3</b>	<b>233 886.9</b>	<b>233 871.8</b>	<b>538 039.0</b>	<b>36.0</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	755.3	755.3		755.3	666.9	666.9	666.9	88.3	100.0	
Comunicaciones y Transportes	20	1 148 000.0	1 142 942.8	271 819.8	366 100.0	168 277.7	168 259.9	440 079.6	46.0	100.0	
Marina	1	7 387.6	258 420.3	7 387.6		215.2	215.2	7 602.8		100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	827 043.0	827 043.0	24 959.9	283 131.0	64 727.1	64 729.8	89 689.7	22.9	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>4</b>	<b>632 860.1</b>	<b>570 597.2</b>	<b>125 307.1</b>	<b>84 797.0</b>	<b>55 179.6</b>	<b>54 246.8</b>	<b>179 553.9</b>	<b>64.0</b>	<b>98.3</b>	
Comisión Federal de Electricidad	1	596 107.2	520 428.9	121 615.9	53 331.4	53 850.6	53 850.6	175 466.5	101.0	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	3	36 752.9	50 168.3	3 691.2	31 465.6	1 329.1	396.3	4 087.5	1.3	29.8	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>11</b>	<b>1 423 501.5</b>	<b>1 613 326.8</b>	<b>475 743.8</b>	<b>359 760.0</b>	<b>559 710.0</b>	<b>547 542.7</b>	<b>1 023 286.5</b>	<b>152.2</b>	<b>97.8</b>	
Comunicaciones y Transportes	11	1 423 501.5	1 613 326.8	475 743.8	359 760.0	559 710.0	547 542.7	1 023 286.5	152.2	97.8	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# CHIAPAS

## CHIAPAS RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>12 961 403.8</b>	<b>14 911 712.7</b>	<b>3 906 935.5</b>	<b>2 108 091.8</b>	<b>1 353 818.5</b>	<b>1 280 078.0</b>	<b>5 187 013.6</b>	<b>60.7</b>	<b>94.6</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>76</b>	<b>6 187 163.2</b>	<b>8 306 512.9</b>	<b>1 859 587.6</b>	<b>1 191 833.7</b>	<b>743 066.2</b>	<b>671 927.7</b>	<b>2 531 515.3</b>	<b>56.4</b>	<b>90.4</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	2	82 407.6	73 113.0	7 679.6	34 833.7	20 584.6	20 584.6	28 264.2	59.1	100.0	
Comunicaciones y Transportes	64	5 945 032.6	8 070 129.0	1 829 389.0	1 157 000.0	639 150.6	568 012.3	2 397 401.3	49.1	88.9	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	9	85 804.7	85 804.7			79 533.1	79 532.8	79 532.8		100.0	
Procuraduría General de la República	1	73 918.2	77 466.3	22 519.0		3 797.9	3 797.9	26 316.9		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>12</b>	<b>5 632 800.2</b>	<b>6 194 774.8</b>	<b>1 987 965.3</b>	<b>688 999.3</b>	<b>535 341.1</b>	<b>534 833.7</b>	<b>2 522 799.0</b>	<b>77.6</b>	<b>99.9</b>	
Pemex-Refinación	1	216 265.7	417 001.8	1.6	22 718.4	3 202.1	3 202.1	3 203.7	14.1	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	3	210 228.7	524 353.0	105 819.3	116 605.0	57 203.1	57 200.7	163 020.0	49.1	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	3	4 976 297.9	4 856 497.2	1 750 973.5	431 845.6	432 354.4	432 354.4	2 183 327.9	100.1	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	5	230 007.9	396 922.8	131 170.8	117 830.3	42 581.4	42 076.5	173 247.3	35.7	98.8	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>6</b>	<b>1 141 440.4</b>	<b>410 425.0</b>	<b>59 382.6</b>	<b>227 258.8</b>	<b>75 411.2</b>	<b>73 316.6</b>	<b>132 699.2</b>	<b>32.3</b>	<b>97.2</b>	
Defensa Nacional	1	2 258.8			2 258.8						
Comunicaciones y Transportes	3	269 824.0	269 824.0	31 000.0	100 000.0	57 100.0	56 840.2	87 840.2	56.8	99.5	
Salud	1	12 650.0	12 650.0			2 900.0	2 900.0	2 900.0		100.0	
Turismo	1	856 707.6	127 951.0	28 382.6	125 000.0	15 411.2	13 576.5	41 959.1	10.9	88.1	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CHIHUAHUA

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>17 503 751.1</b>	<b>19 410 684.3</b>	<b>8 619 222.0</b>	<b>2 310 466.1</b>	<b>1 932 502.0</b>	<b>1 927 400.1</b>	<b>10 546 622.0</b>	<b>83.4</b>	<b>99.7</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>23</b>	<b>4 855 015.7</b>	<b>6 284 835.1</b>	<b>2 363 842.2</b>	<b>1 273 363.1</b>	<b>850 656.7</b>	<b>850 645.0</b>	<b>3 214 487.1</b>	<b>66.8</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	19	3 128 650.0	4 533 997.6	1 186 887.0	1 256 000.0	703 113.4	703 107.7	1 889 994.7	56.0	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3	1 704 965.7	1 726 185.7	1 176 955.1	17 363.1	145 343.2	145 343.2	1 322 298.3	837.1	100.0	
Función Pública	1	21 400.0	24 651.8			2 200.0	2 194.0	2 194.0		99.7	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>8</b>	<b>12 448 342.2</b>	<b>12 562 005.6</b>	<b>6 137 944.5</b>	<b>1 031 103.0</b>	<b>1 067 745.1</b>	<b>1 065 785.4</b>	<b>7 203 729.9</b>	<b>103.4</b>	<b>99.8</b>	
Comisión Federal de Electricidad	5	12 333 242.5	12 367 929.1	6 078 257.0	971 786.7	957 826.8	957 826.8	7 036 083.8	98.6	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	3	115 099.8	194 076.5	59 687.5	59 316.4	109 918.3	107 958.6	167 646.1	182.0	98.2	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>3</b>	<b>200 393.2</b>	<b>563 843.6</b>	<b>117 435.3</b>	<b>6 000.0</b>	<b>14 100.2</b>	<b>10 969.7</b>	<b>128 405.0</b>	<b>182.8</b>	<b>77.8</b>	
Economía	1	5 947.6	6 575.2			6 575.2	6 447.3	6 447.3		98.1	
Turismo	1	165 629.6	528 452.4	117 435.3	2 000.0	2 000.0	1 246.4	118 681.7	62.3	62.3	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	28 816.0	28 816.0		4 000.0	5 525.0	3 276.1	3 276.1	81.9	59.3	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# DISTRITO FEDERAL

## DISTRITO FEDERAL RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>149</b>	<b>48 474 614.4</b>	<b>53 377 950.2</b>	<b>18 613 629.8</b>	<b>3 064 252.3</b>	<b>3 512 859.1</b>	<b>3 326 972.8</b>	<b>21 899 708.2</b>	<b>108.6</b>	<b>94.7</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>38</b>	<b>15 976 271.3</b>	<b>17 236 371.7</b>	<b>2 151 489.7</b>	<b>1 210 376.5</b>	<b>831 753.2</b>	<b>830 362.3</b>	<b>2 982 852.0</b>	<b>68.6</b>	<b>99.8</b>	
Gobernación	2	3 474.8	8 386.5	1 315.0		696.2	646.7	1 961.8		92.9	
Relaciones Exteriores	2	1 293 496.2	1 175 188.1	181 211.6	118 243.5	118 813.5	118 813.5	300 025.2	100.5	100.0	
Defensa Nacional	7	106 202.5	116 465.1			116 465.1	116 465.1	117 465.1		100.0	
Educación Pública	1	399 405.5			4 809.6						
Salud	9	9 261 148.7	9 267 584.0	72 808.8	261 710.3	113 440.4	113 440.4	186 249.2	43.3	100.0	
Marina	3	585 794.2	1 308 993.0	645 886.2	203 658.0	208 547.2	208 547.2	854 433.4	102.4	100.0	
Reforma Agraria	1	2 629.4	2 629.4			2 629.4	1 328.1	1 328.1		50.5	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	2 148 063.8	1 836 434.1	321 214.7		61 568.5	61 568.5	382 783.2		100.0	
Procuraduría General de la República	2	79 494.5	81 989.7		14 400.0	52 851.9	52 813.7	52 813.7	366.8	99.9	
Desarrollo Social	1	359 500.0	561 305.1	72 722.7	27 400.0	14 145.9	14 145.7	86 868.4	51.6	100.0	
Turismo	1	44 726.8	25 340.1		25 340.1	1 135.7	1 135.7	1 135.7	4.5	100.0	
Función Pública	1	10 767.0	11 926.1	6 200.0		1 500.0	1 498.3	7 698.3		99.9	
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	653 292.0	653 292.0	62 542.8	104 815.0	55 347.7	55 347.7	117 890.5	52.8	100.0	
Seguridad Pública	6	1 028 275.9	2 186 838.6	787 587.8	450 000.0	84 611.7	84 611.7	872 199.5	18.8	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>36</b>	<b>16 226 646.1</b>	<b>18 476 776.6</b>	<b>12 534 958.0</b>	<b>1 283 246.9</b>	<b>1 574 802.6</b>	<b>1 560 409.3</b>	<b>14 053 472.8</b>	<b>121.6</b>	<b>99.1</b>	
Luz y Fuerza del Centro	12	13 328 938.0	14 653 079.8	11 283 939.4	482 609.8	815 726.2	831 820.9	12 115 760.3	172.4	102.0	
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	1	5 500.0	5 500.0			1 540.7	1 540.7	1 540.7		100.0	
Pemex-Refinación	1	1 290 475.3	1 772 225.8	534 669.6	390 000.0	506 792.0	486 792.0	1 021 461.6	124.8	96.1	
Comisión Federal de Electricidad	8	755 749.4	786 189.5	212 822.2	85 759.0	73 127.5	73 127.5	244 055.2	85.3	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	10	439 330.7	855 754.0	414 697.6	317 458.1	113 299.5	102 811.5	517 509.1	32.4	90.7	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	4	406 652.8	404 027.5	88 829.1	7 419.9	64 316.7	64 316.7	153 145.8	866.8	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>75</b>	<b>16 271 697.0</b>	<b>17 664 801.9</b>	<b>3 927 182.1</b>	<b>570 629.0</b>	<b>1 106 303.3</b>	<b>936 201.2</b>	<b>4 863 383.3</b>	<b>164.1</b>	<b>84.6</b>	
Hacienda y Crédito Público	5	353 389.1	443 905.9	42 588.4	34 529.2	37 708.4	34 578.7	77 167.1	100.1	91.7	
Defensa Nacional	3	165 759.2	18 259.9	1 545.6	52 655.1	18 259.9	9 844.2	11 389.7	18.7	53.9	
Comunicaciones y Transportes	4	2 558 443.1	2 748 147.6	2 513 099.0	49 018.7	29 789.0	37 586.4	2 550 685.5	76.7	126.2	
Economía	4	210 566.0	258 521.3	74 921.8	51 849.7	74 036.4	40 560.4	115 482.3	78.2	54.8	
Educación Pública	24	654 646.1	527 917.8	44 292.5	121 317.5	349 091.6	353 267.2	397 559.7	291.2	101.2	
Salud	25	11 834 087.7	12 849 012.3	1 204 395.2	224 250.1	428 580.7	289 181.4	1 493 576.6	129.0	67.5	
Procuraduría General de la República	2	28 425.0	36 489.3	9 000.0		26 702.3	26 701.0	35 701.0		100.0	
Energía	3	170 662.0	478 783.1	16 404.4	31 300.0	118 972.2	118 958.9	135 363.3	380.1	100.0	
Turismo	1	258 885.6	280 808.0	18 006.8	5 494.6	5 494.6	5 494.6	23 501.5	100.0	100.0	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	36 833.1	22 956.7	2 928.5	214.0	17 668.2	20 028.3	22 956.7	9 357.3	113.4	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### DURANGO

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>4 985 086.0</b>	<b>5 973 202.8</b>	<b>737 206.1</b>	<b>1 252 479.8</b>	<b>733 604.2</b>	<b>725 860.1</b>	<b>1 463 066.2</b>	<b>58.0</b>	<b>98.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>28</b>	<b>4 026 330.5</b>	<b>4 819 248.7</b>	<b>484 122.1</b>	<b>1 116 500.0</b>	<b>543 306.9</b>	<b>543 307.4</b>	<b>1 027 429.5</b>	<b>48.7</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	26	3 800 320.0	4 593 238.2	351 798.6	1 116 500.0	509 766.3	509 766.9	861 565.5	45.7	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2	226 010.5	226 010.5	132 323.5		33 540.6	33 540.6	165 864.0		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>5</b>	<b>958 755.5</b>	<b>1 153 954.1</b>	<b>253 084.0</b>	<b>135 979.8</b>	<b>190 297.3</b>	<b>182 552.6</b>	<b>435 636.7</b>	<b>134.2</b>	<b>95.9</b>	
Comisión Federal de Electricidad	4	898 788.6	939 491.7	176 164.2	67 255.4	69 151.4	69 151.4	245 315.7	102.8	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	59 966.9	214 462.4	76 919.8	68 724.3	121 145.9	113 401.2	190 321.0	165.0	93.6	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# GUANAJUATO

## GUANAJUATO RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Original para 2008				
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>11 737 485.3</b>	<b>9 319 454.0</b>	<b>3 982 410.1</b>	<b>1 131 553.7</b>	<b>862 530.7</b>	<b>853 185.5</b>	<b>4 835 595.6</b>	<b>75.4</b>	<b>98.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>13</b>	<b>5 443 329.6</b>	<b>2 787 509.8</b>	<b>825 889.7</b>	<b>697 455.0</b>	<b>514 303.3</b>	<b>514 303.0</b>	<b>1 340 192.7</b>	<b>73.7</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	10	1 819 269.8	1 819 269.8	490 389.5	618 200.0	404 544.5	404 544.1	894 933.7	65.4	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3	3 624 059.8	968 240.0	335 500.2	79 255.0	109 758.9	109 758.9	445 259.0	138.5	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>7</b>	<b>6 177 524.6</b>	<b>6 399 624.9</b>	<b>3 110 113.6</b>	<b>401 363.6</b>	<b>287 124.0</b>	<b>286 504.7</b>	<b>3 396 618.3</b>	<b>71.4</b>	<b>99.8</b>	
Pemex-Refinación	2	4 975 701.7	5 208 109.2	2 702 533.5	291 491.7	121 115.5	121 115.5	2 823 648.9	41.6	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	2	1 114 510.7	989 825.6	283 102.5	99 871.9	98 846.1	98 846.1	381 948.6	99.0	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	3	87 312.1	201 690.0	124 477.7	10 000.0	67 162.4	66 543.1	191 020.7	665.4	99.1	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>6</b>	<b>116 631.2</b>	<b>132 319.4</b>	<b>46 406.8</b>	<b>32 735.0</b>	<b>61 103.4</b>	<b>52 377.8</b>	<b>98 784.6</b>	<b>160.0</b>	<b>85.7</b>	
Defensa Nacional	2	31 435.0	30 244.0		28 435.0	30 244.0	25 941.6	25 941.6	91.2	85.8	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	85 196.1	102 075.4	46 406.8	4 300.0	30 859.4	26 436.2	72 843.0	614.8	85.7	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### GUERRERO

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>17 330 198.1</b>	<b>40 413 555.3</b>	<b>8 021 949.2</b>	<b>2 275 838.7</b>	<b>1 221 806.9</b>	<b>1 171 905.6</b>	<b>9 193 854.7</b>	<b>51.5</b>	<b>95.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>56</b>	<b>10 334 684.6</b>	<b>11 428 927.6</b>	<b>4 222 606.3</b>	<b>1 293 481.6</b>	<b>707 889.2</b>	<b>666 888.8</b>	<b>4 889 495.1</b>	<b>51.6</b>	<b>94.2</b>	
Comunicaciones y Transportes	44	6 244 031.5	7 350 627.5	652 174.8	1 178 300.0	643 482.6	602 382.9	1 254 557.7	51.1	93.6	
Marina	1	75 000.0	78 600.0	417.2	74 000.0	18 880.9	18 880.9	19 298.1	25.5	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	11	4 015 653.1	3 999 700.0	3 570 014.2	41 181.6	45 525.7	45 625.0	3 615 639.3	110.8	100.2	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>7</b>	<b>3 637 893.2</b>	<b>25 646 414.3</b>	<b>1 169 414.7</b>	<b>736 440.8</b>	<b>313 391.2</b>	<b>313 391.2</b>	<b>1 482 805.9</b>	<b>42.6</b>	<b>100.0</b>	
Comisión Federal de Electricidad	6	3 575 625.9	25 533 259.5	1 123 213.5	714 040.8	265 372.8	265 372.8	1 388 586.3	37.2	100.0	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	62 267.3	113 154.8	46 201.2	22 400.0	48 018.4	48 018.4	94 219.6	214.4	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>6</b>	<b>3 357 620.3</b>	<b>3 338 213.5</b>	<b>2 629 928.2</b>	<b>245 916.4</b>	<b>200 526.5</b>	<b>191 625.5</b>	<b>2 821 553.8</b>	<b>77.9</b>	<b>95.6</b>	
Hacienda y Crédito Público	1	10 269.2	9 919.9		6 963.3	9 919.9	9 919.9	9 919.9	142.5	100.0	
Defensa Nacional	3	28 265.4	9 208.0	17 857.4	3 403.0	9 255.0	8 619.9	26 477.3	253.3	93.1	
Turismo	2	3 319 085.6	3 319 085.6	2 612 070.8	235 550.0	181 351.6	173 085.8	2 785 156.6	73.5	95.4	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# HIDALGO

## HIDALGO RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>34 766 741.6</b>	<b>51 137 051.5</b>	<b>6 921 018.4</b>	<b>2 193 590.6</b>	<b>1 415 560.3</b>	<b>1 311 925.2</b>	<b>8 232 943.6</b>	<b>59.8</b>	<b>92.7</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>53</b>	<b>4 407 837.2</b>	<b>4 804 443.1</b>	<b>1 413 919.9</b>	<b>1 386 452.6</b>	<b>697 439.2</b>	<b>697 423.5</b>	<b>2 111 343.4</b>	<b>50.3</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	37	3 087 393.6	3 484 805.1	1 013 221.7	1 006 500.0	520 461.9	520 446.1	1 533 667.9	51.7	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	1 320 443.6	1 319 638.1	400 698.2	379 952.6	176 977.4	176 977.4	577 675.5	46.6	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>18</b>	<b>30 358 904.4</b>	<b>46 332 608.4</b>	<b>5 507 098.5</b>	<b>807 138.0</b>	<b>718 121.0</b>	<b>614 501.7</b>	<b>6 121 600.2</b>	<b>76.1</b>	<b>85.6</b>	
Luz y Fuerza del Centro	8	5 663 313.1	6 185 843.7	3 483 234.3	285 117.3	259 109.3	155 489.9	3 638 724.2	54.5	60.0	
Pemex-Refinación	3	22 084 766.3	37 540 227.0	1 944 374.4	318 426.0	272 563.7	272 563.7	2 216 938.1	85.6	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	1	642 228.0	614 903.8	15 466.3	2.5			15 466.3			
Pemex-Petroquímica	3	110 559.2	136 483.2	7 621.1	17 998.0	7 185.6	7 185.6	14 806.7	39.9	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	3	1 858 037.8	1 855 150.7	56 402.4	185 594.2	179 262.5	179 262.5	235 664.9	96.6	100.0	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

JALISCO

### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>6 768 311.1</b>	<b>7 936 273.7</b>	<b>2 696 671.3</b>	<b>1 804 641.8</b>	<b>986 003.2</b>	<b>981 062.2</b>	<b>3 677 733.5</b>	<b>54.4</b>	<b>99.5</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>27</b>	<b>5 379 457.9</b>	<b>6 293 984.8</b>	<b>1 789 074.4</b>	<b>1 502 370.4</b>	<b>771 578.5</b>	<b>771 553.1</b>	<b>2 560 627.5</b>	<b>51.4</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	24	4 727 399.2	5 642 550.2	1 653 623.2	1 180 700.0	702 490.8	702 465.4	2 356 088.6	59.5	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3	652 058.7	651 434.6	135 451.2	321 670.4	69 087.7	69 087.7	204 538.9	21.5	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>13</b>	<b>1 275 285.0</b>	<b>1 530 272.0</b>	<b>890 718.5</b>	<b>253 531.8</b>	<b>146 426.3</b>	<b>145 442.1</b>	<b>1 036 160.6</b>	<b>57.4</b>	<b>99.3</b>	
Pemex-Refinación	3	832 603.9	990 402.8	710 888.6	11 363.1	5 648.4	5 642.3	716 530.9	49.7	99.9	
Instituto Mexicano del Seguro Social	9	357 536.8	463 206.9	154 979.1	200 318.7	106 078.2	105 100.1	260 079.2	52.5	99.1	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	85 144.3	76 662.3	24 850.8	41 850.0	34 699.7	34 699.7	59 550.5	82.9	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>13</b>	<b>113 568.2</b>	<b>112 016.9</b>	<b>16 878.3</b>	<b>48 739.6</b>	<b>67 998.4</b>	<b>64 067.1</b>	<b>80 945.4</b>	<b>131.4</b>	<b>94.2</b>	
Comunicaciones y Transportes	6	43 611.7	67 552.5	8 257.6	8 157.5	37 994.3	36 831.5	45 089.1	451.5	96.9	
Economía	1	9 984.2	18 403.3	8 620.7		2 674.5		8 620.7			
Educación Pública	3	20 257.4	18 321.0		10 582.1	18 321.0	18 227.0	18 227.0	172.2	99.5	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	31 975.0			30 000.0						
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	7 740.0	7 740.0			9 008.6	9 008.6	9 008.6		100.0	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO  
RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>36 253 525.4</b>	<b>39 914 969.0</b>	<b>14 921 570.2</b>	<b>2 432 618.5</b>	<b>3 800 145.8</b>	<b>3 453 887.0</b>	<b>18 381 966.0</b>	<b>142.0</b>	<b>90.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>37</b>	<b>13 900 261.4</b>	<b>16 183 488.1</b>	<b>1 387 705.1</b>	<b>1 392 100.0</b>	<b>1 779 645.3</b>	<b>1 767 222.6</b>	<b>3 154 927.7</b>	<b>126.9</b>	<b>99.3</b>	
Comunicaciones y Transportes	36	8 264 339.9	10 547 566.7	1 387 705.1	1 392 100.0	1 103 309.1	1 103 295.6	2 491 000.7	79.3	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	5 635 921.4	5 635 921.4			676 336.1	663 927.0	663 927.0		98.2	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>30</b>	<b>21 666 391.8</b>	<b>23 078 581.0</b>	<b>13 262 787.1</b>	<b>1 007 748.2</b>	<b>1 748 320.2</b>	<b>1 587 266.1</b>	<b>14 850 053.2</b>	<b>157.5</b>	<b>90.8</b>	
Luz y Fuerza del Centro	18	17 746 682.4	19 189 813.8	13 123 381.6	799 059.4	1 443 637.2	1 289 541.5	14 412 923.0	161.4	89.3	
Comisión Federal de Electricidad	5	2 960 067.2	2 859 504.5	48 473.3	55 694.7	61 945.8	61 945.8	110 419.2	111.2	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	6	280 682.2	317 712.6	88 204.2	152 994.0	120 709.0	113 750.6	201 954.8	74.3	94.2	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	678 960.0	711 550.1	2 728.0		122 028.2	122 028.2	124 756.2		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>13</b>	<b>686 872.2</b>	<b>652 899.9</b>	<b>271 077.9</b>	<b>32 770.3</b>	<b>272 180.4</b>	<b>99 398.3</b>	<b>376 985.1</b>	<b>303.3</b>	<b>36.5</b>	
Defensa Nacional	2	32 951.2	4 163.3	30 848.1	4 163.3	4 163.3	3 809.5	34 657.6	91.5	91.5	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	7	99 301.5	95 214.3	3 000.0	28 607.0	52 310.2	52 310.2	61 819.0	182.9	100.0	
Educación Pública	3	61 000.0	42 626.1			42 626.1	42 626.1	42 626.1		100.0	
Salud	1	493 619.5	510 896.2	237 229.8		173 080.8	652.5	237 882.3		0.4	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### MICHOACÁN

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>11 935 146.0</b>	<b>15 742 404.2</b>	<b>8 563 560.9</b>	<b>1 970 484.7</b>	<b>1 173 948.8</b>	<b>1 168 734.4</b>	<b>9 732 295.3</b>	<b>59.3</b>	<b>99.6</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>36</b>	<b>8 127 927.3</b>	<b>10 178 115.8</b>	<b>6 549 852.4</b>	<b>740 862.4</b>	<b>320 325.0</b>	<b>320 063.0</b>	<b>6 869 915.4</b>	<b>43.2</b>	<b>99.9</b>
Comunicaciones y Transportes	33	1 207 555.4	1 851 985.9	301 914.8	622 700.0	299 328.1	299 066.1	600 980.9	48.0	99.9
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3	6 920 371.9	8 326 129.9	6 247 937.6	118 162.4	20 996.8	20 996.8	6 268 934.5	17.8	100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>8</b>	<b>1 984 728.3</b>	<b>2 207 102.1</b>	<b>793 493.2</b>	<b>413 652.1</b>	<b>337 379.5</b>	<b>320 427.1</b>	<b>1 113 920.3</b>	<b>77.5</b>	<b>95.0</b>
Comisión Federal de Electricidad	4	1 801 857.7	1 936 058.9	689 874.6	335 208.2	203 159.0	203 159.0	893 033.6	60.6	100.0
Instituto Mexicano del Seguro Social	4	182 870.6	271 043.2	103 618.5	78 443.9	134 220.5	117 268.2	220 886.7	149.5	87.4
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>16</b>	<b>1 822 490.4</b>	<b>3 357 186.3</b>	<b>1 220 215.3</b>	<b>815 970.2</b>	<b>516 244.3</b>	<b>528 244.3</b>	<b>1 748 459.7</b>	<b>64.7</b>	<b>102.3</b>
Hacienda y Crédito Público	1	6 000.0	4 200.8		6 000.0	4 200.8	4 200.8	4 200.8	70.0	100.0
Comunicaciones y Transportes	14	1 805 046.7	3 341 541.9	1 214 315.3	809 970.2	506 500.0	518 500.0	1 732 815.3	64.0	102.4
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	11 443.6	11 443.6	5 900.0		5 543.6	5 543.6	11 443.6		100.0

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

MORELOS

MORELOS  
RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>2 008 282.9</b>	<b>2 606 408.9</b>	<b>742 841.6</b>	<b>612 431.6</b>	<b>547 623.0</b>	<b>569 650.7</b>	<b>1 312 492.2</b>	<b>93.0</b>	<b>104.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>25</b>	<b>1 296 811.4</b>	<b>1 221 717.0</b>	<b>163 063.8</b>	<b>545 710.0</b>	<b>352 461.4</b>	<b>352 450.6</b>	<b>515 514.3</b>	<b>64.6</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	63 000.0	7 590.7	2 656.9	59 110.0	1 723.4	1 723.4	4 380.3	2.9	100.0	
Comunicaciones y Transportes	22	1 166 402.4	1 146 717.2	152 778.0	467 900.0	330 281.7	330 270.8	483 048.8	70.6	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2	67 409.0	67 409.0	7 628.9	18 700.0	20 456.3	20 456.3	28 085.2	109.4	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>3</b>	<b>576 563.2</b>	<b>1 202 664.1</b>	<b>575 073.8</b>	<b>63 721.6</b>	<b>122 161.6</b>	<b>109 952.2</b>	<b>685 026.1</b>	<b>172.6</b>	<b>90.0</b>	
Luz y Fuerza del Centro	1	475 263.5	514 232.8	472 208.4	60 580.5	33 751.5	21 542.2	493 750.6	35.6	63.8	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	17 000.0	31 266.1	17 120.1	3 141.1	1 315.2	1 315.2	18 435.3	41.9	100.0	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	84 299.7	657 165.2	85 745.4		87 094.8	87 094.8	172 840.1		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>2</b>	<b>134 908.3</b>	<b>182 027.8</b>	<b>4 704.0</b>	<b>3 000.0</b>	<b>73 000.0</b>	<b>107 247.9</b>	<b>111 951.9</b>	<b>3 574.9</b>	<b>146.9</b>	
Defensa Nacional	1	132 708.3	176 000.0	2 000.0		70 000.0	107 247.9	109 247.9		153.2	
Energía	1	2 200.0	6 027.8	2 704.0	3 000.0	3 000.0		2 704.0			

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### NAYARIT

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								
		Miles de pesos							Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>17 282 291.8</b>	<b>28 853 402.2</b>	<b>4 222 399.3</b>	<b>2 065 333.7</b>	<b>1 321 240.1</b>	<b>1 299 059.6</b>	<b>5 521 459.0</b>	<b>62.9</b>	<b>98.3</b>
<b>Ramos administrativos</b>	<b>17</b>	<b>2 413 698.0</b>	<b>2 468 931.9</b>	<b>881 954.0</b>	<b>542 345.7</b>	<b>250 148.0</b>	<b>240 084.8</b>	<b>1 122 038.8</b>	<b>44.3</b>	<b>96.0</b>
Comunicaciones y Transportes	16	1 628 355.2	1 789 936.7	369 228.1	429 056.0	226 890.3	216 827.1	586 055.2	50.5	95.6
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	785 342.8	678 995.2	512 725.9	113 289.7	23 257.7	23 257.7	535 983.6	20.5	100.0
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>5</b>	<b>12 125 898.9</b>	<b>23 073 362.3</b>	<b>2 677 171.4</b>	<b>1 278 158.0</b>	<b>958 393.6</b>	<b>955 899.9</b>	<b>3 633 071.3</b>	<b>74.8</b>	<b>99.7</b>
Comisión Federal de Electricidad	3	12 032 881.2	22 966 306.0	2 650 612.0	1 214 070.1	936 299.8	936 299.8	3 586 911.8	77.1	100.0
Instituto Mexicano del Seguro Social	2	93 017.7	107 056.2	26 559.4	64 087.9	22 093.9	19 600.1	46 159.5	30.6	88.7
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>1</b>	<b>2 742 694.8</b>	<b>3 311 108.0</b>	<b>663 273.9</b>	<b>244 830.0</b>	<b>112 698.5</b>	<b>103 075.0</b>	<b>766 348.9</b>	<b>42.1</b>	<b>91.5</b>
Turismo	1	2 742 694.8	3 311 108.0	663 273.9	244 830.0	112 698.5	103 075.0	766 348.9	42.1	91.5

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# NUEVO LEÓN

## NUEVO LEÓN RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008					
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>35 059 680.9</b>	<b>37 338 058.7</b>	<b>22 575 821.9</b>	<b>3 977 445.1</b>	<b>4 078 358.1</b>	<b>4 076 915.4</b>	<b>26 652 737.3</b>	<b>102.5</b>	<b>100.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>23</b>	<b>5 673 730.0</b>	<b>6 873 370.3</b>	<b>2 131 356.7</b>	<b>1 268 000.0</b>	<b>1 226 599.8</b>	<b>1 226 565.0</b>	<b>3 357 921.7</b>	<b>96.7</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	22	5 564 020.0	6 763 660.3	2 042 969.7	1 268 000.0	1 205 276.7	1 205 241.9	3 248 211.7	95.1	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	109 710.0	109 710.0	88 386.9		21 323.1	21 323.1	109 710.0		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>15</b>	<b>29 338 386.6</b>	<b>30 417 274.5</b>	<b>20 405 614.6</b>	<b>2 708 412.1</b>	<b>2 847 592.2</b>	<b>2 847 192.6</b>	<b>23 252 807.2</b>	<b>105.1</b>	<b>100.0</b>	
Pemex-Refinación	10	29 239 148.7	30 301 030.9	20 356 512.5	2 661 229.7	2 805 355.8	2 805 355.7	23 161 868.2	105.4	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	2	28 887.6	27 865.8	1 318.7	2 822.6	1 642.1	1 642.1	2 960.9	58.2	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	3	70 350.3	88 377.8	47 783.4	44 359.8	40 594.4	40 194.8	87 978.2	90.6	99.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>2</b>	<b>47 564.3</b>	<b>47 413.9</b>	<b>38 850.6</b>	<b>1 033.0</b>	<b>4 166.0</b>	<b>3 157.8</b>	<b>42 008.4</b>	<b>305.7</b>	<b>75.8</b>	
Hacienda y Crédito Público	1	44 280.9	44 280.9	38 850.6	1 033.0	1 033.0		38 850.6			
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	3 283.4	3 133.0			3 133.0	3 157.8	3 157.8		100.8	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### OAXACA

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>40 482 333.1</b>	<b>43 581 826.1</b>	<b>10 250 302.7</b>	<b>1 884 345.9</b>	<b>2 173 574.4</b>	<b>1 939 039.2</b>	<b>12 189 341.9</b>	<b>102.9</b>	<b>89.2</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>59</b>	<b>11 758 341.3</b>	<b>13 816 445.9</b>	<b>3 922 293.7</b>	<b>1 515 658.1</b>	<b>1 458 216.1</b>	<b>1 250 990.4</b>	<b>5 173 284.1</b>	<b>82.5</b>	<b>85.8</b>	
Comunicaciones y Transportes	53	10 981 856.5	13 234 485.6	3 369 948.7	1 508 000.0	1 441 825.0	1 234 599.3	4 604 548.0	81.9	85.6	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	5	769 919.2	581 960.4	552 345.0	1 092.5	16 391.2	16 391.2	568 736.2	1 500.3	100.0	
Tribunales Agrarios	1	6 565.6			6 565.6						
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>7</b>	<b>22 337 051.5</b>	<b>23 378 439.8</b>	<b>1 721 244.7</b>	<b>161 762.5</b>	<b>113 719.9</b>	<b>110 538.8</b>	<b>1 831 783.5</b>	<b>68.3</b>	<b>97.2</b>	
Pemex-Refinación	2	17 676 444.9	18 278 803.1	239 201.2	56 864.5			239 201.2			
Comisión Federal de Electricidad	3	4 566 502.4	4 992 285.7	1 442 971.3	104 098.0	105 181.0	105 181.0	1 548 152.2	101.0	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	30 001.5	43 248.4	39 072.3	800.0	4 176.1	994.9	40 067.2	124.4	23.8	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	64 102.7	64 102.7			4 362.9	4 362.9	4 362.9		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>3</b>	<b>6 386 940.4</b>	<b>6 386 940.4</b>	<b>4 606 764.3</b>	<b>206 925.3</b>	<b>601 638.3</b>	<b>577 510.0</b>	<b>5 184 274.3</b>	<b>279.1</b>	<b>96.0</b>	
Turismo	3	6 386 940.4	6 386 940.4	4 606 764.3	206 925.3	601 638.3	577 510.0	5 184 274.3	279.1	96.0	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# PUEBLA

## PUEBLA RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>4 481 126.9</b>	<b>5 121 336.9</b>	<b>624 808.7</b>	<b>1 191 749.3</b>	<b>703 577.2</b>	<b>699 465.5</b>	<b>1 324 274.3</b>	<b>58.7</b>	<b>99.4</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>34</b>	<b>2 247 042.4</b>	<b>2 703 779.4</b>	<b>405 643.6</b>	<b>955 565.6</b>	<b>540 916.6</b>	<b>540 679.2</b>	<b>946 322.8</b>	<b>56.6</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	32	2 146 185.0	2 593 876.1	378 099.3	949 000.0	486 115.6	486 098.5	864 197.8	51.2	100.0	
Tribunales Agrarios	1	6 565.6	12 256.3		6 565.6	12 256.3	12 256.3	12 256.3	186.7	100.0	
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	94 291.8	97 647.0	27 544.3		42 544.7	42 324.4	69 868.7		99.5	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>9</b>	<b>2 222 864.2</b>	<b>2 397 109.5</b>	<b>211 871.8</b>	<b>236 183.7</b>	<b>151 454.3</b>	<b>151 342.5</b>	<b>363 214.3</b>	<b>64.1</b>	<b>99.9</b>	
Pemex-Petroquímica	2	43 325.4	41 462.1	12 698.2	36 696.4	7 763.0	7 763.0	20 461.2	21.2	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	2	1 788 163.7	1 910 227.8	17 002.5	17 081.8	16 962.2	16 962.2	33 964.7	99.3	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	4	320 281.5	374 325.9	182 171.1	182 405.5	108 119.0	108 007.3	290 178.3	59.2	99.9	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	71 093.7	71 093.7			18 610.0	18 610.0	18 610.0		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>3</b>	<b>11 220.3</b>	<b>20 448.0</b>	<b>7 293.3</b>		<b>11 206.4</b>	<b>7 443.8</b>	<b>14 737.2</b>		<b>66.4</b>	
Economía	1	8 785.2	18 013.0	7 293.3		8 771.3	5 008.8	12 302.1		57.1	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	2 435.1	2 435.1			2 435.1	2 435.1	2 435.1		100.0	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### QUERÉTARO

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>4 466 026.5</b>	<b>5 910 916.5</b>	<b>1 960 477.6</b>	<b>1 038 322.4</b>	<b>780 826.1</b>	<b>780 932.1</b>	<b>2 741 409.7</b>	<b>75.2</b>	<b>100.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>15</b>	<b>1 533 631.3</b>	<b>2 690 565.9</b>	<b>1 253 919.4</b>	<b>815 800.0</b>	<b>517 444.1</b>	<b>517 172.1</b>	<b>1 771 091.4</b>	<b>63.4</b>	<b>99.9</b>	
Comunicaciones y Transportes	15	1 533 631.3	2 690 565.9	1 253 919.4	815 800.0	517 444.1	517 172.1	1 771 091.4	63.4	99.9	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>8</b>	<b>2 621 392.1</b>	<b>2 754 905.7</b>	<b>643 445.6</b>	<b>210 448.4</b>	<b>220 543.1</b>	<b>220 267.6</b>	<b>863 713.2</b>	<b>104.7</b>	<b>99.9</b>	
Pemex-Refinación	3	463 155.7	639 589.2	160 289.6	77 527.3	27 809.3	27 809.3	188 098.9	35.9	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	3	1 467 893.1	1 421 231.7	478 214.2	128 349.9	131 652.4	131 652.4	609 866.6	102.6	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	6 500.0	10 241.4	4 941.8	4 571.2	5 299.6	5 024.2	9 965.9	109.9	94.8	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	683 843.4	683 843.4			55 781.8	55 781.8	55 781.8		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>7</b>	<b>311 003.1</b>	<b>465 445.0</b>	<b>63 112.7</b>	<b>12 074.0</b>	<b>42 838.9</b>	<b>43 492.4</b>	<b>106 605.0</b>	<b>360.2</b>	<b>101.5</b>	
Economía	2	288 397.0	426 660.5	60 756.0	11 763.5	14 054.4	17 615.6	78 371.6	149.7	125.3	
Educación Pública	1	9 980.0	9 980.0			9 980.0	7 105.4	7 105.4		71.2	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	12 626.1	28 804.5	2 356.7	310.5	18 804.5	18 771.4	21 128.1	6 045.5	99.8	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## QUINTANA ROO

### QUINTANA ROO RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>13 937 758.6</b>	<b>14 593 030.6</b>	<b>10 031 187.9</b>	<b>1 950 839.5</b>	<b>1 355 888.9</b>	<b>1 343 828.7</b>	<b>11 375 016.6</b>	<b>68.9</b>	<b>99.1</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>24</b>	<b>2 716 610.0</b>	<b>2 796 985.1</b>	<b>1 007 012.5</b>	<b>795 250.0</b>	<b>642 595.6</b>	<b>642 463.1</b>	<b>1 649 475.6</b>	<b>80.8</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	16	2 589 000.0	2 667 436.1	1 006 032.9	787 000.0	608 897.7	608 892.7	1 614 925.6	77.4	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	7	36 506.0	28 638.0		8 250.0	23 059.0	22 933.8	22 933.8	278.0	99.5	
Función Pública	1	91 104.0	100 911.0	979.6		10 639.0	10 636.6	11 616.2		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>3</b>	<b>1 317 819.8</b>	<b>1 407 149.2</b>	<b>982 168.5</b>	<b>153 144.4</b>	<b>107 670.9</b>	<b>98 448.5</b>	<b>1 080 616.9</b>	<b>64.3</b>	<b>91.4</b>	
Comisión Federal de Electricidad	1	1 120 200.0	1 130 214.7	887 354.9	88 151.3	82 849.0	82 849.0	970 203.9	94.0	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	178 031.0	236 908.1	62 372.1	64 993.1	17 237.0	8 014.6	70 386.7	12.3	46.5	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	19 588.8	40 026.4	32 441.5		7 584.9	7 584.9	40 026.4		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>6</b>	<b>9 903 328.9</b>	<b>10 388 896.3</b>	<b>8 042 007.0</b>	<b>1 002 445.1</b>	<b>605 622.4</b>	<b>602 917.1</b>	<b>8 644 924.1</b>	<b>60.1</b>	<b>99.6</b>	
Defensa Nacional	2	39 684.4		20 257.4	1 006.9		49.8	20 307.2	4.9		
Turismo	4	9 863 644.5	10 388 896.3	8 021 749.6	1 001 438.2	605 622.4	602 867.3	8 624 616.9	60.2	99.5	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### SAN LUIS POTOSÍ

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>3 375 914.0</b>	<b>3 400 212.9</b>	<b>242 299.6</b>	<b>618 779.9</b>	<b>652 457.3</b>	<b>650 289.4</b>	<b>892 589.0</b>	<b>105.1</b>	<b>99.7</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>19</b>	<b>2 359 100.2</b>	<b>2 371 257.3</b>	<b>224 041.1</b>	<b>567 800.0</b>	<b>599 088.5</b>	<b>599 087.7</b>	<b>823 128.7</b>	<b>105.5</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	17	1 456 385.0	1 468 542.1	224 041.1	567 800.0	322 193.6	322 192.8	546 233.8	56.7	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2	902 715.2	902 715.2			276 894.9	276 894.9	276 894.9		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>3</b>	<b>968 674.4</b>	<b>976 116.2</b>	<b>9 488.1</b>	<b>30 359.8</b>	<b>25 365.7</b>	<b>24 852.4</b>	<b>34 340.5</b>	<b>81.9</b>	<b>98.0</b>	
Comisión Federal de Electricidad	1	952 174.4	952 174.4		19 379.5	10 912.0	10 912.0	10 912.0	56.3	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	2	16 500.0	23 941.8	9 488.1	10 980.3	14 453.7	13 940.4	23 428.5	127.0	96.4	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>10</b>	<b>48 139.4</b>	<b>52 839.4</b>	<b>8 770.4</b>	<b>20 620.1</b>	<b>28 003.1</b>	<b>26 349.4</b>	<b>35 119.7</b>	<b>127.8</b>	<b>94.1</b>	
Hacienda y Crédito Público	6	30 512.5	30 512.5		19 792.1	17 975.6	17 149.9	17 149.9	86.7	95.4	
Salud	1	2 000.0	6 700.0	3 200.0				3 200.0			
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	3	15 626.8	15 626.8	5 570.4	828.0	10 027.5	9 199.5	14 769.9	1 111.0	91.7	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

SINALOA

SINALOA  
RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>24 942 589.1</b>	<b>24 704 845.8</b>	<b>10 008 754.4</b>	<b>1 425 351.3</b>	<b>2 266 292.9</b>	<b>1 686 529.9</b>	<b>11 695 284.2</b>	<b>118.3</b>	<b>74.4</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>34</b>	<b>7 695 086.2</b>	<b>7 076 253.8</b>	<b>4 972 438.5</b>	<b>928 207.0</b>	<b>709 367.8</b>	<b>680 159.2</b>	<b>5 652 597.7</b>	<b>73.3</b>	<b>95.9</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	14 350.0	14 350.0			3 691.8	3 691.8	3 691.8		100.0	
Comunicaciones y Transportes	24	2 181 978.0	2 231 576.1	428 558.1	854 100.0	581 380.8	552 174.9	980 732.9	64.6	95.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	9	5 498 758.2	4 830 327.7	4 543 880.5	74 107.0	124 295.2	124 292.5	4 668 173.0	167.7	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>6</b>	<b>9 969 220.9</b>	<b>11 288 702.5</b>	<b>4 939 133.9</b>	<b>238 437.7</b>	<b>177 984.8</b>	<b>172 913.9</b>	<b>5 112 047.8</b>	<b>72.5</b>	<b>97.2</b>	
Comisión Federal de Electricidad	5	9 879 131.8	11 130 489.4	4 895 092.5	151 296.0	148 072.4	148 072.4	5 043 164.8	97.9	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	90 089.2	158 213.1	44 041.4	87 141.8	29 912.4	24 841.6	68 883.0	28.5	83.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>17</b>	<b>7 278 282.0</b>	<b>6 339 889.5</b>	<b>97 182.0</b>	<b>258 706.6</b>	<b>1 378 940.2</b>	<b>833 456.8</b>	<b>930 638.8</b>	<b>322.2</b>	<b>60.4</b>	
Comunicaciones y Transportes	16	644 928.0	1 114 566.9	97 182.0	258 706.6	439 276.2	423 854.3	521 036.3	163.8	96.5	
Turismo	1	6 633 354.0	5 225 322.6			939 664.0	409 602.5	409 602.5		43.6	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### SONORA

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>13 721 919.6</b>	<b>15 154 716.5</b>	<b>1 637 802.2</b>	<b>1 656 806.3</b>	<b>1 361 509.3</b>	<b>1 349 275.9</b>	<b>2 987 078.2</b>	<b>81.4</b>	<b>99.1</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>25</b>	<b>4 227 689.0</b>	<b>4 705 278.7</b>	<b>930 886.2</b>	<b>987 200.0</b>	<b>951 650.3</b>	<b>951 625.7</b>	<b>1 882 511.9</b>	<b>96.4</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	43 820.0	45 353.7		22 200.0	4 250.0	4 250.0	4 250.0	19.1	100.0	
Comunicaciones y Transportes	21	3 961 352.4	4 437 408.4	930 886.2	965 000.0	939 110.0	939 085.5	1 869 971.6	97.3	100.0	
Marina	1	98 516.6	98 516.6			3 881.7	3 881.7	3 881.7		100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2	124 000.0	124 000.0			4 408.6	4 408.6	4 408.6		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>10</b>	<b>8 417 905.7</b>	<b>9 328 581.4</b>	<b>620 534.3</b>	<b>331 179.8</b>	<b>223 004.2</b>	<b>222 004.2</b>	<b>842 538.5</b>	<b>67.0</b>	<b>99.6</b>	
Comisión Federal de Electricidad	8	8 275 729.3	9 087 804.7	516 696.8	241 220.9	203 365.9	203 365.9	720 062.7	84.3	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	120 473.2	188 807.9	70 506.9	69 958.8	1 000.0		70 506.9			
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	21 703.2	51 968.9	33 330.5	20 000.0	18 638.3	18 638.3	51 968.9	93.2	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>8</b>	<b>1 076 324.9</b>	<b>1 120 856.3</b>	<b>86 381.8</b>	<b>338 426.5</b>	<b>186 854.8</b>	<b>175 645.9</b>	<b>262 027.8</b>	<b>51.9</b>	<b>94.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	6	308 484.1	353 015.5	86 381.8	158 866.5	175 266.5	164 247.2	250 629.0	103.4	93.7	
Salud	1	4 500.0	4 500.0			1 400.0	1 400.0	1 400.0		100.0	
Turismo	1	763 340.8	763 340.8		179 560.0	10 188.3	9 998.7	9 998.7	5.6	98.1	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# TABASCO

## TABASCO RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>226 888 213.3</b>	<b>300 272 514.6</b>	<b>15 981 759.5</b>	<b>14 499 218.2</b>	<b>9 085 528.3</b>	<b>9 005 785.3</b>	<b>24 987 544.8</b>	<b>62.1</b>	<b>99.1</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>19</b>	<b>7 408 609.8</b>	<b>8 874 511.7</b>	<b>3 134 052.3</b>	<b>1 314 120.6</b>	<b>1 478 267.8</b>	<b>1 478 260.8</b>	<b>4 612 313.1</b>	<b>112.5</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	14	2 021 350.6	3 789 173.5	1 666 357.8	957 000.0	866 595.5	866 588.5	2 532 946.3	90.6	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	5	5 387 259.2	5 085 338.2	1 467 694.5	357 120.6	611 672.2	611 672.2	2 079 366.8	171.3	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>17</b>	<b>218 909 835.6</b>	<b>290 613 445.5</b>	<b>12 270 487.5</b>	<b>13 141 887.0</b>	<b>7 510 578.1</b>	<b>7 445 018.6</b>	<b>19 715 506.1</b>	<b>56.7</b>	<b>99.1</b>	
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	1	241 540.0	241 540.0			6 484.4	5 760.2	5 760.2		88.8	
Pemex-Exploración y Producción	12	216 101 704.7	286 414 942.7	10 948 929.7	12 821 259.9	7 263 587.8	7 196 782.6	18 145 712.3	56.1	99.1	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	3	2 555 807.9	3 946 179.9	1 321 408.3	317 544.1	235 624.8	238 885.0	1 560 293.3	75.2	101.4	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	10 782.9	10 782.9	149.5	3 082.9	4 881.1	3 590.8	3 740.3	116.5	73.6	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>3</b>	<b>569 768.0</b>	<b>784 557.4</b>	<b>577 219.7</b>	<b>43 210.6</b>	<b>96 682.4</b>	<b>82 505.9</b>	<b>659 725.6</b>	<b>190.9</b>	<b>85.3</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1	3 976.9	396.8	3 976.9		396.8	396.8	4 373.7		100.0	
Comunicaciones y Transportes	1	253 825.1	426 714.5	344 680.4	41 210.6	96 210.6	82 034.1	426 714.5	199.1	85.3	
Energía	1	311 966.0	357 446.1	228 562.4	2 000.0	75.0	75.0	228 637.4	3.7	100.0	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### TAMAULIPAS

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos						Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Acumulada hasta 2008				
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>66 669 882.9</b>	<b>79 432 059.1</b>	<b>16 392 468.0</b>	<b>7 174 051.6</b>	<b>6 220 610.7</b>	<b>6 178 274.2</b>	<b>22 570 742.2</b>	<b>86.1</b>	<b>99.3</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>18</b>	<b>4 361 916.5</b>	<b>5 900 930.4</b>	<b>1 222 836.0</b>	<b>1 384 674.7</b>	<b>660 747.2</b>	<b>660 733.6</b>	<b>1 883 569.6</b>	<b>47.7</b>	<b>100.0</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	2	497 328.4	521 697.8	261 082.8	119 638.9	147 803.8	147 803.8	408 886.6	123.5	100.0	
Comunicaciones y Transportes	14	2 727 580.0	4 263 675.9	645 666.0	1 136 600.0	441 966.7	441 953.1	1 087 619.1	38.9	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2	1 137 008.1	1 115 556.7	316 087.2	128 435.8	70 976.7	70 976.7	387 063.9	55.3	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>19</b>	<b>60 817 587.5</b>	<b>70 773 420.3</b>	<b>14 353 684.4</b>	<b>5 466 114.4</b>	<b>5 060 597.2</b>	<b>5 055 302.2</b>	<b>19 408 986.5</b>	<b>92.5</b>	<b>99.9</b>	
Pemex-Exploración y Producción	3	31 099 083.5	34 825 544.9	3 088 667.1	2 325 324.6	2 106 920.7	2 106 921.1	5 195 588.1	90.6	100.0	
Pemex-Refinación	3	24 007 613.3	25 034 630.6	10 149 413.8	2 521 135.1	2 422 551.7	2 422 551.7	12 571 965.5	96.1	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	4	3 214 547.9	8 333 656.3	712 025.9	291 549.9	283 658.4	283 757.5	995 783.4	97.3	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	6	2 311 115.6	2 220 726.6	277 850.7	202 992.9	170 332.2	170 332.2	448 182.8	83.9	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	3	185 227.2	358 861.9	125 726.9	125 111.9	77 134.3	71 739.8	197 466.7	57.3	93.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>24</b>	<b>1 490 378.8</b>	<b>2 757 708.4</b>	<b>815 947.7</b>	<b>323 262.5</b>	<b>499 266.4</b>	<b>462 238.4</b>	<b>1 278 186.0</b>	<b>143.0</b>	<b>92.6</b>	
Hacienda y Crédito Público	1	4 420.0	4 420.0		4 420.0	4 420.0	614.2	614.2	13.9	13.9	
Defensa Nacional	1	10 000.0	10 000.0			10 000.0					
Comunicaciones y Transportes	21	1 468 691.8	2 736 021.4	815 947.7	318 842.5	477 579.3	454 357.2	1 270 304.8	142.5	95.1	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1	7 267.0	7 267.0			7 267.0	7 267.0	7 267.0		100.0	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# TLAXCALA

## TLAXCALA RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	16	2 147 500.0	2 347 221.7	984 013.7	502 200.0	396 311.6	396 300.2	1 380 314.0	78.9	100.0	
<b>Ramos administrativos</b>	16	2 147 500.0	2 347 221.7	984 013.7	502 200.0	396 311.6	396 300.2	1 380 314.0	78.9	100.0	
Comunicaciones y Transportes	16	2 147 500.0	2 347 221.7	984 013.7	502 200.0	396 311.6	396 300.2	1 380 314.0	78.9	100.0	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### VERACRUZ

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>129</b>	<b>78 470 540.1</b>	<b>102 556 559.1</b>	<b>11 504 157.1</b>	<b>7 934 965.4</b>	<b>3 507 882.1</b>	<b>3 440 095.9</b>	<b>14 944 253.0</b>	<b>43.4</b>	<b>98.1</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>51</b>	<b>5 331 983.9</b>	<b>5 797 487.7</b>	<b>1 167 446.9</b>	<b>1 084 791.6</b>	<b>387 546.8</b>	<b>385 593.2</b>	<b>1 553 040.1</b>	<b>35.5</b>	<b>99.5</b>	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	2	96 876.0	101 022.5	9 727.2	15 726.0	23 824.4	23 824.4	33 551.6	151.5	100.0	
Comunicaciones y Transportes	32	4 487 322.4	4 951 573.6	1 157 719.7	1 062 500.0	228 497.5	228 465.0	1 386 184.8	21.5	100.0	
Marina	1	53 229.7	53 229.7			19 000.0	19 000.0	19 000.0		100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	687 990.2	687 990.2			112 553.2	112 553.2	112 553.2		100.0	
Tribunales Agrarios	1	6 565.6	3 671.7		6 565.6	3 671.7	1 750.5	1 750.5	26.7	47.7	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>53</b>	<b>65 918 437.1</b>	<b>88 602 774.1</b>	<b>9 579 636.0</b>	<b>5 240 257.4</b>	<b>2 163 226.2</b>	<b>2 092 768.0</b>	<b>11 672 404.0</b>	<b>39.9</b>	<b>96.7</b>	
Pemex-Exploración y Producción	1	11 302 995.2	22 314 711.0	1 738 071.9	1 502 916.8	365 658.2	365 658.4	2 103 730.3	24.3	100.0	
Pemex-Refinación	11	37 852 393.1	43 418 283.0	4 276 732.2	962 294.2	523 272.3	503 272.3	4 780 004.5	52.3	96.2	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	5	2 506 128.3	3 988 879.3	746 580.9	1 185 830.6	220 736.9	220 736.9	967 317.8	18.6	100.0	
Pemex-Petroquímica	15	9 863 590.6	14 337 121.5	1 728 953.3	1 273 245.1	481 584.9	431 584.9	2 160 538.2	33.9	89.6	
Comisión Federal de Electricidad	16	3 529 293.0	3 550 563.6	883 845.6	308 670.7	454 985.0	454 985.0	1 338 830.6	147.4	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	3	163 805.3	292 984.1	205 452.1	7 300.0	59 602.4	59 144.0	264 596.0	810.2	99.2	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	2	700 231.7	700 231.7			57 386.5	57 386.5	57 386.5		100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>25</b>	<b>7 220 119.0</b>	<b>8 156 297.2</b>	<b>757 074.2</b>	<b>1 609 916.4</b>	<b>957 109.0</b>	<b>961 734.8</b>	<b>1 718 809.0</b>	<b>59.7</b>	<b>100.5</b>	
Comunicaciones y Transportes	23	6 758 480.1	7 712 956.5	754 704.1	1 577 216.4	957 056.3	961 682.0	1 716 386.1	61.0	100.5	
Energía	2	461 638.9	443 340.8	2 370.1	32 700.0	52.8	52.8	2 422.9	0.2	100.0	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# YUCATÁN

## YUCATÁN RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>5 103 167.0</b>	<b>6 452 943.3</b>	<b>1 757 414.4</b>	<b>953 828.5</b>	<b>712 949.8</b>	<b>714 987.7</b>	<b>2 472 402.1</b>	<b>75.0</b>	<b>100.3</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>27</b>	<b>5 015 700.7</b>	<b>6 343 030.4</b>	<b>1 746 233.3</b>	<b>921 828.5</b>	<b>675 549.8</b>	<b>675 515.9</b>	<b>2 421 749.3</b>	<b>73.3</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	18	3 968 645.0	5 329 886.8	1 523 597.8	850 000.0	637 734.1	637 700.2	2 161 298.0	75.0	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	8	1 040 490.1	1 013 143.5	222 635.6	65 262.9	37 815.8	37 815.8	260 451.3	57.9	100.0	
Tribunales Agrarios	1	6 565.6			6 565.6						
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>10</b>	<b>87 466.3</b>	<b>109 913.0</b>	<b>11 181.1</b>	<b>32 000.0</b>	<b>37 400.0</b>	<b>39 471.7</b>	<b>50 652.8</b>	<b>123.3</b>	<b>105.5</b>	
Comunicaciones y Transportes	9	73 966.3	96 413.0	11 181.1	32 000.0	34 700.0	36 771.7	47 952.8	114.9	106.0	
Educación Pública	1	13 500.0	13 500.0			2 700.0	2 700.0	2 700.0		100.0	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### ZACATECAS

#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos								Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>3 878 494.5</b>	<b>5 254 971.7</b>	<b>953 034.6</b>	<b>1 058 159.6</b>	<b>1 136 487.0</b>	<b>1 136 141.7</b>	<b>2 089 176.4</b>	<b>107.4</b>	<b>100.0</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>16</b>	<b>3 824 494.5</b>	<b>5 199 191.9</b>	<b>934 100.5</b>	<b>1 046 200.0</b>	<b>1 099 641.3</b>	<b>1 099 601.3</b>	<b>2 033 701.8</b>	<b>105.1</b>	<b>100.0</b>	
Comunicaciones y Transportes	15	3 812 100.0	5 186 797.3	934 100.5	1 046 200.0	1 096 984.9	1 096 947.6	2 031 048.1	104.9	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1	12 394.5	12 394.5			2 656.4	2 653.7	2 653.7		99.9	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>1</b>	<b>54 000.0</b>	<b>55 779.9</b>	<b>18 934.1</b>	<b>11 959.6</b>	<b>36 845.7</b>	<b>36 540.4</b>	<b>55 474.6</b>	<b>305.5</b>	<b>99.2</b>	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1	54 000.0	55 779.9	18 934.1	11 959.6	36 845.7	36 540.4	55 474.6	305.5	99.2	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## EN EL EXTRANJERO

### EN EL EXTRANJERO RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada	
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	15	800 695.0	171 080.4	58 859.6	28 050.8	489 585.0	488 775.0	547 634.5	1 742.5	99.8	
<b>Ramos administrativos</b>	15	800 695.0	171 080.4	58 859.6	28 050.8	489 585.0	488 775.0	547 634.5	1 742.5	99.8	
Relaciones Exteriores	15	800 695.0	171 080.4	58 859.6	28 050.8	489 585.0	488 775.0	547 634.5	1 742.5	99.8	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### VARIAS


#### RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/

Clasificación administrativa	Número	Inversión								Porcentaje de cumplimiento financiero 2008	
		Miles de pesos							Acumulada hasta 2008	Respecto a la inversión programada	Respecto a la inversión modificada
		Costo total original	Costo total programado modificado 2/	Acumulada hasta 2007	Original para 2008	Modificada para 2008	Ejercida en 2008	Acumulada hasta 2008			
<b>TOTAL</b>	<b>167</b>	<b>979 106 223.9</b>	<b>1 132 273 248.8</b>	<b>80 713 692.7</b>	<b>36 598 116.3</b>	<b>35 040 734.5</b>	<b>34 646 860.7</b>	<b>118 772 703.7</b>	<b>94.7</b>	<b>98.9</b>	
<b>Ramos administrativos</b>	<b>22</b>	<b>38 089 876.0</b>	<b>30 494 968.2</b>	<b>877 636.3</b>	<b>5 227 707.7</b>	<b>2 309 255.6</b>	<b>2 308 449.3</b>	<b>3 186 085.6</b>	<b>44.2</b>	<b>100.0</b>	
Gobernación	1	758 409.4	758 409.4			9 442.6	8 761.8	8 761.8		92.8	
Defensa Nacional	3	73 411.2	137 069.6			137 069.6	137 069.6	137 069.6		100.0	
Comunicaciones y Transportes	4	11 319 000.0	11 709 740.0	800 522.9	375 000.0	233 801.7	233 676.1	1 034 199.0	62.3	99.9	
Educación Pública	2	10 732 575.5	10 732 575.5	9 373.5	380 000.0	421 500.0	421 500.0	430 873.5	110.9	100.0	
Marina	1	60 000.0	53 187.4		60 000.0	53 187.4	53 187.4	53 187.4	88.6	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	10	14 696 479.9	4 062 733.6		4 012 207.7	1 436 887.0	1 436 887.0	1 436 887.0	35.8	100.0	
Seguridad Pública	1	450 000.0	3 041 252.7	67 739.9	400 500.0	17 367.4	17 367.4	85 107.3	4.3	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Directo</b>	<b>125</b>	<b>928 921 087.6</b>	<b>1 091 998 535.7</b>	<b>77 520 063.4</b>	<b>29 984 455.3</b>	<b>30 999 133.7</b>	<b>30 615 751.1</b>	<b>111 547 964.9</b>	<b>102.1</b>	<b>98.8</b>	
Luz y Fuerza del Centro	5	9 444 037.1	10 616 933.5	4 294 727.7	192 849.3	400 821.2	167 571.1	4 462 298.9	86.9	41.8	
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	1	400 852.9	445 795.3	3 804.9	48 851.4	2 640.3	2 640.3	6 445.2	5.4	100.0	
Pemex-Exploración y Producción	4	803 481 534.3	957 049 445.7	39 177 605.2	21 114 351.5	15 440 177.7	15 440 177.9	54 617 783.1	73.1	100.0	
Pemex-Refinación	2	1 728 270.2	1 802 769.3	803 900.8	89 339.7	68 644.0	68 644.0	872 544.8	76.8	100.0	
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	4	1 565 363.4	1 559 966.2	56 890.1	26 236.1	53 492.1	53 844.5	110 734.5	205.2	100.7	
Pemex-Petroquímica	1	502 785.9	502 785.9		20 100.0	313.4	313.4	313.4	1.6	100.0	
Comisión Federal de Electricidad	97	109 424 652.8	110 069 037.1	32 554 657.1	8 173 472.3	13 912 087.5	13 912 087.5	46 466 744.5	170.2	100.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	1		6 915 276.2			287 053.2	136 568.1	3 548 718.4		47.6	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	10	2 373 591.2	3 036 526.4	628 477.7	319 255.1	833 904.3	833 904.3	1 462 382.0	261.2	100.0	
<b>Entidades de Control Presupuestario Indirecto</b>	<b>20</b>	<b>12 095 260.3</b>	<b>9 779 744.9</b>	<b>2 315 993.0</b>	<b>1 385 953.3</b>	<b>1 732 345.2</b>	<b>1 722 660.3</b>	<b>4 038 653.3</b>	<b>124.3</b>	<b>99.4</b>	
Hacienda y Crédito Público	5	92 477.6	92 477.6		92 477.6	63 977.6	63 364.1	63 364.1	68.5	99.0	
Comunicaciones y Transportes	1	2 995 772.9	2 995 772.9	980 207.5	285 173.4	259 043.6	262 017.1	1 242 224.5	91.9	101.1	
Economía	3	20 989.1	24 860.2		22 040.2	20 794.2	18 868.8	18 868.8	85.6	90.7	
Educación Pública	4	3 890 508.4	1 214 400.5		599 010.1	1 214 480.6	1 214 400.5	1 214 400.5	202.7	100.0	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2	12 349.0	11 489.5		22 750.0	14 622.2	11 489.5	11 489.5	50.5	78.6	
Desarrollo Social	2	11 231.1	11 231.1			2 350.0	850.0	850.0		36.2	
Turismo	1	4 994 501.7	5 417 436.1	1 283 990.6	358 492.0	145 000.0	145 000.0	1 428 990.6	40.4	100.0	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	77 430.5	12 077.0	51 794.9	6 010.0	12 077.0	6 670.3	58 465.2	111.0	55.2	

1/ Son los proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del proyecto actualizado al cierre de 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.



**Programas y proyectos de inversión  
del sector público presupuestario  
concluidos y en proceso por  
clasificación administrativa y por tipos**



# AGUASCALIENTES

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**AGUASCALIENTES**  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			1 793 983 304	1 867 164 864	461 174 655	349 008 959	251 455 463	251 429 336	712 603 991						
<b>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>			79 556 552	64 624 438		13 500 000	3 038 712	3 038 712	3 038 712						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			79 556 552	64 624 438		13 500 000	3 038 712	3 038 712	3 038 712						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			79 556 552	64 624 438		13 500 000	3 038 712	3 038 712	3 038 712						
<b>Adquisiciones</b>			64 421 552	49 489 438		10 000 000	2 820 649	2 820 649	2 820 649						
<b>Mantener el parque vehicular del instituto.</b>	0806A000001	04-2008 12-2008	9 000 000												
Adquirir parque vehicular con el propósito de sustituir y mantener los vehículos al servicio del Instituto en condiciones adecuadas de operación. Programa ejecutado en Aguascalientes, Aguascalientes.															
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio mediante transferencia interna de recursos, afectación presupuestaria No. 2008-6-A00-1397 de fecha 26 de mayo del 2008. Para este proyecto no se contó con recursos presupuestales, motivo por el cual no se presentó ejercicio del Proyecto. Así mismo es importante resaltar que a partir del 14 de Julio de 2008, de conformidad con los Artículos 26 fracción B y 73, Fracción XXIX-D del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 7 de abril de 2006 y el 16 de abril de 2008 respectivamente, se constituye al INEGI como un organismo constitucional autónomo. Y los recursos a partir de esa fecha fueron transferidos al ramo 40.															
<b>Definición cartográfica de la llanura costera del Golfo de México para la evaluación de riesgos.</b>	0806A000002	04-2008 12-2008	5 932 114												
Adquirir bienes que ayudarán en la definición cartográfica de la llanura costera del Golfo de México para la evaluación de riesgos. Programa ejecutado en Aguascalientes, Aguascalientes.															
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización de la SHCP No. 307-A-0552, de la SFP No. UGEPT I/409/493/2008 de fecha 7 de abril de 2008. Adecuación presupuestaria No. 2008-6-A00-1064 de fecha 21 de abril de 2008. Para este proyecto no se contó con recursos presupuestales, motivo por el cual no se presentó ejercicio del Proyecto. Así mismo es importante resaltar que a partir del 14 de Julio de 2008, de conformidad con los Artículos 26 fracción B y 73, Fracción XXIX-D del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 7 de abril de 2006 y el 16 de abril de 2008 respectivamente, se constituye al INEGI como un organismo constitucional autónomo. Y los recursos a partir de esa fecha fueron transferidos al ramo 40.															
<b>Renovación de mobiliario y equipo del instituto.</b>	0706A000003	01-2008 12-2008	49 489 438	49 489 438		10 000 000	2 820 649	2 820 649	2 820 649	28.2	100.0				
Apoyar el programa de "Readecuación y Aprovechamiento de Espacios Físicos", y el "Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles" cuyo objetivo es la depuración de los activos a fin de reducir los costos de almacenamiento y conservación de equipos y que además permitirá el reaprovechamiento de espacios físicos en bodegas. Programa ejecutado en Aguascalientes, Aguascalientes.															
NOTA: Es importante resaltar que a partir del 14 de Julio de 2008, de conformidad con los Artículos 26 fracción B y 73, Fracción XXIX-D del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 7 de abril de 2006 y el 16 de abril de 2008 respectivamente, se constituye al INEGI como un organismo constitucional autónomo. Y los recursos a partir de esa fecha fueron transferidos al ramo 40.															
<b>Mantenimiento</b>			15 135 000	15 135 000		3 500 000	218 063	218 063	218 063						
<b>Mantener los inmuebles del instituto.</b>	0706A000002	01-2008 12-2008	15 135 000	15 135 000		3 500 000	218 063	218 063	218 063	6.2	100.0				
Mantener y rehabilitar los baños del Centro de Hospedaje ubicado en la Ciudad de Aguascalientes. Los beneficios obtenidos es darle comodidad y confort al personal de las Direcciones Regionales que asiste a reuniones y cursos de capacitación a la Ciudad de Aguascalientes. Programa ejecutado en Aguascalientes, Aguascalientes.															
NOTA: Asimismo es importante resaltar que a partir del 14 de julio de 2008, de conformidad con los Artículos 26 fracción B y 73, Fracción XXIX-D del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 7 de abril de 2006 y el 16 de abril de 2008 respectivamente, se constituye al INEGI como un organismo constitucional autónomo. A partir de esa fecha los recursos fueron transferidos al ramo 40.															
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			683 412 752	718 956 193	194 053 689	260 000 000	178 017 559	177 991 432	372 045 121						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			683 412 752	718 956 193	194 053 689	260 000 000	178 017 559	177 991 432	372 045 121						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			134 000 000	141 043 441	16 493 629	92 000 000	82 484 716	82 474 917	98 968 546						
<b>Infraestructura económica</b>			134 000 000	141 043 441	16 493 629	92 000 000	82 484 716	82 474 917	98 968 546						
<b>Aguascalientes - Ojuelos, Tramo: El Retoño - Lím. de Edos. Ags./Jal.</b>	07096210001	08-2007 12-2008	92 000 000	99 043 441	16 493 629	50 000 000	82 484 716	82 474 917	98 968 546	164.9	100.0	18.5	42.8	81.5	100.0
Ampliar la sección transversal actual de dos carriles con ancho de corona de 6.5 metros, a una sección tipo A2 con ancho de corona de 12.0 metros, con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados en 10.8 kilómetros en el municipio de Ojuelos de Jalisco. Al quedar concluida la modernización de esta vía el usuario disfrutará de un alto grado de seguridad y ahorro en costos de operación y tiempos de recorrido, en beneficio de 250 mil habitantes.															
<b>Blvd. San Marcos, Puente S. Río San Pedro, Calzada Sur.</b>	08096210004	09-2008 12-2008	16 500 000	16 500 000		16 500 000							100.0		
Construir un puente de 100 metros y la prolongación de la Av. Ayuntamiento que cruza de oriente a poniente la Ciudad de Aguascalientes, en 600 metros en el municipio de Aguascalientes, a fin de mejorar el nivel de servicio en la															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**AGUASCALIENTES**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			532 412 752	560 912 752	177 560 060	151 000 000	95 532 843	95 516 515	273 076 575						
<b>Infraestructura económica</b>			532 412 752	560 912 752	177 560 060	151 000 000	95 532 843	95 516 515	273 076 575						
<b>Boulevard San José de García - Pabellón.</b> Ampliar de 6 a 12 metros, en 13.0 km, en los municipios de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San José de Gracia, a fin de incrementar el nivel de servicio, la significativa mejoría de la seguridad para los usuarios y la reducción en los costos de transporte, en beneficio de 50 mil habitantes. NOTA: No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos. El apartado de inversión 2008 incluye gastos administrativos.	07096210002	08-2008 12-2009	92 000 000	92 000 000		33 500 000	33 464 659	33 462 159	33 462 159	99.9	100.0		30.8		
<b>Camino: Puerto de la Concepción - Tepezala.</b> Ampliar y pavimentar el camino rural: Tepezala, con una longitud total de 3.2 kilómetros, se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 metros en el municipio de Tepezala, con el propósito de desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región, además de mejorar las condiciones de tránsito. NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual, debido a que los recursos se canalizaron a otras prioridades de la Secretaría.	07096210005	10-2007 12-2009	11 385 000	11 385 000		9 900 000							93.0		
<b>Camino: Ejido Morelos - Ent. Carr. a Túnel de Potrerillo.</b> Modernizar el tramo, ampliando el ancho de calzada del camino actual de 4.0 a 7.0 metros, que alojará dos carriles de circulación con un ancho de 3.50 metros cada uno y acotamientos de 1.0 metro a cada lado en los municipios de Rincón de Romos y San José de Gracia, con el propósito de desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región, además de mejorar las condiciones de tránsito. NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó con los elementos necesarios para su realización.	07096210006	10-2007 12-2009	9 900 000	9 900 000		9 900 000	8 077 024	8 077 024	8 077 024	81.6	100.0		68.0	66.7	66.7
<b>Aguascalientes - Calvillo.</b> Ampliar de 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles con acotamientos laterales en 36.5 kilómetros en los municipios de Aguascalientes y Calvillo, a fin de mejorar las condiciones de tránsito y brindar a los usuarios mayor seguridad. NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual, debido a problemas en la liberación del derecho de vía. Obra reprogramada en su fecha de término.	05096210001	07-2005 12-2009	300 000 000	300 000 000	167 642 014	30 000 000			167 642 014				91.5	13.7	91.5
<b>Jilotepec - Jesús Terán.</b> Modernizar el camino rural revestido, en 8.18 kilómetros en los municipios de El Llano y Asientos, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 500 habitantes aproximadamente. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	05096210004	01-2006 12-2009	15 000 000	30 000 000	9 918 046	4 000 000	3 999 983	3 995 046	13 913 092	99.9	99.9	81.7	18.1	18.1	99.8
<b>Circuito de circunvalación continúa. Primer anillo.</b> Construir un paso a desnivel en tres fases: i) en forma deprimida; b) un PSV y c) un cruce semaforizado, en el municipio de Aguascalientes, con el propósito de dar solución integral al problema de tránsito vehicular de largo itinerario, en beneficio de 275 mil habitantes. NOTA: No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos.	08096210001	08-2008 12-2009	90 000 000	103 500 000		50 000 000	49 991 177	49 982 286	49 982 286	100.0	100.0		50.0		
<b>Camino: Barrotes - E.C. José Ma. Morelos - Clavellinas.</b> Modernizar el tramo que inicia en la comunidad de Barrotes y termina en el entronque con la carretera estatal José Ma. Morelos - Clavellinas, ampliando el ancho de calzada de 4.0 a 7.0 metros que alojará dos carriles de circulación con un ancho de 3.50 metros, se ubica en los límites municipales de Aguascalientes y San Francisco de los Romo, con el propósito de desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región, además de mejorar las condiciones de tránsito. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado para atender la construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores, conforme al convenio de reasignación de recursos.	07096210003	10-2007 12-2009	4 554 001	4 554 001		4 400 000							81.5		
<b>Camino: El Conejal - San Antonio de los Pedroza.</b> Ampliar y pavimentar con carpeta asfáltica el camino rural El Conejal - San Antonio de los Pedroza, en una longitud de 4.0 kilómetros, ampliando el ancho de calzada de 4.0 a 7.0 metros, que alojará dos carriles de circulación con un ancho de 3.50 metros en los municipios de Aguascalientes y San Francisco de los Romo, con el propósito de desarrollar el flujo de personas y bienes entre las	07096210004	10-2007 12-2009	9 573 751	9 573 751		9 300 000							86.0		

**AGUASCALIENTES**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**AGUASCALIENTES**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			17 000 000	17 000 000		17 000 000										
<b>Infraestructura económica</b>			17 000 000	17 000 000		17 000 000										
Calvillo, Ags. - Tabasco, Zac. Modernizar el camino rural, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, se ubica al oriente del estado y en la región oriente-sur del estado, a fin de disminuir el tiempo de recorrido, ahorro en los costos de operación vehicular y seguridad en los usuarios, así como brindar mayor desarrollo en las principales actividades en la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos y proyecto ejecutivo, entre otros.	08096210003		17 000 000	17 000 000		17 000 000									22.3	
<b>ENERGÍA</b>			735 500 000	782 158 079	266 235 956	74 209 959	70 399 192	70 399 192	336 635 148							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			735 500 000	782 158 079	266 235 956	74 209 959	70 399 192	70 399 192	336 635 148							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			735 500 000	782 158 079	266 235 956	74 209 959	70 399 192	70 399 192	336 635 148							
<b>Infraestructura económica</b>			735 500 000	782 158 079	266 235 956	74 209 959	70 399 192	70 399 192	336 635 148							
414 Norte - Occidental. Construir e instalar 2 líneas de transmisión, 4 subestaciones y 4 alimentadores en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	0229 99 229	10-2003 10-2014	735 500 000	782 158 079	266 235 956	74 209 959	70 399 192	70 399 192	336 635 148	94.9	100.0					
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			258 750 000	258 750 000												
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			258 750 000	258 750 000												
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			258 750 000	258 750 000												
<b>Infraestructura social</b>			258 750 000	258 750 000												
Construcción y equipamiento de planta de secado de leche 2008-2009. Construir nave industrial y adquisición de equipos requeridos para el secado de leche como pasteurizadores, evaporadores, vírfuidisadores, tanques de almacenamiento de leche, envasadora, entre otros. NOTA: La Entidad no contó con recursos propios suficientes para la ejecución de este proyecto, por lo que no se le asignaron recursos presupuestales en el PEF 2008.	0720VST0008	03-2008 12-2008	258 750 000	258 750 000												
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			36 764 000	42 676 154	885 010	1 299 000			885 010							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			36 764 000	42 676 154	885 010	1 299 000			885 010							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			36 764 000	42 676 154	885 010	1 299 000			885 010							
<b>Infraestructura social</b>			36 764 000	42 676 154	885 010	1 299 000			885 010							
Construcción de la unidad Aguascalientes del CIMAT. Construcción y equipamiento de la Unidad Aguascalientes del CIMAT, que consiste en espacios destinados a la investigación, a la formación de recursos humanos, y a la vinculación. NOTA: No se realizaron erogaciones en este proyecto, en virtud de que el Centro no captó recursos propios autogenerados para ejecutar el proyecto.	043890C0004	02-2005 12-2009	36 764 000	42 676 154	885 010	1 299 000			885 010						2.2	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**BAJA CALIFORNIA**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual		
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			15 954 630 520	17 718 031 133	3 609 136 602	1 634 972 321	1 549 004 609	1 551 651 150	5 160 787 752						
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			68 033 988	76 425 668	24 071 899	30 876 907	25 789 041	25 823 799	49 895 698						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			68 033 988	76 425 668	24 071 899	30 876 907	25 789 041	25 823 799	49 895 698						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			3 000 000		3 642 791			67 293	3 710 084						
<b>Infraestructura social</b>			3 000 000		3 642 791			67 293	3 710 084						
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la U.H.M. El Ciprés II, B.C.	0607HXA0008	06-2007 10-2007	3 000 000		3 642 791			67 293	3 710 084						
Efectuar construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales consistente en sistema de tratamiento; red de riego con una cisterna de agua tratada, equipo electromecánico; caseta para operadores y maquinaria. Tipo de Proceso Biológico Combinado: Anaerobio-Aerobio.															
NOTA: Se refiere a los pagos por concepto de pasivo circulante del ejercicio anterior que al 31 de diciembre se encontraban debidamente contabilizados y registrados, los cuales se realizan a través de la tesorería de este Instituto, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El monto acumulado hasta 2007 se reportó en la Cuenta Pública 2007.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			65 033 988	76 425 668	20 429 108	30 876 907	25 789 041	25 756 506	46 185 614						
<b>Infraestructura social</b>			65 033 988	76 425 668	20 429 108	30 876 907	25 789 041	25 756 506	46 185 614						
Construcción de 32 viviendas en la U.H.N. San Felipe, B.C.	0707HXA0005	10-2008 05-2009	23 365 916	13 278 050		18 365 916	13 278 050	13 256 506	13 256 506	72.2	99.8	100.0	47.0	47.0	
Realizar la construcción de 32 viviendas en la U.H.N. San Felipe, B.C., que consiste en la construcción de 2 edificios de 16 departamentos, para un total de 32 viviendas, edificación con base en muros de tabique, traves, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.															
Construcción de la U.H.M. El Ciprés II, B.C.	0607HXA0005	05-2006 04-2009	41 668 072	63 147 618	20 429 108	12 510 991	12 510 991	12 500 000	32 929 108	99.9	99.9	100.0	35.7	35.7	
Efectuar la construcción de 6 edificios tipo 12924 de 12 departamentos cada uno en tres niveles, para dar un total de 72 viviendas, en el estado de Baja California, su edificación esta resuelta con base en muros de tabique, traves, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.															
NOTA: Se reportó un avance físico del 74.3% en la Cuenta de la Hacienda Pública 2007, sin embargo el contrato DGI-2008-018 con la Secretaría de la Defensa Nacional (Dirección General de Ingenieros), considerando a partir de este nuevo contrato un avance físico a ejecutar del 100%, durante el ejercicio presupuestal 2008 se realizaron trabajos con un avance físico del 35.7% y para el ejercicio 2009 se llevará a cabo el 64.3% restante para concluir el proyecto.															
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			1 800 000	1 800 000			586 729	586 729	586 729						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			1 800 000	1 800 000			586 729	586 729	586 729						
<b>Programas de inversión en proceso</b>			1 800 000	1 800 000			586 729	586 729	586 729						
<b>Estudios de preinversión</b>			1 800 000	1 800 000			586 729	586 729	586 729						
Estudio de Factibilidad, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para el establecimiento de Infraestructura Portuaria Pesquera en Punta Lobos, Municipio de la Paz	0808I000005	11-2008 12-2009	1 800 000	1 800 000			586 729	586 729	586 729		100.0				
Desarrollar estudio que definirá los proyectos de obra requeridos para las obras de infraestructura, los elementos técnicos y económicos para determinar la viabilidad de su ejecución y la manifestación de impacto ambiental necesaria para gestionar la autorización en la materia.															
NOTA: El Proyecto no contó con asignación de recursos originales en el PEF 2008.															
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			3 849 915 044	5 243 796 796	1 794 668 574	1 070 125 500	892 699 257	888 461 158	2 683 129 732						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			266 025 500	14 922 976	4 033 284	266 025 500	13 025 500	10 889 692	14 922 976						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			163 025 500	14 922 976	4 033 284	163 025 500	13 025 500	10 889 692	14 922 976						
<b>Adquisiciones</b>			13 025 500	14 922 976	4 033 284	13 025 500	13 025 500	10 889 692	14 922 976						
Adquisición de centro de control de tráfico marítimo.	0609JZR0002	01-2006 12-2008	10 000 000	12 997 520	4 033 284	10 000 000	10 000 000	8 964 236	12 997 520	89.6	89.6				
Adquirir un Centro de Control de Tráfico Marítimo para ofrecer mejores condiciones operativas y de seguridad portuaria.															

BAJA CALIFORNIA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
 BAJA CALIFORNIA  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Estudios de preinversión</b>			150 000 000														
<b>Programa Bahía Colonet.</b>	07093110001	01-2008 12-2008	150 000 000				150 000 000										100.0
Desarrollar un proyecto multimodal de gran dimensión, ubicado a 140 kilómetros al sur de Ensenada, en Punta Colonet, Baja California, enfocado al manejo y transporte de carga contenerizada entre Asia y los Estados Unidos. NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, debido a que no se cuenta con elementos necesarios para su realización.																	
<b>Programas de inversión en proceso</b>			103 000 000				103 000 000										
<b>Adquisiciones</b>			103 000 000				103 000 000										
<b>Adquisición de reserva territorial, El Sauzal.</b>	000000S/CVE	07-2008 12-2010	103 000 000				103 000 000										
Adquirir terrenos como reserva territorial con ubicación estratégica al puerto, que mitiguen la problemática de almacenamiento del puerto. NOTA: No se obtuvo el registro en cartera de este proyecto en el transcurso del ejercicio derivado de que la expectativa del vendedor de los únicos predios identificados era superior a lo presupuestado. Por lo anterior se difiere para ejercicios posteriores y no se registra inversión ejercida ni avances físicos porcentuales durante 2008.																	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>3 583 889 544</b>	<b>5 228 873 820</b>	<b>1 790 635 290</b>	<b>804 100 000</b>	<b>879 673 757</b>	<b>877 571 466</b>	<b>2 668 206 756</b>								
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			755 429 544	1 767 209 940	1 575 860 125	169 100 000	179 171 072	176 195 848	1 752 055 973								
<b>Infraestructura económica</b>			755 429 544	1 767 209 940	1 575 860 125	169 100 000	179 171 072	176 195 848	1 752 055 973								
<b>Construcción de infraestructura marítimo portuaria en San Felipe, Baja California.</b>	08095100004	02-2008 12-2008	10 000 000	18 145 683			18 145 683	18 145 683	18 145 683			100.0			100.0	100.0	
Construir infraestructura marítima y portuaria, manteniéndola en condiciones operativas, a fin de apoyar el desarrollo de las actividades náuticas y el turismo de playa y salvaguardar la integridad de la flota y sus tripulaciones, con el propósito de establecer un ordenamiento de las actividades que se realizan y contar con instalaciones adecuadas para las actividades pesqueras, en beneficio de la población que vive de la pesca. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.S.C.OMI.08.-026 con fecha 25-03-08.																	
<b>Mexicali - San Felipe.</b>	06096220002	08-2006 12-2008	135 000 000	135 000 000	119 908 896	80 000 000			119 908 896					46.7		46.7	
Ampliar de dos a cuatro carriles de circulación en 15.0 kilómetros de longitud en los municipios de Mexicali y San Felipe, a fin de mejorar las condiciones de tránsito, brindando a los usuarios mayor seguridad. NOTA: No se reporta avance físico y financiero, debido a que los recursos fueron transferidos a la carretera Mexicali - San Felipe Tr. El Faro - San Felipe con clave de cartera 08096220003.																	
<b>Sonoita - Mexicali / Tramo San Luis Río Colorado - Mexicali.</b>	02096220285	04-2003 12-2008	560 000 000	1 512 848 161	1 372 861 427	68 000 000	139 925 389	139 923 871	1 512 785 298	205.8	100.0	88.2			88.2	88.2	
Modernizar y ampliar a cuatro carriles de circulación el cuerpo actual de 9, 10 y 13.5 a 24 metros de ancho de corona, incluyendo acotamientos de 2.5 metros en 56.0 kilómetros en los municipios de Sonoita, San Luis Río Colorado y Mexicali, a fin de integrar económicamente a la región noroeste y beneficiar a 800 mil habitantes aproximadamente. NOTA: El avance físico porcentual acumulado hasta 2007 corresponde al avance registrado directamente por la SCT. Obra que será concluida por el gobierno del estado. Durante 2008, se ejecutaron obras en estructuras.																	
<b>Ampliación de las oficinas para el CCTM, OPIP y CCTV</b>	0709J2R0001	07-2007 12-2008	621 000	1 440 585	850 419			590 166	1 440 585			90.0		10.0	100.0		
Edificar una planta a base de materiales ligeros y ubicación en la parte alta del cobertizo de bomberos existente, a fin de lograr mejores instalaciones para el personal de seguridad y control para mejoras sustanciales en la seguridad de las embarcaciones, la carga y los usuarios del puerto. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio a fin realizar el pago de finiquitos de obra. Recursos ejercidos al finalizar el ejercicio por lo que no fue posible su regularización y derivan de economías registradas en otros proyectos.																	
<b>Dragado de construcción.</b>	0309J2R0002	11-2004 12-2007	7 958 563	75 924 096	75 826 468			97 628	75 924 096			100.0			100.0		
Dragar muelles de entremuros, cabotaje, a fin de contar con un mayor calado, garantizando espacio para embarcaciones comerciales de carga general y el incremento programado de arribo de buques portacontenedores de cuarta generación, en el municipio de Ensenada. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. No se registra avance físico porcentual por corresponder a estudios. Recursos ejercidos al finalizar el ejercicio por lo que no fue posible su regularización y derivan de economías registradas en otros proyectos.																	
<b>Adecuación de instalaciones de aduana marítima de Ensenada y adquisición de predios estratégicos.</b>	0609J2R0003	01-2006 12-2008	41 849 981	23 851 415	6 412 915	21 100 000	21 100 000	17 438 500	23 851 415	82.6	82.6	100.0	100.0	100.0	100.0		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**BAJA CALIFORNIA**  
**(Cifras presupuestarias)**

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>2 828 460 000</b>	<b>3 461 663 880</b>	<b>214 775 165</b>	<b>635 000 000</b>	<b>700 502 685</b>	<b>701 375 618</b>	<b>916 150 783</b>						
<b>Infraestructura económica</b>			<b>2 828 460 000</b>	<b>3 461 663 880</b>	<b>214 775 165</b>	<b>635 000 000</b>	<b>700 502 685</b>	<b>701 375 618</b>	<b>916 150 783</b>						
<b>Tijuana - Tecate, Tramo: km. 143+100 - km. 162+000.</b> Ampliar de cuatro a seis carriles de circulación en 5.0 kilómetros de longitud en los municipios de Tijuana y Tecate, a fin de mejorar las condiciones de tránsito, brindando a los usuarios mayor seguridad, en beneficio de 450 mil habitantes. NOTA: No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos. Obra reprogramada en su fecha de término.	06096220003	09-2006 12-2010	130 000 000	333 150 000	53 062 225	60 000 000	59 915 660	59 915 283	112 977 508	99.9	100.0	40.0	23.3		40.0
<b>Tijuana - Ensenada Tramo: Rosarito - Primo Tapia.</b> Ampliar de cuatro a seis carriles de circulación con sección de 14.5 metros de ancho de corona y acotamientos laterales en 6.5 kilómetros de longitud en los municipios de Tijuana y Rosarito, a fin de mejorar las condiciones de tránsito, brindando a los usuarios mayor seguridad. NOTA: No se reporta avance físico y financiero, debido a que los recursos fueron transferidos a la carretera Libre Tijuana Ensenada, Tramo del km. 10+000 al km. 22+000 (Tijuana - Rosarito) con clave de cartera 08096220004.	06096220001	09-2006 12-2010	100 000 000	100 000 000	30 000 000	35 000 000			30 000 000						
<b>Libramiento de Ensenada, Tramo: 1a. Etapa (Entr. Carretera Tecate - El Sauzal Av. Ruiz).</b> Construir una sección transversal de dos carriles con ancho de corona de 12 metros, con calzada de 7 metros y dos acotamientos de 2.5 metros cada uno en el municipio de Ensenada, con el propósito de dar solución integral al problema de tránsito vehicular de largo itinerario, en beneficio de 275 mil habitantes. NOTA: No presenta avance físico porcentual en 2008, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos.	07096220005	11-2007 12-2009	230 000 000	230 000 000	30 000 000	150 000 000	139 985 513	139 985 259	169 985 259	93.3	100.0	30.0	100.0		30.0
<b>Tijuana - Ensenada Tr: Rosarito - Primo Tapia.</b> Ampliar a cuatro carriles en 12.8 kilómetros en el municipio de Rosarito, con el propósito de disminuir los accidentes por maniobras de rebase, permitiendo una mayor fluidez en el tránsito y ahorros en los costos de operación, beneficiando a 200 mil habitantes. NOTA: No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron a gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos. Obra reprogramada en su fecha de término. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	06096220001	08-2007 12-2010	149 500 000	149 500 000	49 997 141	18 000 000	40 838 821	40 838 785	90 835 926	226.9	100.0	29.7	11.7		29.7
<b>El Sauzal - San Antonio Las Minas - Francisco Zarco.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 86.2 kilómetros de longitud en los municipios de Ensenada y Tecate, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 319 mil 200 habitantes. NOTA: No se reporta avance físico y financiero, debido a que los recursos fueron transferidos a trabajos de ampliación de esta misma carretera con clave de cartera 07096220006. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	06096220006	09-2008 12-2010	150 000 000	150 000 000		150 000 000							54.4		
<b>km. 75.5 (San Felipe - Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala.</b> Ampliar a 7 metros de ancho de corona y 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros en 133.8 kilómetros en el municipio de Ensenada, con el propósito de desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región, además de mejorar las condiciones de tránsito, en beneficio de 20 mil habitantes. NOTA: No se reporta avance físico acumulado hasta 2007, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos. Los recursos ejercidos en 2008 se aplicaron en la ampliación de este camino. Obra reprogramada en su fecha de término.	06096220004	01-2007 12-2009	16 000 000	288 524 880	33 763 146	61 000 000	68 489 574	68 489 571	102 252 717	112.3	100.0		5.7	5.7	5.7
<b>Km.76.8 Carretera Tecate - Ensenada - Valle de Guadalupe - El Porvenir - El Tigre.</b> Modernizar el camino rural revestido en 20.7 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno en el municipio del Porvenir, para atender las demandas de las comunidades y promover así, su desarrollo económico y social. <b>El Sauzal - San Antonio - Las Minas - Francisco Zarco.</b> Ampliar de 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles con acotamientos laterales en 14.0 kilómetros en los municipios de Ensenada y Tecate, a fin de mejorar las condiciones de tránsito y brindar a los usuarios mayor seguridad. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SCO.MI.08.-119 con fecha 24-11-08. No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos.	07096220003	01-2007 12-2009	28 000 000	95 841 000	17 952 653	61 000 000	26 804 958	26 804 956	44 757 609	43.9	100.0	24.2	24.2	60.9	85.1
<b>El Sauzal - San Antonio - Las Minas - Francisco Zarco.</b> Ampliar de 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles con acotamientos laterales en 14.0 kilómetros en los municipios de Ensenada y Tecate, a fin de mejorar las condiciones de tránsito y brindar a los usuarios mayor seguridad. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SCO.MI.08.-119 con fecha 24-11-08. No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos.	07096220002	08-2008 12-2009	161 000 000	161 000 000			149 468 159	149 468 159	149 468 159		100.0				
<b>Carretera Libre Tijuana Ensenada, Tramo del km. 10+000 al km. 22+000 (Tijuana - Rosarito).</b> Ampliar de cuatro a seis carriles de circulación en 12.0 kilómetros de longitud en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, a fin de mejorar las condiciones de	08096220004	09-2008 12-2010	184 000 000	184 000 000		35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000		100.0				

BAJA CALIFORNIA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
 BAJA CALIFORNIA  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>ECONOMÍA</b>			62 407 626	127 465 694	62 225 405	3 550 000	16 577 235	17 553 896	79 779 301						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			62 407 626	127 465 694	62 225 405	3 550 000	16 577 235	17 553 896	79 779 301						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			7 100 000			3 550 000									
<b>Otros proyectos</b>			7 100 000			3 550 000									
<b>Construcción de cajas dart para el acarreo de sal.</b>	0710K2N0003	03-2008 12-2008	7 100 000			3 550 000								100.0	
Construir cajas Dart en el municipio de Mulegé para el acarreo de sal con una capacidad de 120 toneladas cada una, miden 12 metros de longitud por 4.6 metros de ancho y 4.6 metros de altura, fabricado con acero especial contra la corrosión. NOTA: En esta clave de cartera de inversión no se ejercerán recursos en el presente año, para darle prioridad a otros proyectos. El monto original autorizado se reduce en \$165,000 pesos para pasarlos a la clave 0610K2N0001, movimiento compensado en el capítulo 6000, trámite realizado mediante oficio GPYC-070-2008.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			55 307 626	127 465 694	62 225 405		16 577 235	17 553 896	79 779 301						
<b>Otros proyectos</b>			55 307 626	127 465 694	62 225 405		16 577 235	17 553 896	79 779 301						
<b>Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadoras C-1 y C-1E.</b>	0410K2N0004	08-2005 12-2012	55 307 626	127 465 694	62 225 405		16 577 235	17 553 896	79 779 301		105.9	97.4	2.6	2.6	100.0
Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E en el municipio de Ensenada, con el fin de incrementar la capacidad instantánea de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitirá manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales. NOTA: Este proyecto inicio en el ejercicio 2005, sin embargo por una mala programación en la integración de los proyectos en la entidad no se incluyó en el PEF 2008, por lo cual mediante una modificación en el ejercicio 2008 se le asignaron recursos mediante traspasos compensados de otras carteras de inversión que le fueron autorizadas a la entidad. Los montos ejercidos fueron superiores a los autorizados derivado del incremento en el precio de los materiales e insumos utilizados, provocado básicamente por las fluctuaciones cambiarias en el tipo de cambio y que no se pudieron cubrir presupuestalmente al cierre del ejercicio, por lo cual se requiere registrar el monto sobregirado en 5.9 % en la clave de cartera del sistema PIPP.															
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			13 802 296	15 012 349		11 012 349	11 012 349	10 937 401	10 937 401						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			12 552 296	13 762 349		11 012 349	9 762 349	9 687 401	9 687 401						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			12 552 296	13 762 349		11 012 349	9 762 349	9 687 401	9 687 401						
<b>Adquisiciones</b>			2 000 000	5 710 053		7 000 000	5 710 053	5 690 264	5 690 264		105.6	105.6			
<b>Adquisición de Mobiliario y Equipamiento Administrativo e Informático.</b>	0711L6U0004	01-2008 12-2008	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 056 298	1 056 298						
Equipar con mobiliario y equipo administrativo e informático el Centro Cultural de Tijuana, para reducir costos en arrendamiento de mobiliario y equipo. También reemplazar equipo obsoleto en nuestras oficinas, para mejorar la presencia del Centro Cultural en la atención al usuario de todo el estado de Baja California y del sur de California en Estados Unidos.															
<b>Equipamiento de la Galería Internacional de Exposiciones.</b>	0711L6U0005	04-2008 10-2008	1 000 000	4 710 053		6 000 000	4 710 053	4 633 966	4 633 966		77.2	98.4			
Equipar el nuevo espacio llamado El Cubo de la Galería Internacional de Exposiciones del Centro Cultural en el municipio de Tijuana, con los bienes muebles necesarios para la operación de este espacio, que conlleven a la atención de los usuarios de todo el Estado de Baja California y el sur de California en Estados Unidos.															
<b>Mantenimiento</b>			10 552 296	8 052 296		4 012 349	4 052 296	3 997 137	3 997 137						
<b>Mantenimiento de la Explanada Exterior.</b>	0711L6U0003	04-2008 10-2008	4 000 000	4 000 000		2 512 349									
Rehabilitar totalmente la superficie de 6,404 metros cuadrados de Explanada Exterior del Centro Cultural de Tijuana, considerando para ésta materiales duraderos tales como: Piso para exteriores adecuado para su constante utilización, en beneficio del público asistente. NOTA: Los recursos de este proyecto se asignaron, por la prioridad para realizar el mantenimiento correctivo del techo de la Sala de Museo, afectado por las fuertes lluvias que se presentaron en la ciudad de Tijuana. Pudiendo provocar pérdidas incuantificables de piezas de exhibición.															
<b>Rehabilitación de cubierta del Museo de las Californias</b>	0711L6U0001	09-2008 12-2008	2 552 296	2 552 296			2 552 296	2 560 339	2 560 339			100.3			
Cubrir el gasto de mantenimiento correctivo de la sala de Museo las Californias por goteras en los techos a raíz de las fuertes lluvias que se presentaron en la ciudad de Tijuana, para conservar las piezas en exhibición en buen estado y sean admiradas por la comunidad de todo el estado de Baja California y de la población de origen mexicano en el sur de California. NOTA: El Proyecto de Inversión fue incorporado durante el ejercicio presupuestario 2008.															
<b>Rehabilitación de Sala de Espectáculos.</b>	0711L6U0002	05-2008	4 000 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 436 798	1 436 798		95.8	95.8			

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**BAJA CALIFORNIA**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>1 250 000</u>	<u>1 250 000</u>		<u>1 250 000</u>	<u>1 250 000</u>	<u>1 250 000</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000	1 250 000							
<b>Infraestructura social</b>			1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000	1 250 000							
Conclusión de Acabados de Galería Internacional Instalar el piso de madera, para la explanada que da acceso a la Galería Internacional El Cubo en el municipio de Tijuana, para la comunidad de de todo el estado de Baja California y de la población de origen mexicano en el sur de California, EUA. NOTA: El Proyecto de Inversión fue incorporado durante el ejercicio presupuestario 2008.	00511L6U302	01-2008 12-2008	1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000	1 250 000			100.0		100.0	100.0	
<b>SALUD</b>			4 500 000	4 500 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>4 500 000</u>	<u>4 500 000</u>		<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			4 500 000	4 500 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000							
<b>Infraestructura social</b>			4 500 000	4 500 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000							
Construcción del CJJ Mexicali Construir un inmueble de 833.68 m2 en un terreno de 2,500.0 m2 con áreas específicas de recepción de los pacientes, consultorios, una cámara gessel, dos salones para sesiones de terapia individual, familiar y grupal, sala de juntas, dirección, archivo clínico, biblioteca, bodega, cocineta, áreas de sanitarios y otros servicios. Ubicación: Mexicali; Baja California. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio fiscal de 2008. Se reportan cifras sin la indexación como lo indica el instructivo.	0812M7K0003	07-2008 12-2010	4 500 000	4 500 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000			100.0	20.0	100.0	20.0	
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			104 702 273	104 702 273		104 702 273	104 702 273	104 702 273							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>75 046 000</u>	<u>75 046 000</u>		<u>75 046 000</u>	<u>75 046 000</u>	<u>75 046 000</u>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			75 046 000	75 046 000		75 046 000	75 046 000	75 046 000							
<b>Otros programas</b>			75 046 000	75 046 000		75 046 000	75 046 000	75 046 000							
Pago de indemnizaciones para la regulación de terrenos que alojan obras hidráulicas en el Estado de Baja California. Pagar indemnizaciones para regularizar los terrenos que alojan obras hidráulicas ya construidas y que incrementan los activos de la Comisión Nacional del Agua. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0716B000112	02-2008 12-2008	75 046 000	75 046 000		75 046 000	75 046 000	75 046 000			100.0				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>29 656 273</u>	<u>29 656 273</u>		<u>29 656 273</u>	<u>29 656 273</u>	<u>29 656 273</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			29 656 273	29 656 273		29 656 273	29 656 273	29 656 273							
<b>Infraestructura económica</b>			28 141 133	28 141 133		28 141 133	28 141 133	28 141 133							
Construcción de infraestructura de protección a centros de población en la colonia Lomas Taurinas, tramo puente Ferrusquilla - Plaza Colosio, Subcuenca del arroyo Pastejé - Aviación. Construir 290 m de canal pluvial de concreto armado con sección rectangular de 3 m de base por 2.5 m de altura y otros 20 m con 3.5 m de base y 2.5 m de altura y; construir 10 m de cajón pluvial de concreto armado con sección rectangular de 4 m de base por 2 m de altura. NOTA: A este proyecto le fueron asignados recursos durante el ejercicio presupuestal. Aunque estuvo en cartera desde el 2007 no tuvo recursos ese año.	0716B000029	07-2007 12-2008	3 127 770	3 127 770		3 127 770	3 127 770	3 127 770			100.0	100.0	100.0	100.0	
Construcción de infraestructura de protección a centros de población en la colonia el Florido 1 sección, tramo entre la calle Zapote y calle Sauce, subcuenca del arroyo el Florido. Construir 107 m de canal pluvial de concreto armado con sección rectangular de 9.50 m de base por 1.50 m de altura. NOTA: A este proyecto le fueron asignados recursos durante el ejercicio presupuestal. Aunque estuvo en cartera desde el 2007 no tuvo recursos ese año.	0716B000045	07-2007 12-2008	2 341 170	2 341 170		2 341 170	2 341 170	2 341 170			100.0	100.0	100.0	100.0	

BAJA CALIFORNIA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
BAJA CALIFORNIA  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		2008		Acumulada hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Original	Alcanzado			
<b>Infraestructura social</b>			900 000	900 000			900 000	900 000	900 000							
<b>Obra civil relacionada con la construcción de instalaciones (muro de contención) dependientes de la CONANP.</b>	0816F000005	08-2008 12-2008	900 000	900 000			900 000	900 000	900 000		100.0		100.0	100.0	100.0	
Llevar a cabo la construcción de un muro de contención en el Parque Nacional Constitución de 1857; con una longitud total de 149 m, un ancho de corona de 0.90 m y una altitud de 1.80 m a partir de la plantilla de cimentación, de esta forma se busca conservar el ecosistema del Parque, así mismo beneficiando a 7 comunidades en el municipio de Ensenada. NOTA: El programa fue autorizado el 13 de agosto. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio.																
<b>Infraestructura gubernamental</b>			615 140	615 140			615 140	615 140	615 140							
<b>Obra civil relacionada con la construcción de instalaciones (torre de observación y avistamiento) dependientes de la CONANP.</b>	0816F000022	09-2008 12-2008	615 140	615 140			615 140	615 140	615 140		100.0		100.0	100.0		
Construir una torre de observación y avistamiento de 10.10 metros de altura, cuyo objetivo es la prevención de incendios, ayudando de esta forma a la conservación del ecosistema del Parque Nacional Constitución de 1857. Así mismo se benefician 7 comunidades del municipio de Ensenada. NOTA: El programa fue autorizado el 30 de septiembre. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio.																
<b>ENERGÍA</b>			11 826 609 893	12 065 833 009	1 728 170 724	519 407 565	418 142 381	418 142 381	2 146 313 105							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			162 733 050	167 963 030		3 380 000										
<b>Programas de inversión en proceso</b>			162 733 050	167 963 030		3 380 000										
<b>Mantenimiento</b>			162 733 050	167 963 030		3 380 000										
<b>Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Rosarito.</b>	0618T4N0006	01-2007 12-2016	162 733 050	167 963 030		3 380 000										
Actualizar tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente, en el municipio de Madero para garantizar la distribución segura y confiable del gas LP. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. El programa no consigna recursos en el presupuesto acumulado en 2007, modificado y ejercicio 2008, debido a que no se le han asignado recursos.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			11 663 876 843	11 897 869 979	1 728 170 724	516 027 565	418 142 381	418 142 381	2 146 313 105							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			11 663 876 843	11 897 869 979	1 728 170 724	516 027 565	418 142 381	418 142 381	2 146 313 105							
<b>Infraestructura económica</b>			11 663 876 843	11 897 869 979	1 728 170 724	516 027 565	418 142 381	418 142 381	2 146 313 105							
<b>Cerro Prieto IV.</b>	0009 96 009	08-2000 11-2015	1 157 400 000	1 167 696 800	636 718 919	91 304 000	94 473 380	94 473 380	731 192 299	103.5	100.0					
Construir una Central Geotérmica de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100 MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México. NOTA: En 2007 sus recursos se reasignaron a programas prioritarios.																
<b>Rosarito III (Unidades 8 y 9).</b>	0008 96 008	11-2001 05-2016	3 448 000 000	3 478 378 900	808 659 376	173 850 500	181 509 177	181 509 177	990 168 553	104.4	100.0					
Construir una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México.																
<b>Baja California.</b>	0418TOQ0138	09-2004 12-2018	2 029 666 226	2 207 113 662	14 587 930	17 700 000	15 638 359	15 638 359	30 226 289	88.4	100.0					
Construir una central de ciclo combinado ubicada en Ensenada, Baja California. Con una capacidad de 271.99 MW. NOTA: El proyecto entrará en operación hasta 2009, su amortización será hasta ese año, el ejercicio corresponde a recursos propios para actividades previas.																
<b>Presidente Juárez conversión de TG (unidad 3) a CC.</b>	0618TOQ0047	04-2007 10-2020	1 511 043 888	1 511 043 888		8 700 000	596 891	596 891	596 891	6.9	100.0	0.6				
Convertir a ciclo combinado la turbina de gas Pdte Juárez unidad 3 de 165.2 MW (neta de 160.7 MW) de capacidad bruta en condiciones de Verano (CV). La conversión haría necesaria la adición de un ciclo de vapor con una capacidad bruta de 91.4 MW (neta de 88.7 MW) en CV.																
<b>CGT Cerro Prieto (U5).</b>	0059 02 059	01-2008	358 481 200	358 481 200		17 921 800										

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**BAJA CALIFORNIA**  
**(Cifras presupuestarias)**

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			22 859 400	78 495 344			78 495 344	84 443 513	84 443 513						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			13 820 400	69 570 344			69 570 344	75 594 331	75 594 331						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			13 820 400	69 570 344			69 570 344	75 594 331	75 594 331						
<b>Adquisiciones</b>			13 820 400	69 570 344			69 570 344	75 594 331	75 594 331						
<b>Impulso a la competitividad de las empresas de la región norte del país a través del equipamiento de una unidad de desarrollo de tecnología y oferta de servicios</b>	083890K0003	07-2008 12-2008	1 850 000	1 850 000			1 850 000	1 850 000	1 850 000		100.0				
Adquisición de mobiliario y equipo de administración y equipo de computo para las instalaciones asignadas al CIDETEQ del edificio multimodal ubicado en Tijuana, para impulsar la promoción, negociación y gestión de la transferencia de tecnología a través de la oferta de proyectos y servicios tecnológicos a las industrias de la región norte del país. NOTA: Programa autorizado en el ejercicio 2008 mediante asignación de recursos con afectación presupuestal 2008-38-90X-14															
<b>Ampliación de los servicios de transporte en apoyo a la formación de recursos humanos.</b>	083891C0002	04-2008 12-2008	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000	1 700 000		100.0	100.0	100.0	100.0	
El contar con un servicio de transporte para atender las necesidades del estudiantado y de los profesores, ampliando la oferta de servicios a los estudiantes de El COLEF, logrando una mayor captación de usuarios a las diversas maestrías y doctorados que se ofrecen en la Institución. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con autorización de la SHCP, con oficinas: 2008-38-90X-14 con fecha 7-abril-2008 y 2008-38-90X-19 con fecha 10-abril-2008															
<b>Equipamiento de los diferentes laboratorios y áreas académicas.</b>	083892W0001	01-2008 12-2008	10 270 400	66 020 344			66 020 344	72 044 331	72 044 331		109.1				
Adquisición de equipo de laboratorio para las diferentes áreas del centro. NOTA: El ejercicio es mayor al modificado, debido a la disponibilidad inicial 2008 y a que se captaron más recursos de lo programado.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			9 039 000	8 925 000			8 925 000	8 849 182	8 849 182						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			9 039 000	8 925 000			8 925 000	8 849 182	8 849 182						
<b>Infraestructura social</b>			9 039 000	8 925 000			8 925 000	8 849 182	8 849 182						
<b>Adquisición de terreno para estacionamiento</b>	083891C0003	10-2008 12-2008	3 668 000	3 800 000			3 800 000	3 759 532	3 759 532		98.9	98.9	98.9	98.9	
Adquisición de un terreno con dimensiones de 3,000 M2 en una zona que colinda con el Campus de las instalaciones centrales de El COLEF en San Antonio del Mar, Tijuana. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con autorización de la SHCP, con oficinas: 2008-38-90X-14 con fecha 4-diciembre-2008															
<b>Equipamiento para la instalación de laboratorios de metrología de alto nivel en el CTT en Baja California.</b>	083892U0004	04-2008 12-2008	5 371 000	5 125 000			5 125 000	5 089 650	5 089 650		99.3	100.0	100.0	100.0	
Equipamiento de 8 laboratorios de metrología que se instalarán en el Condominio Tecnológico Tijuana en Baja California, cubriendo 8 diferentes magnitudes metrologías que se certificarán por la Entidad Mexicana de Acreditación para ofrecer servicios de calibración. NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto.															

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

BAJA CALIFORNIA SUR

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual		
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			11 115 873 464	12 564 725 519	4 402 197 992	1 659 514 140	1 501 257 215	1 440 726 372	5 842 924 364						
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			70 503 702	71 041 143		10 503 702	71 041 143	70 573 485	70 573 485						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			70 503 702	71 041 143		10 503 702	71 041 143	70 573 485	70 573 485						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			70 503 702	71 041 143		10 503 702	71 041 143	70 573 485	70 573 485						
<b>Infraestructura social</b>			10 503 702	13 003 015		10 503 702	13 003 015	12 535 357	12 535 357						
<b>Construcción de 12 viviendas en la U.H.N. Cabo San Lucas, B.C.S.</b>	0707HXA0006	09-2008 12-2008	10 503 702	13 003 015		10 503 702	13 003 015	12 535 357	12 535 357	119.3	96.4		100.0	99.5	99.5
Realizar la construcción de 12 viviendas en la U.H.N. Cabo San Lucas, B.C.S., consistente en la construcción de 1 edificio tipo 12821 de 12 departamentos en tres niveles, total 12 viviendas. NOTA: Fecha de terminación de la obra 31 de diciembre de 2008. Se encuentra en proceso de entrega recepción y finiquito.															
<b>Infraestructura gubernamental</b>			60 000 000	58 038 128			58 038 128	58 038 128	58 038 128						
<b>Construcción del Hospital Militar Regional de La Paz, Baja California.</b>	08071170010	08-2008 12-2008	60 000 000	58 038 128			58 038 128	58 038 128	58 038 128		100.0		100.0	100.0	100.0
Trabajar la construcción de un Hospital Militar Regional, ubicado en el municipio de La Paz, B.C., con el fin de que el personal militar y sus derechohabientes cuenten con instalaciones médicas de mejor calidad.															
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			3 201 994 188	3 837 461 626	490 101 327	676 200 000	618 162 231	615 224 358	1 105 325 685						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			3 201 994 188	3 837 461 626	490 101 327	676 200 000	618 162 231	615 224 358	1 105 325 685						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			268 444 188	157 721 075	93 788 396	99 000 000	63 936 062	60 999 309	154 787 705						
<b>Infraestructura económica</b>			268 444 188	157 721 075	93 788 396	99 000 000	63 936 062	60 999 309	154 787 705						
<b>Puentes paralelos El Piojito, Carretera: Cabo San Lucas - La Paz.</b>	06096230009	07-2007 12-2007	130 000 000	93 793 261	93 788 396	22 000 000	8 248	4 865	93 793 261	0.0	59.0	100.0			100.0
Construir dos puentes paralelos y un paso inferior vehicular, el ancho de calzada es de 10.44 metros para alojar dos carriles de circulación, un ancho total de corona de 12.0 metros, con una longitud de 285.0 metros para cada puente. Con la realización de estas obras se beneficiarán los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú con una población aproximada de 260 mil habitantes, además de permitir un tránsito seguro por esta carretera, impulsando con ello el desarrollo turístico y económico de la región. NOTA: No presenta avance físico porcentual alcanzado, debido a que los recursos ejercidos corresponden al pago de finiquito de obra.															
<b>Proyecto de obras de ampliación del Aeropuerto de Loreto, BCS.</b>	0709JZL0003	01-2008 12-2008	138 444 188	63 927 814		77 000 000	63 927 814	60 994 444	60 994 444	79.2	95.4		55.6	95.4	95.4
Proyecto integral de obras en el Aeropuerto de Loreto, B.C.S. El proyecto se ejecuta en el municipio de Comondú con el propósito de contar con una infraestructura acorde con los requerimientos del crecimiento económico y social de la región, facilitando que la oferta del transporte aéreo se mantenga al mismo ritmo que la demanda de la población.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			2 933 550 000	3 679 740 551	396 312 931	577 200 000	554 226 169	554 225 049	950 537 980						
<b>Infraestructura económica</b>			2 933 550 000	3 679 740 551	396 312 931	577 200 000	554 226 169	554 225 049	950 537 980						
<b>Punta Eugenia - E.C. Vizcaino - Bahía de Tortugas.</b>	06096230003	01-2006 12-2012	228 000 000	228 000 000	40 654 674	30 000 000	28 453 948	28 453 948	69 108 622	94.8	100.0	19.8	21.4	10.2	30.0
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 76.0 kilómetros de longitud en el municipio de Mulege, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 15 mil habitantes.															
<b>San Javier - Loreto.</b>	06096230004	01-2006 12-2012	126 000 000	126 000 000	16 080 043	30 000 000	30 418 868	30 418 868	46 498 911	101.4	100.0	16.6	31.7	12.5	29.1
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en el municipio de Loreto, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 32 mil habitantes.															
<b>Los Planes - San Antonio.</b>	06096230005	01-2006 12-2009	52 000 000	66 516 916	27 185 793	14 000 000	31 437 119	31 437 118	58 622 911	224.6	100.0	57.1	26.4	26.4	83.5
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en el municipio de La Paz, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 43 mil habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.															
<b>Ramal a Melitón Albañez.</b>	06096230007	08-2006 12-2009	50 000 000	59 818 635	39 985 839	10 000 000	18 832 796	18 832 796	58 818 635	188.3	100.0	75.0	20.8	21.3	96.3
Modernizar el camino tipo C, mediante la construcción de terracerías, obras de															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
**(Cifras presupuestarias)**

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>ECONOMÍA</b>			242 693 669	252 445 223	35 954 298	71 442 172	65 009 098	61 679 615	97 633 913						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			45 090 250	48 901 495		43 877 099	48 593 007	44 539 159	44 539 159						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			45 090 250	48 901 495		43 877 099	48 593 007	44 539 159	44 539 159						
<b>Adquisiciones</b>			45 090 250	48 901 495		43 877 099	48 593 007	44 539 159	44 539 159						
<b>Programa de adquisición de máquinas herramientas, mobiliario y equipos diversos</b>	0810K2N0003	06-2008 12-2008	20 661 393	19 715 070			19 406 582	15 509 600	15 509 600		79.9				
Adquirir en adición y en sustitución los diversos equipos que requieren los talleres para cumplir con sus mantenimientos así como los que requieren las áreas administrativas en el municipio de Mulegé, tales como: herramientas, máquinas herramientas, llaves especiales, torquímetros, dados, impactos, gatos, vaporeadoras, compresores, extractores, soldadoras, motores, bombas mobiliario para las oficinas y equipos para laboratorio y otros diversos.															
NOTA: A este proyecto se le asignaron recursos que fueron tomados de otra cartera de inversión, mediante oficio No. DG-139-2008 de fecha 28 de agosto de 2008 fue liberado el proyecto y la SE mediante oficio No. 712.08.1.952 de fecha 5 de septiembre de 2008 se lo comunicó a la SHCP, posteriormente con oficio GPYC-533-2008 de fecha 2 de diciembre se solicitó la transferencia de \$308,488.50 pesos para incrementar los montos de la clave de cartera 0710K2N0006, quedándose finalmente con un monto autorizado de \$19,406,581.50 pesos.															
<b>Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte.</b>	0710K2N0006	06-2008 12-2008	24 428 857	29 186 425		43 877 099	29 186 425	29 029 559	29 029 559		66.2	99.5			
Adquirir los vehículos utilizados para el transporte de materiales como para el personal que labora en la entidad en el municipio de Mulegé: pickup, plataformas y doble cabina, camiones quinta rueda, camiones pipas, autobús, camionetas, plataformas y camiones Dart para el acarreo de la sal.															
NOTA: El importe de la inversión para el ejercicio 2008 y el monto total programado de esta cartera fueron autorizados por la UI y registrados en el PIPP, el monto autorizado se reduce en \$14,690,674 pesos para incrementarlos en otras claves de cartera con el fin de complementarlos y darles prioridad derivado de la importancia que revisten para la entidad.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			197 603 419	203 543 728	35 954 298	27 565 073	16 416 091	17 140 456	53 094 754						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			11 108 800	10 600 000			4 000 000	4 227 959	4 227 959						
<b>Infraestructura gubernamental</b>			6 916 800	6 600 000											
<b>Estación secundaria de amargos V-3 y reposición de la estación vieja.</b>	0810K2N0005	06-2008 12-2008	6 916 800	6 600 000									50.0		
Contar en el municipio de Mulegé con una estación de bombeo fija para desalojar la salmuera amarga producida en los flujos de vasos 6, 7 y 8 y que permita el control de los niveles y gradientes de densidades para cumplir con la calidad de la sal.															
NOTA: A este proyecto se le asignaron recursos que fueron tomados de otra cartera de inversión, mediante oficio No. DG-140-2008 de fecha 28 de agosto de 2008 fue liberado el proyecto y la SE mediante oficio No. 712.08.1.952 de fecha 5 de septiembre de 2008 se lo comunicó a la SHCP, posteriormente el monto liberado no se pudo ejercer por no contar con la autorización de las autoridades ambientalistas, por lo que se tomó la decisión de traspasar estos recursos a la clave de cartera 0810K2N0009. Este trámite fue requerido con oficio GPYC-461-2008 de fecha 7 de octubre de 2008.															
<b>Otros proyectos</b>			4 192 000	4 000 000			4 000 000	4 227 959	4 227 959						
<b>Construcción de Transportador A-2</b>	0810K2N0002	06-2008 12-2008	4 192 000	4 000 000			4 000 000	4 227 959	4 227 959		105.7		50.0	50.0	50.0
Construir un apilador a base de tubos de acero estructural A-53 grado B, viguetas y placas de diferentes dimensiones y espesores de acero A-36 en el Municipio de Mulegé, con una capacidad de 2000 toneladas métricas por hora, con el fin de garantizar la operación continua en la carga de barcasas.															
NOTA: A este proyecto se le asignaron recursos que fueron tomados de otra cartera de inversión, mediante oficio No. DG-138-2008 de fecha 28 de agosto de 2008 fue liberado el proyecto y la SE mediante oficio No. 712.08.1.952 de fecha 5 de septiembre de 2008 se lo comunicó a la SHCP. Los montos ejercidos fueron superiores a los autorizados derivado del incremento en el precio de los materiales e insumos utilizados, provocado básicamente por las fluctuaciones cambiarias en el tipo de divisas y que no se pudieron cubrir presupuestalmente al cierre del ejercicio, por lo cual se requiere registrar el monto sobregirado en 5.7% en la clave de cartera del sistema PIPP.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			186 494 619	192 943 728	35 954 298	27 565 073	12 416 091	12 912 497	48 866 795						
<b>Infraestructura gubernamental</b>			51 184 180	48 839 868			3 000 000	3 445 068	3 445 068						
<b>Optimización del proceso de producción de sal</b>	0810K2N0009	09-2008 12-2013	51 184 180	48 839 868			3 000 000	3 445 068	3 445 068		114.8		50.0	50.0	50.0
Disolver la acumulación de sales de cloruro de sodio fuera de especificaciones en tres zonas que son un obstáculo para el manejo y control de las salmueras del actual proceso de producción en el municipio de Mulegé, áreas S3/S4 de concentradores salitrales, Áreas 12/13 de concentradores 3A y Zonas A, B, 5B, 4B, 3B, y 1B de Estero Norte; y la construcción de 400 has. de vasos cristalizadores cercanos a la planta lavadora.															
NOTA: Los montos asignados a este proyecto fueron transferidos con oficio GPYC-461-2008 de fecha 7 de octubre de 2008, de la cartera 0810K2N0005, los montos ejercidos fueron superiores a los autorizados derivado del incremento en el precio de los materiales e insumos utilizados provocado básicamente por las fluctuaciones cambiarias en el tipo de divisas y que no se pudieron cubrir presupuestalmente al cierre del ejercicio, por lo cual se requiere registrar el monto sobregirado en 14.8% en la clave de cartera del sistema PIPP.															

**BAJA CALIFORNIA SUR**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
**(Cifras presupuestarias)**

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Otros proyectos</b>			135 310 439	144 103 860	35 954 298	27 565 073	9 416 091	9 467 429	45 421 727							
Reducir parte del volumen de agua de mar que se aplica a la sal que viene de la cosecha y agregar a esta agua de mar la sal que tiene el vaso de la planta lavadora en el municipio de Mulegé. El agua de mar disuelve la sal del vaso y genera una salmuera con bajas impurezas, útil para lavar la sal.	0710K2N0001	03-2008 12-2009	11 000 000	11 000 000		7 590 000	5 065 000	5 278 075	5 278 075	69.5	104.2		50.0	50.0	50.0	
NOTA: Incluye reducción por \$2,525,000 pesos que se adicionaron a la cartera 0610K2N0001 mediante el oficio GPYC-070-2008, ya que se son movimientos compensados. El proyecto se desarrollará en dos años, con un avance físico de hasta el 50 por ciento en el primer año y el resto en el segundo año. Por lo cual la entidad modifica el avance físico programado del 100 por ciento informado en los periodos anteriores. Los montos ejercidos fueron superiores a los autorizados derivado del incremento en el precio de los materiales e insumos utilizados, provocado básicamente por las fluctuaciones cambiarias en el tipo de divisas y que no se pudieron cubrir presupuestalmente al cierre del ejercicio, por lo cual se requiere registrar el monto sobregirado en 4.2 % en la clave de cartera del sistema PIPP.																
<b>Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.</b>	0610K2N0001	08-2006 12-2010	41 210 000	51 702 946	24 825 710		4 260 402	4 115 821	28 941 531		96.6	73.0	100.0	27.0	100.0	
Contar con una planta piloto en el municipio de Mulegé, para producir durante los próximos 4 años, 50,000 toneladas métricas de sal marina baja en sodio para la industria alimenticia y su comercialización en el mercado externo.																
NOTA: Es un proyecto que autorizó la UI, para modificar el alcance del proyecto, el día 10 de enero del presente año se le asignaron recursos para este ejercicio presupuestal. Los recursos se asignaron mediante la ampliación por \$2,640,000 pesos integrados de las reducciones a las carteras 0710K2N0001 y 0710K2N003 por \$2,475,000 y \$165,000 pesos, respectivamente, comunicados mediante el oficio GPYC-070-2008 de ESSA ya que son movimientos compensados del capítulo 6000.																
<b>Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.</b>	0310K2N0002	01-2001 12-2013	83 100 439	81 400 914	11 128 588	19 975 073	90 689	73 533	11 202 121	0.4	81.1	40.4	10.0	6.0	46.4	
Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual en el municipio de Mulegé, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución.																
NOTA: A la fecha se encuentra pendiente la resolución por parte de la Zona Federal Marítima Terrestre (ZOFEMAT), realizada por la entidad para la concesión de zona federal para el puerto Venustiano Carranza, lugar determinado para la disposición final en la salmuera residual del proceso de producción de sal.																
<b>SALUD</b>			25 300 000	25 300 000			4 900 000	4 900 000	4 900 000							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			25 300 000	25 300 000			4 900 000	4 900 000	4 900 000							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			25 300 000	25 300 000			4 900 000	4 900 000	4 900 000							
<b>Infraestructura social</b>			25 300 000	25 300 000			4 900 000	4 900 000	4 900 000							
<b>Construcción de la unidad de internamiento La Paz</b>	0812M7K0006	07-2008 12-2011	12 650 000	12 650 000			3 200 000	3 200 000	3 200 000		100.0		26.8	25.3	25.3	
Construir una unidad de internamiento con superficie de 1,106.0 m2 en un terreno de 1,517.6 m2 que contendrá: consultorios, salón de usos múltiples, taller de enseres menores, gimnasio, comedor, cocina, baños, área para ambulancia, residencia médica, sala de recuperación, curaciones, dormitorios, central de enfermeras y otros servicios. Ubicación: La Paz, Baja California Sur.																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio fiscal de 2008. Se reportan cifras sin la indexación como lo indica el instructivo.																
<b>Construcción de la unidad de internamiento Los Cabos</b>	0812M7K0001	07-2008 12-2011	12 650 000	12 650 000			1 700 000	1 700 000	1 700 000		100.0		26.8	13.4	13.4	
Construir un inmueble con superficie de 1,431.84 m2 en el terreno de 5,035.31 m2 con instalaciones funcionales, agradables a los sentidos y sobre todo dignas, para que los trabajadores proporcionen una mejor atención a pacientes y familiares. Ubicación: Cd. San José del Cabo, Baja California Sur.																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio fiscal de 2008. Se reportan cifras sin la indexación como lo indica el instructivo.																
<b>ENERGÍA</b>			2 626 770 967	3 434 605 259	770 475 065	395 384 862	301 663 592	301 663 591	1 072 138 656							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			2 626 770 967	3 434 605 259	770 475 065	395 384 862	301 663 592	301 663 591	1 072 138 656							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			2 626 770 967	3 434 605 259	770 475 065	395 384 862	301 663 592	301 663 591	1 072 138 656							
<b>Infraestructura económica</b>			2 626 770 967	3 434 605 259	770 475 065	395 384 862	301 663 592	301 663 591	1 072 138 656							
<b>Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B.C.S.</b>	0718T4M0005	08-2008 12-2010	195 413 401	195 413 401			98 378 807	5 410 735	5 410 734		5.5	100.0	52.1	0.2	0.2	
Construir un muelle nuevo y modernizar toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación.																
<b>Puerto San Carlos II.</b>	0022 97 022	07-2002 09-2011	686 200 000	692 373 600	322 544 664	78 670 600	82 147 329	82 147 329	404 691 993	104.4	100.0					
Construir una central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 49.4 megawatts utilizando 100 combustóleo como combustible principal, en el municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur, México.																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>TURISMO</b>			4 180 093 762	4 166 693 749	3 075 168 026	495 772 860	356 629 337	306 198 897	3 381 366 923							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>64 541 060</u>	<u>51 141 047</u>		<u>64 541 060</u>	<u>50 786 047</u>	<u>49 067 274</u>	<u>49 067 274</u>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			64 541 060	51 141 047		64 541 060	50 786 047	49 067 274	49 067 274							
<b>Adquisiciones</b>			15 941 060	15 941 060		15 941 060	15 586 060	13 867 286	13 867 286							
<b>Adquisición de maquinaria y equipo de operación</b>	0721W3H0007	01-2008 12-2008	877 060	877 060		877 060	877 060	711 410	711 410	81.1	81.1					
Adquirir equipo de trabajo y seguridad para seguir brindando servicios de calidad con la certificación de la ISO-90001:2000 y en apego a las normas internacionales de seguridad (CÓDIGO PBIP) en el puerto de Cabos San Lucas, B.C.S.																
<b>Adquisiciones para conservación y mantenimiento en el CIP Loreto</b>	0721W3H0004	01-2008 12-2008	6 732 000	6 732 000		6 732 000	5 737 000	5 344 294	5 344 294	79.4	93.2					
Reemplazar la maquinaria, herramienta y equipo que se encuentre en condiciones desfavorables y adquirir equipo nuevo que permita seguir brindando los servicios de mantenimiento y conservación en la sucursal de Loreto, B.C.S.																
<b>Adquisiciones para conservación y mantenimiento en el CIP Los Cabos</b>	0721W3H0003	01-2008 12-2008	8 332 000	8 332 000		8 332 000	8 972 000	7 811 582	7 811 582	93.8	87.1					
Reemplazar la maquinaria, herramienta y equipo que se encuentre en condiciones desfavorables y adquirir equipo nuevo que permita seguir brindando los servicios de mantenimiento y conservación en la sucursal de Los Cabos, B.C.S.																
<b>Mantenimiento</b>			48 600 000	35 199 987		48 600 000	35 199 987	35 199 988	35 199 988							
<b>Programa de operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Loreto, B.C.S.</b>	0721W3N0005	01-2008 12-2008	13 850 000	12 649 991		13 850 000	12 649 991	12 649 991	12 649 991	91.3	100.0					
Operar el CIP Loreto en cuanto a: pagos de seguros, servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento mayores tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento a mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales y red de riego.																
<b>Programa de operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Los Cabos, B.C.S.</b>	0721W3N0004	01-2008 12-2008	34 750 000	22 549 996		34 750 000	22 549 996	22 549 997	22 549 997	64.9	100.0					
Operar el CIP Los Cabos en cuanto a: pagos de seguros, servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento mayores tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento a mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales y red de riego.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>4 115 552 702</u>	<u>4 115 552 702</u>	<u>3 075 168 026</u>	<u>431 231 800</u>	<u>305 843 290</u>	<u>257 131 623</u>	<u>3 332 299 649</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			105 146 289	105 146 289		46 541 800	50 711 150	12 302 841	12 302 841							
<b>Infraestructura económica</b>			82 800 000	82 800 000		31 000 000	31 000 000									
<b>Construcción de muelle para cruceros en el Recinto Portuario de Cabo San Lucas, B.C.S.</b>	0621W3H0004	01-2008 12-2008	82 800 000	82 800 000		31 000 000	31 000 000					100.0				
Construir un muelle para cruceros en el Recinto Portuario de Cabo San Lucas, B.C.S., derivado del Programa de Desarrollo 2006-2015 autorizado por la S.C.T. NOTA: En este proyecto no se ejerció nada debido a que la entidad no contó con recursos suficientes para llevarlo a cabo.																
<b>Inmuebles</b>			6 321 800	6 321 800		6 321 800	4 500 000	109 104	109 104							
<b>Rehabilitación del taller mecánico y almacén de equipo menor de FONATUR-BMO en la sucursal de Loreto, B.C.S.</b>	0721W3H0011	01-2008 12-2008	1 300 000	1 300 000		1 300 000										
Llevar a acabo la rehabilitación del taller mecánico y almacén de equipo menor para brindar mayor seguridad al personal que labora en el área, mejorando también el resguardo del equipo menor en proceso de utilización. NOTA: Este proyecto fue cancelado ya que no se realizó la obra																
<b>Remodelación de las oficinas técnico-administrativas de FONATUR-BMO en la sucursal Loreto, B.C.S.</b>	0721W3H0012	01-2008 12-2008	521 800	521 800		521 800										
Realizar obras de remodelación en las oficinas para poder contar con las áreas suficientes que necesita la sucursal de Loreto, B.C.S., para el desarrollo de sus actividades. NOTA: Este proyecto fue cancelado ya que no se realizó la obra																
<b>Obras de reparación y mantenimiento en las instalaciones de la</b>	0721W3H0002	01-2008	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000	109 104	109 104	2.4	2.4	100.0	100.0	100.0		

**BAJA CALIFORNIA SUR**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>Otros proyectos</b>			<b>16 024 489</b>	<b>16 024 489</b>		<b>9 220 000</b>	<b>15 211 150</b>	<b>12 193 737</b>	<b>12 193 737</b>						
<b>Ampliación y remodelación de las instalaciones de las oficinas administrativas, taller y áreas exteriores de la sucursal de Los Cabos, B.C.S.</b>	0721W3h0014	01-2008 12-2008	620 000	620 000		620 000									
Ampliar el almacén para tener mayor capacidad, un área específica para lavado de las unidades y una remodelación de las áreas exteriores de oficinas, rehabilitando cercados, talleres y áreas de estacionamientos, para eficientar la operación															
<b>Ampliación de la red de riego en áreas verdes del camellón central del Blvd. Lázaro Cárdenas, en Cabo San Lucas, B.C.S.</b>	0721W3H0013	01-2008 12-2008	850 000	850 000		850 000	850 000								
Ampliar la red de riego en camellones centrales del Blvd. Lázaro Cárdenas en Cabo San Lucas para optimizar el riego en las áreas jardinadas, árboles, arbustos y palmeras existentes, sustituyendo el riego actual que															
<b>Obras de protección y mantenimiento en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas derivado del Programa Maestro de Desarrollo 2006-2015 autorizado por la S.C.T.</b>	0721W3H0008	01-2008 12-2008	7 750 000	7 750 000		7 750 000	7 750 000	5 582 587	5 582 587	72.0	72.0	100.0	100.0	100.0	
Mantener las áreas de operación del recinto portuario y mejorar la funcionalidad del mismo, donde el beneficiario es la infraestructura del puerto ya construida y por construir, así como para garantizar la máxima seguridad y calidad en la															
<b>Proyecto Lomas del Desierto, Los Cabos.</b>	0821W3N0005	06-2008 12-2008	5 188 989	5 188 989			4 995 650	4 995 650	4 995 650		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Construir dos conjuntos turísticos residenciales dentro de la Manzana XIII de Cerro del Vigía.															
NOTA: Este proyecto se incorporará en el período enero-junio y fueron autorizados con folio de adecuación 2008-21-W3N-1.															
<b>Obras de rehabilitación derivadas del Huracán John, en Loreto, B.C.S.</b>	0821W3N0010	07-2008 12-2008	1 615 500	1 615 500			1 615 500	1 615 500	1 615 500		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Obras de rehabilitación de instalaciones aseguradas, dañadas por el paso del Huracán John en 2006, en Loreto, B.C.S.															
NOTA: Este proyecto se incorporó en el período enero-julio y fue autorizado con folio de adecuación 2008-21-W3N-8.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>4 010 406 413</b>	<b>4 010 406 413</b>	<b>3 075 168 026</b>	<b>384 690 000</b>	<b>255 132 140</b>	<b>244 828 782</b>	<b>3 319 996 808</b>						
<b>Otros proyectos</b>			<b>4 010 406 413</b>	<b>4 010 406 413</b>	<b>3 075 168 026</b>	<b>384 690 000</b>	<b>255 132 140</b>	<b>244 828 782</b>	<b>3 319 996 808</b>						
<b>Proyecto Rancho Misiones, Los Cabos.</b>	0821W3N0006	05-2008 01-2009	13 162 926	13 162 926			6 334 772	6 334 772	6 334 772		100.0	50.0	50.4	50.4	
Generar un conjunto turístico residencial con capacidad para alojar 33 unidades .															
NOTA: Estos proyectos se incorporaron en el período enero-junio y fueron autorizados con folio de adecuación 2008-21-W3N-1.															
<b>Proyecto rehabilitación de servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos.</b>	0821W3N0007	06-2008 12-2009	72 170 352	72 170 352			1 000 000	1 000 000	1 000 000		100.0	1.5	1.5	1.5	
Sustituir tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea.															
NOTA: Estos proyectos se incorporaron en el período enero-junio y fueron autorizados con folio de adecuación 2008-21-W3N-1.															
<b>Proyecto andadores de acceso a playas, Los Cabos.</b>	0821W3N0008	06-2008 12-2009	16 186 505	16 186 505			2 108 822	1 758 822	1 758 822		83.4	13.0	10.9	10.9	
Construir cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo.															
NOTA: Estos proyectos se incorporaron en el período enero-junio y fueron autorizados con folio de adecuación 2008-21-W3N-1.															
<b>Proyecto planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo.</b>	0821W3N0009	06-2008 12-2009	98 092 800	98 092 800			73 165 789	72 911 707	72 911 707		99.7	74.6	74.3	74.3	
Ampliar la capacidad de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales a 250 litros por segundo. Producción de un efluente con calidad superior a la que establece al NOM 003-ECOL-1997.															
NOTA: Estos proyectos se incorporaron en el período enero-junio y fueron autorizados con folio de adecuación 2008-21-W3N-1.															
<b>Programas de obras del CIP Loreto.</b>	0321W3N0125	01-1972 12-2010	3 810 793 830	3 810 793 830	3 075 168 026	384 690 000	172 522 757	162 823 481	3 237 991 507	42.3	94.4	10.7	0.6	0.1	10.8
Infraestructura y superestructura turística y urbana; estudios y servicios relacionados con las mismas y adquisición de reserva territorial.															
NOTA: Proyecto de varios años y debido al terremoto de 1985 se perdió una parte de los archivos, actualmente no se cuenta con el dato del costo original del proyecto.															
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			<b>53 338 044</b>	<b>58 859 876</b>	<b>15 765 478</b>	<b>3 100 000</b>	<b>12 563 124</b>	<b>9 783 552</b>	<b>25 549 030</b>						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>2 464 000</b>	<b>2 464 000</b>			<b>2 464 000</b>	<b>2 464 000</b>	<b>2 464 000</b>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>2 464 000</b>	<b>2 464 000</b>			<b>2 464 000</b>	<b>2 464 000</b>	<b>2 464 000</b>						

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Adquisiciones</b>			2 464 000	2 464 000				2 464 000	2 464 000	2 464 000							
Consolidación de la infraestructura y equipamiento de los laboratorios especializados para la vinculación, formación de recursos humanos y transferencia de resultados de investigación a los sectores público, privado y social. Equipamiento para la consolidación y mantenimiento de la infraestructura física para los laboratorios de servicio especializado, para el desarrollo de la investigación científica y aplicada. NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio presupuestario 2008	083890O0001	04-2008 12-2008	2 464 000	2 464 000			2 464 000	2 464 000	2 464 000		100.0						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>50 874 044</b>	<b>56 395 876</b>	<b>15 765 478</b>	<b>3 100 000</b>	<b>10 099 124</b>	<b>7 319 552</b>	<b>23 085 030</b>								
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			4 019 964	4 019 964			4 019 964	4 019 964	4 019 964								
<b>Infraestructura social</b>			4 019 964	4 019 964			4 019 964	4 019 964	4 019 964								
Continuación de la ampliación del posgrado del CIBNOR en función de las demandas de recursos humanos de excelencia de los actores de la sociedad del conocimiento en la región noroeste en el marco de desempeño de las actividades de investigación del CIBNOR. Ampliar la capacidad instalada para atender el aumento de matrícula ante el desarrollo del doctorado directo y maestrías profesionalizantes como resultado del nuevo reto institucional. NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio presupuestario 2008	083890O0002	04-2008 12-2008	4 019 964	4 019 964			4 019 964	4 019 964	4 019 964		100.0	100.0	100.0	100.0			
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			46 854 080	52 375 912	15 765 478	3 100 000	6 079 160	3 299 588	19 065 066								
<b>Infraestructura social</b>			46 854 080	52 375 912	15 765 478	3 100 000	6 079 160	3 299 588	19 065 066								
Proyecto de infraestructura CIBNOR. Consolidar la infraestructura física en obra pública.	033890O0006	01-2004 12-2009	46 854 080	52 375 912	15 765 478	3 100 000	6 079 160	3 299 588	19 065 066	106.4	54.3	0.5	100.0	100.0	100.5		
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			31 335 757	34 475 268	14 733 798	7 110 544	16 241 470	15 655 654	30 389 452								
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>31 335 757</b>	<b>34 475 268</b>	<b>14 733 798</b>	<b>7 110 544</b>	<b>16 241 470</b>	<b>15 655 654</b>	<b>30 389 452</b>								
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			31 335 757	34 475 268	14 733 798	7 110 544	16 241 470	15 655 654	30 389 452								
<b>Infraestructura social</b>			31 335 757	34 475 268	14 733 798	7 110 544	16 241 470	15 655 654	30 389 452								
Hospital General de Zona No. 1, La Paz. B.C.S. No. de Obra: 030302MA Ampliar y remodelar los servicios de urgencias, áreas de apoyo de diagnóstico, patología, modernizar y reordenar áreas con mejoras arquitectónicas de imagen institucional para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792 y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.	0350GYR0067	05-2004 02-2009	31 335 757	34 475 268	14 733 798	7 110 544	16 241 470	15 655 654	30 389 452	220.2	96.4	65.0	35.0	34.0	99.0		
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			683 843 375	683 843 375			55 047 220	55 047 220	55 047 220								
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>683 843 375</b>	<b>683 843 375</b>			<b>55 047 220</b>	<b>55 047 220</b>	<b>55 047 220</b>								
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			683 843 375	683 843 375			55 047 220	55 047 220	55 047 220								
<b>Infraestructura social</b>			683 843 375	683 843 375			55 047 220	55 047 220	55 047 220								
H.G. A La Paz, B.C.S. Construir un Hospital General Tipo A de 90 camas, para fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención que atienda la demanda actual de la derechohabiente y acorde a sus expectativas. NOTA: Este proyecto fue autorizado durante el ejercicio presupuestario 2008, con el oficio núm. 120.21/416/2008 del 6 de junio de 2008. Este proyecto se ejecuta en el municipio de La Paz y el avance financiero se refiere principalmente al pago de anticipos de conformidad con la fracción V del Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Artículo 113 fracción III de su Reglamento.	0851GYN0001	12-2008 12-2010	683 843 375	683 843 375			55 047 220	55 047 220	55 047 220		100.0		0.8	0.8	0.8		

## BAJA CALIFORNIA SUR

---

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
**(Cifras presupuestarias)**

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS CAMPECHE

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			534 502 057 698	661 005 507 800	71 724 021 491	35 318 548 722	23 211 538 504	23 193 216 226	94 917 237 717							
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			40 000 000			31 811 935										
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			40 000 000			31 811 935										
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			40 000 000			31 811 935										
<b>Infraestructura social</b>			40 000 000			31 811 935										
<b>Construcción de 48 viviendas en la U.H.N. Champoton II, Camp.</b>	0707HXA0010	06-2008 10-2008	40 000 000			31 811 935								100.0		
Efectuar la construcción de 48 viviendas en la U.H.N. Champoton II, Camp., consistente en edificación resuelta con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.																
NOTA: Mediante oficios No. DG 1.0/1015/2008 y DG 1.0/1162/2008 de fechas 31 de marzo y 15 de abril del 2008, respectivamente, se llevó a cabo la reducción de los recursos asignados del proyecto, el cual se ejecutará en el siguiente ejercicio presupuestal considerando 12 viviendas a petición de la Secretaría de Marina.																
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			3 000 000	3 000 000			943 500	943 500	943 500							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			3 000 000	3 000 000			943 500	943 500	943 500							
<b>Programas de inversión en proceso</b>			3 000 000	3 000 000			943 500	943 500	943 500							
<b>Estudios de preinversión</b>			3 000 000	3 000 000			943 500	943 500	943 500							
<b>Estudio de Gran Visión en la Laguna de Términos, Municipios de Carmen, Palizada, Escárcega y Champotón</b>	08081000012	11-2008 12-2009	3 000 000	3 000 000			943 500	943 500	943 500					100.0		
Desarrollar estudio que definirá los proyectos de obra requeridos para las obras de infraestructura, los elementos técnicos y económicos para determinar la viabilidad de su ejecución.																
NOTA: El Proyecto no contó con asignación de recursos originales en el PEF 2008.																
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			2 617 670 000	3 672 671 060	1 447 047 599	820 200 000	664 919 764	665 080 170	2 112 127 769							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			2 617 670 000	3 672 671 060	1 447 047 599	820 200 000	664 919 764	665 080 170	2 112 127 769							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			195 000 000	195 000 000	233 000	45 000 000			233 000							
<b>Infraestructura económica</b>			185 000 000	185 000 000	233 000	40 000 000			233 000							
<b>Ciudad del Carmen - Campeche, Libramiento de Champotón.</b>	04096240001	08-2007 12-2008	185 000 000	185 000 000	233 000	40 000 000			233 000					15.2		
Construir un libramiento de 13.2 kilómetros para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros, en el municipio de Champotón, a fin de reducir los tiempos de recorrido y mejorar las condiciones de vialidad en la región.																
<b>Infraestructura social</b>			10 000 000	10 000 000		5 000 000										
<b>Construcción de aulas talleres y bibliotecas en el Centro de Educación Náutica de Campeche</b>	0709J4V0001	01-2008 08-2008	10 000 000	10 000 000		5 000 000								100.0		
Construir una edificación en dos niveles, con una superficie aproximada de 1,384.54 metros cuadrados, la cual contendrá como mínimo 4 aulas de capacitación, oficinas administrativas y dos talleres.																
NOTA: Este proyecto fue diferido para su realización en el ejercicio fiscal 2009 autorizado mediante oficio de liberación de inversión modificado de DG/428/2008, de fecha 8 de diciembre de 2008.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			2 182 670 000	2 827 671 060	1 446 814 599	725 200 000	664 919 764	665 080 170	2 111 894 769							
<b>Infraestructura económica</b>			2 182 670 000	2 827 671 060	1 446 814 599	725 200 000	664 919 764	665 080 170	2 111 894 769							
<b>Ciudad del Carmen - Lim. Edos. Tab - Cam. Tramo: San Pedro - Zacatal.</b>	05096240003	09-2005 12-2010	561 000 000	561 000 000	403 681 488	160 000 000	102 340 321	102 340 221	506 021 709	64.0	100.0	62.8	0.8	15.2	78.0	
Ampliar de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación con acotamientos laterales en 65.7 kilómetros en los municipios de Ciudad del Carmen y San Pedro, con el propósito de reducir los tiempos de recorrido y mejorar las condiciones de vialidad en la región.																
NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>Hopeichen - Dzibalchen.</b>	05096240007	06-2007	43 470 000	43 470 000	15 341 948	14 000 000	22 100 705	22 100 433	37 442 381	157.9	100.0	21.7	26.0	14.9	36.6	

**CAMPECHE**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
CAMPECHE**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			240 000 000	650 000 000		50 000 000										
<b>Infraestructura económica</b>			240 000 000	650 000 000		50 000 000										
Desvío C.F. 180 km. 121-131 (Proyecto Playa del Carmen - Champotón). Ampliar de 7 a 12 metros en 10.0 kilómetros, en el municipio de Champotón, a fin de reducir las demoras causadas por vehículos pesados y la probabilidad de accidentes, motivada por maniobras de rebase, en beneficio de 100 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		240 000 000	650 000 000		50 000 000							30.8			
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			26 431 542	26 431 542		4 986 695	21 898 461	21 799 145	21 799 145							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			26 431 542	26 431 542		4 986 695	21 898 461	21 799 145	21 799 145							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			26 431 542	26 431 542		4 986 695	21 898 461	21 799 145	21 799 145							
<b>Infraestructura económica</b>			26 431 542	26 431 542		4 986 695	21 898 461	21 799 145	21 799 145							
Construcción del centro regional de atención de emergencias de la ciudad Campeche, Camp. Construir el centro regional de atención de emergencias, que contará con oficinas administrativas, usos múltiples, almacenes, aulas de capacitación, zona de sanitarios con regaderas, áreas para resguardo de equipo hidráulico, materiales, maquinaria y vehículos pesados; así como áreas verdes. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000048	03-2008 12-2008	6 500 000	6 500 000			5 976 163	5 976 163	5 976 163		100.0		91.9	91.9	91.9	
<b>Programa de riego suplementario región Carmen, Campeche.</b> Realizar la perforación y equipamiento de pozos y; construcción de obra civil e instalación de subestaciones eléctricas y línea de alta tensión; estructuras de control, medición, protección y operación; y obras de conducción y distribución a base de canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000022	02-2008 12-2008	4 958 367	4 958 367			3 477 764	3 477 764	3 477 764		100.0		70.1	70.1	70.1	
<b>Programa de riego suplementario región Campeche, Campeche.</b> Construir obras de captación y sus instalaciones, pozos, obras de conducción, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución; líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y estructuras de control, medición, operación y protección. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000023	02-2008 12-2008	4 998 963	4 998 963			2 932 554	2 833 238	2 833 238		96.6		56.7	56.7	56.7	
<b>Programa de riego suplementario región Hopelchén, Campeche.</b> Construir obras de captación y sus instalaciones, pozos, obras de conducción, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución; líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y estructuras de control, medición, operación y protección. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000016	02-2008 12-2008	4 987 517	4 987 517			4 532 169	4 532 169	4 532 169		100.0		90.9	90.9	90.9	
<b>Programa de Riego Suplementario, Región Candelaria, Campeche.</b> Construir las obras de captación y sus instalaciones, pozos, obras de conducción, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución; líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y estructuras de control, medición, operación y protección.	0716B000090	04-2008 12-2008	4 986 695	4 986 695		4 986 695	4 979 811	4 979 811	4 979 811	99.9	100.0		100.0	99.9	99.9	
<b>ENERGÍA</b>			531 052 901 332	656 494 838 366	70 223 986 867	34 422 277 131	22 461 070 662	22 442 747 290	92 666 734 157							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			17 658 088 032	21 900 011 274	13 775 531 162	564 465 144	354 873 225	354 873 289	14 130 404 451							
<b>Programas de inversión en proceso</b>			17 658 088 032	21 900 011 274	13 775 531 162	564 465 144	354 873 225	354 873 289	14 130 404 451							
<b>Otros programas</b>			17 658 088 032	21 900 011 274	13 775 531 162	564 465 144	354 873 225	354 873 289	14 130 404 451							
<b>Cabecera Región Marina Suroeste.</b> Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales, financieros, patrimoniales y de tecnología de información y desarrollar acciones que impulsen el mejoramiento del desempeño ambiental y de seguridad en estricto apego a la legislación en la materia.	0218T4L0043	01-1995 12-2018	12 613 116 224	14 100 464 911	11 057 314 605	154 187 809	96 028 516	96 028 535	11 153 343 140	62.3	100.0					

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
CAMPECHE**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>513 394 813 300</u>	<u>634 594 827 092</u>	<u>56 448 455 705</u>	<u>33 857 811 987</u>	<u>22 106 197 437</u>	<u>22 087 874 001</u>	<u>78 536 329 706</u>						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			513 394 813 300	634 594 827 092	56 448 455 705	33 857 811 987	22 106 197 437	22 087 874 001	78 536 329 706						
<b>Infraestructura económica</b>			513 357 553 300	634 552 817 092	56 448 455 705	33 824 261 987	22 064 920 378	22 064 920 334	78 513 376 039						
<b>Obras diversas de Zona Marina.</b> Realizar los trabajos para la red de agua tratada, para continuar con la construcción del edificio sede en Ciudad del Carmen, Campeche y brindarle al usuario mejores áreas de trabajo.	0418T0O0007	01-2005 12-2009	9 620 000	10 407 202	1 463 221	1 500 000			1 463 221			26.6	12.6		26.6
NOTA: No se registró gasto en este programa como resultado de la jerarquización de prioridades, en virtud de que no se alcanzaron los ingresos de acuerdo a la programación original.															
<b>Cantarell.</b> Se encuentra ubicado en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas de Tabasco y Campeche a una distancia de 80 Km. de Cd. del Carmen, Campeche. Con el proyecto se pretende continuar con el desarrollo de los campos Akal y Sihil, acelerar la recuperación de la reserva remanente del campo Akal con la perforación de pozos adicionales, implantar el proceso de deshidratación de crudo en los campos Nohoch, Akal y Chac, mantener la presión del yacimiento, construir una planta de separación de Nitrógeno en Cd. PEMEX, mantener en operación la infraestructura de Ixtoc, bombeo electrocentrífugo en Akal, mantener la infraestructura existente del sistema de transporte y distribución de crudo y gas de la Terminal Marítima de Cayo Arcas y Atasta y preservar los complejos e instalaciones satélites en óptimas condiciones de operación, estabilidad y seguridad mediante los mantenimientos y rehabilitaciones. En su componente exploratoria se pretende perforar 2 pozos delimitadores. Como beneficio contribuye a satisfacer demanda interna y compromisos de exportación respondiendo al Programa Estratégico de Pemex Exploración y Producción.	0020 96 020	01-1997 12-2011	351 991 184 728	450 404 954 468	55 139 873 032	21 379 757 432	15 023 754 034	15 023 754 131	70 163 627 163	70.3	100.0				
<b>Integral Ek-Balam - Pidiregas.</b> El proyecto está ubicado en aguas territoriales del Golfo de México, en la isobata de los 50 metros de profundidad, a una distancia de 95 Km., al Norte 10 Oeste de Cd. del Carmen, Campeche. El objetivo es lograr la maximización del valor económico del proyecto, cumpliendo con los compromisos volumétricos de hidrocarburos en el horizonte PIDIREGAS, a través de la implantación de mantenimiento de presión (inyección de agua) en los campos Ek y Balam, y la intervención a pozos (reconversiones a BEC, conversiones, perforaciones y reacondicionamientos) en un marco de seguridad y respeto al medio ambiente. Beneficia por su contribución a satisfacer demanda interna y compromisos de exportación como respuesta al Programa Estratégico de Pemex Exploración y Producción.	0102 01 100	04-2002 12-2009	828 254 869	10 350 490 856	149 807 905	201 999 342	121 125 063	121 125 073	270 932 978	60.0	100.0				
<b>Integral Ku-Maloob Zaap-Pidiregas.</b> El objetivo del proyecto integral Ku-Maloob-Zaap es incrementar la producción de aceite pesado mediante la perforación de pozos, construcción de infraestructura, modernización de la infraestructura existente e incorporación de nueva reserva de aceite pesado, para asegurar el consumo interno y el cumplimiento de los programas de exportación de crudo maya. Incorporar nuevas reservas de hidrocarburos, principalmente de aceite pesado y gas mediante la interpretación de información geológica-geofísica y la perforación de pozos exploratorios así como comprobar la existencia de un sistema petrolífero y descubrir una nueva provincia petrolera con yacimientos en el Jurásico Superior Oxfordiano, Jurásico Superior Kimmeridgiano y Cretácico. Beneficia por su contribución a satisfacer demanda interna y compromisos de exportación.	0039 98 039	02-2002 06-2019	160 528 493 703	173 786 964 566	1 157 311 547	12 241 005 213	6 920 041 281	6 920 041 130	8 077 352 677	56.5	100.0				
<b>Infraestructura social</b>			37 260 000	42 010 000		33 550 000	41 277 059	22 953 667	22 953 667						
<b>Construcción unidad deportiva en Ciudad del Carmen, Campeche.</b> Construir unidad deportiva en Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 58,876 derechohabientes.	0718T4I0001	01-2008 12-2009	37 260 000	42 010 000		33 550 000	41 277 059	22 953 667	22 953 667	68.4	55.6	83.3	48.0		48.0
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			11 770 000	11 770 000			11 770 000	11 770 000	11 770 000						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>11 770 000</u>	<u>11 770 000</u>			<u>11 770 000</u>	<u>11 770 000</u>	<u>11 770 000</u>						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			11 770 000	11 770 000			11 770 000	11 770 000	11 770 000						
<b>Infraestructura económica</b>			11 770 000	11 770 000			11 770 000	11 770 000	11 770 000						
<b>Construcción en la Unidad Campeche de cubículos para investigación,</b>	043891E0001	01-2005	11 770 000	11 770 000			11 770 000	11 770 000	11 770 000	100.0		100.0	100.0		100.0

**CAMPECHE**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
CAMPECHE**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			66 441 451	112 953 459	52 987 025	39 272 961	48 936 117	48 876 121	101 863 146							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>66 441 451</u>	<u>112 953 459</u>	<u>52 987 025</u>	<u>39 272 961</u>	<u>48 936 117</u>	<u>48 876 121</u>	<u>101 863 146</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			66 441 451	112 953 459	52 987 025	39 272 961	48 936 117	48 876 121	101 863 146							
<b>Infraestructura social</b>			66 441 451	112 953 459	52 987 025	39 272 961	48 936 117	48 876 121	101 863 146							
Hospital General de Zona No. 4, Cd. del Carmen, Camp. No. de Obra: 050401MA	000000S/CVE	11-2005 08-2008	16 500 000	23 475 028	11 914 664	4 000 000	9 560 364	9 500 471	21 415 135	237.5	99.4	94.0	6.0	6.0	100.0	
Ampliar y remodelar de manera integral áreas y los servicios de Urgencias, Patología y Laboratorio para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente usuaria. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
Unidad de Medicina de Atención Ambulatoria, Campeche, Camp. No. de Obra: 040407MA	000000S/CVE	06-2005 12-2008	49 941 451	89 478 431	41 072 361	35 272 961	39 375 753	39 375 650	80 448 011	111.6	100.0	64.0	36.0	36.0	100.0	
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica y brindar atención a 60 mil derechohabientes. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792, y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.																
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			683 843 373	683 843 373			2 000 000	2 000 000	2 000 000							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>683 843 373</u>	<u>683 843 373</u>			<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			683 843 373	683 843 373			2 000 000	2 000 000	2 000 000							
<b>Infraestructura social</b>			683 843 373	683 843 373			2 000 000	2 000 000	2 000 000							
H.G. A Campeche, Camp.	0851GYN0005	12-2008 12-2010	683 843 373	683 843 373			2 000 000	2 000 000	2 000 000		100.0		0.5	0.5	0.5	
Construir un Hospital General con 60 camas censables a efecto de fortalecer los servicios médicos del segundo nivel de atención a la salud en la región, atendiendo a la población del área de influencia en Campeche. NOTA: Este proyecto fue autorizado, con el oficio núm. 120.121/852/2008 del 9 de septiembre de 2008. El avance financiero se refiere principalmente al pago de anticipos de conformidad con la fracción V del Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Artículo 113 fracción III de su Reglamento.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
COAHUILA DE ZARAGOZA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008			
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			3 200 482 196	4 494 445 874	1 097 462 107	995 687 424	2 090 474 981	802 384 750	1 899 846 857							
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			1 909 437 500	3 524 279 500	799 047 709	826 200 000	1 752 464 117	493 862 797	1 292 910 506							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			1 909 437 500	3 524 279 500	799 047 709	826 200 000	1 752 464 117	493 862 797	1 292 910 506							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 872 737 500	3 487 579 500	799 047 709	789 500 000	1 752 464 117	493 862 797	1 292 910 506							
<b>Infraestructura económica</b>			1 872 737 500	3 487 579 500	799 047 709	789 500 000	1 752 464 117	493 862 797	1 292 910 506							
<b>Morelos - Cd. Acuña, Tramo Zaragoza - Cd. Acuña.</b> Ampliar de 7.0 a 12.0 metros en 91.8 kilómetros, en los municipios de Zaragoza, Acuña y Jiménez, a fin de brindar mayor fluidez al tránsito que circula por esta carretera, beneficiando a 220 mil habitantes. NOTA: Obra reprograma en su fecha de término.	03096250028	11-2003 12-2009	500 000 000	575 000 000	329 279 333	80 000 000	124 765 593	124 764 468	454 043 801	156.0	100.0	91.1	0.1	0.1	91.2	
<b>Ramal a Nueva Victoria.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 20.0 kilómetro de longitud en el municipio de San Pedro, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 315 habitantes.	08096250002	04-2008 12-2010	40 000 000	40 000 000		40 000 000	4 378 564	4 378 564	4 378 564	10.9	100.0		62.5	31.4	31.4	
<b>Muzquiz - Ojinaga.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 90.0 kilómetros de longitud en los municipios de Muzquiz y Ocampo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 85 mil 992 habitantes. NOTA: No se reporta datos en el apartado de inversión 2007, debido a que no se contó con los elementos necesarios para su realización.	08096250004	03-2007 12-2009	40 000 000	40 000 000		40 000 000	5 096 250	5 096 250	5 096 250	12.7	100.0		13.9	7.0	7.0	
<b>Piedras Negras - Acuña.</b> Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros en 73.6 kilómetros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros en el municipio de Acuña, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, brindando a los usuarios mayor seguridad. NOTA: No presenta avance físico porcentual en 2007 y 2008, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos. Obra reprogramada en su fecha de término.	07096250009	11-2006 12-2009	30 000 000	690 000 000	20 000 000	200 000 000	96 579 216	96 579 215	116 579 215	48.3	100.0		33.4			
<b>Paláu - El Sauz.</b> Modernizar el camino alimentador (Tipo C) de 7.0 metros de ancho de corona a nivel de pavimento, mediante la ampliación de la sección transversal actual a una carretera de 12.0 metros para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido, y acotamientos de 2.5 metros en el municipio de Muzquiz, para atender las demandas de las comunidades y promover así, su desarrollo económico y social. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.	07096250008	07-2007 12-2010	80 000 000	197 892 000		80 000 000							37.6			
<b>Viesca Ahuichila.</b> Modernizar el camino rural revestido Viesca Ahuichila en una longitud de 37.0 kilómetros, ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en municipio de Viesca, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en cuatro comunidades de la región. NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual, debido a que los recursos se canalizaron a otras prioridades de la Secretaría.	07096250007	08-2007 12-2011	95 737 500	95 737 500		20 000 000							16.9			
<b>Santa Mónica - Guadalupe.</b> Modernizar el camino rural con una longitud de 12.0 kilómetros, ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona en el municipio de Guerrero, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en cuatro comunidades de la región en beneficio de 727 habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término. No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó con los elementos necesarios para su realización.	07096250001	03-2007 12-2009	20 000 000	31 050 000		12 000 000	11 969 337	11 969 335	11 969 335	99.7	100.0		38.7	55.8	55.8	
<b>Ramal a Ricardo Flores Magón.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 12.0 kilómetros de longitud en el municipio de San Pedro, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 650 habitantes. NOTA: Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096250003	04-2008 12-2009	17 000 000	17 000 000		17 000 000	11 230 571	11 230 571	11 230 571	66.1	100.0		44.3	32.7	32.7	
<b>Torreón - Saltillo, Tr. La Cuchilla el Porvenir.</b> Ampliar de 7.0 a 10.5 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros,	06096250002	11-2006 12-2009	30 000 000	184 000 000	30 000 000	80 000 000	79 931 131	79 931 030	109 931 030	99.9	100.0		36.4			

COAHUILA DE ZARAGOZA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
COAHUILA DE ZARAGOZA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			36 700 000	36 700 000		36 700 000										
<b>Infraestructura económica</b>			36 700 000	36 700 000		36 700 000										
<b>Acceso Allende Carretera 57.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 8.97 kilómetros de longitud en el municipio de Allende, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito de la región en beneficio de 20 mil 963 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.	000000S/CVE		28 700 000	28 700 000		28 700 000									100.0	
<b>Ramal a San Patricio.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 3 kilómetros de longitud en el municipio de San Pedro, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 405 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.	08096250001	devido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como:	8 000 000	8 000 000		8 000 000									100.0	
		debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como:														
		liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.														
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			484 390 400	126 590 400	58 719 024	28 350 000	67 300 000	55 021 522	113 740 546							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			210 950 000	23 480 000		5 000 000	23 480 000	23 480 000	23 480 000							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			210 950 000	23 480 000		5 000 000	23 480 000	23 480 000	23 480 000							
<b>Adquisiciones</b>			19 500 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000	22 000 000							
<b>Programa anual de Adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas, talleres y oficinas administrativas en las unidades de Saltillo y Laguna.</b> Adquirir, equipo de laboratorio para lograr la certificación internacional que permita brindar servicio externo, así como proveer de instalaciones para educación a distancia y equipo de cómputo, beneficiando a 4,747 alumnos de educación superior y posgrado. NOTA: Las adquisiciones se realizaron en los municipios de Saltillo y Torreón del Estado de Coahuila.	0711MGH0001	03-2008 12-2008	16 500 000	21 495 045			21 495 045	21 495 045	21 495 045						100.0	
<b>Programa anual de Adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de docencia e investigación en las unidades de Saltillo y Laguna.</b> Adquirir equipo para los centros de cómputo para dar apoyo a las actividades sustantivas de docencia e investigación, beneficiando a 4,747 alumnos de educación superior y posgrado. NOTA: Las adquisiciones se realizaron en los municipios de Saltillo y Torreón del Estado de Coahuila.	0711MGH0002	03-2008 12-2008	3 000 000	504 955			504 955	504 955	504 955						100.0	
<b>Mantenimiento</b>			191 450 000	1 480 000		5 000 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000							
<b>Mantenimiento, Ampliación, y remodelación a edificios e instalaciones, espacios de investigación, académicos y administrativos en las unidades Saltillo y Laguna.</b> Brindar mantenimiento a las instalaciones universitarias, así como remodelar aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de prácticas, banquetas y laboratorios especializados, beneficiando a 4,747 alumnos de educación superior y posgrado. NOTA: Las obras de mantenimiento y remodelación se realizaron en los municipios de Saltillo y Torreón del Estado de Coahuila.	0711MGH0004	03-2008 12-2008	191 450 000	1 480 000		5 000 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	29.6					100.0	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			273 440 400	103 110 400	58 719 024	23 350 000	43 820 000	31 541 522	90 260 546							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			273 440 400	103 110 400	58 719 024	23 350 000	43 820 000	31 541 522	90 260 546							
<b>Infraestructura social</b>			273 440 400	103 110 400	58 719 024	23 350 000	43 820 000	31 541 522	90 260 546							
<b>Construcción de la primera etapa del Centro para el desarrollo de productos de alto valor agregado en la Unidad Saltillo.</b> Realizar la construcción de 7,800 metros cuadrados para laboratorios y planta piloto donde se procesarán materiales y un Centro para la enseñanza y difusión de la ciencia y la tecnología relacionada con el desarrollo de productos de alto valor agregado a partir de los recursos naturales del Estado de Coahuila. Beneficios esperados: La producción de derivados de alto valor agregado a partir de los	0311L4J0032	01-2004 12-2008	96 290 400	96 290 400	58 719 024		37 000 000	24 721 522	83 440 546	66.8		86.0		14.0	100.0	

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**COAHUILA DE ZARAGOZA**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>ENERGÍA</b>			551 668 574	438 994 848	72 522 213	34 230 694	34 835 566	34 835 566	107 357 779						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>551 668 574</u>	<u>438 994 848</u>	<u>72 522 213</u>	<u>34 230 694</u>	<u>34 835 566</u>	<u>34 835 566</u>	<u>107 357 779</u>						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			551 668 574	438 994 848	72 522 213	34 230 694	34 835 566	34 835 566	107 357 779						
<b>Infraestructura económica</b>			551 668 574	438 994 848	72 522 213	34 230 694	34 835 566	34 835 566	107 357 779						
<b>Carbón II.</b>	0006 02 006	03-2005 06-2015	136 400 000	129 585 449	33 930 383	12 958 546	13 386 476	13 386 476	47 316 859	103.3	100.0				
Rehabilitar y dar mantenimiento al generador de vapor de la Unidad 1, modernización de la interfase del sistema de control del turbogenerador y rehabilitación y mantenimiento del precipitador electrostático de la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica Carbón II. Proyecto ubicado en el municipio de Nava en el Edo. de Coahuila. Con una capacidad de: 74.9% - 81.3% de Factor de Planta.															
<b>812 Golfo Norte.</b>	0061 02 061	01-2007 12-2017	144 366 930	56 752 699	6 049 480	5 971 948	6 030 082	6 030 082	12 079 562	101.0	100.0				
Construir subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 Km-C. Proyecto ubicado en Coahuila.															
<b>CT Carbón II unidades 2 y 4.</b>	0056 02 056	09-2005 12-2014	270 901 644	252 656 700	32 542 350	15 300 200	15 419 008	15 419 008	47 961 358	100.8	100.0				
Rehabilitar y modernizar las Unidades 2 y 4															
<b>TRIBUNALES AGRARIOS</b>			6 565 600			6 565 600									
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>6 565 600</u>			<u>6 565 600</u>									
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			6 565 600			6 565 600									
<b>Inmuebles</b>			6 565 600			6 565 600									
<b>Construcción de Tribunal Unitario Agrario</b>	07313000002	01-2008 12-2008	6 565 600			6 565 600									
Construcción de Tribunal Unitario Agrario															
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			40 881 826	34 418 833	17 435 765	17 345 000	34 418 833	29 122 560	46 558 325						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>31 049 326</u>	<u>31 707 133</u>		<u>17 345 000</u>	<u>31 707 133</u>	<u>28 597 631</u>	<u>28 597 631</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			31 049 326	31 707 133		17 345 000	31 707 133	28 597 631	28 597 631						
<b>Adquisiciones</b>			26 548 094	27 085 842		15 345 000	27 085 842	26 124 879	26 124 879						
<b>Consolidación de la infraestructura científica y tecnológica.</b>	008389U0001	05-2008 12-2008	5 477 044	5 739 942			5 739 942	7 980 195	7 980 195		139.0				
Equipar los laboratorios del Centro de Investigación en Química Aplicada en Saltillo, con la adquisición de dos equipos de laboratorio. RMN 500 Mhz y Focussed Ion Beam															
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 2008-38-90X-16 con fecha 18 de abril de 2008															
<b>Parque vehicular</b>	083890U0004	07-2008 12-2008	359 800	377 070			377 070								
Adquirir un vehículo doble cabina Std CA Audio Modelo 2009 y un Sentra Custom CVT Modelo 2008 en Saltillo, para mayor seguridad del personal en sus traslados, disminución de riesgo de descomposturas y de costos de mantenimiento.															
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con recursos propios y autorizado según acuerdo en la segunda sesión ordinaria R/JG-O-II-08-07/ oficio de certificación No. G/230/176/08, el ejercicio se presenta en cero , en virtud de no obtener recursos propios autogenerados para desarrollar este proyecto.															
<b>Edificio de Posgrado</b>	083890U0002	05-2008 12-2008	5 366 250	5 623 830			5 623 830	8 077 684	8 077 684		143.6				
Equipar el edificio de posgrado ubicado dentro de las instalaciones del CIQA en Saltillo, con aire acondicionado y calefacción, mobiliario e infraestructura de comunicación para voz, datos y video.															
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 2008-38-90X-16 con fecha 18 de abril de 2008															
<b>Vinculación y modernización tecnológica en equipos de investigación.</b>	073891A0002	01-2008 12-2008	15 345 000	15 345 000		15 345 000	15 345 000	10 067 000	10 067 000	65.6	65.6				
Adquisición de maquinaria y equipo de investigación e industrial															
<b>Mantenimiento</b>			4 501 232	4 621 291		2 000 000	4 621 291	2 472 752	2 472 752						
<b>Remodelación de áreas de laboratorio</b>	083890U0003	05-2008 12-2008	2 501 232	2 621 291			2 621 291	2 472 752	2 472 752		94.3				
Remodelar el Edificio B ubicado dentro de las instalaciones del Centro de Investigación en Química Aplicada en Saltillo, a fin de contar con instalaciones mas seguras con sistemas de extracción de gases tóxicos.															

COAHUILA DE ZARAGOZA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
COAHUILA DE ZARAGOZA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			9 832 500	2 711 700	17 435 765		2 711 700	524 929	17 960 694							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			9 832 500	2 711 700	17 435 765		2 711 700	524 929	17 960 694							
<b>Infraestructura social</b>			9 832 500	2 711 700	17 435 765		2 711 700	524 929	17 960 694							
Edificio para la consolidación de los programas de posgrado del CIQA. Contar con un edificio funcional dentro de las instalaciones del Centro de Investigación en Química Aplicada en Saltillo, para mejorar la calidad de los programas de posgrado y para responder a las necesidades actuales en el crecimiento de estudiantes y de nuevos programas.	005389U0003	01-2006 06-2008	9 832 500	2 711 700	17 435 765		2 711 700	524 929	17 960 694		19.4	86.3	13.7	13.7	100.0	
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			163 973 404	321 056 031	119 952 233	69 371 130	182 135 366	170 221 206	290 173 439							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			163 973 404	321 056 031	119 952 233	69 371 130	182 135 366	170 221 206	290 173 439							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			95 687 354	195 194 899	79 620 198	57 341 130	109 574 701	104 543 384	184 163 582							
<b>Infraestructura social</b>			95 687 354	195 194 899	79 620 198	57 341 130	109 574 701	104 543 384	184 163 582							
Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios y UMAA, Saltillo, Coah. No. de Obra: 030501MA Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.	000000S/CVE	09-2004 09-2008	95 687 354	195 194 899	79 620 198	57 341 130	109 574 701	104 543 384	184 163 582	182.3	95.4	70.0	30.0	30.0	100.0	
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792, y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			68 286 050	125 861 132	40 332 035	12 030 000	72 560 665	65 677 822	106 009 857							
<b>Infraestructura social</b>			40 000 000	46 701 000	23 515 569	10 811 539	10 140 752	33 656 321								
Hospital General de Zona No. 11, Piedras Negras, Coah. No. de Obra: 050502MA Ampliar, remodelar integralmente áreas y servicios para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a los usuarios. NOTA: Autorizado durante el ejercicio presupuestario.	000000S/CVE	12-2005 06-2009	40 000 000	46 701 000	23 515 569	10 811 539	10 140 752	33 656 321			93.8	66.0	23.0	21.0	87.0	
<b>Inmuebles</b>			28 286 050	79 160 132	16 816 466	12 030 000	61 749 126	55 537 070	72 353 536							
Subdelegación, Saltillo, Coah. No. de Obra: 060501MA Construir Oficinas Subdelegacionales acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792, y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF. Se modifica el Costo Total Programado Modificado,	000000S/CVE	06-2007 03-2009	20 286 050	46 606 203	12 717 207	8 030 000	33 294 456	29 644 542	42 361 749	369.2	89.0	42.0	58.0	48.0	90.0	
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792, y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.																
Subdelegación, Sabinas, Coah. No. de Obra: 050507MA Ampliar y remodelar áreas físicas para reorganizar los espacios de atención al público acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de atención y eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792, y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.	000000S/CVE	12-2007 01-2009	8 000 000	32 553 929	4 099 259	4 000 000	28 454 670	25 892 528	29 991 787	647.3	91.0	7.0	93.0	89.0	96.0	
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			43 564 892	49 106 262	29 785 163	13 625 000	19 321 099	19 321 099	49 106 262							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			43 564 892	49 106 262	29 785 163	13 625 000	19 321 099	19 321 099	49 106 262							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			43 564 892	49 106 262	29 785 163	13 625 000	19 321 099	19 321 099	49 106 262							
<b>Infraestructura social</b>			43 564 892	49 106 262	29 785 163	13 625 000	19 321 099	19 321 099	49 106 262							
Terminación de la Clínica Hospital Nueva Rosita, Coahuila, en su primera y	0451GYN0063	05-2005	43 564 892	49 106 262	29 785 163	13 625 000	19 321 099	19 321 099	49 106 262	141.8	100.0	68.4	31.6	31.6	100.0	

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**COAHUILA DE ZARAGOZA**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

COLIMA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
COLIMA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			4 111 768 604	4 472 194 566	910 243 356	1 135 189 289	879 851 529	863 800 553	1 774 043 909						
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			755 346	755 346		755 346	666 879	666 877	666 877						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			755 346	755 346		755 346	666 879	666 877	666 877						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			755 346	755 346		755 346	666 879	666 877	666 877						
<b>Otros proyectos</b>			755 346	755 346		755 346	666 879	666 877	666 877						
Obras de mantenimiento y remodelación en la Subdirección de Control Biológico en el municipio de Tecomán.	0808B000002	06-2008 10-2008	755 346	755 346		755 346	666 879	666 877	666 877	88.3	100.0				
Construir cisterna, remodelación de banquetas internas y enjarres de edificio, aplanado de muro perimetral e instalación de piso plastificado.															
NOTA: En el PEF 2008 se asignó a SENASICA para inversión en el proyecto 0708B000003 \$65,105,315 para los proyectos 0808B000001, 0808B000009, 0808B000005, 0808B000002, 0608B000000 y 0808B000008.															
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			2 643 722 523	2 815 378 736	752 588 711	766 506 000	759 062 701	743 941 836	1 496 530 547						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			72 221 000	59 109 121	5 025 163	40 646 000	31 075 000	28 139 248	33 164 411						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			25 646 000	14 109 121		25 646 000	16 075 000	14 109 121	14 109 121						
<b>Adquisiciones</b>			25 646 000	14 109 121		25 646 000	16 075 000	14 109 121	14 109 121						
Programa de adquisiciones de bienes muebles.	0709J3B0001	01-2008 12-2008	25 646 000	14 109 121		25 646 000	16 075 000	14 109 121	14 109 121	55.0	87.8				
Adquirir mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos y equipo de cómputo, electrónico, acústico, de comunicación, de fotografía y de video, indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes para el sistema de seguridad.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			46 575 000	45 000 000	5 025 163	15 000 000	15 000 000	14 030 127	19 055 290						
<b>Estudios de preinversión</b>			46 575 000	45 000 000	5 025 163	15 000 000	15 000 000	14 030 127	19 055 290						
Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública.	0609J3B0008	01-2007 12-2009	46 575 000	45 000 000	5 025 163	15 000 000	15 000 000	14 030 127	19 055 290	93.5	93.5	15.0	33.3	33.3	48.3
Elaborar programas de desarrollo portuario, estudios de inversión pública, proyectos ejecutivos de obras de infraestructura portuaria y urbana, dictámenes de obra pública, estudios de impacto ambiental, análisis estructurales, hidráulicos y fluviales, a fin de que las obras que se desarrollen dentro de instalaciones y ofrezcan condiciones físicas acordes a la demanda de servicios.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			2 571 501 523	2 756 269 615	747 563 548	725 860 000	727 987 701	715 802 588	1 463 366 136						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			706 543 940	683 501 971	562 299 558	236 060 000	90 520 951	89 202 413	651 501 971						
<b>Infraestructura económica</b>			706 543 940	683 501 971	562 299 558	236 060 000	90 520 951	89 202 413	651 501 971						
<b>Las Tunas - Las Conchas.</b>	08096260004	04-2008 12-2008	10 000 000	10 000 000		10 000 000								100.0	
Modernizar camino rural en una longitud de 17.50 kilómetros en los municipios de Colima e Ixtlahuacán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.															
NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó clave en															
<b>Los Asmoles - Jilotupa - Tamala Tr. 1+ 000 - 14+000.</b>	08096260003	04-2008 12-2008	10 000 000	10 000 000		10 000 000								100.0	
Modernizar camino rural en una longitud de 13.0 kilómetros en los municipios de Colima e Ixtlahuacán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.															
NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó la clave de															
<b>Puerta de Anzar - Estapilla.</b>	08096260005	05-2008 12-2008	12 000 000	12 000 000		12 000 000								100.0	
Modernizar camino rural en una longitud de 12.0 kilómetros en los municipios de Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Coquimatlán y Villa de Alvarez, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.															
NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó clave en															

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

#### PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS COLIMA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 755 957 583	1 963 767 644	185 263 990	380 800 000	637 466 750	626 600 175	811 864 165							
<b>Infraestructura económica</b>			1 755 957 583	1 963 767 644	185 263 990	380 800 000	637 466 750	626 600 175	811 864 165							
<b>Rincón de López - Banco de Jicotán.</b> Ampliar la vía existente a 7 metros de ancho de corona en una longitud de 6.0 kilómetros en el municipio de Armería, y promover así, el desarrollo económico y social de las comunidades de la región. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	07096260001	03-2007 12-2009	5 000 000	13 455 000	4 799 559	8 000 000	6 399 551	6 399 496	11 199 055	80.0	100.0	50.0	50.0	45.0	95.0	
<b>Libramiento de Cihuatlán.</b> Construir una vialidad de 6.3 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12.0 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno; incluye la construcción de un puente sobre el Río Marabasco, así como obras complementarias en el municipio de Cihuatlán, con el propósito de dar solución integral al problema de tránsito de largo itinerario al evitar su cruce por la ciudad de Cihuatlán, permitiendo la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido, en beneficio de 350 mil habitantes. NOTA: El Avance físico porcentual alcanzado en 2008 corresponde al Entronque Aeropuerto - Playa de Oro. No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó con los elementos necesarios para su realización.	07096260008	09-2007 12-2009	276 000 000	276 000 000		22 100 000	69 928 575	69 912 603	69 912 603	316.3	100.0		0.1	0.1	0.1	
<b>Carretera Manzanillo - Cihuatlán Tr. Libramiento Manzanillo.</b> Construir el Entronque Jalpa, Entronque Paseo Gaviotas, Puente Punta de Agua, Entronque Sin Nombre, Entronque Chandiablo y Calles laterales, ubicados en el municipio de Manzanillo, a fin de proporcionar mayor seguridad y continuidad al tránsito directo, eliminar las paradas y los cambios apreciables de velocidad, así como generar ahorros en los tiempos de recorrido y en los costos de operación, en beneficio de 250 mil habitantes. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SC.O.MI.08.-119 con fecha 24-11-08. No se reporta avance físico porcentual en 2008, debido a que los recursos corresponden al pago de anticipo.	08096260007	10-2008 12-2010	240 000 000	240 000 000			6 954 273	6 954 273	6 954 273		100.0					
<b>Coquimatlán - Jala , Tramo: Puente Negro - Rancho La Guadalupeana.</b> Modernizar el camino rural revestido en 6.7 kilómetros de longitud en el municipio de Coquimatlán, con el propósito de disminuir los costos de operación y tiempo de recorrido entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 00 mil habitantes. NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual, debido a que los recursos se canalizaron a otras prioridades de la Secretaría. Obra reprogramada en su fecha de término.	05096260003	01-2004 12-2009	13 500 000	14 953 231	7 400 000	7 000 000			7 400 000			76.1	23.9		76.1	
<b>Camino: E.C. (Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Comatlán - La Rosa - La Fundición.</b> Ampliar a 7 metros a través del revestimiento en 33.0 kilómetros en el municipio de Manzanillo, a fin de otorgar la accesibilidad a la región, además del incremento en el nivel de servicio, la significativa mejoría de la seguridad para usuarios y la reducción en costos de transporte, en beneficio de 42 mil habitantes. NOTA: No presenta avance físico porcentual alcanzado, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos. Obra reprogramada en su fecha de término.	06096260007	08-2008 12-2009	92 500 000	92 500 000		50 000 000	49 901 716	49 900 052	49 900 052	99.8	100.0		15.2			
<b>Agua de la Virgen - Santa Inés.</b> Ampliar el camino rural en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona en el municipio de Ixtlahuacán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en ocho comunidades en beneficio de 274 habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	07096260003	03-2007 12-2009	10 000 000	21 991 887	12 831 005	5 000 000	7 591 314	7 591 314	20 422 319	151.8	100.0	80.0	20.0	17.0	97.0	
<b>La Estación - Caleras.</b> Modernizar el camino rural pavimentado en una longitud de 9.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona en el municipio de Tecmán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en siete comunidades de la región en beneficio de 1 mil 862 habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	07096260002	03-2007 12-2009	5 000 000	24 508 345	4 404 042	10 000 000	17 501 230	17 501 079	21 905 121	175.0	100.0	33.3	41.1	41.1	74.4	
<b>Ixtlahuacán - La Presa.</b> Modernizar el camino rural en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación a 3.5 metros de ancho cada uno en el municipio de Ixtlahuacán, a fin de atender las demandas de las comunidades y promover así, su desarrollo económico y social.	07096260005	03-2007 12-2009	10 000 000	17 500 000	7 859 786	8 000 000	9 492 091	9 492 090	17 351 876	118.7	100.0	75.0	25.0	20.0	95.0	

COLIMA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
COLIMA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			109 000 000	109 000 000													
<b>Infraestructura económica</b>			109 000 000	109 000 000													
<b>Entr. Chandiablo.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en el municipio de Manzanillo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	08096260007		20 000 000	20 000 000												100.0	
<b>Puerta de Anzar - Tepames.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 6.5 kilómetros de longitud en el municipio de Colima con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 860 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos y proyecto ejecutivo, entre otros.	08096260008		18 000 000	18 000 000												100.0	
<b>Entr. Libramiento Manzanillo - El Naranjo.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en el municipio del Naranjo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término, así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de	08096260007		20 000 000	20 000 000												100.0	
<b>Estapilla - La Tuna Tr 0+000 - 11+000.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 12.0 kilómetros de longitud en los municipios de Puerto de Anzar y de Estapilla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 860 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de	08096260001		10 000 000	10 000 000												100.0	
<b>San Antonio - Agua Salada - La Loma.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 14.0 kilómetros de longitud en el municipio de Minatitlán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en tres diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 860 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	08096260006		20 000 000	20 000 000												31.7	
<b>Estudio y Proyecto Entr. Paseo Gaviota.</b> Realizar el estudio y proyecto para llevar a cabo la modernización con especificaciones de camino tipo C con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		1 000 000	1 000 000												100.0	
<b>Entr. Planta de Tratamiento.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término, así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		20 000 000	20 000 000												100.0	
<b>MARINA</b>			7 387 610	258 420 257	7 387 610		215 223	215 223	7 602 833								
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			7 387 610	258 420 257	7 387 610		215 223	215 223	7 602 833								
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			7 387 610	258 420 257	7 387 610		215 223	215 223	7 602 833								
<b>Infraestructura social</b>			7 387 610	258 420 257	7 387 610		215 223	215 223	7 602 833								
<b>Construcción de un Hospital Naval en Manzanillo, Colima.</b> Construir un Hospital de seis edificios con capacidad para 40 camas censables y 20 no censables, 20 consultorios, 2 camas de terapia intensiva, 2 quirófanos, etc., en el municipio de Manzanillo, con el fin de satisfacer la demanda de servicios médicos del personal naval y sus derechohabientes. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 004 de fecha 11 de febrero de 2008. El costo total del proyecto se modificó, debido a que en 2007 sólo se consideró la adquisición del terreno.	07132160012	11-2008 12-2010	7 387 610	258 420 257	7 387 610		215 223	215 223	7 602 833			100.0	1.0	1.0	1.0		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
COLIMA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			827 042 985	827 042 986	24 959 904	283 130 987	64 727 121	64 729 809	89 689 713							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			827 042 985	827 042 986	24 959 904	283 130 987	64 727 121	64 729 809	89 689 713							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			827 042 985	827 042 986	24 959 904	283 130 987	64 727 121	64 729 809	89 689 713							
<b>Infraestructura económica</b>			827 042 985	827 042 986	24 959 904	283 130 987	64 727 121	64 729 809	89 689 713							
<b>Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la Presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco.</b>	0316B000221	01-2004 12-2013	827 042 985	827 042 986	24 959 904	283 130 987	64 727 121	64 729 809	89 689 713	22.9	100.0	3.0	34.2	7.8	10.8	
Construir la presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha.																
<b>ENERGÍA</b>			596 107 200	520 428 948	121 615 898	53 331 401	53 850 555	53 850 555	175 466 453							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			596 107 200	520 428 948	121 615 898	53 331 401	53 850 555	53 850 555	175 466 453							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			596 107 200	520 428 948	121 615 898	53 331 401	53 850 555	53 850 555	175 466 453							
<b>Infraestructura económica</b>			596 107 200	520 428 948	121 615 898	53 331 401	53 850 555	53 850 555	175 466 453							
<b>Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo).</b>	0018 02 018	05-2005 12-2015	596 107 200	520 428 948	121 615 898	53 331 401	53 850 555	53 850 555	175 466 453	101.0	100.0					
Rehabilitar y dar mantenimiento a las Unidades Generadoras No. 3 y 4. Proyecto ubicado en Manzanillo, Colima. Con una capacidad de 82%-84% de Factor de Planta.																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			36 752 940	50 168 293	3 691 233	31 465 555	1 329 050	396 253	4 087 486							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			36 752 940	50 168 293	3 691 233	31 465 555	1 329 050	396 253	4 087 486							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			36 752 940	50 168 293	3 691 233	31 465 555	1 329 050	396 253	4 087 486							
<b>Infraestructura social</b>			6 483 940	8 513 911	2 249 884	5 000 000		2 249 884								
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 2, Manzanillo, Col. No. de Obra: 030601MA</b>	0350GYR0071	02-2006 05-2009	6 483 940	8 513 911	2 249 884	5 000 000		2 249 884				63.0	37.0		63.0	
Implementar un módulo de rehabilitación física, que considera un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio, para incrementar el nivel resolutivo de la unidad, modernizar y reordenar áreas y servicios, con mejoras arquitectónicas de imagen institucional, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.																
NOTA: La obra no registra avance físico alcanzado en 2008 en virtud de que el Instituto realizó un proceso de rescisión a la empresa contratista por incumplimiento de contrato. El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>Inmuebles</b>			30 269 000	41 654 382	1 441 349	26 465 555	1 329 050	396 253	1 837 602							
<b>Subdelegación, Villa de Álvarez, Col. No. de Obra: 050602MA</b>	000000S/CVE	11-2008 08-2009	18 269 000	21 149 364	1 441 349	13 631 541	1 329 050	396 253	1 837 602	2.9	29.8	100.0	2.0		2.0	
Construir Oficinas Subdelegacionales acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.																
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. Para las obras que reportan Inversión ejercida hasta 2007 y que no registran avance físico 2007, la inversión ejercida corresponde al pago del desarrollo del proyecto y/o a acciones previas al inicio de la ejecución de la obra.																
<b>Subdelegación, Manzanillo, Col. No. de Obra: 050603MA</b>	000000S/CVE	03-2008 12-2009	12 000 000	20 505 018		12 834 014										
Ampliar y remodelar áreas físicas para reorganizar los espacios de atención al público acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de atención y eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.																
NOTA: No presenta avance físico alcanzado en 2008 en virtud de que se modificaron las fechas de inicio y término debido a que los vecinos se oponen a la construcción de la Unidad, por lo que el Municipio donó otro terreno para la Subdelegación. El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**COLIMA**

(Cifras presupuestarias)

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
CHIAPAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			13 790 889 925	16 116 297 174	4 281 932 605	2 332 455 826	1 540 895 089	1 462 378 499	5 744 311 104						
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			63 763 620	35 319 473	21 699 042	32 671 247	35 319 473	36 045 172	57 744 214						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			61 504 846	35 319 473	21 699 042	30 412 473	35 319 473	36 045 172	57 744 214						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			61 504 846	35 319 473	21 699 042	30 412 473	35 319 473	36 045 172	57 744 214						
<b>Mantenimiento</b>			61 504 846	35 319 473	21 699 042	30 412 473	35 319 473	36 045 172	57 744 214						
<b>Mantenimiento y Rehabilitación de 84 viviendas en la U.H.M. San Cristóbal de las Casas II, Chis.</b>	0607HXA0013	08-2007 12-2007	17 221 664		12 500 000			1 269 240	13 769 240						
Realizar el Mantenimiento y Rehabilitación de 84 viviendas en la U.H.M. San Cristóbal de las Casas II, Chis. NOTA: Se refiere a los pagos por concepto de pasivo circulante del ejercicio anterior que al 31 de diciembre se encontraban debidamente contabilizados y registrados, los cuales se realizan a través de la tesorería de este Instituto, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El monto acumulado hasta 2007 se reportó en la Cuenta Pública 2007.															
<b>Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Cristóbal de las Casas I, Chis.</b>	0507HXA0034	03-2007 12-2008	14 699 183	9 000 000	9 199 042		9 000 000	8 750 518	17 949 560		97.2				
Mantener y Rehabilitar 50 viviendas. NOTA: Este programa se encontraba rescindido, por lo que a la fecha de la toma de instalaciones se reportaba un avance físico del 35.13%. El día 13 de octubre se llevó a cabo la celebración del contrato DGI-2008-021 con la Dir. Gral. Ing. considerando un avance físico a ejecutar del 100%. Fecha de terminación 31 de diciembre de 2008, se encuentra en proceso de acta recepción y finiquito. Las fechas de inicio y término corresponden al periodo de ejecución del contrato DGI/2008-021.															
<b>Mantenimiento y Rehabilitación de 33 viviendas en la U.H.M. Chicoasén I, Chis.</b>	0607HXA0012	01-2008 04-2008	7 828 271			7 563 547									
Realizar el Mantenimiento y Rehabilitación de 33 viviendas en la U.H.M. Chicoasén I, Chis., consistentes en albañilería, carpintería, red eléctrica, herrería. NOTA: Se llevó a cabo la reducción del proyecto mediante oficio No. DG 1.0/2537/2008 de fecha 01 de septiembre de 2008, se contempla llevar a cabo la contratación de los trabajos con ahorros que se generen durante el siguiente ejercicio presupuestal, por lo cual la clave se mantiene vigente dentro de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la S.H.C.P.															
<b>Mantenimiento y Rehabilitación de 92 viviendas, Demolición del Edificio D y Construcción de 4 viviendas en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis.</b>	0607HXA0034	02-2008 11-2008	21 755 728	26 319 473		22 848 926	26 319 473	26 025 414	26 025 414	113.9	98.9				
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 92 viviendas, Demolición del Edificio D y Construcción de 4 viviendas en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis. NOTA: Las fechas de inicio y término corresponden al periodo de ejecución de los trabajos del Contrato DGI/2008-002 celebrado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Dirección General de Ingenieros).															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			2 258 774			2 258 774									
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			2 258 774			2 258 774									
<b>Infraestructura social</b>			2 258 774			2 258 774									
<b>Conexión a la Red Hidráulica en la U.H.M. Chicoasén I y II, Chis.</b>	0707HXA0003	02-2008 05-2008	2 258 774			2 258 774								100.0	
Realizar trabajos de sustitución de la conexión a la Red Hidráulica en la U.H.M. Chicoasén I y II, Chis. NOTA: Este proyecto de inversión no se llevó a cabo debido a que se encuentran gestionando los trámites administrativos municipales de la red hidráulica e infraestructura que cruza un predio colindante con la Unidad Habitacional Militar.															
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			87 647 628	78 352 979	7 679 622	44 068 423	29 819 305	24 364 617	32 044 239						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			5 240 000	5 240 000		9 234 685	9 234 685	3 779 997	3 779 997						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			5 240 000	5 240 000		9 234 685	9 234 685	3 779 997	3 779 997						
<b>Estudios de preinversión</b>			5 240 000	5 240 000		9 234 685	9 234 685	3 779 997	3 779 997						
<b>Estudio de pre inversión en el municipio de Tapachula.</b>	0808B000008	10-2008 12-2008	5 240 000	5 240 000		9 234 685	9 234 685	3 779 997	3 779 997	40.9	40.9				
Realizar estudio de pre inversión para la construcción, operación y equipamiento del Centro de Empaque de Adulto en frío para moscas estériles del mediterráneo y parasitoides. NOTA: En el PEF 2008 se asigno a SENASICA para inversión en el proyecto 0708B000003 \$65,105,315 para los proyectos 0808B000001, 0808B000009, 0808B000005, 0808B000002, 0608B000001 y 0808B000008.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			82 407 628	73 112 979	7 679 622	34 833 738	20 584 620	20 584 620	28 264 242						

CHIAPAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
CHIAPAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>															
<b>Otros proyectos</b>															
Construcción de una estructura de control de niveles y supervisión de obra en el canal San Marcos, Municipio de Tonalá	0608I000034	04-2007-12-2009	82 407 628	73 112 979	7 679 622	34 833 738	20 584 620	20 584 620	28 264 242						
Construir estructura a base de pilotes de concreto con una longitud de 44.0 m. l. que permitirá controlar el nivel del agua en las lagunas La Joya y Buenavista, con objeto de contar con las condiciones propicias para el desarrollo del camarón.			12 213 000	12 213 000		6 233 738	5 487 311	5 487 311	5 487 311	88.0	100.0		35.0	45.0	45.0
NOTA: La obra inició en 2008, en virtud de que se retrasó la autorización del impacto ambiental.															
Dragado de canales, construcción de protección marginal y supervisión de obra en las Lagunas Campón, Tlacuachero y Teculapa, Municipio de Acapetahua.	0608I000037	04-2007-12-2009	70 194 628	60 899 979	7 679 622	28 600 000	15 097 309	15 097 309	22 776 931	52.8	100.0	8.9	45.0	64.0	72.9
Realizar obra de dragado de canales para mejorar el flujo y reflujo del prisma de mareas, creando condiciones adecuadas para el ingreso de agua de mar y el desarrollo de especies en dichas lagunas. Asimismo, contempla la protección marginal de la comunidad de La Palma contra los efectos de la erosión.															
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			6 217 895 840	8 342 805 857	1 860 389 022	1 257 000 000	699 150 608	627 705 376	2 488 094 398						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			3 039 200	2 852 891			2 900 000	2 852 891	2 852 891						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			3 039 200	2 852 891			2 900 000	2 852 891	2 852 891						
<b>Adquisiciones</b>			3 039 200	2 852 891			2 900 000	2 852 891	2 852 891						
Programa de adquisiciones	0809J3C0003	10-2008-12-2008	3 039 200	2 852 891			2 900 000	2 852 891	2 852 891		98.4				
Adquirir equipo de circuito cerrado de televisión digital, equipo informático para procesamiento de información y unidades de respaldo que serán utilizados para ayudar en el control de las áreas de instalación portuaria, para garantizar la seguridad y vigilancia en los puntos estratégicos del recinto portuario, de las operaciones y del tráfico de mercancías y personas.															
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio con folio de adecuación núm. 2008-9-J3C-15 del 25 de septiembre de 2008. El costo total programado modificado 2008 corresponde con la inversión ejercida 2008 en virtud de iniciar y concluir en el mismo año (2008).															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			6 214 856 640	8 339 952 966	1 860 389 022	1 257 000 000	696 250 608	624 852 485	2 485 241 507						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			315 500 000	333 941 725	92 755 514	135 000 000	43 155 804	43 067 921	135 823 435						
<b>Infraestructura económica</b>			315 500 000	333 941 725	92 755 514	135 000 000	43 155 804	43 067 921	135 823 435						
Venustiano Carranza - Puxcatan.	000000S/CVE	09-2008-12-2008	13 000 000	13 000 000		13 000 000							100.0		
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 17.0 kilómetros de longitud en el municipio de Tila, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 500 habitantes.															
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.															
Puente vehicular Cristóbal Colón - Bebedero.	07096270011	03-2008-12-2008	6 000 000	6 000 000		6 000 000							100.0		
Construir un puente de concreto de 70.0 metros de longitud y un ancho de 10.0 metros en el municipio de Sabanilla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en tres comunidades de la región beneficiando a mil 700 habitantes.															
NOTA: No presenta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.															
Mazatán - Barra San José.	05096270018	01-2005-12-2007	66 500 000	84 941 725	61 755 514	16 000 000	13 155 804	13 155 803	74 911 317	82.2	100.0	100.0			100.0
Modernizar el camino rural en una longitud de 26.6 kilómetros en el municipio de Mazatán, a fin de desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 2 mil 500 habitantes aproximadamente.															
NOTA: Obra concluida en 2007, sin embargo en 2008 se ejercieron recursos para el pago de obras complementarias.															
Habilitación de áreas de almacenamiento y obras complementarias 2da. Etapa	0509J3C0003	08-2007-12-2008	30 000 000	30 000 000	31 000 000		30 000 000	29 912 118	60 912 118		99.7	50.0	50.0	50.0	100.0
Habilitar el área de almacenamiento, dotándola de pavimentación, obras de drenaje, alcantarillado, colocación de señalamiento, iluminación y consolas para contenedores refrigerados, subestación eléctrica y obras complementarias, a fin de contar con condiciones óptimas para la atención de las diferentes cargas, brindando seguridad y los mejores rendimientos para el tráfico de mercancías en el puerto.															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**CHIAPAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			5 750 356 640	7 857 011 241	1 767 633 508	973 000 000	653 094 804	581 784 564	2 349 418 072							
<b>Infraestructura económica</b>			5 750 356 640	7 857 011 241	1 767 633 508	973 000 000	653 094 804	581 784 564	2 349 418 072							
<b>San Pedro - Buenavista - Zaragoza.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.24 kilómetros en el municipio de Villa de Corzo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 410 habitantes.	06096270003	01-2006 12-2009	96 960 000	96 960 000	7 933 822	20 000 000	13 490 621	13 490 616	21 424 438	67.5	100.0	12.4	14.3	16.5	28.9	
<b>Cab. Mpal. de Yajalón - Lázaro Cárdenas.</b> Modernizar el tramo comprendido entre el km. 0+000 al km. 7+500 del camino rural revestido en 6.93 kilómetros de longitud en el municipio de Yajalón, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 700 habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	06096270004	01-2006 12-2009	30 000 000	30 000 000	20 492 025	5 000 000	6 300 708	6 300 707	26 792 732	126.0	100.0	60.8	30.0	22.8	83.6	
<b>Huitiupan - Sombra Carrizal.</b> Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan - Sombra Carrizal en 26.0 kilómetros a 7.0 metros de ancho de corona en el municipio de Huitiupan, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 11 mil habitantes.	06096270005	01-2006 12-2012	91 000 000	91 000 000	15 390 602	25 000 000	18 504 659	18 504 658	33 895 260	74.0	100.0	15.7	40.1	17.3	33.0	
<b>San Cristóbal - Saciamanton - San Juan Chamula.</b> Modernizar el camino rural revestido en el municipio de San Juan Chamula, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 12 mil 788 habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	06096270006	01-2006 12-2009	44 100 000	44 100 000	25 429 654	15 000 000	12 667 663	12 667 586	38 097 240	84.5	100.0	63.6	36.4	29.4	93.0	
<b>Belisario Domínguez - San José Itxtepec.</b> Modernizar el camino alimentador pavimentado en 13.5 kilómetros, ampliación a 7.0 metros para alojar dos carriles de circulación en el municipio de Motozintla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en tres comunidades de la región en beneficio de 4 mil habitantes.	06096270008	01-2007 12-2009	41 917 500	41 917 500	9 033 729	13 000 000	4 925 235	4 925 235	13 958 964	37.9	100.0	22.2	38.7	4.1	26.3	
<b>E.C. (Fronteriza del Sur) - Roberto Barrios - San Antonio.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 14.0 kilómetros en el municipio de Palenque con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito de la región, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en seis comunidades de la región, en beneficio de 3 mil 200 habitantes.	06096270011	06-2007 12-2009	57 960 000	57 960 000	36 331 447	6 000 000	7 146 465	7 146 464	43 477 911	119.1	100.0	19.6	3.6	17.9	37.5	
<b>Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.</b> Construir un libramiento para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona con una longitud de 35.0 kilómetros. Este libramiento dará solución integral al problema de tránsito de la zona metropolitana de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cuya finalidad es retirar de la zona urbana al tránsito de largo itinerario, en beneficio de 450 mil habitantes. NOTA: No se reportan avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. La inversión acumulada hasta 2007 corresponde a gastos de operación. Obra reprogramada en su fecha de término.	06096270013	08-2007 12-2009	805 000 000	805 000 000	2 407 344	50 000 000			2 407 344				5.7			
<b>Desvio Baja California - Baja California.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 5.0 kilómetros de longitud en el municipio de Jiquipilas, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 18 mil habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	08096270004	02-2008 12-2009	5 000 000	22 008 000		5 000 000	4 153 597	4 153 597	4 153 597	83.1	100.0	100.0	30.0	30.0		
<b>El Jobito - Nueva Independencia.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 27.0 kilómetros de longitud en el municipio de Jiquipilas, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 15 mil habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	08096270003	02-2008 12-2009	5 000 000	115 280 000		5 000 000	4 023 445	4 023 445	4 023 445	80.5	100.0	100.0	4.6	4.6		
<b>Nueva Independencia - José María Pino Suárez.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 8.0 kilómetros de longitud en	08096270005	02-2008 12-2009	5 000 000	36 680 000		5 000 000	4 118 708	4 118 707	4 118 707	82.4	100.0	100.0	18.8	18.8		

CHIAPAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
CHIAPAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			149 000 000	149 000 000													
<b>Infraestructura económica</b>			149 000 000	149 000 000													
<b>Jaritas - Cd. Hidalgo.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 20.0 kilómetros de longitud en los municipios de Chicomuelo y La Concordia, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 30 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término, así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		20 000 000	20 000 000												100.0	
<b>Libramiento de Ocosingo.</b> Elaborar el proyecto ejecutivo, el monto de inversión cubre los costos para la realización del proyecto geométrico, topografía, estudios de geotecnia estudios de mecánica de suelos y diseño de estructuras. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096270019		15 000 000	15 000 000												100.0	
<b>Ocozacoautla - Tuxtla Gutiérrez.</b> Ocozacoautla - Tuxtla Gutiérrez. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término, así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		40 000 000	40 000 000												100.0	
<b>Barra de San Simón - Mazatán.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 10.0 kilómetros de longitud en el municipio de Mazatán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 6 mil 588 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.	08096270008		8 000 000	8 000 000												100.0	
<b>Mapastepec - Acacoyahua.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 4.17 kilómetros de longitud en los municipios de Mapastepec y Acacoyahua, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 56 mil 454 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras con un mayor avance físico.	000000S/CVE		10 000 000	10 000 000												100.0	
<b>Ejido Francisco I. Madero.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 10.0 kilómetros de longitud en el municipio de Frontera de Hidalgo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 4 mil 212 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096270001		10 000 000	10 000 000												100.0	
<b>Playas de Catazajá - Palenque.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 25.0 kilómetros de longitud en el municipio de Palenque, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 90 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término, así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		25 000 000	25 000 000												100.0	
<b>Cash - San Miguel Tinajas.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 5.0 kilómetros de longitud en el municipio de Comitán con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 4 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	08096270013		6 000 000	6 000 000												100.0	
<b>E.C. Cd. Cuauhtémoc - Chihuahua - Ángel Albino Corzo.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 18.0 kilómetros de longitud en el municipio de La Trinitaria, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 10 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron	08096270009		15 000 000	15 000 000												100.0	

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS CHIAPAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación <sup>1/</sup>	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 <sup>3/</sup>		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 <sup>2/</sup>	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>SALUD</b>			12 650 000	12 650 000			2 900 000	2 900 000	2 900 000						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>12 650 000</u>	<u>12 650 000</u>			<u>2 900 000</u>	<u>2 900 000</u>	<u>2 900 000</u>						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			12 650 000	12 650 000			2 900 000	2 900 000	2 900 000						
<b>Infraestructura social</b>			12 650 000	12 650 000			2 900 000	2 900 000	2 900 000						
<b>Construcción de la unidad de internamiento Tuxtla Gutiérrez</b>	0812M7K0005	07-2008 12-2011	12 650 000	12 650 000			2 900 000	2 900 000	2 900 000		100.0		26.8	22.9	22.9
Construir una unidad de internamiento con superficie de 2,072.56 m2 en un terreno de 3,200.0 m2 que contendrá: consultorios, salón de usos múltiples, taller de enseres menores, gimnasio, comedor, cocina, baños, área para ambulancia, residencia médica, sala de recuperación, curaciones, dormitorios, central de enfermeras y otros servicios. Su ubicación es en: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.															
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio fiscal de 2008. Se reportan cifras sin la indexación como lo indica el instructivo.															
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			94 304 734	95 004 734			87 963 120	87 962 847	87 962 847						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>8 500 000</u>	<u>9 200 000</u>			<u>8 430 030</u>	<u>8 430 030</u>	<u>8 430 030</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			8 500 000	9 200 000			8 430 030	8 430 030	8 430 030						
<b>Otros programas</b>			8 500 000	9 200 000			8 430 030	8 430 030	8 430 030						
<b>Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el estado de Chiapas.</b>	0816B000006	04-2008 12-2008	8 500 000	9 200 000			8 430 030	8 430 030	8 430 030		100.0				
Pagar indemnizaciones para regularizar los terrenos que alojan obras hidráulicas ya construidas y que incrementan los activos de la Comisión Nacional del Agua.															
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>85 804 734</u>	<u>85 804 734</u>			<u>79 533 090</u>	<u>79 532 817</u>	<u>79 532 817</u>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			85 804 734	85 804 734			79 533 090	79 532 817	79 532 817						
<b>Infraestructura económica</b>			85 804 734	85 804 734			79 533 090	79 532 817	79 532 817						
<b>Construcción de infraestructura de protección en margen izquierda del río Pijijapan a la altura de la localidad de Pijijapan, en el estado de Chiapas.</b>	0816B000123	06-2008 12-2008	9 214 261	9 214 261			9 214 261	9 214 261	9 214 261		100.0		100.0	100.0	100.0
Construir obras hidráulicas para conducción, control y regulación de aguas para la protección de centros de población y áreas productivas.															
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.															
<b>Construcción de infraestructura de protección a centros de población y áreas productivas del Río Cuil dentro del municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas.</b>	0816B000076	05-2008 12-2008	9 897 367	9 897 367			9 897 367	9 897 367	9 897 367		100.0		100.0	100.0	100.0
Construir 400 metros de bordo con protección marginal a base de tapete de concreto.															
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.															
<b>Programa de riego suplementario región la Ilusión, estado de Chiapas.</b>	0816B000053	03-2008 12-2008	5 285 120	5 285 120			5 165 840	5 165 840	5 165 840		100.0		97.7	97.7	97.7
Construir obras de captación y sus instalaciones, pozos, obras de conducción, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución; líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y estructuras de control, medición, operación y protección.															
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.															
<b>Construcción de infraestructura de protección en margen derecha del Río Coapa, en el municipio de Pijijapan, estado de Chiapas.</b>	0816B000122	06-2008 12-2008	9 715 755	9 715 755			9 715 755	9 715 755	9 715 755		100.0		100.0	100.0	100.0
Construir obras hidráulicas para conducción, control y regulación de aguas para la protección de centros de población y áreas productivas.															
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.															
<b>Construcción de infraestructura de protección en el Río Huixtla, estado de Chiapas.</b>	0816B000126	06-2008 12-2008	13 041 306	13 041 306			13 041 306	13 041 306	13 041 306		100.0		100.0	100.0	100.0
Construir obras hidráulicas para conducción, control y regulación de aguas para la protección de centros de población y áreas productivas.															

CHIAPAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
CHIAPAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>			73 918 190	77 466 264	22 518 967		3 797 919	3 797 919	26 316 886							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>73 918 190</u>	<u>77 466 264</u>	<u>22 518 967</u>		<u>3 797 919</u>	<u>3 797 919</u>	<u>26 316 886</u>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			73 918 190	77 466 264	22 518 967		3 797 919	3 797 919	26 316 886							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			73 918 190	77 466 264	22 518 967		3 797 919	3 797 919	26 316 886							
<b>Construcción de la Delegación Estatal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.</b>	04173270002	01-2005 12-2009	73 918 190	77 466 264	22 518 967		3 797 919	3 797 919	26 316 886	100.0	72.5	3.6	0.5	73.0		
Construir la Delegación Estatal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que permita albergar óptimamente todas las áreas correspondientes para su correcto funcionamiento. NOTA: Cartera de inversión autorizada para llevarse a cabo de enero de 2005 a diciembre de 2009. Se complementó mediante Oficio de Liberación de Inversión No. OM/0420/2008 de fecha 9 de septiembre de 2008. El contrato se formalizó en el mes de octubre de 2008, por lo que no se concluyeron las obras en este ejercicio, se dará continuidad a los trabajos en el año 2009.																
<b>ENERGÍA</b>			6 153 994 357	6 949 824 075	2 210 092 493	755 885 846	623 952 002	623 949 623	2 834 042 116							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>751 202 077</u>	<u>1 151 972 078</u>	<u>353 298 027</u>	<u>184 716 827</u>	<u>131 192 382</u>	<u>131 192 381</u>	<u>484 490 408</u>							
<b>Programas de inversión en proceso</b>			751 202 077	1 151 972 078	353 298 027	184 716 827	131 192 382	131 192 381	484 490 408							
<b>Mantenimiento</b>			751 202 077	1 151 972 078	353 298 027	184 716 827	131 192 382	131 192 381	484 490 408							
<b>Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus.</b>	0318T4N0033	01-2002 12-2011	392 316 670	449 322 886	145 908 003	82 627 872	86 433 963	86 433 962	232 341 965	104.6	100.0					
Rehabilitar desfogues a quemadores de fosa y vela; mantenimiento a quemadores elevados de gas ácido 1 y 2, y adquirir equipo dinámico y estático para las plantas endulzadoras, en el municipio de Reforma, para asegurar la confiabilidad de las instalaciones y cumplir con las recomendaciones del Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (PROSSPA). NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus.</b>	0318T4N0030	01-2002 12-2011	316 760 907	649 296 082	206 772 755	97 550 442	39 125 663	39 125 663	245 898 418	40.1	100.0					
Rehabilitar y repotenciar calderas CB-11 y CB-12, adquirir tableros eléctricos CPG Cactus y construcción de una subestación eléctrica, y tratamiento y reuso de agua, en el municipio de Reforma, para proporcionar confiabilidad en sistema de energía eléctrica en el centro de trabajo. NOTA: La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Cactus.</b>	0618T4N0013	01-2007 12-2016	42 124 500	53 353 110	617 269	4 538 513	5 632 756	5 632 756	6 250 025	124.1	100.0					
Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, y mantener una productividad eficiente, en el municipio de Cactus para garantizar la distribución segura y confiable del gas LP. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>5 402 792 280</u>	<u>5 797 851 997</u>	<u>1 856 794 466</u>	<u>571 169 019</u>	<u>492 759 620</u>	<u>492 757 242</u>	<u>2 349 551 708</u>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			5 402 792 280	5 797 851 997	1 856 794 466	571 169 019	492 759 620	492 757 242	2 349 551 708							
<b>Infraestructura económica</b>			5 372 938 580	5 686 582 742	1 812 237 336	557 133 819	477 679 587	477 679 588	2 289 916 924							
<b>Terminal de Almacenamiento y Distribución Tapachula.</b>	0518T4M0007	12-2007 12-2011	216 265 667	417 001 763	1 645	22 718 428	3 202 078	3 202 078	3 203 723	14.1	100.0	10.2	1.9	1.9		
Construir una nueva terminal de almacenamiento y distribución en un terreno ubicado a unos kilómetros antes de la ciudad de Tapachula con una capacidad de 40 MB para petrolíferos. NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.																
<b>Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Cactus.</b>	0318T4N0021	01-2004 12-2009	149 385 013	170 258 232	45 519 150	77 187 612	24 911 318	24 911 319	70 430 469	32.3	100.0	50.3	45.0	39.5	89.8	
Mejorar la operación del área de recuperación de licuables y la confiabilidad eléctrica y mecánica, la flexibilidad operativa y las condiciones de seguridad, en el municipio de Reforma, para conservar la capacidad productiva instalada. NOTA: La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus.</b>	0318T4N0032	01-2004 12-2012	30 990 000	242 825 505	15 743 022	25 382 159	17 211 761	17 211 761	32 954 783	67.8	100.0	58.4	10.5	7.1	65.5	
Sustituir equipos dinámicos y estáticos en la sección de fraccionamiento; rehabilitación integral del turbocompresor de refrigeración GB-401 A; sustituir																

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS CHIAPAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Otros proyectos</b>			29 853 700	111 269 255	44 557 130	14 035 200	15 080 033	15 077 654	59 634 784							
<b>Modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Cactus.</b>	0318T4N0031	01-2004 12-2009	29 853 700	111 269 255	44 557 130	14 035 200	15 080 033	15 077 654	59 634 784	107.4	100.0	39.0	23.0	14.0	53.0	
Cumplir con los requerimientos de Seguridad de los sistemas de respuesta a emergencias, que permitan responder en forma inmediata en caso de un incidente. Adicionalmente, contar con equipo de mantenimiento para respaldar la operación de las plantas de proceso, en el municipio de Reforma, para mantener la continuidad de las operaciones. NOTA: La fecha de termino se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>TURISMO</b>			856 707 642	127 950 957	28 382 621	125 000 000	15 411 227	13 576 450	41 959 071							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			856 707 642	127 950 957	28 382 621	125 000 000	15 411 227	13 576 450	41 959 071							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			856 707 642	127 950 957	28 382 621	125 000 000	15 411 227	13 576 450	41 959 071							
<b>Otros proyectos</b>			856 707 642	127 950 957	28 382 621	125 000 000	15 411 227	13 576 450	41 959 071							
<b>Programa de obras y servicios de Palenque-Cascada de Agua Azul.</b>	0321W3N0133	06-1998 12-2012	856 707 642	127 950 957	28 382 621	125 000 000	15 411 227	13 576 450	41 959 071	10.9	88.1	10.5			10.5	
Realizar estudios, proyectos y obras en el proyecto Palenque-Cascada de Agua Azul. NOTA: El gasto ejercido corresponde a estudios preliminares de este proyecto, por lo que no se cuenta con una programación de superficie a urbanizar, hasta que no se defina el proyecto definitivo, razón por la cual no se programó meta física.																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			230 007 914	396 922 835	131 170 838	117 830 310	42 581 435	42 076 495	173 247 333							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			230 007 914	396 922 835	131 170 838	117 830 310	42 581 435	42 076 495	173 247 333							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			230 007 914	396 922 835	131 170 838	117 830 310	42 581 435	42 076 495	173 247 333							
<b>Infraestructura social</b>			230 007 914	396 922 835	131 170 838	117 830 310	42 581 435	42 076 495	173 247 333							
<b>Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios, Tuxtla Gutiérrez, Chis. No. de Obra: 030712MA</b>	000000S/CVE	04-2005 12-2009	63 616 577	101 980 327	53 301 299	10 498 451			53 301 299			65.0	35.0		65.0	
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes. NOTA: La obra no registra avance físico alcanzado en 2008 en virtud de que el Instituto realizó un proceso de rescisión a la empresa contratista por incumplimiento de contrato. El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>Hospital Rural S/N , Ocozocuautla, Chis. No. de Obra: 070702MA</b>	000000S/CVE	02-2008 05-2009	42 613 967	58 125 250	17 671 075	12 000 000	4 008 868	4 005 291	21 676 366	33.4	99.9	64.0	37.0		37.0	
Ampliar y remodelar para incrementar 40 camas, para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. Para las obras que reportan Inversión ejercida hasta 2007 y que no registran avance físico 2007, la inversión ejercida corresponde al pago del desarrollo del proyecto y/o a acciones previas al inicio de la ejecución de la obra.																
<b>Hospital General de Zona, con Medicina Familiar, No. 1, Tapachula, Chis. No. de Obra: 070701MA</b>	000000S/CVE	12-2007 05-2009	51 000 000	50 000 000	894 129	33 938 552	8 447 000	8 419 992	9 314 121	24.8	99.7	1.0	85.0	20.0	21.0	
Construir muro de contención para evitar futuras inundaciones y recuperar los servicios siniestrados por el paso del huracán Stan en la entidad, para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>Hospital General de Zona No. 2, Tuxtla Gutiérrez, Chis. No. de Obra: 030702MA</b>	000000S/CVE	05-2004 08-2009	42 083 592	77 126 309	42 601 487	11 205 206	14 524 822	14 051 247	56 652 734	125.4	96.7	88.0	12.0	6.0	94.0	
Ampliar y remodelar consulta externa de especialidades, hospitalización, cirugía, tococirugía, servicios generales, unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, con mejoras arquitectónicas de imagen institucional para eficientar y mejorar el servicio que se brinda al derechohabiente. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>Unidad Médica de Atención Ambulatoria y Módulo de Rehabilitación, Tuxtla Gutiérrez, Chis. No. de Obra: 030703MA</b>	0350GYR0093	01-2005 12-2009	30 693 778	109 690 949	16 702 848	50 188 101	15 600 745	15 599 965	32 302 813	31.1	100.0	16.0	67.0	24.0	40.0	
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los																

# CHIAPAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**CHIAPAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS CHIHUAHUA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			17 925 897 595	19 854 878 107	8 667 030 774	2 450 284 059	2 008 937 443	2 001 588 702	10 668 619 476						
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			884 598	884 598			884 598	884 598	884 598						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			884 598	884 598			884 598	884 598	884 598						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			884 598	884 598			884 598	884 598	884 598						
<b>Adquisiciones</b>			884 598	884 598			884 598	884 598	884 598						
<b>Regularización de Predios</b>	06071110001	09-2008 12-2008	884 598	884 598			884 598	884 598	884 598		100.0				
Regularizar un predio del núcleo ejidal Las Delicias municipio de Rosales, Chihuahua, con el fin de que la comandancia de la Quinta Zona Militar de Chihuahua, Chihuahua, se encuentre en un terreno regularizado. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio con oficio de liberación de inversión No. 027 del 5 de septiembre de 2008.															
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			6 325 000	6 620 938		51 029 470	1 821 534	1 821 534	1 821 534						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			6 325 000	6 620 938		51 029 470	1 821 534	1 821 534	1 821 534						
<b>Programas de inversión en proceso</b>			6 325 000	6 620 938		51 029 470	1 821 534	1 821 534	1 821 534						
<b>Mantenimiento</b>			6 325 000	6 620 938		51 029 470	1 821 534	1 821 534	1 821 534						
<b>Conservación, mantenimiento y supervisión del Centro Acuicola la Boquilla</b>	07081000005	11-2008 12-2009	6 325 000	6 620 938		51 029 470	1 821 534	1 821 534	1 821 534		3.6	100.0			
La rehabilitación del citado centro permitirá producir un conjunto de 2 millones de crías de Tilapia, Bagre y Carpa al año, beneficiando directamente a 3,061 familias que habitan en 26 municipios de los Estados de Chihuahua y Durango.															
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			3 148 650 000	4 566 537 990	1 214 518 786	1 336 000 000	703 113 432	703 107 682	1 917 626 468						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			20 000 000	32 540 400	27 631 739	80 000 000			27 631 739						
<b>Programas de inversión en proceso</b>			20 000 000	32 540 400	27 631 739	80 000 000			27 631 739						
<b>Mantenimiento</b>			20 000 000	32 540 400	27 631 739	80 000 000			27 631 739						
<b>San Francisco de Borja - Nonoava construcción de tres puentes, La Esperanza 1+170, Sahuarichi 1+947 y Teporechi 14+075.</b>	07096280004	03-2007 12-2010	20 000 000	32 540 400	27 631 739	80 000 000			27 631 739			67.7	13.2		67.7
Construir tres puentes, La Esperanza, Sahuarichi y Teporechi en el municipio de San Francisco de Borja Nonoava, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes de la región en beneficio de 4 mil 213 habitantes. NOTA: No se reporta inversión modificada, ejercida, ni avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se contó con los elementos necesarios para su realización, tales como proyecto ejecutivo, permisos y derechos de vía, entre otros.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			3 128 650 000	4 533 997 590	1 186 887 047	1 256 000 000	703 113 432	703 107 682	1 889 994 729						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			759 900 000	1 713 147 590	790 375 335	386 000 000	213 734 360	213 728 616	1 004 103 951						
<b>Infraestructura económica</b>			759 900 000	1 713 147 590	790 375 335	386 000 000	213 734 360	213 728 616	1 004 103 951						
<b>Acceso Norte - Sur Parral.</b>	08096280007	09-2008 12-2008	93 400 000	61 000 000			61 000 000	61 000 000	61 000 000		100.0			100.0	100.0
Ampliar a dos carriles en 5.0 kilómetros, en el municipio Higuilg del Parral, a fin de mejorar las condiciones de tránsito y proporcionar mayor seguridad a los usuarios, en beneficio de aproximadamente 300 mil habitantes. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SCOMI.08.-119 con fecha 24-11-08.															
<b>Villa Coronado - San Pedro.</b>	05096280007	01-2004 12-2006	81 500 000	80 904 973	80 904 973	4 000 000			80 904 973			100.0			100.0
Construir el camino: Villa Coronado San Pedro, en 30.0 kilómetros en el municipio de Villa Coronado, a fin de brindar mayor seguridad al usuario, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 2 mil 689 habitantes. NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual, debido a que los recursos se canalizaron a otras prioridades de la Secretaría.															
<b>Cuahtémoc - La Junta.</b>	05096280001	06-2005 12-2008	325 000 000	603 305 588	518 970 781	60 000 000	79 093 500	79 091 168	598 061 949	131.8	100.0	96.9	3.1	3.1	100.0
Ampliar a cuatro carriles de circulación en 44.0 kilómetros. Construir un cuerpo															

# CHIHUAHUA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS CHIHUAHUA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			2 058 750 000	2 510 850 000	396 511 712	560 000 000	489 379 072	489 379 066	885 890 778						
<b>Infraestructura económica</b>			2 058 750 000	2 510 850 000	396 511 712	560 000 000	489 379 072	489 379 066	885 890 778						
<b>San Rafael - Bahuíchivo.</b> Construir el camino San Rafael - Bahuíchivo, con una longitud total de 35.0 kilómetros, el camino se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en los municipios de Urique y Temoris, con la finalidad de reducir los costos de operación vehicular, tiempos de recorrido, además de disminuir los accidentes por maniobras de rebase y cruce, beneficiando a 50 mil habitantes. NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007; modificada, ejercida, ni avance físico porcentual alcanzado debido a que no se contó con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.	07096280002	02-2007 12-2009	280 000 000	280 000 000		100 000 000							41.4		
<b>Chihuahua - Delicias.</b> Ampliar a cuatro carriles de circulación en una longitud de 59 kilómetros, en los municipios de Chihuahua, Rosales y Meoqui, a fin de agilizar el traslado de personas, bienes y productos e impulsar el turismo, en beneficio de 250 mil habitantes.	08096280004	08-2008 12-2010	500 250 000	500 250 000		90 000 000	129 957 507	129 957 506	129 957 506	144.4	100.0		1.0	11.9	11.9
<b>Mesa del Huracán - Juan Mata Ortiz.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 94.0 kilómetros de longitud en el municipio de Madera, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en dos comunidades de la región y en beneficio de 4 mil 962 habitantes.	08096280002	02-2008 12-2012	30 000 000	328 200 000		30 000 000	57 286 226	57 286 225	57 286 225	191.0	100.0		9.4	11.7	11.7
<b>San Lorenzo - Santa Clara.</b> Construir el camino San Lorenzo - Santa Clara, en 64.0 kilómetros en el municipio de Ricardo Flores Magón, a fin de brindar mayor seguridad al usuario, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región, beneficiando a 43 mil habitantes aproximadamente.	05096280008	01-2005 12-2012	210 000 000	210 000 000	101 870 385	50 000 000	67 242 830	67 242 829	169 113 214	134.5	100.0	31.4	24.4	17.5	48.9
<b>San Francisco de Borja - Nonoava.</b> Ampliar a 7.5 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de 3.5 metros en una longitud de 69.0 kilómetros en el municipio de San Francisco de Borja, a fin de brindar mayor seguridad al usuario, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 6 mil habitantes aproximadamente. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	05096280006	01-2005 12-2009	263 000 000	263 000 000	179 231 924	100 000 000	55 414 739	55 414 738	234 646 662	55.4	100.0	40.4	15.6	8.7	49.1
<b>Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lím. Edos. Sin - Dgo - Chih).</b> Construir y ampliar la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 0.5 metros de cunetas o paradero en 85.0 kilómetros en los municipios de Guadalupe y Calvo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 3 mil habitantes aproximadamente.	05096280005	01-2005 12-2009	369 000 000	369 000 000	115 409 403	80 000 000	58 344 583	58 344 582	173 753 985	72.9	100.0	29.5	34.0	12.9	42.4
<b>Galeana - Janos, Tr. Galeano - Nuevo Casas Grandes.</b> Ampliar de 7 a 12 metros en 34.0 kilómetros, en el municipio de Galeana y Nuevo Casas Grandes a fin de impulsar el crecimiento de las actividades comerciales entre los municipios del oeste del Estado, en beneficio de 250 mil habitantes.	08096280005	08-2008 12-2010	356 500 000	356 500 000		60 000 000	91 914 998	91 914 997	91 914 997	153.2	100.0		1.0	82.4	82.4
<b>Julimes - Estación Chilicote.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 39.0 kilómetros de longitud en los municipios de Julimes y Ojinaga, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 4 mil 200 habitantes. NOTA: No presenta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.	08096280006	09-2008 12-2009	40 000 000	140 000 000		40 000 000							32.1		
<b>Villa López - Salaices.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 18.0 kilómetros de longitud en el municipio de Villa López, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 850 habitantes. NOTA: Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096280001	02-2008 12-2009	10 000 000	63 900 000		10 000 000	29 218 189	29 218 189	29 218 189	292.2	100.0		100.0	61.1	61.1
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			310 000 000	310 000 000		310 000 000									
<b>Infraestructura económica</b>			310 000 000	310 000 000		310 000 000									
<b>Libramiento Norte - Sur, Parral.</b>	000000S/CVE		40 000 000	40 000 000		40 000 000							100.0		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
CHIHUAHUA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>ECONOMÍA</b>			5 947 620	6 575 210			6 575 210	6 447 279	6 447 279							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			5 947 620	6 575 210			6 575 210	6 447 279	6 447 279							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			5 947 620	6 575 210			6 575 210	6 447 279	6 447 279							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			5 947 620	6 575 210			6 575 210	6 447 279	6 447 279							
<b>Adquisición de Terreno en donde se encuentra instalada La Planta Experimental Metalúrgica Luis Escudero Chávez y la presa de Jales.</b>	0710LAU0011	10-2007 12-2008	5 947 620	6 575 210			6 575 210	6 447 279	6 447 279		98.1		100.0	98.1	98.1	
<p>Adquirir en 2007 el terreno de 33.7344 hectáreas (equivalente a 337,344 m2) en donde se ubica la Planta Experimental Metalúrgica Luis Escudero Chávez y la presa de jales en el municipio Hidalgo del Parral en Chihuahua, que garantizará que los pequeños productores de minerales, estén en posibilidades de mantener sus fuentes de ingresos, así como dar empleo a personas de la región.</p> <p>NOTA: Este proyecto no alcanzó el 100 por ciento de avance físico ni financiero debido a que fue incorporado durante el primer semestre de 2008, y aprobado en cartera con fecha 17 de junio del presente con No. de solicitud 17793, para llevarse a cabo en el segundo semestre del año. No reporta cifras en el concepto Inversión Acumulada hasta 2007, debido a que la inversión programada para ese año no se llevó a cabo como consecuencia de que el dictamen del avalúo del INDAABIN dio como resultado un importe superior al programado.</p>																
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			2 049 216 451	2 070 436 445	1 196 629 710	17 363 100	211 849 282	211 849 282	1 408 478 992							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			344 250 749	344 250 749	19 674 604		66 506 044	66 506 044	86 180 648							
<b>Programas de inversión en proceso</b>			344 250 749	344 250 749	19 674 604		66 506 044	66 506 044	86 180 648							
<b>Mantenimiento</b>			344 250 749	344 250 749	19 674 604		66 506 044	66 506 044	86 180 648							
<b>Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río San Pedro.</b>	0816B000136	07-2008 12-2012	64 793 700	64 793 700			17 408 726	17 408 726	17 408 726		100.0					
<p>Realizar el mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro, en el tramo presa derivadora San Pedro - a la confluencia del río San Pedro con el Río Conchos, distrito de riego 005 Delicias, estado de Chihuahua.</p> <p>NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.</p>																
<b>Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Bravo, desde el monumento número 01 Km 0+000, hasta el final del cauce rectificado km 145+545.</b>	0716B000053	08-2007 12-2010	130 672 750	130 672 750	19 674 604		36 309 544	36 309 544	55 984 148		100.0					
<p>Realizar levantamientos topográficos para definir los volúmenes a desazolver del cauce revestido y del cauce piloto; renivelación de la rasante del bordo mexicano; el desmonte de la berma mexicana y la conservación y mantenimiento de las estructuras.</p> <p>NOTA: A este proyecto le fueron asignados recursos durante el ejercicio presupuestal.</p>																
<b>Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) a la confluencia con el Río Bravo.</b>	0816B000135	07-2008 12-2012	148 784 299	148 784 299			12 787 774	12 787 774	12 787 774		100.0					
<p>Realizar el desazolve del Río Conchos del tramo de Camargo, de la presa derivadora Andrew Weiss Km 0+000, hasta la derivadora gato negro (3+000) y de Km 11+000 al Km 19+000, así mismo los trabajos de Ojinaga se inicia el tramo presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) del Km 354+000 al Km 369+000.</p> <p>NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.</p>																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			1 704 965 702	1 726 185 696	1 176 955 106	17 363 100	145 343 238	145 343 238	1 322 298 344							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			1 704 965 702	1 726 185 696	1 176 955 106	17 363 100	145 343 238	145 343 238	1 322 298 344							
<b>Infraestructura económica</b>			1 704 965 702	1 726 185 696	1 176 955 106	17 363 100	145 343 238	145 343 238	1 322 298 344							
<b>Construcción del dren pluvial Laguna Seca en el municipio de Delicias, Chihuahua.</b>	0816B000097	06-2008 12-2008	52 248 168	52 248 168			34 833 854	34 833 854	34 833 854		100.0		66.7	66.7	66.7	
<p>Construir un canal abierto de sección trapezoidal variable a lo largo del trayecto, revestido de concreto, con descarga en la margen derecha del Río San Pedro.</p> <p>NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.</p>																
<b>Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 005 Delicias.</b>	0316B000117	09-2002 12-2008	1 570 756 372	1 591 976 366	1 176 955 106	17 363 100	28 548 222	28 548 222	1 205 503 328	164.4	100.0	73.9	1.1	1.8	75.7	
<p>Llevar a cabo el revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes</p>																

# CHIHUAHUA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS CHIHUAHUA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>ENERGÍA</b>			12 377 928 620	12 421 826 238	6 078 759 506	979 261 130	963 736 054	962 656 643	7 041 416 149						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			44 686 125	53 897 150	502 467	7 474 453	5 909 259	4 829 848	5 332 315						
<b>Programas de inversión en proceso</b>			44 686 125	53 897 150	502 467	7 474 453	5 909 259	4 829 848	5 332 315						
<b>Mantenimiento</b>			44 686 125	53 897 150	502 467	7 474 453	5 909 259	4 829 848	5 332 315						
<b>Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Juárez.</b>	0618T4N0003	01-2007 12-2015	44 686 125	53 897 150	502 467	7 474 453	5 909 259	4 829 848	5 332 315	64.6	81.7				
Actualizar tecnología de instrumentos equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente en el municipio de Juárez, para garantizar la operación segura y confiable del producto. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			12 333 242 495	12 367 929 088	6 078 257 039	971 786 677	957 826 795	957 826 795	7 036 083 834						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			445 841 500	445 841 500		13 356 600	4 545 853	4 545 853	4 545 853						
<b>Infraestructura económica</b>			445 841 500	445 841 500		13 356 600	4 545 853	4 545 853	4 545 853						
<b>1118 Transmisión y Transformación del Norte.</b>	0518TOQ0062	06-2006 12-2008	445 841 500	445 841 500		13 356 600	4 545 853	4 545 853	4 545 853	34.0	100.0				
Construir una subestación de potencia formada por 4 autotransformadores monofásicos con una capacidad total de 133.3 MVA, 230/115 Kv, los cuales serán proporcionados por CFE, así como siete líneas de transmisión para un total de 260 Km-C, en 230 Kv y 115 Kv, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 11 alimentadores de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 Kv y siete en 115 Kv.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			11 887 400 995	11 922 087 588	6 078 257 039	958 430 077	953 280 942	953 280 942	7 031 537 981						
<b>Infraestructura económica</b>			11 887 400 995	11 922 087 588	6 078 257 039	958 430 077	953 280 942	953 280 942	7 031 537 981						
<b>Chihuahua.</b>	0006 96 006	12-2001 11-2016	3 106 500 000	3 134 235 800	1 503 541 879	244 712 800	254 880 165	254 880 165	1 758 422 044	104.2	100.0				
Construir una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo en el municipio de Chihuahua, Chihuahua.															
<b>Conversión El Encino de TG a CC.</b>	0065 02 065	06-2003 12-2016	914 797 795	852 460 755	181 667 913	80 204 134	80 984 884	80 984 884	262 652 797	101.0	100.0				
Convertir una central turbogas a ciclo combinado ubicado en Chihuahua; con una capacidad de 65.30 MW. NOTA: En el 2005 se daba clave de cartera por la parte presupuestal exclusivamente, esta fecha corresponde a todo el proyecto Pidiregas.															
<b>CCC Samalayuca II.</b>	0418TOQ0086	08-2005 12-2016	12 403 200	11 605 033	651 000	1 289 443	1 302 000	1 302 000	1 953 000	101.0	100.0				
Instalar un sistema de enfriamiento en la succión del compresor de las unidades generadoras no. 7 y 8.															
<b>Samalayuca II.</b>	00000097999	12-2002 11-2019	7 853 700 000	7 923 786 000	4 392 396 247	632 223 700	616 113 893	616 113 893	5 008 510 140	97.5	100.0				
Construir una Central Termoeléctrica denominada Samalayuca II que incluye el diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.															
<b>TURISMO</b>			165 629 603	528 452 426	117 435 282	2 000 000	2 000 000	1 246 369	118 681 651						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			165 629 603	528 452 426	117 435 282	2 000 000	2 000 000	1 246 369	118 681 651						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			165 629 603	528 452 426	117 435 282	2 000 000	2 000 000	1 246 369	118 681 651						
<b>Otros proyectos</b>			165 629 603	528 452 426	117 435 282	2 000 000	2 000 000	1 246 369	118 681 651						
<b>Programa de obras y servicios de Barrancas del Cobre.</b>	0321W3N0131	12-1997 12-2009	165 629 603	528 452 426	117 435 282	2 000 000	2 000 000	1 246 369	118 681 651	62.3	62.3	32.9			32.9
Realizar estudios, proyectos y obras en el proyecto Barrancas del Cobre. NOTA: El gasto ejercido corresponde a estudios preliminares de este proyecto, por lo que no se cuenta con una programación de superficie a urbanizar, hasta que no se defina el proyecto definitivo, razón por la cual no se programó meta física.															
<b>FUNCIÓN PÚBLICA</b>			21 400 000	24 651 783			2 200 000	2 194 034	2 194 034						

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS CHIHUAHUA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			21 400 000	24 651 783			2 200 000	2 194 034	2 194 034							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			21 400 000	24 651 783			2 200 000	2 194 034	2 194 034							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			21 400 000	24 651 783			2 200 000	2 194 034	2 194 034							
<b>Estudios, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Ojinaga, Chih.</b>	0327A000007	11-2008 12-2011	21 400 000	24 651 783			2 200 000	2 194 034	2 194 034		99.7		8.9	8.9	8.9	
Realizar trabajos de reconstrucción de caseta BANEJERCITO; suministro, colocación y rehabilitación de puertas nuevas y existentes; albañilería; rehabilitación de la instalación eléctrica; suministro e instalación de tablero e interruptores termomagnéticos en cuarto de máquinas; pintura en interiores y exteriores; sello de asfalto; reparación de equipo de aire acondicionado y calefacción del puerto fronterizo ubicado en el municipio de Ojinaga, beneficiando su funcionalidad e imagen. NOTA: Proyecto con recursos presupuestales autorizados durante el ejercicio 2008, autorización de la SHCP con afectaciones presupuestarias Nos. 2008-27-A00-901 y 2008-27-A00-908.																
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			34 815 953	34 815 953			5 314 000	6 839 000	3 422 700	3 422 700						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			6 000 000	6 000 000			1 314 000	1 314 000	146 625	146 625						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			6 000 000	6 000 000			1 314 000	1 314 000	146 625	146 625						
<b>Adquisiciones</b>			6 000 000	6 000 000			1 314 000	1 314 000	146 625	146 625						
<b>Fortalecimiento al área de energía y medio ambiente.</b>	073890E0001	01-2008 12-2008	6 000 000	6 000 000			1 314 000	1 314 000	146 625	146 625	11.2	11.2				
Este programa consiste en la adquisición de equipo científico que apoyará la creación de conocimiento científico y la formación de recursos humanos en las áreas de energía y medio ambiente.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			28 815 953	28 815 953			4 000 000	5 525 000	3 276 075	3 276 075						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			28 815 953	28 815 953			4 000 000	5 525 000	3 276 075	3 276 075						
<b>Infraestructura social</b>			28 815 953	28 815 953			4 000 000	5 525 000	3 276 075	3 276 075						
<b>Fortalecimiento de infraestructura para la transferencia del conocimiento a través de la formación de recursos humanos, prestación de servicios tecnológicos así como transferencia de tecnología.</b>	053890E0002	01-2008 12-2008	28 815 953	28 815 953			4 000 000	5 525 000	3 276 075	3 276 075	81.9	59.3	100.0	59.0	59.0	
Edificio de estudiantes, dos laboratorios, almacén de sustancias químicas, redes exteriores así como servicios eléctricos e hidrosanitarios, mobiliario de oficina y laboratorio y para posgrado, bienes informáticos. Herramientas y máquinas herramientas. Tres vehículos, equipo de laboratorio.																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			115 099 750	194 076 526	59 687 490	59 316 359	109 918 333	107 958 581	167 646 071	167 646 071						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			115 099 750	194 076 526	59 687 490	59 316 359	109 918 333	107 958 581	167 646 071	167 646 071						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			29 813 700	45 215 742	20 141 005	12 796 953	25 074 738	24 907 684	45 048 689	45 048 689						
<b>Infraestructura social</b>			29 813 700	45 215 742	20 141 005	12 796 953	25 074 738	24 907 684	45 048 689	45 048 689						
<b>Unidad de Medicina Familiar 5 consultorios, Cd. Madera, Chih. No. de Obra: 040809MA</b>	000000S/CVE	10-2005 06-2008	29 813 700	45 215 742	20 141 005	12 796 953	25 074 738	24 907 684	45 048 689	45 048 689	194.6	99.3	68.0	32.0	32.0	100.0
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 5 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 24 mil derechohabientes.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			85 286 050	148 860 784	39 546 485	46 519 406	84 843 595	83 050 897	122 597 382	122 597 382						
<b>Infraestructura social</b>			65 000 000	112 999 551	36 430 523	33 681 229	62 098 324	60 725 308	97 155 831	97 155 831						
<b>Hospital General de Subzona 40 camas, Nuevo Casas Grandes, Chih. No. de Obra: 050801MA</b>	000000S/CVE	11-2005 01-2009	65 000 000	112 999 551	36 430 523	33 681 229	62 098 324	60 725 308	97 155 831	97 155 831	180.3	97.8	63.0	37.0	35.0	98.0
Construir Hospital General de Subzona de 40 camas para proporcionar atención médica de segundo nivel a 40 mil derechohabientes.																
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.2511008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792 y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.																

# CHIHUAHUA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS CHIHUAHUA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Inmuebles</b> <b>Subdelegación, Chihuahua, Chih. No. de Obra: 060801MA</b> Construir Oficinas Subdelegacionales acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.	000000S/CVE	12-2007 02-2009	20 286 050	35 861 233	3 115 962	12 838 177	22 745 271	22 325 589	25 441 551	173.9	98.2	1.0	99.0	94.0	95.0

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			111 501 817 816	118 931 190 146	40 300 880 468	14 920 162 836	14 210 198 023	13 583 654 949	53 836 643 632						
<b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>			699 385 203	758 978 652	169 098 870	93 700 000	288 297 199	288 297 175	457 396 045						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			699 385 203	758 978 652	169 098 870	93 700 000	288 297 199	288 297 175	457 396 045						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			699 385 203	758 978 652	169 098 870	93 700 000	288 297 199	288 297 175	457 396 045						
<b>Adquisiciones</b>			695 485 203	758 978 652	169 098 870	90 700 000	288 297 199	288 297 175	457 396 045						
<b>Adquisición del parque vehicular para la operación de actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial.</b>	07022100002	01-2008 12-2008	21 313 325	11 196 256		6 200 918	11 133 756	11 133 756	11 133 756	179.6	100.0				
Adquirir parque vehicular para el desarrollo de las actividades sustantivas y de seguridad del Estado Mayor Presidencial, en la delegación Miguel Hidalgo.															
<b>Adquisición de equipo necesario para la operación de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales.</b>	07022110001	01-2008 12-2008	7 563 800	7 563 800		4 091 920	8 107 075	8 107 075	8 107 075	198.1	100.0				
Adquirir equipo diverso para la sustitución de bienes muebles obsoletos de áreas sustantivas en la delegación Venustiano Carranza de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales.															
NOTA: La inversión modificada fue autorizada mediante las adecuaciones presupuestales 2008-2-113-487 y 2008-2-113-1034. Asimismo se señala que la inversión acumulada hasta 2008 incluye 4 020.4 miles de pesos correspondientes a equipo de seguridad, el cual no está registrado en la cartera de inversión por considerarse información reservada.															
<b>Adquisición de dos helicópteros.</b>	06022110002	09-2006 12-2008	572 347 776	711 509 277	169 098 870		234 182 117	234 182 117	403 280 987		100.0				
Renovar dos helicópteros en el área de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales para dar cumplimiento a las acciones sustantivas que tiene asignadas dentro de la organización del Estado Mayor Presidencial, con un alto grado de seguridad.															
NOTA: Con fecha 13 de enero de 2009, la Unidad de Inversiones autorizó la modificación de calendario fiscal para ser concluido en el ejercicio fiscal 2009. La variación de las columnas del costo programado total al inicio del programa con el modificado, se debe a la diferencia del tipo de cambio de euros. Los datos reportados en el formato de programas y proyectos de inversión del PEF 2008, consideran la indexación 2006, 2007 y 2008, por lo que el costo total programado reportado en la Cuenta Pública Federal 2008 no considera dicha indexación. La inversión acumulada hasta 2007 corresponde al anticipo del 29.5% del costo total el cual se cubrió en 2006, el monto de inversión ejercida al 31 de diciembre del 2008 corresponde al segundo pago de dos helicópteros adquiridos en 2006, quedando pendiente de cubrir la liquidación del segundo helicóptero para el ejercicio fiscal 2009. Con adecuación presupuestaria 2008-2-113-263 de fecha 12 de marzo de 2008, la SHCP autorizó ampliación líquida por 234 186.7 miles de pesos para el gasto de inversión.															
<b>Adquisición de bienes muebles.</b>	07021130001	01-2008 12-2008	2 806 579	13 647 189		1 480 078	8 000 109	8 000 085	8 000 085	540.5	100.0				
Proveer de manera eficaz, eficiente, legal, moderna, oportuna y con calidad a las distintas unidades administrativas ubicadas en las delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo de la Oficina de la Presidencia de la República, de los bienes muebles que necesitan para el reemplazamiento de mobiliario y equipo de administración.															
NOTA: La inversión modificada fue autorizada mediante las adecuaciones presupuestales 2008-2-113-740, 2008-2-113-833, 2008-2-113-834, 2008-2-113-946, así como la reubicación de los recursos del PPI 07021130004. Asimismo, con las adecuaciones presupuestarias 2008-2-113-2056 y 2008-2-113-2127, se transfirieron recursos al Ramo 23 por concepto de ahorros y economías del ejercicio fiscal.															
<b>Adquisición de bienes muebles para el Centro de Desarrollo Infantil.</b>	07021130002	01-2008 12-2008	500 000			500 000									
Adquirir mobiliario y equipo para el Centro de Desarrollo Infantil en la delegación Cuauhtémoc de acuerdo al número de menores inscritos.															
NOTA: No se reporta avance financiero ni físico en el ejercicio, debido a que los recursos fueron canalizados al PPI 07021130001.															
<b>Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial.</b>	07022100001	01-2008 12-2008	19 973 723	15 062 130		16 927 162	26 874 142	26 874 142	26 874 142	158.8	100.0				
Adquirir equipo diverso para la sustitución de bienes muebles obsoletos para el desarrollo de las actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial, en la delegación Miguel Hidalgo en materia de apoyo logístico, seguridad y actividades administrativas.															
NOTA: La inversión modificada fue autorizada mediante las adecuaciones presupuestales 2008-2-113-384, 2008-2-113-487 y 2008-2-113-557. Asimismo se señala que la inversión acumulada hasta 2008 incluye 16 000.0 miles de pesos correspondientes a equipo de seguridad, el cual no está registrado en la cartera de inversión por considerarse información reservada.															
<b>Renovación del parque vehicular.</b>	07021130004	01-2008 12-2008	10 180 000			699 922									
Actualizar el parque vehicular para que brinde apoyo a las diferentes unidades administrativas de las delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo de la Oficina de la Presidencia de la República, en las funciones encomendadas y consideradas de carácter oficial de los servidores públicos.															
NOTA: Con fecha 22 de mayo de 2008, la Unidad de Inversiones autorizó la cancelación de este programa a través del PIPP. Los recursos autorizados originalmente se canalizaron al PPI 07021130001.															
<b>Equipamiento para el sistema de circuito cerrado de televisión.</b>	07021130005	01-2008 12-2008	36 964 125			36 964 125									
Adquirir bienes para equipar con elementos tecnológicos de seguridad la vigilancia y los inmuebles de la Presidencia de la República de la delegación Miguel Hidalgo, mediante un sistema de circuito cerrado de televisión.															

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			3 900 000													
<b>Mantenimiento de inmuebles de la Presidencia de la República.</b>	07021130007	01-2008 12-2008	3 900 000				3 000 000									
Llevar a cabo las diversas acciones encaminadas a la restauración, remodelación y conservación en las delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo de los diversos espacios con los que cuenta la Presidencia de la República. NOTA: Con fecha 25 de junio de 2008, la Unidad de Inversiones autorizó la cancelación de este programa a través del PIPP. Los recursos se transfirieron para trabajos de adecuación y mantenimiento de las instalaciones de la Residencia Oficial de los Pinos.																
<b>GOBERNACIÓN</b>			686 434 162	727 858 305	1 596 607	77 187 985	443 074 344	404 717 174	406 313 781							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			682 959 397	719 471 798	281 597	77 187 985	442 378 190	404 070 428	404 352 025							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			582 771 397	619 283 798	281 597	55 827 985	421 018 190	404 070 428	404 352 025							
<b>Adquisiciones</b>			580 066 957	616 260 258		55 827 985	420 659 845	403 712 083	403 712 083							
<b>Programa de Adquisición de Equipo de Administración para Comunicación Interna</b>	08048120004	10-2008 12-2008	297 920	297 920			236 792	236 792	236 792		100.0					
Adquirir 35 bienes administrativos de comunicación Inter e intrainstitucional en la Delegación Cuauhtémoc, que permita estandarizar y disponer de equipos con las características técnicas y operativas específicas para lograr una comunicación interna ininterrumpida, oportuna y fluida en beneficio de las áreas usuarias. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del segundo semestre del año, mediante oficio de liberación 33 de fecha 21 de noviembre de 2008.																
<b>Programa de adquisiciones para la adecuación tecnológica hacia la transformación y digitalización del CEPROPIE. Etapa II</b>	0804Q000001	08-2008 12-2008	35 545 129	35 545 129			36 863 294	36 863 294	36 863 294		100.0					
Adquirir 74 bienes requeridos en el estudio de Televisión de los Pinos ubicado en la Delegación Cuauhtémoc, para contar con equipo de televisión a la vanguardia tecnológica en la transmisión, producción y posproducción con tecnología digital, en beneficio de la población. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficios No. 2008-4-Q00-1915 de fecha 11 de Septiembre de 2008; No. 2008-4-812-2077 de fecha 30 de Septiembre de 2008; No. 2008-4-Q00-2317 de fecha 28 de Octubre de 2008 y No. 2008-4-811-3068 de fecha 4 de Febrero de 2009.																
<b>Programa de Adquisición de Vehículos 2008 del Instituto Nacional de Migración (Sector Central y Delegaciones Regionales)</b>	0804K000005	10-2008 12-2008	96 694 440	96 694 440			41 450 879	41 450 879	41 450 879		100.0					
Adquirir 278 vehículos en el Distrito Federal con influencia en 29 entidades federativas para eficientar servicios de traslado de extranjeros asegurados y atendidos por los Grupos Beta. NOTA: Se autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. OM/DGYP-2181 de fecha 14 de noviembre de 2008.																
<b>Equipo para Apoyo a la Captura de Información.</b>	0804I000006	09-2008 12-2008	48 000 000	48 000 000			30 376 579	30 274 000	30 274 000		99.7					
Adquirir equipo con tecnología competitiva para atender las necesidades en recepción de señales de audio, imagen y video, y en captura de imágenes a distancia, en beneficio de las dependencias gubernamentales que tienen como primordial función mantener el estado de derecho y la soberanía nacional. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-I00-2166 de fecha 14 de octubre de 2008.																
<b>Parque Vehicular</b>	0804I000005	09-2008 12-2008	32 875 000	32 875 000			27 872 069	27 872 069	27 872 069		100.0					
Adquirir vehículos para ser asignados a áreas sustantivas de nueva creación, y con ello coadyuvar al cumplimiento de las actividades de inteligencia encomendadas al CISEN. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-I00-2166 de fecha 14 de octubre de 2008.																
<b>Equipo Técnico para Análisis de Información</b>	0804I000003	08-2008 12-2008	40 000 000	40 000 000			34 730 835	34 730 835	34 730 835		100.0					
Dotar de equipo técnico competitivo, confiable, compatible, seguro, eficiente y necesario para el análisis de información con lo que se elevará la capacidad para el procesamiento de la información sustantiva de la Institución, así como de bases de datos externas y de sistemas internacionales. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-I00-1520 de fecha 31 de julio de 2008.																
<b>Adquisiciones de Equipos</b>	0804I000002	07-2008 12-2008	12 708 500	12 708 500			8 389 225	8 389 225	8 389 225		100.0					
Reponer el equipo que ha sufrido deterioro u obsolescencia en aproximadamente 2.5 %, a fin de contar con equipo acorde a las necesidades específicas del CISEN en beneficio del personal que allí labora.																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Acumulada hasta 2007	Inversión (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/		2008				Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>Mantenimiento</b>			2 704 440	3 023 540	281 597		358 345	358 345	639 942						
<b>Mantenimiento y reacondicionamiento de espacios de oficina.</b> Reacondicionar y dar mantenimiento a un área de oficina de 800 m2 ubicada en la Delegación Magdalena Contreras, para el mejor desempeño de las funciones del personal que allí labora. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-100-172 de fecha 20 de febrero de 2008.	05041000004	07-2006 12-2008	604 440	604 440	92 848		51 136	51 136	143 984		100.0				
<b>Remodelación en oficinas centrales.</b> Concretar la construcción, adecuación o remodelación de infraestructura necesaria en oficinas ubicadas en la Delegación Magdalena Contreras para el mejor desempeño del personal que allí labora. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-100-172 de fecha 20 de febrero de 2008.	04041000007	01-2005 12-2008	2 100 000	2 419 100	188 749		307 209	307 209	495 958		100.0				
<b>Programas de inversión en proceso</b>			100 188 000	100 188 000		21 360 000	21 360 000								
<b>Adquisiciones</b>			100 188 000	100 188 000		21 360 000	21 360 000								
<b>Programa de inversión para la adquisición de una máquina prensa rotativa</b> Adquirir una Máquina Prensa Rotativa, que se utilizará en las instalaciones de la entidad ubicadas en la delegación Cuauhtemoc, que permita ofrecer servicios de impresión con la calidad requerida por los clientes, reducir costos de operación e incrementar los márgenes de rentabilidad, en un ambiente de tecnología de punta. NOTA: Se le autorizaron recursos, mediante oficio de liberación de inversión No. 5 de fecha 13 de marzo de 2008 y oficio de liberación de inversión modificado No. 8 de fecha 13 de noviembre de 2008. No se reportan datos en el ejercicio, debido a que el presupuesto ejercido por un monto de 21 300 000 pesos corresponde al 20% de anticipo que se acordó proporcionar al proveedor, mismo que no le fue entregado debido a que se canceló el cheque, en virtud de que este no presentó la fianza correspondiente.	0704E2D0005	01-2008 12-2012	100 188 000	100 188 000		21 360 000	21 360 000								
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			3 474 765	8 386 507	1 315 010	696 154	646 746	1 961 756							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			3 474 765	8 386 507	1 315 010	696 154	646 746	1 961 756							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			3 474 765	8 386 507	1 315 010	696 154	646 746	1 961 756							
<b>Construcción de recintos para servicios y oficinas del Centro de Capacitación.</b> Construir, remodelar y dar mantenimiento a oficinas del Centro de Capacitación ubicado en la Delegación Magdalena Contreras; así como adquirir equipo técnico y medios educativos, en beneficio del personal interno y externo. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-100-172 de fecha 20 de febrero de 2008.	05041000001	01-2006 12-2008	1 929 598	6 841 350	1 214 985	671 586	622 178	1 837 163		92.6	44.0	56.0	26.9	70.9	
<b>Tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales.</b> Construir un sistema de tratamiento de aguas residuales en la Delegación Magdalena Contreras, que después de su tratamiento puedan ser aprovechadas a través de la instalación de una red de riego automatizada para las áreas verdes con que se cuenta. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-100-172 de fecha 20 de febrero de 2008.	05041000002	01-2006 12-2008	1 545 167	1 545 157	100 025	24 568	24 568	124 593		100.0	5.9	94.1	8.1	14.0	
<b>RELACIONES EXTERIORES</b>			1 337 879 237	1 194 313 345	181 211 630	126 443 500	148 296 118	148 023 852	329 235 482						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			44 383 014	19 125 284		8 200 000	29 482 592	29 210 326	29 210 326						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			44 383 014	19 125 284		8 200 000	29 482 592	29 210 326	29 210 326						
<b>Adquisiciones</b>			44 383 014	19 125 284		8 200 000	29 482 592	29 210 326	29 210 326						
<b>Programa de adquisición mobiliario y equipo en México</b> Suministrar y asignar mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las unidades administrativas de la Cancillería.	07056130001	01-2008 12-2008	3 000 000	1 976 298		5 000 000	5 070 380	4 976 298	4 976 298	99.5	98.1				
<b>Programa de adquisición de vehículos terrestres en México para las delegaciones foráneas</b> Adquisición y sustitución del parque vehicular de las Delegaciones Foráneas de esta Secretaría, cuyas condiciones físicas y mecánicas, índices de siniestralidad resultan procedentes. NOTA: No cuenta con presupuesto original, debido a que el programa se registró en el transcurso del ejercicio fiscal.	08056130006	07-2008 12-2008	9 700 915	679 122			9 021 793	9 021 793	9 021 793		100.0				
<b>Programa de adquisición de vehículos terrestres en México</b>	07056130003	01-2008	15 000 000	4 932 644		3 000 000	10 115 464	10 067 356	10 067 356	335.6	99.5				

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>1 293 496 223</b>	<b>1 175 188 061</b>	<b>181 211 630</b>	<b>118 243 500</b>	<b>118 813 526</b>	<b>118 813 526</b>	<b>300 025 156</b>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			12 000 000	252 682			12 252 682	12 252 682	12 252 682						
<b>Inmuebles</b>			12 000 000	252 682			12 252 682	12 252 682	12 252 682						
Adquisición de un inmueble para la delegación foránea en la ciudad de Querétaro, Querétaro	08056130018	10-2008 12-2008	12 000 000	252 682			12 252 682	12 252 682	12 252 682		100.0		100.0	100.0	100.0
Adquirir un inmueble para la reubicación de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Querétaro, capital del estado de Querétaro															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 281 496 223	1 174 935 379	181 211 630	118 243 500	106 560 844	106 560 844	287 772 474						
<b>Inmuebles</b>			1 281 496 223	1 174 935 379	181 211 630	118 243 500	106 560 844	106 560 844	287 772 474						
Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	06056130001	03-2006 03-2026	1 281 496 223	1 174 935 379	181 211 630	118 243 500	106 560 844	106 560 844	287 772 474	90.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Adquirir un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.															
<b>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>			<b>3 369 765 604</b>	<b>3 268 294 282</b>	<b>1 831 226 318</b>	<b>614 095 461</b>	<b>787 375 373</b>	<b>716 226 935</b>	<b>2 546 769 460</b>						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>3 016 376 488</b>	<b>2 824 388 362</b>	<b>1 788 637 956</b>	<b>579 566 220</b>	<b>749 666 951</b>	<b>681 648 237</b>	<b>2 469 602 400</b>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			764 200 738	590 132 538	68 411 243	281 066 220	334 725 721	294 962 291	362 689 741						
<b>Adquisiciones</b>			690 549 323	495 434 195	28 379 155	239 670 220	303 026 110	271 755 266	299 450 628						
Programa de mobiliario y equipo de la SHCP 2008.	07067120002	02-2008 12-2008	5 000 000	5 000 000			1 423 128	1 423 128	1 423 128		100.0				
Adquirir diverso mobiliario y equipo para las oficinas, salas de juntas y trabajo de campo. Programa ejecutado en las Delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez.															
NOTA: Con oficinas de liberación de inversión Nos. 103-1-003, 010, 011, 016, 020, 027.															
Equipo de administración-carretillas	0806B000006	06-2008 12-2008	5 520	5 520			5 175	5 175	5 175		100.0				
Adquirir carretillas de aluminio para distribuir documentación a diversas áreas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Programa ejecutado en la Delegación Álvaro Obregón.															
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio mediante folio de adecuación 2008-6-B00-2754 de fecha 23 de septiembre de 2008.															
Mobiliario y sillería modular.	0806B000005	08-2008 12-2008	12 305 259				12 192 795	12 192 795	12 192 795		100.0				
Adquirir y sustituir mobiliario que por el periodo de vida, genera excesivos gastos de mantenimiento o se encuentran inutilizables. Programa ejecutado en la Delegación Álvaro Obregón.															
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio mediante folio de adecuación 2008-6-B00-314 con fecha 22 de febrero de 2008.															
Mobiliario Modular y Archiveros.	0806B000004	07-2008 12-2008	11 277 033				11 204 233	11 204 233	11 204 233		100.0				
Adquirir mobiliario ejecutivo, modular y archiveros, que se destinarán para continuar el programa integral de remodelación; los archiveros se destinarán para sustituir los que se encuentran en mal estado y para las áreas de nueva creación. Programa ejecutado en la Delegación Álvaro Obregón.															
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio mediante folio de adecuación 2008-6-B00-2486 de fecha 27 de agosto de 2008.															
Actualización de mobiliario y equipo.	0706C000001	05-2008 05-2008	2 237 600	2 237 600			1 808 537	1 808 537	1 808 537		100.0				
Adquirir equipo que coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos de la Comisión, en forma oportuna, y por otra parte garantizará la seguridad y confianza necesarias a su personal para el desempeño oportuno de sus actividades. Programa ejecutado en la Delegación Álvaro Obregón.															
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado con No de Oficio 06-367-V-2/11788 del 24 de septiembre de 2008.															
Equipo Audiovisual y Recreativo	0806B000010	09-2008 12-2008	5 200	5 200			3 966	3 966	3 966		100.0				
Adquirir cámara fotográfica, la cual se utilizará como complemento para la elaboración de los informes de avance de obra, de conformidad con el proyecto ejecutivo de obra pública, para la adecuación integral de las oficinas de la CNBV desarrollado por la UNAM, ejecutado en la Delegación Álvaro Obregón.															
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado con No de Oficio 06-367-V-2/11788 del 24 de septiembre de 2008.															
Mobiliario Ejecutivo y Sillería	0806B000009	09-2008	6 233 923	7 100 000			7 100 000	7 100 000	7 100 000		100.0				

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**

**DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			69 914 340	91 180 373	38 780 693	39 211 425	29 951 500	21 509 489	60 290 182							
<b>Programa de operación de pozos, Conjunto Hidalgo.</b> Supervisar la operación de 118 pozos de inyección y extracción de agua para detectar problemas en la estructura del inmueble Conjunto Hidalgo, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc.	0706E000007	01-2008 12-2008	3 330 000	500 000		3 330 000	500 000	497 618	497 618	14.9	99.5					
<b>Remodelación de inmuebles de la SHCP.</b> Reforzar estructuralmente el edificio IV de Palacio Nacional, localizado en Plaza de la Constitución S/N, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, con objeto de cuidar y mantener en condiciones óptimas dicho edificio y simultáneamente brindar mejores instalaciones al personal de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).	03067150005	09-2004 12-2008	34 520 310	49 844 100	23 240 215	18 000 000	4 158 205	4 158 205	27 398 420	23.1	100.0					
NOTA: Se transfirieron 13,950,000.00 pesos de este proyecto a la partida 3504.- Conservación y mantenimiento de inmuebles, para apoyar presupuestalmente diversos adeudos de obras del ejercicio fiscal 2007; asimismo se transfirieron 115 000 pesos del proyecto con clave 07067150001 a este proyecto para el finiquito de un contrato y consecuentemente el cierre del proyecto.																
<b>Adecuación, equipamiento y habilitación del Auditorio del edificio ubicado en Av. Revolución.</b> Habilitar, adecuar y equipar el espacio físico para la realización de seminarios, foros, eventos y actividades que apoyen la difusión cultural de los Pueblos Indígenas.	0806AYB0007	09-2008 12-2008	5 000 000	1 380 000			1 380 000	1 380 000	1 380 000		100.0					
<b>Rehabilitación y equipamiento de los Acervos Documentales del D.F.</b> Protección, organización, resguardo, conservación y difusión del patrimonio cultural de la Comisión.	0506AYB0007	11-2005 12-2008	8 800 000	18 714 876	15 420 478		3 294 398	3 294 398	18 714 876		100.0					
NOTA: El recurso asignado de este proyecto fue mediante el Folio de Adecuación 2008-6-AYB-628 el día 13 de marzo de 2008.																
<b>Adaptación y remodelación de inmuebles en oficina matriz centros Bancomext.</b> Programa de mantenimiento y adaptación de inmuebles corporativos.	0706G0N0001	03-2008 12-2008	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000									
<b>Archivo de alta densidad</b> Adquirir archiveros de alta densidad y adecuación del espacio necesario para concentrar los archivos de trámite de la institución	0706G1C0002	01-2008 12-2008	4 400 000	3 222 400		4 400 000	3 222 400	326 192	326 192	7.4	10.1					
<b>Instalación de un sistema integral de aire acondicionado para el inmueble del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.</b> Instalar un nuevo equipo de aire acondicionado mediante un proyecto ejecutivo a efecto de contar con equipo moderno de bajo costo de mantenimiento con el que se facilite la operación eficiente de las unidades administrativas que conforman este Instituto.	0706HHE0006	11-2007 04-2008	120 000	4 515 072	120 000		4 515 072	4 515 072	4 635 072		100.0					
NOTA: Se refiere a Programas y Proyectos de Inversión sin asignación de recursos en el PEF 2008.																
<b>Adaptaciones de inmuebles sede y alterno.</b> Adaptar los espacios disponibles en el inmueble sede y alterno.	0706HHG0001	01-2008 12-2008	600 000			600 000										
NOTA: Programa de Inversión Cancelado con folio PIPP No. 269608 de fecha 21/octubre/2008.																
<b>Programas de mantenimiento</b> Remodelar el Centro de cómputo y reparación de fachada en el edificio Sede ubicado en Varsovia #19, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, asimismo aplicación de pintura interior, lo cual permitirá mantener en óptimas condiciones sus instalaciones y a su personal cumplir con las funciones estatutarias del Instituto.	0706HHN0003	07-2008 12-2008	1 378 425	1 378 425		1 378 425	1 378 425	860 826	860 826	62.4	62.4					
<b>Acondicionamiento y mantenimiento de inmuebles 2008.</b> Remodelar, acondicionar y dar mantenimiento a los inmuebles propiedad de la Institución ubicados en las delegaciones Cuauhtémoc y Contreras del Distrito Federal.	0706HHQ0001	01-2008 12-2008	3 622 500	3 622 500		3 500 000	3 500 000	3 394 479	3 394 479	97.0	97.0					
NOTA: Los recursos asignados no se ejercieron en su totalidad debido, principalmente, a que se mejoraron los precios de las cotizaciones.																
<b>Trabajos de mantenimiento, conservación e instalación de equipo complementario del edificio sede del SAE.</b> Realizar trabajos de albañilería, acabados e instalaciones para al edificio sede del SAE.	0706HKA0002	02-2008 12-2008	4 143 105	4 003 000		4 003 000	4 003 000	3 082 699	3 082 699	77.0	77.0					
NOTA: Se cancelaron los trabajos de mantenimiento en el área de estacionamiento del edificio sede del SAE debido a la falta de espacio y tiempo, por la movilidad de la flota vehicular del SAE.																
<b>Otros programas</b>			3 552 500	3 333 395	1 251 395	2 000 000	1 563 536	1 563 536	2 814 931							

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Servicios relacionados con obra pública para los inmuebles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2007-2008.</b> Realizar estudios, memorias, proyectos, dictámenes para inmuebles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ubicados en la Delegación Cuauhtémoc, a fin de detectar las condiciones físico-estructurales de los inmuebles y cumplir con la normatividad vigente. NOTA: Este programa se ejecutó en el año 2007, y del cual quedó pendiente un pago de 79 677 pesos de uno de los contratos formalizados, circunstancia por lo que se amplió en la Cartera de Proyectos su fecha de terminación, del mes de diciembre de 2007 al mes de junio de 2008, por lo anterior no se registra inversión original en el año 2008; así también se informa que del proyecto 07067150001 se le otorgó suficiencia presupuestal para finalizar el contrato en comento.	06067150003	09-2007 06-2008	1 552 500	1 333 395	1 251 395		79 677	79 677	1 331 072		100.0				
<b>Servicios relacionados con obra pública para los inmuebles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2008.</b> Realizar diversos estudios, memorias, proyectos, dictámenes y servicios de supervisión de obras de diversos inmuebles al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ubicados en la Delegación Cuauhtémoc, que den soporte técnicamente a la ejecución del programa de obras del año 2008. NOTA: Se transfirieron 79,677 pesos de este proyecto al similar con clave 06067150003 para cubrir el adeudo de un contrato del ejercicio fiscal 2007; asimismo se transfirieron recursos presupuestales por 115 000 pesos para finalizar un contrato del programa con clave 03067150005.	07067150001	04-2008 12-2008	2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 483 859	1 483 859	1 483 859	74.2	100.0				
<b>Estudios de preinversión</b> <b>Estudio de preinversión</b> Realizar un estudio de preinversión, a fin de solucionar la problemática de filtraciones en el inmueble ubicado en Varsovia #19, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, lo cual permitirá realizar las obras pertinentes en el inmueble Sede del Instituto para mantener en óptimas condiciones sus instalaciones.	0706HHN0002	07-2008 12-2008	184 575	184 575		184 575	184 575	134 000	134 000	72.6	72.6				
<b>Programas de inversión en proceso</b> <b>Adquisiciones</b> <b>Programa de sustitución del elevador ubicado en el anexo del edificio sede del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.</b> Adquirir e instalar un nuevo elevador de pasajeros, para el anexo del inmueble del Instituto, que garantice el óptimo funcionamiento y seguridad; dado que el periodo de vida del existente ya fue rebasado según la norma mexicana de elevadores NOM-053-SCFI-2000 inciso 5.12.4. NOTA: Programa de inversión no considerado en el PEF 2008, incorporado en el transcurso del ejercicio, autorizado por la UI el 27 de septiembre de 2008 con solicitud en carretera de inversión número 21594. Los recursos asignados para este proyecto fueron autorizados mediante adecuación presupuestaria al Flujo de Efectivo registrada en el MAPE con número de folio 2008-6-HHE-15. En el Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto en Flujo de Efectivo el presupuesto modificado en gasto de capital ascendió a la cantidad de 6,333,096 pesos; el presupuesto modificado autorizado para proyectos de inversión ascendió a la cantidad de 6,327,970 pesos, la diferencia de 5,126 pesos, forma parte de la disponibilidad final del ejercicio y corresponde al proyecto de inversión No. 0706HHE0006 actualizado en cartera el 25 de noviembre de 2008.	0806HHE0004	09-2008 04-2009	790 000	710 000	1 720 226 713	298 500 000	414 941 230	386 685 946	2 106 912 659						
<b>Actualización de la Plataforma Informática y Tecnológica.</b> Adquisición de bienes informáticos para la sustitución de equipos obsoletos.	0806HKA0004	11-2008 02-2009	18 812 698	18 812 698			7 014 775	7 014 775	7 014 775		100.0				
<b>Mantenimiento</b> <b>Programa de Mantenimiento del Edificio Insurgentes Sur 795. Procuraduría Fiscal de la Federación 2008-2010</b> Realizar programa de mantenimiento de oficinas y áreas de archivo, estacionamiento, escalera de emergencias y fachada del edificio de Insurgentes Sur 795, Delegación Benito Juárez, con el propósito de mantener en condiciones óptimas este inmueble que forma parte del patrimonio inmobiliario federal, y a la vez brindar a los funcionarios y personal de la PFF instalaciones confortables y seguras para el mejor desempeño de sus actividades. NOTA: El proyecto es plurianual y se autorizó durante el ejercicio fiscal 2008.	07067150005	10-2008 01-2010	187 035 721	187 035 721		52 216 455	50 185 825	50 185 825			100.0				
<b>Modernización del museo numismático y archivo histórico</b> Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas.	0806G2T0001	04-2008 12-2012	85 635 721	85 635 721		13 000 000	10 969 370	10 969 370			84.4				
<b>Otros programas</b> <b>Fortalecimiento del ahorro y crédito popular-asistencia técnica y capacitación a entidades del sector y difusión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.</b> Adquirir bienes y servicios con el fin de apoyar la transformación y formalización del Sector de Ahorro y Crédito Popular. NOTA: El programa de inversión 0306HJO0005 presentó una variación del 8.8 que es el resultado de los recursos no ejercidos por el desplazamiento al siguiente ejercicio fiscal de algunos proyectos que integran este programa tales como: auditorías para la Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y certificación para su adhesión a la Red de la Gente.	0306HJO0005	01-2002 12-2009	2 045 537 331	2 027 697 405	1 720 226 713	298 500 000	355 000 000	328 831 594	2 049 058 307	91.2	91.2				

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>353 389 116</b>	<b>443 905 920</b>	<b>42 588 362</b>	<b>34 529 241</b>	<b>37 708 422</b>	<b>34 578 698</b>	<b>77 167 060</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>2 555 982</b>	<b>27 910 404</b>	<b>324 982</b>	<b>18 200 000</b>	<b>27 585 422</b>	<b>24 455 961</b>	<b>24 780 943</b>							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			<b>731 000</b>	<b>731 000</b>			<b>731 000</b>									
<b>Programa de adecuación de espacio para el área de comercialización, incluye sala de exhibición y ventas así como resguardo de valores</b>	0806G2T0006	06-2008 12-2008	731 000	731 000			731 000									
Adaptar un local comercial en el mismo edificio que ocupa el Corporativo en su planta baja, aprovechando la infraestructura de seguridad que brinda el inmueble y la buena ubicación del mismo. NOTA: Debido a que el inmueble no será propiedad de la Entidad las adaptaciones de comentario no se consideran como inversión.																
<b>Inmuebles</b>			<b>1 824 982</b>	<b>27 179 404</b>	<b>324 982</b>	<b>18 200 000</b>	<b>26 854 422</b>	<b>24 455 961</b>	<b>24 780 943</b>							
<b>Proyecto de Inmuebles.</b>	0706HJY0003	11-2007 12-2008	324 982	8 979 404	324 982		8 654 422	6 455 961	6 780 943		74.6	8.1		91.9	100.0	
Construir un espacio de alto impacto, innovador y alta tecnología para los embajadores de la asistencia pública en el Distrito Federal. <b>Remodelación del edificio de SHF para la adaptación de un auditorio.</b>	0706HKI0001	01-2008 12-2008	1 500 000	18 200 000		18 200 000	18 200 000	18 000 000	18 000 000	98.9	98.9	100.0	100.0	100.0	100.0	
Adaptación de un auditorio con 150 lugares, en las instalaciones de SHF.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>350 833 134</b>	<b>415 995 516</b>	<b>42 263 380</b>	<b>16 329 241</b>	<b>10 123 000</b>	<b>10 122 737</b>	<b>52 386 117</b>							
<b>Inmuebles</b>			<b>350 833 134</b>	<b>415 995 516</b>	<b>42 263 380</b>	<b>16 329 241</b>	<b>10 123 000</b>	<b>10 122 737</b>	<b>52 386 117</b>							
<b>Administración de recursos</b>	0206G1C0004	12-2002 07-2022	344 409 675	409 572 057	42 263 380	10 123 000	10 123 000	10 122 737	52 386 117	100.0	100.0	12.0	2.9	2.9	14.9	
Adquirir un inmueble mediante arrendamiento financiero <b>Proyecto de Inmuebles.</b>	0706HJY0001	01-2008 12-2009	6 423 459	6 423 459		6 206 241										
Modernizar la infraestructura arquitectónica y tecnológica, derivado del crecimiento institucional y la implantación de nuevos proyectos en el Distrito Federal, acordes con los esquemas de trabajo del Gobierno Federal. NOTA: Cartera autorizada para el ejercicio 2008, la cual se reprogramó para ejercerse en el año 2009 y sus recursos fueron transferidos a la clave de cartera 0706HJY0003.																
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			<b>416 331 064</b>	<b>357 260 442</b>	<b>1 545 557</b>	<b>53 551 595</b>	<b>357 260 442</b>	<b>348 418 540</b>	<b>350 964 097</b>							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>144 369 367</b>	<b>222 535 521</b>		<b>896 475</b>	<b>222 535 521</b>	<b>222 109 310</b>	<b>222 109 310</b>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>144 369 367</b>	<b>222 535 521</b>		<b>896 475</b>	<b>222 535 521</b>	<b>222 109 310</b>	<b>222 109 310</b>							
<b>Adquisiciones</b>			<b>144 369 367</b>	<b>222 535 521</b>		<b>896 475</b>	<b>222 535 521</b>	<b>222 109 310</b>	<b>222 109 310</b>							
<b>Adquirir equipo médico para los diversos escalones del Servicio de Sanidad.</b>	06071160003	03-2008 12-2008	301 241	38 230 872			38 230 872	38 230 872	38 230 872		100.0					
Adquirir equipo médico para diversos escalones del servicio de sanidad distribuidos en el territorio nacional. NOTA: Programa autorizado con Oficio de Liberación de Inversión No. 003 del 4 de marzo de 2008.																
<b>Adquisición e instalación de un grupo de servidores para el cambio de tecnología del computador central de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Dirección General de Informática</b>	08071400001	07-2008 12-2008	9 500 000	9 455 000			9 455 000	9 455 000	9 455 000		100.0					
Adquirir e instalar un grupo de servidores para el cambio de tecnología del computador central de la Secretaría de la Defensa Nacional. NOTA: El programa fue autorizado con oficio de liberación de Inversión No. 8 del 01 de julio de 2008.																
<b>Modernización de maquinaria y equipo de la Fábrica de Armas.</b>	06071120003	04-2008 11-2008	389 497	7 064 460			7 064 460	7 064 460	7 064 460		100.0					
Adquirir 32 máquinas y equipos, con el fin de revitalizar los medios de producción de la Fábrica de Armas. NOTA: El programa fue autorizado con Oficio de Liberación de Inversión No. 022 del 24 de abril de 2008.																
<b>Adquisición de maquinaria de la fábrica de organización y carga.</b>	06071120009	02-2008 12-2008	1 201 261	1 201 261			1 201 261	1 201 261	1 201 261		100.0					
La realización de este proyecto, permitirá contar con maquinaria, equipo de control e instrumentos de medición que coadyuven a la calidad y seguridad de los dispositivos que se elaboran en esta fábrica. NOTA: Este programa se autorizó con Oficio de liberación de Inversión No. 007 del 13 de febrero de 2008.																
<b>Adquirir equipo de cómputo para complementar y reponer el de los organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional.</b>	06071400001	03-2008 12-2008	16 121 510	34 967 273			34 967 273	34 967 273	34 967 273		100.0					

DISTRITO FEDERAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			271 961 697	134 724 921	1 545 557	52 655 120	134 724 921	126 309 230	128 854 787						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			140 597 721	116 465 055		34 395 254	116 465 055	116 465 055	117 465 055						
<b>Infraestructura social</b>			98 871 796	82 069 745		34 395 254	82 069 745	82 069 745	82 069 745						
<b>Construcción de un centro de desarrollo infantil en el Campo Militar No. 1-A, D.F.</b>	08071170008	05-2008 12-2008	15 593 274	16 664 194			16 664 194	16 664 194	16 664 194		100.0		100.0	100.0	
Construir un centro de desarrollo infantil en el Campo Militar No. 1-A, D.F., ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo, D.F., este centro de desarrollo beneficiará al personal militar con hijos en edad de lactancia y preescolar. NOTA: - Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de liberación de inversión Militar). No. 024 M05 del 6 de noviembre de 2008, en este oficio se incluye la cantidad de 1'407,878.79 pesos el cual no fue considerado en este informe porque lo ejerció la Unidad Responsable 120 (Comandancia I Región															
<b>Construcción del centro de rehabilitación infantil en el Campo Militar No. 1-A, D.F.</b>	08071170004	10-2008 12-2008	28 000 000	28 454 201			28 454 201	28 454 201	28 454 201		100.0		100.0	100.0	
Construir un centro de rehabilitación infantil en el Campo Militar No. 1-A, D.F., ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo, este centro beneficiará al personal de derechohabientes con capacidades diferentes. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de liberación de inversión No. 017 M05 del 3 de septiembre de 2008, este oficio incluye la cantidad de 454,201.12 pesos el cual no fue considerado en este informe porque lo ejerció la Unidad Responsable 116 (Dirección General de Sanidad).															
<b>Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el Vergel Iztapalapa, D.F.</b>	08071170005	05-2008 12-2008	18 383 268	19 454 189			19 454 189	19 454 189	19 454 189		100.0		100.0	100.0	100.0
Trabajar para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil, ubicado en el Vergel Iztapalapa, D.F., con el fin de que el personal militar cuente con instalaciones para el desarrollo infantil de sus derechohabientes. NOTA: Este proyecto fue autorizado con Oficio de Liberación de Inversión No. 025 del 15 de mayo de 2008 y modificado mediante el Oficio de Liberación de Inversión No. 025 M03 del 27 de junio de 2008.															
<b>Perforación de pozos profundos de agua potable</b>	08071170003	03-2008 11-2008	2 500 000	17 497 161			17 497 161	17 497 161	17 497 161		100.0		100.0	100.0	100.0
Perforar de manera paulatina pozos profundos de agua potable en los campos militares que no cuentan con el suministro del vital líquido. NOTA: Este proyecto fue autorizado con Oficio de Liberación de Inversión No. 020 del 19 de marzo de 2008 y modificado mediante Oficio de Liberación de Inversión No. 020 M01 del 30 de abril de 2008 y 020 M02 del 6 de junio de 2008.															
<b>Construcción de 40 viviendas en la U.H.M. Predio Molino del Rey, D.F.</b>	0707HXA0007	03-2008 11-2008	34 395 254			34 395 254							100.0		
Realizar la construcción de 40 viviendas en la U.H.M. Predio Molino del Rey, D.F., consistente en la construcción de tres edificios tipo 12821 de 12 departamentos cada uno en tres niveles y 4 casas unifamiliares, total 40 viviendas. NOTA: Mediante oficios Nos. DG 1.0/1015/2008, DG 1.0/1162/2008 y DG 1.0/2563/2008 de fecha 31 de marzo, 16 de abril y 4 de septiembre de 2008, se llevó a cabo la reducción de los recursos asignados con la finalidad de materializar los trabajos para la Construcción de una Casa Hogar para Militares Retirados en Jiutepec, Morelos así como la Construcción de 36 viviendas en la Unidad Habitacional Militar Matamoros II, Tamaulipas.															
<b>Infraestructura gubernamental</b>			41 725 925	34 395 310			34 395 310	34 395 310	35 395 310						
<b>Instalaciones para los organismos de seguridad física y de atención ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional (Lomas de Sotelo, D.F.).</b>	08071170007	03-2008 12-2008	26 000 000	18 669 385			18 669 385	18 669 385	19 669 385		100.0		100.0	100.0	
Construir las instalaciones para los organismos de seguridad física y de atención ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo, D.F., este inmueble proporcionará mejores servicios al personal que resguardará las instalaciones de esta Dependencia del Gobierno Federal. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de liberación de inversión No. 018 M08 del 16 de diciembre de 2008.															
<b>Construcción de sistema de comunicación satelital de banda C y L, (San Miguel de los Jagüeyes, Méx.).</b>	08071110003	10-2008 12-2008	13 544 234	13 544 234			13 544 234	13 544 234	13 544 234		100.0		100.0	100.0	
Construir una instalación para albergar el sistema de comunicación satelital de banda C y L, ubicado en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, éstas instalaciones brindarán mejores servicios para el personal que laborará en ella. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de liberación de inversión No. 015 M01 del 11 de diciembre de 2008.															
<b>Construcción de un alojamiento con capacidad para 60 elementos femeninos en el área norte del C.E.E.F.A. (Tacubaya, D.F.)</b>	08071170006	05-2008 11-2008	2 181 691	2 181 691			2 181 691	2 181 691	2 181 691		100.0		100.0	100.0	100.0
Trabajar para la construcción de un alojamiento con capacidad para 60 elementos femeninos en el área norte del C.E.E.F.A., ubicado en Tacubaya, D.F., con el fin de que el personal militar femenino cuente con instalaciones para el desarrollo de sus actividades académicas. NOTA: El proyecto fue autorizado con Oficio de Liberación de Inversión No. 026 del 15 de mayo de 2008.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			131 363 976	18 259 866	1 545 557	18 259 866	18 259 866	9 844 175	11 389 732						

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**

**DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Infraestructura social</b>			131 363 976	18 259 866	1 545 557	18 259 866	18 259 866	9 844 175	11 389 732							
<b>Construcción de 100 viviendas en la U.H.M. Campo Militar No. 1-F Santa Fe, D.F.</b> Realizar la construcción de 100 viviendas en la U.H.M. Campo Militar 1-F Santa Fe, D.F. El proyecto consiste en la construcción de 5 edificios tipo E-20944 de 20 departamentos cada uno, total 100 viviendas. NOTA: Mediante oficio No. DG 1.0/1482/2008 de fecha 19 de mayo de 2008, se cambió el nombre del proyecto por Construcción de 100 viviendas en la U.H.M. Santa Fe IV, D.F.	0707HXA0004	11-2008 10-2009	88 106 956	12 659 866		12 659 866	12 659 866	9 843 467	9 843 467	77.8	77.8		100.0	11.6	11.6	
<b>Construcción de la U.H.M. Tlalpán III, D.F.</b> Efectuar la construcción de la U.H.M. Tlalpán III, D.F., consistente en 5 edificios tipo 12821 de 12 departamentos cada uno, tres niveles, 60 viviendas, en México, D.F., su edificación con base en muros de tabique, traves, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos. NOTA: Se realizó el cambio de registró como proyecto plurianual 2006-2009, el monto ejercido durante los ejercicios 2006, 2007 y 2008 corresponden a pagos de gastos indirectos (Permisos, Licencias, etc.). Se considera que en el ejercicio fiscal 2009 se lleve a cabo la ejecución de la obra, por lo cual se amplió el período de término del proyecto.	0607HXA0006	07-2006 12-2009	43 257 020	5 600 000	1 545 557	5 600 000	5 600 000	708	1 546 265	0.0	0.0		100.0			
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			64 251 072	47 346 343		29 504 622	35 311 798	32 774 948	32 774 948							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>64 251 072</u>	<u>47 346 343</u>		<u>29 504 622</u>	<u>35 311 798</u>	<u>32 774 948</u>	<u>32 774 948</u>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			64 251 072	47 346 343		29 504 622	35 311 798	32 774 948	32 774 948							
<b>Adquisiciones</b>			62 251 072	45 346 343		27 504 622	33 311 798	30 849 664	30 849 664							
<b>Adquisición de Bienes Muebles para la operación de los Diferentes Programas Encomendados a este órgano Administrativo Desconcentrado para sus oficinas centrales y en el interior del país</b> El programa de modernización del mobiliario y equipo es una acción continua, la cual se viene realizando desde hace varios años sobre todo el parque vehicular a nivel nacional para continuar la verificación y otorgamiento de apoyos de los productores agropecuarios.	0708F000001	01-2008 12-2008	3 303 872	3 303 872		3 303 872	2 969 327	2 969 327	2 969 327	89.9	100.0					
<b>Adquisición de equipo para la investigación pesquera en 14 centros de investigación ubicados en ambos litorales del país y oficinas centrales</b> Adquirir equipos, mobiliario y equipo de administración, maquinaria y equipo agropecuario, industrial de comunicaciones informático, vehículos y equipo de transporte, así como equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0708H000001	05-2008 09-2008	10 700 000	7 670 908		10 700 000	7 670 908	7 178 787	7 178 787	67.1	93.6					
<b>Adquisición de mobiliario y equipo de administración para sus oficinas centrales ubicadas en la delegación Miguel Hidalgo</b> Adquirir equipo de administración, equipo informático y parque vehicular necesarios para la mejor operación del SIAP con bienes y tecnología de vanguardia que permita manejar, proporcionar y difundir información agropecuaria y pesquera en beneficio de productores y público en general.	0708G000000	01-2008 12-2008	18 547 200	4 971 563		9 500 750	4 971 563	3 667 218	3 667 218	38.6	73.8					
<b>Adquisición de bienes muebles</b> Adquisición de vehículos, bienes informáticos y de telecomunicaciones, mobiliario y equipo de administración.	0708I6L0001	04-2008 12-2008	16 700 000	16 700 000		1 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	384.6	100.0					
<b>Programa de adquisición de mobiliario y equipo electrónico</b> Adquirir mobiliario y equipo de oficina, transformadores, plantas de energía eléctrica, etc., con el fin de contar con instalaciones cómodas y seguras para el desarrollo de un mejor ambiente laboral. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio.	0808JAG0001	01-2008 12-2008	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		100.0					
<b>Actualización y modernización de la maquinaria y equipo.</b> Adquirir maquinaria y equipo para la modernización de la planta productiva, ubicada en la Delegación Miguel Hidalgo, D. F., en beneficio de la Productora, a fin de contar con maquinaria, equipos y sistemas que estén a la vanguardia tecnológica para así mantener el importante lugar que la PRONABIVE tiene dentro de la industria farmacéutica veterinaria a nivel nacional.	0708JBK0001	01-2008 12-2008	3 000 000	2 700 000		2 700 000	2 700 000	2 034 332	2 034 332	75.3	75.3					
<b>Otros programas</b>			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	1 925 284	1 925 284							
<b>Programa de adquisición de mobiliario y equipo.</b> Adquirir equipo de oficina para llevar a cabo las actividades que realiza el Instituto,	0708I9H0001	01-2008 12-2008	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	1 925 284	1 925 284	96.3	96.3					

DISTRITO FEDERAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			8 582 651 491	6 960 425 392	3 555 333 773	4 021 637 798	2 498 241 200	2 165 908 455	5 721 242 228						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			6 024 208 413	4 212 277 756	1 042 234 746	3 972 619 113	2 468 452 226	2 128 322 014	3 170 556 760						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			3 300 173 836	1 488 243 179	163 508 694	3 253 845 913	1 531 314 592	1 558 609 882	1 722 118 576						
<b>Adquisiciones</b>			1 105 073 836	517 009 217	75 108 246	794 595 913	303 940 102	343 264 556	418 372 802						
<b>Programa de Adquisiciones de Autotransporte Federal vehículos.</b>	07093120004	01-2008 12-2008	10 000 000	242 596		10 000 000	242 596	242 596	242 596	2.4	100.0				
Adquirir vehículos, para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas, así como actualizar equipo obsoleto y en mal estado en beneficio del usuario.															
<b>Programa de Activo Fijo para la Operación Normal.</b>	0709D000001	01-2008 12-2008	7 000 000	6 472 429		7 000 000	6 472 429	6 472 429	6 472 429	92.5	100.0				
Hacer más eficiente los espacios físicos, reducir el costo en el mantenimiento correctivo de mobiliario, equipo y del parque vehicular, reducir costos de combustible y lubricantes. Este programa se ejecuta en la Delegación de Cuajimalpa, Distrito Federal, a fin de contar con el equipo y mobiliario para el personal para una mejor operación en condiciones óptimas.															
<b>Programa para modernización de sistemas de comunicaciones y enlaces de datos.</b>	07097130001	01-2008 12-2008	192 660 000			192 660 000									
Continuar con la operación de los sistemas de información en forma eficiente y segura, con la adquisición de enlaces inalámbricos para la conexión entre las diferentes Unidades Administrativas de la SCT, ampliar el sistema de videoconferencia con la adquisición de equipos para tal fin, y la reingeniería de procesos.															
NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, debido a la aplicación del esquema de arrendamiento de bienes considerados como tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), en el marco de las medidas de austeridad y disciplina del gasto.															
<b>Modernización de bienes informáticos de la Dirección General de Recursos Materiales.</b>	07097120003	01-2008 12-2008	3 088 400	11 943 900		3 088 400									
Adquirir equipo informático para hacer más eficiente los espacios físicos, a fin de brindar mejores condiciones de trabajo al personal, así como actualizar equipo obsoleto.															
NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, debido a que los recursos se transfirieron por disposiciones de austeridad a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien adquirió los bienes bajo la modalidad de arrendamiento.															
<b>Sistema de control de accesos.</b>	08097120001	02-2008 12-2008	12 000 000	11 943 900			11 943 900	11 943 900	11 943 900		100.0				
Sistematizar el acceso peatonal y vehicular a cinco inmuebles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.															
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SC.OMI.08.-122 con fecha 10-12-08.															
<b>Programa de sustitución del parque vehicular en oficinas centrales 2008.</b>	08095110001	09-2008 12-2008	937 008	710 000			710 000	710 000	710 000		100.0				
Adquirir vehículos para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas, en beneficio del personal usuario.															
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SC.OMI.08.-087 con fecha 02-09-08.															
<b>Adquisición de Parque Vehicular para la Dirección General de Recursos Materiales.</b>	07097120002	01-2008 12-2008	31 000 000			31 000 000									
Modernizar el parque vehicular de la SCT en Unidades Centrales y Foráneas.															
NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, debido a que los recursos se transfirieron al Ramo 23 por concepto de ahorros y economías, de acuerdo a los lineamientos para el control del cierre presupuestario de 2008.															
<b>Programa de adquisición de equipo informático y de Comunicaciones.</b>	07097110003	01-2008 12-2008	1 301 300			1 301 300									
Adquirir equipo electrónico adecuado y suficiente que demandan las diferentes Direcciones de Área que integran esta Unidad Administrativa, para estar en posibilidad de llevar a cabo los programas de trabajo, capacitación y comunicación electrónica requeridos.															
NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, debido a que los recursos se transfirieron por disposiciones de austeridad a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien adquirió los bienes bajo la modalidad de arrendamiento.															
<b>Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de la Dirección General de Recursos Humanos.</b>	07097110002	01-2008 12-2008	1 057 200	466 670		1 057 200	466 670	466 670	466 670	44.1	100.0				
Contar con el mobiliario y equipo de administración mínimo indispensable que sea compacto, funcional y moderno para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas y que permita un buen clima laboral.															
<b>Programa de adquisición de Vehículos de la Dirección General de Recursos Humanos.</b>	07097110001	01-2008 12-2008	241 500			241 500									
Sustituir unidades del parque vehicular, debido a que actualmente se cuenta con unidades con más de 10 años de antigüedad y su rendimiento resulta inapropiado,															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			<b>1 926 250 000</b>	<b>622 423 618</b>	<b>88 400 448</b>	<b>2 204 550 000</b>	<b>878 564 146</b>	<b>866 570 030</b>	<b>954 970 478</b>							
<b>Programa de Seguridad Ferroviaria.</b> Garantizar la seguridad en zonas urbanas, a través del mejoramiento de la infraestructura del transporte ferroviario.	07093110004	01-2008 12-2008	496 000 000	142 182 018		496 000 000	142 182 018	142 182 017	142 182 017	28.7	100.0					
<b>Programa R005 Construcción y ampliación de la infraestructura marítimo portuaria.</b> Construir y ampliar la infraestructura marítimo portuaria, en áreas de agua y tierra de puertos no concesionados; y/o restitución, en su caso, de obras de protección, atraque, almacenamiento e instalaciones complementarias, a fin de mantener e impulsar los niveles de crecimiento, principalmente del sector pesquero, creando las condiciones operativas de la infraestructura marítimo portuaria.	07095100004	02-2008 12-2008	822 450 000			822 450 000										
NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, debido a que la denominación de esta clave se modificó en cartera de inversiones para quedar como: Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura Marítimo Portuaria, Salina Cruz, Oaxaca. estructura programática e integró el recurso de aquellas obras que se encontraban pendientes de registro, así como de los proyectos que fueron dados de alta con un registro específico en cartera de inversiones.																
<b>Rehabilitación de pistas y rodajes</b> Mantener el sistema de pistas, mediante la corrección de deformaciones longitudinales y transversales, eliminación de depresiones que puedan provocar encharcamientos, reposición de las características de rozamiento superficial y reposición de la capacidad portante para la correcta operación. Este programa se instrumentó en la Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal y permitirá a las aeronaves despegar y aterrizar con seguridad y prontitud, permitiendo que el desarrollo de las operaciones se realice sin contratiempos.	0709KDN0001	04-2008 10-2008	202 000 000	202 000 000		527 000 000	577 706 303	534 848 774	534 848 774	101.5	92.6					
<b>Rehabilitación, complementación y modernización de los elementos de apoyo en zona operacional de aeronaves.</b> Complementar y modernizar ayudas visuales en zonas operacionales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y obras complementarias. Este programa se desarrolló en la Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal y permite incrementar los índices de seguridad en la pista 05r en los despegues bajo condiciones adversas.	0709KDN0002	08-2008 12-2008	52 800 000	52 800 000		52 800 000	66 234 225	42 641 438	42 641 438	80.8	64.4					
<b>Separación de flujos.</b> Construir 3 mil metros cuadrados de pasillos interiores y exteriores para separación de pasajeros de llegadas y salidas, readecuando espacios de concesiones y de salas de última espera. Este programa se instrumentó en la Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal garantizando el flujo de pasajeros de salida y llegada de acuerdo a la normatividad vigente de la OACI.	0709KDN0006	10-2008 12-2008	200 000 000	61 548 000		271 300 000	61 548 000	57 904 601	57 904 601	21.3	94.1					
NOTA: El costo total programado original corresponde al registrado en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. El monto original 2008 corresponde al asignado en el momento de distribuir el techo de gasto a la entidad.																
<b>Rehabilitación, complementación y modernización de los elementos de apoyo en zona operacional de aeronaves.</b> Mantener los elementos de apoyo en zona operacional con objeto de mejorar las condiciones de seguridad y atención a aeronaves y usuarios dotando de la infraestructura que demanda un aeropuerto de nivel internacional certificado por la Organización de Aviación Internacional Civil (OACI). Este programa se instrumentó en la Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal.	0609KDN0004	08-2007 12-2007	58 000 000	58 000 000		33 854 097		18 753 764	52 607 861							
NOTA: La totalidad de los recursos ejercidos corresponden a pago de pasivo del ejercicio anterior, por lo que no se registra avance financiero en el periodo.																
<b>Rehabilitación de pistas y rodajes.</b> Rehabilitar aproximadamente 140,000.00 metros cuadrados, lo que representa el 37.06 del sistema y la rehabilitación de cuatro rodajes en tramos mas afectados en aproximadamente 35,000 metros cuadrados, lo que representa 7.25 del sistema. Este programa se instrumentó en la Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal.	0609KDN0006	09-2007 12-2007	75 000 000	75 000 000		54 546 351		42 586 663	97 133 014							
NOTA: La totalidad de los recursos ejercidos corresponden a pago de pasivo del ejercicio anterior.																
<b>Servicios relacionados con la obra pública.</b> Disponer de los estudios, proyectos ejecutivos y servicios relacionados con obra pública contratados con terceros a fin de garantizar a la entidad una adecuada planeación, programación y presupuestación, que coadyuven a la toma de decisiones para la asignación de recursos. Este programa se instrumentó en la Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal.	0709KDN0005	04-2008 10-2008	20 000 000	30 893 600		35 000 000	30 893 600	27 652 773	27 652 773	79.0	89.5					
NOTA: El costo total programado original corresponde al registrado en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. El monto original 2008 corresponde al asignado en el momento de distribuir el techo de gasto a la entidad.																
<b>Estudios de preinversión</b>			<b>268 850 000</b>	<b>348 810 344</b>		<b>254 700 000</b>	<b>348 810 344</b>	<b>348 775 296</b>	<b>348 775 296</b>							

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras Federales.</b> Contratar los estudios y proyectos que permitan iniciar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional y que están a cargo de las Residencias de Obras de 10 Centros SCT y D.F., y que tienen como Unidad Normativa la Dirección General de Carreteras. NOTA: Comprende las entidades federativas de Baja California, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal.	07092100007	01-2008 12-2008	200 000 000	295 695 600		200 000 000	295 695 600	295 660 554	295 660 554	147.8	100.0				
<b>Programa de servicios relacionados con la obra pública, Dirección General de Puertos.</b> Realizar los estudios técnicos, ambientales, levantamientos, proyectos ejecutivos y demás, que se requieren para la elaboración de los programas y ejecución de las obras de ampliación, modernización y construcción de infraestructura portuaria y de dragado. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SC.OMI.08.-026 con fecha 25-03-08.	08095100001	02-2008 12-2008	14 150 000	6 976 813			6 976 813	6 976 813	6 976 813		100.0				
<b>Programa de contratación de estudios de Preinversión de la Dirección General de Desarrollo Carretero.</b> Contratar estudios de preinversión relacionados con la instrumentación de nuevos mecanismos para la realización de obras carreteras.	07092140002	01-2008 12-2008	31 700 000	28 895 762		31 700 000	28 895 762	28 895 762	28 895 762	91.2	100.0				
<b>Programa de Estudios de Tránsito para la Planeación, Construcción, Modernización y Conservación de Carreteras, a cargo de la SCT.</b> Llevar a cabo estudios de volúmenes de tránsito, origen y destino y estadística de accidentes para determinar la demanda del transporte, necesarios para la planeación de la infraestructura carretera, en cada segmento de la red carretera del país.	07092120008	01-2008 12-2008	23 000 000	17 242 169		23 000 000	17 242 169	17 242 167	17 242 167	75.0	100.0				
<b>Programas de inversión en proceso</b>			<b>2 724 034 577</b>	<b>2 724 034 577</b>	<b>878 726 052</b>	<b>718 773 200</b>	<b>937 137 634</b>	<b>569 712 132</b>	<b>1 448 438 184</b>						
<b>Adquisiciones</b>			<b>2 724 034 577</b>	<b>2 724 034 577</b>	<b>878 726 052</b>	<b>718 773 200</b>	<b>937 137 634</b>	<b>569 712 132</b>	<b>1 448 438 184</b>						
<b>Modernización de sistemas y equipos de apoyo aeronáutico.</b> Adquirir sistemas y equipos para apoyar el control de tránsito y navegación aérea, mediante la climatización de estaciones, mobiliario, sistemas Informáticos y vehículos. El programa se ejecuta en la Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, a fin de continuar proporcionando los servicios de control tránsito aéreo para garantizar el transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo mexicano.	0609C000002	01-2007 12-2009	15 738 210	15 738 210	4 767 087	6 370 220	6 375 345	6 375 345	11 142 432	100.1	100.0				
<b>Modernización de los sistemas de control de tránsito aéreo.</b> Adquirir sistemas y equipos para el control de tránsito aéreo, instalaciones, sistemas, equipos y accesorios de comunicaciones, telecomunicaciones y de protección de energía eléctrica para su operación. El programa se ejecuta en la Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, a fin de continuar proporcionando los servicios de control tránsito aéreo para garantizar el transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo mexicano.	0609C000003	01-2007 12-2009	736 270 538	736 270 538	178 444 535	158 082 800	249 417 167	249 417 167	427 861 702	157.8	100.0				
<b>Modernización de los sistemas y equipos de los servicios de navegación aérea.</b> Adquirir sistemas y equipos para la navegación aérea, instalaciones, sistemas y equipos de protección de energía eléctrica y accesorios necesarios para su operación. El programa se ejecuta en la Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, a fin de continuar proporcionando los servicios de control tránsito aéreo para garantizar el transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo mexicano.	0609C000004	01-2007 12-2009	154 325 745	154 325 745	37 274 022	16 052 980	22 179 071	22 179 071	59 453 093	138.2	100.0				
<b>Modernización de sistemas y equipos del servicio de meteorología aeronáutica.</b> Adquirir sistemas y equipos de información meteorológica y sistemas accesorios de comunicaciones de enlace, instalaciones y accesorios necesarios para su operación. El programa se ejecuta en la Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, a fin de continuar proporcionando los servicios de control de tránsito aéreo para garantizar el transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo mexicano.	0609C000001	01-2007 12-2009	43 356 150	43 356 150	1 594 722	2 500 000	2 498 851	2 405 617	4 000 339	96.2	96.3				
<b>Programa de Modernización del Servicio Postal Mexicano</b> Modernizar oficinas postales, adquisiciones de equipo de cómputo, industrial, de comunicaciones y electrónico; así como sustitución de parque vehicular para la prestación de un óptimo servicio. El proyecto se ejecuta en la delegación	0509J9E0001	01-2006 12-2010	1 020 127 568	1 020 127 568	202 062 998	450 000 000	567 600 000	206 246 928	408 309 926	45.8	36.3				

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>2 558 443 078</b>	<b>2 748 147 636</b>	<b>2 513 099 027</b>	<b>49 018 685</b>	<b>29 788 974</b>	<b>37 586 441</b>	<b>2 550 685 468</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>2 558 443 078</b>	<b>2 748 147 636</b>	<b>2 513 099 027</b>	<b>49 018 685</b>	<b>29 788 974</b>	<b>37 586 441</b>	<b>2 550 685 468</b>							
<b>Infraestructura económica</b>			<b>2 521 829 250</b>	<b>2 726 018 449</b>	<b>2 505 354 422</b>	<b>22 200 000</b>	<b>21 662 872</b>	<b>19 841 229</b>	<b>2 525 195 651</b>							
<b>Acciones para atender la demanda de servicios aeroportuarios del centro del país.</b>	0309KDN0023	12-2004 12-2008	2 521 829 250	2 726 018 449	2 505 354 422	22 200 000	21 662 872	19 841 229	2 525 195 651	89.4	91.6	50.0	100.0	50.0	100.0	
Ampliar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en linderos. Desarrollo de los aeropuertos de Toluca, Estado de México y Huejotzingo, Puebla para complementar la oferta del centro del país y generar centros distribuidores de tráfico aéreo en los aeropuertos de Guadalajara, Monterrey y Cancún. Esta acción se desarrolló en la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal.																
NOTA: Incluye pago de pasivo del año anterior. Asimismo, la entidad modificó el alcance del proyecto por lo que se rectificó el porcentaje de avance registrado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007.																
<b>Infraestructura social</b>			<b>1 626 340</b>	<b>4 206 585</b>		<b>4 206 585</b>	<b>203 500</b>	<b>1 765 589</b>	<b>1 765 589</b>							
<b>Equipamiento para apoyar el programa educativo en oficinas centrales</b>	0709J4V0004	01-2008 08-2008	1 626 340	4 206 585		4 206 585	203 500	1 765 589	1 765 589	42.0	867.6		100.0	100.0	100.0	
Adquirir mobiliario, equipo de administración, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones y bienes informáticos. El proyecto se ejecuta en la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. Para contar con los espacios y equipo nuevo de vanguardia que permita al personal realizar sus funciones de manera eficiente; asimismo, homogenizar el mobiliario y equipo al adquirido durante el ejercicio fiscal 2007.																
NOTA: Para este proyecto, al cierre del ejercicio derivado que se captaron ingresos por venta de servicios, se destinaron a la adquisición de mobiliario y equipo de oficina que demanda la operación de las oficinas centrales del organismo.																
<b>Infraestructura gubernamental</b>			<b>24 987 488</b>	<b>7 922 602</b>		<b>22 612 100</b>	<b>7 922 602</b>	<b>7 604 191</b>	<b>7 604 191</b>							
<b>Centro de instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares CIASA 2008.</b>	0709JZL0002	01-2008 12-2008	24 987 488	7 922 602		22 612 100	7 922 602	7 604 191	7 604 191	33.6	96.0		90.5	96.0	96.0	
Construir y equipar el centro de instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. El proyecto se ejecutó en la Delegación Venustiano Carranza para desarrollar diversas actividades académicas, destinadas a la formación, capacitación, actualización profesional y adiestramiento de recursos humanos.																
<b>Otros proyectos</b>			<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>7 744 605</b>			<b>8 375 432</b>	<b>16 120 037</b>							
<b>Servicios relacionados con la obra pública.</b>	0609KDN0003	04-2007 12-2007	10 000 000	10 000 000	7 744 605			8 375 432	16 120 037							
Contar con los estudios, proyectos ejecutivos y servicios relacionados con obra pública, que se fundamentan en políticas y planes de desarrollo institucionales. Este programa se instrumentó en la Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, coadyuva a la supervisión de control de calidad y administrativo de las obras del presupuesto 2008.																
NOTA: La totalidad de los recursos ejercidos corresponden a pago de pasivo del ejercicio anterior, por lo que no se registra avance financiero en el periodo.																
<b>ECONOMÍA</b>			<b>311 282 545</b>	<b>431 122 206</b>	<b>132 542 988</b>	<b>251 210 866</b>	<b>165 289 915</b>	<b>102 084 493</b>	<b>234 627 481</b>							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>100 716 541</b>	<b>172 600 903</b>	<b>57 621 181</b>	<b>199 361 118</b>	<b>91 253 502</b>	<b>61 524 047</b>	<b>119 145 228</b>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>88 416 541</b>	<b>94 617 860</b>		<b>199 361 118</b>	<b>77 526 228</b>	<b>61 439 591</b>	<b>61 439 591</b>							
<b>Adquisiciones</b>			<b>75 501 490</b>	<b>81 542 969</b>		<b>49 686 869</b>	<b>64 142 596</b>	<b>50 681 836</b>	<b>50 681 836</b>							
<b>Programa de adquisición de parque vehicular.</b>	0710B000001	08-2008 12-2008	300 000	300 000		150 000	258 000	258 000	258 000	172.0	100.0					
Adquirir vehículos sedan austeros, capacidad para 5 personas, 4 puertas, 4 cilindros, transmisión manual de 5 velocidades y motor de 140hp, con el propósito de actualizar el parque vehicular. En la delegación Magdalena Contreras.																
<b>Programa de adquisición de bienes informáticos y equipo de administración.</b>	0710B000002	07-2008 12-2008	600 000			517 150										
Adquirir impresora láser de color, 25 ppm y 600x600 dpi, computadora de escritorio estándar, 1gb de memoria, 80 gb de disco duro, servidor montaje en rack, 4 gb de memoria de disco duro en raid 5, así como bienes muebles y equipo de oficina, en apoyo a las tareas encomendadas. En la delegación Magdalena Contreras.																
NOTA: El Proyecto fue cancelado debido a la contratación consolidada de arrendamiento de equipo de cómputo que se realizó en el Sector.																
<b>Adquisición de bienes muebles</b>	0710A000001	06-2008 11-2008	4 000 000	4 000 000		3 767 301	3 614 615	3 614 615	3 614 615	95.9	100.0					
Adquirir mobiliario, equipo de administración y vehículos, a fin de brindar las facilidades necesarias para el desarrollo de las funciones de la Comisión Federal de Competencia en la delegación Cuajimalpa.																

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Mantenimiento</b>			9 585 051	9 585 051													
<b>Modernización de elevadores.</b> Rehabilitar los elevadores de la Torre Picacho, a fin de continuar con la modernización y funcionalidad de las instalaciones. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con folio de la SHCP 238037 con fecha 14-marzo-2008.	08107110001	02-2008 12-2008	3 600 000	3 600 000		3 846 800	10 299 619	10 271 872	10 271 872		100.0						
<b>Adecuación de espacios, auditorio Dr. Raúl Ramos Tercero.</b> Remodelar y modernizar el auditorio institucional para contar con los espacios adecuados en el desarrollo de las funciones encomendadas. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con folio de la SHCP 246754 con fecha 26-junio-2008.	08107110002	06-2008 12-2008	2 138 251	2 138 251			1 981 869	1 981 869	1 981 869		100.0						
<b>Programa de mantenimiento del inmueble FIFOMI para la integración de las unidades administrativas del sector minero.</b> Concentrar en un sólo lugar la atención de los clientes del sector minero y su cadena productiva, en un inmueble de la delegación Miguel Hidalgo, a fin de optimizar los servicios y atención a los clientes que conforman el sector minero y su cadena productiva, además de incrementar la productividad en la operación y promover el financiamiento, la capacitación y la asistencia técnica y el empleo. NOTA: El programa de mantenimiento se ejerció en un 99.3 por ciento respecto al presupuesto programado, quedando sin ejercer el 0.7 por ciento, lo anterior se debió a los ahorros que se obtuvieron de la propuesta económica del prestador del servicio.	0710K2O0001	01-2008 12-2008	3 846 800	3 846 800		3 846 800	3 846 800	3 819 053	3 819 053	99.3	99.3						
<b>Estudios de preinversión</b>			3 330 000	3 489 840		145 827 449	3 084 013	485 883	485 883								
<b>Construcción y equipamiento de edificio para la ampliación de las Direcciones Divisionales de Marcas y Patentes.</b> Construir un inmueble de ampliación para soportar las necesidades de crecimiento en la plantilla de personal de las distintas áreas en el inmueble de la calle de Arenal 550, en la delegación Xochimilco del Distrito Federal. NOTA: Las modificaciones a nivel presupuestal se autorizaron con folio del MAPE 2008-10-K8V-19, del 20 de enero de 2009 considerándolo como Proyecto de inmuebles (oficinas administrativas). Sin embargo, en la cartera del PIPP no se autorizó su modificación respecto al importe y tipo de proyecto, motivo por el cual, sólo se pudieron ejercer los recursos programados para la elaboración del proyecto ejecutivo.	0710K8V0003	03-2008 12-2008	1 430 000	1 498 640		689 000	2 824 391	150 124	150 124	21.8	5.3						
<b>Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de almacén y archivo general del IMPI.</b> Construir un inmueble para el alojamiento y resguardo de los archivos generales del instituto, más mobiliario en desuso, en tránsito y reubicación en la delegación Xochimilco del Distrito Federal. NOTA: Las modificaciones a nivel presupuestal se autorizaron con folio del MAPE 2008-10-K8V-19, del 20 de enero de 2009 considerándolo como Proyecto de inmuebles (oficinas administrativas). Sin embargo, en la cartera del PIPP no se autorizó su modificación respecto al importe y tipo de proyecto, motivo por el cual, sólo se pudieron ejercer los recursos programados para la elaboración del proyecto ejecutivo.	0710K8V0002	03-2008 12-2008	1 900 000	1 991 200		145 138 449	259 622	335 759	335 759	0.2	129.3						
<b>Programas de inversión en proceso</b>			12 300 000	77 983 043		57 621 181	13 727 274	84 456	57 705 637								
<b>Mantenimiento</b>			12 300 000	77 983 043		57 621 181	13 727 274	84 456	57 705 637								
<b>Adecuaciones a las áreas físicas conforme a las necesidades operativas del Instituto.</b> Adecuar las áreas físicas conforme a las necesidades operativas del instituto en los inmuebles de las delegaciones Álvaro Obregón y Xochimilco del Distrito Federal, a fin de contar con las instalaciones necesarias para el mejor desarrollo de las funciones. NOTA: El importe de la inversión para el ejercicio 2008 y el monto total programado de esta cartera se modificaron en el PIPP con folio 272072 del 21 de noviembre de 2008. Las modificaciones a nivel presupuestal se autorizaron con folio del MAPE 2008-10-K8V-19, del 20 de enero de 2009.	0410K8V0004	01-2005 12-2009	12 300 000	77 983 043	57 621 181		13 727 274	84 456	57 705 637		0.6						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			210 566 004	258 521 303	74 921 807	51 849 748	74 036 413	40 560 446	115 482 253								
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			10 316 000	10 531 371			10 531 371	10 503 528	10 503 528								
<b>Infraestructura gubernamental</b>			4 716 000	4 500 000			4 500 000	4 472 157	4 472 157								
<b>Remodelación y acondicionamiento de un inmueble para reubicar el Centro de Documentación en Ciencias de la Tierra (CEDOCIT) del SGM.</b> Remodelar y acondicionar un edificio de aproximadamente 811 mts. cuadrados, localizado en Puente de Tecamachalco No. 26, Col. Lomas de Chapultepec, México, D.F., propiedad del FIFOMI, el cual será dado en Comodato al Servicio Geológico Mexicano. NOTA: Este proyecto no alcanzó el 100% de Avance Físico ni Financiero debido a que fue incorporado durante el primer semestre de 2008, y aprobado en cartera con fecha 11 de junio del presente con número de solicitud 18095, para llevarse a cabo en el segundo semestre del año.	0810LAU0002	06-2008 12-2008	4 716 000	4 500 000			4 500 000	4 472 157	4 472 157		99.4	100.0	99.3	99.3			

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión					Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Inmuebles</b>			5 600 000	6 031 371			6 031 371	6 031 371	6 031 371							
<b>Proyecto de Adquisición de Inmuebles 2008.</b>	0810K2W0004	07-2008 12-2008	5 600 000	6 031 371			6 031 371	6 031 371	6 031 371		100.0	100.0	100.0	100.0		
Adquirir un inmueble ubicado en la parte de enfrente del edificio sede, con el fin de llevar a cabo las operaciones de capacitación en materia de comercio exterior. Lo anterior, a efecto de superar los problemas de espacio existentes, ya que se requiere de aulas de capacitación, para proporcionar los servicios a los beneficiarios de los apoyos. El proyecto se ejecutó en la delegación Álvaro Obregón. NOTA: Este proyecto de Inversión fue dado de alta durante el ejercicio 2008, por lo que no aparece en el presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			200 250 004	247 989 932	74 921 807	51 849 748	63 505 042	30 056 918	104 978 725							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			57 634 023	108 085 313	3 048 569		32 011 294	559 000	3 607 569		1.7	7.3	12.9	20.2		
<b>Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI.</b>	0510K8V0001	06-2005 12-2009	57 634 023	108 085 313	3 048 569		32 011 294	559 000	3 607 569							
Construir y equipar el edificio de resguardo y consulta de documentos en la delegación Xochimilco del Distrito Federal, en apoyo a las funciones del Instituto. NOTA: El periodo de ejecución, así como el importe de la inversión para el ejercicio 2008 y el monto total programado de esta cartera se modificaron en el PIPP mediante folio 240941 del 23 de abril de 2008. Las modificaciones a nivel presupuestal se autorizaron con folio del MAPE 2008-10-K8V-19, del 20 de enero de 2009. Se ejercieron adicionalmente 2 666 883 pesos para el pago de derechos de licencia de fusión de predios, asesoría para la obtención de licencia y certificado de uso de suelo, los cuales se ubican en el capítulo 3000 Servicios Generales.																
<b>Inmuebles</b>			142 615 981	139 904 619	71 873 238	51 849 748	31 493 748	29 497 918	101 371 156		56.9	93.7	31.1	2.4	13.4	44.5
<b>Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.</b>	0310K8V0014	11-2003 12-2018	142 615 981	139 904 619	71 873 238	51 849 748	31 493 748	29 497 918	101 371 156							
Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación en las instalaciones del Instituto en la delegación Xochimilco del Distrito Federal. NOTA: El importe de la inversión para el ejercicio 2008 y el monto total programado de esta cartera se modificaron en el PIPP con el folio 257916 del 14 de octubre de 2008. Las modificaciones a nivel presupuestal se autorizaron con folio del MAPE 2008-10-K8V-19, del 20 de enero de 2009. Se ejercieron adicionalmente 102 623 pesos para gastos notariales de la adquisición mediante pre-pago a capital de dos fracciones de dicho inmueble, los cuales se ubican en el capítulo 3000 Servicios Generales.																
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			3 256 162 656	2 656 441 149	71 420 095	2 289 655 767	2 131 286 477	2 240 714 170	2 312 134 265							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			2 202 111 070	2 128 523 375	27 127 555	2 163 528 667	1 782 194 855	1 887 447 000	1 914 574 555							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			1 958 656 746	1 870 068 951		1 636 242 936	1 597 594 719	1 702 875 164	1 702 875 164							
<b>Adquisiciones</b>			1 506 740 077	1 110 498 029		1 065 622 907	959 087 553	930 066 433	930 066 433							
<b>Equipamiento de Áreas Centrales</b>	07117120001	05-2008 12-2008	48 371 343	61 291 514		44 165 222	61 291 514	61 291 514	61 291 514	138.8	100.0					
Adquirir bienes muebles como mobiliario y equipos de oficina, equipo Informático, renovación del parque vehicular, para sustituir mobiliario obsoleto como resultado de la reubicación de diversas Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública en cinco delegaciones políticas del Distrito Federal, que permita una mejor utilización de los espacios físicos con que se cuenta, así como dotar de mejores condiciones de trabajo a los empleados de la Dependencia, permitiéndoles desarrollar de manera eficiente las actividades que se les encomiendan, asimismo la inversión efectuada permite tener ahorros importantes en el mantenimiento de este tipo de muebles. NOTA: Contribuir con los recursos asignados en el ejercicio 2008 al equipamiento de las áreas centrales, equipando oficinas ubicadas en la Ciudad de México en las delegaciones políticas de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Lo anterior fue como resultado del cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina del gasto, por lo que fue necesario desalojar a diversas Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública y reubicarlas en otros inmuebles, ello con el objeto de optimizar espacios. Por lo anterior, se ha originado que el mobiliario que actualmente se ocupa fuera obsoleto a las nuevas necesidades de los edificios y por sus características, ya no sea útil para el servicio al que se encontraba destinado. Como resultado de lo anterior, fue necesario llevar a cabo la adquisición de diverso mobiliario y equipo de oficina que permita una mejor utilización de los espacios físicos con que se cuentan, así como dotar de mejores condiciones de trabajo a los empleados de la Dependencia.																
<b>Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración de los Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales</b>	0711E000003	01-2008 12-2008	26 706 189	26 706 189		19 534 434	32 018 378	32 018 378	32 018 378	163.9	100.0					
Adquirir mobiliario y equipo, como: instrumentos musicales, equipo de oficina, sistemas de seguridad, contra incendio, obras artísticas y vehículos, para los centros educativos, museos y recintos culturales, ubicados en las delegaciones políticas Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, para proveer a los recintos culturales y centros educativos de mobiliario y equipo a fin de coadyuvar a la operación sustantiva. NOTA: Adquirir 5,146 bienes muebles entre los que destacan sillas ergonómicas, mesas de trabajo, cámaras de seguridad, pizarrones, pianos de cola y vertical, juegos de timbales, obra artística, equipo educacional y recreativo, entre otros, para los teatros, museos y escuelas.																
<b>Programa multifase de formación de recursos humanos basada en</b>	07116000001	01-2008	46 909 000	46 909 000		49 721 126										

DISTRITO FEDERAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
 DISTRITO FEDERAL  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Mantenimiento</b>			417 116 669	727 568 118													
<b>Proyecto de Conversión de Tensión del Suministro de energía eléctrica de la Unidad Iztapalapa</b>	0711A2M0003	01-2008 12-2008	28 980 000	28 980 000		558 615 176	606 504 362	740 805 927	740 805 927								
Convertir el suministro de 6,000 a 23,000 V. y disponer de mayor capacidad para atender los requerimientos a futuro de la Unidad Iztapalapa.						53 235 856											
NOTA: Este proyecto se dio de baja para el año 2008 por convenir así a la distribución de recursos autorizados. Se da de alta nuevamente para el año 2009 con número de solicitud 19977 y Clave 0811A2M0013.																	
<b>Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de C.U.</b>	0711A3Q0037	01-2008 12-2008	150 000 000	492 825 222		195 100 000	492 825 222	623 608 973	623 608 973	319.6	126.5						
Realizar diversas obras de reparación y mantenimiento a las redes de electricidad, agua potable, drenaje, teléfonos, a la planta de tratamiento de aguas negras, a los pozos de agua potable, a la iluminación urbana, a bardas y rejas perimetrales, en la Delegación Coyoacán.																	
<b>Reacondicionamiento de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina.</b>	0711A3Q0036	01-2008 12-2008	3 101 276	3 101 276		3 101 276											
Rehabilitar diversas áreas con la finalidad de mantenerlas en óptimas condiciones de operación en la Delegación Coyoacán.																	
NOTA: Este proyecto se cancela en virtud de que los recursos asignados se canalizaron al Programa Maestro de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de la UNAM.																	
<b>Remodelación del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.</b>	0711A3Q0034	01-2008 12-2008	5 721 000	5 721 000		5 721 000											
Realizar obras de remodelación en laboratorios y áreas de servicio. Se localiza en la Delegación Coyoacán.																	
NOTA: Este proyecto se cancela en virtud de que los recursos asignados se canalizaron al Programa Maestro de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de la UNAM.																	
<b>Reacondicionamiento de áreas de Apoyo de la Dirección General de Servicios Médicos.</b>	0711A3Q0033	01-2008 12-2008	3 200 000	3 200 000		3 200 000											
Realizar trabajos de mantenimiento en áreas de Informática, enseñanza, servicios generales y apoyo administrativo. Se localiza en la Delegación Coyoacán.																	
NOTA: Este proyecto se cancela en virtud de que los recursos asignados se canalizaron al Programa Maestro de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de la UNAM.																	
<b>Rehabilitación de Instalaciones en la Sala Netzahualcóyotl.</b>	0711A3Q0031	01-2008 12-2008	4 200 000	4 200 000		4 200 000											
Rehabilitar las instalaciones de la Sala Netzahualcóyotl. Se localiza en la Delegación Coyoacán.																	
NOTA: Este proyecto se cancela en virtud de que los recursos asignados se canalizaron al Programa Maestro de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de la UNAM.																	
<b>Readecuación de las Instalaciones de la Coordinación de Fútbol Americano.</b>	0711A3Q0029	01-2008 12-2008	5 616 500	5 616 500		5 616 500											
Readecuar y remodelar las áreas de servicios, Académica, administrativa y exterior de las Instalaciones de la Coordinación de Fútbol Americano. Se localiza en la Delegación Coyoacán.																	
NOTA: Este proyecto se cancela en virtud de que los recursos asignados se canalizaron al Programa Maestro de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de la UNAM.																	
<b>Readecuación del frontón cerrado y nuevo salón de esgrima.</b>	0711A3Q0028	01-2008 12-2008	9 101 000	1 724 000		9 101 000	1 724 000	1 724 000	1 724 000	18.9	100.0						
Readecuar el área del frontón Cerrado para reubicar las pistas de esgrima existentes en el gimnasio del Estadio Olímpico. Se ubica en la Delegación Coyoacán.																	
NOTA: En ejercicios subsiguientes se concluirá esta obra con base en la disponibilidad presupuestal.																	
<b>Rehabilitación de instalaciones de la Facultad de Química.</b>	0711A3Q0027	01-2008 12-2008	6 430 000	6 430 000		6 430 000	6 513 000	6 513 000	6 513 000	101.3	100.0						
Rehabilitar las fachadas y plaza, readecuación de sala de estudio de la Facultad de Química, en la Delegación Coyoacán.																	
<b>Remodelación Sala del Consejo Universitario, Antigua Escuela de Medicina.</b>	0711A3Q0026	01-2008 12-2008	5 500 000	13 069 000		5 500 000	13 069 000	13 069 000	13 069 000	237.6	100.0						
Remodelar la Sala del Consejo Universitario, Antigua Escuela de Medicina en la Delegación Cuauhtémoc.																	
NOTA: En ejercicios subsiguientes se concluirá esta obra con base en la disponibilidad presupuestal.																	
<b>Reacondicionamiento de la Unidad de Equinos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.</b>	0711A3Q0023	01-2008 12-2008	750 000	750 000		750 000											
Reacondicionar las áreas de aislamiento, observación, caballerizas y cuarto del caballerango de la unidad de equinos de a Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Se ubica en la Delegación Coyoacán.																	
NOTA: Este proyecto se cancela en virtud de que los recursos asignados se canalizaron al Programa Maestro de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de la UNAM.																	
<b>Reacondicionamiento del bioterio del Instituto de Fisiología Celular.</b>	0711A3Q0019	01-2008	26 600 000	26 600 000		26 600 000											

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Otros programas</b>			34 800 000	32 002 804													
<b>Programa de gastos de preinversión para la elaboración de proyectos de obra.</b> Contratar la elaboración de proyectos para las diferentes obras a realizar, en la Delegación Coyoacán. NOTA: Proyecto dado de alta durante el ejercicio presupuestario 2008.	0711A3Q0038	01-2008 12-2008	10 000 000	16 744 053			12 004 853	32 002 804	32 002 804	16 744 053	16 744 053		100.0				
<b>Opera Prima</b> Permitir el debut profesional de los alumnos egresados del Centro de Capacitación Cinematográfica, A. C. en la Delegación Coyoacán, mediante la producción de su primer largometraje. En este proyecto, reviste capital importancia la participación de los alumnos regulares del Centro en los diversos ámbitos de la producción.	0711L3N0002	01-2008 12-2008	3 200 000	2 000 000			3 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	62.5	100.0				
<b>Producción de Cortometrajes.</b> Producir 20 cortometrajes en el Distrito Federal, apoyando a jóvenes realizadores egresados de las escuelas de cine estatales, como son el CCC y el CUEC, y a cineastas experimentados para llevar a la pantalla proyectos de calidad temática seleccionados a través de Convocatorias Públicas. Los trabajos realizados se presentan en festivales y eventos cinematográficos realizados en territorio nacional y en varios países del mundo. NOTA: Las delegaciones en las que se filmaron algunos cortometrajes son: Tlalpan, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán.	0711MDC0003	06-2008 12-2008	21 600 000	13 258 751			8 804 853	13 258 751	13 258 751	13 258 751	13 258 751	150.6	100.0				
<b>Programas de inversión en proceso</b>			243 454 324	258 454 424	27 127 555		527 285 731	184 600 136	184 571 836	211 699 391							
<b>Adquisiciones</b>			173 454 324	173 454 424	27 127 555		153 763 927	99 600 136	99 571 836	126 699 391							
<b>Coordinación de la migración tecnológica en las instituciones dependientes de la SEP</b> Sustituir y dotar de equipo a las telesecundarias existentes y de nueva creación que carezcan de la infraestructura tecnológica para recibir la señal de la Red Edusat, así como a las instalaciones de la Dirección General de Televisión Educativa. La ubicación del programa es en las instalaciones de esta Unidad Responsable en la delegación Venustiano Carranza y los beneficios que se han obtenido es que se ha dotado de equipo a las telesecundarias de nueva creación. NOTA: El recurso para inversión autorizado originalmente a esta unidad responsable para el ejercicio fiscal 2008 fue \$ 135'000,000.00. Hasta el 2007 no se ejercieron recursos para este programa.	05112160001	07-2005 12-2011	94 250 485	94 250 485			135 000 000	80 836 209	80 807 909	80 807 909	80 807 909	59.9	100.0				
<b>Bases de conocimientos para la competencia académica.</b> Ampliar y actualizar la red de datos que permitan generar, administrar y distribuir la información relevante. Este sistema se implantará en las 4 unidades académicas y la Rectoría General. Un beneficio fundamental es la reducción de las brechas entre las actividades de investigación en las diversas áreas y departamentos que muestran heterogeneidad en sus grados de desarrollo.	0611A2M0004	01-2007 12-2010	79 203 839	79 203 939	27 127 555		18 763 927	18 763 927	18 763 927	45 891 482	45 891 482	100.0	100.0				
<b>Mantenimiento</b>			70 000 000	85 000 000			373 521 804	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000						
<b>Programa de dignificación de aulas 2008.</b> Realizar trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento de aulas. Se localiza en la Delegación Coyoacán. NOTA: Fecha de término modificada debido a que quedan pendientes algunos trabajos que se concluirán los primeros meses del 2009.	0711A3Q0032	01-2008 03-2009	70 000 000	85 000 000			373 521 804	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	22.8	100.0				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			1 054 051 586	527 917 774	44 292 540		126 127 100	349 091 622	353 267 170	397 559 710							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			422 216 740	273 993 138	30 827 486		36 290 481	187 436 986	198 776 200	229 603 686							
<b>Infraestructura social</b>			418 216 740	265 993 138	30 827 486		32 290 481	179 436 986	194 425 123	225 252 609							
<b>Cubierta Tridimensional para el Teatro al Aire Libre de la Unidad Iztapalapa.</b> Construir una cubierta tridimensional con tubo redondo de acero y estructura de acero a base de perfiles metálicos con película de protección en la Unidad académica de Iztapalapa. Los beneficiarios de este proyecto son aproximadamente 14 mil alumnos, 903 profesores y en general toda la comunidad universitaria de la Unidad Iztapalapa. NOTA: Para la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA este proyecto es considerado totalmente terminado. Proyecto incorporado durante el ejercicio Presupuestario.	0711A2M0008	01-2008 12-2008	1 423 000	1 423 000				1 423 000	1 423 000	1 423 000	1 423 000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Construcción de edificios para la docencia e investigación de las Unidades Académicas.</b>	0611A2M0005	01-2007 12-2008	36 011 229	36 011 229	24 007 486			11 602 573	11 602 573	35 610 059	35 610 059	100.0	67.0	33.0	33.0	100.0	100.0

DISTRITO FEDERAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
 DISTRITO FEDERAL  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Inmuebles</b>			4 000 000	8 000 000		4 000 000	8 000 000	4 351 077	4 351 077		108.8	54.4			
<b>Acondicionamiento de espacios físicos para el personal.</b>	0711L8G0002	01-2008 12-2008	4 000 000	8 000 000		4 000 000	8 000 000	4 351 077	4 351 077				100.0	100.0	100.0
Fortalecer e incrementar la eficiencia de las actividades de apoyo mediante la adecuación y construcción de espacios físicos adicionales donde se ubicarán las áreas administrativas y de apoyo, salas de juntas y espacios para la realización de procesos de licitación e invitación a tres proveedores, así como la adaptación de un comedor para el personal en las oficinas centrales ubicadas en la delegación Azcapotzalco. NOTA: Esta obra se realizó conforme a la disponibilidad de recursos durante el ejercicio 2008.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			631 834 846	253 924 636	13 465 054	89 836 619	161 654 636	154 490 970	167 956 024						
<b>Infraestructura social</b>			114 721 503	210 620 000	5 329 829	85 026 978	118 350 000	112 866 604	118 196 433						
<b>Planta Piloto de Ingeniería de los Alimentos y Bioquímica Unidad Iztapalapa.</b>	0711A2M0007	01-2008 12-2009	22 770 000	22 770 000			18 500 000	18 500 000	18 500 000		100.0		81.0	81.0	81.0
Construir la Planta Piloto de Ingeniería de los Alimentos y Bioquímica en la Unidad Iztapalapa para para la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, dirigida a mejorar los laboratorios de docencia e investigación de las licenciaturas de Ingeniería de los Alimentos e Ingeniería Bioquímica Industrial. Se beneficiará a 816 alumnos de la Lic. de Ingeniería de los Alimentos y 669 de la Lic. de Ingeniería Bioquímica Industrial. NOTA: Proyecto Incorporado durante el ejercicio Presupuestario.															
<b>Ampiación de las instalaciones físicas de la Sede Sur del CINVESTAV.</b>	0611L4J0003	06-2006 12-2009	38 850 000	38 850 000	5 329 829		29 300 000	11 567 502	16 897 331		39.5	50.0	5.0	55.0	55.0
Construir un nuevo edificio, que se ubica en la parte frontal del actual edificio académico, Delegación Venustiano Carranza, con una superficie total de 1 745 M2, construida en dos niveles. Incluirá Biblioteca, auditorio y cinco aulas. NOTA: La autorización de modificación en la cartera de programas y proyectos de inversión se obtuvo durante el ejercicio fiscal de 2008.															
<b>Construcción de un edificio para biblioteca y laboratorios centrales del Cinvestav Zacatenco</b>	0711L4J0001	01-2008 12-2009	53 101 503	149 000 000		85 026 978	70 550 000	82 799 102	82 799 102		97.4	117.4	50.0	55.0	55.0
Construir un edificio con un costo total estimado de 53.1 millones de pesos, que se ubica en la zona Sur- Poniente del predio que actualmente sirve como estacionamiento en el conjunto del Cinvestav Zacatenco, Delegación Venustiano Carranza, con superficie total de construcción de 8,500 M2, con el fin de contar con tres niveles y un sótano, en beneficio de los docentes, investigadores. <b>Inmuebles</b>															
<b>Proyecto de integración organizacional</b>	00710D00001	06-2007 12-2012	399 405 465			4 809 641									
Adquirir inmueble por medio de la figura de arrendamiento financiero, conformado de dos torres de doce pisos cada una y que cuenta con un total de 17,762 metros cuadrados de construcción, en un área de terreno de 2145 metros cuadrados y un predio aledaño, el cual cuenta con un área de 6,409 metros cuadrados, ubicado en San Angel, Distrito Federal. Los beneficios que se pretenden con el es integrar los procesos administrativos y operacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia en una sola sede, para lograr eficientar los mismos, así como reducir los gastos de operación provenientes del pago de renta de oficinas y gastos accesorios. NOTA: El proyecto no se llevó a cabo porque la operación de compra venta del inmueble, fue cancelada por parte del Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT). Debido a que en 2008, en particular, la partida para el capítulo 5000, Mobiliario y equipo, fue recortada en más del 25%, los recursos asignados a este proyecto se aplicaron para cubrir necesidades prioritarias no correspondientes a este proyecto, necesidades consistentes en mobiliario y equipo requerido en las diversas áreas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La transferencia de los recursos fue autorizada con la afectación presupuestaria 2008-11-D00-339 del 10 de abril de 2008. A pesar de que la fecha de inicio del proyecto fue 2007, durante dicho ejercicio no se programaron ni recibieron recursos, los mismos fueron programados a partir de abril de 2008															
<b>Otros proyectos</b>			117 707 878	43 304 636	8 135 225		43 304 636	41 624 366	49 759 591						
<b>Digitalización, señal nacional e internacional.</b>	0611MHL0003	01-2007 12-2010	117 707 878	43 304 636	8 135 225		43 304 636	41 624 366	49 759 591		96.1	48.0	13.0	21.0	69.0
Llevar a cabo el cambio de equipos análogos por equipos digitales. Proporcionar servicios Técnicos a la producción de programas. Permitir que la señal nacional de Canal 22 llegue a la Población de habla hispana en los E.U.A. Contar con un sistema de repetidoras de la señal de Canal 22 en la Delegación Coyoacan. NOTA: Derivado de la fluctuación del peso frente al dólar, fue necesario ajustar el Programa de Inversión original a efecto de solventar el costo de los equipos licitados y adjudicados en el Proyecto de Digitalización emprendido por la entidad. El avance físico porcentual acumulado hasta el 2007 que se reporta incluye el avance alcanzado de 2001 a 2006 el cual corresponde al 43.0 por ciento más un 5.0 por ciento alcanzado en 2007. Es importante señalar, que si bien es cierto que este proyecto está concebido para su realización en varios años, no se constituye como un proyecto multiannual, debido a que su ejecución depende en cada año de los recursos que se asignados al Canal para el ejercicio, por lo que está condicionado en sus alcances a dicho factor, es decir que si no se autorizan recursos suficientes en el ejercicio, su cumplimiento se ampliará, lo cual no ocurre en los proyectos multiannuals, los cuales autorizados cuentan de antemano con las asignaciones presupuestales programadas para cada año de ejecución, lo cual no ocurre en este proyecto. Adicionalmente hay que considerar que los recursos para inversión del proyecto son anuales. Por lo expuesto, sólo se da el avance.															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**

**DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>SALUD</b>			22 127 214 498	23 934 325 303	1 630 733 801	1 267 483 131	1 171 479 738	946 635 135	2 577 368 936						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>1 031 978 059</b>	<b>1 817 729 055</b>	<b>353 529 856</b>	<b>781 522 796</b>	<b>629 458 630</b>	<b>544 013 307</b>	<b>897 543 163</b>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>842 126 700</b>	<b>955 383 514</b>	<b>100 535 602</b>	<b>506 312 979</b>	<b>567 812 035</b>	<b>526 862 467</b>	<b>627 398 069</b>						
<b>Adquisiciones</b>			<b>667 176 883</b>	<b>639 056 442</b>	<b>29 639 780</b>	<b>200 041 954</b>	<b>431 505 256</b>	<b>394 450 036</b>	<b>424 089 816</b>						
<b>Programa anual de adquisiciones.</b> Adquirir mobiliario y equipo de administración. Obtener un adecuado equipamiento de las áreas de este centro, con el propósito de adecuar las áreas de comedor y áreas sustantivas con las necesidades más prioritarias en materia de inmuebles y equipo de aire acondicionado. Contar con mobiliario y equipo adecuado para el desarrollo de las actividades del personal de este órgano desconcentrado con el propósito de mejorar el servicio de apoyo de las actividades administrativas. Ubicación es en: Othón de Mendizábal No. 195 P.B. Col. Zacatenco Deleg. Gustavo A. Madero, D.F. NOTA: Se solicitará la cancelación de la Solicitud de Registro en Cartera de Inversión respectiva.	0712I000001	07-2008 12-2008	173 500	173 500		171 760	171 760								
<b>Programa Anual de adquisiciones 2008.</b> Contar con mobiliario necesario para el desarrollo de las actividades administrativas de este órgano desconcentrado, con el propósito de mejorar el servicio de apoyo de las actividades administrativas de esta Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Ubicada en: Aniceto Ortega No. 1321 2º piso, Col. Del Valle Deleg. Benito Juárez, D.F. NOTA: Este proyecto se incorporó durante el ejercicio presupuestario de 2008.	0712E000001	01-2008 12-2008	241 450	241 450			230 391	229 863	229 863		99.8				
<b>Programa de adquisiciones de equipo e instrumental médico del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 2008.</b> Adquirir bienes muebles de equipo médico y de laboratorio. Dotar al Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de mejores equipos y herramientas que le permitan la realización de sus actividades de forma eficiente. Mejorar los procedimientos y condiciones de trabajo por medio de la Sistematización y modernización del Sector Público, elevando así la eficacia al máximo, mejorando con ello la productividad y el desempeño de las actividades y optimizando los tiempos de los procesos. Ubicado en: Homero No. 213, 7º piso Col. Chapultepec Morales Deleg. Miguel Hidalgo, D.F. NOTA: Este proyecto se incorporó durante el ejercicio presupuestario de 2008.	0812L000001	08-2008 12-2008	72 584 480	72 584 480			35 777 586	35 777 586	35 777 586		100.0				
<b>Programa anual de Adquisiciones 2008.</b> Adquirir equipo administrativo, instrumental médico y vehículos para unidades hospitalarias, ambulatorias y oficinas centrales. Equipar a los hospitales y centros ambulatorios con mobiliario, equipo instrumental médico para brindar una mejor atención médico-asistencial, para satisfacer la demanda de atención y prestación de servicios, médico asistencial especializada en salud mental. Ubicada en: Paseo de la reforma no. 450 primer piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, D.F. NOTA: Este proyecto se incorporó durante el ejercicio presupuestario de 2008.	0712N000001	01-2008 12-2008	8 384 000	8 384 000			1 189 028	1 116 842	1 116 842		93.9				
<b>Programa Anual de adquisiciones.</b> Adquirir mobiliario y equipo administrativo, maquinaria y equipo de comunicaciones, vehículos y equipo de transporte, instrumental médico y de laboratorio. Sustituir y contar con el mobiliario y equipo adecuado y vehículos necesarios para atender y coordinar los operativos de emergencia, ya sea en albergues, centros de acopio, hospitales, jurisdicciones sanitarias, módulos de atención en zonas de desastres y con falta de atención, mismos que son coordinados por el INDRE, la DGA Epidemiología, la DGA de Programas Preventivos y la DGA de Emergencias en Salud que integra GENAVECE, a efecto de estar en condiciones óptimas para operar los programas prioritarios asignados a los cuatro centros indicados en la atención de las emergencias epidemiológicas de cólera, dengue y desastres naturales. Ubicado en: Benjamín Franklin No. 132, 2º piso Col. Escandón Deleg. Miguel Hidalgo, D.F. NOTA: Este proyecto se incorporó durante el ejercicio presupuestario de 2008.	0712O000001	01-2008 12-2008	10 092 533	10 092 533			428 875	428 875	428 875		100.0				
<b>Programa anual de equipamiento administrativo ejercido 2008.</b> Adquirir mobiliario y equipo de administración, de comunicación y uso informático, vehículo y equipo de transporte, equipo e instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones, con el propósito de establecer una red de información	0712S000002	04-2008 12-2008	20 436 000	20 436 000			18 970 888	18 970 899	18 970 899		100.0				

DISTRITO FEDERAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
 DISTRITO FEDERAL  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			146 156 044	288 183 299	70 895 822	306 271 025	108 163 006	104 281 746	175 177 568							
<b>Otros programas de inversión, diseñar y evaluar la ejecución del Programa Integral de Infraestructura Física.</b>	04125140002	01-2005 12-2008	14 476 000	119 281 022	70 895 822		12 991 205	12 991 205	83 887 027		100.0					
Restaurar en forma integral el Edificio sede de la Secretaría de Salud. Ubicación Paseo de la Reforma No. 10, 29° piso, Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc. Preservar el edificio de Lieja, de acuerdo con las especificaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como adecuación para habilitar áreas de uso de los altos funcionarios de la Secretaría. NOTA: Este proyecto se incorporó durante el ejercicio presupuestario de 2008.																
<b>Programa de Mantenimiento 2008.</b>	0712M7F0002	03-2008 12-2008	5 232 500	5 232 500		5 196 250	3 835 000	2 227 500	2 227 500	42.9	58.1					
Ejecutar un programa de mantenimiento mayor y ordinario de los edificios del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que garantice las condiciones de uso y seguridad de diversos inmuebles del Instituto. La ejecución de este programa permitirá contar con la infraestructura necesaria en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y con ello ampliar nuestras alternativas de atención médica, enseñanza e investigación, garantizando la seguridad y comodidad para pacientes. Ubicación: Calzada México Xochimilco 101, Col. Sn. Lorenzo Huipulco, Del. Tlalpan, C.P. 14370. NOTA: Se reportan cifras sin indexación en atención al instructivo, rectificándolas, por lo cual no concilian con las reportadas en la Cuenta Pública, ni PEF, anteriores. Del presupuesto modificado por 3 835 000, 2 227 500 corresponden a recursos fiscales y 1 607 500 a recursos propios.																
<b>Mantenimiento al HJM, 2008.</b>	0712NAW0008	01-2008 12-2008	7 000 000	7 000 000		25 800 000										
Realizar trabajos de mantenimiento en general, preventivo y correctivo al inmueble y las instalaciones del hospital. El mantenimiento general preventivo y correctivo permitirá otorgar el servicio que requieren las instalaciones, lo que permitirá atender a todos los pacientes, cumpliendo con los aspectos básicos de calidad y eficacia. Su ubicación es Av. Instituto Politécnico Nacional Número 5160, Colonia Magdalena de las Salinas, México, D.F., C.P. 07760. NOTA: Asignación presupuestaria autorizada en el PEF 2008 por 25 800 000.00 pesos con oficio DGPOP-03/06893 se autorizó reducción con ADA 6027 por 20 650 000.00 pesos a otros capítulos; con DGPOP-03/05804 se autorizó traspaso de recursos al registro 0712NAW0010 por 1 350 000.00 pesos; con oficio DGPOP-03/04695 se autorizó reducción con ADA 6027 por 20 650 000.00 pesos a otros capítulos. Se registra en ubicación el núm. 5160, rectificando el que está registrado en cartera.																
<b>Programa anual de Inversión y Mantenimiento 2008.</b>	0712NBD0007	01-2008 12-2008	7 166 500	7 094 385		7 094 835	7 094 835	7 094 835	7 094 835	100.0	100.0					
Conservar y mantener la infraestructura física de las unidades de servicio del Hospital General de México en buenas condiciones de operación y funcionamiento, lo cual permitirá al Hospital General de México elevar el bienestar social de acuerdo a los objetivos de eficiencia y equidad y brindar una mejor atención al paciente del nosocomio. Su ubicación es en Dr. Balmis No. 148 Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06726, México D.F.																
<b>Programa de mantenimiento del HIM, 2008.</b>	0712NBG0001	01-2008 12-2008	5 000 000	5 277 073		4 837 831	5 547 531	5 277 073	5 277 073	109.1	95.1					
Proporcionar el mantenimiento necesario al edificio Federico Gómez, al Auditorio, edificio de almacén, rehabilitación, aula oriente y áreas comunes del Hospital Infantil de México F.G., beneficiando así, que las unidades antes indicadas tengan el mantenimiento preventivo que requieren. La ubicación es en Dr. Márquez 162, Col. Doctores, México D.F., C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc. NOTA: Se reportan cifras sin la indexación como lo indica el instructivo. El presupuesto modificado se integra por 4 837 831 pesos de recursos propios y 709 700 pesos de terceros que se ejercieron para la remodelación de aula oriente de enseñanza.																
<b>Programa anual de mantenimiento, remodelación y adecuación en 1,304 m2 y 1,740 m en diversas áreas; así como sustitución de dos tanques y cabezal de distribución.</b>	0712NCA0001	04-2008 12-2008	8 825 000	8 345 433		3 500 000	8 345 433	8 345 413	8 345 413	238.4	100.0					
Remodelar y adecuar las áreas de laboratorio, hemodinámica y cuarto de máquinas en los edificios M, H y B, núcleos sanitarios del edificio H, obras que implican, en conjunto, aproximadamente 1,304 m2, 900 m de instalaciones eléctricas y 840 de infraestructura térmica. Remodelar y adecuar 101 m2 de los pisos 3 y 4 del edificio M de investigación, del 2° piso del edificio B de Hemodinámica y del cuarto de máquinas del edificio H hospitalización, núcleos sanitarios en 294 m2, rehabilitación de tuberías por 840 metros y rehabilitación de líneas eléctricas por 900 metros. Permitir el óptimo y continuo desarrollo de la investigación clínica y la implementación de nuevas técnicas. Juan Badiano No 1, Col. Sección XVI, Delegación Tlalpan, México, D.F. C.P. 14080. NOTA: Se reportan cifras sin la indexación como lo indica el instructivo.																
<b>Programa de mantenimiento 2008.</b>	0712NCD0011	01-2008 12-2008	5 000 000	4 950 002		4 950 002	499 165	499 165	499 165	10.1	100.0					
Reparar distintos edificios existentes, desde instalaciones eléctricas, así como readecuación de espacios interiores y exteriores, a fin de mantener en condiciones																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Estudios de preinversión</b>			28 793 773	28 143 773			28 143 773	28 130 685	28 130 685							
<b>Programa de preinversión para el proyecto de ampliación y remodelación del servicio de oncología del HJM, Fideicomiso, 2008.</b>	0712NAW0010	01-2008 12-2008	2 000 000	1 350 000			1 350 000	1 336 912	1 336 912		99.0					
Contratar servicios especializados para elaborar el desarrollo arquitectónico para la ejecución de los trabajos de ampliación y remodelación del servicio de Oncología y su equipamiento que indique la viabilidad y rentabilidad del proyecto. Permitir la realización del proyecto de ampliación del área del servicio de Oncología. Lo anterior dará una capacidad mayor a la actual para una oportuna y eficaz atención de los pacientes. Año con año la demanda de servicios se ve incrementada por lo que este programa resulta de suma importancia y con ello mejorar las condiciones de atención de salud. Asimismo, aprovechar un espacio subutilizado para integrar en el mayor número de camas y espacios apropiados para el buen funcionamiento del servicio y así permitir una mejor cobertura en beneficio directo de los pacientes que acuden a este hospital solicitando servicios de salud. Su ubicación es Av. Instituto Politécnico Nacional Número 5160, Colonia Magdalena de las Salinas, México, D.F., C. P. 07760.																
NOTA: Se autorizó actualización de registro en cartera con folio 270143 según oficio que está registrado en cartera. Los recursos ejercidos son recursos propios.	DGPOP-03/05804															
<b>Programa de estudio de preinversión del proyecto ejecutivo y la gerencia de proyectos para la construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González, 2008.</b>	0812NBB0004	04-2008 12-2008	26 793 773	26 793 773			26 793 773	26 793 773	26 793 773		100.0					
Preinvertir en la construcción de la Torre de especialidades, el cual contempla: anteproyecto, proyecto arquitectónico, proyecto estructural, proyecto de instalaciones, estudio de impacto urbano y ambiental DRO y corresponsables, permisos, licencias y gerencias de proyectos, con el propósito de contar con un Estudio de Preinversión con todas y cada una de las especificaciones y alcances técnicos constructivos necesarios. Se busca proporcionar al Hospital General Dr. Manuel Gea González un complemento de sinergia a la oferta de los servicios no cubiertos por los INSALUD y Hospitales del Distrito Federal, apoyando la consolidación y el desarrollo de áreas emergentes, con instalaciones y tecnología de vanguardia. Se encuentra en Calzada de Tlalpan 4800, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080.																
NOTA: El monto modificado de este registro se integra por recursos fiscales transferidos del 0812NBB0006, ya que se trata del mismo proyecto de inversión de construcción de la Torre de Especialidades, para llevar a cabo el proyecto ejecutivo de la misma. Este registro se encuentra en etapa de operación, por lo que se solicitó su expiración. Se rectifica domicilio respecto del reportado en la cartera de inversión. El monto ejercido corresponde en su totalidad a recursos fiscales.																
<b>Programas de inversión en proceso</b>			189 851 359	862 345 541	252 994 254	275 209 817	61 646 595	17 150 840	270 145 094							
<b>Adquisiciones</b>			157 661 976	158 451 426	21 988 936	137 215 584	60 911 033	16 415 278	38 404 214							
<b>Adquisición por arrendamiento de equipo de 1.5 Teslas para la Unidad 206, Resonancia Magnética, del Hospital General de México.</b>	0712NBD0003	05-2007 12-2010	26 815 224	26 815 224		7 491 165	6 740 393	6 740 393	6 740 393	90.0	100.0					
Abatir el rezago en la atención a la población en el rubro citado, optimizando las funciones de las áreas: médica, paramédica, de enfermería, técnica y administrativa del HGM. Atención a la totalidad de la población enferma que solicite estudios de resonancia magnética, ubicado en Dr. Balmis No 148 Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06726, México D.F.																
NOTA: Programa autorizado el 1o. de junio de 2007, se difiere al ejercicio fiscal 2008 para su ejecución, en virtud de que no se autorizaron los recursos fiscales.																
<b>Equipamiento para la unidad 111 Oncología.</b>	0312NBD0006	12-2003 12-2010	98 942 758	98 942 758	21 988 936	11 034 025	9 674 885	9 674 885	31 663 821	87.7	100.0					
Incrementar la calidad y optimización del servicio para aliviar en mayor cantidad y con mejor calidad la atención requerida por enfermedades tipo oncológico y a la vez abatir el rezago de salud que actualmente existe en el país. Área de influencia 76 774 personas. Su ubicación es en Dr. Balmis No 148 Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06726, México D.F.																
<b>Programa de adquisición de equipo médico del INR, 2008</b>	0712NDF0001	01-2008 12-2009	28 690 394	28 690 394		118 690 394	41 398 705									
Fortalecer el equipamiento del área médica del Instituto Nacional de Rehabilitación. Atender en un 35 por ciento los requerimientos de equipamiento médico; contribuyendo a incrementar el número de pacientes atendidos, pasando de 77,975 a 85,755 anualmente. Adquirir equipo médico que tendrá un impacto positivo en la eficiencia, eficacia y efectividad de los servicios de salud, la investigación científica y tecnológica, y la formación de recursos humanos para la salud, contribuyendo al logro de la misión institucional. Su ubicación es en Av. México-Xochimilco No. 289, Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, D.F. C.P. 14389.																

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			<b>32 189 383</b>	<b>703 894 115</b>	<b>231 005 318</b>	<b>137 994 233</b>	<b>735 562</b>	<b>735 562</b>	<b>231 740 880</b>							
<b>Fortalecimiento del Hospital Nacional Homeopático, D.F.</b>	07125140002	07-2008 12-2009	12 713 383	13 158 765		90 000 000										
Realizar construcción total de 21,343 m2, de los cuales 14,357 m2 son obra nueva, 4,982 de estacionamiento en sótanos y 2,004 m2 de remodelación del edificio administrativo existente que se conservará para alojar servicios complementarios del hospital y las áreas de enseñanza e investigación. Su ubicación es: Chimalpopoca número 135 esquina 5 de Febrero, Col. Obrera, Centro Histórico, México D.F.																
NOTA: Presupuesto original se aplicó por cambio de denominación al proyecto 08125140005.																
<b>Apoyar el desarrollo del Hospital de la Mujer, D.F.</b>	03125140014	01-2004 12-2012	6 600 000	677 859 350	231 005 318	40 000 000	735 562	735 562	231 740 880	1.8	100.0					
Adecuar, remodelar, supervisar la obra civil y electromecánica. Remodelar áreas de quirófanos, salas de espera y urgencias, instalaciones de escaleras de emergencia y rehabilitación de elevadores, a fin de mejorar los servicios que se ofrecen a la población en las instalaciones del hospital.																
<b>Remodelación integral de áreas como hospitalización de cirugía general, medicina interna y ortopedia, 2008.</b>	0712NBB0003	01-2008 12-2009	12 876 000	12 876 000		7 994 233										
Remodelar, cambiar de pisos, cancelería, cambio de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de telefonía para proporcionar funcionalidad para mejorar las condiciones operacionales considerando el mantenimiento de las áreas de Cirugía General, Medicina Interna y Ortopedia en Calzada de Tlalpan 4800, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080.																
NOTA: Se reportan cifras sin la indexación como lo indica el instructivo, por lo cual no concilian con las reportadas en la anterior Cuenta Pública, ni PEF. Los recursos fiscales asignados originalmente a este registro, se reorientaron conforme a lo siguiente: 4 127 144.00 al registro 0812NBB0003 y 3 867 089.00 a Gasto Corriente. Se solicitó el diferimiento de este proyecto para 2009 el cual ya se encuentra autorizado en cartera de inversión. Se rectifica domicilio respecto del reportado en la cartera de inversión.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>21 095 236 439</b>	<b>22 116 596 248</b>	<b>1 277 203 945</b>	<b>485 960 335</b>	<b>542 021 108</b>	<b>402 621 828</b>	<b>1 679 825 773</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>150 104 218</b>	<b>507 066 740</b>	<b>163 370 399</b>	<b>68 644 228</b>	<b>143 544 618</b>	<b>46 353 594</b>	<b>209 723 993</b>							
<b>Infraestructura social</b>			<b>150 104 218</b>	<b>507 066 740</b>	<b>163 370 399</b>	<b>68 644 228</b>	<b>143 544 618</b>	<b>46 353 594</b>	<b>209 723 993</b>							
<b>Apoyar el desarrollo del Hospital Juárez del Centro, D.F.</b>	03125140012	01-2004 05-2008	4 400 000	10 835 291	2 082 498	49 800 000	8 165 198	8 165 198	10 247 696	16.4	100.0	74.7	23.6	25.3	100.0	
Demoler edifs. 2, 3, 4 y 5 y parcial el 7, con demoliciones niveles 4, 3 y 2 con preparaciones en P.B y 1er nivel, así como adecuaciones para operación provisional, en edificio de consulta externa (6) y protección (templo y claustro 1 y 8) edificios catálogos por el INBA del Hospital Juárez del Centro. Suspender actividades en el inmueble y demoler los edificios que manifiestan daños, situación que permite prever colapso en caso de presentarse un sismo de mediana magnitud, problema primordial a resolver en virtud de que se trata de salvaguardar la seguridad física de los pacientes que asisten a ese nosocomio y de los servidores públicos que prestan sus servicios en esta unidad, para continuar fortaleciendo la oferta de los servicios mediante el modelo de gestión por procesos que ofrezca servicios más eficientes y de calidad.																
<b>Adecuación de sala de Gamma Grafía y remodelación de servicios de cirugía general y la adecuación del 4 piso del Hospital.</b>	0612NBB0003	09-2006 12-2008	8 120 000	76 370 221	9 039 687		3 875 434	3 875 434	12 915 121			62.2		37.8	100.0	
Adecuar sala de Gammagrafía, muros con blindaje especial; reforzamiento de cimientos, sustitución de instalaciones en general y acabados, la remodelación del Servicio de Cirugía General, reubicación de vestidores y bodega, sustitución de acabados y de instalaciones y un quirófano; la adecuación del 4 piso, se habilitarán tres quirófanos grandes y uno menor, cuidados intensivos y hospitalización. La meta es proporcionar a los pacientes mejores condiciones físicas para su atención y recuperación, duplicar el número de pacientes atendidos y mantener el nivel de excelencia. La meta es generar espacios de trabajo óptimos que permitan un mayor aprovechamiento en cuanto a la calidad de atención y servicios al paciente. Se ubica en Calzada de Tlalpan 4800, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080.																
NOTA: Este proyecto se incorporó durante el ejercicio 2008 con recursos provenientes del Fideicomiso del Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS). Se tuvo que continuar con este registro, derivado de que en el ejercicio 2007 el SNPSS, mediante Acuerdo XIII.42/0806, autorizó recursos para este proyecto, mismos que no fueron ministrados en dicho año, ya que los recursos se entregan contra documentación comprobatoria, por lo que se recibieron y ejercieron en 2008. Estos recursos no forman parte del presupuesto autorizado, sin embargo se reportan para efectos de transparencia y para dar a conocer el total de recursos ejercidos en este registro. No forman parte del Calendario fiscal ni se incluyen en el Oficio de Liberación de Inversión 2008. Registro está en etapa de operación, por lo que se solicitó su expiración. Se rectifica domicilio respecto del reportado en la cartera de inversión. El monto ejercido corresponde en su totalidad a recursos del Fideicomiso del SNPSS.																
<b>Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.</b>	0612NBB0003	01-2007 12-2008	2 500 000	2 500 000		2 500 000										
Construir una planta de tratamiento de aguas residuales que permita tratar aguas																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>															
<b>Infraestructura social</b>															
<b>Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro.</b>															
08125140003	06-2008 12-2009	20 945 132 221 19 845 995 271 2 757 729 978	21 609 529 508 20 510 392 558 2 757 729 978	1 113 833 546 1 043 107 260	417 316 107 357 505 836	398 476 490 350 258 994 21 434 133	356 268 234 308 050 740 21 434 133	1 470 101 780 1 351 158 000 21 434 133		100.0		10.0	10.0		
Construir tres quirófanos, una de recuperación con 18 camas hospitalarias de monitoreo posquirúrgico, y endoscopia, una de admisión continua para estabilización con 12 camas hospitalarias de observación, más una de auxiliares de diagnóstico, tratamiento, así como una de consulta externa con 17 servicios médicos de segundo nivel. Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente. Asimismo, se implementará un programa en la red citada de conservación y mantenimiento de la infraestructura en salud, así como el desarrollo de infraestructura para servicios médicos. Ubicada en Jesús María 155 antes en avenida San Pablo 13 de la delegación Cuauhtémoc, colonia Centro México, D.F. NOTA: Este proyecto se incorporó durante el ejercicio presupuestario de 2008.															
<b>Proyecto de renovación y transformación de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura CCCAyAC.</b>															
08125140001	05-2008 12-2009	836 827 596	836 827 596		57 100 000	323 712	323 712	323 712	0.6	100.0		0.6	2.4	2.4	
Llevar a cabo el proyecto de modernización y ampliación, con base en el diseño del Plan Maestro 2003, incluyendo los rubros de instalaciones, equipo, métodos y recursos humanos como componentes complementarios. Realizar pruebas para obtener resultados oportunos y confiables para contribuir a la protección sanitaria de la población. El propósito del proyecto es aumentar la capacidad de respuesta y el número de pruebas analíticas realizadas. Incrementar el número de pruebas analíticas confiables y oportunas realizadas que resultan del diferencial entre las situaciones con y sin proyecto. Los beneficios generados por el proyecto son crecientes durante el horizonte de evaluación. Su localización es en: Calzada de Tlalpan No. 4492, Col. Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, México, D.F. C.P. 14050.															
<b>Hospital Nacional Homeopático, Centro de enseñanza e investigación aplicada.</b>															
08125140005	07-2008 12-2009	2 184 998 759	2 184 998 759			3 527 289	3 527 289	3 527 289		100.0		0.9	0.9	0.9	
Se plantea una construcción total de 21,343 m2, de los cuales 14,357 m2 son obra nueva, 4,982 de estacionamiento en sótanos y 2,004 m2 de remodelación del edificio administrativo existente que se conservará para alojar servicios complementarios del hospital y las áreas de enseñanza e investigación. Construir un Hospital moderno y funcional en el mismo predio, que cumpla con la normatividad necesaria a efecto de obtener la certificación y acreditación hospitalaria por parte del Consejo de Salubridad, redimensionando sus servicios con el propósito de cumplir con la demanda actual y futura. Su localización es: Chimalpopoca número 135 esquina 5 de Febrero, Col. Obrera, Centro Histórico, México, D.F. NOTA: Este proyecto se incorporó durante el ejercicio presupuestario de 2008.															
<b>Construcción y equipamiento del nuevo instituto de diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE).</b>															
08125140004	06-2008 12-2009	2 378 055 407	2 378 055 407		95 000 000	31 772 576	31 772 576	31 772 576	33.4	100.0		33.5	90.8	90.8	
Construir el INDRE con más de 65 laboratorios, brindará servicio de diagnóstico, referencia epidemiológica e investigación para el proceso de muestras, con laboratorio BSL2, BSL3, de equipo e instrumental, cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diagnósticos oportunos y generar información para la vigilancia epidemiológica. Construir 25,382.0 metros cuadrados, que albergará 65 laboratorios de nivel de bioseguridad 2 y 3. El tamaño de cada laboratorio varía de acuerdo a las necesidades específicas de cada área. Contribuir a mejorar la salud de la población mexicana a través del diagnóstico y referencia, la investigación y la formación de recursos humanos, así como, fortalecer e integrar sectorialmente las acciones para la prevención y control de enfermedades. Su ubicación es: Francisco de P. Miranda No. 177, Col. Lomas de Plateros, D.F.															
<b>Ampliación y remodelación del área de radiología e imagen del Hospital.</b>															
0712NBB0002	07-2008 12-2009	10 386 593	10 425 093		8 849 970							100.0			
Ampliar y remodelar, habilitándose una sala de aplicaciones en urgencias, área de descontaminación, sala para mastografía, tres salas de ultrasonido, mejoramiento de baños, residencias médicas y jefaturas de los servicios de urgencias y radiología, las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de teléfono. Con la adecuación se pretende proporcionar a médicos, enfermeras y empleados áreas funcionales de calidad que les permitan realizar su trabajo en mejores condiciones operacionales.															

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Inmuebles</b>			<b>1 099 136 950</b>	<b>1 099 136 950</b>	<b>70 726 286</b>	<b>59 810 271</b>	<b>48 217 496</b>	<b>48 217 494</b>	<b>118 943 780</b>						
<b>Programa de sustitución de arrendamiento Guadalajara 46.</b> Sustituir arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero. Dotar a la Secretaría de inmuebles propios para desarrollar actividades administrativas de las diversas áreas centrales y órganos desconcentrados, logrando una reducción significativa en los costos de arrendamiento a mediano y a largo plazo, se transformará en inmueble del patrimonio de la institución.	06125120002	01-2006 08-2025	153 328 000	153 328 000	7 624 230	8 527 855	6 573 360	6 573 360	14 197 590	77.1	100.0	5.0	95.0	4.3	9.3
<b>Programa de sustitución de arrendamiento Reforma 450.</b> Sustituir arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero. Dotar a la Secretaría de inmuebles propios para desarrollar actividades administrativas de las diversas áreas centrales y órganos desconcentrados, logrando una reducción significativa en los costos de arrendamiento a mediano y a largo plazo, se transformará en inmueble del patrimonio de la institución.	06125120004	11-2006 09-2025	324 907 810	324 907 810	14 904 801	18 492 316	14 050 257	14 050 257	28 955 058	76.0	100.0	4.5	95.4	4.3	8.8
<b>Programa de sustitución de arrendamiento Homero 213.</b> Sustituir arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero. Dotar a la Secretaría de inmuebles propios para desarrollar actividades administrativas de las diversas áreas centrales y órganos desconcentrados, logrando una reducción significativa en los costos de arrendamiento a mediano y a largo plazo, se transformará en inmueble del patrimonio de la institución.	06125120003	10-2006 08-2025	410 479 040	410 479 040	18 963 639	22 009 642	16 789 133	16 789 133	35 752 772	76.3	100.0	4.1	95.4	4.3	8.4
<b>Adquisición del Edificio Central de COFEPRIS.</b> Incrementar la infraestructura física de la dependencia mediante la adquisición del edificio sede de la COFEPRIS a través de un esquema de pagos por arrendamiento financiero, para contar con instalaciones propias y adecuadas, permitiendo a la comisión amortizar el arrendamiento financiero con los recursos utilizados en el arrendamiento puro. Ubicado en: Monterrey No. 33 P.H. Col. Roma Deleg. Cuauhtémoc, D.F.	0512S000001	05-2005 12-2024	210 422 100	210 422 100	29 233 616	10 780 458	10 804 746	10 804 744	40 038 360	100.2	100.0	18.1	81.9	81.9	100.0
<b>MARINA</b>			<b>765 716 559</b>	<b>1 509 252 540</b>	<b>645 886 209</b>	<b>263 658 000</b>	<b>402 463 070</b>	<b>402 452 486</b>	<b>1 048 338 695</b>						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>179 922 313</b>	<b>200 259 500</b>		<b>60 000 000</b>	<b>193 915 857</b>	<b>193 905 273</b>	<b>193 905 273</b>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>170 490 313</b>	<b>190 827 500</b>		<b>60 000 000</b>	<b>190 838 084</b>	<b>190 827 500</b>	<b>190 827 500</b>						
<b>Adquisiciones</b>			<b>170 490 313</b>	<b>190 827 500</b>		<b>60 000 000</b>	<b>190 838 084</b>	<b>190 827 500</b>	<b>190 827 500</b>						
<b>Adquisición de maquinaria y herramientas eléctricas para unidades y establecimientos navales.</b> Adquirir maquinaria y herramientas eléctricas para sustituir las obsoletas y equipar a las nuevas unidades, en la delegación Coyoacán, a fin de garantizar la adecuada operación de las unidades y establecimientos navales. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 037 de fecha 13 de agosto de 2008.	08133120008	09-2008 12-2008	7 054 893	7 054 893			7 054 893	7 054 893	7 054 893		100.0				
<b>Modernización del parque vehicular de la Secretaría de Marina.</b> Adquirir vehículos para la modernización del parque vehicular, en la delegación Coyoacán, con la finalidad de transportar a elementos navales para el desarrollo de sus funciones, así como para la vigilancia y el auxilio a la población civil en casos y zonas de desastre.	07133120003	05-2008 12-2008	40 000 000	55 840 394		40 000 000	55 840 394	55 840 394	55 840 394	139.6	100.0				
<b>Adquisición de bienes para unidades y establecimientos navales.</b> Adquirir mobiliario, equipos de audio y video y sistemas en la delegación Coyoacán, a fin de eficientar las labores encomendadas. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 073 de fecha 20 de diciembre de 2008.	08133120012	12-2008 12-2008	25 045 409	25 034 825			25 045 409	25 034 825	25 034 825		100.0				
<b>Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración, maquinaria y herramientas eléctricas para unidades y establecimientos navales.</b> Adquirir mobiliario y equipo para el equipamiento de unidades de nueva creación, así como sustituir los que se encuentran fuera de servicio, en la delegación	08133120011	09-2008 12-2008	20 656 021	20 656 021			20 656 021	20 656 021	20 656 021		100.0				

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Programas de inversión en proceso</b>			9 432 000	9 432 000			3 077 773	3 077 773	3 077 773							
<b>Adquisiciones</b>			9 432 000	9 432 000			3 077 773	3 077 773	3 077 773							
<b>Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la fabrica de vestuario y equipo.</b>	08133120003	07-2008 12-2011	9 432 000	9 432 000			3 077 773	3 077 773	3 077 773		100.0					
Adquirir maquinaria y equipo para la industria textil, en la delegación Coyoacán, a fin de renovar y actualizar la maquinaria para la fabricación de uniformes y equipo para el personal militar.																
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 032 de fecha 18 de julio de 2008.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>585 794 246</b>	<b>1 308 993 040</b>	<b>645 886 209</b>	<b>203 658 000</b>	<b>208 547 213</b>	<b>208 547 213</b>	<b>854 433 422</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>486 130 000</b>	<b>1 205 840 545</b>	<b>611 208 545</b>	<b>143 658 000</b>	<b>163 658 000</b>	<b>163 658 000</b>	<b>774 866 545</b>							
<b>Infraestructura social</b>			<b>460 130 000</b>	<b>1 124 632 000</b>	<b>550 000 000</b>	<b>143 658 000</b>	<b>143 658 000</b>	<b>143 658 000</b>	<b>693 658 000</b>							
<b>Construcción y equipamiento de un Hospital General Naval de Alta Especialidad en el Distrito Federal.</b>	04132160006	05-2007 12-2008	460 130 000	1 124 632 000	550 000 000	143 658 000	143 658 000	143 658 000	693 658 000	100.0	100.0	38.1	61.9	61.9	100.0	
Construir un hospital Inteligente con 150 camas, 5 quirófanos, 66 consultorios, 2 salas observación, farmacia, laboratorio, auditorio, área de gobierno y enseñanza, 508 cajones estacionamiento, cuarto máquinas, lavandería, área mantenimiento y almacenes, equipamiento y sistema de control y seguridad inteligente, en la delegación Coyoacán, con el fin de satisfacer la demanda de servicios médicos del personal naval y sus derechohabientes.																
NOTA: La obra física del proyecto concluyó el 31 de diciembre de 2008, sin embargo, el financiamiento continuará hasta el 2011.																
<b>Infraestructura gubernamental</b>			<b>26 000 000</b>	<b>81 208 545</b>	<b>61 208 545</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>81 208 545</b>							
<b>Ampliación del alojamiento para personal naval en tránsito, en el polígono de San Pablo Tepetlapa en el Distrito Federal.</b>	06132160006	05-2007 10-2008	26 000 000	81 208 545	61 208 545		20 000 000	20 000 000	81 208 545		100.0	50.7	49.3	49.3	100.0	
Ampliar un alojamiento existente, con un edificio de una planta de servicio y cinco niveles de habitaciones, en la delegación Coyoacán, a fin de estar en posibilidades de mejorar la habitabilidad del personal operativo de la Dependencia.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 002 de fecha 28 de enero de 2008. La modificación de la fecha de término se debió a la realización de trabajos no considerados originalmente.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>99 664 246</b>	<b>103 152 495</b>	<b>34 677 664</b>	<b>60 000 000</b>	<b>44 889 213</b>	<b>44 889 213</b>	<b>79 566 877</b>							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			<b>99 664 246</b>	<b>103 152 495</b>	<b>34 677 664</b>	<b>60 000 000</b>	<b>44 889 213</b>	<b>44 889 213</b>	<b>79 566 877</b>							
<b>Construcción de un edificio administrativo para personal de la Secretaría de Marina en el Distrito Federal.</b>	07132160001	12-2007 02-2009	99 664 246	103 152 495	34 677 664	60 000 000	44 889 213	44 889 213	79 566 877	74.8	100.0	3.8	96.2	86.1	89.9	
Construir un edificio de cinco niveles destinado para el servicio del personal naval militar administrativo y de servicios, el cual se compone de oficinas administrativas, alojamientos, cocina comedor, pañoles, almacenes, lavandería, etc., en la delegación Coyoacán, a fin de mejorar sus instalaciones y fortalecer el adecuado desarrollo de sus funciones.																
NOTA: En este proyecto se modificó la fecha de término, en virtud de que la empresa encargada de las obras no terminó en la fecha estipulada en el contrato.																
<b>TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</b>			<b>62 951 008</b>	<b>43 105 303</b>		<b>30 785 027</b>	<b>27 854 297</b>	<b>22 477 675</b>	<b>22 477 675</b>							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>62 951 008</b>	<b>43 105 303</b>		<b>30 785 027</b>	<b>27 854 297</b>	<b>22 477 675</b>	<b>22 477 675</b>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>62 951 008</b>	<b>43 105 303</b>		<b>30 785 027</b>	<b>27 854 297</b>	<b>22 477 675</b>	<b>22 477 675</b>							
<b>Adquisiciones</b>			<b>61 471 008</b>	<b>41 625 303</b>		<b>30 785 027</b>	<b>26 376 299</b>	<b>20 999 677</b>	<b>20 999 677</b>							
<b>Programa de adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.</b>	07145120003	01-2008 12-2008	15 855 415	11 972 375		9 355 015	67 909									
Adquirir diversos bienes muebles, suficientes para poder llevar a cabo sus objetivos, políticas y estrategias.																
NOTA: Para este Programa de Inversión no se ejercieron los recursos autorizados debido a que se gestionó con la Unidad de Inversiones de la SHCP la autorización de una modificación al Programa relacionada con la redefinición de nuevos bienes muebles para atender las necesidades de otras Unidades Responsables; no obstante, dicha solicitud no fue aprobada por la Unidad de Inversiones, por lo cual los recursos fueron reasignados a otras necesidades de gasto.																
<b>Programa de inversión 2008 CONAMPROS.</b>	0714P7M0001	01-2008 12-2008	110 718	103 407		110 718	103 407	103 407	103 407	93.4	100.0					

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Estudios de preinversión</b>			1 480 000	1 480 000			1 477 998	1 477 998	1 477 998							
<b>Programa de inversión para financiamiento de un Dictamen de Seguridad y Estabilidad Estructural a inmueble.</b>	08141100003	05-2008 09-2008	480 000	480 000			480 000	480 000	480 000		100.0					
Análizar las condiciones y elementos estructurales, mecánica de suelo, análisis de carga y uso para reestructuración del inmueble localizado en Dr. Andrade 45, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. NOTA: Programa incluido en el ejercicio presupuestario 2008.																
<b>Dictamen técnico para valoración integral de condiciones físicas a inmueble, suelos y topografía.</b>	08141100002	05-2008 09-2008	1 000 000	1 000 000			997 998	997 998	997 998		100.0					
Valorar integralmente el inmueble ubicado en Av. Azcapotzalco-La Villa 311, Col. Santo Tomás, México, D.F., por presentar problemas en su funcionamiento, y evitar riesgos de trabajo. NOTA: Programa incluido en el ejercicio presupuestario 2008. Este Programa de Inversión ya se ha culminado, dado que se contrataron todos los servicios que se detallan en el Oficio de Liberación de Inversión Número 511-01-2008-0530. Por lo tanto, la diferencia entre el presupuesto modificado programado y el presupuesto ejercido corresponde a una mejora en los precios que ofreció el proveedor designado. Por lo anterior, el Programa de Inversión se encuentra en la etapa de operación.																
<b>REFORMA AGRARIA</b>			96 490 081	49 847 050			57 926 700	49 847 050	48 068 592							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			93 860 649	47 217 618			57 926 700	47 217 618	46 740 473							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			93 860 649	47 217 618			57 926 700	47 217 618	46 740 473							
<b>Adquisiciones</b>			93 326 220	46 683 189			57 926 700	46 683 189	46 232 739							
<b>Programa de Inversión de la Secretaría de la Reforma Agraria.</b>	07154100001	03-2008 12-2008	45 157 400	8 514 369			45 157 400	8 514 369	8 514 369	18.9	100.0					
Modernizar el parque vehicular obsoleto y reemplazar en la medida de lo posible la plataforma informática y el mobiliario y equipo existente, a efecto de apoyar los diferentes programas que se tienen encomendados. NOTA: Respecto de la variación observada, ésta se debió a la liberación de recursos para regularización presupuestaria, de conformidad con lo señalado en los oficios 307.A-1884 y 2204 de la SHCP, numerales 26 y 21, respectivamente.																
<b>Programa de Adquisición de Bienes Muebles del Registro Agrario Nacional.</b>	0715B000002	07-2008 12-2008	5 600 000				5 600 000									
Adquirir mobiliario y equipo de administración, cómputo, vehículos y la actualización de la plataforma de telecomunicaciones. NOTA: El gasto de inversión destinado a este programa fue reintegrado en su totalidad a la TESOFE, atendiendo instrucciones de la SHCP según consta en los oficios números 307-A-1884 y 2204, relativos a los lineamientos para el control del cierre del ejercicio presupuestario 2008.																
<b>Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional</b>	0815B000002	11-2008 12-2008	35 399 520	35 399 520				35 399 520	35 399 520		100.0					
Adquirir equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico y bienes informáticos. NOTA: La asignación modificada se derivó de la autorización de una transferencia de recursos del capítulo 3000 a 5000, a fin de apoyar la operación del Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, los cuales fueron ejercidos en su totalidad.																
<b>Sistematización y Digitalización del Archivo General Agrario.</b>	0715B000003	07-2008 12-2008	4 400 000				4 400 000									
Adquirir bienes informáticos, equipo de telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. NOTA: El gasto de inversión destinado a este programa fue reintegrado en su totalidad a la TESOFE, atendiendo instrucciones de la SHCP según consta en los oficios números 307-A-1884 y 2204, relativos a los lineamientos para el control del cierre del ejercicio presupuestario 2008.																
<b>Programa de Adquisición de Bienes Muebles del FIFONAFE.</b>	0715QEU0001	01-2008 12-2008	2 769 300	2 769 300			2 769 300	2 769 300	2 318 850	83.7	83.7					
Adquirir mobiliario y equipo de oficina, bienes informáticos y vehículos, a fin de mejorar el desempeño del FIFONAFE, al contar con los elementos necesarios para alcanzar los objetivos institucionales establecidos.																
<b>Estudios de preinversión</b>			534 429	534 429			534 429	507 734	507 734							
<b>Programa de estudios de preinversión de la Secretaría de la Reforma Agraria</b>	08154100002	12-2008 12-2008	534 429	534 429			534 429	507 734	507 734		95.0					
Realizar estudios para la ampliación del estacionamiento en el área superficial del predio ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Militar # 669, Colonia Presidentes Ejidales, Coyoacán. NOTA: De acuerdo con lo señalado en los lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión en la sección II, numeral 3, relativo a la clasificación de los programas de inversión, fue necesario reclasificar este programa dado que considera los estudios de preinversión para llevar a cabo las adecuaciones del inmueble B-3 de la SRA, mismo que conforme a las necesidades de la dependencia, fue necesario efectuar en el último mes del año.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			2 629 432	2 629 432			2 629 432	1 328 119	1 328 119							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			2 629 432	2 629 432			2 629 432	1 328 119	1 328 119							

1/

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Inmuebles</b>			2 629 432	2 629 432			2 629 432	1 328 119	1 328 119							
<b>Proyecto de Inversión de Inmuebles de la Secretaría de la Reforma Agraria</b>	08154100003	12-2008 02-2009	2 629 432	2 629 432			2 629 432	1 328 119	1 328 119		50.5	100.0	50.5	50.5		
<p>Ampliar el estacionamiento en el área superficial del predio ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Militar # 669, Colonia Presidentes Ejidales, Coyoacán.</p> <p>NOTA: De acuerdo con lo señalado en los lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión en la sección II, numeral 3, relativo a la clasificación de los programas de inversión, fue necesario reclasificar este programa dado que considera las obras de ampliación del estacionamiento superficial del inmueble ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Militar N° 669, Col. Presidentes Ejidales, Coyoacán, mismo que por las necesidades de la dependencia se llevó a cabo en el último mes del año, aun cuando no se logró concluir prolongándose su ejecución hasta los primeros meses de 2009, por insuficiencia presupuestaria. Al cierre del ejercicio el avance físico de la obra alcanzó el 60.0 por ciento y fue concluida en febrero de 2009, con recursos de dicho año.</p>																
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			2 415 502 563	2 102 189 186	372 964 704	249 051 924	95 501 112	96 959 575	469 924 279							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			267 438 723	265 755 107	51 750 000	249 051 924	33 932 644	35 391 107	87 141 107							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			247 388 611	245 704 995	51 750 000	249 051 924	29 603 697	29 597 196	81 347 196							
<b>Adquisiciones</b>			44 988 611	43 304 995		46 651 924	2 823 509	2 817 008	2 817 008							
<b>Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de las Unidades Centrales de la CONAGUA.</b>	0716B000066	02-2008 12-2008	17 980 211	17 980 211		33 094 190	701 674	701 674	701 674	2.1	100.0					
<p>Adquirir el mobiliario y equipo de oficina en general para las oficinas de las Unidades Centrales Normativas, Áreas Staff de la Dirección General, y Dirección General.</p>																
<b>Equipamiento de oficinas administrativas y del laboratorio del Instituto.</b>	0716D000001	08-2008 12-2008	3 798 950	2 115 334		4 084 624	2 121 835	2 115 334	2 115 334	51.8	99.7					
<p>Realizar la adquisición de bienes inventariables tales como: mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo, aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, vehículos y equipo terrestres, y equipo médico y de laboratorio.</p>																
<b>Programa de Adquisiciones para la Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Laboratorios y el Laboratorio Nacional de Referencia.</b>	0716B000031	02-2008 12-2008	23 209 450	23 209 450		9 473 110										
<p>Adquirir equipos e instrumental para determinaciones analíticas, en campo y laboratorio de acuerdo a la normativa vigente; así como equipos automatizados para la realización de mediciones.</p> <p>NOTA: Proyecto cancelado durante el ejercicio por imposibilidad administrativa por tiempos cortos para la licitación.</p>																
<b>Mantenimiento</b>			2 400 000	2 400 000		2 400 000	8 000	8 000	8 000							
<b>Rehabilitación y adecuación de instalaciones al Inmueble de la Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua.</b>	0716B000074	02-2008 12-2008	2 400 000	2 400 000		2 400 000	8 000	8 000	8 000	0.3	100.0					
<p>Realizar el desmantelamiento de techumbre y demolición de muro; colocación de losa de concreto, falso plafón para bodega, muro de tabla roca para cubículos; puertas y vidrios en cubículos; aplicación de pintura e impermeabilización y mantenimiento de azotea.</p>																
<b>Estudios de preinversión</b>			200 000 000	200 000 000	51 750 000	200 000 000	26 772 188	26 772 188	78 522 188							
<b>Estudio de factibilidad técnica, económica - evaluación socioeconómica - ambiental y proyecto ejecutivo del túnel emisor oriente.</b>	0716B000124	09-2007 12-2008	200 000 000	200 000 000	51 750 000	200 000 000	26 772 188	26 772 188	78 522 188	13.4	100.0					
<p>Contratar un consultor externo para la realización de los estudios técnico, económico-evaluación socioeconómica-ambiental y el proyecto ejecutivo.</p>																
<b>Programas de inversión en proceso</b>			20 050 112	20 050 112			4 328 947	5 793 911	5 793 911							
<b>Adquisiciones</b>			20 050 112	20 050 112			4 328 947	5 793 911	5 793 911							
<b>Adquisición de helicóptero Bell 212.</b>	0816B000115	12-2008 06-2012	20 050 112	20 050 112			4 328 947	5 793 911	5 793 911		133.8					
<p>Adquirir un helicóptero marca Bell 212, textron company, con capacidad para 12 plazas.</p> <p>NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.</p>																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			2 148 063 840	1 836 434 079	321 214 704		61 568 468	61 568 468	382 783 172							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			2 148 063 840	1 836 434 079	321 214 704		61 568 468	61 568 468	382 783 172							
<b>Inmuebles</b>			2 148 063 840	1 836 434 079	321 214 704		61 568 468	61 568 468	382 783 172							
<b>Integración de oficinas centrales de la CNA.</b>	0316B000230	10-2003	2 148 063 840	1 836 434 079	321 214 704		61 568 468	61 568 468	382 783 172		100.0	17.5	3.4	3.4	20.9	

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**

**DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>			318 562 680	338 085 678	148 908 686	14 400 000	93 443 029	93 104 172	242 012 858						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			210 643 223	219 606 688	139 908 729		13 888 878	13 589 472	153 498 201						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			210 643 223	219 606 688	139 908 729		13 888 878	13 589 472	153 498 201						
<b>Adquisiciones</b>			210 643 223	219 606 688	139 908 729		13 888 878	13 589 472	153 498 201						
<b>Instalación de blindaje en vehículos propiedad de la Procuraduría General de la República.</b>	07178120006	10-2007 03-2008	51 750 000	51 863 134	47 800 871		1 704 852	1 686 852	49 487 723			98.9			
Realizar el blindaje de 53 camionetas Suburban para proporcionar mayor seguridad a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República. NOTA: Programa concluido al 100.0 por ciento, en 2007 quedaron pendientes de pago blindajes de vehículos que se penalizaron y se pagaron con presupuesto del ejercicio 2008.															
<b>Renovación y adquisición de mobiliario y equipo de administración.</b>	07178120012	10-2007 12-2008	42 435 000	45 250 523	30 923 359		968 424	968 424	31 891 783			100.0			
Adquirir mobiliario y equipo de administración, para otorgar al personal que labora en la PGR el equipamiento necesario para el desarrollo de sus actividades, así como una mejor imagen hacia el público. NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio 2007, el cual fue aperturado con los Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0158/07, OM/0187/07, OM/0207/07, OM/0238/07, OM/0269/07, OM/0286/07, OM/0297/2007, OM/0296/2007, OM/0310/07, OM/0411/2007, OM/0470/07, OM/0497/07, OM/0679/2007, OM/0675/2007, OM/0676/07, OM/0669/07, OM/0670/07, OM/0671/07, OM/0672/07, OM/0673/07, OM/0615/07, OM/0677/07, OM/0678/07, OM/0684/07 y OM/0739/07. El programa se desarrolló en el Distrito Federal para dotar de los bienes necesarios a Unidades Administrativas centrales de la Institución. El presupuesto ejercido corresponde a pagos pendientes del ejercicio 2007, concluyéndose el avance físico y financiero al 100.0 por ciento.															
<b>Adquisición de equipo para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo 2008, de los inmuebles en uso de la Procuraduría General de la República.</b>	08178120017	08-2008 12-2008	3 585 000	3 757 080			1 260 618	1 260 618	1 260 618			100.0			
Adquirir 14 equipos electromecánicos, necesarios para llevar a cabo el programa preventivo 2008, a inmuebles en uso de la Procuraduría General de la República. NOTA: Cartera de inversión autorizada para llevarse a cabo de agosto de 2008 a diciembre de 2009. Aperturada mediante Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0471/2008 de fecha 26 de septiembre de 2008 y OM/0561/2008 de fecha 24 de octubre de 2008. El programa se desarrolló en los diversos inmuebles de la Institución ubicados en el Distrito Federal.															
<b>Adquisición de un sistema integral mixto de seguridad, vigilancia y monitoreo de control de accesos.</b>	08178120009	06-2008 10-2008	12 218 742	12 805 242			281 258								
Contar con equipos y sistemas especializados para la vigilancia y monitoreo de instalaciones estratégicas de la Procuraduría General de la República. NOTA: Programa autorizado el 24 de junio de 2008. Se encuentran en proceso los procedimientos de adquisición. Se tiene un pago pendiente que se efectuará en el ejercicio fiscal 2009.															
<b>Adquisición de equipo de seguridad y protección civil.</b>	07178120011	11-2007 04-2008	40 365 000	44 346 778	11 765 300		1 950 838	1 950 838	13 716 138			100.0			
Adquirir equipo de seguridad y protección civil, a fin de dar cumplimiento con los objetivos institucionales. NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio 2007, el cual fue aperturado con Oficio de Liberación de Inversión No. OM/267/2007 de fecha 15 de junio de 2007 y modificado con oficio OM/0670/2007 de fecha 07 de diciembre de 2007 con oficio OM/0551/2007 de fecha 29 de octubre de 2007, que se modificó con oficio OM/0686/2007 de fecha 07 de diciembre de 2007, con oficio OM/0719/2007 de fecha 16 de noviembre de 2007 y con oficio OM/0593/2007 de fecha 14 de noviembre de 2007 que se modifica con el oficio OM/0740/2007 de fecha 20 de diciembre de 2007. El presupuesto ejercido corresponde a pagos pendientes del ejercicio 2007, concluyéndose el avance físico y financiero al 100.0 por ciento.															
<b>Adquisición de equipos de cómputo personales.</b>	08178120002	12-2007 12-2008	5 539 481	6 542 290			6 201 364	6 201 364	6 201 364			100.0			
Dar cumplimiento al programa denominado plataforma tecnológica de servicios, para cubrir las necesidades de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, así como a los Sistemas sustantivos SIPJF. NOTA: Programa autorizado el 07 de enero de 2008. El contrato para la adquisición de equipos de cómputo se formalizó el 25 de junio de 2008. Se aperturó con Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0096/2008 de fecha 13 de marzo de 2008, OM/0285/2008 de fecha 24 de junio de 2008 y se modifica con oficio No. OM/0446/2008 de fecha 15 de septiembre de 2008. El programa se desarrollo en el Distrito Federal en diversas Unidades Administrativas del sector central de la Institución.															
<b>Renovación y adquisición de equipo de laboratorio para la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales.</b>	07178120007	09-2007 05-2008	51 750 000	52 041 641	49 419 199		421 524	421 524	49 840 723			100.0			
Adquirir equipo de laboratorio, a fin de que la PGR cuente con equipo de tecnología moderna, que permita realizar pruebas periciales para la debida integración ministerial. NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio 2007, el cual fue aperturado con el Oficio de Liberación de Inversión No. OM/483/07 de fecha 10 de octubre de 2007, se modifica con el oficio OM/608/2007 de fecha 16 de noviembre de 2007 y OM/608/2007 de fecha 16 de noviembre de 2007, de OM/680/2007 de fecha 07 de diciembre de 2007. Se complementó con Oficio de Liberación de Inversión OM/498/07 de fecha 10 de octubre de 2007, se modificó con oficio OM/682/2007 de fecha 07 de diciembre de 2007. Se complementó con oficio OM/0720/2007 de fecha 15 de noviembre de 2007 y OM/0738/2007 de fecha 20 de diciembre de 2007. El presupuesto ejercido corresponde a pagos pendientes del ejercicio 2007. Cartera concluida al 100.0 por ciento.															
<b>Equipamiento de Aulas de clase de la Dirección de Publicaciones y de las Coordinaciones de Capacitación regional para Ministerios Públicos del Instituto Nacional de Ciencias Penales</b>	0717SKC0002	04-2008 08-2008	3 000 000	3 000 000			1 100 000	1 099 852	1 099 852			100.0	100.0	37.0	37.0
Una de las principales limitantes a las que se enfrenta el INACIPE es que cuenta															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>107 919 457</b>	<b>118 478 990</b>	<b>8 999 957</b>	<b>14 400 000</b>	<b>79 554 151</b>	<b>79 514 700</b>	<b>88 514 657</b>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>70 659 457</b>	<b>80 750 990</b>	<b>8 999 957</b>		<b>56 041 006</b>	<b>56 039 764</b>	<b>65 039 721</b>						
<b>Infraestructura social</b>			<b>28 425 000</b>	<b>36 489 279</b>	<b>8 999 957</b>		<b>26 702 279</b>	<b>26 701 037</b>	<b>35 700 994</b>						
Remodelación y ampliación del Stand de Tiro, para convertirlo en tres aulas de juicios orales y del laboratorio de criminología y criminalística del INACIPE.	0617SKC0001	09-2007 10-2008	9 000 000	17 064 279	8 999 957		8 064 279	8 063 037	17 062 994		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Se continuara el proceso de remodelación, reubicación y aprovechamiento de los distintos espacios que se han detectado como subutilizados o en su defecto susceptibles de permitir la incorporación de aulas adicionales.															
NOTA: La Asignación modificada fue autorizada con los oficios DGPOP/783/2008 de fecha 26 de febrero por 2 250 000.00, DGPOP/1194/2008 de fecha 24 de Marzo por 4,914,279.00 y DGPOP/3307/2008 de fecha 3 de septiembre por 900,000.00.															
<b>Proyecto de inversión para la adquisición de un inmueble de apoyo para actividades de capacitación</b>	0817SKC0001	06-2008 09-2008	19 425 000	19 425 000			18 638 000	18 638 000	18 638 000		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
En el marco del Estatuto Organico y el Programa de trabajo del INACIPE, se encuentra el ofrecer a los estudiantes instalaciones que enriquezcan su preparación profesional, una de las principales limitantes a las que se enfrenta ese Instituto es que no existe el espacio adecuado de															
<b>Infraestructura gubernamental</b>			<b>42 234 457</b>	<b>44 261 711</b>			<b>29 338 727</b>	<b>29 338 727</b>	<b>29 338 727</b>						
Adquisición de inmueble para el Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia y de Trata.	08178120022	08-2008 12-2008	42 234 457	44 261 711			29 338 727	29 338 727	29 338 727		100.0	69.5	69.5	69.5	69.5
Adquirir un inmueble destinado para el Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia y de Trata a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia en Contra de las Mujeres y Trata de Personas.															
NOTA: El proyecto fue aperturado con Oficio de Liberación de Inversión No. OM/0485/2008 de fecha 24 de septiembre de 2008. Se concluyó la adquisición del inmueble quedando pendiente la ejecución de la obra.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>37 260 000</b>	<b>37 728 000</b>		<b>14 400 000</b>	<b>23 513 145</b>	<b>23 474 936</b>	<b>23 474 936</b>						
<b>Infraestructura gubernamental</b>			<b>37 260 000</b>	<b>37 728 000</b>		<b>14 400 000</b>	<b>23 513 145</b>	<b>23 474 936</b>	<b>23 474 936</b>						
Adquisición, instalación y puesta en marcha de 20 elevadores en 7 inmuebles en uso de la Procuraduría General de la República.	07178120002	08-2007 12-2009	37 260 000	37 728 000		14 400 000	23 513 145	23 474 936	23 474 936	163.0	99.8	75.0			
Adquirir 20 elevadores de diversas capacidades para ser instalados en 7 inmuebles de la Procuraduría General de la República ubicados en el Distrito Federal.															
NOTA: Programa aperturado con Oficio de Liberación de Inversión No. OM/228/2008 de fecha 19 de mayo de 2008. Se ejecutó en el Distrito Federal en las Delegaciones Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.															
<b>ENERGÍA</b>			<b>61 831 881 697</b>	<b>66 276 806 196</b>	<b>28 676 957 880</b>	<b>4 399 644 758</b>	<b>4 290 840 901</b>	<b>4 327 394 627</b>	<b>32 962 457 994</b>						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>46 280 557 076</b>	<b>48 581 027 969</b>	<b>16 629 122 237</b>	<b>3 409 975 953</b>	<b>2 774 682 242</b>	<b>2 815 154 543</b>	<b>19 444 276 780</b>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>16 737 904 092</b>	<b>17 627 014 818</b>	<b>7 866 552 957</b>	<b>785 978 543</b>	<b>823 367 056</b>	<b>905 825 420</b>	<b>8 772 378 377</b>						
<b>Adquisiciones</b>			<b>9 186 817 662</b>	<b>10 964 696 384</b>	<b>3 658 717 118</b>	<b>710 135 165</b>	<b>616 810 678</b>	<b>640 306 029</b>	<b>4 299 023 147</b>						
<b>Adquisición de mobiliario y equipo</b>	0618B000001	12-2008 12-2008	66 125	66 125			66 125	66 125	66 125		100.0				
Equipo de telecomunicaciones de videoconferencia, fotográfico y vehicular.															
<b>Adquisición de mobiliario y equipo</b>	0718A000001	12-2008 12-2008	707 416	707 416			707 416	707 416	707 416		100.0				
Adquisición de equipo de laboratorio y vehicular para inspección.															
<b>Adquisición de mobiliario y equipo</b>	07184100003	01-2008 12-2008	710 000	710 000		710 000	1 348 617	1 348 617	1 348 617	189.9	100.0				
Adquisición mobiliario, equipo de administración y equipo educacional y recreativo.															
<b>Adquisiciones de mobiliario y equipo</b>	0718C000000	01-2008 12-2008	2 000 000	2 000 000		51 377	168 068	168 068	168 068	327.1	100.0				
Equipo de telecomunicaciones de administración, de transporte y mobiliario.															
<b>Adquisición de un equipo Chiller para el funcionamiento óptimo del aire acondicionado</b>	0818T010002	09-2008 12-2008	625 000	670 300			670 300	658 303	658 303		98.2				
Adquirir un equipo Chiller para el funcionamiento óptimo del aire acondicionado de las oficinas arrendadas a III Servicios, S.A. de C.V.															
NOTA: Se ubica en la delegación Miguel Hidalgo y este proyecto se incorporó durante el ejercicio presupuestario.															
<b>Programa de adquisición de administración.</b>	0718T000004	01-2008 12-2008	8 000 000	1 500 000		8 000 000	1 500 000	1 154 977	1 154 977	14.4	77.0				
Adquisición de mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipo de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo															

DISTRITO FEDERAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
 DISTRITO FEDERAL  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			4 905 118 485	5 532 688 279	3 369 731 473	73 054 850	196 528 507	255 240 988	3 624 972 461							
<b>Compensar potencia reactiva en el Distrito Federal</b>	0318T1O0013	01-2000 12-2008	128 698 642	144 503 538	109 673 832	348 100	191 684	957 591	110 631 423	275.1	499.6					
Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país																
<b>Instalación de una red subterránea de media y baja tensión Centro Histórico III</b>	0718T1O0001	01-2007 12-2007	41 244 590	42 688 151	22 199 000		31 127 100	46 709 867	68 908 867			95.1	4.9	4.9	100.0	
Instalar una red subterránea de media y baja tensión Centro Histórico III																
<b>Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Distrito Federal</b>	0318T1O0009	01-1994 12-2008	4 735 175 253	5 345 496 590	3 237 858 641	72 706 750	165 209 723	207 573 530	3 445 432 171	285.5	125.6					
Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio permitiendo reducir pérdidas eléctricas.																
<b>Otros programas</b>			2 645 967 945	1 129 630 155	838 104 366	2 788 528	10 027 871	10 278 403	848 382 769							
<b>Infraestructura Administrativa de PGPB.</b>	0218T4N0009	01-2002 03-2008	2 645 967 945	1 129 630 155	838 104 366	2 788 528	10 027 871	10 278 403	848 382 769	368.6	102.5					
Administrar los proyectos y procesos de licitación, adquisición de vehículos y mantenimiento de los mismos; así como remodelaciones de edificios y su mantenimiento.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión,																
<b>Programas de inversión en proceso</b>			29 542 652 984	30 954 013 151	8 762 569 280	2 623 997 410	1 951 315 186	1 909 329 123	10 671 898 403							
<b>Adquisiciones</b>			7 507 131 708	5 708 423 623	1 157 500 588	768 893 134	690 346 477	652 901 665	1 810 402 253							
<b>Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Finanzas.</b>	0318T4I0002	01-2004 12-2014	41 363 038	31 039 141	14 233 483	14 492 094	3 044 690	2 681 764	16 915 247	18.5	88.1					
Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las unidades administrativas.																
<b>Equipo médico y mobiliario.</b>	0318T4I0007	01-2004 12-2015	380 931 200	361 512 230	198 670 636	3 536 712	183 711	161 452	198 832 088	4.6	87.9					
Adquirir equipo médico menor y mobiliario para el primer nivel de atención de las unidades médicas de PEMEX.																
<b>Equipamiento de unidades médicas.</b>	0318T4I0008	01-2005 12-2015	1 443 422 263	1 192 295 748	87 549 119	117 269 290	151 579 811	136 381 534	223 930 653	116.3	90.0					
Adquirir equipo médico mayor para las unidades médicas del segundo y tercer nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.																
<b>Renovación de instalaciones en unidades médicas.</b>	0318T4I0009	01-2004 12-2015	526 038 722	527 674 986	80 477 568	55 102 940	37 844 587	36 007 288	116 484 856	65.3	95.1					
Actualizar la infraestructura electromecánica en unidades médicas: aire acondicionado, subestaciones eléctricas, compresores de aire grado médico, plantas de tratamiento de agua, obra civil, equipo mecánico diverso, equipo de bombeo, calderas, equipo de refrigeración y elevadores.																
<b>Equipo automotriz.</b>	0318T4I0010	01-2004 12-2015	240 864 610	199 578 867	21 771 019		4 156 937	3 653 260	25 424 279							
Actualizar la infraestructura automotriz de las unidades médicas: ambulancias y vehículos de servicio.																
<b>Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Operaciones.</b>	0318T4I0017	01-2004 12-2009	48 154 017	41 340 999	30 633 163	69 528 468	8 068 151	7 129 845	37 763 008	10.3	88.4					
Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las unidades administrativas.																
<b>Consolidación de servidores y aplicaciones para ambiente de cómputo personal.</b>	0318T4I0018	01-2004 12-2009	31 114 883	40 386 641	17 562 198	5 274 424	4 574 613	4 574 613	22 136 811	86.7	100.0					
Adquirir servidores para consolidar la plataforma de tecnología de información a través del uso de redes (LAN).																
<b>Proyecto integral de transporte de señales.</b>	0318T4I0019	01-2005 12-2012	203 036 150	317 683 577	59 052 480	25 522 080	6 310 717	5 546 076	64 598 556	21.7	87.9					
Sustituir por obsolescencia el sistema troncal de transmisión de alta capacidad México-Villahermosa; ampliación del sistema de transmisión de alta capacidad troncal Ductos Golfo de México-Villahermosa; sustitución de enlaces que operan en bandas de frecuencias reasignadas por la S. C. T.																
<b>Proyecto integral de teleinformática.</b>	0318T4I0020	01-2005 12-2012	26 256 794	173 160 812	38 782 828	35 640 140	47 953 440	42 181 356	80 964 184	118.4	88.0					
Actualizar la red de datos de toda la Industria petrolera estatal; crear una plataforma IP en la red de ductos institucional; establecer sistemas seguros de comunicación unificada dentro del concepto Internet.																
<b>Proyecto integral de radiocomunicación.</b>	0318T4I0021	01-2005 12-2011	80 315 750	99 344 148	5 935 263	20 672 608	1 378 487	1 378 487	7 313 750	6.7	100.0					
Instalar sistemas de radiocomunicación en la Zona Occidente y Península de																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			111 170 381	107 039 491	4 874 526	12 500 000	4 500 000	4 478 401	9 352 927							
<b>Victor</b> Adecuación, remodelación y reparación de edificaciones en Sede, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero.	0618TO0005	03-2007 12-2010	111 170 381	107 039 491	4 874 526	12 500 000	4 500 000	4 478 401	9 352 927	35.8	99.5					
<b>Otros programas</b>			21 924 233 629	25 135 508 138	7 600 194 166	1 842 490 976	1 256 358 770	1 251 839 118	8 852 033 284							
<b>Servicios corporativos y administrativos.</b> Poder cumplir con el funcionamiento del centro administrativo, es conveniente contar con la instalación y modernización de los elevadores, sistemas eléctrico, electrónico, aire acondicionado, contra incendio, hidráulico y reacondicionamiento de edificios y maquinaria, en el ámbito central y foráneo.	0318T4I0025	01-2004 12-2013	802 727 617	286 361 831	245 085 765	108 576 927	8 036 166	8 017 413	253 103 178	7.4	99.8					
<b>Proyecto de Administración del Área de Recursos Humanos Competitividad e Innovación (1era. Etapa)</b> Proporcionar el soporte necesario en materia de capital humano especializado que requieren los diversos proyectos de exploración y explotación de PEP, particularmente aquellos que actualmente conforman la estrategia del organismo en el corto y mediano plazo. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. DCF-SPP-730-2008 con fecha del 31 de diciembre de 2008.	0818T4L0007	11-2008 12-2011	26 400 000	26 400 000			16 754 289	16 754 292	16 754 292		100.0					
<b>Proyecto de Nuevos Modelos de PEP 1era. Etapa</b> Desarrollar los diseños de modelos de contratos y modelos de estrategias para los diversos clientes de la Subdirección de Nuevos Modelos de Ejecución en PEMEX Exploración y Producción apoyados en documentos de análisis elaborados por diversas consultorías. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. DCF-SPP-730-2008 con fecha del 31 de diciembre de 2008.	0818T4L0016	11-2008 12-2013	413 000 000	413 000 000			19 676	19 677	19 677		100.0					
<b>Normalización y sistematización de la coordinación de tecnología de información.</b> Normalizar y sistematizar procesos de información técnica y administrativa del Organismo. Suministrar soporte técnico en infraestructura y profesional sobre el acceso, resguardo y operatividad de las bases de datos técnicas de exploración de los sistemas de información.	0418T4L0004	09-2005 12-2019	1 936 195 564	2 074 452 859	404 837 413	342 524 356	201 409 923	196 909 882	601 747 295	57.5	97.8					
<b>Subdirección de Administración y Finanzas.</b> Administrar los recursos financieros de la Institución, al lograr el debido registro de las operaciones; el control del presupuesto así como la rendición de cuentas a las instancias gubernamentales, sobre los recursos que le han sido asignados, además de la planeación financiera del organismo.	0218T4L0044	01-2001 12-2019	4 965 677 530	5 512 389 732	3 635 227 539	79 617 498	2 946 756	2 946 757	3 638 174 296	3.7	100.0					
<b>Proyecto para Seguridad y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa</b> Fortalecer la cultura de seguridad industrial y protección ambiental en la organización, así como consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías de clase mundial (Dupont). NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. DCF-SPP-730-2008 con fecha del 31 de diciembre de 2008.	0818T4L0009	11-2008 12-2012	1 628 400 000	1 628 400 000			34 876 260	34 876 263	34 876 263		100.0					
<b>Administración de la Subdirección de Planeación.</b> Coordinar el desarrollo de las estrategias de asignación de recursos de inversión en exploración y explotación que permitan la satisfacción de hidrocarburos y la maximización del valor económico a mediano y largo plazos de la empresa, congruentes con las políticas y lineamientos.	0218T4L0045	01-1998 12-2018	4 086 342 750	4 440 477 233	636 552 277	202 714 935	127 805 256	127 805 259	764 357 536	63.0	100.0					
<b>Desarrollo de los Recursos Humanos enfocado a la Competitividad e Innovación.</b> Atender el requerimiento estratégico del fortalecimiento de los recursos humanos, mediante la consolidación de planes de desarrollo profesional y el establecimiento de esquemas efectivos de evaluación y compensación. Crear una nueva visión del recurso humano para incrementar la competitividad en PEP.	0418T4L0002	09-2005 12-2020	860 337 023	1 005 650 900	211 940 304	80 000 000	43 685 066	43 685 070	255 625 374	54.6	100.0					
<b>Asistencia técnica especializada en la Coordinación Técnica de Explotación.</b> Garantizar la calidad técnica de los proyectos de inversión de explotación de la cartera de inversión de PEP.	0418T4L0003	09-2005 12-2019	1 894 335 589	2 059 721 426	370 681 926	180 209 503	204 805 360	204 805 398	575 487 324	113.6	100.0					
<b>Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos.</b> La Subdirección de Operaciones y Comercialización coordina las acciones de la operación y regula las actividades de mantenimiento para asegurar la entrega de hidrocarburos a los clientes de PEP, en términos contractuales de volumen, calidad,	0418T4L0005	09-2005 12-2019	393 343 733	352 526 948	173 868 696	232 400 011	175 367 454	175 367 482	349 236 178	75.5	100.0					

DISTRITO FEDERAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Estudios de preinversión</b>			117 266	3 041 899		113 300	109 939	109 939	109 939							
Módulo de acceso para visitantes del centro administrativo PEMEX. Construir módulo de acceso para control de visitantes en el Centro Administrativo PEMEX.	0718T4I0002	01-2008 12-2009	117 266	3 041 899		113 300	109 939	109 939	109 939	97.0	100.0					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>15 551 324 621</b>	<b>17 695 778 227</b>	<b>12 047 835 643</b>	<b>989 668 805</b>	<b>1 516 158 659</b>	<b>1 512 240 084</b>	<b>13 518 181 214</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>13 029 026 862</b>	<b>14 359 033 646</b>	<b>11 449 221 304</b>	<b>510 560 326</b>	<b>748 354 359</b>	<b>789 788 962</b>	<b>12 197 115 753</b>							
<b>Infraestructura económica</b>			<b>12 933 917 022</b>	<b>14 259 222 956</b>	<b>11 395 123 272</b>	<b>490 965 806</b>	<b>728 167 740</b>	<b>769 602 343</b>	<b>12 164 725 615</b>							
<b>Obras diversas en sedes institucionales.</b>																
Reparar la red sanitaria del IMP y red contra incendio, a fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura física de la institución del inmueble ubicado en la delegación Gustavo A. Madero.	0418T0O0001	02-2005 12-2008	8 528 000	23 043 128	7 079 028	3 800 000	3 403 227	3 402 119	10 481 147	89.5	100.0	67.0	16.2	8.0	75.0	
<b>S. E. Física</b>																
Instalar 3 transformadores de 60 MVA en 230/23 kV, 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR y alimentada a través de una LT de doble circuito trifásico de 230 kV, 4.0 Km de longitud aproximada	0518T1O0011	01-2006 12-2007	326 549 900	349 470 439	5 177 386		16 114 100	16 114 119	21 291 505		100.0	3.0	5.0	2.5	5.5	
<b>Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Distrito Federal</b>																
Instalar transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	0318T1O0017	01-1994 12-2008	480 864 386	543 945 284	149 707 399	27 980 700	38 765 300	36 525 043	186 232 442	130.5	94.2	58.1	10.4	8.3	66.4	
<b>Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Distrito Federal</b>																
Instalar transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	0318T1O0006	01-1994 12-2008	1 658 192 816	1 774 648 746	1 733 182 141	86 839 940	159 014 327	127 291 678	1 860 473 819	146.6	80.1	87.2	2.0	1.7	88.9	
<b>S.E. Anáhuac</b>																
Subestación tipo compacta en SF6, instalando 3 transformadores trifásicos de 60 MVA c/u, 230/23 kV, 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u, y será alimentada a través de cable subterráneo de doble circuito trifásico 2.5 Km de longitud aproximada	0518T1O0019	01-2005 12-2008	454 950 797	487 354 668	103 502 631		2 525 300	5 596 792	109 099 423		221.6	17.4	2.0	2.0	19.4	
<b>Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal</b>																
Instalar Transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	0318T1O0002	01-1994 12-2008	9 452 834 649	10 465 729 141	9 247 400 140	343 874 700	467 341 986	580 355 655	9 827 755 795	168.8	124.2	93.9	3.6	3.3	97.2	
<b>Sustitución de cable trifásico en 230 kV Cuauhtémoc II</b>																
Sustituir un cable trifásico de pot. Sub. 230 kV tipo PIPE con aislamiento en papel y aceite, una long. De 2.7 Km inclu. Term. Por otro nuevo : cable trifásico de pot. Subterráneo de 230 kV con aislamiento papel-polipropileno-papel-aceite 2500KCM y terminales, utilizando tubería existente.	0618T1O0001	09-2006 12-2007	62 000 000	106 971 442			41 003 500	316 937	316 937		0.8		2.0	2.0	2.0	
<b>Adquisición del sistema informático para el reestablecimiento de disturbios del sistema eléctrico nacional.</b>																
Adquirir 5 sistemas de información para el reestablecimiento de disturbios del Sistema Eléctrico Nacional.	0418T0Q0026	10-2004 12-2008	158 862 680	175 963 716	149 074 547	21 855 578			149 074 547			87.4			87.4	
NOTA: Se reprogramó debido a que no se le ha dado suficiencia presupuestal para terminar el proyecto y opera en todos los estados de la República.																
<b>Proyecto de Equipamiento para la operación del SEN.</b>																
Contar con una infraestructura de tecnología de información, de control y de comunicaciones que nos permitan tener sistemas de alto rendimiento de servicio. En el SENAL y los 7 centros de control del área y subáreas.	0418T0Q0053	01-2005 12-2008	331 133 794	332 096 392		6 614 888							2.0			
NOTA: No se le ha dado suficiencia presupuestal, por falta de recursos de CFE, así mismo por necesidades de la misma CFE, se reclassifico el presupuesto otorgado en el año a programas prioritarios. Se corrige entidad federativa a D.F.																
<b>Inmuebles</b>			<b>95 109 840</b>	<b>99 810 690</b>	<b>54 098 032</b>	<b>19 594 520</b>	<b>20 186 619</b>	<b>20 186 619</b>	<b>32 390 138</b>							
<b>Programa de adquisiciones de equipo de transporte Subdirección Técnica.</b>																
Adquirir equipo de transporte dada la estructura multidisciplinaria de la subdirección Técnica permite que sea un área prestadora de servicio, la cual esta orientada a clientes internos, externos y extranjeros.	0518T0Q0007	06-2006 12-2008	27 000 000	28 923 075	8 446 418	800 000	5 875 939	5 875 939	14 322 357	734.5	100.0					
<b>Programa de adquisiciones de equipo diverso - Subdirección Técnica.</b>																
Adquirir equipo diverso para infraestructura de la Subdirección Técnica toda vez que a través de este se realizan los estudios propios, para los clientes internos y externos, la faceta multidisciplinaria del área conlleva a satisfacer las necesidades.	0518T0Q0006	06-2006 12-2008	39 000 000	41 777 775	41 894 513	5 394 520										

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>2 522 297 759</b>	<b>3 336 744 581</b>	<b>598 614 339</b>	<b>479 108 479</b>	<b>767 804 300</b>	<b>722 451 122</b>	<b>1 321 065 461</b>							
<b>Infraestructura económica</b>			<b>2 350 738 259</b>	<b>3 163 312 248</b>	<b>594 823 702</b>	<b>469 690 807</b>	<b>631 554 048</b>	<b>586 200 870</b>	<b>1 181 024 572</b>							
<b>Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal.</b>	0318T00047	03-2004 12-2010	49 584 000	343 189 978	9 325 350	27 500 000	13 069 000	13 056 815	22 382 165	47.5	99.9	22.6	7.7	7.0	29.6	
Reestructurar y adecuar los edificios del IMP, Sede, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, a fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura física de la institución y brindar seguridad al usuario.																
<b>Actualización tecnológica y mantenimiento del SITRACEN</b>	0818T1O0014	01-2008 12-2012	53 149 364	53 149 364		15 105 900	15 702 448	15 702 448			103.9		2.0	2.0	2.0	
Actualizar tecnológicamente el mantenimiento de la programación y equipos que constituyen el Sistema de Información en Tiempo Real para la Administración y Control de la Energía (SITRACEN)																
<b>Instalación de 3 transformadores de 60 MVA c/u en la SE. Taxqueña</b>	S/CLAVE-174	01-2008 12-2009	199 667 025	199 667 025		12 530 200										
Instalar una nueva sección de 230 kV en SF6 con 3 transformadores de 60 MVA c/u, 230/23 kV y 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR en la SE. Taxqueña alimentada a través de cable subterráneo de dos circuitos trifásicos de 230 kV, 0.3 km de longitud																
<b>Red Subterránea Lomas</b>	0518T1O0022	01-2006 12-2009	95 085 606	101 858 077		9 258 900	8 670 900	5 997 188	5 997 188	64.8	69.2		9.0	3.0	3.0	
Construcción de la red subterránea por medio de la instalación de ductos y canalizaciones que alojarán a los conductores de media y baja tensión, bóvedas que alojarán subestaciones de media tensión las que suministrarán de energía a usuarios en baja tensión.																
<b>S.E. Benito Juárez (antes Eugenia) y Derivación.</b>	0518T1O0020	01-2006 12-2009	337 022 994	361 027 457	43 431 639		22 203 300		43 431 639			7.0	2.5	2.5	9.5	
Subestación tipo convencional, instalando 3 transformadores trifásicos de 60 MVA c/u, 230/23 kV, 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u, y será alimentada a través de Cable subterráneo de doble circuito trifásico de 230 kV, 3.0 Km de longitud aproximada																
<b>Instalación de 3 transformadores de 60 MVA c/u en la SE. Taxqueña</b>	0818T1O0016	01-2008 12-2009	199 667 025	199 667 025			41 463 500	40 879 703	40 879 703			98.6	55.7	23.9	23.9	
Instalar una nueva sección de 230 kV en SF6 con 3 transformadores de 60 MVA c/u, 230/23 kV y 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR en la SE. Taxqueña alimentada a través de cable subterráneo de dos circuitos trifásicos de 230 kV, 0.3 km de longitud																
<b>Red Radial Subterránea Centro Historico II</b>	0518T1O0001	01-2006 12-2009	8 953 406	9 591 111	1 538 077	2 125 400	3 518 100	3 041 370	4 579 447	143.1	86.4	40.0	41.6	41.6	81.6	
Rehabilitar y modernizar la infraestructura eléctrica de la entidad en la zona centro, mediante el reemplazo y/o sustitución de cajas, interruptores, cable, equipo de conexión y transformadores																
<b>Reemplazo parque vehicular de autotanques propios.</b>	0318T4M0046	01-2001 12-2010	1 290 475 250	1 772 225 837	534 669 618	390 000 000	506 792 002	486 792 000	1 021 461 618	124.8	96.1	33.6	23.4	27.5	59.1	
Modernizar el parque vehicular de autotanques para transporte terrestre, pues muchos de ellos ya se acercan o sobrepasan su vida útil. Esto provoca que se incurran en costos incrementales de mantenimiento, e incluso incumplimientos normativos.																
NOTA: El avance físico acumulado hasta el 2007 reportado del 33.6%, equivale al 31.6% por reprogramación del proyecto por ajuste en el costo.																
<b>Proyecto de Inversión modernización del CENACE.</b>	0418TOQ0071	08-2005 12-2009	70 118 850	72 573 010		10 276 307	20 731 346	20 731 346	20 731 346	201.7	100.0		29.6	28.6	28.6	
Adquirir e implementar simuladores para el entrenamiento de Operaciones, equipamiento de comunicaciones ATM de sub-áreas de control, radios, equipos de cómputo, pantallas de plasma, equipos de monitoreo de la red de comunicaciones, equipos de aire acondicionado.																
NOTA: No se le dio suficiencia presupuestal en 2007, por falta de recursos de CFE, así mismo por necesidades de la misma CFE, se reclasifico el presupuesto otorgado en el año a programas prioritarios.																
<b>Programa de equipo de comunicaciones del CENACE.</b>	0418TOQ0055	01-2005 12-2009	47 014 739	50 363 364	5 859 018	18 000 000			5 859 018							
Modernizar y actualizar los equipos de Comunicaciones del CENACE, que incluye los equipos para el Centro Nacional, las 7 áreas de control y 24 subáreas de control.																
NOTA: Se programó en 2005 para pago y no se ejerció debido a que se presentaron otras prioridades, en 2007 y 2008 se transfirió el presupuesto a otro proyecto.																
<b>Inmuebles</b>			<b>171 559 500</b>	<b>173 432 333</b>	<b>3 790 637</b>	<b>9 417 672</b>	<b>136 250 252</b>	<b>136 250 252</b>	<b>140 040 889</b>							
<b>Proyecto de inversión para la adquisición y adecuación de un inmueble</b>	0818T010003	10-2008 06-2009	112 550 000	112 550 000			102 500 000	102 500 000	102 500 000			100.0	100.0	100.0	100.0	
Adquirir y adecuar un edificio de oficinas y estacionamiento, para la prestación de estos servicios considerados dentro del quehacer propio de la entidad.																
NOTA: Se ubica en la delegación Miguel Hidalgo y este proyecto se incorporó durante el ejercicio presupuestario.																
<b>Escalera de emergencia puente de comunicación edificios A y B-2.</b>	0818T4I0015	06-2008	5 500 000	5 500 000			1 540 723	1 540 723	1 540 723			100.0	100.0	100.0	100.0	

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Acumulada hasta 2007	Inversión (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/		2008				Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			453 903 318	690 445 215	72 722 742	77 450 000	63 090 170	56 014 777	128 737 519						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			94 403 318	129 140 108		50 050 000	48 944 282	41 869 122	41 869 122						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			94 403 318	129 140 108		50 050 000	48 944 282	41 869 122	41 869 122						
<b>Adquisiciones</b>			45 654 818	77 850 277		36 050 000	43 207 561	36 135 851	36 135 851						
<b>Adquisición de mobiliario y equipo de oficina</b>	07204110001	01-2008 12-2008	4 378 050	37 204 000		4 300 000	19 856 065	18 512 872	18 512 872	430.5	93.2				
Actualizar mobiliario y equipo de oficina NOTA: El costo total reflejado en la columna de programado original es diferente al reflejado en la columna de inversión original ya que las cantidades que se asignaron fueron menores según el PEF 2008.															
<b>Adquisición de bienes informáticos</b>	07204130001	01-2008 12-2008	11 489 018	12 040 491		10 100 000	2 423 928	2 413 539	2 413 539	23.9	99.6				
Adquirir bienes informáticos para la modernización de la infraestructura informática y de comunicaciones NOTA: El costo total reflejado en la columna de programado original es diferente al reflejado en la columna de inversión original ya que las cantidades que se asignaron fueron menores según el PEF 2008.															
<b>Programa de adquisición de equipo de comunicaciones, telecomunicaciones, maquinaria y equipo electrónico</b>	082D000001	11-2008 12-2008	5 880 000	4 315 500			4 315 500	4 315 115	4 315 115		100.0				
Adquirir maquinaria, equipo electrónico y de telecomunicaciones con la finalidad de modernizar las instalaciones del Instituto en la delegación de Coyoacán, en beneficio del mejor desempeño de las funciones del personal que en él labora. NOTA: El proyecto se autorizó mediante oficio UGEPTI/40939333/2008 de la Secretaría de la Función Pública y 307-A-1967 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 13 de octubre de 2008. La diferencia entre el presupuesto original y el ejercido se transfirió al Programa de Co-inversión Social, por un monto de \$1,550,000.00 como parte del Acuerdo Nacional de Seguridad, firmado por el Ejecutivo Federal el 21 de agosto de 2008, mediante solicitud de afectación presupuestal 820163 folio de autorización de la SHCP 2008-20-000-2279, se complementa la diferencia con la economía reportada al ramo 23 por un importe de \$14,500.00															
<b>Actualización de plantilla vehicular</b>	07204110004	01-2008 12-2008	7 969 500	8 352 036		6 200 000	5 095 800	4 884 726	4 884 726	78.8	95.9				
Modernizar la plantilla vehicular NOTA: El costo total reflejado en la columna de programado original es diferente al reflejado en la columna de inversión original ya que las cantidades que se asignaron fueron menores según el PEF 2008.															
<b>Adquisición de bienes informáticos para la evaluación de los programas sociales y la medición de la pobreza.</b>	0720VQZ0001	07-2008 12-2008	1 000 000	1 000 000		1 000 000	616 552	616 552	616 552	61.7	100.0				
Adquisición de equipos PC y equipos para fortalecer y preservar la infraestructura de cómputo y comunicaciones del Consejo ante cualquier contingencia que se presente. Este programa de inversión se ubica en la delegación Alvaro Obregón en el Distrito Federal, sus beneficiarios serán los 71 empleados del CONEVAL.															
<b>Adquisición de equipo administrativo para los investigadores académicos</b>	0720VQZ0002	03-2008 12-2008	500 000	500 000		500 000	471 716	471 716	471 716	94.3	100.0				
Adquirir los equipos administrativos que se requieren en la sala del Consejo del CONEVAL para que se puedan registrar los trabajos deliberativos de la Comisión Ejecutiva y las sesiones del H. Comité Directivo. Este programa de inversión se ubica en la delegación Alvaro Obregón en el Distrito Federal, sus beneficiarios serán los 71 empleados del CONEVAL.															
<b>Adquisición de Bienes Informáticos</b>	0720VYF0003	01-2008 12-2008	6 510 150	6 510 150		6 290 000	3 220 000	585 500	585 500	9.3	18.2				
Adquirir 30 bienes que permitan consolidar la red de comunicación interna y la instalación de un sistema integral de comunicación entre las áreas sustantivas de la entidad a través de tecnología de vanguardia, para las oficinas ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 3483 P.B., Colonia Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal. NOTA: Proyecto autorizado con oficios de liberación de inversión números: DG/198/2008, DG/460/2008, DG/726/2008 y DG/754/2008.															
<b>Adquisición de Vehículos para apoyo de programas</b>	0720VYF0001	01-2008 12-2008	3 001 500	3 001 500		2 900 000	2 448 000	2 448 000	2 448 000	84.4	100.0				
Adquirir 12 vehículos para labores en oficinas centrales y campo, para la ejecución de los programas por parte de los organismos estatales de vivienda y los municipios y realizar trabajos de promoción junto con personal de las delegaciones de SEDESOL en las entidades Federativas, lo que permitirá el cumplimiento de los objetivos y metas, para las oficinas ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 3483 P.B., Colonia Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal. NOTA: Proyecto autorizado con oficio de liberación de inversión DG/723/2007, para la compra de camionetas pick-up requeridas para los trabajos de campo y supervisión															
<b>Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración</b>	0720VYF0002	01-2008 12-2008	4 926 600	4 926 600		4 760 000	4 760 000	1 887 831	1 887 831	39.7	39.7				
Adquirir 636 bienes para fortalecer el desarrollo de los procesos para mejorar la funcionalidad del Fideicomiso, así como suministrar el mobiliario para la sustitución del que actualmente se encuentra en uso, y ha cumplido su vida útil, para las oficinas ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 3483 P.B., Colonia Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal.															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			48 748 500	51 289 831		14 000 000	5 736 721	5 733 271	5 733 271							
<b>Modernización Integral de los baños de Reforma 116</b>	07204110002	07-2008 12-2008	5 278 500	5 733 271			5 736 721	5 733 271	5 733 271		99.9					
Modernizar de manera integral los baños de Reforma 116, Delegación Cuauhtémoc NOTA: Este programa fue registrado en la Cartera de Proyectos, sin embargo para el presente ejercicio no se le asignó presupuesto de origen.																
<b>Actualización integral del sistema de aire acondicionado del edificio de Reforma 116</b>	07204110003	01-2008 12-2008	43 470 000	45 556 560		14 000 000										
Modernizar de manera integral el sistema de aire acondicionado del edificio de Reforma 116, delegación Cuauhtémoc NOTA: El costo total reflejado en la columna de programado original es diferente al reflejado en la columna de inversión original ya que las cantidades que se asignaron fueron menores según el PEF 2008. Este proyecto no se llevo a cabo por no contar con el tiempo necesario para su ejecución.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>359 500 000</b>	<b>561 305 107</b>	<b>72 722 742</b>	<b>27 400 000</b>	<b>14 145 888</b>	<b>14 145 655</b>	<b>86 868 397</b>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>359 500 000</b>	<b>561 305 107</b>	<b>72 722 742</b>	<b>27 400 000</b>	<b>14 145 888</b>	<b>14 145 655</b>	<b>86 868 397</b>							
<b>Inmuebles</b>			<b>359 500 000</b>	<b>561 305 107</b>	<b>72 722 742</b>	<b>27 400 000</b>	<b>14 145 888</b>	<b>14 145 655</b>	<b>86 868 397</b>							
<b>Arrendamiento financiero del inmueble ubicado en Av. Paseo de la Reforma Núm. 51.</b>	02204120009	05-2003 04-2018	359 500 000	561 305 107	72 722 742	27 400 000	14 145 888	14 145 655	86 868 397	51.6	100.0	9.9	7.6	2.5	12.4	
Inmueble para oficina con 22 pisos, terreno 2,036 M2, superficie construida 18,120.76 M2. Delegación Cuauhtémoc NOTA: El costo total programado original se refiere al reportado en la Cuenta Pública 2004.																
<b>TURISMO</b>			<b>391 214 913</b>	<b>348 231 953</b>	<b>24 320 817</b>	<b>67 597 130</b>	<b>18 901 781</b>	<b>18 836 908</b>	<b>36 843 746</b>							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>87 602 500</b>	<b>42 083 838</b>	<b>6 313 979</b>	<b>36 762 434</b>	<b>12 271 404</b>	<b>12 206 531</b>	<b>12 206 531</b>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>87 602 500</b>	<b>42 083 838</b>	<b>6 313 979</b>	<b>36 762 434</b>	<b>12 271 404</b>	<b>12 206 531</b>	<b>12 206 531</b>							
<b>Adquisiciones</b>			<b>77 602 500</b>	<b>34 918 541</b>		<b>36 762 434</b>	<b>5 106 107</b>	<b>5 041 234</b>	<b>5 041 234</b>							
<b>Adquisición de mobiliario y vehículos para uso administrativo.</b>	07215100001	05-2008 12-2008	6 500 000	4 656 107		6 500 000	4 656 107	4 656 107	4 656 107	71.6	100.0					
Adquisición de sillones, sillas, escritorios, credenzas, libreros, juegos modulares y vehículos tipo sedan.																
<b>Fortalecimiento y modernización de la operación de sistemas de asistencia y auxilio al turista de la Corporación Ángeles Verdes.</b>	07215120001	07-2008 12-2008	49 000 000	23 159 934		23 159 934										
Adquisición de 159 camionetas para la corporación Ángeles Verdes, equipadas con carrocería utilitaria tipo radiopatrulla Ángel Verde, caja con compartimientos para herramienta y accesorios, construida en fibra de vidrio, pintura y rotulación, torreta de emergencia, chasis cabina. NOTA: No se ejerció, por que se transfirió al concepto 6100 _Obras Publicas por Contrato , a fin de llevar a cabo la segunda etapa de la remodelación de los Edificios de la Secretaría de Turismo de: Schiller y Masarik , así como la supervisión de la obra.																
<b>Adquisición de bienes informáticos para atender los requerimientos y necesidades de las diferentes unidades administrativas.</b>	07215110001	07-2008 12-2008	15 000 000													
Adquisición de bienes informáticos que integrados a la Red de Voz y Datos de la Secretaría de Turismo, se tendrán equipos con características muy similares en hardware y software con amplio horizonte de garantía. NOTA: No se asignó presupuesto a este programa de adquisiciones, con base en el artículo 21 del decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Públicas.																
<b>Adquisición de maquinaria y equipo para la sucursal Cuenca de México</b>	0721W3h0006	01-2008 12-2008	7 102 500	7 102 500		7 102 500	450 000	385 127	385 127	5.4	85.6					
Reemplazar la maquinaria, herramienta y equipo que se encuentre en condiciones desfavorables y adquirir equipo nuevo que permita seguir brindando los servicios de mantenimiento y conservación en la sucursal Cuenca de México, D.F.																
<b>Mantenimiento</b>			<b>10 000 000</b>	<b>7 165 297</b>	<b>6 313 979</b>		<b>7 165 297</b>	<b>7 165 297</b>	<b>7 165 297</b>							
<b>Reacondicionamiento y optimización de espacios físicos en los inmuebles de la SECTUR.</b>	06215100005	01-2007 12-2008	10 000 000	7 165 297	6 313 979		7 165 297	7 165 297	7 165 297		100.0					
Efectuar el reacondicionamiento y optimización de espacios físicos, en dos inmuebles de la Secretaría de Turismo para estar en condiciones de distribuir adecuadamente al personal de las diferentes unidades administrativas. NOTA: Con fecha 26 de mayo de 2008 la Unidad de Inversiones ratifica la clave de Cartera con base en la actualización del análisis costo beneficio.																

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>303 612 413</b>	<b>306 148 115</b>	<b>18 006 838</b>	<b>30 834 696</b>	<b>6 630 377</b>	<b>6 630 377</b>	<b>24 637 215</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>44 726 800</b>	<b>25 340 066</b>		<b>25 340 066</b>	<b>1 135 747</b>	<b>1 135 747</b>	<b>1 135 747</b>							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			<b>44 726 800</b>	<b>25 340 066</b>		<b>25 340 066</b>	<b>1 135 747</b>	<b>1 135 747</b>	<b>1 135 747</b>							
Fortalecimiento y modernización de la operación de sistemas de comunicación para la asistencia y auxilio al turista de la Corporación Ángeles Verdes. CUARTA ETAPA.	06215120003	01-2008 12-2008	44 726 800	25 340 066		25 340 066	1 135 747	1 135 747	1 135 747	4.5	100.0	100.0	100.0	100.0		
Adquisición de la ampliación del Sistema Integral de comunicación para atención al turista de la Corporación Ángeles Verdes, que permitirá incrementar y mejorar la cobertura de radiocomunicación en territorio nacional, principalmente en las rutas donde la Corporación brinda sus servicios.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>258 885 613</b>	<b>280 808 049</b>	<b>18 006 838</b>	<b>5 494 630</b>	<b>5 494 630</b>	<b>5 494 630</b>	<b>23 501 468</b>							
<b>Inmuebles</b>			<b>258 885 613</b>	<b>280 808 049</b>	<b>18 006 838</b>	<b>5 494 630</b>	<b>5 494 630</b>	<b>5 494 630</b>	<b>23 501 468</b>							
Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero.	0321W3N0149	12-2003 11-2023	258 885 613	280 808 049	18 006 838	5 494 630	5 494 630	5 494 630	23 501 468	100.0	100.0					
Bienes inmuebles por arrendamiento financiero.																
<b>FUNCIÓN PÚBLICA</b>			<b>18 451 633</b>	<b>23 258 458</b>	<b>6 199 986</b>	<b>600 000</b>	<b>12 818 723</b>	<b>12 697 092</b>	<b>18 897 078</b>							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>7 684 608</b>	<b>11 332 398</b>		<b>600 000</b>	<b>11 318 723</b>	<b>11 198 771</b>	<b>11 198 771</b>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>7 684 608</b>	<b>11 332 398</b>		<b>600 000</b>	<b>11 318 723</b>	<b>11 198 771</b>	<b>11 198 771</b>							
<b>Adquisiciones</b>			<b>1 968 646</b>	<b>3 004 458</b>		<b>600 000</b>	<b>3 004 458</b>	<b>2 914 484</b>	<b>2 914 484</b>							
Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo.	07275100001	01-2008 12-2008	1 968 646	3 004 458		600 000	3 004 458	2 914 484	2 914 484	485.7	97.0					
Adquirir mobiliario y equipo de administración.																
<b>Mantenimiento</b>			<b>5 715 962</b>	<b>8 327 940</b>			<b>8 314 265</b>	<b>8 284 287</b>	<b>8 284 287</b>							
Programa de remodelación de las áreas de atención ciudadana y adaptación de oficinas	09275000001	10-2008 12-2008	4 974 352	6 217 940			6 204 265	6 178 441	6 178 441		99.6					
Diseñar y construir un Centro de Contacto Ciudadano que contará con ventanillas de atención al público, módulos de información/atención especializada, kiosco multimedia, una área para declaraciones patrimoniales, un área de trabajo para oficialía de partes, sala de espera para treinta personas y un área destinada para café. Asimismo, cuenta con un módulo de recepción para referir al público al área a la que debe ir para realizar el trámite o gestión que desee. Por último cuenta con tres salas de juntas fijas pero flexibles, estas salas servirán para atender a grupos especiales que se presenten a negociar desenlaces con las diferentes instancias.																
NOTA: Proyecto con recursos presupuestales autorizados durante el ejercicio 2008, autorización de la SHCP con afectación presupuestaria No. 2008-27-510-994.																
<b>Inmueble federal en calle de Tuxpan No.85</b>	0327A000018	06-2008 10-2008	741 610	2 110 000			2 110 000	2 105 846	2 105 846		99.8					
Realizar trabajos de construcción de caseta para instalación de planta de emergencia; albañilería, instalación eléctrica, cancelería, carpintería, plomería, pintura exterior e interior en el inmueble ubicado en la delegación Cuauhtémoc, mejorando su funcionalidad e imagen y beneficiando a empleados y público usuario.																
NOTA: Proyecto con recursos presupuestales autorizados durante el ejercicio 2008, con afectaciones presupuestarias Nos. 2008-27-A00-339, 2008-27-A00-901 y 2008-27-A00-908.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>10 767 025</b>	<b>11 926 060</b>	<b>6 199 986</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 498 321</b>	<b>7 698 307</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>10 767 025</b>	<b>11 926 060</b>	<b>6 199 986</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 498 321</b>	<b>7 698 307</b>							
<b>Otros proyectos</b>			<b>10 767 025</b>	<b>11 926 060</b>	<b>6 199 986</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 498 321</b>	<b>7 698 307</b>							
Inmueble ubicado en Salvador Novo No. 8 Col. Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, D.F.	0327A000020	07-2004 11-2008	10 767 025	11 926 060	6 199 986		1 500 000	1 498 321	7 698 307	99.9	52.0	12.6	12.6	64.6		
Realizar trabajos de conexión de planta de emergencia, subestación eléctrica y banco de capacitores; canalización y conexión de los tableros principales de los edificios al tablero general en el inmueble ubicado en la delegación Coyoacán, mejorando su funcionalidad e imagen y beneficiando a empleados y público usuario.																
NOTA: Proyecto con recursos presupuestales autorizados durante el ejercicio 2008, con afectaciones presupuestarias Nos. 2008-27-A00-339, 2008-27-A00-901 y 2008-27-A00-908.																

1/

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado			
<b>TRIBUNALES AGRARIOS</b>				130 000 000			130 000 000	130 000 000	130 000 000								
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				130 000 000			130 000 000	130 000 000	130 000 000								
<b>Programas de inversión concluidos</b>				130 000 000			130 000 000	130 000 000	130 000 000								
<b>Adquisiciones</b>				130 000 000			130 000 000	130 000 000	130 000 000								
<b>Adquisición de inmueble para la sede del Tribunal Superior Agrario</b>	08311000001	01-2008 12-2008		130 000 000			130 000 000	130 000 000	130 000 000				100.0				
Representa la alternativa más conveniente para resolver la problemática de falta de espacio y contar con un inmueble con la superficie que reúne las características óptimas y específicas de funcionalidad y adecuación a las necesidades del Tribunal Superior Agrario.																	
NOTA: Este programa se incorporó durante el ejercicio.																	
<b>TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA</b>				690 039 706	740 780 216	135 579 804	134 815 000	67 812 574	67 752 274	203 332 078							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				36 747 705	87 488 215	73 036 960	30 000 000	12 464 897	12 404 597	85 441 557							
<b>Programas de inversión concluidos</b>				36 747 705	87 488 215	73 036 960	30 000 000	12 464 897	12 404 597	85 441 557							
<b>Adquisiciones</b>				36 747 705	87 488 215	73 036 960	30 000 000	12 464 897	12 404 597	85 441 557							
<b>Programa de sustitución de vehículos 2008</b>	08321100008	10-2008 12-2008	1 041 980	1 782 490				1 782 490	1 722 190	1 722 190			96.6				
Adquirir vehículos a fin de renovar las unidades propiedad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para sus oficinas ubicadas en la Delegación Benito Juárez en el D.F.																	
NOTA: El presente Proyecto fue incorporado durante el ejercicio de 2008.																	
<b>Modernización informática</b>	03321100003	01-2002 12-2008	35 000 000	85 000 000	73 036 960	30 000 000	9 976 682	9 976 682	83 013 642	33.3	100.0						
Actualizar el equipo informático que permita mejorar la funcionalidad de los servicios que brinda el TFJFA, a fin de contar con equipamiento adecuado en sus instalaciones ubicadas en la Delegación Benito Juárez en el D.F.																	
<b>Adecuaciones en inmuebles de oficinas centrales para áreas sustantivas y administrativas</b>	08321100007	01-2008 12-2008	705 725	705 725			705 725	705 725	705 725				100.0				
Realizar diversas adecuaciones a las oficinas ubicadas en la Delegación Benito Juárez en el D.F. a fin de mantener en óptimas condiciones el inmueble propiedad de este Órgano Colegiado.																	
NOTA: El presente Proyecto fue incorporado durante el ejercicio de 2008.																	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				653 292 001	653 292 001	62 542 844	104 815 000	55 347 677	55 347 677	117 890 521							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>				653 292 001	653 292 001	62 542 844	104 815 000	55 347 677	55 347 677	117 890 521							
<b>Inmuebles</b>				653 292 001	653 292 001	62 542 844	104 815 000	55 347 677	55 347 677	117 890 521							
<b>Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes sur 881.</b>	06321100002	09-2006 09-2026	653 292 001	653 292 001	62 542 844	104 815 000	55 347 677	55 347 677	55 347 677	117 890 521	52.8	100.0	9.5	0.5	0.5	10.0	
Adquirir el inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal con el objeto de contar con un inmueble propio y para evitar pagos por arrendamiento.																	
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>				2 419 424 770	4 759 113 455	2 127 636 041	471 000 000	466 046 708	466 046 708	2 593 682 749							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				1 391 148 913	2 572 274 833	1 340 048 220	21 000 000	381 434 987	381 434 987	1 721 483 207							
<b>Programas de inversión concluidos</b>				1 391 148 913	2 572 274 833	1 340 048 220	21 000 000	381 434 987	381 434 987	1 721 483 207							
<b>Adquisiciones</b>				1 391 148 913	2 572 274 833	1 340 048 220	21 000 000	381 434 987	381 434 987	1 721 483 207							
<b>Adquisición de transportadores personales eléctricos SEGWAY.</b>	0836C000008	06-2008 08-2008	3 012 000	3 012 000				2 938 183	2 938 183	2 938 183			100.0				
Adquirir transportadores personales eléctricos SEGWAY para el personal operativo para cubrir las salas ambulatorias de última espera (SUES), ubicadas en las terminales 1 y 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.																	

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>1 028 275 857</b>	<b>2 186 838 622</b>	<b>787 587 821</b>	<b>450 000 000</b>	<b>84 611 721</b>	<b>84 611 721</b>	<b>872 199 542</b>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>10 246 500</b>	<b>15 000 000</b>			<b>6 493 770</b>	<b>6 493 770</b>	<b>6 493 770</b>						
<b>Infraestructura gubernamental</b>			<b>10 246 500</b>	<b>15 000 000</b>			<b>6 493 770</b>	<b>6 493 770</b>	<b>6 493 770</b>						
<b>Centro Pedagógico de Formación Infantil para la Policía Federal Preventiva.</b>	0836C000004	05-2008 12-2008	10 246 500	15 000 000			6 493 770	6 493 770	6 493 770		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Materializar el Centro Pedagógico de Formación Infantil para la Policía Federal Preventiva, ubicado en la colonia Portales, delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, a fin de elevar el grado de satisfacción de la población trabajadora beneficiada en términos de oportunidad, eficiencia y calidad.															
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio y modificado con respecto al tipo de proyecto en el PIPP mediante folio 277370 de fecha 29 de diciembre de 2008. El avance físico porcentual corresponde al autorizado durante el ejercicio fiscal 2008. Se consideró cubrir el 100.0 por ciento de este proyecto de infraestructura, sin embargo, algunos procesos licitatorios no se llevaron a cabo, razón por la cual se alcanzó un avance físico del 43.3 por ciento en esta clave. Cabe destacar, que se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, previa autorización de la SHCP. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado, así como Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>1 018 029 357</b>	<b>2 171 838 622</b>	<b>787 587 821</b>	<b>450 000 000</b>	<b>78 117 951</b>	<b>78 117 951</b>	<b>865 705 772</b>						
<b>Infraestructura gubernamental</b>			<b>1 018 029 357</b>	<b>2 171 838 622</b>	<b>787 587 821</b>	<b>450 000 000</b>	<b>78 117 951</b>	<b>78 117 951</b>	<b>865 705 772</b>						
<b>Construcción de la estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapalapa.</b>	07364140002	06-2007 12-2009	150 064 600	784 951 040	281 373 968		66 965 035	66 965 035	348 339 003		100.0	91.7	6.2	6.2	97.9
Contar con las instalaciones físicas ubicadas estratégicamente que faciliten la capacitación, coordinación e implementación de las acciones de inteligencia, prevención y el combate de los delitos, permitiendo la acción oportuna de las fuerzas policiales federales en las áreas con mayor índice de criminalidad, como lo es la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y en particular, Iztapalapa en el Distrito Federal.															
NOTA: Proyecto registrado en el PEF 2008 sin asignación de recursos y modificado en la fecha de término en el PIPP mediante folio 263039 de fecha 24 de octubre de 2008. El avance físico porcentual original corresponde al autorizado durante el ejercicio fiscal 2008, alcanzándose un avance físico del 6.2 por ciento que significa el 97.9 por ciento de manera acumulada (91.7 por ciento hasta 2007). Se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, conforme a su vigencia. Las cifras registradas en la columna Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado y Acumulada hasta 2008 del rubro de inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Conviene destacar que durante el ejercicio fiscal 2008, se realizaron modificaciones a la Fecha de Término, conforme a las necesidades de inversión de la Dependencia, la cual fue autorizada por la SHCP a través del sistema PIPP; por tal motivo se modificó el avance físico del mismo.															
<b>Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza.</b>	0336D000001	01-2003 12-2009	7 125 661	230 260 800	40 063 862		15 200	15 200	40 079 062		100.0	61.0			61.0
Adecuar espacios en el inmueble ubicado en Paseo de la Reforma 362 y 364, para la instalación del Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza.															
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio y autorizado en el PIPP mediante folio 271609 de fecha 13 de noviembre de 2008. No se presenta avance físico, toda vez que el importe ejercido corresponde al pago de deducciones del 5 por ciento al millar de 2007. Se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, conforme a su vigencia. La cifra registrada en la columna Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado y Acumulada hasta 2008 del rubro de inversión, no considera el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Conviene destacar que durante el ejercicio fiscal 2008, se realizó la modificación a la Fecha de Término, conforme a las necesidades de inversión de la Dependencia, la cual fue autorizada por la SHCP a través del sistema PIPP.															
<b>Equipamiento de voz y datos para inmuebles del Complejo Constituyentes.</b>	03364130007	01-2005 12-2010	16 139 136	80 636 675	550 546	339 575 673	390 410	390 410	940 956	0.1	100.0	2.9	0.5	0.5	3.4
Adquirir e instalar el equipo activo para proporcionar los servicios de voz y datos, necesarios en la operación de los inmuebles del complejo Constituyentes ubicado en la colonia Belén de las Flores, delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México.															
NOTA: La variación entre la inversión original y la modificada se deriva de la distribución de recursos a otros programas para cubrir compromisos de la Dependencia. Cabe destacar que esta clave tendrá continuidad en su ejecución durante 2009, conforme a su vigencia. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado y Acumulada hasta 2007, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.															
<b>Adquisición y puesta a punto de equipo para los sistemas de seguridad en los edificios e instalaciones de la Secretaría.</b>	04364130002	01-2005 12-2010	76 024 000	82 641 516	51 090 015	67 165 058	7 342 627	7 342 627	58 432 642	10.9	100.0	66.7	11.0	11.0	77.7
Adquirir sistemas y equipo de seguridad, para las oficinas de la Secretaría ubicadas en América 300 en la delegación Coyoacán, edificio CENIT en la delegación Miguel Hidalgo, edificio PFP en la delegación Álvaro Obregón, Bombas en la delegación Coyoacán, Londres y Varsovia ambos en la delegación Cuahutémoc, a fin de mejorar, supervisar, verificar y controlar la funcionalidad y operatividad de sus sistemas, programas e instalaciones.															
NOTA: La variación entre la inversión original y la modificada se deriva de la distribución de recursos a otros programas para cubrir compromisos de la Dependencia. Cabe destacar que esta clave tendrá continuidad en su ejecución durante 2009, conforme a su vigencia. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado y Acumulada hasta 2007, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.															
<b>Construcción y reacondicionamiento de los edificios en el Conjunto Constituyentes.</b>	0336C000012	03-2003 12-2010	768 675 960	993 348 591	414 509 430	43 259 269	3 404 679	3 404 679	417 914 109	7.9	100.0	71.1	0.4	0.4	71.5
Realizar y llevar a cabo los trabajos de obra pública del conjunto Constituyentes ubicado en la Ciudad de México, en la delegación Álvaro Obregón, para modernizar su infraestructura que permita fortalecer el combate a la delincuencia organizada.															
NOTA: La variación de la Inversión Original respecto a la Modificada se debe a la redistribución de recursos a otros programas para cubrir compromisos de la Dependencia. Para el año 2008, se alcanzó un avance físico del 0.4 por ciento, que corresponde al 71.5 por ciento acumulado desde el inicio de su ejecución (71.1 por ciento hasta 2007). Se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, conforme a su vigencia. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado y Acumulada hasta 2007, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DISTRITO FEDERAL**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL</b>			6 994 000	2 971 479		2 971 479	2 971 479	2 971 479	2 971 479							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>6 994 000</u>	<u>2 971 479</u>		<u>2 971 479</u>	<u>2 971 479</u>	<u>2 971 479</u>	<u>2 971 479</u>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			6 994 000	2 971 479		2 971 479	2 971 479	2 971 479	2 971 479							
<b>Adquisiciones</b>			6 994 000	2 971 479		2 971 479	2 971 479	2 971 479	2 971 479							
<b>Programa anual de adquisiciones de mobiliario, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo de transporte.</b>	07371090001	01-2008 12-2008	6 994 000	2 971 479		2 971 479	2 971 479	2 971 479	2 971 479	100.0	100.0					
Aquirir bienes informáticos, de comunicaciones, mobiliario y equipo de administración para las unidades responsables que conforman la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, a fin de contar con la infraestructura necesaria de operación.																
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			54 345 696	39 130 959	2 928 462	214 038	34 693 243	27 564 444	30 493 406							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>17 512 608</u>	<u>16 174 232</u>			<u>17 025 040</u>	<u>7 536 179</u>	<u>7 536 679</u>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			17 512 608	16 174 232			17 025 040	7 536 179	7 536 679							
<b>Adquisiciones</b>			14 277 608	14 249 407			15 100 215	5 599 543	5 600 043							
<b>Formación de la Escala Básica del CentroGeo Adquisiciones 2007</b>	063890A0002	11-2007 12-2007	650 808				650 808	477 250	477 750			73.3		73.0	73.0	
Fortalecimiento de la infraestructura eléctrica																
NOTA: El importe de los 650 808 pesos se refieren a la disponibilidad final de 2007.																
<b>Equipamiento básico del edificio de posgrado 2008.</b>	083890A0000	12-2008 12-2008	1 676 800	1 499 407			1 499 407	1 599 407	1 599 407			106.7		95.0	73.0	
Se contempla la adquisición del mobiliario y equipo básico que nos permita poner en funcionamiento el nuevo edificio de posgrado.																
NOTA: El Importe del ejercicio corresponde a \$100,000.00 de recursos propios del año 2007 que se reportaron como disponibilidad final en el flujo de efectivo del 2007.																
<b>Modernización y Renovación de la Infraestructura del CIDE 2008.</b>	083890M0002	04-2008 12-2008	1 000 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000			100.0				
Modernizar y adquirir de mobiliario para el equipamiento de la Biblioteca y Centro de Computo del CIDE, a las nuevas aulas del doctorado en políticas públicas y al nuevo comedor institucional, así como renovar el parque vehicular con el que cuenta la institución.																
NOTA: Aunque no se tenía monto asignado originalmente, en el transcurso del año se realizó una adecuación presupuestal de Recursos Propios del capítulo 3000 al 5000 con un importe de \$1,800.0 miles de pesos adecuación presupuestal que quedó registrada en el MAPE de la SHCP con números de folio 2008-38-90M-9 y 2008-38-90M-13 por \$1,000.0 miles y \$800.0 miles respectivamente.																
<b>Banco de Información para la Investigación Aplicada a las Ciencias Sociales (BIIACS)</b>	083890M0004	07-2008 12-2008	950 000	950 000			950 000	950 000	950 000			100.0				
Consolidar las condiciones de equipamiento, tecnología y estructura del BIIACS en un entorno de vanguardia en su diseño formal y técnico, con el fin de asegurar que su puesta en marcha otorgue una alternativa de alto nivel para el tratamiento y uso de bases de datos estratégicas para las Ciencias Sociales en México y América Latina.																
NOTA: Aunque no se tenía monto asignado originalmente, en el transcurso del año se otorgaron apoyos adicionales por proyectos estratégicos los cuales se contemplan tanto en el presupuesto modificado así como ejercido; dichos recursos provienen de la sanciones económicas que aplica el Instituto Federal Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante el ejercicio 2008, con un importe de \$950.0 miles de pesos, ampliación que quedó registrada en el MAP de la SHCP con el número de folio 2007-38-90X-21.																
<b>Fortalecimiento del sistema nacional CIESAS</b>	000000S/CVE	04-2008 12-2008					200 000	200 000	200 000			100.0				
Consolidación de infraestructura de la formación, investigación, vinculación, difusión y aplicación de nuevas tecnologías a las ciencias sociales.																
NOTA: No cuenta con registro debido a una omisión involuntaria por parte del Centro ya que gran parte del recurso llegó a finales de año, y por lo tanto no fue posible su incorporación en la cartera de inversión. El ejercicio del recursos fue por un monto de 414 430 pesos, utilizándose para la adquisición de mobiliario, equipo y estantería que se colocó en la nueva infraestructura para la formación en la Sede del DF y en la Unidad Occidente ubicada en el estado de Jalisco. Cabe señalar que esta información se presenta a la Junta de Gobierno para su conocimiento y aprobación.																
<b>Programa de prestación de servicios científicos y tecnológicos</b>	063891M0001	01-2008 12-2008	10 000 000	10 000 000			10 000 000	572 886	572 886			5.7				
Equipar y adecuar áreas de trabajo para oficinas técnico administrativas																
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto.																
<b>Mantenimiento</b>			3 235 000	1 924 825			1 924 825	1 936 636	1 936 636			100.6				
<b>Modernización y actualización de la infraestructura Santa Fe.</b>	083890M0001	04-2008 12-2008	3 235 000	1 924 825			1 924 825	1 936 636	1 936 636			100.6				
Renovar y Modernizar algunas de las áreas del CIDE, para dotar al Centro de la infraestructura necesaria para la impartición de programas de docencia en un ambiente de calidad acordes con los niveles de excelencia alcanzados por sus																

DISTRITO FEDERAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
 DISTRITO FEDERAL  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>36 833 088</b>	<b>22 956 727</b>	<b>2 928 462</b>	<b>214 038</b>	<b>17 668 203</b>	<b>20 028 265</b>	<b>22 956 727</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>27 444 674</b>	<b>13 682 000</b>			<b>13 682 000</b>	<b>13 682 000</b>	<b>13 682 000</b>							
<b>Infraestructura social</b>			<b>27 444 674</b>	<b>13 682 000</b>			<b>13 682 000</b>	<b>13 682 000</b>	<b>13 682 000</b>							
<b>Auditorios cubículos y aulas para el programa de posgrado.</b> Construcción y equipamiento de espacios para la investigación y el posgrado. NOTA: No se reporta ejercido en virtud de no obtenerse los recursos propios autogenerados para el desarrollo de este proyecto.	043890A0002	01-2006 12-2007	7 919 674													
<b>Remodelación y modernización de la infraestructura de la división de estudios jurídicos.</b> Construir un piso para adecuar nuevos cubículos, una oficina y un área de juntas para ocupar mejor los espacios ya existentes y contar con la infraestructura que ayudara a enriquecer el acervo de capital intelectual y humano con la más alta y sólida preparación del país en núcleos claves de las ciencias sociales. NOTA: Aunque no se tenía monto asignado originalmente, en el transcurso del año se otorgaron apoyos adicionales por proyectos estratégicos destinados a obra pública los cuales se contemplan tanto en el presupuesto modificado así como ejercido; dichos recursos provienen de la sanciones económicas que aplica el Instituto Federal Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos de ejercicio 2008, con un importe de \$1,492.0 miles de pesos, ampliación destinada para el apoyo de la remodelación y modernización del edificio que ocupa la División de Estudios Jurídicos, dicha ampliación quedó registrada en el MAP de la SHCP con el número de folio 2008-38-90X-151. En el presente ejercicio no fue necesario la utilización de recursos de los Fideicomisos del CIDE, sin embargo se estima que se utilizarán para la conclusión de la obra en el ejercicio 2009.	083890M0003	04-2008 12-2008	7 135 000	1 492 000			1 492 000	1 492 000	1 492 000		100.0	100.0	100.0	100.0		
<b>Articulación y fortalecimiento del sistema nacional CIESAS; adquisición de un inmueble para incorporarlo al inmueble de docencia.</b> Adquisición del inmueble ubicado en Ximilpa 39 col. Tlalpan, México D.F., así como su adecuación para su uso como biblioteca, a través de remodelación y ampliación del inmueble. NOTA: Este proyecto se incorporó en el transcurso del ejercicio.	063890W0006	04-2008 12-2008	12 390 000	12 190 000			12 190 000	12 190 000	12 190 000		100.0			100.0	100.0	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>9 388 414</b>	<b>9 274 727</b>	<b>2 928 462</b>	<b>214 038</b>	<b>3 986 203</b>	<b>6 346 265</b>	<b>9 274 727</b>							
<b>Infraestructura social</b>			<b>9 388 414</b>	<b>9 274 727</b>	<b>2 928 462</b>	<b>214 038</b>	<b>3 986 203</b>	<b>6 346 265</b>	<b>9 274 727</b>							
<b>Edificio Sede Posgrado</b> Adquisición de un terreno y construcción de espacios indispensables para el posgrado de conformidad con lo siguiente: aulas, sala de videoconferencias, auditorio, salones de usos múltiples, sala de profesores, cubículos para alumnos residentes, laboratorios de prácticas y estacionamiento.	053890A0002	01-2006 12-2009	9 388 414	9 274 727	2 928 462	214 038	3 986 203	6 346 265	9 274 727	*****	159.2	32.0	68.0	68.0	100.0	
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			<b>439 330 735</b>	<b>855 753 987</b>	<b>414 697 626</b>	<b>317 458 140</b>	<b>113 299 502</b>	<b>102 811 483</b>	<b>517 509 109</b>							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>439 330 735</b>	<b>855 753 987</b>	<b>414 697 626</b>	<b>317 458 140</b>	<b>113 299 502</b>	<b>102 811 483</b>	<b>517 509 109</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>60 434 592</b>	<b>65 870 107</b>	<b>49 311 717</b>	<b>7 916 927</b>	<b>13 558 389</b>	<b>11 010 305</b>	<b>60 322 022</b>							
<b>Infraestructura social</b>			<b>60 434 592</b>	<b>65 870 107</b>	<b>49 311 717</b>	<b>7 916 927</b>	<b>13 558 389</b>	<b>11 010 305</b>	<b>60 322 022</b>							
<b>Hospital de Traumatología, Unidad Médica de Alta Especialidad, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero. No. de Obra: 053501MA</b> Ampliar y remodelar Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) para eficientar el servicio que se brinda al derechohabiente usuario. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.	000000S/CVE	11-2005 09-2008	17 471 122	20 345 082	15 468 858	132 439	4 876 224	3 774 249	19 243 107	*****	77.4	90.0	10.0	10.0	100.0	
<b>Hospital de Especialidades, Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Cuauhtémoc. No. de Obra: 053705MA</b> Ampliar y remodelar Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) para eficientar el servicio que se brinda al derechohabiente usuario. NOTA: El recurso autorizado para 2008 corresponde al monto considerado para finalizar la obra administrativamente.	000000S/CVE	10-2005 12-2007	29 411 250	31 972 805	31 504 289	1 000 000	468 515	468 515	31 972 804	46.9	100.0	100.0			100.0	
<b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 26, Chilpancingo, Cuauhtémoc. No. de Obra: 063701MA</b> Ampliar y remodelar áreas físicas y espacios que permitan mejorar la atención al derechohabiente. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.	000000S/CVE	11-2007 12-2008	13 552 220	13 552 220	2 338 570	6 784 488	8 213 650	6 767 541	9 106 111	99.8	82.4	20.0	80.0	80.0	100.0	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>378 896 143</b>	<b>789 883 880</b>	<b>365 385 909</b>	<b>309 541 213</b>	<b>99 741 113</b>	<b>91 801 178</b>	<b>457 187 087</b>							

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Infraestructura social</b>			<b>378 896 143</b>	<b>789 883 880</b>	<b>365 385 909</b>	<b>309 541 213</b>	<b>99 741 113</b>	<b>91 801 178</b>	<b>457 187 087</b>							
<b>Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios, Orizaba, Col. Roma, Cuauhtémoc. No. de Obra: 033714MA</b>	000000S/CVE	07-2005 03-2009	75 045 643	131 122 371	58 680 899	46 614 785	40 381 400	39 609 752	98 290 651	85.0	98.1	43.0	53.0	28.0	71.0	
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>Centro de Investigación Biomédica, Benito Juárez. No. de Obra: 053709MA</b>	000000S/CVE	03-2008 06-2010	2 300 000	99 098 906	6 484 614	91 529 266	1 085 027	1 085 026	7 569 640	1.2	100.0	30.0				
Ampliar y remodelar áreas y espacios físicos para implementar un Centro de Investigación Biomédica acorde a los nuevos procesos y tecnologías para posibilitar el avance de la investigación médica del Instituto. NOTA: Obra con fecha de inicio y término supeditadas a la terminación de la ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF. Para las obras que reportan Inversión ejercida hasta 2007 y que no registran avance físico 2007, la inversión ejercida corresponde al pago del desarrollo del proyecto y/o a acciones previas al inicio de la ejecución de la obra.																
<b>Hospital de Cardiología, Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Cuauhtémoc. No. de Obra: 053704MA</b>	000000S/CVE	05-2006 03-2009	9 250 000	15 797 400	5 415 845	809 950			5 415 845			98.0	2.0		98.0	
Ampliar y remodelar Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) para eficientar el servicio que se brinda al derechohabiente usuario. NOTA: Esta obra no presenta avance físico ni inversión ejercida en 2008 en virtud de que es una obra en operación y se realizó por etapas, quedando pendiente para el 2009 la licitación para terminar la obra al 100%. El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>Unidad de Medicina Física S/N - Unidad de Medicina de Alta Especialidad, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero. No. de Obra: 063502MA</b>	000000S/CVE	08-2008 01-2009	2 236 500	4 686 500	127 650	156 500	3 000 000	2 649 681	2 777 331	*****	88.3	100.0	70.0	70.0		
Ampliar y remodelar áreas físicas para incorporar un Centro de Rehabilitación y Reincorporación Laboral para otorgar terapia a aquellos trabajadores que han sufrido algún accidente o lesión e incorporarlos nuevamente a la vida laboral, para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF. Para las obras que reportan inversión ejercida hasta 2007 y que no registran avance físico 2007, la inversión ejercida corresponde al pago del desarrollo del proyecto y/o a acciones previas al inicio de la ejecución de la obra.																
<b>Hospital de Gineco-Obstetricia S/N, Tlatelolco, Cuauhtémoc. No. de Obra: 033602MA</b>	000000S/CVE	07-2005 11-2009	94 072 500	131 084 001	95 901 498	28 629 072	7 544 236	7 027 404	102 928 902	24.5	93.1	75.0	25.0	4.0	79.0	
Remodelar y adecuar integralmente para transformar el Hospital de Gineco-Obstetricia en Hospital General de Zona. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>Hospital de Gineco-Pediatría No. 3A, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero. No. de Obra: 033505MA</b>	000000S/CVE	04-2005 02-2009	92 957 500	156 962 941	88 688 580	38 352 927	29 385 325	28 569 410	117 257 990	74.5	97.2	71.0	25.0	17.0	88.0	
Remodelar hospitalización, dietología, servicios generales, consulta externa y urgencias para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente.																
<b>Hospital General de Zona con 188 camas y UMAA, San Pedro Xalpa, Azcapotzalco. No. de Obra: 983502MA</b>	000000S/CVE	05-2005 06-2009	103 034 000	251 131 761	110 086 823	103 448 713	18 345 125	12 859 905	122 946 728	12.4	70.1	63.0	26.0	9.0	72.0	
Construir el Hospital General de Zona de 186 camas en el Distrito Federal, para brindar atención médica de segundo nivel a 186 mil derechohabientes. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			<b>685 650 925</b>	<b>685 853 052</b>	<b>97 367 872</b>	<b>8 119 915</b>	<b>314 701 780</b>	<b>314 701 780</b>	<b>412 069 652</b>							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>278 998 139</b>	<b>281 825 598</b>	<b>8 538 740</b>	<b>700 000</b>	<b>250 385 121</b>	<b>250 385 121</b>	<b>258 923 861</b>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>245 608 211</b>	<b>245 608 211</b>			<b>245 608 211</b>	<b>245 608 211</b>	<b>245 608 211</b>							
<b>Adquisiciones</b>			<b>245 608 211</b>	<b>245 608 211</b>			<b>245 608 211</b>	<b>245 608 211</b>	<b>245 608 211</b>							
<b>Adquisición de un inmueble para oficinas administrativas del ISSSTE.</b>	0851GYN0020	01-2008 12-2008	245 608 211	245 608 211			245 608 211	245 608 211	245 608 211		100.0					
Disponer de un inmueble que permita concentrar diversas unidades administrativas centrales, que tienen como servicios la atención al derechohabiente y la realización de actividades de gestión afines, a efecto de fortalecer la estructura organizativa y el desarrollo administrativo, por medio de la adquisición de un inmueble en la																

**DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DISTRITO FEDERAL**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Programas de inversión en proceso</b>			33 389 928	36 217 387	8 538 740	700 000	4 776 910	4 776 910	13 315 650							
<b>Mantenimiento</b>			33 389 928	36 217 387	8 538 740	700 000	4 776 910	4 776 910	13 315 650							
<b>Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Administrativa.</b>	0451GYN0115	05-2005 12-2009	33 389 928	36 217 387	8 538 740	700 000	4 776 910	4 776 910	13 315 650	682.4	100.0	25.6	37.2	42.7	68.3	
Proporcionar a los inmuebles administrativos programas de mantenimiento preventivo, a efecto de disponer de una infraestructura en condiciones adecuadas de operación, en beneficio de aproximadamente 6 100 usuarios. NOTA: La conservación y rehabilitación de la infraestructura administrativa, se lleva a cabo en el municipio de La Paz en Baja California Sur y en la delegación Tlalpan en el Distrito Federal. Es importante mencionar que el proyecto de La Paz, fue autorizado e incorporado a este proyecto en la primera modificación al Programa de Obra Pública del ISSSTE-Asegurador 2008, con el oficio núm. 120.121/218/2008 del 11 de abril de 2008.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>406 652 786</b>	<b>404 027 454</b>	<b>88 829 132</b>	<b>7 419 915</b>	<b>64 316 659</b>	<b>64 316 659</b>	<b>153 145 791</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			103 188 624	99 948 791	85 512 930	6 019 915	41 424	41 424	85 554 354							
<b>Infraestructura social</b>			103 188 624	99 948 791	85 512 930	6 019 915	41 424	41 424	85 554 354							
<b>Renivelación de las oficinas de Av. Plaza de la República 140.</b>	0351GYN0370	12-1999 12-2008	103 188 624	99 948 791	85 512 930	6 019 915	41 424	41 424	85 554 354	0.7	100.0	87.9	12.1		87.9	
Renivelar el edificio manipulando los pilotes del inmueble, para dar seguridad a más de 879 mil trabajadores y usuarios que frecuentan el inmueble ubicado en la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal. NOTA: El monto ejercido se debe al pago de pasivo de obra ejecutada en el ejercicio presupuestario 2007, en virtud de lo cual, no se reporta avance físico. La obra se encuentra en proceso de revisión del alcance de los trabajos de obra respectivos.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			303 464 162	304 078 663	3 316 202	1 400 000	64 275 235	64 275 235	67 591 437							
<b>Infraestructura social</b>			303 464 162	304 078 663	3 316 202	1 400 000	64 275 235	64 275 235	67 591 437							
<b>Fortalecimiento de Almacenes Regionales.</b>	0451GYN0066	05-2005 12-2009	7 256 744	7 871 245	3 316 202	1 400 000	1 872 012	1 872 012	5 188 214	133.7	100.0	45.7	52.7	52.7	98.4	
Remodelar y dar mantenimiento a los almacenes regionales y de alta especialidad, con el fin de disponer de instalaciones adecuadas para resguardo y movimiento de los insumos para la salud, en la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal, beneficiando a los más de 10 millones de derechohabientes del Instituto.																
<b>Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza, D.F.</b>	0851GYN0014	11-2008 12-2009	92 049 333	92 049 333			28 811 979	28 811 979	28 811 979		100.0		31.0	31.0	31.0	
Ampliar y remodelar el Hospital Regional para fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en la Zona Oriente del Distrito Federal, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia. NOTA: Este proyecto fue autorizado, con el oficio núm. 120.121/1017/2008 del 16 de octubre de 2008.																
<b>Ampliación y Remodelación del Hospital Regional 1o. de Octubre, D.F.</b>	0851GYN0019	10-2008 12-2009	204 158 085	204 158 085			33 591 244	33 591 244	33 591 244		100.0		6.5	6.5	6.5	
Ampliar y remodelar el Hospital Regional para fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en la Zona Norte del Distrito Federal, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia. NOTA: Este proyecto fue autorizado, con el oficio núm. 120.121/1017/2008 del 16 de octubre de 2008. Este proyecto se ejecuta en delegación Gustavo A. Madero y el avance financiero se refiere principalmente al pago de anticipos de conformidad con la fracción V del Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Artículo 113 fracción III de su Reglamento.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**DURANGO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			5 008 978 586	5 995 341 004	750 451 724	1 257 479 751	742 496 713	734 752 632	1 485 204 356						
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			3 815 320 000	4 606 483 791	365 044 227	1 121 500 000	509 766 290	509 766 872	874 811 099						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			15 000 000	13 245 603	13 245 603	5 000 000			13 245 603						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			15 000 000	13 245 603	13 245 603	5 000 000			13 245 603						
<b>Mantenimiento</b>			15 000 000	13 245 603	13 245 603	5 000 000			13 245 603						
<b>Puente San Juan del Río.</b>	07096300003	03-2007 12-2007	15 000 000	13 245 603	13 245 603	5 000 000			13 245 603			100.0			100.0
Atender una vía con dos carriles de circulación en el municipio de San Juan del Río, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de bienes y personas en beneficio de 2 mil 469 habitantes. NOTA: Obra termina al 100.0 por ciento en 2007, no se requirieron recursos adicionales.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			3 800 320 000	4 593 238 188	351 798 624	1 116 500 000	509 766 290	509 766 872	861 565 496						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			276 500 000	454 500 000	41 549 078	386 000 000	24 988 292	24 988 292	66 537 370						
<b>Infraestructura económica</b>			276 500 000	454 500 000	41 549 078	386 000 000	24 988 292	24 988 292	66 537 370						
<b>Durango - Parral. Tramo: km. 7+260 km. 17+200.</b>	07096300008	01-2006 12-2008	62 500 000	218 500 000	41 549 078	150 000 000			41 549 078						
Modernizar el tramo, ampliando la sección transversal de la carretera de dos carriles (A2) con ancho de corona de 12.0 metros, a una carretera de cuatro carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21.0 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno). NOTA: Durante el ejercicio fiscal se transfirieron recursos para la ejecución del tramo carretera Morcillo - Guadalupe.															
<b>La Ferrería - E.C. Durango - El Mezquital.</b>	08096300003	04-2008 12-2008	9 000 000	9 000 000		9 000 000								100.0	
Ampliar terracerías con un ancho de calzada de 7.20 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.6 metros cada uno, obras de drenaje, pavimento, señalamiento y obras complementarias en el municipio de Durango, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.															
<b>Ramales de Acceso a Libramiento Noreste.</b>	07096300010	08-2008 12-2008	80 000 000	80 000 000		80 000 000								100.0	
Construir a dos carriles en 10.1 kilómetros, en el municipio de Durango, a fin de otorgar la constante accesibilidad a la región, además del incremento en el nivel de servicio, la significativa mejoría de la seguridad para los usuarios y la reducción en los costos de transporte, en beneficio de 200 mil habitantes. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que no se concretó la firma del convenio de reasignación de recursos con el gobierno del estado. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.															
<b>Boulevard Miguel Alemán de Gómez Palacio.</b>	07096300004	08-2008 12-2008	25 000 000	25 000 000		25 000 000	24 988 292	24 988 292	24 988 292	100.0	100.0			100.0	
Ampliar a cuatro carriles de circulación en una longitud de 2.14 kilómetros, en los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, a fin de eliminar totalmente los accidentes por maniobras de rebase y que permita un desplazamiento con mayores velocidades, contribuyendo a la disminución de los costos de operación vehicular y tiempos de recorrido, en beneficio de 150 mil habitantes. NOTA: No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos.															
<b>Compuertas San Fernando - Villa Juárez.</b>	07096300007	07-2007 12-2008	20 000 000	42 000 000		42 000 000								100.0	
Modernizar vialidad, en el municipio de Lerdo con el propósito de mejorar las condiciones tránsito, así como desarrollar el flujo de bienes y personas en dos comunidades de la región en beneficio de 311 mil 215 habitantes. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.															
<b>Corredor Vial del Norte - Prolongación Circunvalación.</b>	08096300008	08-2008 12-2008	80 000 000	80 000 000		80 000 000								100.0	
Consiste en la construcción de un nuevo cuerpo de 12.70 metros de ancho de corona para alojar tres carriles de circulación con una longitud de 2.3 kilómetros, la cual operaría como un par vial. Asimismo, se construirá un distribuidor vial a desnivel en la Glorieta Guadalupe Victoria en un tramo de 1.0 kilómetro, lo que mejorará las condiciones de circulación del tránsito local, elevando la competitividad al hacer más eficiente el traslado de personas y bienes. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que no se concretó la firma del convenio de reasignación de recursos con el gobierno del estado. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera.															

DURANGO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DURANGO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			3 468 820 000	4 083 738 188	310 249 546	675 500 000	484 777 998	484 778 580	795 028 126						
<b>Infraestructura económica</b>			3 468 820 000	4 083 738 188	310 249 546	675 500 000	484 777 998	484 778 580	795 028 126						
<b>Topia - La Cañada del Macho.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 28.0 kilómetros de longitud en el municipio de Topia, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 966 habitantes. NOTA: No presenta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.	08096300005	04-2008 12-2011	25 000 000	25 000 000		25 000 000								17.9	
<b>Durango - Parral. Tramo: Morcillo - Guadalupe Aguilera.</b> Ampliar a 12 metros en 35.3 kilómetros en los municipios de Parral y Durango, cuya finalidad es brindar una mayor velocidad de operación, reducción de costos de operación vehicular, en beneficio de 500 mil habitantes. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SC.O.MI.08.-119 con fecha 24-11-08.	08096300007	04-2008 12-2010	603 800 000	603 800 000			78 675 853	78 685 852	78 685 852		100.0			19.2	19.2
<b>Periférico Gómez Palacio - Lerdo.</b> Ampliar a ocho carriles el Periférico Gómez Palacio - Lerdo, en una longitud de 17.0 kilómetros en los municipios de Gómez Palacio, Ciudad Lerdo y Torreón, a fin de mejorar las condiciones de tránsito, brindando a los usuarios mayor seguridad, en beneficio de 250 mil habitantes. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SC.O.MI.08.-119 con fecha 24-11-08. No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos.	06096300002	10-2008 12-2009	204 000 000	278 500 000			19 999 962	19 999 962	19 999 962		100.0				
<b>Tepehuanes - San Juan del Negro.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 26.8 kilómetros de longitud en el municipio de Tepehuanes, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en nueve comunidades de la región en beneficio de 5 mil 300 habitantes.	08096300001	02-2008 12-2011	20 000 000	107 200 000		20 000 000	3 816 387	3 816 387	3 816 387	19.1	100.0		18.7	3.6	3.6
<b>Libramiento Suroeste de Durango.</b> Construir dos carriles en 23.0 kilómetros, en el municipio de Durango, para agilizar el tráfico vehicular y reducir el tiempo de traslado de los usuarios que visitan o van de paso por la ciudad de Durango, ofreciendo seguridad y eficiencia; en beneficio de 250 mil habitantes. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SC.O.MI.08.-119 con fecha 24-11-08. No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos.	08096300006	08-2008 12-2010	575 000 000	575 000 000			99 999 741	99 998 890	99 998 890		100.0				
<b>Navíos - Centenario - Regocijo.</b> Construir el camino alimentador pavimentado de 18.5 kilómetros en el municipio de Durango, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en seis comunidades de la región en beneficio de 1 mil 420 habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	06096300007	11-2006 12-2009	9 280 000	38 817 400	18 684 502	20 000 000	7 026 966	7 026 966	25 711 468	35.1	100.0	85.4	14.6	14.0	99.4
<b>Los Altares - Otaes.</b> Ampliar y modernizar el camino rural revestido del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros en el municipio de Otaes, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 531 habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	06096300005	08-2006 12-2009	13 000 000	232 991 438	9 547 873	20 000 000	6 185 736	6 185 736	15 733 609	30.9	100.0	4.3	11.6	11.6	15.9
<b>Otinapa - Zaragoza.</b> Construir el camino alimentador pavimentado de 2.8 kilómetros en el municipio de Durango, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en 13 comunidades de la región en beneficio de 1 mil 937 habitantes.	06096300006	11-2006 12-2009	8 245 000	110 134 350	20 801 047	20 000 000	17 071 542	17 071 541	37 872 588	85.4	100.0	46.4	19.6	19.6	66.0
<b>Durango - Tepic.</b> Modernizar a nivel de pavimento la carretera alimentadora revestida, en 201.8 kilómetros en el municipio de Mezquital, a fin de brindar mayor seguridad al usuario, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 5 mil 500 habitantes aproximadamente.	05096300003	01-2005 12-2009	391 500 000	391 500 000	76 403 318	65 000 000	27 505 151	27 500 368	103 903 686	42.3	100.0	23.7	8.9	3.0	26.7
<b>Los Herrera - Tamazula.</b> Terminar de construir y modernizar el eje interregional Los Herrera - Tamazula, en 101.0 kilómetros, del km. 179.000 al km. 280.000 en los municipios de Topia, Tamazula y Canales, a fin de brindar mayor seguridad al usuario, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la	05096300002	01-2005 12-2012	502 500 000	502 500 000	184 812 806	60 000 000	42 482 084	42 480 862	227 293 668	70.8	100.0	32.8	7.0	15.7	48.5

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

#### PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS DURANGO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			55 000 000	55 000 000													
<b>Infraestructura económica</b>			55 000 000	55 000 000													
León Guzmán - Juan E. García.	08096300004		5 000 000	5 000 000			5 000 000										100.0
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 3.0 kilómetros de longitud en el municipio de Lerdo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 5 mil 704 habitantes.																	
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																	
San Bernardino de Milpillas - La Flor.	000000S/CVE		25 000 000	25 000 000			25 000 000										7.5
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 67.0 kilómetros de longitud en los municipios de Durango y Pueblo Nuevo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 86 mil 733 habitantes.																	
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término, así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																	
Libramiento Santa María del Oro.	000000S/CVE		11 000 000	11 000 000			11 000 000										100.0
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 4.5 kilómetros de longitud en el municipio de El Oro, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 5 mil 262 habitantes.																	
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras con un mayor avance físico.																	
Atotonilco - E.C. Guanaceví.	000000S/CVE		14 000 000	14 000 000			14 000 000										100.0
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 7.0 kilómetros de longitud en el municipio de Santiago Papazquiaro, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 263 habitantes.																	
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras con un mayor avance físico.																	
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			234 903 086	234 903 086	132 323 475		42 433 118	42 433 118	174 756 593								
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			8 892 552	8 892 552			8 892 552	8 892 552	8 892 552								
<b>Programas de inversión concluidos</b>			8 892 552	8 892 552			8 892 552	8 892 552	8 892 552								
<b>Otros programas</b>			8 892 552	8 892 552			8 892 552	8 892 552	8 892 552								
Pago de indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el Ejido San Gabriel, Durango.	0816B000044	03-2008 12-2008	8 892 552	8 892 552			8 892 552	8 892 552	8 892 552			100.0					
Pagar Indemnizaciones para regularizar los terrenos que alojan obras hidráulicas ya construidas y que incrementan los activos de la Comisión Nacional del Agua.																	
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			226 010 534	226 010 534	132 323 475		33 540 566	33 540 566	165 864 041								
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			151 540 543	151 540 543	132 323 475		15 140 571	15 140 571	147 464 046								
<b>Infraestructura económica</b>			151 540 543	151 540 543	132 323 475		15 140 571	15 140 571	147 464 046								
Presa de almacenamiento y obras complementarias el Tigre.	0316B000143	01-2003 12-2008	151 540 543	151 540 543	132 323 475		15 140 571	15 140 571	147 464 046			100.0	87.3	10.0	10.0		97.3
Construir la presa de almacenamiento, caminos de acceso, canales de conducción entubados para consolidar una superficie regable de 1 600 hectáreas.																	
NOTA: A este proyecto le fueron asignados recursos durante el ejercicio presupuestal.																	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			74 469 991	74 469 991			18 399 995	18 399 995	18 399 995								
<b>Infraestructura económica</b>			74 469 991	74 469 991			18 399 995	18 399 995	18 399 995								
Sobreelevación de la presa de almacenamiento Santiago Bayacora, Dgo.	0816B000082	04-2008 12-2009	74 469 991	74 469 991			18 399 995	18 399 995	18 399 995			100.0		24.7	24.7		24.7
Realizar la sobreelevación de la presa Santiago Bayacora; construcción de planta potabilizadora; modernización del canal principal y canal secundario; construcción																	

DURANGO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
DURANGO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>ENERGÍA</b>			898 788 600	939 491 721	176 164 206	67 255 442	69 151 444	69 151 444	245 315 650							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			898 788 600	939 491 721	176 164 206	67 255 442	69 151 444	69 151 444	245 315 650							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			898 788 600	939 491 721	176 164 206	67 255 442	69 151 444	69 151 444	245 315 650							
<b>Infraestructura económica</b>			898 788 600	939 491 721	176 164 206	67 255 442	69 151 444	69 151 444	245 315 650							
<b>Gómez Palacio.</b>	0011 02 011	08-2005 02-2015	331 500 000	393 131 510	49 308 556	33 709 177	34 407 872	34 407 872	83 716 428	102.1	100.0					
Rehabilitar y dar mantenimiento al Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio. Proyecto ubicado en: Durango. Con una capacidad de 77.45% de Factor de Planta. <b>Red de Transmisión Asociada a la CC Norte.</b>	0418TOQ0064	12-2008 12-2018	211 106 600	211 106 600												
Construir una línea de transmisión de 81.2 Km-circuito de 230 Kv y 8 alimentadores de 230 Kv, para entregar al sistema interconectado la energía eléctrica generada por el proyecto CC Norte. NOTA: No se le ha dado suficiencia presupuestal, por falta de recursos de CFE, así mismo por necesidades de la misma CFE, se reasignó el presupuesto otorgado en el año a programas prioritarios. Se corrige entidad federativa a D.F.																
<b>412 Compensación Norte.</b>	0227 99 227	11-2003 05-2013	246 400 000	252 701 900	109 307 162	24 856 610	25 969 328	25 969 328	135 276 490	104.5	100.0					
Construir e instalar 2 subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 Kv y una capacidad total de 350 MVAR que se instalarán en subestaciones localizadas en Chihuahua y Durango. <b>Norte.</b>	0027 02 027	09-2005 12-2016	109 782 000	82 551 711	17 548 488	8 689 655	8 774 244	8 774 244	26 322 732	101.0	100.0					
Instalar 120 MVA de capacidad en subestaciones de distribución. Proyecto ubicado en: Durango.																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			59 966 900	214 462 406	76 919 816	68 724 309	121 145 861	113 401 198	190 321 014							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			59 966 900	214 462 406	76 919 816	68 724 309	121 145 861	113 401 198	190 321 014							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			59 966 900	214 462 406	76 919 816	68 724 309	121 145 861	113 401 198	190 321 014							
<b>Infraestructura social</b>			59 966 900	214 462 406	76 919 816	68 724 309	121 145 861	113 401 198	190 321 014							
<b>Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios y UMAA, Gómez Palacio, Dgo. No. de Obra: 011003MA</b>	000000S/CVE	11-2004 10-2008	59 966 900	214 462 406	76 919 816	68 724 309	121 145 861	113 401 198	190 321 014	165.0	93.6	61.0	39.0	39.0	100.0	
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**GUANAJUATO**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			18 329 439 678	16 571 287 316	7 042 332 997	2 340 201 441	2 463 282 243	2 451 371 851	9 493 704 848						
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			31 435 035	30 243 986		28 435 035	30 243 986	25 941 606	25 941 606						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			31 435 035	30 243 986		28 435 035	30 243 986	25 941 606	25 941 606						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			31 435 035	30 243 986		28 435 035	30 243 986	25 941 606	25 941 606						
<b>Infraestructura social</b>			31 435 035	30 243 986		28 435 035	30 243 986	25 941 606	25 941 606						
<b>Construcción de una P.T.A.R. en la U.H.M. Irapuato III, Gto.</b>	0807HXA0002	10-2008 12-2008	3 000 000	3 000 000				3 000 000	2 577 988	2 577 988	85.9		100.0	99.5	99.5
Construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales NOTA: Proyecto incorporado durante el Ejercicio mediante oficio No. DG 1.0/711/2008 de fecha 03 de marzo de 2008. Fecha de terminación 31 de diciembre de 2008, se encuentra en proceso de acta entrega recepción y finiquito.															
<b>Construcción de 36 viviendas en la U.H.M. Irapuato III, Gto.</b>	0707HXA0008	08-2008 12-2008	28 435 035	27 243 986		28 435 035	27 243 986	23 363 618	23 363 618	82.2	85.8	100.0	99.5	99.5	
Realizar la construcción de 36 viviendas en la U.H.M. Irapuato III, Gto., consistente en 3 edificios tipo 12821 de 12 departamentos cada uno en tres niveles, total 36 viviendas. NOTA: Fecha de terminación de la obra 31 de diciembre de 2008. Se encuentra en proceso de acta entrega recepción y finiquito.															
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			2 755 312 301	2 755 312 301	490 389 523	631 500 000	404 544 474	404 544 149	894 933 672						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			936 042 500	936 042 500		13 300 000									
<b>Programas de inversión concluidos</b>			5 692 500	5 692 500		6 300 000									
<b>Mantenimiento</b>			5 692 500	5 692 500		6 300 000									
<b>Camino: E.C. Valle de Santiago - Guarapo - Benito Juárez - El Borrego.</b>	07096310004	10-2007 12-2008	5 692 500	5 692 500		6 300 000							64.7		
Modernizar 3.6 kilómetros de una longitud total de 13.82 kilómetros, de los cuales se encuentran ya pavimentados los primeros 10.22 kilómetros en el municipio de Valle de Santiago, a fin de mejorar el nivel de servicio en la red rural y alimentadora, abatir tiempos de recorrido y reducción de los costos de operación vehicular. NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007; modificada, ejercida, ni avance físico porcentual alcanzado debido a que no se contó con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			10 350 000	10 350 000		2 000 000									
<b>Mantenimiento</b>			10 350 000	10 350 000		2 000 000									
<b>Camino: Colonia Morelos - Mezquite de Luna.</b>	07096310003	10-2007 12-2009	10 350 000	10 350 000		2 000 000							19.5		
Modernizar el camino rural revestido de 4.0 metros de ancho de corona, a un camino alimentador que alcanzará las características técnicas de un camino tipo C pavimentado de 7.0 metros de ancho de corona en el Municipio de Penjamo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de bienes y personas. NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007; modificada, ejercida, ni avance físico porcentual alcanzado debido a que no se contó con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.															
<b>Programas sin fechas preestablecidas</b>			920 000 000	920 000 000		5 000 000									
<b>Estudios de preinversión</b>			920 000 000	920 000 000		5 000 000									
<b>Dolores Hidalgo - San Miguel Allende (Proyectos y Proyectos).</b>	08096310004		920 000 000	920 000 000		5 000 000							100.0		
Ampliar de 7 a 12 metros en 73.0 kilómetros, en los municipios de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, a fin de fortalecer el crecimiento y desarrollo económico de la zona caracterizada por su actividad comercial e industrial, en beneficio de 300 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			1 819 269 801	1 819 269 801	490 389 523	618 200 000	404 544 474	404 544 149	894 933 672						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			5 000 000	5 000 000		5 000 000									
<b>Infraestructura económica</b>			5 000 000	5 000 000		5 000 000									
<b>Camino: Comunidad Príncipes - Comunidad Cabras.</b>	07096310005	11-2007 12-2008	5 000 000	5 000 000		5 000 000							100.0		
Modernizar 3.9 kilómetros de una longitud total de 5.2 kilómetros en el municipio de															

**GUANAJUATO**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**GUANAJUATO**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 795 769 801	1 795 769 801	490 389 523	594 700 000	404 544 474	404 544 149	894 933 672							
<b>Infraestructura económica</b>			1 795 769 801	1 795 769 801	490 389 523	594 700 000	404 544 474	404 544 149	894 933 672							
<b>Atotonilco - Cruz del Palmar. E.C. (Guanajuato - San Miguel de Allende), (Camino que bordea la Presa Ignacio Allende).</b>	06096310039	01-2007 12-2009	33 000 000	33 000 000		23 000 000	24 719 553	24 719 553	24 719 553	107.5	100.0		50.7	71.4	71.4	
Construir un camino tipo C pavimentado de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 16.8 kilómetros en el municipio de San Miguel de Allende, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en 11 comunidades de la región en beneficio de 3 mil 113 habitantes.																
<b>Celaya - Salvatierra.</b>	06096310037	07-2007 12-2009	345 000 000	345 000 000	103 835 582	270 000 000	189 793 149	189 793 139	293 628 721	70.3	100.0	25.7	54.7	69.0	94.7	
Modernizar a cuatro carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno) en una longitud total de 30.0 kilómetros en los municipios de Celaya, Salvatierra, Yuriria y Tarimoro, con el propósito de brindar mayor seguridad al usuario que transita por ésta vía de comunicación, reduciendo el tiempo de recorrido de los vehículos y ahorro en los costos de operación; así como fortalecer el crecimiento y desarrollo económico de la zona caracterizada por su importante actividad comercial e industrial, en beneficio de 588 mil habitantes.																
<b>San Miguel Octopan - Celaya.</b>	06096310028	07-2007 12-2009	37 200 000	37 200 000		14 200 000								52.6		
Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 7.6 kilómetros, se ampliará la vía existente 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno en el municipio de Celaya, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en cinco comunidades de la región en beneficio de 13 mil 389 habitantes.																
NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.																
<b>Irapuato - León (Guanajuato).</b>	04096310001	05-2005 12-2010	1 000 000 000	1 000 000 000	386 553 941	200 000 000	156 531 771	156 531 457	543 085 398	78.3	100.0	51.9	0.1	0.1	52.0	
Ampliar a tres carriles de circulación por sentido en 52.0 kilómetros, en beneficio de los municipios de Irapuato, Silao y León, con el propósito de brindar mayor seguridad al usuario que transita por esta vía de comunicación, reduciendo el tiempo de recorrido, así como impulsar el desarrollo turístico, comercial e industrial de la zona.																
<b>Libramiento de Guanajuato (Norponiente).</b>	06096310032	08-2008 12-2010	165 000 000	165 000 000		33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	100.0	100.0		20.0			
Construir dos carriles de circulación en 15.0 kilómetros de longitud, en el municipio de Guanajuato, con el propósito de dar solución integral al problema de tránsito de la zona metropolitana de la ciudad de Guanajuato, cuya finalidad es retirar de la zona urbana al tránsito de largo itinerario, en beneficio de 950 mil habitantes.																
NOTA: No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos. Durante el ejercicio se incorporó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.																
<b>Acámbaro - Salvatierra.</b>	07096310001	08-2008 12-2010	207 000 000	207 000 000		50 000 000	1						20.0			
Ampliar la sección transversal de la carretera a 12.0 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.																
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado.																
<b>Tarimoro - La Moncada.</b>	06096310012	01-2006 12-2009	8 569 801	8 569 801		4 000 000							12.3			
Programa de Caminos Rurales y Alimentadores en el estado de Guanajuato, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en la región.																
NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.																
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			18 500 000	18 500 000		18 500 000										
<b>Infraestructura económica</b>			18 500 000	18 500 000		18 500 000										
<b>La Barranca - Candelas.</b>	08096310001		5 000 000	5 000 000		5 000 000							100.0			
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 4.0 kilómetros de longitud en el municipio de Jerecuaro, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 2 mil 556 habitantes.																
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																
<b>Puente Vehicular S-R Lerma Pastor Ortiz.</b>	08096310002		13 500 000	13 500 000		13 500 000							100.0			

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
GUANAJUATO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			9 488 938	9 488 938			9 256 664	9 407 929	9 407 929							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>9 488 938</u>	<u>9 488 938</u>			<u>9 256 664</u>	<u>9 407 929</u>	<u>9 407 929</u>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			9 488 938	9 488 938			9 256 664	9 407 929	9 407 929							
<b>Mantenimiento</b>			9 488 938	9 488 938			9 256 664	9 407 929	9 407 929							
Mantenimiento mayor, ampliación, y remodelación a edificios e instalaciones, espacios de investigación, académicos y administrativos en la Unidad Irapuato del CINVESTAV.	0811L4J0001	04-2008 12-2008	2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 118 991	2 118 991		96.3					
Mejorar la dotación de servicios a la comunidad (agua, drenaje, electricidad, espacios deportivos y de seguridad), ya que en la actualidad la demanda de dichos servicios se encuentran en el límite de la capacidad de diseño, en el municipio de Irapuato.																
NOTA: La autorización de modificación en la cartera de programas y proyectos de inversión se obtuvo durante el ejercicio fiscal de 2008.																
<b>CICATA_ALTAMIRA Rehabilitación de instalaciones, fachadas y reja.</b>	0811MGC0009	06-2008 12-2008	7 288 938	7 288 938			7 056 664	7 288 938	7 288 938		103.3					
Realizar una acción de obra pública en el estado de Guanajuato, con el propósito de construir la infraestructura básica relativa a las redes de agua potable, contra incendio, drenaje sanitario y pluvial, y red de distribución eléctrica para permitir el inicio de las operaciones de una Unidad Profesional de nueva creación. Dichos trabajos se realizan en el municipio de Silao, la cual estará orientada a la educación y al desarrollo de la tecnología en las ramas aeronáutica, biotecnología, farmacéutica, y automotriz en beneficio de una demanda inicial de matrícula de 1,500 alumnos.																
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio presupuestario 2008.																
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			3 638 711 855	983 392 793	335 500 159	79 255 000	124 911 685	124 911 685	460 411 844							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>14 652 033</u>	<u>15 152 821</u>			<u>15 152 821</u>	<u>15 152 821</u>	<u>15 152 821</u>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			14 652 033	15 152 821			15 152 821	15 152 821	15 152 821							
<b>Otros programas</b>			14 652 033	15 152 821			15 152 821	15 152 821	15 152 821							
Pago de indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el Ejido El Conejo, Guanajuato.	0816B000032	02-2008 12-2008	14 652 033	15 152 821			15 152 821	15 152 821	15 152 821		100.0					
Regularizar a favor del Gobierno Federal un total de 93-03-64 has que fueron afectadas por la construcción de la presa El Conejo II localizada en el Municipio de Irapuato, en el Estado de Guanajuato.																
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>3 624 059 822</u>	<u>968 239 972</u>	<u>335 500 159</u>	<u>79 255 000</u>	<u>109 758 864</u>	<u>109 758 864</u>	<u>445 259 023</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			23 800 284	23 800 284	1 449 000		12 932 784	12 932 784	14 381 784							
<b>Infraestructura económica</b>			23 800 284	23 800 284	1 449 000		12 932 784	12 932 784	14 381 784							
Construcción de la presa de control de avenidas Mariches, León, Guanajuato.	0716B000143	09-2007 06-2008	23 800 284	23 800 284	1 449 000		12 932 784	12 932 784	14 381 784		100.0	6.1	54.3	54.3	60.4	
Construir la presa de control de avenidas Mariches, León, Guanajuato.																
NOTA: A este proyecto le fueron asignados recursos durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			3 600 259 538	944 439 688	334 051 159	79 255 000	96 826 080	96 826 080	430 877 239							
<b>Infraestructura económica</b>			3 600 259 538	944 439 688	334 051 159	79 255 000	96 826 080	96 826 080	430 877 239							
Programa de Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma en el Estado de Guanajuato.	0616B000092	10-2006 12-2009	763 032 724	763 032 724	310 622 155	22 955 000	56 447 886	56 447 886	367 070 041	245.9	100.0	40.7	3.0	7.4	48.1	
Incrementar la eficiencia del uso del agua en el Distrito de Riego 011, mediante: entubamiento y/o revestimiento de canales y de regaderas; estructuras en el canal principal por la tecnificación con sistema de riego moderno; nivelación de tierras y reemplazo de maquinaria para conservación.																
Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	0616B000034	05-2006 12-2012	2 837 226 814	181 406 964	23 429 004	56 300 000	40 378 194	40 378 194	63 807 198	71.7	100.0	12.9	31.0	22.3	35.2	

GUANAJUATO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
GUANAJUATO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>ENERGÍA</b>			11 687 054 230	12 469 592 376	6 045 558 826	1 574 014 768	1 784 457 019	1 784 457 094	7 830 015 920						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>5 596 841 770</u>	<u>6 271 657 546</u>	<u>3 059 922 896</u>	<u>1 182 651 148</u>	<u>1 564 495 416</u>	<u>1 564 495 491</u>	<u>4 624 418 387</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			3 144 000	3 000 000			37 291 998	37 291 998	37 291 998						
<b>Adquisiciones</b>			3 144 000	3 000 000			37 291 998	37 291 998	37 291 998						
<b>Programa de adquisiciones - Equipo de Transporte Residencia del Centro</b>	0818TOQ0012	06-2007 12-2008	3 144 000	3 000 000			37 291 998	37 291 998	37 291 998		100.0				
Adquirir 12 vehículos de trabajo 6 cilindros todo terreno. NOTA: Sin ejercido hasta 2007, incorporado durante el ejercicio.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			5 593 697 770	6 268 657 546	3 059 922 896	1 182 651 148	1 527 203 418	1 527 203 493	4 587 126 389						
<b>Adquisiciones</b>			59 216 682	58 889 209	17 834 028	5 230 878	14 705 452	14 705 453	32 539 481						
<b>Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (equipo cómputo, radiolocalización y varios).</b>	0418T4M0009	01-2005 12-2010	7 289 424	7 597 701	28 387		643 076	643 076	671 463		100.0				
Adquirir equipos de oficina, de cómputo, de aire acondicionado y refrigeración, de telecomunicaciones así como mobiliario para la Refinería de Salamanca. NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones. Proyecto incluido en el presupuesto adecuado III con oficio DCF-SPP-0264/2008 del 4 de junio del 2008.															
<b>Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (transportación).</b>	0418T4M0008	01-2005 12-2010	51 927 258	51 291 508	17 805 641	5 230 878	14 062 376	14 062 377	31 868 018	268.8	100.0				
Adquirir equipos automotores para carga, mantenimiento y transporte necesarios, para el servicio y apoyo a los trabajos en la Refinería de Salamanca, GTO.															
<b>Mantenimiento</b>			5 084 481 088	5 759 768 337	3 042 088 868	1 075 320 270	1 500 978 932	1 500 979 006	4 543 067 874						
<b>Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salamanca.</b>	0318T4M0057	01-2000 12-2011	5 062 149 578	5 733 374 944	3 040 621 951	1 065 914 406	1 492 049 776	1 492 049 849	4 532 671 800	140.0	100.0				
Proporcionar mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistemas de seguridad y protección ambiental, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conservación de la seguridad y medio ambiente y evitar paros. NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.															
<b>Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Abasolo.</b>	0618T4N0004	08-2007 12-2015	22 331 510	26 393 393	1 466 917	9 405 864	8 929 156	8 929 157	10 396 074	94.9	100.0				
Actualizar tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente, en el municipio de Abasolo para garantizar la distribución segura y confiable del gas LP. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión.															
<b>Estudios de preinversión</b>			450 000 000	450 000 000		102 100 000	11 519 034	11 519 034	11 519 034						
<b>Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca.</b>	0618T4M0001	08-2008 12-2012	450 000 000	450 000 000		102 100 000	11 519 034	11 519 034	11 519 034	11.3	100.0				
Realizar las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocracking, plantas de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest. Intermedios															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>6 090 212 460</u>	<u>6 197 934 830</u>	<u>2 985 635 930</u>	<u>391 363 620</u>	<u>219 961 603</u>	<u>219 961 603</u>	<u>3 205 597 533</u>						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			6 090 212 460	6 197 934 830	2 985 635 930	391 363 620	219 961 603	219 961 603	3 205 597 533						
<b>Infraestructura económica</b>			6 090 212 460	6 197 934 830	2 985 635 930	391 363 620	219 961 603	219 961 603	3 205 597 533						
<b>Salamanca.</b>	0015 99 015	02-1998 02-2022	3 633 076 043	3 857 093 932	2 689 697 078	94 463 188	97 419 145	97 419 144	2 787 116 222	103.1	100.0				
Construir una hidrotrotadora de naftas y una reformadora de naftas, integración y servicios auxiliares asociados. NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones. La fecha de término reportada corresponde a la registrada en el proyecto y se refiere al último pago de la amortización.															
<b>Tren energético de la Refinería de Salamanca.</b>	0318T4M0093	08-2001 12-2013	1 342 625 705	1 351 015 271	12 836 398	197 028 523	23 696 312	23 696 313	36 532 711	12.0	100.0	0.4	19.4		0.2
Realizar obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo.															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
GUANAJUATO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado			
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			15 212 482	196 638		196 638	196 638										
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>15 212 482</u>	<u>196 638</u>		<u>196 638</u>	<u>196 638</u>										
<b>Programas de inversión concluidos</b>			15 212 482	196 638		196 638	196 638										
<b>Adquisiciones</b>			15 212 482	196 638		196 638	196 638										
<b>Adquisición de equipos de registro en puntos de venta 2008.</b>	0720VST0010	03-2008 12-2008	15 212 482	196 638		196 638	196 638										
Adquirir terminales PDA para lecherías, para registro y descarga de información del padrón de beneficiarios e impresoras térmicas para tarjetas plásticas de beneficiarios.																	
NOTA: Este proyecto no fue ejercido debido a que el proyecto fue cancelado, derivado de nuevas necesidades, en cuanto al registro de beneficiarios.																	
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			104 912 730	121 370 243	46 406 839	16 800 000	42 509 385	35 566 305	81 973 144								
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>19 716 607</u>	<u>19 294 861</u>		<u>12 500 000</u>	<u>11 650 000</u>	<u>9 130 103</u>	<u>9 130 103</u>								
<b>Programas de inversión concluidos</b>			19 716 607	19 294 861		12 500 000	11 650 000	9 130 103	9 130 103								
<b>Adquisiciones</b>			16 352 857	16 044 861		9 700 000	8 686 000	6 686 324	6 686 324								
<b>Equipamiento de las áreas sustantivas 2008.</b>	073890G0005	01-2008 12-2008	7 245 000	7 245 000		1 500 000	1 500 000	1 565 425	1 565 425	104.4	104.4						
El centro se encuentra en proceso de construcción de nuevos espacios de laboratorios en biomecánica, prototipado pruebas físicas y pruebas químicas, aulas y cubículos para posgrados, así como un centro de formación que permita obtener un mejor desarrollo científico y tecnológico.																	
<b>Programa de actualización de laboratorios 2008.</b>	073890S0003	01-2008 12-2008	6 891 197	6 658 161		6 300 000	5 970 894	5 084 705	5 084 705	80.7	85.2						
Adquisición de equipos de nuevas tecnologías, para que los investigadores puedan dar respuestas a las demandas específicas de los gobiernos de los estados y así como también poder atender los problemas, necesidades u oportunidades de las secretarías de Estado.																	
<b>Programa de sustitución de activos por obsolescencia 2008.</b>	073890S0002	01-2008 12-2008	2 216 660	2 141 700		1 900 000	1 379 106	36 194	36 194	1.9	2.6						
Adquisición de mobiliario, equipo de administración, electrónico y vehículos para sustituir al deteriorado u obsoleto.																	
<b>Mantenimiento</b>			3 363 750	3 250 000		2 800 000	2 800 000	2 443 779	2 443 779								
<b>Justificación económica del programa de mantenimiento preventivo, remodelación y adecuación de las instalaciones 2008.</b>	073890S0001	01-2008 12-2008	3 363 750	3 250 000		2 800 000	2 800 000	2 443 779	2 443 779	87.3	87.3						
Establecer un plan de mantenimiento y canalizar los recursos necesarios para conservar los inmuebles en excelentes condiciones.																	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>85 196 123</u>	<u>102 075 382</u>	<u>46 406 839</u>	<u>4 300 000</u>	<u>30 859 385</u>	<u>26 436 202</u>	<u>72 843 041</u>								
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			36 479 023	42 292 582	25 217 738	1 500 000	9 000 000	6 384 024	31 601 762								
<b>Infraestructura social</b>			36 479 023	42 292 582	25 217 738	1 500 000	9 000 000	6 384 024	31 601 762								
<b>Desarrollo de la infraestructura que permita el incremento de la capacidad para la formación de recursos humanos de excelencia del CIMAT en Guanajuato.</b>	043890C0003	01-2002 12-2008	32 944 023	38 757 582	25 217 738		9 000 000	6 384 024	31 601 762		70.9	61.2	38.8	100.0	161.2		
Construir y equipar el edificio para estudiantes de posgrados de excelencia en Guanajuato.																	
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto.																	
<b>Contrucción de ampliaciones de áreas sustantivas 2008</b>	073890G0006	01-2008 12-2008	3 535 000	3 535 000		1 500 000											
El centro de se encuentra en proceso de construcción de nuevos espacios laboratorios de biomecánica prototipado, pruebas físicas y pruebas químicas, aulas y cubículos para posgrado, así como un centro de información que permita obtener un mejor desarrollo científico y tecnológico.																	
NOTA: No se realizaron erogaciones en este proyecto, en virtud de que el Centro no captó recursos propios autogenerados para ejecutar el proyecto.																	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			48 717 100	59 782 800	21 189 101	2 800 000	21 859 385	20 052 178	41 241 279								
<b>Infraestructura social</b>			48 717 100	59 782 800	21 189 101	2 800 000	21 859 385	20 052 178	41 241 279								

GUANAJUATO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
GUANAJUATO  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
Fortalecimiento de los posgrados profesionalizantes del CIATEC para lograr su consolidación e incrementar su impacto en la sociedad. Construir nuevos espacios y adecuar los existentes para poder contar con mas aulas, laboratorios, cubiculos, salas de difusión y análisis. NOTA: Oficio 240795 Fecha 22/08/2008	083890G0001	04-2008 12-2009	5 750 000	5 750 000				5 750 000	5 750 000	5 750 000		100.0		100.0	100.0	100.0
Proyecto para impulsar el desarrollo tecnológico en óptica y optoelectrónica. Consiste en dotar al Centro y a su personal, las condiciones físicas, espacios adecuados, y equipo, así como con las condiciones de seguridad necesarias, las cuales les permitirán contribuir en las líneas de acción que contempla el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006.	033890S0007	06-2004 12-2009	42 967 100	54 032 800	21 189 101	2 800 000	16 109 385	14 302 178	35 491 279	510.8	88.8	39.0	37.0	26.4	65.4	
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			87 312 107	201 690 041	124 477 650	10 000 000	67 162 392	66 543 083	191 020 733							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			87 312 107	201 690 041	124 477 650	10 000 000	67 162 392	66 543 083	191 020 733							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			52 177 478	123 888 859	79 490 486		40 348 374	40 147 780	119 638 266							
<b>Infraestructura social</b>			52 177 478	123 888 859	79 490 486		40 348 374	40 147 780	119 638 266							
Unidad de Medicina Familiar No. 38, San José Iturbide, Gto. No. de Obra: 051101MA Ampliar y remodelar consultorios de medicina familiar para eficientar y optimizar el servicio que se brinda al derechohabiente. NOTA: Autorizado durante el ejercicio presupuestario.	000000S/CVE	06-2006 03-2008	4 515 000	18 517 022	5 808 430		12 708 593	12 510 396	18 318 826		98.4	50.0	50.0	50.0	100.0	
Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios, León Sur, Gto. No. de Obra: 041108MA Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes. NOTA: Autorizado durante el ejercicio presupuestario.	000000S/CVE	06-2005 12-2008	47 662 478	105 371 837	73 682 056		27 639 781	27 637 384	101 319 440		100.0	84.0	16.0	16.0	100.0	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			35 134 629	77 801 182	44 987 164	10 000 000	26 814 018	26 395 303	71 382 467							
<b>Infraestructura social</b>			35 134 629	77 801 182	44 987 164	10 000 000	26 814 018	26 395 303	71 382 467							
Hospital de Gineco-Obstetricia, Unidad de Medicina de Alta Especialidad, León, Gto. No. de Obra: 051103MA Ampliar y remodelar Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) para eficientar el servicio que se brinda al derechohabiente usuario. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792, y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.	000000S/CVE	05-2006 01-2009	35 134 629	77 801 182	44 987 164	10 000 000	26 814 018	26 395 303	71 382 467	264.0	98.4	72.0	28.0	23.0	95.0	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
GUERRERO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			17 367 042 119	40 448 517 438	8 021 949 178	2 308 634 389	1 255 645 321	1 201 022 595	9 222 971 773							
<b>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>			10 269 223	9 919 873		6 963 304	9 919 873	9 919 873	9 919 873							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			10 269 223	9 919 873		6 963 304	9 919 873	9 919 873	9 919 873							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			10 269 223	9 919 873		6 963 304	9 919 873	9 919 873	9 919 873							
<b>Inmuebles</b>			10 269 223	9 919 873		6 963 304	9 919 873	9 919 873	9 919 873							
Construcción del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena en Tlapa de Comonfort, Guerrero.	0706AYB0012	01-2008 12-2009	10 269 223	9 919 873		6 963 304	9 919 873	9 919 873	9 919 873	142.5	100.0		67.8	100.0	100.0	
Demoler y Construir el Centro Coordinador de Desarrollo Indígena en Tlapa de Comonfort, Guerrero.																
NOTA: Debido a las necesidades de este proyecto se solicitó la transferencia de recursos por 2,956,569.00 pesos mediante el Folio de Adecuación 2008-6-AYB-658 el día 14 de marzo del 2008, cabe mencionar que se autorizó una plurianualidad mediante el Oficio Núm. 312.A.1.-2952 de la SHCP.																
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			28 265 443	9 208 011	17 857 441	3 403 046	9 255 036	8 619 894	26 477 335							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			28 265 443	9 208 011	17 857 441	3 403 046	9 255 036	8 619 894	26 477 335							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			28 265 443	9 208 011	17 857 441	3 403 046	9 255 036	8 619 894	26 477 335							
<b>Infraestructura social</b>			28 265 443	9 208 011	17 857 441	3 403 046	9 255 036	8 619 894	26 477 335							
Estabilización y Recubrimiento de Taludes para la Protección de la U.H.M. Acapulco III, Gro.	0807HXA0001	03-2008 06-2008	8 000 000	3 349 750			3 349 775	3 349 775	3 349 775		100.0					
Estabilizar y recubrir taludes para proteger la U.H.M.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el Ejercicio mediante oficio No. DG 1.0/583/2008 de fecha 22 de febrero de 2008.																
Construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Acapulco III, Gro.	0607HXA0030	09-2007 05-2008	17 810 228	3 403 046	17 857 441	3 403 046	3 450 046	3 447 863	21 305 304	101.3	99.9	51.1	48.9	48.9	100.0	
Efectuar la construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Acapulco III, Gro.																
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la U.H.M. Acapulco III, Gro.	0607HXA0018	03-2008 07-2008	2 455 215	2 455 215			2 455 215	1 822 256	1 822 256		74.2		100.0	100.0	100.0	
Construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales																
NOTA: Proyecto incorporado durante el Ejercicio mediante oficio No. DG 1.0/711/2008 de fecha 03 de marzo de 2008.																
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			4 647 959	7 769 700		2 769 640	6 980 621	6 980 611	6 980 611							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			4 647 959	7 769 700		2 769 640	6 980 621	6 980 611	6 980 611							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			4 647 959	7 769 700		2 769 640	6 980 621	6 980 611	6 980 611							
<b>Adquisiciones</b>			2 677 959	5 799 700		1 577 455	5 010 686	5 010 677	5 010 677	317.6	100.0					
Programa de adquisiciones de mobiliario de administración, equipo instrumental, de laboratorio y diverso.	0708D000001	03-2008 12-2008	2 677 959	5 799 700		1 577 455	5 010 686	5 010 677	5 010 677							
Adquisición de equipo de administración, informático y de laboratorio para la modernización de mobiliario y equipo diverso que por su uso y el tiempo es obsoleto, así como la mejor impartición de la enseñanza que realiza la institución en los centros de estudios técnicos de Huitzoco y profesionales de Cocula, ubicados en los municipios de Huitzoco y Cocula, respectivamente, en beneficio de alumnos y trabajadores de los mismos.																
<b>Mantenimiento</b>			1 970 000	1 970 000		1 192 185	1 969 935	1 969 934	1 969 934	165.2	100.0					
Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Aulas y Edificios.	0808D000001	03-2008 12-2008	1 970 000	1 970 000		1 192 185	1 969 935	1 969 934	1 969 934							
Dar mantenimiento y rehabilitación de aulas, techos de talleres, andenes, red de drenaje y dasazolve, entre otros, a los centros de estudios técnicos de Huitzoco y Profesionales de Cocula, ubicados en los municipios de Huitzoco y Cocula, respectivamente, en beneficio de alumnos y trabajadores de los mismos.																
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			6 244 031 453	7 350 627 535	652 174 805	1 178 300 000	643 482 642	602 382 943	1 254 557 748							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			6 244 031 453	7 350 627 535	652 174 805	1 178 300 000	643 482 642	602 382 943	1 254 557 748							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			514 638 000	541 696 658	109 372 342	119 000 000	7 989 353	7 989 345	117 361 687							

GUERRERO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
GUERRERO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Infraestructura económica</b>			514 638 000	541 696 658	109 372 342	119 000 000	7 989 353	7 989 345	117 361 687						
<b>San Nicolás - Tierra Colorada.</b> Modernizar el camino rural revestido en 18.9 kilómetros de longitud en el municipio de Cuajinicuilapa, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de mil 883 habitantes. NOTA: Para 2006 se reportó avance físico del 100.0 por ciento correspondiente a la longitud de 12.0 km previstos inicialmente; sin embargo, y derivado de la modificación en el trazo del camino a 18.9 kilómetros se actualizó la información de la "Cartera de Inversión" del PIPP. Los recursos ejercidos en 2008, se relacionan con la modernización de los 6.9 kilómetros adicionales.	05096320022	01-2005 12-2006	24 816 000	51 874 658	43 885 313	7 000 000	7 989 353	7 989 345	51 874 658	114.1	100.0	100.0			100.0
<b>Ocotito - Tlahuizapa - Coacoyulillo - Jaleaca de Catalán.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 80.0 kilómetros de longitud en el municipio de Chilpancingo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 626 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096320006	02-2008 12-2008	16 000 000	16 000 000		16 000 000							100.0		
<b>Ramal de San Cristóbal.</b> Modernizar el camino rural en una longitud de 10.2 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en el municipio de Ajuchitán del Progreso, con la finalidad de disminuir tiempo de recorrido, ahorros en los costos de operación vehicular, incrementar la seguridad de los usuarios y brindar un mayor desarrollo de las principales actividades productivas de la región. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó la clave de	08096320002	02-2008 12-2008	20 000 000	20 000 000		20 000 000							100.0		
<b>Puerto de Gallo - Filo de Caballos.</b> Modernizar el camino rural en el municipio de Leonardo Bravo, a fin de disminuir los tiempos de recorrido, ahorros en los costos de operación vehicular e incrementar la seguridad de los usuarios. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.	08096320004	02-2008 12-2008	25 000 000	25 000 000		25 000 000							100.0		
<b>Juliantla - Tlmacazapa.</b> Modernizar el camino rural revestido con especificaciones de camino tipo C en 15.0 kilómetros de longitud en los municipios de Juliantla y Tlmacazapa, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 4 mil 916 habitantes. NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual, debido a que los recursos se canalizaron a otras prioridades de la Secretaría.	05096320029	01-2005 12-2008	46 530 000	46 530 000	40 317 029	10 000 000			40 317 029			80.0	20.0		80.0
<b>Tierra Colorada - El Terrero - El Tabacal.</b> Modernizar el camino rural revestido en 33.8 kilómetros de longitud en el municipio de Juan R. Escudero, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual, debido a que los recursos se canalizaron a otras prioridades de la Secretaría.	05096320038	01-2005 12-2008	84 500 000	84 500 000	20 000 000	25 000 000			20 000 000			29.6	31.6		29.6
<b>San Luis San Pedro - Rancho Nuevo - Ajuchitán.</b> Modernizar el camino rural revestido en 96.0 kilómetros de longitud en los municipios de Tecpan y Ajuchitán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual, debido a que los recursos se canalizaron a otras prioridades de la Secretaría.	05096320039	01-2005 12-2008	297 792 000	297 792 000	5 170 000	16 000 000			5 170 000			2.1	5.0		2.1
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			5 401 393 453	6 480 930 877	542 802 463	731 300 000	635 493 289	594 393 598	1 137 196 061						
<b>Infraestructura económica</b>			5 401 393 453	6 480 930 877	542 802 463	731 300 000	635 493 289	594 393 598	1 137 196 061						
<b>Santa Rosa - San Antonio - Durazno - El Porvenir.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 82.0 kilómetros de longitud en el municipio de Tecpan de Galeana, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 5 mil 215 habitantes. NOTA: Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096320016	03-2008 12-2012	266 000 000	266 000 000		12 000 000	9 456 081	9 455 160	9 455 160	78.8	100.0		6.1	5.0	5.0
<b>Cuernavaca - Chilpancingo, Tramo: Zumpango - Chilpancingo.</b> Ampliar de 2 a 3 carriles de circulación y acotamientos exteriores en 14.0 kilómetros	05096320002	10-2005 12-2009	140 000 000	270 017 700	130 017 700	83 000 000	93 504 258	93 500 374	223 518 074	112.7	100.0	57.9	53.4	14.6	72.5

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
GUERRERO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			328 000 000	328 000 000												
<b>Infraestructura económica</b>			328 000 000	328 000 000												
<b>Eduardo Neri - C.F. México - Acapulco.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 4.2 kilómetros de longitud en el municipio de Eduardo Neri, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 22 mil 322 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096320001		10 000 000	10 000 000				10 000 000							100.0	
<b>Puente Vehicular sobre Carretera Chilpancingo - Mazatlán.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C para un puente de 0.05 kilómetros de longitud en el municipio de Chilpancingo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096320014		10 000 000	10 000 000				10 000 000							100.0	
<b>Tecpan - El Balcón.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 108.0 kilómetros de longitud en el municipio de Tecpan de Galeana, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 8 mil 278 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096320009		10 000 000	10 000 000				10 000 000							100.0	
<b>Metlatonoc - Tlacoachistlahuaca, Tramo: Rancho Nuevo de la Democracia - Tlacoachistlahuaca.</b> Modernizar el camino Metlatonoc, Tramo: Rancho Nuevo de la Democracia - Tlacoachistlahuaca, con longitud de 40.0 kilómetros. El camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en el municipio de Tlacoachistlahuaca, cuya finalidad es disminuir los tiempos de recorrido, ahorros en los costos de operación vehicular, incrementar la seguridad de los usuarios y mayor desarrollo de las principales actividades productivas de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: permisos, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	07096320021		80 000 000	80 000 000				80 000 000							100.0	
<b>Santa Rosa - El Mameyal - Coyuca de Catalán.</b> Construir con especificaciones de camino tipo C en 210.0 kilómetros de longitud en el municipio de Petatlán con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 2 mil 007 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096320005		15 000 000	15 000 000				15 000 000							100.0	
<b>La Unión - Cuahuayutla.</b> Modernizar el camino Rural en una longitud de 24.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en el municipio de la Unión, a fin de disminuir tiempo de recorrido, ahorros en los costos de operación vehicular, incrementar la seguridad de los usuarios y brindar mayor desarrollo a las principales actividades productivas de la región. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096320011		15 000 000	15 000 000				15 000 000							100.0	
<b>Petatlán - San José de los Olivos.</b> Construir con especificaciones de camino tipo C en 58.0 kilómetros de longitud en el municipio de Petatlán con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 2 mil 455 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras con un mayor avance físico.	08096320007		15 000 000	15 000 000				15 000 000							100.0	
<b>Los Bajitos, Cordón Grande - Platanillo.</b> Construir con especificaciones de camino tipo C en 53.0 kilómetros de longitud en el	08096320008		15 000 000	15 000 000				15 000 000							100.0	

GUERRERO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
GUERRERO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>MARINA</b>			75 000 000	78 600 000	417 220	74 000 000	18 880 877	18 880 877	19 298 097							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			75 000 000	78 600 000	417 220	74 000 000	18 880 877	18 880 877	19 298 097							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			75 000 000	78 600 000	417 220	74 000 000	18 880 877	18 880 877	19 298 097							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			75 000 000	78 600 000	417 220	74 000 000	18 880 877	18 880 877	19 298 097							
<b>Construcción de la Escuela de búsqueda, rescate y buceo para personal de la Armada de México, en Acapulco, Guerrero.</b>	07132160009	07-2008 12-2009	75 000 000	78 600 000	417 220	74 000 000	18 880 877	18 880 877	19 298 097	25.5	100.0		9.0	9.0	9.0	
Construir áreas administrativas, aulas y bibliotecas, pañoles, alojamientos de alumnos, cocina comedor, fosa de entrenamiento, gimnasio, cafetería, cobertizo para embarcaciones y muelle flotante, en el municipio de Acapulco, Guerrero, a fin de que permitan a la Institución contar con instalaciones adecuadas para llevar a cabo las funciones de formación y capacitación del personal naval militar, y esté en condiciones óptimas para dar respuesta inmediata ante casos y zonas de desastre o emergencia.																
NOTA: En este proyecto se modificaron las fechas de inicio y término reportadas en la cuenta pública 2007, debido a que estas fueron estimadas.																
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			4 017 823 196	4 001 870 068	3 570 014 241	41 181 600	47 608 947	47 708 264	3 617 722 505							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			2 170 050	2 170 050			2 083 248	2 083 248	2 083 248							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			2 170 050	2 170 050			2 083 248	2 083 248	2 083 248							
<b>Estudios de preinversión</b>			2 170 050	2 170 050			2 083 248	2 083 248	2 083 248							
<b>Estudio de factibilidad y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección a centros de población en la localidad de Tixtla, Guerrero.</b>	0816B000078	05-2008 12-2008	2 170 050	2 170 050			2 083 248	2 083 248	2 083 248		100.0					
Realizar: levantamientos topográficos; estudios hidrológicos; localización y estudios de geotecnia en los bancos de materiales; estudios de hidráulica fluvial y; análisis y estudio de factibilidad.																
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			4 015 653 146	3 999 700 018	3 570 014 241	41 181 600	45 525 699	45 625 016	3 615 639 257							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			54 669 378	54 669 378		21 081 600	27 917 506	28 016 823	28 016 823							
<b>Infraestructura económica</b>			54 669 378	54 669 378		21 081 600	27 917 506	28 016 823	28 016 823							
<b>Construcción de infraestructura de protección a centros de población en la margen derecha del Río Atoyac, en el municipio de Benito Juárez, estado de Guerrero.</b>	0816B000079	05-2008 12-2008	7 003 167	7 003 167			5 378 095	5 378 095	5 378 095		100.0		76.8	76.8	76.8	
Construir 1,300 metros de bordo con protección marginal a base de terraplén compactado.																
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Construcción de bordos de protección en la margen izquierda del Río Tlapaneco, en el municipio de Huamuxtlián, estado de Guerrero.</b>	0816B000077	05-2008 12-2008	9 491 110	9 491 110			4 266 645	4 266 645	4 266 645		100.0		45.0	45.0	45.0	
Construir 1000 metros de bordo con protección marginal a base de terraplén compactado producto de banco.																
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Programa de Riego Suplementario, Región Petatlán, Guerrero.</b>	0716B000091	04-2008 12-2008	5 145 600	5 145 600		5 145 600	2 852 663	2 951 980	2 951 980	57.4	103.5		100.0	57.4	57.4	
Construir las obras de captación y sus instalaciones, pozos, obras de conducción, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución; líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y estructuras de control, medición, operación y protección.																
<b>Construcción de infraestructura de protección a centros de población en la margen izquierda del río Técpan.</b>	0816B000081	05-2008 12-2008	4 328 420	4 328 420			3 194 197	3 194 197	3 194 197		100.0		73.8	73.8	73.8	
Construir infraestructura de protección a centros de población en la margen izquierda del río Técpan, en una longitud de 700 m frente a la localidad de Tetitlán, municipio de Técpan de Galeana, estado de Guerrero.																

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS GUERRERO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			3 960 983 768	3 945 030 640	3 570 014 241	20 100 000	17 608 193	17 608 193	3 587 622 434						
<b>Infraestructura económica</b>			3 960 983 768	3 945 030 640	3 570 014 241	20 100 000	17 608 193	17 608 193	3 587 622 434						
Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andrés Figueroa	0316B000030	01-2001 12-2012	2 949 484 017	2 949 484 017	2 730 658 585	10 000 000	8 671 675	8 671 675	2 739 330 260	86.7	100.0	92.6	0.3	0.3	92.9
Continuar con las obras de infraestructura del canal principal y zona de riego.															
Construcción de infraestructura para la zona de riego Vicente Guerrero	0316B000032	01-2001 12-2011	1 011 499 751	995 546 623	839 355 656	10 100 000	8 936 518	8 936 518	848 292 174	88.5	100.0	84.3	1.0	0.9	85.2
Continuar con la construcción de obras de infraestructura, para sistemas de conducción y distribución del agua para la zona de riego.															
<b>ENERGÍA</b>			3 575 625 935	25 533 259 530	1 123 213 502	714 040 799	265 372 764	265 372 764	1 388 586 266						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			3 575 625 935	25 533 259 530	1 123 213 502	714 040 799	265 372 764	265 372 764	1 388 586 266						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			3 575 625 935	25 533 259 530	1 123 213 502	714 040 799	265 372 764	265 372 764	1 388 586 266						
<b>Infraestructura económica</b>			3 575 625 935	25 533 259 530	1 123 213 502	714 040 799	265 372 764	265 372 764	1 388 586 266						
<b>708 Compensación Dinámica Oriental - Norte.</b>															
Construir 3 subestaciones ubicadas en Guerrero; con una capacidad de 1 190.00 MVAR.	0041 02 041	06-2005 01-2015	817 587 680	494 196 702	120 550 217	47 755 213	48 220 087	48 220 087	168 770 304	101.0	100.0				
NOTA: Se reprogramó debido a que no se le ha dado suficiencia presupuestal para terminar el proyecto															
<b>La Parota.</b>															
Construir la central hidroeléctrica La Parota de 905 MW netos (incluye el equipamiento de la presa Los Hilamos). Construcción de 15 Subestaciones. Proyecto ubicado en: Acapulco, Guerrero.	0003 03 003	12-2002 07-2011	1 988 290 055	13 410 708 132	689 727 254	590 022 439	67 295 983	67 295 983	757 023 237	11.4	100.0				
<b>Pacífico.</b>															
Construir una Central termoeléctrica con una capacidad neta demostrada de 651.16 MW.	0029 02 029	07-2003 02-2009	52 683 000	10 917 902 750	123 835 329	20 215 689	27 226 674	27 226 674	151 062 003	134.7	100.0				
<b>303 Ixtapa - Pie de la Cuesta.</b>															
Construir 4 Líneas de Transmisión de Energía. Se encuentra ubicado principalmente en el estado de Guerrero en el municipio de Pie de la Cuesta. Con una capacidad de: 280 Km-C.	0005 97 005	10-2001 07-2011	310 000 000	312 778 546	177 289 241	31 277 858	29 400 906	29 400 906	206 690 147	94.0	100.0				
<b>CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2.</b>															
Rehabilitar y modernizar las unidades 1 y 2.	0049 02 049	05-2007 07-2017	249 865 200	247 673 400	11 811 461	24 769 600	23 622 923	23 622 923	35 434 384	95.4	100.0				
NOTA: Su fecha de inicio de operaciones se reprogramó para el 3 de mayo de 2007.															
<b>Sustitución estatores de generadores de unidades 5 y 6 C.H. Infiernillo</b>															
Rehabilitar los estatores, diseñar componentes (bobinas, segmentos, barras y accesorios), la fabricación de los mismos; el desmontaje, el montaje y las pruebas de puesta en servicio.	0818TOQ0011	01-2007 12-2010	157 200 000	150 000 000			69 606 191	69 606 191	69 606 191	100.0		44.3	46.4	46.4	
NOTA: Sin ejercido hasta 2007, incorporado durante el ejercicio.															
<b>TURISMO</b>			3 349 111 615	3 344 107 971	2 612 070 776	265 576 000	206 126 146	193 138 954	2 805 209 730						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			3 349 111 615	3 344 107 971	2 612 070 776	265 576 000	206 126 146	193 138 954	2 805 209 730						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			30 026 000	25 022 356		30 026 000	24 774 574	20 053 174	20 053 174						
<b>Adquisiciones</b>			1 626 000	5 409 909		1 626 000	5 162 127	2 987 819	2 987 819						
<b>Adquisiciones para conservación y mantenimiento en el CIP Ixtapa</b>			1 626 000	5 409 909		1 626 000	5 162 127	2 987 819	2 987 819	183.8	57.9				
Reemplazar la maquinaria, herramienta y equipo que se encuentre en condiciones desfavorables y adquirir equipo nuevo que permita seguir brindando los servicios de mantenimiento y conservación en la sucursal de Ixtapa, Guerrero.	0721W3H0010	01-2008 12-2008													
<b>Mantenimiento</b>			26 450 000	13 849 840		26 450 000	13 849 840	13 849 840	13 849 840						
<b>Programa de operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Ixtapa, Gro.</b>			26 450 000	13 849 840		26 450 000	13 849 840	13 849 840	13 849 840	52.4	100.0				
Operar el CIP Ixtapa en cuanto a: pagos de seguros, servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento mayores tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento a mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales y red de riego.	0721W3N0003	01-2008 12-2008													

**GUERRERO**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
GUERRERO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Otros programas</b>			1 950 000	5 762 607		1 950 000	5 762 607	3 215 515	3 215 515							
Inversión en equipamiento y construcción del Trailer Park Ixtapa.	0721W3N0014	01-2008 12-2008	1 950 000	5 762 607		1 950 000	5 762 607	3 215 515	3 215 515	164.9	55.8					
			<b>3 319 085 615</b>	<b>3 319 085 615</b>	<b>2 612 070 776</b>	<b>235 550 000</b>	<b>181 351 572</b>	<b>173 085 780</b>	<b>2 785 156 556</b>							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>																
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			750 000	750 000		750 000										
<b>Otros proyectos</b>			750 000	750 000		750 000										
Ampliación y remodelación de las instalaciones de las oficinas administrativas, almacén y talleres de la sucursal de Ixtapa, Gro.	0721W3H0015	01-2008 12-2008	750 000	750 000		750 000										
Realizar obras de remodelación en las oficinas para poder contar con las áreas suficientes que necesita la sucursal de Ixtapa, Gro., para el desarrollo de sus actividades.																
NOTA: Este proyecto fue cancelado ya que no se realizó la obra																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			3 318 335 615	3 318 335 615	2 612 070 776	234 800 000	181 351 572	173 085 780	2 785 156 556							
<b>Otros proyectos</b>			3 318 335 615	3 318 335 615	2 612 070 776	234 800 000	181 351 572	173 085 780	2 785 156 556							
Programas de obras del CIP Ixtapa.	0321W3N0121	01-1972 12-2010	3 318 335 615	3 318 335 615	2 612 070 776	234 800 000	181 351 572	173 085 780	2 785 156 556	73.7	95.4	91.8	0.8	3.4	95.2	
Infraestructura y superestructura turística y urbana; estudios y servicios relacionados con las mismas y adquisición de reserva territorial.																
NOTA: Proyecto de varios años y debido al terremoto de 1985 se perdió una parte de los archivos, actualmente no se cuenta con el dato del costo original del proyecto.																
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			62 267 295	113 154 750	46 201 193	22 400 000	48 018 415	48 018 415	94 219 608							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			62 267 295	113 154 750	46 201 193	22 400 000	48 018 415	48 018 415	94 219 608							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			62 267 295	113 154 750	46 201 193	22 400 000	48 018 415	48 018 415	94 219 608							
<b>Infraestructura social</b>			62 267 295	113 154 750	46 201 193	22 400 000	48 018 415	48 018 415	94 219 608							
Rehabilitación, reordenamiento y construcción de una torre anexa al Hospital General Acapulco.	0451GYN0069	06-2005 12-2009	62 267 295	113 154 750	46 201 193	22 400 000	48 018 415	48 018 415	94 219 608	214.4	100.0	55.9	44.1	36.6	92.5	
Remodelar y ampliar diversas áreas en el Hospital General ubicado en este municipio, con la finalidad de mejorar la capacidad resolutive de consultas externas de hospitalización y área de gobierno, logrando beneficiar a más de 109 mil derechohabientes.																
NOTA: El avance físico alcanzado es menor que el previsto originalmente, en virtud de que se ampliaron los alcances de obra.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**HIDALGO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			41 520 358 511	57 044 650 044	10 497 439 558	3 120 147 498	2 743 796 952	2 623 471 919	13 120 911 477						
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			3 087 393 641	3 484 805 076	1 013 221 733	1 006 500 000	520 461 860	520 446 142	1 533 667 875						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			3 087 393 641	3 484 805 076	1 013 221 733	1 006 500 000	520 461 860	520 446 142	1 533 667 875						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			80 000 000	80 000 000		80 000 000									
<b>Infraestructura económica</b>			80 000 000	80 000 000		80 000 000									
<b>Apan - La Unión.</b>	08096330007	02-2008 12-2008	15 000 000	15 000 000		15 000 000									
Construir con especificaciones de camino tipo C en 7.5 kilómetros de longitud en el municipio de Apan, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 870 habitantes. NOTA: Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.															
<b>Huapalcalco - El Acoacul - Estación de Apulco.</b>	08096330024	03-2008 12-2008	30 000 000	30 000 000		30 000 000						100.0			
Construir el camino rural a 4.6 metros de ancho de corona en el municipio de Tulancingo, a fin de mejorar el nivel de servicio en esta vía, además se generarán ahorros en costos de operación vehicular, se disminuirá de manera considerable el tiempo de recorrido y se incrementará la seguridad de los usuarios, asimismo se generarán ahorros en el transporte de bienes y productos. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.													100.0		
<b>Distribuidor Vial Tepeji del Río.</b>	08096330027	09-2008 12-2008	25 000 000	25 000 000		25 000 000							100.0		
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en los municipios de Tepeji del Río y Tula de Allende, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.														100.0	
<b>Zacualtipan - Zoyatla, Segunda etapa.</b>	08096330022	04-2008 12-2008	10 000 000	10 000 000		10 000 000								100.0	
Modernizar camino rural en una longitud de 7.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. en el mpio. de Zacualtipan. Se disminuirá el tiempo de recorrido, se obtendrán importantes ahorros en los costos de operación vehicular, se incrementará notablemente la seguridad de los usuarios, así como se permitirá un mayor desarrollo de las principales actividades productivas de la región. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron a gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó clave en															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			2 860 893 641	3 258 305 076	1 013 221 733	780 000 000	520 461 860	520 446 142	1 533 667 875						
<b>Infraestructura económica</b>			2 860 893 641	3 258 305 076	1 013 221 733	780 000 000	520 461 860	520 446 142	1 533 667 875						
<b>Agua Blanca, Hgo. Zacualpan, Ver.</b>	05096330010	01-2005 12-2009	41 804 620	41 804 620	20 484 576	12 000 000			20 484 576			43.9	19.0		43.9
Modernizar el camino rural revestido, en 10.5 kilómetros. Este camino se localiza en la región Tepehua - Otomi en el municipio de Agua Blanca, a fin de mejorar y dar seguridad al tránsito vehicular e impulsar el sector ganadero y agropecuario, así como la integración regional, en beneficio de mil 800 habitantes. NOTA: No presenta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.															
<b>Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla.</b>	05096330026	01-2006 12-2009	472 579 360	472 579 360	61 804 694	20 000 000	19 949 162	19 948 272	81 752 966	99.7	100.0	8.9	7.1	3.8	12.7
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros en el municipio de Huehuetla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 25 mil 256 habitantes.															
<b>Huichapan - Tecozautla.</b>	05096330027	01-2000 12-2009	122 000 000	122 000 000		20 000 000								29.5	
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.5 kilómetros en los municipios de Huichapan y Tecozautla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.															
<b>Progreso - El Tephe.</b>	05096330029	01-2006 12-2009	84 980 000	84 980 000	22 500 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	32 500 000	50.0	100.0		12.4		
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar															

HIDALGO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
HIDALGO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			146 500 000	146 500 000												
<b>Infraestructura económica</b>			146 500 000	146 500 000				146 500 000								
<b>Acceso a Universidad Politécnica.</b> Construir el Acceso a Universidad Politécnica, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito e incrementar la seguridad de los usuarios. NOTA: No presenta fecha de inicio y término, ni presupuesto modificado y ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.	08096330016		25 000 000	25 000 000				25 000 000							100.0	
<b>Santiago Tulantepec - Ventoquipa - Cuautepec.</b> Construir con especificaciones de camino tipo C en 6.5 kilómetros de longitud en el municipio de Santiago Tulantepec, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 31 mil 553 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096330008		13 000 000	13 000 000				13 000 000							100.0	
<b>Paso por Acaxochitlán.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 4.2 kilómetros de longitud en el municipio de Acaxochitlán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 3 mil 554 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	08096330001		8 500 000	8 500 000				8 500 000							100.0	
<b>Distribuidor Vial Panorámico, Entr. Antigua C.E. La Paz - Blvd. Everardo Márquez.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 0.4 kilómetros de longitud en el municipio de Pachuca, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 267 mil 751 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término, así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	08096330033		25 000 000	25 000 000				25 000 000							100.0	
<b>Distribuidor Vial Cubitos - La Paz, E.C.F. Pachuca - Cd. Sahagún.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 0.2 kilómetros de longitud en el municipio de Pachuca, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 267 mil 271 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término, así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		20 000 000	20 000 000				20 000 000							100.0	
<b>Puente Vehicular Colonial, sobre Río Rosas.</b> Construir un puente, se ubica cerca de la cabecera municipal de Tula de Allende, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 28 mil 432 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras con un mayor avance físico. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096330013		15 000 000	15 000 000				15 000 000							100.0	
<b>Libramiento Sur Pachuca Primera Etapa.</b> Ampliar a cuatro carriles de circulación en 45.0 kilómetros de longitud en el municipio de Pachuca, con el propósito de dar solución integral al problema de tránsito de la zona metropolitana de la ciudad de Guanajuato, cuya finalidad es retirar de la zona urbana al tránsito de largo itinerario, en beneficio de 500 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado.	000000S/CVE		40 000 000	40 000 000				40 000 000							100.0	
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			1 050 000	1 050 000				1 050 000								
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			1 050 000	1 050 000				1 050 000								
<b>Programas de inversión concluidos</b>			1 050 000	1 050 000				1 050 000								
<b>Mantenimiento</b>			1 050 000	1 050 000				1 050 000								
<b>Reacondicionamiento de la unidad de enseñanza y diagnóstico de bovinos en</b>	0711A3Q0022	01-2008	1 050 000	1 050 000				1 050 000								

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS HIDALGO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			1 338 302 142	1 337 496 619	400 698 157	379 952 605	189 107 373	189 107 373	589 805 530						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>17 858 560</u>	<u>17 858 560</u>			<u>12 130 000</u>	<u>12 130 000</u>	<u>12 130 000</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			9 130 000	9 130 000			9 130 000	9 130 000	9 130 000						
<b>Estudios de preinversión</b>			9 130 000	9 130 000			9 130 000	9 130 000	9 130 000						
Programa de estudios de pre-inversión para obras de pcp en el estado de Hidalgo. Realizar estudios de pre-inversión para las presas el Zapatero, Alhuajayucan y Tezoncuaplan; obras de protección en el arroyo Pallares; obras de protección en la barranca el epazote y; manejo integral de la cuenca de los Ríos de Tulancingo. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000087	05-2008 12-2008	9 130 000	9 130 000			9 130 000	9 130 000	9 130 000		100.0				
<b>Programas de inversión en proceso</b>			8 728 560	8 728 560			3 000 000	3 000 000	3 000 000						
<b>Mantenimiento</b>			8 728 560	8 728 560			3 000 000	3 000 000	3 000 000						
Extracción de 300 ha de tule en áreas infestadas de la laguna de Tecocomulco, Hidalgo. Realizar la extracción de tule desde la raíz, de forma manual o mecánica en la laguna de Tecocomulco, en una superficie de 300 ha. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000110	06-2008 12-2010	8 728 560	8 728 560			3 000 000	3 000 000	3 000 000		100.0				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>1 320 443 582</u>	<u>1 319 638 059</u>	<u>400 698 157</u>	<u>379 952 605</u>	<u>176 977 373</u>	<u>176 977 373</u>	<u>577 675 530</u>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			27 699 142	27 699 142	10 350 000	16 304 519	17 349 142	17 349 142	27 699 142						
<b>Infraestructura económica</b>			27 699 142	27 699 142	10 350 000	16 304 519	17 349 142	17 349 142	27 699 142						
Canal Pluvial Venta Prieta - Zona Plateada, en Pachuca Hidalgo. Realizar el revestimiento del fondo y proteger con muros de concreto el cauce del canal existente.	0716B000040	07-2007 12-2008	3 154 856	3 154 856	1 552 500	1 548 170	1 602 356	1 602 356	3 154 856	103.5	100.0	49.2	49.1	50.8	100.0
Nivelación de bordos en puntos diversos del Río Tepeji, Municipio de Tepeji del Río, Estado de Hidalgo. Nivelar bordos en puntos diversos de las márgenes del Río Tepeji, mediante la sobre-elevación del bordo con utilización de gaviones apoyados en un terraplén compactado en un tramo comprendido en un kilómetro.	0716B000043	07-2007 12-2008	2 587 500	2 587 500	1 035 000	1 500 000	1 552 500	1 552 500	2 587 500	103.5	100.0	40.0	58.0	60.0	100.0
Recuperación de la sección hidráulica del Río Alfajayucan, en su cruce por comunidad de San Francisco Sacachichilco, Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo. Recuperar la sección hidráulica, mediante desazolve y reforzamiento de bordos, en puntos críticos en un tramo de 2.5 kilómetros; así como rectificación de rasante mediante excavación en roca en un tramo de 50 m del Río Alfajayucan.	0716B000038	07-2007 12-2008	2 587 500	2 587 500	1 552 500	1 000 000	1 035 000	1 035 000	2 587 500	103.5	100.0	60.0	38.6	40.0	100.0
Revestimiento de taludes a base de gaviones en diferentes tramos del Río Rosas, Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo. Realizar el revestimiento de taludes a base de gaviones considerando una sección trapecial en diferentes tramos del Río Rosas en una longitud de 500 m.	0716B000039	07-2007 12-2008	7 141 500	7 141 500	1 449 000	5 042 063	5 692 500	5 692 500	7 141 500	112.9	100.0	20.3	70.6	79.7	100.0
Revestimiento de la sección hidráulica, del Arroyo Pallares en tramo crítico en su cruce por la ciudad de Ixmiquilpan, Municipio de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo. Construir la sección hidráulica de sección rectangular, de concreto reforzado en el Arroyo Pallares en un tramo de 300 m, aguas arriba del Puente Histórico que cruza al mercado municipal.	0716B000035	07-2007 12-2008	8 605 286	8 605 286	3 105 000	5 314 286	5 500 286	5 500 286	8 605 286	103.5	100.0	36.1	61.8	63.9	100.0
Recuperación de la sección hidráulica y reforzamiento de bordos en el Río Viejo de Tulancingo, Estado de Hidalgo. Recuperar la sección hidráulica, mediante el desazolve y reforzamiento de bordos en puntos críticos del Río Viejo de Tulancingo, en un tramo de 3.5 km, en el Municipio de Acatlán, Estado de Hidalgo.	0716B000037	07-2007 12-2008	3 622 500	3 622 500	1 656 000	1 900 000	1 966 500	1 966 500	3 622 500	103.5	100.0	45.7	52.4	54.3	100.0
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 292 744 440	1 291 938 917	390 348 157	363 648 086	159 628 231	159 628 231	549 976 388						
<b>Infraestructura económica</b>			1 292 744 440	1 291 938 917	390 348 157	363 648 086	159 628 231	159 628 231	549 976 388						

# HIDALGO

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS HIDALGO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Encauzamiento de los Ríos de Tulancingo, Hidalgo.</b> Realizar la rectificación y encauzamiento de los Ríos Chico, san Lorenzo y Grande de Tulancingo. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000068	04-2008 12-2009	216 704 944	216 704 944			95 797 783	95 797 783	95 797 783		100.0		44.2	44.2	44.2
<b>Obras de protección del Río Grande de Omitlán en su cruce por la cabecera municipal de Omitlán de Juárez, Hgo.</b> Llevar a cabo la recuperación hidráulica, limpieza y mejora con el desazolve, la sobre elevación de bordo y protección de talud del Río Omitlán en su cauce por la cabecera municipal en un tramo de 1.5 km. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000116	07-2008 12-2009	2 450 000	2 450 000			1 190 000	1 190 000	1 190 000		100.0		48.6	48.6	48.6
<b>Construcción de la sección hidráulica de concreto reforzado en el Río Salado en el poblado de Atitalaquia.</b> Construir la sección hidráulica de concreto reforzado en el Río Salado en un tramo de 80 m, en su cruce con el poblado Atitalaquia, mediante el encauzamiento del Río a través de una sección de dos conductos rectangulares de 4 m de plantilla X 4 m de alto, con cubierta con arco de 0.75 m. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000114	06-2008 12-2009	5 394 900	5 394 900			1 900 000	1 900 000	1 900 000		100.0		35.2	35.2	35.2
<b>Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos de los drenes El Papatote, San Antonio y Santana Palo Hueco, Municipios de Cuauhtepic de Hinojosa y Tepeapulco, Hgo.</b> Realizar la recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos del dren El Papatote en puntos críticos en un tramo de 2.5 Km, mediante excavación en material comuna para retirar el azolve y colocación del material producto del desazolve en los bordos para su compactación por el paso de maquinaria y vehículos.	0716B000036	07-2007 12-2009	9 418 500	9 418 500	1 035 000	4 000 000	4 140 000	4 140 000	5 175 000	103.5	100.0	11.0	42.5	44.0	55.0
<b>Perforación y equipamiento de pozos, y construcción de la unidad de riego Tepetitlán 1, municipio de Tepetitlán, Hidalgo.</b> Perforar y adecuar pozos; equipamiento con bombas tipo turbina vertical y/o sumergibles; tendido de líneas eléctricas e instalación de subestaciones; suministro e instalación de medidores volumétricos y; red de distribución a base de cañalatas revestidas. NOTA: A este proyecto le fueron asignados recursos durante el ejercicio presupuestal. Aunque estuvo en cartera desde el 2007 no tuvo recursos ese año.	0716B000024	07-2007 12-2009	10 318 070	9 512 548			1 094 904	1 094 904	1 094 904		100.0		11.5	11.5	11.5
<b>Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.</b> Construir la presa de almacenamiento de enrocamiento con capacidad útil para fines de riego de 40.5 Mm3 y obras complementarias que permitirán consolidar 2,950 ha al riego.	0716B000021	06-2007 12-2009	462 969 273	462 969 273	103 667 368	322 134 257	25 823 891	25 823 891	129 491 259	8.0	100.0	22.4	69.6	5.6	28.0
<b>Recuperación de sección hidráulica del Arroyo Santiago, Municipio de San Agustín Metzquititlan, Estado de Hidalgo.</b> Recuperar la sección hidráulica del Arroyo Santiago, en puntos críticos en su cruce por las localidades de Canoas y Barrio Nuevo en un tramo de 8.0 km, dentro del Municipio de San Agustín Metzquititlan, Hidalgo.	0716B000034	07-2007 12-2009	8 383 500	8 383 500	1 035 000	3 100 000	3 208 500	3 208 500	4 243 500	103.5	100.0	12.3	37.0	38.3	50.6
<b>Proyecto de encauzamiento del Río de las Avenidas en Pachuca de Soto, Hidalgo</b> Construir muros y plantillas de concreto reforzado en el Río de las Avenidas, tramo de 5.6 km, comprendido entre los puentes Madero y Camino La Paz y ampliación y profundización y reforzamiento de bordos, longitud de 5.1 km. desde el puente La Paz hasta el libramiento Las Torres.	0516B000021	07-2005 12-2011	287 632 700	287 632 699	125 391 537	25 464 105	19 246 343	19 246 343	144 637 880	75.6	100.0	43.6	8.9	6.7	50.3
<b>Proyecto de ampliación de unidades de riego el Tumba.</b> Continuar la construcción del canal principal y zona de riego. NOTA: A este proyecto le fueron asignados recursos durante el ejercicio presupuestal.	0316B000052	01-2001 12-2010	109 235 211	109 235 211	108 289 994		178 532	178 532	108 468 526		100.0	99.1	0.2	0.2	99.3
<b>Ampliación de Distritos de Riego Ajacuba, Hidalgo.</b> Construir las obras faltantes del canal principal y zona de riego del proyecto Ajacuba, Hidalgo.	0316B000033	01-2001 12-2012	180 237 342	180 237 342	50 929 258	8 949 724	7 048 278	7 048 278	57 977 536	78.8	100.0	28.3	5.0	3.9	32.2
<b>ENERGÍA</b>			37 093 612 728	52 221 298 349	9 083 519 668	1 732 644 893	2 034 227 719	1 913 918 404	10 997 438 072						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			6 734 708 359	5 888 689 944	3 576 421 120	925 506 924	1 316 106 687	1 299 416 730	4 875 837 850						

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**HIDALGO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>769 205 587</b>	<b>815 767 942</b>	<b>473 809 554</b>	<b>37 323 152</b>	<b>11 126 143</b>	<b>4 436 113</b>	<b>478 245 667</b>							
<b>Mantenimiento</b>			<b>769 205 587</b>	<b>815 767 942</b>	<b>473 809 554</b>	<b>37 323 152</b>	<b>11 126 143</b>	<b>4 436 113</b>	<b>478 245 667</b>							
Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de Hidalgo	0318T1O0011	01-1994 12-2008	703 666 769	744 788 286	423 699 232	36 127 000	9 870 997	3 317 167	427 016 399	9.2	33.6					
Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio permitiendo reducir pérdidas eléctricas.																
Compensar potencia reactiva en el Estado de Hidalgo	0318T1O0015	01-2000 12-2008	41 183 611	46 239 264	34 843 852	364 000	136 200		34 843 852							
Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país																
Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de gas LP en Tepeji para garantizar operación continua y confiable de la misma.	0218T4N0078	01-2002 12-2006	24 355 207	24 740 392	15 266 470	832 152	1 118 946	1 118 946	16 385 416	134.5	100.0					
Actualizar tecnología de instrumentos, equipos, sistemas de seguridad y protección contra incendio; así como la modernización del sistema de control de acceso y el sistema de control contra descargas atmosféricas en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, para reducir a cero los incidentes y lesiones, y la emisión de contaminantes.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión, concluido en el 2006 y se encuentra en proceso de finiquito.																
<b>Programas de inversión en proceso</b>			<b>5 965 502 772</b>	<b>5 072 922 002</b>	<b>3 102 611 566</b>	<b>888 183 772</b>	<b>1 304 980 544</b>	<b>1 294 980 617</b>	<b>4 397 592 183</b>							
<b>Adquisiciones</b>			<b>5 175 000</b>	<b>5 175 000</b>		<b>3 200 000</b>	<b>109 900</b>	<b>109 900</b>	<b>109 900</b>							
Infraestructura Administrativa.	0718T4O0002	01-2008 12-2009	5 175 000	5 175 000		3 200 000	109 900	109 900	109 900	3.4	100.0					
Adquirir camionetas nuevas para que el personal cuente con una unidad libre de riesgos y se dedique a la realización de las labores encomendadas sin interrupciones, así como la adquisición de camion de 10 toneladas y de un montacargas, en el C.P. Tula.																
<b>Mantenimiento</b>			<b>5 960 327 772</b>	<b>5 067 747 002</b>	<b>3 102 611 566</b>	<b>884 983 772</b>	<b>1 304 870 644</b>	<b>1 294 870 717</b>	<b>4 397 482 283</b>							
Sostenimiento de la producción de la Refinería de Tula.	0318T4M0059	09-2001 12-2011	5 873 353 866	4 975 546 264	3 097 733 482	845 762 682	1 285 207 912	1 275 207 986	4 372 941 468	150.8	99.2					
Proporcionar mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistemas de seguridad y protección ambiental, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conservación de la seguridad y medio ambiente y evitar paros.																
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.																
Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Tepeji.	0618T4N0016	01-2007 12-2016	65 412 000	50 953 336		12 870 000	5 372 091	5 372 090	5 372 090	41.7	100.0					
Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, y mantener una productividad eficiente, en el municipio de Tepeji para garantizar la distribución segura y confiable del gas LP.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. El programa no presenta ejercicio acumulado al 2007, debido a que no se le asignaron recursos presupuestales.																
Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Tula.	0618T4N0011	01-2007 12-2016	21 561 906	41 247 402	4 878 084	26 351 090	14 290 641	14 290 641	19 168 725	54.2	100.0					
Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, y mantener una productividad eficiente, en el municipio de Tula para garantizar la distribución segura y confiable del gas LP.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>30 358 904 369</b>	<b>46 332 608 405</b>	<b>5 507 098 548</b>	<b>807 137 969</b>	<b>718 121 032</b>	<b>614 501 674</b>	<b>6 121 600 222</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>5 033 368 539</b>	<b>5 531 280 677</b>	<b>3 483 234 288</b>	<b>278 798 720</b>	<b>253 522 067</b>	<b>150 178 600</b>	<b>3 633 412 888</b>							
<b>Infraestructura económica</b>			<b>5 033 368 539</b>	<b>5 531 280 677</b>	<b>3 483 234 288</b>	<b>278 798 720</b>	<b>253 522 067</b>	<b>150 178 600</b>	<b>3 633 412 888</b>							
Instalación de un equipo terminal de 230 kV en la SE. Jorobas	0618T1O0003	01-2007 12-2008	16 114 743	16 678 759	4 565 000	3 962 800	38 347 700	36 558 485	41 123 485	922.5	95.3	41.0	59.0	36.5	77.5	
Instalar un equipo terminal de 230 kV en la SE. Jorobas para recibir la segunda línea de 230 kV proveniente de la SE. Tula de CFE																
Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de Hidalgo	0318T1O0004	01-1994 12-2008	1 514 060 798	1 654 886 153	1 452 378 896	95 059 200	55 127 734	16 920 857	1 469 299 753	17.8	30.7	92.3	5.9	4.5	96.8	
Instalar Transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto																

HIDALGO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
HIDALGO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>															
<b>Infraestructura económica</b>															
S.E. Requena	0518T1O0015	01-2007 12-2009	25 325 535 830	40 801 327 728	2 023 864 260	528 339 249	464 598 965	464 323 074	2 488 187 334						
Subestación convencional, instalando 3 transformadores trifásicos de 60 MVA c/u, 230/23 KV, 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u, y será alimentada a través de línea de transmisión de doble circuito trifásico de 230 kV, 6.4 Km de longitud aproximada			242 744 200	267 362 640		6 318 600	100 000						1.0		
NOTA: No se ha logrado la transferencia legal de predio y derecho de vía por parte del Gobierno del estado de Hidalgo a LFC															
Repotenciación de la LT Tula CT-Teotihuacan	0818T1O0015	01-2008 12-2009	387 200 345	387 200 345			5 487 200	5 311 315	5 311 315		96.8		49.0	39.0	39.0
Construir una LT de doble cto y 4 entronques de 2 ctos y 2 conductores para un total de 163 Km-c en 230 kV con calibres 1113 KMc tipo ACSR y un alimentador. Para LFC se considera un alimentador en la SE, Teotihuacan y los entronques en las SE's: Lafarge, Tizayuca, Apasco y Teotihuacan.															
Conversión de residuales de la refinería de Tula	0618TZZ0003	12-2025	19 300 540 435	34 444 325 761		15 000 000									
Incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. Pemex Refinación propone la instalación de un nuevo tren de conversión de residuales en la refinería.															
NOTA: No se registra la fecha de inicio del proyecto en virtud que ésta debe corresponder a la de inicio de ejecución, misma que no se ha dado. El proyecto sale del programa de inversiones del año debido a que se encuentra en estudio de preinversión															
Tula.	0014 99 014	02-1998 02-2022	2 451 099 052	2 583 012 069	1 895 048 326	32 226 001	29 884 408	29 884 410	1 924 932 736	92.7	100.0				
Construir una hidrotrotadora de gasóleos y una isomerizadora de butanos, integración y servicios auxiliares asociados.															
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones. La fecha de término reportada corresponde a la registrada en el proyecto y se refiere al último pago de la amortización.															
Tren energético de la Refinería de Tula.	0318T4M0092	06-2002 12-2013	333 126 803	512 889 185	49 326 119	271 200 000	242 679 279	242 679 271	292 005 390	89.5	100.0	8.7	50.5	48.4	57.1
Realizar obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo.															
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.															
Estación de compresión Santa Ana.	0318T4N0006	01-2005 12-2011	642 227 974	614 903 818	15 466 344	2 487			15 466 344			3.0			3.0
Construir una Estación de compresión con cuatro unidades de 12,000 HP cada una en el municipio Santa Ana, para incrementar la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 36 en el tramo Santa Ana-Guadalajara.															
NOTA: Al proyecto no se le asignaron recursos en el presupuesto modificado y en el ejercicio 2008, debido a las prioridades de otros Programas y Proyectos.															
Infraestructura Complementaria I en el Complejo Petroquímico Tula.	0418T4U0001	01-2008 12-2009	2 999 430			2 898 000									
Construir una línea para descarga de carros tanques de amoníaco con ahorros por pagos de fletes y reducción de costos en el C.P. Tula.															
Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I en el Complejo Petroquímico Tula.	0418T4U0003	08-2005 12-2009	36 920 000	65 843 453	7 621 115	15 100 000	3 510 567	3 510 567	11 131 682	23.2	100.0	27.6	29.3	7.2	34.8
Mantener instalaciones seguras y modernas, por sustitución de equipos dinámicos y estáticos, instalación del control distribuido en acrilonitrilo, modernización de quemadores e incineradores para cumplir con la normatividad, recomendaciones de reaseguradoras y eliminar emplazamientos en el C.P. Tula.															
Sostenimiento de la capacidad de producción de la cadena del propileno III.	0618T4O0001	01-2008 12-2011	70 639 791	70 639 791			3 675 017	3 675 017	3 675 017		100.0		5.2	5.2	5.2
Sustituir Tanque TK-905 utilizado para almacenar corrientes de Acrilonitrilo (Desechos acusosos), además derivado del proceso de auditoría por parte de la DCO y del proyecto de integración del sistema DUPONT. Emplear tecnología de inyección en pozos profundos para incinerar desechos contaminantes, en el C.P. Tula.															
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de liberación DCF-SPP-0266/2008 con fecha 4 de Junio de 2008 emitido por la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos.															
Francisco Pérez Ríos.	0010 02 010	05-2007 09-2017	1 441 014 400	1 453 880 600		145 385 800	138 532 101	138 532 101	138 532 101	95.3	100.0				
Rehabilitar y modernizar las unidades No. 3 y 4.															
CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5.	0053 02 053	01-2006 01-2016	357 082 200	341 854 666	51 777 367	34 185 461	34 518 245	34 518 245	86 295 612	101.0	100.0				
Rehabilitar y dar mantenimiento a la Unidad No. 5. Proyecto ubicado en: Tula de Allende, Hidalgo. Con una capacidad de 81.15% de Factor de Planta.															
CCC Tula.	0052 02 052	01-2007	59 941 200	59 415 400	4 624 989	6 022 900	6 212 148	6 212 148	10 837 137	103.1	100.0				

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS HIDALGO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

JALISCO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
JALISCO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual		
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			8 668 848 367	11 121 798 013	3 509 633 059	2 404 023 017	1 319 875 746	1 311 209 420	4 820 842 479						
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			4 867 250 791	5 790 321 737	1 666 488 743	1 287 097 391	780 877 240	779 907 972	2 446 396 715						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			96 239 891	80 219 034	4 607 954	98 239 891	40 392 176	40 611 080	45 219 034						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			61 239 891	45 219 034	4 607 954	63 239 891	40 392 176	40 611 080	45 219 034						
<b>Adquisiciones</b>			11 239 891	16 166 749	4 607 954	13 239 891	11 339 891	11 558 795	16 166 749						
<b>Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.</b>	0709J2V0004	01-2008 12-2008	1 239 891	1 168 676		1 239 891	1 239 891	1 168 676	1 168 676	94.3	94.3				
Adquirir mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes inmuebles, para la operación, para un adecuado desempeño de las funciones administrativas de la entidad.															
<b>Equipo de central de tráfico marítimo.</b>	0609J2V0002	01-2006 12-2008	10 000 000	14 998 073	4 607 954	12 000 000	10 100 000	10 390 119	14 998 073	86.6	102.9				
Modernizar y eficientar la administración y las operaciones de embarcaciones, a fin de brindarles seguridad.															
NOTA: El mayor ejercicio obedece al incremento en la paridad del peso frente al dólar.															
<b>Mantenimiento</b>			50 000 000	29 052 285		50 000 000	29 052 285	29 052 285	29 052 285						
<b>Expropiación de ejidos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.</b>	07093100002	01-2008 12-2008	50 000 000	29 052 285		50 000 000	29 052 285	29 052 285	29 052 285	58.1	100.0				
Liberar el derecho de vía por concepto de expropiación de terrenos, destinados a la ampliación del aeropuerto de Guadalajara, en beneficio de la población usuaria.															
NOTA: Comprende los ejidos de Santa Cruz del Valle y El Zapote.															
<b>Programas sin fechas preestablecidas</b>			35 000 000	35 000 000		35 000 000									
<b>Estudios de preinversión</b>			35 000 000	35 000 000		35 000 000									
<b>Guadalajara - Barra de Navidad (Carr. Federal 80 Tr. Cocula - Autlán) Estudios y Proyectos.</b>	000000S/CVE		5 000 000	5 000 000		5 000 000								100.0	
Elaborar el proyecto ejecutivo.															
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.															
<b>Elaboración de Proyecto Villa Corona -Autlán.</b>	000000S/CVE		10 000 000	10 000 000		10 000 000								100.0	
Elaboración de Proyecto.															
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.															
<b>Ferrovía Guadalajara - Aguascalientes (Estudios y Proyectos).</b>	000000S/CVE		5 000 000	5 000 000		5 000 000								100.0	
Realizar el estudio y proyecto, a fin de llevar cabo la obra Ferrovía Guadalajara - Aguascalientes.															
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.															
<b>Autopista Guadalajara - Colima Tr. Sayula -Tonila (Estudios y Proyectos).</b>	000000S/CVE		5 000 000	5 000 000		5 000 000								100.0	
Realizar el estudio y proyecto, a fin de llevar a cabo la obra Autopista Guadalajara - Colima Tr. Sayula -Tonila.															
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.															
<b>Manzanillo - Puerto Vallarta (Carretera Fed. Tr. Vallarta Tuito) Estudios y Proyectos.</b>	000000S/CVE		10 000 000	10 000 000		10 000 000								100.0	
Elaboración del proyecto ejecutivo.															
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			4 771 010 900	5 710 102 703	1 661 880 789	1 188 857 500	740 485 064	739 296 892	2 401 177 681						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			695 699 200	766 135 816	408 616 610	369 857 500	174 212 289	183 826 665	592 443 275						
<b>Infraestructura económica</b>			695 699 200	766 135 816	408 616 610	369 857 500	174 212 289	183 826 665	592 443 275						
<b>Los Tazumbos, Jilotlán - Crucero de la Ruana.</b>	06096340004	02-2006 12-2008	9 400 000	9 729 000	5 107 156	3 000 000			5 107 156			80.0	20.0		80.0
Modernizar el camino alimentador pavimentado en el municipio de Jilotlán de los Dolores, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de bienes y personas en nueve localidades de la región en beneficio de 10 mil 250 habitantes.															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**JALISCO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>3 962 311 700</b>	<b>4 769 271 887</b>	<b>1 253 264 179</b>	<b>694 000 000</b>	<b>566 272 775</b>	<b>555 470 227</b>	<b>1 808 734 406</b>							
<b>Infraestructura económica</b>			<b>3 944 199 200</b>	<b>4 732 591 887</b>	<b>1 253 264 179</b>	<b>691 500 000</b>	<b>541 272 775</b>	<b>541 253 585</b>	<b>1 794 517 764</b>							
<b>Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca.</b>	06096340009	04-2008 12-2012	1 840 000 000	1 840 000 000		60 000 000	64 829 512	64 828 096	64 828 096	108.0	100.0		2.5	6.3	6.3	
Ampliar a cuatro carriles en una longitud de 79.0 kilómetros, en los municipios de La Barca, Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, a fin de disminuir los tiempos de recorrido, ahorro en los costos de operación vehicular, confort y mayor seguridad, reduciendo el número de accidentes; además, permitirá incrementar el desarrollo, comercial e industrial de la zona, en beneficio de 350 mil habitantes.																
<b>Villa Purificación - Chamela.</b>	06096340006	07-2007 12-2009	50 000 000	51 750 000		15 000 000							8.4			
Modernizar el camino alimentador pavimentado en el municipio de Villa Purificación, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en 11 comunidades de la región en beneficio de 31 mil 827 habitantes.																
NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros. Obra reprogramada en su fecha de término																
<b>Zapotitlán - Comala.</b>	06096340005	01-2007 12-2010	54 000 000	55 890 000		15 000 000	17 811 285	17 811 285	17 811 285	118.7	100.0		9.4	9.4	9.4	
Modernizar el camino rural revestido, Zapotitlán - San José del Carmen - Comala, tr. Zapotitlán - Mazatán en una longitud de 15.46 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en 11 comunidades de la región en beneficio de 41 mil habitantes.																
NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó con los elementos necesarios para su realización.																
<b>Ixtlahuacán de los Membrillos - Atequiza.</b>	08096340003	07-2008 12-2009	10 000 000	20 540 800		10 000 000	9 255 700	9 255 700	9 255 700	92.6	100.0		100.0	47.1	47.1	
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 8.5 kilómetros de longitud en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 66 mil 400 habitantes.																
NOTA: Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.																
<b>Guadalajara - Zapotlanejo.</b>	05096340001	12-2005 12-2009	312 000 000	565 850 287	383 175 058	130 000 000	169 293 375	169 291 358	552 466 416	130.2	100.0	69.6	2.5	0.1	69.7	
Modernizar esta carretera localizada en Jalisco, beneficia directamente a los municipios de Guadalajara, Tonalá y Zapotlanejo, los trabajos comprenden la ampliación del ancho de corona a 21 metros para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos en 26.0 kilómetros, con el propósito de reducir el alto índice de accidentes, además de mejorar el transporte de bienes y productos.																
NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>El Salvador - Presa de Santa Rosa.</b>	05096340003	01-2005 12-2009	44 500 000	44 500 000	10 000 000	12 000 000	21 661 295	21 661 295	31 661 295	180.5	100.0	30.3	11.8	23.8	54.1	
Modernizar el camino rural revestido, en 14.40 kilómetros en el municipio de Amatitlán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en 30 localidades de la región en beneficio de 30 mil 720 habitantes.																
<b>Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo Lagos de Moreno - Las Amarillas.</b>	02096340188	11-2001 12-2009	344 099 200	632 800 000	351 089 712	160 000 000			351 089 712			64.3	21.7		64.3	
Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros, en una longitud de 34.5 kilómetros en los municipios de Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco y Villa de Arriaga, con lo que se mejorará el servicio a los usuarios de largo itinerario y beneficiará a una población aproximada de 200 mil habitantes.																
NOTA: No se reporta avance físico y financiero, debido a que se encuentra en litigio.																
<b>Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo Las Amarillas - Villa de Arriaga.</b>	04096340003	11-2004 12-2009	462 800 000	650 000 000	238 280 475	150 000 000	111 185 936	111 184 118	349 464 593	74.1	100.0	52.8	16.0	30.6	83.4	
Construir dos carriles de circulación en una longitud de 50.0 kilómetros en los municipios de Las Amarillas y Villa de Arriaga con lo que mejorará el servicio a los usuarios de largo itinerario, en beneficio de 200 mil habitantes.																
NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>Ameca - Ameca.</b>	04096340002	04-2005 12-2009	675 000 000	675 000 000	239 521 817	90 000 000	114 040 061	114 040 060	353 561 877	126.7	100.0	51.5	13.0	18.5	70.0	
Ampliar a cuatro carriles de circulación en una longitud de 54.0 kilómetros en los municipios de Tala, Ahualulco, Ameca, Mascota y Cuisillos, con el propósito de																

JALISCO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
JALISCO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Otros proyectos</b>			18 112 500	36 680 000		2 500 000	25 000 000	14 216 642	14 216 642							
<b>Muelle para embarcaciones de la armada y duques de alba.</b>	0709J2V0001	06-2007 12-2009	18 112 500	36 680 000		2 500 000	25 000 000	14 216 642	14 216 642	568.7	56.9		60.0	40.4	40.4	
Construir un duque de alba y un muelle para la armada para contar con seguridad para amarrar cruceros de hasta 300 metros de eslora en el muelle 3 y solucionar la obstrucción del muelle actual de la armada.																
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			113 000 000	174 695 000		125 000 000										
<b>Infraestructura económica</b>			113 000 000	174 695 000		125 000 000										
<b>Sayula - Tapalpa - San Gabriel - Minatitlán, Col.</b>	07096340002		18 000 000	79 695 000		30 000 000									37.6	
Ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en el municipio de Tolimán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en siete localidades de la región en beneficio de 9 mil 980 habitantes.																
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término, así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios, entre otros.																
<b>Acceso a la Higuera, Mpio. de Tuxpan.</b>	000000S/CVE		5 000 000	5 000 000		5 000 000									100.0	
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 2.2 kilómetros de longitud en el municipio de Tuxpan, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 29 mil 100 habitantes.																
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																
<b>Chapala - San Nicolás de Ibarra - Lím. Poncitlán.</b>	000000S/CVE		30 000 000	30 000 000		30 000 000									100.0	
Elaboración del proyecto ejecutivo																
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, entre otros.																
<b>2o. Túnel Libramiento Luis Donaldo Colosío Municipio de Puerto Vallarta.</b>	000000S/CVE		60 000 000	60 000 000		60 000 000									100.0	
Construir un túnel en el municipio de Puerto Vallarta, a fin de agilizar el traslado de personas, bienes y productos e impulsar el turismo, en beneficio de 300 mil habitantes.																
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																
<b>ECONOMÍA</b>			9 984 150	18 403 333	8 620 684		2 674 504		8 620 684							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			9 984 150	18 403 333	8 620 684		2 674 504		8 620 684							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			9 984 150	18 403 333	8 620 684		2 674 504		8 620 684							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			9 984 150	18 403 333	8 620 684		2 674 504		8 620 684							
<b>Adquisición de espacio y adecuación de Oficina Regional Occidente.</b>	0510K8V0002	07-2006 12-2009	9 984 150	18 403 333	8 620 684		2 674 504		8 620 684						96.9	96.9
Adecuar un inmueble por el crecimiento de personal y cobertura en el municipio de Zapopan, Jalisco; para contar con instalaciones adecuadas a las funciones del Instituto.																
NOTA: El importe de la inversión para el ejercicio 2008 y el monto total programado de esta cartera se modificaron en el PIPP mediante folio 270489 del 30 octubre de 2008. Las modificaciones a nivel presupuestal se autorizaron con folio del MAPE 2008-10-K8V-19, del 20 de enero de 2009. No se ejercieron recursos debido a que a esta cartera se le otorgó el estatus de vigente a fines de octubre y posteriormente se llevó a cabo la licitación pública nacional N° LPN 10265001-016/08, a la cual se presentaron dos proposiciones, pero se declaró desierta en el mes de diciembre porque ninguno de los dos licitantes cumplió con los requerimientos técnicos y económicos contenidos en las bases y ya estaba por finalizar el ejercicio.																
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			48 942 480	32 392 013		43 709 012	32 392 013	29 607 651	29 607 651							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			28 685 120	14 070 968		33 126 936	14 070 968	11 380 653	11 380 653							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			28 685 120	14 070 968		33 126 936	14 070 968	11 380 653	11 380 653							
<b>Adquisiciones</b>			22 140 720	6 831 877		26 582 536	6 831 877	4 230 584	4 230 584							
<b>Actualización y consolidación de talleres y laboratorios para carreras de los Niveles Medio Superior y Superior del CETI.</b>	0711L3P0003	04-2008 12-2008	22 140 720	6 831 877		26 582 536	6 831 877	4 230 584	4 230 584	15.9	61.9					
Adquirir maquinaria y equipo para actualizar y consolidar los talleres y laboratorios de las Carreras de los Niveles Medio Superior y Superior del CETI, en sus planteles Colomos y Tonalá, ubicados en los municipios de Guadalajara y Tonalá. Este programa se destinó a la atención de aproximadamente 5069 alumnos de ambos																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**JALISCO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Mantenimiento</b>			6 544 400	7 239 091		6 544 400	7 239 091	7 150 069	7 150 069						
<b>Programa de inversión en mantenimiento, para realizar reparaciones y adaptaciones en inmuebles de nivel medio superior y superior del CETI.</b>	0711L3P0002	04-2008 12-2008	6 544 400	7 239 091		6 544 400	7 239 091	7 150 069	7 150 069	109.3	98.8				
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de los Planteles Colomos y Tonalá ubicados en los municipios de Guadalajara y Tonalá, respectivamente, que incluyen: remodelación, readecuación, mantenimientos a talleres, laboratorios, pasillos, sanitarios y anexos escolares; para la atención de aproximadamente 5069 alumnos y aproximadamente 736 docentes.															
NOTA: Existe una diferencia de 89.0 miles de pesos la cual fue reintegrada en tiempo y forma. Por otra parte se comenta que dicho equipamiento ofrece beneficios para el cumplimiento del compromiso que como Institución tenemos el cual consiste en ofrecer servicios tecnológicos de la mejor calidad, articulando la investigación científica y tecnológica con las necesidades de los sectores sociales y productivos.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			20 257 360	18 321 045		10 582 076	18 321 045	18 226 998	18 226 998						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			2 620 000	2 620 000			2 620 000	2 620 244	2 620 244						
<b>Infraestructura social</b>			2 620 000	2 620 000			2 620 000	2 620 244	2 620 244						
<b>Ampliación y remodelación a edificios e instalaciones, espacios de investigación, académicos y administrativos en la Unidad Guadalajara del CINVESTAV.</b>	0811L4J0002	04-2008 12-2008	2 620 000	2 620 000			2 620 000	2 620 244	2 620 244		100.0		100.0	100.0	
Adecuar los espacios provisionales actuales, tanto para alojar vehículos, como para acceder a la Unidad Guadalajara del CINVESTAV y llevar a cabo la conexión de la Unidad a la red municipal de agua potable y alcantarillado, en el municipio de Zapopan.															
NOTA: La autorización de modificación en la cartera de programas y proyectos de inversión se obtuvo durante el ejercicio fiscal de 2008.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			17 637 360	15 701 045		10 582 076	15 701 045	15 606 754	15 606 754						
<b>Infraestructura social</b>			17 637 360	15 701 045		10 582 076	15 701 045	15 606 754	15 606 754						
<b>Edificio para generación de matrícula en educación media-superior del CETI, en el campus Colomos, Guadalajara. El proyecto se ubica en el Plantel Colomos del CETI, en el poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la cual se puede considerar como su zona de influencia, ya que actualmente recibe alumnos provenientes de toda la mancha urbana.</b>	0811L3P0001	05-2008 04-2009	17 637 360	10 441 480			10 441 480	10 341 480	10 341 480		99.0		50.0	50.0	
Construir un edificio educativo de 4 niveles, equipado con espacios para laboratorios, y sanitarios, con la finalidad de incrementar la matrícula de alumnos atendidos en el Nivel Superior y Medio Superior, en el Plantel Colomos ubicado en el municipio de Guadalajara. El edificio además atenderá a los 3,517 alumnos que en la actualidad se tienen en el plantel y 926 alumnos adicionales una vez terminado el proyecto.															
NOTA: Se indica que se tienen 2 253.5 miles de pesos de Anticipos Pendientes por Amortizar (APA), mismos que se incluyen en el monto ejercido 2008; lo anterior en virtud de que el APA se considera gasto presupuestal. Dicho proyecto fue registrado durante el ejercicio 2008 en la cartera de inversión de la SHyCP con el folio 251681 el día 15/07/2008, con una programación de culminación en dos ejercicios fiscales correspondientes al 2008 y 2009.															
<b>Construcción de un centro de tecnologías de la información del CETI, en Tonalá, Jalisco.</b>	0811L3P0002	06-2008 06-2009		5 259 565		10 582 076	5 259 565	5 265 274	5 265 274	49.8	100.1		50.0	50.0	
Construir un edificio de 3 niveles en plantel ubicado en el municipio de Tonalá, Jalisco; para dar servicio a 1,461 alumnos y 163 docentes, incluye área de Capacitación y consulta de bibliografía física, electrónica, bases de datos de información para diferentes áreas del conocimiento, mediante empleo de TICS y servicios anexos.															
NOTA: En el ejercicio al corte del 31 de diciembre se tienen 1 712.3 miles de pesos de Anticipos Pendientes por Amortizar (APA), mismo que se reporta dentro del monto ejercido en virtud de que el APA se considera gasto presupuestal. Por otra parte, se menciona que durante el ejercicio se extendieron los plazos de licitación por la complejidad de las obras. Dicho proyecto fue registrado durante el ejercicio 2008 en la cartera de inversión de la SHyCP con el folio 244473 el día 05/06/2008, con una programación de culminación de dos ejercicios fiscales; con inicio en 2008 y finalización en 2009.															
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			684 033 673	651 434 552	135 451 247	351 670 403	69 087 688	69 087 688	204 538 935						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			684 033 673	651 434 552	135 451 247	351 670 403	69 087 688	69 087 688	204 538 935						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			37 036 589	4 437 468	2 584 094	32 100 000	1 853 374	1 853 374	4 437 468						
<b>Infraestructura gubernamental</b>			31 975 000			30 000 000									
<b>Construcción del Edificio para el Centro Nacional para el Desarrollo de</b>	0716RHQ0007	07-2008	31 975 000			30 000 000							100.0		

JALISCO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
JALISCO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Inmuebles</b>			5 061 589	4 437 468	2 584 094	2 100 000	1 853 374	1 853 374	4 437 468							
<b>Construcción de oficina regional de la SEMARNAT, en Puerto Vallarta.</b>	05161340001	08-2007 04-2008	5 061 589	4 437 468	2 584 094	2 100 000	1 853 374	1 853 374	4 437 468	88.3	100.0	58.2	41.8	41.8	100.0	
Construir la oficina regional para albergar las diversas dependencias del sector, como son: la SEMARNAT, PROFEPA y CNA en Puerto Vallarta, Jalisco. Incluye los trabajos de supervisión de la obra.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			646 997 084	646 997 084	132 867 153	319 570 403	67 234 314	67 234 314	200 101 467							
<b>Infraestructura económica</b>			646 997 084	646 997 084	132 867 153	319 570 403	67 234 314	67 234 314	200 101 467							
<b>Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.</b>	0516B000103	12-2005 12-2009	369 621 687	369 621 687	114 938 794	93 150 000	52 176 313	52 176 313	167 115 107	56.0	100.0	31.1	25.2	14.1	45.2	
Construir la presa de almacenamiento con cortina de sección flexible de materiales graduados y zona de riego con sistema mixto de conducción a cielo abierto (canal) revestido de concreto simple y distribución por tubería de PVC, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha.																
<b>Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Vista Hermosa, Sitio San Jerónimo, Municipio de Zapotiltic, Estado de Jalisco.</b>	0716B000146	09-2007 12-2010	277 375 397	277 375 397	17 928 359	226 420 403	15 058 001	15 058 001	32 986 360	6.7	100.0		81.6			
Construir la presa de almacenamiento con capacidad total de 34.1 millones de m3, línea de conducción principal por cauce natural del río, con derivadora, distribución mixta por canal y tubería y zona de riego tecnificada con multicompuertas para beneficiar 3,317 ha mejoradas de riego.																
<b>ENERGÍA</b>			2 571 626 108	4 045 047 072	1 519 242 485	473 136 747	278 467 729	278 467 727	1 797 710 212							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			1 739 022 231	3 054 644 290	808 353 852	461 773 662	272 819 369	272 825 413	1 081 179 265							
<b>Programas de inversión en proceso</b>			1 739 022 231	3 054 644 290	808 353 852	461 773 662	272 819 369	272 825 413	1 081 179 265							
<b>Adquisiciones</b>			35 504 483	36 960 373	9 129 817		72 284	72 284	9 202 101							
<b>Adquisición en Terminales de Almacenamiento y Distribución Pacífico.</b>	0318T4M0078	12-2006 12-2010	35 504 483	36 960 373	9 129 817		72 284	72 284	9 202 101		100.0					
Adquirir para la GADP bienes muebles e inmuebles, motores, válvulas, patines de medición, turbinas, equipos para construcción, maniobras, automotriz, etc.; así como mobiliario y equipo para clínicas, oficinas, laboratorios, bibliotecas y demás.																
NOTA: Proyecto incluido en el presupuesto adecuado II con oficio DCF-SPP-140/2008 del 24 de marzo del 2008.																
<b>Mantenimiento</b>			1 703 517 748	3 017 683 917	799 224 035	461 773 662	272 747 085	272 753 129	1 071 977 164							
<b>Rehabilitación Ductos e Instalaciones Pacífico.</b>	0318T4M0107	01-2001 12-2011	196 579 900	336 565 524	187 667 616	26 403 905	295 200	295 200	187 962 816	1.1	100.0					
Analizar los resultados de la inspección para rehabilitar los ductos eliminando fallas, para optimizar su capacidad de transporte y aumentar la seguridad de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustitución de tramos completos con fallas por pérdida de especificaciones mayores al 20.																
<b>Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico.</b>	0318T4M0052	01-1997 12-2012	1 455 511 803	2 625 016 455	611 324 125	433 605 025	271 242 089	271 248 133	882 572 258	62.6	100.0					
Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.																
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.																
<b>Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Zapopan.</b>	0618T4N0008	01-2007 12-2016	51 426 045	56 101 938	232 294	1 764 732	1 209 796	1 209 796	1 442 090	68.6	100.0					
Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente, en el municipio de Zapopan para garantizar la distribución segura y confiable del gas LP.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			832 603 877	990 402 782	710 888 633	11 363 085	5 648 360	5 642 314	716 530 947							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			832 603 877	990 402 782	710 888 633	11 363 085	5 648 360	5 642 314	716 530 947							
<b>Infraestructura económica</b>			625 787 962	703 060 018	648 710 106	11 363 085	5 632 860	5 626 814	654 336 920							
<b>Infraestructura Terminales Pacífico.</b>	0318T4M0111	12-1994	325 184 962	304 743 448	273 015 739	9 688 086	5 632 860	5 632 859	278 648 598	58.1	100.0	52.0	1.7	0.6	52.6	

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS JALISCO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>Otros proyectos</b>			206 815 915	287 342 764	62 178 527		15 500	15 500	62 194 027						
<b>Normatividad Ductos e Instalaciones Pacifico.</b>	0318T4M0061	01-1998 12-2011	206 815 915	287 342 764	62 178 527		15 500	15 500	62 194 027		100.0				
Realizar unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de PR y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI y entorno ecológico en el sector ductos Pacifico.															
NOTA: Proyecto incluido en el presupuesto adecuado II con oficio DCF-SPP-140/2008 del 24 de marzo del 2008. La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.															
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			30 000 000	30 000 000		6 240 731									
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			30 000 000	30 000 000		6 240 731									
<b>Programas de inversión concluidos</b>			30 000 000	30 000 000		6 240 731									
<b>Mantenimiento</b>			30 000 000	30 000 000		6 240 731									
<b>Rehabilitación, adecuación y/o mantenimiento para las nuevas estaciones policiales en el estado de Jalisco.</b>	0736C000004	04-2008 12-2008	30 000 000	30 000 000		6 240 731									
Llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y/o mantenimiento para las nuevas estaciones policiales ubicadas en el estado de Jalisco, que permitan incrementar la presencia de Policía Federal Preventiva, a fin de garantizar la seguridad pública y el combate a la delincuencia.															
NOTA: No se presenta avance físico y financiero, debido a que esta clave fue integrada al Programa de Estaciones Policiales en el Interior de la República Mexicana, distribuyéndose los recursos del presupuesto original a otros programas prioritarios de la Dependencia. La cifra registrada en la columna Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado, no considera el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.															
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			14 330 056	14 330 056		15 598 623	14 338 593	14 338 593							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			6 590 056	6 590 056		6 590 056	5 330 026	5 330 026							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			6 590 056	6 590 056		6 590 056	5 330 026	5 330 026							
<b>Adquisiciones</b>			6 590 056	6 590 056		6 590 056	5 330 026	5 330 026							
<b>Equipo de laboratorio</b>	083890I0001	03-2008 12-2008	4 000 000	4 000 000		4 000 000	2 739 970	2 739 970			68.5				
Adquisición de equipo de laboratorio indispensable para el mejoramiento de nuestros procesos de investigación en los sectores farmacéuticos, veterinarios, alimentario, biotecnológico, agroalimentario y agroindustrial.															
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio presupuestario 2008, autorizado en la primera sesión ordinaria del H. Órgano de Gobierno del CIATEJ, A.C., celebrada el 24 de abril de 2008, con número de acuerdo S-CD-O-I-2008-13, el cual se hace constar mediante oficio G200/101/08 del 18 de agosto del mismo año.															
<b>Equipamiento de instalaciones</b>	083890I0003	07-2008 12-2008	2 590 056	2 590 056		2 590 056	2 590 056	2 590 056			100.0				
Establecimiento del marco de bioseguridad y manejo de colecciones biológicas para el desarrollo de vacunas, métodos de diagnóstico y epidemiología molecular en el área de biotecnología farmacéutica veterinaria.															
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio presupuestario 2008, con folio de adecuación presupuestaria 2008-38-90X-48.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			7 740 000	7 740 000		9 008 567	9 008 567	9 008 567							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			7 740 000	7 740 000		9 008 567	9 008 567	9 008 567							
<b>Infraestructura social</b>			7 740 000	7 740 000		9 008 567	9 008 567	9 008 567							
<b>Construcción de instalaciones.</b>	083890I0002	03-2008 12-2008	7 740 000	7 740 000		7 740 000	7 740 000	7 740 000			100.0	100.0	100.0	100.0	
Creación de posgrado de Ciencias en la Floricultura, fortaleciendo la Infraestructura de investigación y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad en las áreas de biotecnología vegetal, tecnológicas ambientales y tecnológicas alimentarias.															
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio presupuestario 2008, con folio de adecuación presupuestaria 2008-38-90X-08 y 2008-38-90X-16.															
<b>Fortalecimiento del sistema nacional CIESAS</b>	000000S/CVE	11-2007 12-2008				1 268 567	1 268 567	1 268 567			100.0				
Consolidación de infraestructura de la formación investigación, vinculación, difusión y aplicación de nuevas tecnologías a las ciencias sociales para el posgrado de occidente.															

JALISCO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
JALISCO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			357 536 792	463 206 928	154 979 095	200 318 733	106 078 240	105 100 080	260 079 175							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>357 536 792</u>	<u>463 206 928</u>	<u>154 979 095</u>	<u>200 318 733</u>	<u>106 078 240</u>	<u>105 100 080</u>	<u>260 079 175</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			34 829 019	43 201 931	33 988 818	6 904 476	8 055 831	7 916 188	41 905 006							
<b>Infraestructura social</b>			15 798 117	18 875 903	11 544 857	4 604 476	6 173 764	6 034 122	17 578 979							
Centro de Investigación y Formación Docente, Guadalajara, Jal. No. de Obra: 061401MA	000000S/CVE	07-2007 01-2008	6 500 000	7 177 679	5 363 502	1 194 350	1 814 177	1 814 177	7 177 679	151.9	100.0	98.0	2.0	2.0	100.0	
Construir Centros de Investigación Educativa y Formación Docente para que el Instituto desarrolle la formación académica y profesional de médicos, enfermeras e investigadores, para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente.																
Hospital General de Zona No. 45, Guadalajara, Jal. No. de Obra: 041411MA	000000S/CVE	11-2005 10-2008	9 298 117	11 698 224	6 181 355	3 410 126	4 359 587	4 219 945	10 401 300	123.7	96.8	85.0	15.0	15.0	100.0	
Ampliar y remodelar el área y los servicios de urgencias para optimizar y eficientar el servicio que se brinda al derechohabiente.																
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>Inmuebles</b>			19 030 902	24 326 028	22 443 961	2 300 000	1 882 067	1 882 066	24 326 027							
<b>Subdelegación, Guadalajara, Jal. No. de Obra: 041403MA</b>	000000S/CVE	11-2004 12-2007	10 994 195	13 787 203	13 085 766	1 000 000	701 437	701 437	13 787 203	70.1	100.0	100.0			100.0	
Ampliar y remodelar áreas físicas para reorganizar los espacios de atención al público acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de atención y eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.																
<b>Subdelegación, Puerto Vallarta, Jal. No. de Obra: 041404MA</b>	000000S/CVE	11-2004 01-2008	8 036 707	10 538 825	9 358 195	1 300 000	1 180 630	1 180 629	10 538 824	90.8	100.0	99.0	1.0	1.0	100.0	
Ampliar y remodelar áreas físicas para reorganizar los espacios de atención al público acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de atención y eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			322 707 773	420 004 997	120 990 277	193 414 257	98 022 409	97 183 892	218 174 169							
<b>Infraestructura social</b>			322 707 773	420 004 997	120 990 277	193 414 257	98 022 409	97 183 892	218 174 169							
<b>Hospital General de Zona con 72 camas, Tepatitlán, Jal. No. de Obra: 051407MA</b>	000000S/CVE	09-2005 04-2009	176 400 000	202 248 808	29 484 354	136 659 267	86 844 069	86 648 110	116 132 464	63.4	99.8	24.0	58.0	39.0	63.0	
Construir Hospital General de Zona de 72 camas para brindar atención médica de segundo nivel a 72 mil derechohabientes.																
<b>Hospital de Gineco-Obstetricia, Unidad de Medicina de Alta Especialidad, Guadalajara, Jal. No. de Obra: 051405MA</b>	000000S/CVE	04-2006 07-2009	8 600 000	34 401 373	5 899 780	15 850 000	1 000 000	402 591	6 302 371	2.5	40.3	73.0	27.0	1.0	74.0	
Ampliar y remodelar Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) para eficientar el servicio que se brinda al derechohabiente usuario.																
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>Escuela de Enfermería, Guadalajara. No. de Obra: 051403MA</b>	000000S/CVE	12-2005 04-2009	36 149 000	38 669 893	8 358 090	18 000 000			8 358 090			34.0	49.0		34.0	
Construir Escuela de Enfermería para eficientar los procesos y programas de enseñanza e investigación del Instituto.																
NOTA: La obra no registra inversión ejercida ni avance físico alcanzado en 2008 en virtud de que el Instituto realizó un proceso de rescisión a la empresa contratista por incumplimiento de contrato al vencerse el plazo contratado del programa de obra.																
<b>Hospital de Especialidades, Unidad de Medicina de Alta Especialidad, Guadalajara, Jal. No. de Obra: 051404MA</b>	000000S/CVE	02-2006 03-2009	12 352 022	32 350 533	16 663 663	2 000 000	10 152 580	10 133 191	26 796 854	506.7	99.8	80.0	20.0	15.0	95.0	
Ampliar y remodelar Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) para eficientar el servicio que se brinda al derechohabiente usuario.																
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 42, Puerto Vallarta, Jal. No. de Obra: 031410MA</b>	000000S/CVE	08-2004 10-2009	89 206 751	112 334 390	60 584 390	20 904 990	25 760		60 584 390			80.0	11.0		80.0	
Ampliar y remodelar urgencias, laboratorio, imagenología, admisión hospitalaria, baños y vestidores para eficientar y optimizar el servicio que se brinda al derechohabiente.																
NOTA: La obra no registra inversión ejercida ni avance físico alcanzado en 2008 en virtud de que el Instituto realizó un proceso de rescisión a la empresa contratista por incumplimiento de contrato al vencerse el plazo contratado del programa de obra.																

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS JALISCO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b> <b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> Proyectos de inversión en proceso <i>Infraestructura social</i> Construcción de la Unidad Médica de Segundo Nivel en Guadalajara, Jalisco. Construir unidad médica de segundo nivel de atención para otorgar los servicios médicos, quirúrgicos y odontológicos. El proyecto se ejecuta en el municipio de Guadalajara para brindar servicios médicos de calidad en beneficio de 275 mil derechohabientes aproximadamente.	0451GYN0119	11-2006 12-2009	85 144 317	76 662 322	24 850 805	41 850 000	34 699 709	34 699 709	59 550 514							
			<b>85 144 317</b>	<b>76 662 322</b>	<b>24 850 805</b>	<b>41 850 000</b>	<b>34 699 709</b>	<b>34 699 709</b>	<b>59 550 514</b>							
			85 144 317	76 662 322	24 850 805	41 850 000	34 699 709	34 699 709	59 550 514							
			85 144 317	76 662 322	24 850 805	41 850 000	34 699 709	34 699 709	59 550 514	82.9	100.0	29.2	37.5	37.5	66.7	
			85 144 317	76 662 322	24 850 805	41 850 000	34 699 709	34 699 709	59 550 514							

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

ESTADO DE MÉXICO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
ESTADO DE MÉXICO  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			44 769 132 331	48 995 818 543	17 803 662 849	2 740 697 316	4 266 194 368	3 799 684 900	21 609 856 592							
<b>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>			5 692 500	5 500 000		5 500 000	5 500 000	4 981 106	4 981 106							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			5 692 500	5 500 000		5 500 000	5 500 000	4 981 106	4 981 106							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			5 692 500	5 500 000		5 500 000	5 500 000	4 981 106	4 981 106							
<b>Mantenimiento</b>			5 692 500	5 500 000		5 500 000	5 500 000	4 981 106	4 981 106							
Instalaciones eléctricas e impermeabilización para el Magnocentro	0706HKA0001	03-2008 12-2008	5 692 500	5 500 000		5 500 000	5 500 000	4 981 106	4 981 106	90.6	90.6					
Mejorar, dar mantenimiento y adaptar las instalaciones del inmueble destinado al almacenamiento del archivo documental del SAE. NOTA: Se registra un ejercido menor, debido a los resultados que se obtuvieron de la licitación de los proveedores, ya que el ganador ofreció un precio menor al considerado en el presupuesto.																
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			38 029 975	4 163 316	30 848 107	9 070 316	4 163 316	3 809 530	34 657 637							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			5 078 745			4 907 000										
<b>Programas de inversión concluidos</b>			5 078 745			4 907 000										
<b>Mantenimiento</b>			5 078 745			4 907 000										
Mantenimiento y Rehabilitación de 25 viviendas en la U.H.M. Toluca I, Méx.	0607HXA0010	07-2008 10-2008	5 078 745			4 907 000										
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 25 viviendas en la U.H.M. Toluca I, Méx. NOTA: Mediante oficio No. DG 1.0/2537/2008 de fecha 1 de septiembre de 2008 se llevó a cabo la reducción de los recursos asignados a este programa con el objeto de realizar la contratación de los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la Unidad Habitacional Militar San Cristóbal de las Casas I, Chiapas., en beneficio del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			32 951 230	4 163 316	30 848 107	4 163 316	4 163 316	3 809 530	34 657 637							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			32 951 230	4 163 316	30 848 107	4 163 316	4 163 316	3 809 530	34 657 637							
<b>Infraestructura social</b>			32 951 230	4 163 316	30 848 107	4 163 316	4 163 316	3 809 530	34 657 637							
Construcción de 48 viviendas en la U.H.M. Almoloya, Estado de México.	0607HXA0001	07-2007 02-2008	28 987 914	200 000	30 848 107	200 000	200 000	200 000	31 048 107	100.0	100.0	99.5	0.5	0.5	100.0	
Construir cuatro edificios tipo 12821 de doce departamentos cada uno en tres niveles, edificación, trabes, castillos, aplanados, pintura. NOTA: Mediante oficio No. 1.1.5.1.2./441/2007 de fecha 18 de julio de 2007, se autoriza el proyecto plurianual 2007-2008, se llevó a cabo la ejecución de los trabajos mediante el contrato DGI/2007-002, realizando un 99.5% del total de los trabajos en el ejercicio 2007 y realizando un 0.5% en el ejercicio 2008, quedando concluido en el ejercicio presupuestal 2008. Las fechas de inicio y término corresponden al periodo de ejecución de los trabajos del contrato DGI/2007-002.																
Construcción de la U.H.M. Tenancingo I-B, Estado de México y demolición de 3 viviendas.	0707HXA0009	07-2008 12-2008	3 963 316	3 963 316		3 963 316	3 963 316	3 609 530	3 609 530	91.1	91.1	100.0	99.5	99.5		
Realizar la construcción de la U.H.M. Tenancingo I-B, Estado de México y demolición de 3 viviendas. NOTA: Fecha de terminación de la obra 17 de diciembre de 2008. Se encuentra en proceso de acta entrega recepción y finiquito.																
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			205 151 808	201 035 791	3 000 000	92 000 970	150 997 198	150 997 195	160 506 038							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			105 850 325	105 821 508		63 393 980	98 687 008	98 687 005	98 687 005							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			105 850 325	105 821 508		63 393 980	98 687 008	98 687 005	98 687 005							
<b>Adquisiciones</b>			105 600 325	105 586 907		63 143 980	98 452 407	98 452 405	98 452 405							
Adquisiciones	0708C000001	03-2008 12-2008	310 500	297 082		300 000	297 082	297 080	297 080	99.0	100.0					
Adquisiciones de mobiliario y equipo administrativo, de comunicaciones y de laboratorio para el fortalecimiento institucional y para la adecuada atención de las actividades del SNICS, aplicando este proyecto en las oficinas centrales ubicadas en el municipio de Itlalpan, Edo de México. NOTA: En el PEF 2008 se asigno a SNICS para inversión \$550,000 que corresponden \$ 300,000 para el proyecto 0708C000001 y \$ 250,000 para el proyecto 0708C000002.																
Programa para la reposición del parque vehicular	0808A110010	06-2008 08-2008	11 308 510	11 308 510			11 308 510	11 454 788	11 454 788							
Sustituir 19 automóviles, 1 camión de pasajeros, 22 camionetas de carga, 6 cuatrimotos, 11 camionetas URVAN, para mantener la prestación del servicio de																

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**ESTADO DE MÉXICO**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			250 000	234 601		250 000	234 601	234 600	234 600							
<b>Programa de mantenimiento</b> Dar mantenimiento y realizar adecuaciones al edificio en oficinas y áreas comunes. NOTA: En el PEF 2008 se asigno a SNICS para inversión \$550,000 que corresponden \$ 300,000 para el proyecto 0708C000001 y \$ 250,000 para el proyecto 0708C000002.	0708C000002	03-2008 12-2008	250 000	234 601		250 000	234 601	234 600	234 600	93.8	100.0					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>99 301 483</b>	<b>95 214 283</b>	<b>3 000 000</b>	<b>28 606 990</b>	<b>52 310 190</b>	<b>52 310 190</b>	<b>61 819 033</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>99 301 483</b>	<b>95 214 283</b>	<b>3 000 000</b>	<b>28 606 990</b>	<b>52 310 190</b>	<b>52 310 190</b>	<b>61 819 033</b>							
<b>Infraestructura social</b>			<b>99 301 483</b>	<b>95 214 283</b>	<b>3 000 000</b>	<b>28 606 990</b>	<b>52 310 190</b>	<b>52 310 190</b>	<b>61 819 033</b>							
<b>Construcción del archivo general de la Universidad Autónoma Chapingo</b> Construcción de un inmueble de aproximadamente 1 700 metros cuadrados para albergar el archivo de la UACH. NOTA: Este proyecto se canceló para su posterior redefinición en el marco del plan rector para el desarrollo de la obra pública de la UACH.	0708A1I0002	07-2008 08-2008	10 049 850	10 049 850		28 606 990						100.0				
<b>Construcción de laboratorio de agronomía</b> Construcción de un edificio de laboratorios para el desarrollo académico experimental en el ámbito agronómico con una superficie de 722.48 metros cuadrados en tres plantas. El beneficio en este programa inició en el municipio de Texcoco. Generó beneficios para la comunidad de la Preparatoria Agrícola, integrada por 2,765 alumnos, en el desarrollo de las prácticas agronómicas en laboratorios debidamente acondicionados para ese fin.	0708A1I0004	10-2007 12-2008	5 407 378	5 407 378	3 000 000		5 407 378	2 666 368	5 666 368		49.3	100.0	64.3	64.3	100.0	
<b>Proyecto de infraestructura social</b> Cambio de techumbre de laboratorio de plantas piloto, rehabilitación de un pozo y construcción de baños para el servicio del área deportiva y de la feria rural. El beneficio de este programa inició en el Municipio de Texcoco. Beneficiará el desarrollo de cursos y prácticas de corte forestal a favor de 300 alumnos anualmente. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio y autorizado por la SHCP, a través del Sistema Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), módulo de cartera de inversión.	0808A1I0009	06-2008 08-2008	5 679 240	5 679 240			5 679 240	5 975 997	5 975 997		105.2	100.0	100.0	100.0	100.0	
<b>Construcción del centro de cómputo de la DICEA</b> Construir una edificación de tipo A con 1,716 metros cuadrados, con las siguientes áreas: 5 laboratorios de cómputo, áreas de operación y control, área de impresión y atención a alumnos, bodega y circulaciones. El beneficio de este programa inició en el Municipio de Texcoco. Los beneficios directos se extenderán a favor de 771 alumnos y 81 profesores de la especialidad de Economía Agrícola.	0608A1I0003	07-2008 12-2008	18 854 878	18 854 878			9 147 572	12 346 035	18 854 878		135.0		48.5	65.5	65.5	
<b>Construcción del centro de lenguas extranjeras y autóctonas</b> Construir una edificación de tipo A con 3,027 metros cuadrados, con las siguientes áreas: laboratorios de comprensión lingüística, coordinación de licenciatura y preparatoria, sanitarios, talleres y acceso, sala de lectura y cubículos para profesores. El beneficio de este programa inició en el municipio de Texcoco. Los beneficios directos serán extender los servicios de enseñanza de idiomas a 4,861 alumnos integrantes de la comunidad universitaria para alcanzar la cobertura de 7,200 alumnos. Los beneficios indirectos lo constituyen los habitantes de la zona aledaña a la Universidad. Además, se van a generar ingresos económicos para la Universidad mediante una cuota de recuperación y se creará un impacto regional positivo en el ámbito sociocultural.	0608A1I0004	11-2006 12-2008	29 966 137	29 966 137			7 976 000	7 221 790	7 221 790		90.5		26.6	24.1	24.1	
<b>Construcción de cubículos para profesores del Colegio de Postgraduados</b> Construcción de la segunda etapa del edificio de cubículos para académicos, complementando la planta baja y el primer nivel que albergara 60 cubículos de 4.00 x 3.50m, con módulos de servicios sanitarios, de café, áreas secretariales y aulas de juntas, que abarcaran una superficie de construcción de 1 510.96 m2. Se consideran celdas de cimentación, estructura de acero, entepiso y losa de azotea a base de losacero, acabados comunes e instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz de datos. NOTA: Este programa fue autorizado durante el ejercicio presupuestal, y se llevó a cabo en el municipio de Texcoco	0808IZC0003	01-2008 12-2008	13 624 000	9 536 800			9 536 800	9 100 000	9 100 000		95.4					
<b>Construcción de una barda perimetral de 8 kilómetros en el Campus Montecillos del Colegio de Postgraduados</b> Construir un barda perimetral de 8 kilómetros de largo y 2.50m de altura, en tabicon ligero, castillos y con cerramientos de concreto, módulo de vigilancia en la entrada	0808IZC0002	01-2008 12-2008	15 720 000	15 720 000			14 563 200	15 000 000	15 000 000		103.0					

ESTADO DE MÉXICO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
ESTADO DE MÉXICO  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			8 264 339 940	10 547 566 696	1 387 705 083	1 392 100 000	1 103 309 128	1 103 295 606	2 491 000 689						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			8 264 339 940	10 547 566 696	1 387 705 083	1 392 100 000	1 103 309 128	1 103 295 606	2 491 000 689						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			582 424 940	902 485 864	661 683 349	180 000 000	215 355 438	215 354 278	877 037 627						
<b>Infraestructura económica</b>			582 424 940	902 485 864	661 683 349	180 000 000	215 355 438	215 354 278	877 037 627						
<b>San Juan Teacalco - San Bartolomé Actopan.</b>	000000S/CVE	07-2008 12-2008	5 000 000	5 243 370		5 000 000	5 243 371	5 243 370	5 243 370	104.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Modernización con especificaciones de camino tipo C en el municipio de Teacalco, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.															
<b>El Oro - Tepetongo.</b>	05096350012	06-2007 12-2008	29 324 940	29 324 940	3 876 703	15 000 000			3 876 703				18.5		
Modernizar el camino rural revestido en 9.7 kilómetros en el municipio de El Oro con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en dos localidades de la región, en beneficio de 30 mil habitantes.															
NOTA: Obra cancelada debido a que no cuenta con los estudios de impacto ambiental correspondientes.															
<b>Km. 46.9 (Villa de Carbón - Atlacomulco) -San Pedro del Rosal - San Antonio Enchisi - San Francisco Chalchihuaupan (Reconstrucción).</b>	08096350010	06-2008 12-2008	15 000 000	20 071 574		15 000 000	20 071 576	20 071 574	20 071 574	133.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Realizar la reconstrucción con especificaciones de camino tipo C en 7.5 kilómetros de longitud en el municipio de Atlacomulco con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 6 mil 530 habitantes.															
NOTA: Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.															
<b>Entronque Piedras Negras Carretera: Los Reyes - Zacatepec km 8+500.</b>	07096350011	09-2007 12-2008	92 000 000	56 970 679	25 999 505	40 000 000	30 971 177	30 971 174	56 970 679	77.4	100.0	40.0	60.0	60.0	100.0
Construir un paso superior a desnivel en el municipio de Chimalhuacán, con la finalidad de reducir los accidentes por maniobras de rebase, reduciendo los tiempos de recorrido en el origen destino de su itinerario, además de generar ahorros en los costos de operación, beneficiando a una población de 150 mil habitantes.															
<b>Texcoco - Calpulalpan.</b>	02096350192	11-2001 12-2008	351 100 000	658 893 415	589 803 288	75 000 000	69 090 127	69 090 127	658 893 415	92.1	100.0	96.8	3.2	3.2	100.0
Ampliar a cuatro carriles de circulación en una longitud de 18.9 kilómetros, en los municipios de Texcoco y Tepetlaxotoc, a fin de brindar a los usuarios seguridad y mayor fluidez al tránsito vehicular de largo itinerario, en beneficio de 300 mil habitantes.															
NOTA: Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.															
<b>México - Toluca, Distribuidor la Marquesa.</b>	06096350021	08-2007 12-2008	90 000 000	131 981 886	42 003 853	30 000 000	89 979 187	89 978 033	131 981 886	299.9	100.0	80.0	20.0	20.0	100.0
Construir tres estructuras en el municipio de Cuajimalpa, con la finalidad de brindar mayor seguridad a los usuarios en este importante punto en el que convergen más de 45 mil 549 vehículos diarios, permitiendo además agilizar la circulación vial, en beneficio de 450 mil habitantes.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			7 597 615 000	9 560 780 832	726 021 734	1 127 800 000	887 953 690	887 941 328	1 613 963 062						
<b>Infraestructura económica</b>			7 597 615 000	9 560 780 832	726 021 734	1 127 800 000	887 953 690	887 941 328	1 613 963 062						
<b>México - Cuautla; Tramo: Chalco - Nepantla - Límite Estados México - Morelos.</b>	05096350001	10-2005 12-2011	912 000 000	912 000 000	365 986 035	250 000 000	264 137 134	264 127 683	630 113 718	105.7	100.0	29.6	0.1	0.1	29.7
Modernizar la carretera federal México-Cuautla, en 42.6 kilómetros en el tramo Chalco - Nepantla, construyendo un cuerpo nuevo para dejar una sección de cuatro carriles de circulación modificando algunos trazos, con el propósito de brindar mayor fluidez al tránsito de vehículos.															
NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término. En 2008 se ejecutó la construcción de entronques.															
<b>Toluca - Palmillas, Tramo: Atlacomulco - Palmillas.</b>	05096350006	08-2007 12-2010	100 000 000	1 380 000 000	30 012 803	400 000 000	216 718 477	216 717 627	246 730 430	54.2	100.0	21.4	17.9	17.9	
Ampliar a cuatro carriles de circulación en una longitud de 70.0 kilómetros en el municipio de Atlacomulco, Acambay, Aculco y Polotitlán, a fin de reducir de manera significativa las demoras causadas por vehículos pesados y la probabilidad de accidentes, motivada por maniobras de rebase, permitiendo disminuir los costos de operación vehicular y el tiempo de recorrido, además de brindar seguridad a los usuarios, en beneficio de 950 mil habitantes.															
NOTA: No se reporta avance físico acumulado hasta 2007, debido a que los recursos corresponden al pago de anticipo. Obra reprogramada en su fecha de término.											100.0				

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**ESTADO DE MÉXICO**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			84 300 000	84 300 000		84 300 000										
<b>Infraestructura económica</b>			84 300 000	84 300 000		84 300 000										
<b>Distribuidor Carretera Libre México - Pachuca - Periférico Norte (San Juan Ixhuatpec, Tlalnepantla, Méx.).</b>	05096350002		50 000 000	50 000 000		50 000 000								100.0		
Construir un distribuidor vial a desnivel, en los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec para ofrecer beneficios por ahorros en costos de operación, tiempos de recorrido y disminución en el índice de accidentes, beneficiando tanto a los usuarios del Periférico Río de los Remedios, como a los que circulan a través de la carretera federal México - Pachuca y de un millón 500 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron																
<b>E.C. San Felipe del Progreso - La Ciénega -Dios Padre, Ejido San Miguel Agua Bendita.</b>	06096350022		5 000 000	5 000 000		5 000 000								100.0		
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 11.0 kilómetros de longitud en el municipio de San José del Rincón, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 4 mil 950 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																
<b>Vialidad Paralela al Río de los Remedios Naucalpan.</b>	000000S/CVE		29 300 000	29 300 000		29 300 000								100.0		
Construir un paso superior a desnivel en el municipio de Tlalnepantla, con la finalidad de reducir los accidentes por maniobras de rebase, reduciendo los tiempos de recorrido en el origen destino de su itinerario, además de generar ahorros en los costos de operación, beneficiando a una población de 250 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron																
<b>ECONOMÍA</b>			2 071 350			5 900 000										
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			2 071 350			5 900 000										
<b>Programas de inversión concluidos</b>			2 071 350			5 900 000										
<b>Adquisiciones</b>			2 071 350			5 900 000										
<b>Programa de Modernización del Sector Minero.</b>	07106000001	07-2008 12-2008	2 071 350			5 900 000										
Contar con la infraestructura necesaria para obtener una operación adecuada a la nueva normatividad minera y en consecuencia del Sistema Integral de Información de la Dirección General de Minas (SIDIGEM) y del Sistema Básico de Información Minera de la Dirección General de Promoción Minera. NOTA: Proyecto cancelado durante el ejercicio con folio de la SHCP 242760 con fecha 21-mayo-2008.																
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			63 613 382	45 239 475		45 239 475	45 022 089	45 022 089								
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			2 613 382	2 613 382		2 613 382	2 395 996	2 395 996								
<b>Programas de inversión concluidos</b>			2 613 382	2 613 382		2 613 382	2 395 996	2 395 996								
<b>Adquisiciones</b>			2 613 382	2 613 382		2 613 382	2 395 996	2 395 996								
<b>Conclusión del proyecto de renovación del parque vehicular del CONALEP</b>	0811L5X0001	03-2008 12-2008	613 382	613 382		613 382	525 996	525 996						85.8		
Adquirir tres vehículos para la Institución y concluir con esto la renovación del parque vehicular del Colegio, mismos que dan servicio en Oficinas Nacionales ubicadas en el municipio de Metepec, Estado de México. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio del presupuesto.																
<b>Renovación de mobiliario y equipo de oficina para las Oficinas Nacionales del CONALEP</b>	0811L5X0002	05-2008 12-2008	2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 870 000	1 870 000						93.5		
Sustituir mobiliario y equipo de oficina que por uso continuo durante varios años requiere ser renovado el cual será utilizado en Oficinas Nacionales ubicadas en Metepec, México. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio del presupuesto.																

ESTADO DE MÉXICO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
ESTADO DE MÉXICO  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			61 000 000	42 626 093			42 626 093	42 626 093	42 626 093						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			57 500 000	39 000 000			39 000 000	39 000 000	39 000 000						
<b>Infraestructura social</b>			57 500 000	39 000 000			39 000 000	39 000 000	39 000 000						
Unidad de Investigación Multidisciplinaria en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.	0711A3Q0021	01-2008 12-2008	35 500 000	29 000 000			29 000 000	29 000 000	29 000 000		100.0	100.0	82.0	82.0	
Construir una Unidad de Investigación Multidisciplinaria en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en el Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México, con el fin de apoyar con infraestructura física a la comunidad de investigación. NOTA: Los trabajos continuarán en ejercicios subsiguientes con base en la disponibilidad presupuestal.															
Torre Académica en la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, Edo. De México.	0711A3Q0024	01-2008 12-2008	22 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000		100.0	100.0	45.0	45.0	
Construir una Torre Académica en la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, en el Municipio Tlalneantla, Edo. de México, con el fin de atender a la comunidad universitaria de la unidad. NOTA: Los trabajos continuaran en ejercicios subsiguientes con base en la disponibilidad presupuestal.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			3 500 000	3 626 093			3 626 093	3 626 093	3 626 093						
<b>Infraestructura social</b>			3 500 000	3 626 093			3 626 093	3 626 093	3 626 093						
Accesos peatonales en la FES Acatlán.	0711A3Q0030	01-2008 03-2009	3 500 000	3 626 093			3 626 093	3 626 093	3 626 093		100.0	100.0	97.0	97.0	
Arreglar los dos accesos peatonales de la FES Acatlán y construir una bahía vehicular. Se localiza en el municipio de Naulcalpan, Edo. de México. NOTA: Fecha modificada debido a que los detalles finales de la obra se concluirán en los primeros meses del 2009. Proyecto dado de alta durante el ejercicio presupuestario.															
<b>SALUD</b>			493 619 500	510 896 183	237 229 842		173 080 761	652 481	237 882 323						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			493 619 500	510 896 183	237 229 842		173 080 761	652 481	237 882 323						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			493 619 500	510 896 183	237 229 842		173 080 761	652 481	237 882 323						
<b>Infraestructura social</b>			493 619 500	510 896 183	237 229 842		173 080 761	652 481	237 882 323						
Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2008.	0712NEF0001	11-2007 12-2009	493 619 500	510 896 183	237 229 842		173 080 761	652 481	237 882 323		0.4	20.0	20.0	0.2	20.2
Construcción de una planta para producir vacuna contra la influenza en las instalaciones de un campus de productos farmacéuticos, así como tener la disponibilidad de una planta farmacéutica, adquirida en 2007 con servicios básicos, edificaciones y críticos aprovechables para laboratorios productores de vacuna. Determinación del compromiso de BIRMEX para garantizar el abasto de las vacunas que demande el sector salud, señalado en su Programa de Mediano Plazo 2007-2012. Se ubica en Cuautitlán Izcalli Parque Industrial Cuamatla. Km. 37.5 Edo. de México, C.P. 54730. NOTA: El proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestario con recursos propios. Los montos reportados son sin indexación.															
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			5 796 665 539	5 723 917 233		25 704 598	763 438 437	704 008 656	704 008 656						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			160 744 120	87 995 814		25 704 598	87 102 309	40 081 691	40 081 691						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			145 644 120	72 895 814		25 704 598	74 074 414	27 053 796	27 053 796						
<b>Adquisiciones</b>			4 419 120	4 419 120			38 868	38 868	38 868						
Programa de Adquisiciones para la restauración de Suelos en el Proyecto Lago de Texcoco.	0816B000146	11-2008 12-2008	4 419 120	4 419 120			38 868	38 868	38 868		100.0				
Realizar las adquisiciones de bienes muebles, vehículos, maquinaria y equipo diverso (topográfico, eléctrico, etc.) para operar, supervisar, conservar, mantener y mejorar los suelos restaurados. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.															
<b>Mantenimiento</b>			48 325 000	48 325 000		25 704 598	6 863 234	6 863 234	6 863 234						
Proyecto Lago de Texcoco - Restauración de Suelos.	0716B000059	02-2008	32 925 000	32 925 000		10 686 096	6 863 234	6 863 234	6 863 234		64.2	100.0			

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**ESTADO DE MÉXICO**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Otros programas</b>			92 900 000	20 151 694			67 172 312	20 151 694	20 151 694							
<b>Contención del Riesgo en la ex Fábrica de Cromatos de México y el Colector Pluvial de la Colonia Lechería, en el Municipio de Tultitlán, Estado de México.</b>	08167100001	11-2008 12-2008	92 900 000	20 151 694			67 172 312	20 151 694	20 151 694		30.0					
Ejecutar acciones de contención de riesgos y preparación del sitio en las obras de demolición de la celda C1 y parte de la celda C2 del predio de la ex Fábrica de Cromatos de México y el colector pluvial de la Colonia Lechería en el Municipio de Tultitlán, Estado de México. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Programas de inversión en proceso</b>			15 100 000	15 100 000			13 027 895	13 027 895	13 027 895							
<b>Estudios de preinversión</b>			15 100 000	15 100 000			13 027 895	13 027 895	13 027 895							
<b>Estudio técnico de saneamiento controlado de la contaminación remanente por cromo en el acuífero Cuautitlán-Pachuca: primera y segunda etapa.</b>	0816B000169	08-2008 12-2009	15 100 000	15 100 000			13 027 895	13 027 895	13 027 895		100.0					
Realizar la ejecución de pruebas de bombeo para estudio en el predio cromatos de México; supervisión de la ejecución de las pruebas para definir las opciones del saneamiento controlado del acuífero Cuautitlán-Pachuca. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>5 635 921 419</b>	<b>5 635 921 419</b>			<b>676 336 128</b>	<b>663 926 965</b>	<b>663 926 965</b>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			5 635 921 419	5 635 921 419			676 336 128	663 926 965	663 926 965							
<b>Infraestructura social</b>			5 635 921 419	5 635 921 419			676 336 128	663 926 965	663 926 965							
<b>Zona de mitigación y rescate ecológico en el Lago de Texcoco.</b>	0816B000160	08-2008 12-2010	5 635 921 419	5 635 921 419			676 336 128	663 926 965	663 926 965		98.2	11.8	11.8	11.8		
Conformar un polígono que contenga a las áreas con suelos más vulnerables a la erosión eólica para desarrollar acciones de remediación y cubierta vegetal o acuática que permitan disminuir en forma significativa los riesgos a la salud y demás impactos al ambiente generados por las tolvaneras. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>ENERGÍA</b>			28 940 306 104	30 928 237 144	16 053 947 582	1 057 427 408	1 777 728 854	1 551 139 428	17 605 087 010							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			8 233 556 534	8 878 918 869	2 882 092 689	202 673 252	272 145 832	199 652 118	3 081 744 807							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			7 351 557 534	8 016 316 560	2 861 486 779	140 137 877	246 108 982	173 615 267	3 035 102 046							
<b>Adquisiciones</b>			5 000 000	5 000 000		18 608 754	18 608 754	16 119 252	16 119 252							
<b>Programa de Adquisición de equipo administrativo</b>	0718T0Q0002	01-2008 12-2008	245 000	245 000		685 000	685 000	493 773	493 773		72.1	72.1				
Renovar el equipo de las unidades administrativas que se encuentra obsoleto o ha dejado de ser funcional.																
<b>Programa de adquisición de investigación</b>	0718T0Q0005	01-2008 12-2008	2 500 000	2 500 000		15 923 754	15 923 754	14 109 690	14 109 690		88.6	88.6				
Actualizar la infraestructura de las áreas de investigación del instituto con el fin de contar con equipo para llevar a cabo la investigación y desarrollo de la ciencia nuclear y sus aplicaciones.																
<b>Programa de Adquisición de bienes informáticos</b>	0718T0Q0003	01-2008 12-2008	1 500 000	1 500 000		500 000	500 000	1 515 789	1 515 789		303.2	303.2				
Adquirir bienes informáticos para el ININ ubicado en el municipio de Ocoyoacac Edo. Méx , con el propósito de mantener, actualizar y mejorar la capacidad de la infraestructura informática a fin de contar con equipamiento suficiente y moderno para cumplir con las metas y objetivos institucionales.																
<b>Programa de adquisición de equipo de transporte</b>	0718T0Q0004	01-2008 12-2008	755 000	755 000		1 500 000	1 500 000									
Adquirir y reponer el parque vehicular obsoleto. NOTA: Derivado de los compromisos adquiridos por el Instituto fue necesario priorizar las necesidades de inversión.																
<b>Mantenimiento</b>			7 346 557 534	8 011 316 560	2 861 486 779	121 529 123	227 500 228	157 496 015	3 018 982 794							
<b>Programa de Obra Publica</b>	0718T0Q0001	01-2008 12-2008	5 000 000	5 000 000		5 748 373	5 748 373	6 057 048	6 057 048		105.4	105.4				
Rehabilitar y mantener de la infraestructura física del ININ ubicado en el municipio de Ocoyoacac, Edo. Mex. con el fin de mantener los inmuebles en buenas condiciones de funcionalidad y servicio.																

ESTADO DE MÉXICO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
ESTADO DE MÉXICO  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>Programas de inversión en proceso</b>			881 999 000	862 602 309	20 605 910	62 535 375	26 036 850	26 036 851	46 642 761						
<b>Adquisiciones</b>			850 000	850 000			329 100	329 100	329 100						
Programa de adquisiciones de la Gerencia ASARE para 2008 Adquirir vehículos y mobiliario diverso, necesario para la operación de la Gerencia. NOTA: Sin ejercido hasta 2007, incorporado durante el ejercicio.	0818TOQ0067	06-2008 12-2009	850 000	850 000			329 100	329 100	329 100		100.0				
<b>Mantenimiento</b>			881 149 000	861 752 309	20 605 910	62 535 375	25 707 750	25 707 751	46 313 661						
Rehabilitación de instalaciones superficiales y subterráneas, de regulación y medición de gas LP y gas natural afectadas mecánicamente, de la terminal Venta de Carpio. Construir las instalaciones superficiales (incluyendo casetas de regulación y medición de gas natural y gas LP). Diseño de losas de cimentación individuales. Adecuación de la red y dispositivos contra incendio y del sistema de protección catódica. Reestructuración de vialidades y drenajes (pluvial, sanitario y aceitoso). Revisión de cargas y la modernización de las subestaciones de la planta de emergencia y de los dispositivos de control, en el municipio de Otumba, para garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.	0318T4N0008	01-2004 12-2014	881 149 000	861 752 309	20 605 910	62 535 375	25 707 750	25 707 751	46 313 661	41.1	100.0				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>20 706 749 570</b>	<b>22 049 318 275</b>	<b>13 171 854 893</b>	<b>854 754 156</b>	<b>1 505 583 022</b>	<b>1 351 487 310</b>	<b>14 523 342 203</b>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>14 042 405 984</b>	<b>15 520 594 475</b>	<b>13 131 958 308</b>	<b>595 672 040</b>	<b>1 382 805 920</b>	<b>1 244 022 762</b>	<b>14 375 981 070</b>						
<b>Infraestructura económica</b>			<b>14 031 405 984</b>	<b>15 507 711 532</b>	<b>13 121 075 365</b>	<b>595 672 040</b>	<b>1 351 302 976</b>	<b>1 212 519 818</b>	<b>14 333 595 183</b>						
Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México Instalar Transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	0318T1O0003	01-1994 12-2008	7 251 118 928	8 135 759 647	7 636 841 784	259 233 200	267 515 036	189 108 168	7 825 949 952	72.9	70.7	93.9	4.3	3.0	96.9
Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Estado de México Instalar transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	0318T1O0018	01-1997 12-2008	2 888 332 514	3 063 763 096	2 453 556 630	28 834 800	365 846 548	347 685 627	2 801 242 257	*****	95.0	84.9	1.1	1.1	86.0
Modernización de la SE. Valle de México en la sección de 230 kV. Modernizar la SE. Valle de México en la sección de 230 kV a SF6	0618T1O0005	01-2007 12-2008	214 802 865	277 901 260		57 368 700	97 006 800	95 756 797	95 756 797	166.9	98.7		21.0	4.8	4.8
Subestación Parque las Américas y Derivación Instalación de 3 transformadores de 30 MVA c/u, 85/23 KV y 3 bancos de capacitores de 6.3 MVAR c/u, línea de doble circuito trifásico de 85 KV, 1 Km de longitud	0318T1O0064	01-2006 12-2008	174 942 248	232 065 685		11 466 600	17 364 100	16 114 145	16 114 145	140.5	92.8	5.0	8.5	3.5	8.5
S.E. La Paz Instalar un compensador estático de voltaje de 400 Kv con 300 MVARs capacitivos	0418T1O0007	01-2006 12-2008	296 285 600	347 966 017	215 348 940	11 773 400	9 596 200	7 714 930	223 063 870	65.5	80.4	10.0	12.0	8.8	18.8
Reasignación de la SE. Móvil Toluca 2000 a la SE. Lomas Verdes Móvil Reasignar la SE. Móvil Toluca 2000 a la SE. Lomas Verdes Móvil con un transformador de 45 MVA, 230/23 kv y 4 a la línea de 230 kv Remedios-Atzacapan alimentadores de 11 MVA para interconectarse	0618T1O0002	01-2007 12-2008	41 528 961	38 177 114	192 876	21 742 800	9 655 900	8 643 279	8 836 155	39.8	89.5	25.1	74.9	6.4	31.5
Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Estado de México Instalar transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	0318T1O0007	01-1994 12-2008	3 114 015 286	3 358 110 846	2 763 988 177	188 021 440	532 629 892	540 414 783	3 304 402 960	287.4	101.5	89.3	3.3	2.7	92.0
S. E. Tecamac Instalar 3er transformador trifásico de 60 MVA en 230/23 Kv y un banco de capacitores de 12.6 MVAR	0518T1O0003	01-2005 12-2007	50 379 582	53 967 867	51 146 958	17 231 100	51 688 500	7 082 089	58 229 047	41.1	13.7	74.7	25.3	10.1	84.8
<b>Inmuebles</b>			<b>11 000 000</b>	<b>12 882 943</b>	<b>10 882 943</b>		<b>31 502 944</b>	<b>31 502 944</b>	<b>42 385 887</b>						
Construcción de Edificio Administrativo Tenayuca, Edo. De México, Subdirección Técnica Construir edificio administrativo Tenayuca Edo Mex	0518TOQ0020	07-2005 12-2008	11 000 000	12 882 943	10 882 943		31 502 944	31 502 944	42 385 887	100.0	98.9		1.0	99.9	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>6 664 343 586</b>	<b>6 528 723 800</b>	<b>39 896 585</b>	<b>259 082 116</b>	<b>122 777 102</b>	<b>107 464 548</b>	<b>147 361 133</b>						
<b>Infraestructura económica</b>			<b>6 664 343 586</b>	<b>6 528 723 800</b>	<b>39 896 585</b>	<b>259 082 116</b>	<b>122 777 102</b>	<b>107 464 548</b>	<b>147 361 133</b>						
S. E. Lomas Verdes	0518T1O0008	01-2006	263 228 896	281 977 374		14 793 000	16 403 200	15 903 203	15 903 203	107.5	97.0	5.0	1.5	1.5	6.5

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**ESTADO DE MÉXICO**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			280 682 233	317 712 625	88 204 208	152 994 024	120 709 013	113 750 623	201 954 831							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			280 682 233	317 712 625	88 204 208	152 994 024	120 709 013	113 750 623	201 954 831							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			48 500 000	52 488 602	33 410 983		19 077 619	16 865 957	50 276 940							
<b>Infraestructura social</b>			48 500 000	52 488 602	33 410 983		19 077 619	16 865 957	50 276 940							
<b>Unidad Médica de Atención Ambulatoria, Tlanepantla, Méx. No. de Obra: 051512MA</b>	000000S/CVE	11-2005 04-2008	48 500 000	52 488 602	33 410 983		19 077 619	16 865 957	50 276 940		88.4	94.0	6.0	6.0	100.0	
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica y brindar atención a 60 mil derechohabientes. NOTA: Autorizado durante el ejercicio presupuestario.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			232 182 233	265 224 023	54 793 225	152 994 024	101 631 394	96 884 666	151 677 891							
<b>Infraestructura social</b>			232 182 233	265 224 023	54 793 225	152 994 024	101 631 394	96 884 666	151 677 891							
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 180, Chalco, Méx. No. de Obra: 031504MA</b>	0350GYR0016	07-2005 03-2009	30 464 128	54 846 090	17 560 406	27 725 000	11 955 455	11 902 434	29 462 840	42.9	99.6	55.0	45.0	22.0	77.0	
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.																
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 52, Cuautitlán, Méx. No. de Obra: 071503MA</b>	000000S/CVE	05-2008 02-2009	39 794 073	39 794 073	1 784 522	29 830 729	23 591 595	19 697 501	21 482 023	66.0	83.5	100.0	66.0	66.0	66.0	
Ampliar consultorios para eficientar el servicio que se proporciona a los derechohabientes. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. Para las obras que reportan inversión ejercida hasta 2007 y que no registran avance físico 2007, la inversión ejercida corresponde al pago del desarrollo del proyecto y/o a acciones previas al inicio de la ejecución de la obra.																
<b>Unidad de Medicina Familiar 5 consultorios, Apaxco, Méx. No. de Obra: 051514MA</b>	000000S/CVE	11-2005 03-2009	25 000 000	34 455 345	12 747 647	18 150 000	5 092 101	4 920 795	17 668 442	27.1	96.6	56.0	44.0	10.0	66.0	
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 5 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 24 mil derechohabientes. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.																
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 84, Chimalhuacán, Méx. No. de Obra: 071502MA</b>	000000S/CVE	10-2007 01-2009	100 384 393	100 384 393	3 603 294	75 288 295	51 522 811	51 492 510	55 095 804	68.4	99.9	3.0	97.0	92.0	95.0	
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 77, Ecatepec de Morelos, Méx. No. de Obra: 031509MA</b>	0350GYR0012	08-2004 02-2009	36 539 639	35 744 122	19 097 356	2 000 000	9 469 432	8 871 426	27 968 782	443.6	93.7	79.0	21.0	18.0	97.0	
Sustituir techumbres de áreas siniestradas, acabados de muros y remodelar baños de la unidad, para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.																
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			678 960 000	711 550 080	2 728 027		122 028 186	122 028 186	124 756 213							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			678 960 000	711 550 080	2 728 027		122 028 186	122 028 186	124 756 213							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			678 960 000	711 550 080	2 728 027		122 028 186	122 028 186	124 756 213							
<b>Infraestructura social</b>			678 960 000	711 550 080	2 728 027		122 028 186	122 028 186	124 756 213							
<b>Construcción de Hospital General en Tultitlán, Edo. de México.</b>	0751GYN0008	08-2007 12-2010	678 960 000	711 550 080	2 728 027		122 028 186	122 028 186	124 756 213	100.0			17.0	17.0	17.0	
Garantizar la capacidad resolutiva de los servicios médicos de segundo nivel de																

## ESTADO DE MÉXICO

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**ESTADO DE MÉXICO**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS MICHOACÁN

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			11 978 462 941	15 791 007 924	8 563 560 887	1 981 505 123	1 217 135 030	1 212 862 907	9 776 423 794						
<b>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>			6 000 000	4 200 761		6 000 000	4 200 761	4 200 761	4 200 761						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			6 000 000	4 200 761		6 000 000	4 200 761	4 200 761	4 200 761						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			6 000 000	4 200 761		6 000 000	4 200 761	4 200 761	4 200 761						
<b>Infraestructura social</b>			6 000 000	4 200 761		6 000 000	4 200 761	4 200 761	4 200 761						
Rehabilitación del Museo de los 4 Pueblos Indígenas: la Huatapera.	0706AYB0009	01-2008 12-2008	6 000 000	4 200 761		6 000 000	4 200 761	4 200 761	4 200 761	70.0	100.0		100.0	100.0	100.0
Rehabilitar el Museo de los cuatro pueblos Indígenas Huatapera de Uruapan.															
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			3 023 392 572	5 209 013 252	1 516 230 098	1 443 460 611	820 371 415	833 051 638	2 349 281 736						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			10 790 434	15 485 493		10 790 434	14 543 300	15 485 493	15 485 493						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			10 790 434	15 485 493		10 790 434	14 543 300	15 485 493	15 485 493						
<b>Adquisiciones</b>			10 790 434	15 485 493		10 790 434	14 543 300	15 485 493	15 485 493						
Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.	0709J3A0001	01-2008 12-2008	10 790 434	15 485 493		10 790 434	14 543 300	15 485 493	15 485 493	143.5	106.5		100.0	100.0	100.0
Adquirir mobiliario y equipo y aparatos de comunicaciones, (fibra óptica, control de acceso y equipo centro de control de tráfico marítimo), maquinaria y equipo eléctrico y electrónico (Boyas), bienes informáticos y vehículos, para dotar de equipos básicos para la administración y operación del puerto.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			3 012 602 138	5 193 527 759	1 516 230 098	1 432 670 177	805 828 115	817 566 145	2 333 796 243						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			379 500 000	563 647 495	181 565 074	268 500 000	105 376 005	105 204 752	286 769 826						
<b>Infraestructura económica</b>			379 500 000	563 647 495	181 565 074	268 500 000	105 376 005	105 204 752	286 769 826						
<b>Puente José Sixto Verduzco - Pénjamo.</b>	06096360004	08-2006 12-2007	8 000 000	22 180 043	18 503 255	8 000 000	3 676 788	3 676 788	22 180 043	46.0	100.0	100.0			100.0
Construir un puente de 122.0 metros de longitud en el municipio de José Sixto Verduzco, a fin de reducir los tiempos de recorrido y los costos de operación, brindando mejores condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes con seguridad.															
<b>Churumuco - Cuatro Caminos.</b>	06096360001	01-2006 12-2006	15 000 000	62 929 393	37 490 315	32 500 000	25 471 545	25 439 078	62 929 393	78.3	99.9	100.0			100.0
Ampliar a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación en 52.3 kilómetros en el municipio de Churumuco, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en ocho comunidades de la región en beneficio de 6 mil 277 habitantes.															
<b>Morelia - Salamanca.</b>	08096360025	08-2008 12-2008	25 000 000	66 000 000		25 000 000	20 333 272	20 315 559	20 315 559	81.3	99.9		100.0	29.0	29.0
Ampliar tres estructuras, en el municipio de Morelia, a fin de contribuir a la disminución en el índice de accidentes, asimismo ofrecer beneficios por ahorros en costos de operación y tiempos de recorrido, beneficiando a 250 mil habitantes.															
<b>Lázaro Cárdenas - Puente Dr. Ignacio Chávez. Carretera: Ent. Uruapan - Lázaro Cárdenas (Cuota).</b>	06096360014	08-2007 12-2007	50 000 000	140 000 000	52 171 278	50 000 000	45 131 533	45 016 325	97 187 603	90.0	99.7	100.0			100.0
Modernizar y ampliar una carretera a cuatro carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21.0 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 5.0 kilómetros en el municipio de Lázaro Cárdenas, a fin de impulsar el desarrollo de la zona industrial del Puerto de Lázaro Cárdenas hacia el interior del estado, además mejorará el servicio a los usuarios de largo itinerario y beneficiará a una población aproximada de 450 mil habitantes.															
NOTA: Obra concluida en 2007, sin embargo para 2008 se programaron recursos para la ampliación a cuatro carriles del puente Dr. Ignacio Chávez.															
<b>Zacapu - Ent. Autopista Maravatío - Zapotlanejo.</b>	05096360004	05-2007 12-2008	240 000 000	240 000 000	48 577 907	140 000 000	3 043 288	3 041 262	51 619 169	2.2	99.9	27.3	59.1		27.3
Ampliar a un ancho de corona de 12 metros con acotamientos laterales en una longitud de 22.0 kilómetros y la construcción de un libramiento en los municipios de Espinos, La Virgen, Sta. Gertrudis, San Antonio, Tariácuri, La Escondida y Colonia Lázaro Cárdenas, a fin de brindar una mayor fluidez al largo itinerario y logrando un menor índice de accidentes en vialidades urbanas, así como impulsar el desarrollo de la zona industrial del estado, en beneficio de más de 650 mil habitantes.															
NOTA: Obra que será concluida bajo el esquema de concesión. La inversión ejercida corresponde al pago de finiquito de obra.															

# MICHOACÁN

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS MICHOACÁN

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			2 479 902 138	4 476 680 264	1 334 665 024	1 010 970 177	700 452 110	712 361 393	2 047 026 417							
<b>Infraestructura económica</b>			2 404 699 738	4 361 422 272	1 303 276 307	994 970 177	684 452 110	689 004 542	1 992 280 849							
<b>Puerta de Rayo - Las Gallinas - Los Puentes.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 8.5 kilómetros en el municipio de Sahuayo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en dos comunidades de la región en beneficio de 800 habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	06096360009	06-2007 12-2009	13 455 000	13 455 000		5 000 000	3 521 523	3 521 473	3 521 473	70.4	100.0		12.8	15.5	15.5	
<b>Acuitzio - Las Canoas.</b> Construir un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, con una longitud de 10.2 kilómetros en el municipio de Acuitzio, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en dos comunidades de región en beneficio de 580 habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	06096360008	09-2006 12-2009	21 000 000	21 375 000	14 267 918	6 000 000	1 906 028	1 906 028	16 173 946	31.8	100.0	74.0	21.1	4.8	78.8	
<b>Purépero - Cauro de Guadalupe.</b> Atender el camino rural, con una longitud de 16.2 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en el municipio de Purépero, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en seis comunidades de la región en beneficio de 15 mil 666 habitantes.	07096360006	03-2007 12-2009	15 000 000	335 340 000	10 336 814	15 000 000	12 524 737	12 524 456	22 861 270	83.5	100.0	28.3	33.5	44.2	72.5	
<b>Tinguindín - Los Reyes.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 16.0 kilómetros en el municipio de Los Reyes con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito así como desarrollar el flujo de personas y bienes en 2 localidades de la región en beneficio de 52 mil 521 habitantes.	05096360003	01-2005 12-2010	73 000 400	73 000 400	23 116 801	20 000 000	2 000 000	2 000 000	25 116 801	10.0	100.0	45.4	13.1	0.4	45.8	
<b>Villamar - Cotija.</b> Modernizar el camino rural revestido en 24.4 kilómetros en el municipio de Cotija, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 141 mil 393 habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	05096360005	01-2005 12-2009	24 300 000	25 150 500	24 555 443	5 000 000	387 204	387 204	24 942 647	7.7	100.0	90.7	5.4	1.4	92.1	
<b>Cotija - Gallineros.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 19.5 kilómetros de longitud en el municipio de Cotija, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 14 mil 313 habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	08096360001	02-2008 12-2009	25 000 000	25 000 000		25 000 000	13 562 155	13 561 576	13 561 576	54.2	100.0		100.0	51.3	51.3	
<b>Morelia - Jiquilpan.</b> Ampliar a cuatro carriles de circulación en 4.0 kilómetros, en el municipio de Morelia, a fin de brindar una mayor fluidez al largo itinerario y logrando un menor índice de accidentes en vialidades urbanas, así como impulsar el desarrollo de la zona industrial del estado, en beneficio de más de 125 mil habitantes.	08096360021	08-2008 12-2009	50 600 000	50 600 000		25 000 000	24 999 810	24 999 615	24 999 615	100.0	100.0		50.0	50.0	50.0	
<b>Uruapan - Zamora.</b> Ampliar a 12 metros para alojar dos carriles en 11.0 kilómetros, en los municipios de Uruapan y Zamora, a fin de brindar una mayor fluidez al largo itinerario y logrando un menor índice de accidentes en vialidades urbanas, así como impulsar el desarrollo de la zona industrial del estado, en beneficio 125 mil habitantes aproximadamente. NOTA: No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos.	08096360022	08-2008 12-2009	25 000 000	133 400 000		25 000 000	42 399 319	42 398 173	42 398 173	169.6	100.0		18.2			
<b>Villa Victoria - Tehuantepec.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 11.0 kilómetros de longitud en el municipio de Chinicuilca, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 6 mil habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096360013	04-2008 12-2009	10 000 000	10 000 000		10 000 000	6 917 502	6 917 501	6 917 501	69.2	100.0		100.0	60.0	60.0	
	07096360015	08-2007	27 000 000	27 000 000		8 000 000	13 419 665	13 419 570	13 419 570	167.7	100.0		16.4	46.2	46.2	

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS MICHOACÁN

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Otros proyectos</b>			<b>75 202 400</b>	<b>115 257 992</b>	<b>31 388 717</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>23 356 851</b>	<b>54 745 568</b>							
<b>Alumbrado y electrificación en media tensión en acceso norte isla del Cayacal.</b> Construir alimentación eléctrica, con el fin de brindar protección y seguridad a los usuarios de la vialidad periférica norte. NOTA: El mayor ejercicio de los recursos es consecuencia de que se tuvo que llevar a cabo la renovación de casi toda la línea de media tensión en la isla del Cayacal, toda vez que esta se encontraba en una zona muy baja que sufría de constantes inundaciones en temporada de lluvias, provocando los problemas consecuentes en el suministro de energía a los usuarios del puerto.	0309J3A0005	03-2004 12-2012	59 087 600	77 939 760	15 699 602	11 000 000	11 000 000	17 320 241	33 019 843	157.5	157.5	37.4	11.1	17.4	54.8	
<b>Barda perimetral de protección al recinto portuario.</b> Construir una barda perimetral de protección al recinto portuario, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el manual de seguridad portuaria. NOTA: Se modificó el alcance del proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPyPI). Se corrige el avance físico porcentual acumulado hasta 2005 reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005 debido a la actualización en el costo de la misma. El mayor ejercicio de los recursos es consecuencia de que en la parte sur de la obra se realizó la revelación del terreno sobre el cual se desplazó parte de la barda para evitar que posteriormente se tenga que rehervar la misma.	0309J3A0011	08-2003 12-2010	16 114 800	37 318 232	15 689 115	5 000 000	5 000 000	6 036 610	21 725 725	120.7	120.7	97.4	0.6	0.7	98.1	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			<b>153 200 000</b>	<b>153 200 000</b>		<b>153 200 000</b>										
<b>Infraestructura económica</b>			<b>153 200 000</b>	<b>153 200 000</b>		<b>153 200 000</b>										
<b>Paso de la Virgen - El Olivo.</b> Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 kilómetros del km. 0 + 000 al km. 19 + 000 en el Municipio de Tuzantla, con la finalidad de disminuir el tiempo de recorrido, ahorro en los costos de operación vehicular y seguridad de los usuarios, así como brindar mayor desarrollo de las principales actividades productivas de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término, así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.	08096360011		20 000 000	20 000 000		20 000 000							100.0			
<b>Aguililla - Coalcomán.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 86.0 kilómetros de longitud en el municipio de Coalcomán con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 11 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096360012		15 000 000	15 000 000		15 000 000							100.0			
<b>Tepehuaje - Alzangarro.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 1.8 kilómetros de longitud en el municipio de Madero, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 800 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		4 200 000	4 200 000		4 200 000							100.0			
<b>Boca de Apiza - La Ticla (Eje costero Colima - Michoacán - Guerrero).</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 43.0 kilómetros de longitud en el municipio de Coahuayana, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 22 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término, así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		23 000 000	23 000 000		23 000 000							100.0			
<b>San Isidro - Cuamacuaro.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 12.0 kilómetros de longitud en el municipio de Huetamo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 2 mil 500 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado.	08096360015		10 000 000	10 000 000		10 000 000							100.0			
<b>Los Olivos - Tumbiscatio.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 62.3 kilómetros de longitud en el municipio de Tumbiscatio, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 15 mil 553 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado.	000000S/CVE		10 000 000	10 000 000		10 000 000							100.0			
<b>Tumbiscatio - Los Chivos - Las Cruces.</b>	000000S/CVE		10 000 000	10 000 000		10 000 000							100.0			

# MICHOACÁN

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS MICHOACÁN

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</b>			320 000	320 000			318 550	318 550	318 550						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			320 000	320 000			318 550	318 550	318 550						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			320 000	320 000			318 550	318 550	318 550						
<b>Estudios de preinversión</b>			320 000	320 000			318 550	318 550	318 550						
<b>Programa de inversión para dictamen de seguridad y estabilidad estructural del inmueble.</b>	08141360001	05-2008 08-2008	320 000	320 000			318 550	318 550	318 550		100.0				
Valorar integralmente el inmueble ubicado con representación en Morelia. NOTA: Programa incluido en el ejercicio presupuestario 2008. Este Programa de Inversión ya se ha culminado, dado que se contrataron todos los servicios que se detallan en el Oficio de Liberación de Inversión Número 511-01-2008-0531. Por lo tanto, la diferencia entre el presupuesto modificado programado y el presupuesto ejercido corresponde a una mejora en los precios que ofreció el proveedor designado. Por lo anterior, el Programa de Inversión se encuentra en la etapa de operación.															
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			6 949 705 024	8 355 824 761	6 247 937 627	118 162 417	46 217 862	46 217 862	6 294 155 489						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			29 333 086	29 694 872			25 221 020	25 221 020	25 221 020						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			29 333 086	29 694 872			25 221 020	25 221 020	25 221 020						
<b>Otros programas</b>			15 333 086	15 694 872			15 694 872	15 694 872	15 694 872						
<b>Pagar indemnizaciones para la regulación de terrenos que alojan obras hidráulicas en el Estado de Michoacán.</b>	0716B000093	02-2008 12-2008	15 333 086	15 694 872			15 694 872	15 694 872	15 694 872		100.0				
Pagar indemnizaciones para regularizar los terrenos que alojan obras hidráulicas ya construidas y que incrementan los activos de la Comisión Nacional del Agua. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.															
<b>Estudios de preinversión</b>			14 000 000	14 000 000			9 526 148	9 526 148	9 526 148						
<b>Estudio y proyecto ejecutivo para el reforzamiento de bordos de protección del Río Duero en una longitud de 24.0 Km.</b>	0816B000058	03-2008 12-2008	5 000 000	5 000 000			1 936 025	1 936 025	1 936 025		100.0				
Realizar los estudios y el proyecto ejecutivo del desmonte, desazolve del cauce y reforzamiento de bordos de protección del Río Duero del km. 35+620 ( San Simón ) al km. 59+600 ( cumuato ), en una longitud total de 24.0 kms. para proteger de inundaciones 21,000 has. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.															
<b>Estudio y proyecto ejecutivo para el reforzamiento de bordos de protección del Río Jiquilpan en una longitud de 15.0 km., entre la ciudad de Jiquilpan y la confluencia con el dren la Yerbabuena</b>	0816B000059	03-2008 12-2008	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000		100.0				
Elaborar proyecto ejecutivo del anteproyecto de la alternativa de solución más rentable, que nos permita disponer de las especificaciones y volúmenes de obra para ejecutar la obra, para la protección integral de áreas productivas y centros de población NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.															
<b>Actualización del análisis de costo beneficio del proyecto ejecutivo del encauzamiento del Río Acalpican.</b>	0816B000070	04-2008 12-2008	1 000 000	1 000 000			301 322	301 322	301 322		100.0				
Realizar el estudio de actualización del análisis costo beneficio del proyecto ejecutivo del encauzamiento del Río Acalpican. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.															
<b>Actualización del análisis costo beneficio del proyecto de encauzamiento del arroyo el Barco en la localidad de Guacamayas.</b>	0816B000072	04-2008 12-2008	1 000 000	1 000 000			288 801	288 801	288 801		100.0				
Realizar la actualización del análisis costo beneficio del proyecto de encauzamiento del arroyo el Barco en la localidad de Guacamayas. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.															
<b>Estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y desazolve de los cauces viejo y rectificado del río grande de Morelia, Río Querendaro y principales drenes.</b>	0816B000083	05-2008 12-2008	5 500 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000	5 500 000		100.0				
Elaborar proyecto ejecutivo del anteproyecto de la alternativa de solución más rentable, que nos permita disponer de las especificaciones y volúmenes de obra para ejecutar la obra, para la protección de áreas productivas y centros de															

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS MICHOCÁN

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>6 920 371 938</b>	<b>8 326 129 889</b>	<b>6 247 937 627</b>	<b>118 162 417</b>	<b>20 996 842</b>	<b>20 996 842</b>	<b>6 268 934 469</b>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>70 985 765</b>	<b>116 788 098</b>	<b>95 812 768</b>	<b>4 554 000</b>	<b>5 968 600</b>	<b>5 968 600</b>	<b>101 781 368</b>						
<b>Infraestructura económica</b>			<b>70 985 765</b>	<b>116 788 098</b>	<b>95 812 768</b>	<b>4 554 000</b>	<b>5 968 600</b>	<b>5 968 600</b>	<b>101 781 368</b>						
<b>Obras de Protección contra inundaciones para la ciudad de Morelia, Mich.</b> Realizar la obra de control en el canal Mintzita al Río Grande, 4 Colectores pluviales sobre el Río Grande, 5 lagunas artificiales de regulación y obras complementarias. NOTA: Proyecto cancelado durante el ejercicio debido a problemas técnicos del mismo.	0516B000102	01-2005 12-2008	59 856 805	105 659 138	95 812 768	4 554 000			95 812 768			90.7	4.3		90.7
<b>Construcción de infraestructura de protección a centros de población en el Río Tiquicheo en las inmediaciones de la Cabecera municipal de Tiquicheo de Nicolás Romero.</b> Construir un muro de protección de 1,720 m de longitud, con formación de gaviones y bordo compactado con material de banco, talud 1.5:1 y rectificación del cauce con un ancho de plantilla de 20 m. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000102	05-2008 12-2008	11 128 960	11 128 960			5 968 600	5 968 600	5 968 600	100.0		53.6	53.6		53.6
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>6 849 386 173</b>	<b>8 209 341 791</b>	<b>6 152 124 859</b>	<b>113 608 417</b>	<b>15 028 242</b>	<b>15 028 242</b>	<b>6 167 153 101</b>						
<b>Infraestructura económica</b>			<b>6 849 386 173</b>	<b>8 209 341 791</b>	<b>6 152 124 859</b>	<b>113 608 417</b>	<b>15 028 242</b>	<b>15 028 242</b>	<b>6 167 153 101</b>						
<b>Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio-Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatlán-Los Olivos.</b> Continuar con la construcción del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatlán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha.	0316B000037	01-2001 12-2014	6 849 386 173	8 209 341 791	6 152 124 859	113 608 417	15 028 242	15 028 242	6 167 153 101	13.2	100.0	74.9	1.4	0.2	75.1
<b>ENERGÍA</b>			<b>1 801 857 724</b>	<b>1 936 058 909</b>	<b>689 874 636</b>	<b>335 208 183</b>	<b>203 158 978</b>	<b>203 158 978</b>	<b>893 033 614</b>						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>1 801 857 724</b>	<b>1 936 058 909</b>	<b>689 874 636</b>	<b>335 208 183</b>	<b>203 158 978</b>	<b>203 158 978</b>	<b>893 033 614</b>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>40 976 000</b>	<b>203 585 454</b>	<b>79 439 524</b>	<b>85 800 000</b>	<b>50 527 822</b>	<b>50 527 822</b>	<b>129 967 346</b>						
<b>Infraestructura económica</b>			<b>40 976 000</b>	<b>203 585 454</b>	<b>79 439 524</b>	<b>85 800 000</b>	<b>50 527 822</b>	<b>50 527 822</b>	<b>129 967 346</b>						
<b>Ampliación y rehabilitación de campos Geotermoelectricos.</b> Ejecutar trabajos de índole diversa, tales como estudios exploratorios, evaluaciones numéricas de yacimiento, estudios de impacto ambiental, reposición de equipo y herramientas para la operación.	0418TOQ0043	01-2005 12-2008	40 976 000	203 585 454	79 439 524	85 800 000	50 527 822	50 527 822	129 967 346	58.9	100.0	67.1	32.9	24.8	91.9
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>1 760 881 724</b>	<b>1 732 473 455</b>	<b>610 435 112</b>	<b>249 408 183</b>	<b>152 631 156</b>	<b>152 631 156</b>	<b>763 066 268</b>						
<b>Infraestructura económica</b>			<b>1 760 881 724</b>	<b>1 732 473 455</b>	<b>610 435 112</b>	<b>249 408 183</b>	<b>152 631 156</b>	<b>152 631 156</b>	<b>763 066 268</b>						
<b>Los Azufres II y Campo Geotérmico.</b> Construir y equipar suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vapor ductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el estado de Michoacán.	0155 99 155	01-2003 06-2014	1 494 900 000	1 471 133 844	585 088 439	147 234 909	145 141 904	145 141 904	730 230 343	98.6	100.0				
<b>Botello.</b> Rehabilitar y dar mantenimiento la Unidad 2 de la Central Hidroeléctrica Botello. Proyecto ubicado en Panindicuaro, Michoacán. Con una capacidad de: 5.00 MW.	0005 02 005	05-2005 05-2015	76 924 484	71 732 786	25 346 673	7 173 274	7 489 252	7 489 252	32 835 925	104.4	100.0				
<b>Adquisición de terreno para ampliación de capacidad de Campo Geotérmico Cerro Prieto.</b> Adquirir 312 hectáreas de terreno para la construcción de 81 pozos de respaldo. NOTA: Sus recursos fueron reasignados a proyectos prioritarios.	0518TOQ0008	01-2006 12-2009	189 057 240	189 606 825		95 000 000									
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			<b>14 317 031</b>	<b>14 547 032</b>	<b>5 900 000</b>	<b>230 000</b>	<b>8 646 952</b>	<b>8 646 952</b>	<b>14 546 952</b>						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>2 873 399</b>	<b>3 103 400</b>		<b>230 000</b>	<b>3 103 400</b>	<b>3 103 400</b>	<b>3 103 400</b>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>2 873 399</b>	<b>3 103 400</b>		<b>230 000</b>	<b>3 103 400</b>	<b>3 103 400</b>	<b>3 103 400</b>						
<b>Adquisiciones</b>			<b>2 873 399</b>	<b>3 103 400</b>		<b>230 000</b>	<b>3 103 400</b>	<b>3 103 400</b>	<b>3 103 400</b>						
<b>Equipamiento de la nueva unidad academica de los programas de doctorado</b>	083891I0001	01-2008	2 873 399	3 103 400		230 000	3 103 400	3 103 400	3 103 400	*****	100.0				

# MICHOACÁN

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS MICHOACÁN

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			11 443 632	11 443 632	5 900 000		5 543 552	5 543 552	11 443 552						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			11 443 632	11 443 632	5 900 000		5 543 552	5 543 552	11 443 552						
<b>Infraestructura social</b>			11 443 632	11 443 632	5 900 000		5 543 552	5 543 552	11 443 552						
Construcción de la nueva unidad académica de los programas de doctorado del Colegio de Michoacán, A.C.	0738910001	07-2007 12-2008	11 443 632	11 443 632	5 900 000		5 543 552	5 543 552	11 443 552		100.0	51.6	100.0	100.0	100.0
contruccion de un edificio con una superficie de 1,100 metros cuadrados dividida en 3 niveles que integran 42 cubículos tres salas de juntas rampa de emergencia y servicios generales como son almacén por nivel y baños. Ademas de intaciones especiales.															
NOTA: Proyecto incorporado en el ejercicio presupuestario mediante oficio N° G000/0024/2008.															
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			182 870 590	271 043 209	103 618 526	78 443 912	134 220 512	117 268 166	220 886 692						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			182 870 590	271 043 209	103 618 526	78 443 912	134 220 512	117 268 166	220 886 692						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			182 870 590	271 043 209	103 618 526	78 443 912	134 220 512	117 268 166	220 886 692						
<b>Infraestructura social</b>			182 870 590	271 043 209	103 618 526	78 443 912	134 220 512	117 268 166	220 886 692						
Unidad de Medicina Familiar No. 75, Morelia, Mich. No. de Obra: 031703MA	0350GYR0081	07-2005 06-2009	30 692 807	52 546 294	16 546 293	21 953 623	19 000 000	13 595 137	30 141 430	61.9	71.6	50.0	34.0	11.0	61.0
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.															
Centro de Investigación Biológica, Morelia, Mich. No. de Obra: 031704MA	0350GYR0083	01-2005 06-2009	31 598 783	44 416 092	18 441 639	15 994 056	12 039 206	8 836 389	27 278 028	55.2	73.4	66.0	23.0		66.0
Construir Centro de Investigación Biomédica para impulsar el desarrollo de los procesos y proyectos de investigación acordes con las nuevas tecnologías para beneficio del derechohabiente.															
NOTA: Para las obras que reportan Inversión ejercida hasta 2007 y que no registran avance físico 2007, la inversión ejercida corresponde al pago del desarrollo del proyecto y/o a acciones previas al inicio de la ejecución de la obra. La obra no registra avance físico alcanzado en 2008 en virtud de que el Instituto realizó un proceso de rescisión a la empresa contratista por incumplimiento de contrato.															
Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios, Uruapan, Mich. No. de Obra: 051701MA	000000S/CVE	01-2006 01-2009	60 579 000	93 100 519	43 357 824	18 000 000	49 742 696	46 453 321	89 811 145	258.1	93.4	47.0	53.0	51.0	98.0
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes.															
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.															
Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios, Zamora, Mich. No. de Obra: 051702MA	000000S/CVE	10-2005 01-2009	60 000 000	80 980 304	25 272 770	22 496 233	53 438 610	48 383 319	73 656 089	215.1	90.5	50.0	50.0	48.0	98.0
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes.															
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.															

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS MORELOS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			2 192 941 862	2 798 209 460	781 654 428	657 157 331	616 388 861	619 850 017	1 401 504 445						
<b>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>			1 031 190	1 031 190		1 031 190	1 031 190	1 008 199	1 008 199						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			1 031 190	1 031 190		1 031 190	1 031 190	1 008 199	1 008 199						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			1 031 190	1 031 190		1 031 190	1 031 190	1 008 199	1 008 199						
<b>Mantenimiento</b>			1 031 190	1 031 190		1 031 190	1 031 190	1 008 199	1 008 199						
Adaptación de locales existentes para alojar las oficinas de la residencia estatal Morelos, agencia Cuernavaca y un aula para eventos de capacitación	0706HBW0001	07-2008 12-2008	1 031 190	1 031 190		1 031 190	1 031 190	1 008 199	1 008 199	97.8	97.8				
Adaptar locales existentes para alojar las oficinas de la residencia estatal Morelos, agencia Cuernavaca y un aula para eventos de capacitación. En el municipio de Cuernavaca.															
NOTA: El porcentaje de avance financiero fue menor al 100 por ciento, en virtud de que se obtuvieron ahorros al realizar los procesos de adjudicación.															
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			132 708 291	176 000 000	2 000 000		70 000 000	107 247 865	109 247 865						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			132 708 291	176 000 000	2 000 000		70 000 000	107 247 865	109 247 865						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			132 708 291	176 000 000	2 000 000		70 000 000	107 247 865	109 247 865						
<b>Infraestructura social</b>			132 708 291	176 000 000	2 000 000		70 000 000	107 247 865	109 247 865						
Construcción de una casa hogar para militares retirados en Jiutepec, Morelos.	0707HXA0018	12-2007 07-2009	132 708 291	176 000 000	2 000 000		70 000 000	107 247 865	109 247 865			153.2	100.0	58.0	58.0
Efectuar la construcción de una casa hogar para el personal militar en situación de retiro en Jiutepec, Morelos.															
NOTA: Con oficio No. DG 1.0/1029/2008 de fecha 01 de abril de 2008 se llevó a cabo la reducción por 92'000,000.00 de pesos y con oficio No. DG 1.0/1030/2008 de fecha 02 de abril de 2008 se informa la ampliación por 70'000,000.00 de pesos, dichos recursos corresponden a la asignación para el Ejercicio Presupuestal 2008. Se realizó la corrección de importes en el Módulo de Cartera de Inversión de la S.H.C.P., el mayor ejercicio se debe al pago de pasivo circulante por la adquisición del terreno en el año 2008. En la Cuenta Pública 2007 no se reportó ningún avance, debido a que el contrato DGI/2008-013 para los trabajos de construcción se formalizó el día 07 de julio de 2008 con la Secretaría de la Defensa Nacional (Dirección General de Ingenieros). Respecto a las fechas de inicio y término, éstas corresponden al periodo de ejecución de los trabajos.															
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			70 907 730	28 210 981	2 656 924	59 109 969	12 725 874	12 725 874	15 382 798						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			7 907 730	20 620 256			11 002 499	11 002 499	11 002 499						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			927 474	13 640 000			9 217 474	9 217 474	9 217 474						
<b>Adquisiciones</b>			927 474	13 640 000			9 217 474	9 217 474	9 217 474						
Equipamiento del CENAPA en el municipio de Jiutepec.	0808B000001	04-2008 12-2008	927 474	13 640 000			9 217 474	9 217 474	9 217 474			100.0			
Adquirir equipo de laboratorio, mobiliario, equipo de administración, maquinaria y equipo industrial y vehículos.															
NOTA: En el PEF 2008 se asigno a SENASICA para inversión en el proyecto 0708B000003 \$65,105,315 para los proyectos 0808B000001, 0808B000009, 0808B000005, 0808B000002, 0608B000001 y 0808B000008.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			6 980 256	6 980 256			1 785 025	1 785 025	1 785 025						
<b>Mantenimiento</b>			6 980 256	6 980 256			1 785 025	1 785 025	1 785 025						
Conservación, mantenimiento y supervisión del Centro Acuicola Zacatepec	0808I000002	11-2008 12-2009	6 980 256	6 980 256			1 785 025	1 785 025	1 785 025			100.0			
La rehabilitación del citado centro permitirá producir un conjunto de 2.5 millones de crías de Tilapia al año, beneficiando directamente a 730 familias que habitan en 29 municipios de los Estados de Guerrero, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			63 000 000	7 590 725	2 656 924	59 109 969	1 723 375	1 723 375	4 380 299						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			63 000 000	7 590 725	2 656 924	59 109 969	1 723 375	1 723 375	4 380 299						
<b>Otros proyectos</b>			63 000 000	7 590 725	2 656 924	59 109 969	1 723 375	1 723 375	4 380 299						
Construcción de Módulo para el Departamento de Químicos, Farmacéuticos y Alimenticios en el municipio de Jiutepec.	0608B000001	07-2007 12-2008	63 000 000	7 590 725	2 656 924	59 109 969	1 723 375	1 723 375	4 380 299	2.9	100.0	25.0			
Construir un módulo laboratorio que albergue de manera adecuada las dos áreas que componen el DQFA: análisis físico-químicos y microbiología, con sus respectivas subdivisiones.															
NOTA: En el PEF 2008 se asigno a SENASICA para inversión en el proyecto 0708B000003 \$65,105,315 para los proyectos 0808B000001, 0808B000009, 0808B000005, 0808B000002, 0608B000001 y 0808B000008.															

MORELOS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
MORELOS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			1 250 848 791	1 231 163 626	152 777 982	469 900 000	342 418 223	342 407 344	495 185 326						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			84 446 391	84 446 391		2 000 000	12 136 499	12 136 499	12 136 499						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			82 446 391	82 446 391			12 136 499	12 136 499	12 136 499						
<b>Adquisiciones</b>			74 694 241	74 694 241			12 011 499	12 011 499	12 011 499						
<b>Actualización de infraestructura informática y de telecomunicaciones</b>	0709JOU0008	01-2008 12-2008	74 694 241	74 694 241			12 011 499	12 011 499	12 011 499		100.0				
Actualizar la infraestructura de tecnologías de información atendiendo los periodos de obsolescencia y los avances en los estándares de tecnología informática. El proyecto se ejecuta en el municipio de Cuernavaca, en el estado de Morelos. NOTA: Comprende adeudos del ejercicio anterior. El programa se autorizó durante el ejercicio fiscal 2008.															
<b>Mantenimiento</b>			7 752 150	7 752 150			125 000	125 000	125 000						
<b>Construcción y modernización de edificaciones</b>	0609JOU0007	01-2007 12-2007	7 752 150	7 752 150			125 000	125 000	125 000		100.0				
Construir, ampliar y modernizar las edificaciones que forman parte del activo fijo de CAPUFE, conservando la funcionalidad de las instalaciones propiedad del organismo. Se pagó un adeudo en el municipio de Cuernavaca, Morelos. NOTA: No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, ni en acumulado 2007 debido a que los recursos corresponden al pago del estudio de la obra. El programa se autorizó durante el ejercicio fiscal 2008 para efecto de cubrir el adeudo.															
<b>Programas sin fechas preestablecidas</b>			2 000 000	2 000 000		2 000 000									
<b>Estudios de preinversión</b>			2 000 000	2 000 000		2 000 000									
<b>Libramiento Norponiente de Cuernavaca (Estudios y Proyectos).</b>	08096370012		2 000 000	2 000 000		2 000 000							100.0		
Elaborar el proyecto ejecutivo. El monto de inversión para la elaboración del proyecto ejecutivo, cubre los costos para la realización del proyecto geométrico, topografía, estudios de geotecnia estudios de mecánica de suelos y diseño de estructuras. El proyecto se desarrollará en los municipios de Cuernavaca y Huitzilac. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: estudios y proyectos y proyecto ejecutivo, entre otros.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			1 166 402 400	1 146 717 235	152 777 982	467 900 000	330 281 724	330 270 845	483 048 827						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			97 400 000	75 894 834	11 001 319	35 200 000	29 693 515	29 693 515	40 694 834						
<b>Infraestructura económica</b>			97 400 000	75 894 834	11 001 319	35 200 000	29 693 515	29 693 515	40 694 834						
<b>Tlaquitenango - Tlaltizapan.</b>	08096370002	04-2008 12-2008	6 700 000	6 700 000		6 700 000							100.0		
Modernizar el camino en una longitud de 3.0 kilómetros con un ancho de corona de 7.0 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en el municipio de Yauatepec, a fin de mejorar el nivel de servicio en la comunicación terrestre, abatir tiempo de recorrido y reducir costos de operación vehicular. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.															
<b>Cruz de Lima - Yecapixtla.</b>	07096370001	07-2007 12-2008	5 000 000	10 000 000		10 000 000							100.0		
Realizar el camino rural en el municipio de Yecapixtla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, y promover así, el desarrollo económico y social de las comunidades de la región. NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007; modificada, ejercida, ni avance físico porcentual alcanzado debido a que no se contó con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.															
<b>Par Vial Oaxtepec.</b>	08096370011	09-2008 12-2008	12 000 000	12 000 000		12 000 000							100.0		
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 2.0 kilómetros de longitud en el municipio de Yauatepec, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 8 mil 254 habitantes. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.															
<b>Entronque Puente de Ixtla.</b>	06096370005	08-2007 12-2008	67 200 000	40 694 834	11 001 319		29 693 515	29 693 515	40 694 834		100.0	26.2	73.8	100.0	
Construir un entronque en el municipio de Puente de Ixtla, con lo que se mejorará el servicio a los usuarios de largo itinerario y un menor índice de accidentes en vialidades urbanas, además de impulsar el desarrollo comercial del estado, en															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
MORELOS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			857 602 400	859 422 401	141 776 663	333 700 000	300 588 209	300 577 330	442 353 993							
<b>Infraestructura económica</b>			857 602 400	859 422 401	141 776 663	333 700 000	300 588 209	300 577 330	442 353 993							
<b>Valle de Vázquez - Chimalacatlán.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno, en una longitud de 11.0 kilómetros en el municipio de Tlaquitenango, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	06096370003	01-2007 12-2009	28 000 000	28 980 000	7 507 149	9 100 000	4 573 981	4 573 981	12 081 130	50.3	100.0	43.6	33.7	54.5	98.1	
<b>Puente de Ixtla - Tetecala.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de corona, en una longitud de 14.0 kilómetros en el municipio de Ixtla, con su realización se mejorará el nivel de servicio de la carretera, favoreciendo un fluido tránsito de carga y pasaje en tres comunidades. NOTA: No se reporta avance físico y financiero, debido a que los recursos fueron transferidos al Entronque Puente de Ixtla con clave de Cartera 06096370005.	06096370002	01-2007 12-2009	28 000 000	28 000 000		30 000 000										
<b>Tetecala - Contlalco.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno, en una longitud de 6.0 kilómetros en el municipio de Tetecala, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en tres comunidades. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término. No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó con los elementos necesarios para su realización.	06096370001	01-2007 12-2009	14 000 000	14 490 000		5 000 000	14 361 788	14 361 787	14 361 787	287.2	100.0		23.1	82.5	82.5	
<b>Cuautila - Izucar de Matamoros.</b> Ampliar a cuatro carriles en 20.0 kilómetros, en los municipios Cuautila, Amayuca, Tlayca, Jonacatepec, Tlayecac, Huexca, Los Limones y Xalosto, con la finalidad de brindar mayor fluidez al tránsito de largo itinerario y logrando un menor índice de accidentes en vialidades urbanas, además de impulsar el desarrollo comercial de la zona, en beneficio de una población aproximada de 250 mil habitantes.	06096370004	06-2007 12-2010	381 000 000	381 000 000	54 170 971	173 000 000	140 657 565	140 650 926	194 821 897	81.3	100.0	25.5	25.0	53.0	78.5	
<b>Jojutla - Tlaquitenango.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 3.0 kilómetros en el municipio de Jojutla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en diversas comunidades beneficiando a 50 mil habitantes. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Obra reprogramada en su fecha de término. No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó con los elementos necesarios para su realización.	06096370007	07-2007 12-2009	10 000 000	10 350 001		5 600 000							69.0			
<b>Acatlpa - Alpuyecac.</b> Ampliar de 7 a 19 metros en 14.0 kilómetros, en beneficio de los municipios de Alpuyecac, Emiliano Zapata, Chiconcuac y Tezoyuca, con lo cual se mejorará el servicio a los usuarios de largo itinerario. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	04096370001	06-2007 12-2009	217 100 000	217 100 000	62 258 543	90 000 000	104 737 023	104 733 997	166 992 540	116.4	100.0	39.3	42.9	39.3	78.6	
<b>Otilio Montaño - Santa Rosa 30 - Chiconcuac.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 9.5 kilómetros en el municipio de Tlaltizapan, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región.	05096370004	01-2006 12-2009	47 564 000	47 564 000	7 500 000	16 000 000	36 257 852	36 256 639	43 756 639	226.6	100.0	15.8	62.4	57.1	72.9	
<b>Fierro del Toro - El Capulín - Jalatlaco.</b> Modernizar el camino rural revestido, en 22.0 kilómetros en el municipio de Huitzilac, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No presenta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.	05096370001	01-2005 12-2009	131 938 400	131 938 400	10 340 000	5 000 000			10 340 000			14.7	3.0		14.7	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			211 400 000	211 400 000		99 000 000										
<b>Infraestructura económica</b>			211 400 000	211 400 000		99 000 000										
<b>Emiliano Zapata - Zacatepec.</b>	08096370010		132 400 000	132 400 000		20 000 000							15.1			

MORELOS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
MORELOS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>SALUD</b>			10 809 473	1 518 901			2 018 901	1 518 901	1 518 901							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			10 809 473	1 518 901			2 018 901	1 518 901	1 518 901							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			10 809 473	1 518 901			2 018 901	1 518 901	1 518 901							
<b>Adquisiciones</b>			10 809 473	1 518 901			2 018 901	1 518 901	1 518 901							
<b>Adquisiciones del INSP, 2008.</b>	0712NDY0002	01-2008 12-2008	10 809 473	1 518 901			2 018 901	1 518 901	1 518 901		75.2					
Adquirir equipo administrativo, eléctrico y de transporte. Adquirir equipo nuevo con tecnología de punta, que sustituya a los equipos obsoletos y coadyuven a brindar apoyo a los investigadores para que los resultados obtenidos generen conocimiento de la más alta calidad, con el cual se tomen decisiones oportunas en beneficio de la salud pública, para el desarrollo óptimo de las investigaciones en salud pública y con ello la obtención de mayores y mejores resultados. Así también, los alumnos de la escuela tendrán aulas más equipadas. Ubicada en Avenida Universidad 655 colonia Santa María Ahuacatlilán C.P. 62508 Cuernavaca, Morelos.																
NOTA: Se reportan cifras sin la indexación como lo indica el instructivo, rectificándolas en 2008. No tiene asignación de recursos en PEF.																
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			84 689 569	83 353 601	7 628 856	38 030 535	41 033 116	36 400 909	44 029 765							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			17 280 535	15 944 567		19 330 535	20 576 774	15 944 567	15 944 567							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			17 280 535	15 944 567		19 330 535	20 576 774	15 944 567	15 944 567							
<b>Adquisiciones</b>			15 080 535	13 833 328		15 080 535	15 215 535	13 833 328	13 833 328							
<b>Adquisición de bienes informáticos, comunicaciones y telecomunicaciones.</b>	0716RJE0003	01-2008 12-2008	8 514 960	5 000 135		8 514 960	6 299 134	5 000 135	5 000 135	58.7	79.4					
Adquirir bienes informáticos, de comunicaciones, telecomunicaciones, eléctrico y electrónico, entre otros.																
<b>Equipamiento de bienes inventariables.</b>	0716RJE0002	01-2008 12-2008	5 355 575	7 002 230		5 355 575	7 046 445	7 002 230	7 002 230	130.7	99.4					
Adquirir mobiliario y equipo de administración e instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones.																
<b>Adquisición del parque vehicular.</b>	0716RJE0005	01-2008 12-2008	1 210 000	1 830 963		1 210 000	1 869 956	1 830 963	1 830 963	151.3	97.9					
Adquirir vehículos y equipo de transporte.																
<b>Mantenimiento</b>			1 000 000	911 239		4 250 000	4 161 239	911 239	911 239							
<b>Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura del Instituto.</b>	0716RJE0004	01-2008 12-2008	1 000 000	911 239		4 250 000	4 161 239	911 239	911 239	21.4	21.9					
Realizar obras de mantenimiento y rehabilitación para los laboratorios y oficinas administrativas del Instituto.																
<b>Estudios de preinversión</b>			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000							
<b>Estudio de factibilidad para la construcción de presa Morelos I, para el control de avenidas en el Río Yauatepec.</b>	0816B000092	05-2008 12-2008	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000		100.0					
Realizar estudio de factibilidad de la presa de almacenamiento para el control de avenidas para elegir la alternativa constructiva mas viable en la ejecución del proyecto y el dimensionamiento de las obras para proteger los centros de población aguas abajo de la presa en las márgenes del Río Yauatepec.																
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			67 409 034	67 409 034	7 628 856	18 700 000	20 456 342	20 456 342	28 085 198							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			27 268 868	27 268 868	7 628 856	18 700 000	14 256 342	14 256 342	21 885 198							
<b>Infraestructura económica</b>			27 268 868	27 268 868	7 628 856	18 700 000	14 256 342	14 256 342	21 885 198							
<b>Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Janetelco, Mor.</b>	0716B000050	07-2007 12-2008	27 268 868	27 268 868	7 628 856	18 700 000	14 256 342	14 256 342	21 885 198	76.2	100.0	28.0	68.6	52.3	80.3	
Construir una Presa de Almacenamiento, para el riego de 65 has en beneficio de 80 familias del Ejido de Amilcingo, Mpio. de Temoac, Mor.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			40 140 166	40 140 166			6 200 000	6 200 000	6 200 000							
<b>Infraestructura económica</b>			40 140 166	40 140 166			6 200 000	6 200 000	6 200 000							
<b>Construcción de la presa de almacenamiento el Gigante, municipio de Ayala, Mor.</b>	0816B000142	07-2008 12-2009	40 140 166	40 140 166			6 200 000	6 200 000	6 200 000		100.0		15.4	15.4	15.4	

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**MORELOS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>ENERGÍA</b>			540 647 158	588 499 856	513 725 236	85 944 500	58 751 544	30 130 912	543 856 148							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			63 183 611	68 239 264	38 812 852	22 364 000	22 000 000	8 588 689	47 401 541							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			63 183 611	68 239 264	38 812 852	22 364 000	22 000 000	8 588 689	47 401 541							
<b>Adquisiciones</b>			19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000	7 370 012	7 370 012							
<b>Adquirir bienes informáticos</b>	0718TOK0001	01-2008 12-2008	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	217 261	217 261	21.7	21.7					
Adquirir servidores y equipo de red con características especiales.																
NOTA: El menor ejercicio registrado en este programa, se derivó de la priorización de la adquisición de bienes a lo estrictamente indispensable.																
<b>Equipo de investigación 2008</b>	0718TOK0002	01-2008 12-2008	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	5 471 211	5 471 211	45.6	45.6					
Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica.																
NOTA: El menor ejercicio registrado en este programa, se derivó de la priorización de la adquisición de bienes a lo estrictamente indispensable.																
<b>Equipamiento administrativo</b>	0718TOK0004	01-2008 12-2008	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	1 681 540	1 681 540	28.0	28.0					
Adquirir equipo de oficina, administrativo, de comunicación, de transporte y diverso.																
NOTA: El menor ejercicio registrado en este programa, se derivó de la priorización de la adquisición de bienes a lo estrictamente indispensable.																
<b>Mantenimiento</b>			44 183 611	49 239 264	38 812 852	3 364 000	3 000 000	1 218 677	40 031 529							
<b>Mantenimiento de la infraestructura física 2008</b>	0718TOK0003	01-2008 12-2008	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	1 218 677	1 218 677	40.6	40.6					
Rehabilitar, remodelar, realizar diversas obras y servicios relacionados con la obra pública.																
NOTA: El menor ejercicio registrado en este programa, se derivó de la priorización de la adquisición de bienes a lo estrictamente indispensable.																
<b>Compensar potencia reactiva en el Estado de Morelos</b>	0318T1O0016	01-2000 12-2008	41 183 611	46 239 264	38 812 852	364 000			38 812 852							
Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			477 463 547	520 260 592	474 912 384	63 580 500	36 751 544	21 542 223	496 454 607							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			477 463 547	520 260 592	474 912 384	63 580 500	36 751 544	21 542 223	496 454 607							
<b>Infraestructura económica</b>			477 463 547	520 260 592	474 912 384	63 580 500	36 751 544	21 542 223	496 454 607							
<b>Construcción de estacionamiento y acondicionamiento de superficie para laboratorios, talleres, almacenes y otros.</b>	0418TOK0001	10-2004 12-2008	2 200 000	6 027 840	2 704 000	3 000 000	3 000 000		2 704 000			46.0	54.0		46.0	
Adquirir 12,152 metros cuadrados para realizar obras de terraplén, nivelación y pavimentar 5,000 metros cuadrados para 200 cajones de estacionamiento, y contar con superficie disponible para construcción a mediano plazo de laboratorios, talleres, almacenes y otros.																
NOTA: Este proyecto no reportó avance durante 2008, derivado de que no pudo tomarse posesión del terreno adquirido en 2004 a la Beneficiencia pública, para la construcción del estacionamiento.																
<b>Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de Morelos</b>	0318T1O0005	01-1994 12-2008	475 263 547	514 232 752	472 208 384	60 580 500	33 751 544	21 542 223	493 750 607	35.6	63.8	90.1	8.1	6.9	97.0	
Instalar Transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			17 000 000	31 266 065	17 120 069	3 141 137	1 315 228	1 315 228	18 435 297							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			17 000 000	31 266 065	17 120 069	3 141 137	1 315 228	1 315 228	18 435 297							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			17 000 000	31 266 065	17 120 069	3 141 137	1 315 228	1 315 228	18 435 297							
<b>Inmuebles</b>			17 000 000	31 266 065	17 120 069	3 141 137	1 315 228	1 315 228	18 435 297							
<b>Subdelegación, Cuernavaca, Mor. No. de Obra: 051803MA</b>	000000S/CVE	12-2005 07-2009	17 000 000	31 266 065	17 120 069	3 141 137	1 315 228	1 315 228	18 435 297	41.9	100.0	68.0	20.0		68.0	
Construir Oficinas Subdelegacionales acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto																
NOTA: La obra no registra avance físico alcanzado en 2008 en virtud de que el Instituto realizó un proceso de rescisión a la empresa contratista por incumplimiento de contrato.																
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			84 299 660	657 165 240	85 745 361		87 094 785	87 094 785	172 840 146							

MORELOS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
MORELOS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			84 299 660	657 165 240	85 745 361		87 094 785	87 094 785	172 840 146							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			84 299 660	657 165 240	85 745 361		87 094 785	87 094 785	172 840 146							
<b>Infraestructura social</b>			84 299 660	657 165 240	85 745 361		87 094 785	87 094 785	172 840 146							
<b>Continuación de la obra nueva de la Unidad del Hospital General 140 camas Emiliano Zapata, Cuernavaca, Morelos.</b>	0451GYN0083	10-1998 12-2010	84 299 660	657 165 240	85 745 361		87 094 785	87 094 785	172 840 146		100.0	13.5	6.2	6.2	19.7	
<p>Continuar con la obra para disponer de un Hospital General, cuya capacidad resolutive sea mayor que la actual, a través de la integración de especialidades médico quirúrgicas de mayor demanda en la región, en beneficio de una población aproximada de 225590 derechohabientes.</p> <p>NOTA: Este proyecto fue autorizado en la primera modificación al Programa de Obra Pública del ISSSTE-Asegurador 2008, con el oficio núm. 120.121/218/2008 del 11 de abril de 2008. Adicionalmente, con el oficio núm. 120.121/416/2008 de fecha 6 de junio de 2008, se autorizan los recursos para continuar con los trabajos para la construcción de ese hospital. Es importante aclarar que de acuerdo a la nota de este proyecto en la Cuenta Pública 2007, el avance físico acumulado hasta 2006, se modificó de 43.1 a 13.5 a fin de que los avances fueran acordes a las nuevas acciones de obra requeridas. Por lo anterior, fue necesario adecuar el avance físico original reportado en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2008, de 15.8 a 6.2 por ciento.</p>																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**NAYARIT**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			17 323 696 770	28 891 726 040	4 226 195 014	2 082 083 697	1 341 595 975	1 319 415 475	5 545 610 489						
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			3 000 000	3 000 000			955 326	955 326	955 326						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			3 000 000	3 000 000			955 326	955 326	955 326						
<b>Programas de inversión en proceso</b>			3 000 000	3 000 000			955 326	955 326	955 326						
<b>Estudios de preinversión</b>			3 000 000	3 000 000			955 326	955 326	955 326						
<b>Estudio de Factibilidad, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para obras de Dragado en el Estero Pozo Chino, Municipio de Santiago Ixcuintla</b>	08081000009	11-2008 12-2009	3 000 000	3 000 000			955 326	955 326	955 326		100.0				
Desarrollar estudio que definirá los proyectos de obra requeridos para las obras de infraestructura, los elementos técnicos y económicos para determinar la viabilidad de su ejecución y la manifestación de impacto ambiental necesaria para gestionar la autorización en la materia. NOTA: El Proyecto no contó con asignación de recursos originales en el PEF 2008.															
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			1 628 355 200	1 789 936 721	369 228 106	429 056 000	226 890 281	216 827 063	586 055 169						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			1 628 355 200	1 789 936 721	369 228 106	429 056 000	226 890 281	216 827 063	586 055 169						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			116 000 000	130 893 961	5 893 961	125 000 000			5 893 961						
<b>Infraestructura económica</b>			116 000 000	130 893 961	5 893 961	125 000 000			5 893 961						
<b>E.C.I. 16 - Toro Mocho.</b>	07096380005	03-2007 12-2008	6 000 000	20 893 961	5 893 961	15 000 000			5 893 961			19.7	80.3		19.7
Atender el camino rural revestido, en una longitud de 5.80 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en el municipio de Santiago Ixcuintla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en cinco comunidades de la región en beneficio de 13 mil 737 habitantes. NOTA: No presenta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.															
<b>Novillero - Palmar de Cuautla.</b>	08096380003	02-2008 12-2008	15 000 000	15 000 000		15 000 000								100.0	
Modernizar el camino rural en una longitud de 18.0 kilómetros en el municipio de Santiago Ixcuintla, con la finalidad de disminuir el tiempo de recorrido, ahorro en los costos de operación vehicular y seguridad de los usuarios, así como brindar mayor desarrollo de las principales actividades productivas de la región. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron a gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó clave en															
<b>San Fernando - Santiago Pochotitan - Aguapán.</b>	08096380001	09-2008 12-2008	15 000 000	15 000 000		15 000 000								100.0	
Modernizar el camino rural en una longitud de 32.0 kilómetros en el municipio de Tepic, con la finalidad de disminuir el tiempo de recorrido, ahorro en los costos de operación vehicular y seguridad de los usuarios, así como brindar mayor desarrollo de las principales actividades productivas de la región. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron a gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó clave en															
<b>Las Varas - San Blas.</b>	000000S/CVE	09-2008 12-2008	40 000 000	40 000 000		40 000 000								100.0	
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 60.0 kilómetros de longitud en el municipio de Compostela, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 32 mil 430 habitantes.															
<b>Campos Los Limones.</b>	08096380002	02-2008 12-2008	20 000 000	20 000 000		20 000 000								100.0	
Modernizar el camino rural en una longitud de 8.0 kilómetros y se ampliara la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en el municipio de Santiago Ixcuintla, a fin de disminuir el tiempo de recorrido, ahorro en los costos de operación vehicular. Asimismo, incrementará la seguridad de los usuarios y dará mayor desarrollo de las principales actividades productivas de la región. NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó la clave de															

# NAYARIT

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS NAYARIT

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 462 355 200	1 609 042 760	363 334 145	254 056 000	226 890 281	216 827 063	580 161 208							
<b>Infraestructura económica</b>			1 390 270 000	1 494 130 813	301 518 198	239 700 000	212 534 281	202 472 157	503 990 355							
<b>San Pedro Ixcatán - Jesús María.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 89.0 kilómetros en el municipio de Nayar, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en la región, en beneficio de 18 mil 654 habitantes.	05096380002	01-2005 12-2009	450 800 000	450 800 000	264 922 207	50 000 000	126 554 376	116 499 670	381 421 877	233.0	92.1	23.8	7.0	29.2	53.0	
<b>E.C. (Tepic - Aguascalientes) - La Yesca.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 43.3 kilómetros en los municipios de la Yesca y Santa María del Oro, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en 10 localidades de la región, en beneficio de 10 mil 352 habitantes.	05096380001	01-2005 12-2012	196 500 000	196 500 000	23 805 629	15 000 000			23 805 629			13.9	12.8		13.9	
NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.																
<b>Valle de Banderas - Bucerías.</b> Modernizar el camino rural revestido, en 12.5 kilómetros en el municipio de Bahía de Banderas, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de bienes y personas en 21 localidades, en beneficio de 59 mil 808 habitantes.	06096380002	07-2007 12-2010	50 000 000	51 750 000	5 243 604	20 000 000	23 108 154	23 108 154	28 351 758	115.5	100.0	19.2	59.3	42.8	62.0	
<b>Tepic - Aguascalientes, Tramo: El Cajón - Lim. de Edos. Nay. Jjal.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 117.30 kilómetros en el municipio de la Yesca, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las comunidades de la región en beneficio de 14 mil 790 habitantes.	06096380004	01-2007 12-2012	643 770 000	643 770 000	5 065 946	100 000 000	22 906 663	22 905 622	27 971 568	22.9	100.0	1.3	23.9	3.3	4.6	
<b>Novillero - Santiago Ixcuintla.</b> Ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en el municipio de Santiago Ixcuintla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, y promover así, su desarrollo económico y social en beneficio de 16 mil 927 habitantes.	07096380007	03-2007 12-2009	4 200 000	8 480 812	2 480 812	6 000 000			2 480 812			35.0	58.4		35.0	
NOTA: No presenta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.																
<b>Jomulco - Los Aguajes.</b> Atender el camino rural revestido de una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliará a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en el municipio de Jala, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en seis comunidades de la región en beneficio de 8 mil 879 habitantes.	07096380004	03-2007 12-2009	15 000 000	72 450 000		18 700 000								43.3		
NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007, debido a que no se contó con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros. En 2008, no se reporta avance financiero y físico porcentual alcanzado, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.																
<b>Carrillo - Puerto Zapotan.</b> Atender el camino rural, revestido de un carril de circulación y libradores, con una sección de 5.0 metros de ancho de corona y señalamiento vertical en el municipio de Compostela, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en doce localidades de la región en beneficio de 2 mil 987 habitantes.	07096380003	06-2007 12-2009	16 000 000	24 840 001		10 000 000								61.7		
NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007; modificada, ejercida, ni avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se contó con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.																
<b>Santa Cruz - Palapares.</b> Atender el camino rural revestido en una longitud de 13.6 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en el municipio de Santiago Ixcuintla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en cuatro comunidades de la región en beneficio de 2 mil 160 habitantes.	07096380002	03-2007 12-2009	14 000 000	45 540 000		20 000 000	39 965 088	39 958 711	39 958 711	199.8	100.0	54.5	94.3	94.3		
NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no se contó con los elementos necesarios para su realización.																
<b>Inmuebles</b>			72 085 200	114 911 947	61 815 947	14 356 000	14 356 000	14 354 906	76 170 853							
<b>Desarrollo de la imagen institucional.</b> Construir edificios administrativos en tres Centros SCT, a fin de contar con mejores	05096100004	01-2006 12-2009	72 085 200	114 911 947	61 815 947	14 356 000	14 356 000	14 354 906	76 170 853	100.0	100.0					

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS NAYARIT

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			50 000 000	50 000 000		50 000 000										
<b>Infraestructura económica</b>			50 000 000	50 000 000		50 000 000										
Camino Ruiz - Zacatecas. Construir un tronque en el municipio de Zacatecas, con lo que se mejorará el servicio a los usuarios de largo itinerario y un menor índice de accidentes en vialidades urbanas, además de impulsar el desarrollo comercial del estado, en beneficio de 50 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la Cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		50 000 000	50 000 000		50 000 000								100.0		
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			785 342 831	678 995 212	512 725 873	113 289 711	23 257 721	23 257 721	535 983 594							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			785 342 831	678 995 212	512 725 873	113 289 711	23 257 721	23 257 721	535 983 594							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			785 342 831	678 995 212	512 725 873	113 289 711	23 257 721	23 257 721	535 983 594							
<b>Infraestructura económica</b>			785 342 831	678 995 212	512 725 873	113 289 711	23 257 721	23 257 721	535 983 594							
Margen Derecha, Río Santiago, Nay. Primera Etapa Construir las obras faltantes, consistentes en canales de distribución, drenes y nivelación de tierras.	0316B000055	01-2001 12-2010	785 342 831	678 995 212	512 725 873	113 289 711	23 257 721	23 257 721	535 983 594	20.5	100.0	75.5	16.7	3.4	78.9	
<b>ENERGÍA</b>			12 032 881 224	22 966 306 015	2 650 611 992	1 214 070 072	936 299 769	936 299 769	3 586 911 761							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			12 032 881 224	22 966 306 015	2 650 611 992	1 214 070 072	936 299 769	936 299 769	3 586 911 761							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			952 083 317	11 980 877 669	1 917 323 414	472 255 334	339 027 526	339 027 526	2 256 350 940							
<b>Infraestructura económica</b>			952 083 317	11 980 877 669	1 917 323 414	472 255 334	339 027 526	339 027 526	2 256 350 940							
El Cajón. Construir una central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. Ubicado en La Yesca, Nayarit.	0030 02 030	03-2003 08-2007	952 083 317	11 980 877 669	1 917 323 414	472 255 334	339 027 526	339 027 526	2 256 350 940	71.8	100.0					
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			11 080 797 907	10 985 428 346	733 288 578	741 814 738	597 272 243	597 272 243	1 330 560 821							
<b>Infraestructura económica</b>			11 080 797 907	10 985 428 346	733 288 578	741 814 738	597 272 243	597 272 243	1 330 560 821							
La Yesca. Construir una central hidroeléctrica con una capacidad neta de 746.25 MW. Proyecto ubicado en La Yesca, Nayarit. NOTA: Este Proyecto se construye bajo la modalidad de Obra Pública Financiada, y la inversión realizada refleja recursos presupuestarios, trámites de gestión y actividades previas.	0418TOQQ0140	05-2006 11-2041	10 092 136 715	10 231 775 475	638 619 263	665 762 777	520 479 950	520 479 950	1 159 099 213	78.2	100.0					
<b>Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón.</b> Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 Km-C y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR. Proyecto ubicado en La Yesca, Nayarit.	0031 02 031	07-2006 12-2017	988 661 192	753 652 871	94 669 315	76 051 961	76 792 293	76 792 293	171 461 608	101.0	100.0					
<b>TURISMO</b>			2 759 444 796	3 324 407 974	663 273 944	261 580 000	125 998 494	116 374 968	779 648 912							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			16 750 000	13 300 002		16 750 000	13 300 002	13 300 000	13 300 000							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			16 750 000	13 300 002		16 750 000	13 300 002	13 300 000	13 300 000							
<b>Mantenimiento</b>			16 750 000	13 300 002		16 750 000	13 300 002	13 300 000	13 300 000							
Programa de operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Nayarit, Nay. Operar el CIP Nayarit en cuanto a: pagos de seguros, servicios a CFE, campaña antifauna nociva y operación del sistema de agua potable.	0721W3N0007	01-2008 12-2008	16 750 000	13 300 002		16 750 000	13 300 002	13 300 000	13 300 000	79.4	100.0					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			2 742 694 796	3 311 107 972	663 273 944	244 830 000	112 698 492	103 074 968	766 348 912							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			2 742 694 796	3 311 107 972	663 273 944	244 830 000	112 698 492	103 074 968	766 348 912							
<b>Otros proyectos</b>			2 742 694 796	3 311 107 972	663 273 944	244 830 000	112 698 492	103 074 968	766 348 912							
Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	0321W3N0157	11-2003 12-2017	2 742 694 796	3 311 107 972	663 273 944	244 830 000	112 698 492	103 074 968	766 348 912	42.1	91.5	33.0	32.8	3.4	36.4	

# NAYARIT

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS NAYARIT

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			21 655 000	22 023 875	3 795 665		6 100 534	6 100 534	9 896 199							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>21 655 000</u>	<u>22 023 875</u>	<u>3 795 665</u>		<u>6 100 534</u>	<u>6 100 534</u>	<u>9 896 199</u>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			21 655 000	22 023 875	3 795 665		6 100 534	6 100 534	9 896 199							
<b>Mantenimiento</b>			21 125 000	21 493 875	3 795 665		6 100 534	6 100 534	9 896 199							
<b>Reparación del muelle en la Colonia Penal Federal Islas Marías.</b>	0736E000013	08-2007 12-2008	10 625 000	10 993 875	3 795 665		1 088 285	1 088 285	4 883 950		100.0					
Realizar la reparación del muelle a fin de contar con instalaciones adecuadas para el embarque, desembarque y almacenamiento provisional, con el propósito de cumplir con las necesidades de operación de la Colonia Penal Federal Islas Marías, ubicada en el estado de Nayarit.																
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio y autorizado en el PIPP mediante folio 243860 de fecha 2 de junio de 2008. El avance físico porcentual corresponde a lo autorizado durante el ejercicio fiscal 2008. Para el año 2008 se consideró cubrir el 50.0 por ciento de este programa de mantenimiento, sin embargo se alcanzó el 9.9 por ciento, derivado de que no se llevaron a cabo algunos procesos licitatorios, lo que corresponde al 59.9 por ciento acumulado desde el inicio del programa (50.0 por ciento hasta 2007). Cabe destacar, que se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, previa autorización de la SHCP. Las cifras registradas en la columna Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado y Acumulada hasta 2007, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.																
<b>Mantenimiento a la Red de distribución de energía eléctrica para la Colonia Penal Federal Islas Marías.</b>	0836E000001	02-2008 12-2008	10 500 000	10 500 000			5 012 249	5 012 249	5 012 249		100.0					
Reparar la Red General de distribución de energía eléctrica, con la finalidad de llevar a cabo con eficacia y eficiencia las diferentes actividades de readaptación que se desarrollan en la Colonia Penal Federal Islas Marías, ubicada en el estado de Nayarit.																
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio y autorizado en el PIPP mediante folio 236837 de fecha 29 de febrero de 2008. El avance físico porcentual original corresponde al autorizado para el ejercicio fiscal 2008. Para el año 2008 se consideró cubrir el 100.0 por ciento de este programa de mantenimiento, sin embargo se alcanzó el 47.7 por ciento, derivado de que fueron cancelados algunos procesos licitatorios. Cabe destacar, que se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, previa autorización de la SHCP. Las cifras registradas en la columna Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de inversión, no considera el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.																
<b>Estudios de preinversión</b>			530 000	530 000												
<b>Estudios de preinversión para la ampliación de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste.</b>	0836E000003	05-2008 06-2008	530 000	530 000												
Realizar estudios geofísicos y de mecánica de suelos, así como levantamiento topográfico para determinar la factibilidad de ampliación de las instalaciones del CEFERESO No. 4 Noroeste, ubicado en el estado de Nayarit.																
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio y autorizado en el PIPP mediante folio 242169 de fecha 13 de mayo de 2008. No se presenta avance físico y financiero, debido a que no se efectuaron los procesos de licitación correspondientes. Cabe destacar, que se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, previa autorización de la SHCP. La cifra registrada en la columna Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado, no considera el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			93 017 719	107 056 243	26 559 434	64 087 914	22 093 850	19 600 094	46 159 528							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>93 017 719</u>	<u>107 056 243</u>	<u>26 559 434</u>	<u>64 087 914</u>	<u>22 093 850</u>	<u>19 600 094</u>	<u>46 159 528</u>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			93 017 719	107 056 243	26 559 434	64 087 914	22 093 850	19 600 094	46 159 528							
<b>Infraestructura social</b>			93 017 719	107 056 243	26 559 434	64 087 914	22 093 850	19 600 094	46 159 528							
<b>Hospital General de Zona No. 1, Tepic, Nay. No. de Obra: 031903MA</b>	0350GYR0087	12-2004 03-2009	38 169 103	26 322 099	6 709 120	17 087 914	18 093 850	16 160 946	22 870 066	94.6	89.3	47.0	42.0	47.0	94.0	
Ampliar y remodelar los servicios de cirugía plástica, urgencias, tococirugía, cardiología, endoscopia, cirugía ambulatoria y nutrición parenteral, para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente.																
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 24, Tepic, Nay. No. de Obra: 031902MA</b>	0350GYR0084	08-2005 09-2009	54 848 616	80 734 144	19 850 314	47 000 000	4 000 000	3 439 148	23 289 462	7.3	86.0	34.0	47.0	5.0	39.0	
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica y brindar atención a 60 mil derechohabientes.																
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

---

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**NAYARIT**

(Cifras presupuestarias)

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

NUEVO LEÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
NUEVO LEÓN

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			43 116 267 679	47 538 822 426	26 091 368 316	5 043 631 460	5 128 381 632	5 121 007 184	31 212 375 500							
<b>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>			44 280 934	44 280 934	38 850 619	1 033 023	1 033 023		38 850 619							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			44 280 934	44 280 934	38 850 619	1 033 023	1 033 023		38 850 619							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			44 280 934	44 280 934	38 850 619	1 033 023	1 033 023		38 850 619							
<b>Inmuebles</b>			44 280 934	44 280 934	38 850 619	1 033 023	1 033 023		38 850 619							
<b>Inversión en infraestructura institucional</b>	0306HBW0015	02-2004 12-2009	44 280 934	44 280 934	38 850 619	1 033 023	1 033 023		38 850 619			100.0	100.0			100.0
Comprar un terreno y construir oficinas para la Regional Estatal y Agencia en la ciudad de Monterrey. NOTA: Este proyecto consistió en la compra de un terreno y la construcción de las oficinas FIRA de la Dirección Regional Norte, Residencia Estatal Nuevo León y Agencia Monterrey. Este proyecto se realizó en 2004, en virtud de que la empresa constructora no concluyó la totalidad de los trabajos en la fecha límite (31 de diciembre de 2004), en 2005 se notificó a la constructora el inicio del proceso de rescisión administrativa del contrato y debido a que quedaron trabajos pendientes de concluir, que eran indispensables para realizar el cambio de las oficinas al nuevo edificio, el proyecto se integró en 2005, con un presupuesto de \$1,707,908, con la finalidad de concluir los citados trabajos. Al cierre de 2005 sólo se ejercieron \$674,885 y no fue posible ejercer \$1,033,023 en virtud de que dicho importe corresponde al finiquito a favor de la constructora, por los trabajos ejecutados, se autorizó durante el ejercicio 2006 la vigencia del proyecto por un monto de \$1,033,023; en 2007 el proyecto siguió vigente con un monto autorizado por \$1,033,023. Al cierre de 2008 continuó sin resolverse el proceso legal, por lo que se amplió la vigencia del proyecto para 2009. Se destaca que estos recursos sumados a los ejercidos en 2004, 2005, 2006 y 2007 no incrementan el costo total del proyecto.																
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			5 564 020 000	6 763 660 316	2 042 969 731	1 268 000 000	1 205 276 723	1 205 241 931	3 248 211 662							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			5 564 020 000	6 763 660 316	2 042 969 731	1 268 000 000	1 205 276 723	1 205 241 931	3 248 211 662							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			185 000 000	185 000 000	19 836 363	120 000 000	110 000 000	110 000 000	129 836 363							
<b>Infraestructura económica</b>			185 000 000	185 000 000	19 836 363	120 000 000	110 000 000	110 000 000	129 836 363							
<b>Paso a desnivel en Vía Tampico incluye drenaje a Vía Tampico a Río Santa Catarina.</b>	08096390003	08-2008 12-2008	110 000 000	110 000 000		110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	100.0	100.0		100.0			
Construir un paso superior a desnivel en el municipio de Guadalupe, con la finalidad de reducir los accidentes por maniobras de rebase, reduciendo los tiempos de recorrido en el origen destino de su itinerario, además de generar ahorros en los costos de operación, beneficiando a una población de 150 mil habitantes. NOTA: No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos. Durante el ejercicio se incorporó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.																
<b>Joya de Bocacelly - Límite de Edos. N.L./Tamps.</b>	05096390014	01-2005 12-2008	75 000 000	75 000 000	19 836 363	10 000 000			19 836 363			21.7	31.3			21.7
Modernizar el camino rural revestido en 30.0 kilómetros en el municipio de Aramberri, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 6 mil habitantes. NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			5 379 020 000	6 578 660 316	2 023 133 368	1 148 000 000	1 095 276 723	1 095 241 931	3 118 375 299							
<b>Infraestructura económica</b>			5 379 020 000	6 578 660 316	2 023 133 368	1 148 000 000	1 095 276 723	1 095 241 931	3 118 375 299							
<b>Monterrey - Sabinas Hidalgo - Colombia, Tramo: Monterrey - Sabinas.</b>	05096390005	09-2007 12-2012	550 000 000	818 800 000	53 953 246	80 000 000	79 545 336	79 545 336	133 498 582	99.4	100.0	6.9	12.5	15.6		22.5
Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar dos carriles de circulación uno por sentido con un ancho de 3.5 metros cada uno y acotamientos a los extremos de 2.5 metros en 80.2 kilómetros, así como construir un libramiento en los municipios de Ciénegas de Flores, Monterrey y Sabinas Hidalgo, con la finalidad de mejorar las condiciones de circulación local, además de impulsar el desarrollo económico de la región, en beneficio de 850 mil habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>El Charquito - San Ramón de Martínez.</b>	05096390008	01-2005 12-2009	50 000 000	50 000 000	16 961 839	15 000 000			16 961 839			40.0	23.5			40.0
Modernizar el camino rural revestido, en 20.0 kilómetros en el municipio de Dr. Arroyo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 5 mil 900 habitantes aproximadamente. NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros. Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>Iturbide - Santa Rosa.</b>	05096390009	01-2005 12-2009	20 000 000	20 000 000	11 659 346	5 000 000	4 997 606	4 997 606	16 656 952	100.0	100.0	67.2	23.3	23.3		90.5
Modernizar el camino rural revestido en 6.7 kilómetros en el municipio de Iturbide, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 300 habitantes aproximadamente. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**NUEVO LEÓN**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>ECONOMÍA</b>			2 530 000	8 344 338	149 700		7 790 000	1 858 238	2 007 938						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>2 530 000</u>	<u>8 344 338</u>	<u>149 700</u>		<u>7 790 000</u>	<u>1 858 238</u>	<u>2 007 938</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			2 530 000	8 344 338	149 700		7 790 000	1 858 238	2 007 938						
<b>Mantenimiento</b>			2 530 000	8 344 338	149 700		7 790 000	1 858 238	2 007 938						
<b>Adecuación áreas físicas para la Oficina Regional Norte.</b>	0510K8V0005	07-2006 12-2008	2 530 000	8 344 338	149 700		7 790 000	1 858 238	2 007 938		23.9				
Adecuar un inmueble por el crecimiento de personal y cobertura en el municipio de Monterrey, Nuevo León; para contar con instalaciones adecuadas a las funciones del Instituto.															
NOTA: El periodo de ejecución, el importe de la inversión para el ejercicio 2008 y el monto total programado de esta cartera se modificaron en el PIPP mediante folio 246893 del 27 de junio de 2008. Las modificaciones a nivel presupuestal se autorizaron con folio del MAPE 2008-10-K8V-19, del 20 de enero de 2009.															
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			109 710 000	109 710 000	88 386 930		21 323 070	21 323 070	109 710 000						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>109 710 000</u>	<u>109 710 000</u>	<u>88 386 930</u>		<u>21 323 070</u>	<u>21 323 070</u>	<u>109 710 000</u>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			109 710 000	109 710 000	88 386 930		21 323 070	21 323 070	109 710 000						
<b>Infraestructura económica</b>			109 710 000	109 710 000	88 386 930		21 323 070	21 323 070	109 710 000						
<b>Revestimiento de arroyo seco, ubicado en el municipio de Monterrey, Nuevo León.</b>	0716B000158	10-2007 12-2008	109 710 000	109 710 000	88 386 930		21 323 070	21 323 070	109 710 000		100.0	80.6	19.4	19.4	100.0
Revestir y proteger el canal arroyo seco, con concreto reforzado con malla, un costo de inversión (c/IVA) de \$106,000,000.00 y un periodo de ejecución de 4 meses.															
NOTA: A este proyecto le fueron asignados recursos durante el ejercicio presupuestal.															
<b>ENERGÍA</b>			37 322 093 069	40 521 316 070	23 873 227 931	3 730 238 651	3 849 231 454	3 849 231 404	27 722 459 335						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>8 054 056 765</u>	<u>10 192 419 363</u>	<u>3 515 396 713</u>	<u>1 066 186 366</u>	<u>1 042 233 575</u>	<u>1 042 233 540</u>	<u>4 557 630 253</u>						
<b>Programas de inversión en proceso</b>			8 054 056 765	10 192 419 363	3 515 396 713	1 066 186 366	1 042 233 575	1 042 233 540	4 557 630 253						
<b>Adquisiciones</b>			99 626 987	101 607 348	15 266 053	1 570 359	7 840 924	7 840 924	23 106 977						
<b>Adquisiciones de la Refinería de Cadereyta.</b>	0318T4M0064	01-2006 12-2010	48 187 487	50 437 465	15 266 053	1 570 359	5 255 111	5 255 111	20 521 164	334.6	100.0				
Adquirir bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.															
<b>Adquisición en Terminales de Almacenamiento y Distribución Norte.</b>	0318T4M0069	10-2008 12-2010	51 439 500	51 169 883			2 585 813	2 585 813	2 585 813		100.0				
Adquirir para la GADN bienes muebles e inmuebles, motores, válvulas, patines de medición, turbinas, equipos para construcción, maniobras, automotriz, etc.; así como mobiliario y equipo para clínicas, oficinas, laboratorios, bibliotecas y demás.															
NOTA: Proyecto incluido en el presupuesto adecuado III con oficio DCF-SPP-0264/2008 del 4 de junio del 2008.															
<b>Mantenimiento</b>			7 954 429 778	10 090 812 015	3 500 130 660	1 064 616 007	1 034 392 651	1 034 392 616	4 534 523 276						
<b>Sostenimiento de la producción de la Refinería de Cadereyta 2.</b>	0718T4M0003	06-2008 12-2014	4 342 119 313	4 553 000 456		263 000 004	218 270 001	218 270 002	218 270 002	83.0	100.0				
Proporcionar mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistemas de seguridad y protección ambiental, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conservación de la seguridad y medio ambiente y evitar paros.															
<b>Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte.</b>	0318T4M0106	01-2003 12-2011	713 838 721	1 326 053 910	781 771 412	290 891 964	68 736 576	68 736 563	850 507 975	23.6	100.0				
Analizar los resultados de la inspección para rehabilitar los ductos eliminando fallas, para optimizar su capacidad de transporte y aumentar la seguridad de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustitución de tramos completos con fallas por pérdida de especificaciones mayores al 20.															
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.															
<b>Sostenimiento de la operación de las Terminales Norte.</b>	0318T4M0051	10-2002 12-2011	271 114 312	211 623 989	68 518 906		2 599 380	2 599 381	71 118 287	100.0					
Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Norte, dentro de un marco de															

NUEVO LEÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
NUEVO LEÓN

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>29 268 036 304</b>	<b>30 328 896 707</b>	<b>20 357 831 218</b>	<b>2 664 052 285</b>	<b>2 806 997 879</b>	<b>2 806 997 864</b>	<b>23 164 829 082</b>						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>29 268 036 304</b>	<b>30 328 896 707</b>	<b>20 357 831 218</b>	<b>2 664 052 285</b>	<b>2 806 997 879</b>	<b>2 806 997 864</b>	<b>23 164 829 082</b>						
<b>Infraestructura económica</b>			<b>28 015 806 782</b>	<b>28 638 342 211</b>	<b>20 288 695 460</b>	<b>2 437 299 596</b>	<b>2 493 582 250</b>	<b>2 493 582 252</b>	<b>22 782 277 712</b>						
<b>Cadereyta.</b> Construir 10 plantas nuevas, modernización y/o ampliación de 10 plantas, integración y servicios auxiliares asociados, y 1 300 km. de oleo y poliductos. NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones. La fecha de término reportada corresponde a la registrada en el proyecto y se refiere al último pago de la amortización.	0019 96 019	07-1996 06-2010	25 900 130 388	26 973 774 008	19 851 419 340	2 278 949 559	2 449 202 816	2 449 202 818	22 300 622 158	107.5	100.0				
<b>Infraestructura Terminales Norte.</b> Invertir en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados. Se modificó el año 2003. NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones. El proyecto sale del programa de inversiones del año debido a los atrasos registrados en los procesos licitatorios.	0318T4M0110	03-2004 12-2011	144 218 877	140 170 364	29 423 655	8 138 406			29 423 655			23.3	4.6		23.3
<b>Tren energético de la Refinería de Cadereyta.</b> Realizar infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la Refinería de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	0418T4M0012	12-2005 12-2011	1 595 349 802	708 627 496	109 652 006	1 002	2 500 000	2 500 000	112 152 006	*****	100.0	16.5	0.1		16.6
<b>Construcción de planta desmineralizadora de la Refinería Cadereyta.</b> Instalar una planta de tratamiento de agua nueva (incluyendo pretratamiento), mediante resinas de intercambio iónico, tipo lechos empacados, con capacidad de 166 LPS de agua desmineralizada, que sustituirá a las unidades desmineralizadoras UDA-2 y UDA-3.	0218T4M0014	05-2004 12-2010	129 743 890	402 657 300	18 185 534	143 328 624	39 835 086	39 835 084	58 020 618	27.8	100.0	7.6	39.1	2.4	10.0
<b>Suministro, Instalación y puesta en operación del SIMCOT de Terminales Norte.</b> Reducir las diferencias y garantizar la medición exacta de volumen de productos petrolíferos manejados se están instalando sistemas de instrumentación, medición y control (SIMCOT) en todas las terminales de almacenamiento y distribución en GAD Norte. NOTA: Proyecto incluido en el presupuesto adecuado II con oficio DCF-SPP-140/2008 del 24 de marzo del 2008.	0318T4M0120	01-2001 06-2010	42 353 000	56 651 973	52 638 466		17 757	17 757	52 656 223		100.0	98.7			98.7
<b>Infraestructura Ductos e Instalaciones Norte.</b> Invertir en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de los oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Norte del país. NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.	0318T4M0108	01-2000 12-2011	175 123 225	328 595 312	226 057 713	4 059 389	384 466	384 468	226 442 181	9.5	100.0	72.5			72.5
<b>Huinalá.</b> Rehabilitar y dar mantenimiento a la central generadora mediante la instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6. Proyecto ubicado en: Pesquería, Nuevo León. Con una capacidad de 64.3% de Factor de Planta.	0013 02 013	01-2006 10-2015	7 033 800	6 203 658	1 318 746	653 016	659 373	659 373	1 978 119	101.0	100.0				
<b>CCC Huinalá II.</b> Instalar un sistema de enfriamiento en la succión del compresor de las unidades generadoras no. 7 y 8. NOTA: Por necesidades de la CFE, se reclasificaron los recursos designados originalmente a proyectos prioritarios por haberse retrasado la obra aún no comienza a amortizarse.	0418TOQ0088	08-2005 12-2016	21 853 800	21 662 100		2 169 600	982 752	982 752	982 752	45.3	100.0				
<b>Otros proyectos</b>			<b>1 252 229 522</b>	<b>1 690 554 496</b>	<b>69 135 758</b>	<b>226 752 689</b>	<b>313 415 629</b>	<b>313 415 612</b>	<b>382 551 370</b>						
<b>Normatividad Ductos e Instalaciones Norte.</b> Realizar unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Norte.	0318T4M0060	11-2002 12-2010	170 504 882	444 046 331	44 442 255	80 690 824	4 584 085	4 584 087	49 026 342	5.7	100.0				
<b>Sostenimiento de la Operación con Seguridad Ductos Norte</b> Fortalecer la seguridad en todas las estaciones de bombeo de la Gerencia de Almacenamiento y Distribución Norte. NOTA: Proyecto incluido en el presupuesto adecuado II con oficio DCF-SPP-140/2008 del 24 de marzo del 2008.	0518T4M0009	09-2008 12-2010	424 932 640	457 228 494			205 996 240	205 996 240	205 996 240		100.0				
<b>Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte.</b> Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en	0518T4M0008	06-2006 12-2012	621 653 420	754 141 091	24 693 503	112 111 545	102 514 670	102 514 650	127 208 153	91.4	100.0				

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**NUEVO LEÓN**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			3 283 384	3 133 000			3 133 000	3 157 785	3 157 785							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>3 283 384</u>	<u>3 133 000</u>			<u>3 133 000</u>	<u>3 157 785</u>	<u>3 157 785</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			3 283 384	3 133 000			3 133 000	3 157 785	3 157 785							
<b>Infraestructura social</b>			3 283 384	3 133 000			3 133 000	3 157 785	3 157 785							
<b>Fortalecimiento Red de Investigación y Desarrollo Tecnológico Querétaro-MTY-SLP</b>	08389ZU0005	04-2008 12-2008	3 283 384	3 133 000			3 133 000	3 157 785	3 157 785		100.8		100.0	100.0	100.0	
Fortalecer la red de investigación y transferencia tecnológica de CIDESI QRO.-MTY.-SLP., para dar atención a la demanda de desarrollo tecnológico, así como transferencia de resultados de investigación en dispositivos, prototipos electrónicos y mecatrónicos. NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto.																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			70 350 292	88 377 768	47 783 405	44 359 786	40 594 362	40 194 756	87 978 161							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>70 350 292</u>	<u>88 377 768</u>	<u>47 783 405</u>	<u>44 359 786</u>	<u>40 594 362</u>	<u>40 194 756</u>	<u>87 978 161</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			70 350 292	88 377 768	47 783 405	44 359 786	40 594 362	40 194 756	87 978 161							
<b>Infraestructura social</b>			3 442 499	24 852 067	3 131 877	14 529 057	21 720 189	21 325 592	24 457 469							
<b>Hospital de Especialidades No. 25, Unidad de Medicina de Alta Especialidad, Monterrey, N.L. No. de Obra: 052006MA</b>	000000S/CVE	09-2005 12-2008	3 442 499	24 852 067	3 131 877	14 529 057	21 720 189	21 325 592	24 457 469	146.8	98.2	60.0	40.0	40.0	100.0	
Ampliar y remodelar Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) para eficientar el servicio que se brinda al derechohabiente usuario. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>Inmuebles</b>			66 907 793	63 525 701	44 651 528	29 830 729	18 874 173	18 869 164	63 520 692							
<b>Subdelegación, Monterrey 3, San Pedro Garza García, N.L. No. de Obra: 042008MA</b>	000000S/CVE	06-2005 03-2008	27 113 720	63 525 701	44 651 528		18 874 173	18 869 164	63 520 692		100.0	96.0	4.0	4.0	100.0	
Ampliar y remodelar áreas físicas para reorganizar los espacios de atención al público acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de atención y eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto. NOTA: Autorizado durante el ejercicio presupuestario.																
<b>Centro de Seguridad Social, Monterrey, N.L. No. de Obra: 072001MA</b>	000000S/CVE	10-2007 08-2008	39 794 073			29 830 729								100.0		
Ampliar y remodelar Centro de Seguridad Social. NOTA: Proyecto cancelado del programa de obras en virtud de que el área solicitante indicó que ya son necesarias las acciones de obra, por lo tanto su Costo Total Programado Modificado 2008 es igual a 0.0 pesos; y las fechas de inicio y término registradas, corresponden al periodo de ejecución original que tuvo la obra al momento de integrarse al Programa de Inversión Física.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

OAXACA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
OAXACA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual		
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			51 681 222 097	55 093 765 086	12 983 794 736	2 864 302 415	3 372 810 602	3 130 420 452	16 114 215 188						
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			2 750 000	2 705 951	255 951	350 000	928 890	928 890	1 184 841						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>2 750 000</u>	<u>2 705 951</u>	<u>255 951</u>	<u>350 000</u>	<u>928 890</u>	<u>928 890</u>	<u>1 184 841</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			750 000	705 951	255 951	350 000	450 000	450 000	705 951						
<b>Estudios de preinversión</b>			750 000	705 951	255 951	350 000	450 000	450 000	705 951						
Evaluación biológica pesquera en Boca del Oro, Laguna de Corralero, Municipio de Pinotepa Nacional -Tercera etapa-	0608I000035	04-2007 12-2008	750 000	705 951	255 951	350 000	450 000	450 000	705 951	128.6	100.0				
Desarrollar el estudio que proporcione los elementos técnicos necesarios para el cumplimiento de las condicionantes establecidas por la SEMARNAT y determinen la calidad del agua y el estado actual e histórico de las pesquerías.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			2 000 000	2 000 000			478 890	478 890	478 890						
<b>Estudios de preinversión</b>			2 000 000	2 000 000			478 890	478 890	478 890						
Actualización de los Estudios del Medio Físico y Proyecto Ejecutivo de las Obras de Dragado en Boca de Cerro Hermoso, Municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Juquila	0808I000010	11-2008 12-2009	2 000 000	2 000 000			478 890	478 890	478 890			100.0			
Desarrollar estudio que definirá los proyectos de obra requeridos para las obras de infraestructura, los elementos técnicos y económicos para determinar la viabilidad de su ejecución necesarios para la realización de las obras.															
NOTA: El Proyecto no contó con asignación de recursos originales en el PEF 2008.															
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			11 015 555 215	13 283 498 109	3 369 948 693	1 512 256 715	1 491 622 425	1 283 611 826	4 653 560 519						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>33 698 715</u>	<u>49 012 557</u>		<u>4 256 715</u>	<u>49 797 463</u>	<u>49 012 557</u>	<u>49 012 557</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			33 698 715	49 012 557		4 256 715	49 797 463	49 012 557	49 012 557						
<b>Adquisiciones</b>			6 698 715	4 913 809		4 256 715	5 698 715	4 913 809	4 913 809						
<b>Programa de adquisiciones de bienes muebles</b>	0709J3G0001	04-2008 09-2008	4 256 715	3 271 465		4 256 715	3 256 715	3 271 465	3 271 465	76.9	100.5				
Adquirir maquinaria y equipo de construcción, y vehículos, para un adecuado desempeño de las actividades administrativas y operativas de la entidad.															
<b>Adquisición de equipo de transporte y mobiliario de oficina</b>	0809J3L0001	01-2008 12-2008	2 442 000	1 642 344			2 442 000	1 642 344	1 642 344			67.3			
Adquirir 5 camionetas de 6 cilindros austeras tipo pick-up; 4 vehículos austeros de 4 cilindros; 2 camionetas tipo Hi-Rail; así como mobiliario y equipo de oficina para reducir gastos de mantenimiento, disminución en tiempos de recorrido de inspección, transporte de personal operativo, tráfico fluido y seguro sobre la vía férrea.															
<b>Mantenimiento</b>			27 000 000	44 098 748			44 098 748	44 098 748	44 098 748						
<b>Programa de rehabilitación y ampliación de la infraestructura marítima portuaria, Salina Cruz, Oaxaca.</b>	07095100004	02-2008 12-2008	27 000 000	44 098 748			44 098 748	44 098 748	44 098 748			100.0			
Rehabilitar la infraestructura marítima portuaria en las áreas de agua y de tierra de los puertos no concesionados, para la ampliación y/o restitución, en su caso, de obras de protección, atraque, almacenamiento e instalaciones complementarias, a fin de reactivar la actividad pesquera, en específico de la flota camaronera, mejorando su operación e índices de productividad y su participación en el mercado de exportación.															
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SC.OMI.08.-048 con fecha 13-06-08.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>10 981 856 500</u>	<u>13 234 485 552</u>	<u>3 369 948 693</u>	<u>1 508 000 000</u>	<u>1 441 824 962</u>	<u>1 234 599 269</u>	<u>4 604 547 962</u>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			265 970 000	275 799 478	166 843 108	75 400 000	23 756 371	23 756 370	190 599 478						
<b>Infraestructura económica</b>			265 970 000	275 799 478	166 843 108	75 400 000	23 756 371	23 756 370	190 599 478						
<b>Chimalapa - La Libertad.</b>	08096400001	02-2008 12-2008	12 000 000	12 000 000		12 000 000						100.0			
Construir un camino a nivel revestimiento, se ubica en la región del Istmo, en el distrito de Juchitán de Zaragoza. Dicha obra permitirá contar con Ahorros en los															

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

### PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS OAXACA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>															
<b>Infraestructura económica</b>															
<b>Km. 55+000 E.C (San Pedro y San Pablo Ayutla) - Asunción Cacaltepec - San Isidro Huayapan - Santa María Alotepec.</b>	05096400002	01-2004 12-2009	10 665 886 500	12 908 686 074	3 203 105 585	1 302 600 000	1 418 068 591	1 210 842 899	4 413 948 484						
Modernizar el camino rural, en 67.1 kilómetros en el municipio de Asunción Cacaltepec, a fin de mejorar las condiciones de tránsito en cuatro comunidades de la región, beneficiando a 4 mil 893 habitantes.			280 800 000	321 463 134	262 930 956	20 000 000	24 740 166	24 722 705	287 653 661	123.6	99.9	95.5	4.5	0.1	95.6
<b>Km 16.200 E.C. (Ayotzintepec - Río Chiquito) - San Pedro Tepinapa Comunal - San Pedro Tepinapa Ejidal - Santa María Lovani.</b>	05096400003	01-2004 12-2012	229 100 000	229 100 000	34 922 116	20 000 000	20 826 663	20 826 633	55 748 749	104.1	100.0	57.0	43.0	17.6	74.6
Construir un camino de 40.0 kilómetros de longitud por 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en el municipio de Santiago Jocotepec, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes, beneficiando a 6 mil 932 habitantes de cuatro comunidades.															
<b>Amate Colorado - Zaragoza Itundujia.</b>	05096400004	01-2004 12-2012	365 600 000	365 600 000	74 712 999	25 000 000	21 703 066	21 702 972	96 415 971	86.8	100.0	78.2	15.6	15.6	93.8
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kilómetros en el municipio de Santa Cruz Itundujia, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en cuatro comunidades de la región, beneficiando a 14 mil 236 habitantes.															
<b>Cd. Ixtepec - Santiago Laolaga - Guevea de Humboldt.</b>	05096400005	01-2005 12-2009	110 220 000	110 220 000	83 824 566	25 000 000			83 824 566			19.8	17.7		19.8
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 45.6 kilómetros en los municipios de Santiago Laolaga y Guevea de Humboldt, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en cuatro localidades de la región beneficiando a 6 mil 994 habitantes.															
NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.															
<b>Km 1+000 E.C.(Ayotzintepec - La Alicia) - Llano Tortuga - La Chachalaca - Arroyo Macho - Asunción Lachixila.</b>	05096400008	01-2004 12-2009	150 840 000	150 840 000	71 441 333	25 000 000	4 253 814	4 253 813	75 695 146	17.0	100.0	68.0	27.0	9.0	77.0
Construir y pavimentar un camino de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 37.0 kilómetros en el municipio de Santiago Jocotepec, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región, en beneficio de 5 mil 888 habitantes.															
<b>Miahuatlán - San Carlos Yautepec.</b>	05096400011	01-2004 12-2009	222 000 000	222 000 000	69 185 434	25 000 000	23 981 736	23 981 735	93 167 169	95.9	100.0	27.8	11.2	8.1	35.9
Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros en el municipio de Miahuatlán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.															
<b>Km 89+000 E.C.(Mitla - Zacatepec) - Santa María Yacochi - Tototepic Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.</b>	05096400012	01-2004 12-2012	345 000 000	345 000 000	99 210 456	20 000 000	19 178 210	19 178 210	118 388 666	95.9	100.0	29.9	2.1	4.0	33.9
Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros en el municipio de Tototepic Villa de Morelos, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.															
<b>Miahuatlán - San Pablo Coatlán - San Jerónimo Coatlán - Piedra Larga - La Palma.</b>	05096400014	01-2005 12-2012	413 400 000	427 869 000	39 387 771	25 000 000	16 349 109	16 349 109	55 736 880	65.4	100.0	21.5	3.5	4.3	25.8
Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros en el municipio de Miahuatlán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.															
<b>Asunción Atoyaquillo - Putla.</b>	05096400016	01-2005 12-2012	171 500 000	171 500 000	15 000 000	20 000 000			15 000 000			11.4			11.4
Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 42.0 kilómetros en el municipio de Putla Villa de Guerrero, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.															
NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.															
<b>Juquila - San Miguel Panixtlahuaca.</b>	05096400017	01-2005 12-2010	55 000 000	62 940 244	52 140 244	10 800 000	10 494 271	10 494 266	62 634 510	97.2	100.0	93.4	6.6	6.0	99.4
Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona,															

OAXACA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
OAXACA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			50 000 000	50 000 000		130 000 000									
<b>Infraestructura económica</b>			50 000 000	50 000 000		130 000 000									
Mitla - Entronque Tequisistlán. Construir dos carriles de circulación en 163.0 kilómetros, en los municipios de Mitla y Tequisistlán, a fin de reducir el tiempo de recorrido y brindar mayor seguridad a los usuarios, en beneficio de 950 mil habitantes. NOTA: Se reporta fecha de inicio y término ni avance financiero y físico, debido a que las acciones y recursos se transfirieron a la obra Mitla - Entronque Tequisistlán II con registro en cartera 04096400001.	04096400001					80 000 000								100.0	
<b>Pinotepa Nacional - Puerto Escondido, Tr. Río Grande - Puerto Escondido.</b> Ampliar de 7 a 12 metros de ancho de corona en 5.0 kilómetros de longitud en el municipio San Pedro Mixtepec, a fin de impulsar el potencial turístico y comercial de la región del Istmo de Tehuantepec, en beneficio de 50 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado.	000000S/CVE		50 000 000	50 000 000		50 000 000								100.0	
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			6 525 000	2 525 000		6 525 000	4 914 000	4 914 000	4 914 000						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			6 525 000	2 525 000		6 525 000	4 914 000	4 914 000	4 914 000						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			6 525 000	2 525 000		6 525 000	4 914 000	4 914 000	4 914 000						
<b>Mantenimiento</b>			6 525 000	2 525 000		6 525 000	4 914 000	4 914 000	4 914 000						
Reacondicionamiento del inmueble del Centro de Extensión en Oaxaca. Realizar obras de reacondicionamiento de acuerdo a las necesidades del Centro de Extensión en el municipio de Oaxaca, Oax. NOTA: El remanente de este proyecto se canalizó al Programa Maestro de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de la UNAM.	0711A3Q0011	01-2008 12-2008	6 525 000	2 525 000		6 525 000	4 914 000	4 914 000	4 914 000	75.3	100.0				
<b>SALUD</b>			18 351 865	12 820 780			12 820 780	8 648 275	8 648 275						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			18 351 865	12 820 780			12 820 780	8 648 275	8 648 275						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			18 351 865	12 820 780			12 820 780	8 648 275	8 648 275						
<b>Adquisiciones</b>			18 351 865	12 820 780			12 820 780	8 648 275	8 648 275						
Programa anual de adquisiciones del HRAEO 2008 Adquirir equipo nuevo médico, de transporte y oficina con tecnología de punta, que permita abrir las nuevas especialidades y coadyuven a brindar apoyo a los investigadores para que los resultados obtenidos generen conocimiento de la más alta calidad, con el cual se tomen decisiones oportunas en beneficio de la salud pública. Para alcanzar un desarrollo óptimo y con ello la obtención de mayores y mejores resultados, así como también permitirá el traslado del personal médico en sus jornadas de trabajo y promoción del hospital, ubicado en Aldama sin número, paraje El Tule, San Bartolo Coyotepec, Oax. Código postal 71256. NOTA: Se reportan cifras sin la indexación, como lo indica el instructivo. El programa anual de adquisiciones HRAEO fue ejecutado con financiamiento de recursos propios de la entidad, por tal motivo del 32.5 por ciento no realizado por un monto de 4 152 505 pesos, queda como disponibilidad final del ejercicio 2008.	0712NBR0001	11-2007 12-2008	18 351 865	12 820 780			12 820 780	8 648 275	8 648 275			67.5			
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			774 808 184	586 849 358	552 345 027	1 092 500	21 147 403	21 147 403	573 492 430						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			4 889 000	4 889 000			4 756 251	4 756 251	4 756 251						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			4 889 000	4 889 000			4 756 251	4 756 251	4 756 251						
<b>Mantenimiento</b>			1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000	1 270 000						
Mantenimiento y adecuación del Centro Mexicano de la Tortuga y servicios relacionados. Llevar a cabo el mantenimiento, adecuación, reestructuración y/o rehabilitación del Centro Mexicano de la Tortuga, en la localidad de Mazunte, municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, en medio del corredor turístico Huatulco - Puerto Escondido. NOTA: El programa fue autorizado el 24 de julio. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio.	0816F000002	07-2008 12-2008	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000	1 270 000		100.0				

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
OAXACA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Estudios de preinversión</b>			3 619 000	3 619 000				3 486 251	3 486 251	3 486 251						
<b>Proyecto ejecutivo de cauce piloto de los Ríos Mixteco y Tototaya.</b> Elaborar el Proyecto ejecutivo, del anteproyecto de la alternativa de solución más rentable, que nos permita disponer de las especificaciones y cantidades de la obra, para la protección integral de áreas productivas y centros de población. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000074	04-2008 12-2008	2 769 000	2 769 000			2 701 465	2 701 465	2 701 465		100.0					
<b>Proyecto ejecutivo de cauce piloto de los Ríos san Antonino y el Salado, afluentes del Río Mixteco.</b> Formular el proyecto ejecutivo de cauce piloto de los Ríos san Antonino y el Salado, afluentes del Río Mixteco. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000075	04-2008 12-2008	850 000	850 000			784 786	784 786	784 786		100.0					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>769 919 184</b>	<b>581 960 358</b>	<b>552 345 027</b>	<b>1 092 500</b>	<b>16 391 152</b>	<b>16 391 152</b>	<b>568 736 179</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>769 919 184</b>	<b>581 960 358</b>	<b>552 345 027</b>	<b>1 092 500</b>	<b>16 391 152</b>	<b>16 391 152</b>	<b>568 736 179</b>							
<b>Infraestructura económica</b>			<b>769 919 184</b>	<b>581 960 358</b>	<b>552 345 027</b>	<b>1 092 500</b>	<b>16 391 152</b>	<b>16 391 152</b>	<b>568 736 179</b>							
<b>Ampliación de Distritos de Riego, construcción de presa derivadora y zona de riego Río Verde, Oaxaca.</b> Construir una presa derivadora del tipo flotante con una longitud de 680 m. de cresta vertedora y una altura de 4 m.; canales principales con 30.4 Km. de longitud; 39.8 Km. de red de distribución; 153 km. de drenaje; 83 Km. de caminos y 24.2 km. de bordos de protección. <b>Terminación de la zona de riego san Jorge Nuchita, Oaxaca.</b> Instalar 2.44 Km. de red de distribución, diámetros de 16 a 6 pulgadas y estructuras de protección, para incorporar al riego 20.5 has en beneficio de 12 familias. NOTA: A este proyecto le fueron asignados recursos durante el ejercicio presupuestal. Aunque estuvo en cartera desde el 2007 no tuvo recursos ese año.	0316B000038	01-2001 12-2008	751 184 529	563 225 703	550 177 850	1 092 500	5 172 768	5 172 768	555 350 618	473.5	100.0	97.7	0.2	0.9	98.6	
<b>Formación de bordos contra inundaciones del Río la Arena para protección de la población de Paso del Jíote.</b> Sobreelevar el bordo de protección, y enrocamiento para la protección del perímetro húmedo del bordo del Km 0+000 al Km 1+270. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0716B000137	10-2007 12-2008	5 692 500	5 692 500			2 914 744	2 914 744	2 914 744		100.0		51.2	51.2	51.2	
<b>Formación de bordos contra inundaciones del Río la Arena para protección de la población de Paso del Jíote.</b> Sobreelevar el bordo de protección, y enrocamiento para la protección del perímetro húmedo del bordo del Km 0+000 al Km 1+270. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0716B000132	04-2008 08-2008	4 026 470	4 026 470			3 572 002	3 572 002	3 572 002		100.0		88.7	88.7	88.7	
<b>Formación de bordos contra inundaciones del Río la Arena para protección de la población de la Boquilla de Santa María Chicometepéc.</b> Construir el bordo de protección, y enrocamiento para la protección del perímetro húmedo del bordo del Km 1+100 al Km 1+777 del Río la Arena. NOTA: A este proyecto le fueron asignados recursos durante el ejercicio presupuestal.	0716B000129	08-2007 06-2008	5 840 495	5 840 495	2 167 177		1 556 448	1 556 448	3 723 625		100.0	37.1	26.6	26.6	63.8	
<b>Formación de bordos contra inundaciones del Río la Arena para protección de la población de los Pocitos.</b> Construir el bordo de protección, y enrocamiento para la protección del perímetro húmedo del bordo del Km 1+580 al Km 2+520 en la población de los Pocitos. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0716B000130	03-2008 07-2008	3 175 190	3 175 190			3 175 190	3 175 190	3 175 190		100.0		100.0	100.0	100.0	
<b>ENERGÍA</b>			<b>33 324 109 058</b>	<b>34 667 132 581</b>	<b>4 415 408 507</b>	<b>1 078 274 673</b>	<b>1 187 328 991</b>	<b>1 187 328 983</b>	<b>5 602 737 490</b>							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>11 081 161 747</b>	<b>11 396 043 815</b>	<b>2 733 236 037</b>	<b>917 312 205</b>	<b>1 082 147 999</b>	<b>1 082 147 991</b>	<b>3 815 384 028</b>							
<b>Programas de inversión en proceso</b>			<b>11 081 161 747</b>	<b>11 396 043 815</b>	<b>2 733 236 037</b>	<b>917 312 205</b>	<b>1 082 147 999</b>	<b>1 082 147 991</b>	<b>3 815 384 028</b>							
<b>Adquisiciones</b>			<b>50 617 001</b>	<b>44 485 206</b>	<b>27 799 042</b>		<b>40 259</b>	<b>40 259</b>	<b>27 839 301</b>							
<b>Adquisiciones de la Refinería de Salina Cruz (mobiliario, equipo de oficina, telecomunicaciones y transporte).</b> Adquirir bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo. NOTA: Proyecto incluido en el presupuesto adecuado III con oficio DCF-SPP-0264/2008 del 4 de junio del 2008.	0318T4M0067	02-2006 12-2010	50 617 001	44 485 206	27 799 042		40 259	40 259	27 839 301		100.0					

OAXACA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
OAXACA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			11 030 544 746	11 351 558 609	2 705 436 995	917 312 205	1 082 107 740	1 082 107 732	3 787 544 727							
<b>Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salina Cruz 2</b>	0818T4M0008	12-2014	5 913 670 674	5 956 064 674			53 687 992	53 687 992	53 687 992		100.0					
Proporcionar mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistemas de seguridad y protección ambiental, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conservación de la seguridad y medio ambiente y evitar paros. NOTA: No se registra la fecha de inicio del proyecto en virtud que ésta debe corresponder a la de inicio de ejecución, misma que no se ha dado. Proyecto incluido en el presupuesto adecuado V con oficio DCF-SPP-0551/2008 del 8 de octubre del 2008.																
<b>Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salina Cruz.</b>	0318T4M0058	06-1997 12-2011	4 790 880 277	5 057 155 510	2 704 205 463	889 416 590	1 008 408 145	1 008 408 139	3 712 613 602	113.4	100.0					
Proporcionar mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistemas de seguridad y protección ambiental, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conservación de la seguridad y medio ambiente y evitar paros. NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.																
<b>Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en T. Refrigerada Salina Cruz.</b>	0618T4N0002	01-2007 12-2016	284 355 745	301 152 631	578 378	19 193 707	14 082 103	14 082 101	14 660 479	73.4	100.0					
Elaborar la ingeniería básica y de detalle; procura y construcción de sistemas de agua de contraincendio; suministro y almacenamiento de agua; Sistema de bombeo (bombas eléctricas y de combustión interna); sistema eléctrico (CCM, Respaldo eléctrico, cableado y sistema de control); sistemas de control y automatización de bombas (tableros e instrumentación); sistemas de distribución de agua (tuberías de anillos principales y secundarios); sistemas de aspersión, (tubería, automatización y sistemas de control), en el municipio de Salina Cruz, para garantizar la operación segura y confiable del producto. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008																
<b>Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en T. Terrestre Salinas Cruz.</b>	0618T4N0014	01-2007 12-2015	41 638 050	37 185 794	653 154	8 701 908	5 929 500	5 929 500	6 582 654	68.1	100.0					
Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, y mantener una productividad eficiente, en el municipio de Salina Cruz para garantizar la distribución segura y confiable del gas LP. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>22 242 947 311</b>	<b>23 271 088 766</b>	<b>1 682 172 470</b>	<b>160 962 468</b>	<b>105 180 992</b>	<b>105 180 992</b>	<b>1 787 353 462</b>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>22 242 947 311</b>	<b>23 271 088 766</b>	<b>1 682 172 470</b>	<b>160 962 468</b>	<b>105 180 992</b>	<b>105 180 992</b>	<b>1 787 353 462</b>							
<b>Infraestructura económica</b>			<b>22 242 947 311</b>	<b>23 271 088 766</b>	<b>1 682 172 470</b>	<b>160 962 468</b>	<b>105 180 992</b>	<b>105 180 992</b>	<b>1 787 353 462</b>							
<b>Tren energético de la refinería de Salina Cruz.</b>	0318T4M0094	11-2004 12-2013	239 767 788	935 856 017	20 763 771	11 864 454			20 763 771			2.3	5.0		2.3	
Realizar obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo. NOTA: Este proyecto sale del programa de inversiones del año debido a que aún no se cuenta con el dictamen del perito independiente, conforme lo indica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.																
<b>Salina Cruz.</b>	0003 02 004	12-2030	17 436 677 100	17 342 947 070	218 437 447	44 999 998			218 437 447							
Construir 8 plantas nuevas, modernización y/o ampliación de 4 plantas, integración y servicios auxiliares asociados. NOTA: No se registra la fecha de inicio del proyecto en virtud que ésta debe corresponder a la de inicio de ejecución de la obra, misma que no se ha dado. El proyecto quedó sin recursos en el programa de inversiones en la segunda adecuación presupuestal. La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones. La fecha de término reportada corresponde a la registrada en el proyecto y se refiere al último pago de la amortización.																
<b>CH Temascal II.</b>	0318TOQ0164	01-1996 12-2026	3 213 806 808	3 718 601 962	1 355 966 833	18 900 016	19 153 631	19 153 631	1 375 120 464	101.3	100.0					
Pago de capital de proyectos extrapresupuestales. NOTA: Pago de Amortizaciones de PIDIREGAS.																
<b>Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II.</b>	0006 03 006	08-2006 10-2016	96 216 092	89 768 730	7 480 420	7 408 303	7 480 420	7 480 420	14 960 840	101.0	100.0					
Construir una línea de transmisión de 17.8 Km-C y dos alimentadores. Proyecto																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**OAXACA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>TURISMO</b>			6 438 453 008	6 430 882 289	4 606 764 289	258 437 927	645 509 157	618 483 287	5 225 247 576							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>51 512 627</u>	<u>43 941 908</u>		<u>51 512 627</u>	<u>43 870 820</u>	<u>40 973 318</u>	<u>40 973 318</u>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			51 512 627	43 941 908		51 512 627	43 870 820	40 973 318	40 973 318							
<b>Adquisiciones</b>			6 512 627	10 067 088		6 512 627	9 996 000	7 098 497	7 098 497							
<b>Adquisiciones para conservación y mantenimiento en el CIP Huatulco</b>	0721W3h0005	01-2008 12-2008	6 512 627	10 067 088		6 512 627	9 996 000	7 098 497	7 098 497	109.0	71.0					
Reemplazar la maquinaria, herramienta y equipo que se encuentre en condiciones desfavorables y adquirir equipo nuevo que permita seguir brindando los servicios de mantenimiento y conservación en la sucursal de Huatulco, Oax.																
<b>Mantenimiento</b>			45 000 000	33 874 820		45 000 000	33 874 820	33 874 821	33 874 821							
<b>Programa de operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Huatulco, Oax.</b>	0721W3N0006	01-2008 12-2008	45 000 000	33 874 820		45 000 000	33 874 820	33 874 821	33 874 821	75.3	100.0					
Operar el CIP Huatulco en cuanto a: pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento mayores tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento a mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos, operación del sistema de agua potable.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>6 386 940 381</u>	<u>6 386 940 381</u>	<u>4 606 764 289</u>	<u>206 925 300</u>	<u>601 638 337</u>	<u>577 509 969</u>	<u>5 184 274 258</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			11 980 300	11 980 300		11 980 300	4 970 000	750 339	750 339							
<b>Inmuebles</b>			7 010 300	7 010 300		7 010 300										
<b>Construcción de oficinas administrativas, almacén y talleres de la sucursal Huatulco, en Bahías de Huatulco, Oax.</b>	0721W3H0016	01-2008 12-2008	7 010 300	7 010 300		7 010 300										
Construir las oficinas administrativas, almacén y talleres, que permita seguir brindando los servicios de mantenimiento y conservación en la sucursal Huatulco, Oax., mismas que se realizarán en un predio que FONATUR entregará en comodato.																
NOTA: Este proyecto fue cancelado ya que no se realizó la obra																
<b>Otros proyectos</b>			4 970 000	4 970 000		4 970 000	4 970 000	750 339	750 339							
<b>Obras de protección y mantenimiento en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Bahías de Huatulco, Oax., derivado del Programa Maestro de Desarrollo 2006-2015 autorizado por la S.C.T.</b>	0721W3H0001	01-2008 12-2008	4 970 000	4 970 000		4 970 000	4 970 000	750 339	750 339	15.1	15.1	100.0	100.0	100.0		
Dar mantenimiento a las áreas de operación del recinto portuario y mejorar la funcionalidad del mismo, donde el beneficiario es la infraestructura del puerto ya construida y por construir.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			6 374 960 081	6 374 960 081	4 606 764 289	194 945 000	596 668 337	576 759 630	5 183 523 919							
<b>Otros proyectos</b>			6 374 960 081	6 374 960 081	4 606 764 289	194 945 000	596 668 337	576 759 630	5 183 523 919							
<b>Programas de obras del CIP Huatulco.</b>	0321W3N0127	01-1984 12-2020	6 374 960 081	6 374 960 081	4 606 764 289	194 945 000	596 668 337	576 759 630	5 183 523 919	295.9	96.7	82.2	16.4	13.8	96.0	
Infraestructura y superestructura turística y urbana; estudios y servicios relacionados con las mismas y adquisición de reserva territorial.																
NOTA: Proyecto de varios años y debido al terremoto de 1985 se perdió una parte de los archivos, actualmente no se cuenta con el dato del costo original del proyecto.																
<b>TRIBUNALES AGRARIOS</b>			6 565 600			6 565 600										
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>6 565 600</u>			<u>6 565 600</u>										
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			6 565 600			6 565 600										
<b>Inmuebles</b>			6 565 600			6 565 600										
<b>Construcción de Tribunal Unitario Agrario</b>	07313000003	01-2008 12-2008	6 565 600			6 565 600										
Construcción de Tribunal Unitario Agrario																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			30 001 500	43 248 351	39 072 269	800 000	4 176 082	994 914	40 067 183							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>30 001 500</u>	<u>43 248 351</u>	<u>39 072 269</u>	<u>800 000</u>	<u>4 176 082</u>	<u>994 914</u>	<u>40 067 183</u>							

OAXACA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
OAXACA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			30 001 500	43 248 351	39 072 269	800 000	4 176 082	994 914	40 067 183							
<b>Infraestructura social</b>			30 001 500	43 248 351	39 072 269	800 000	4 176 082	994 914	40 067 183							
Hospital General de Zona No. 1, Oaxaca de Juárez, Oax. No. de Obra: 042101MA	000000S/CVE	07-2005 02-2008	30 001 500	43 248 351	39 072 269	800 000	4 176 082	994 914	40 067 183	124.4	23.8	92.0	8.0	8.0	100.0	
Ampliar y remodelar área de encamados y radiodiagnóstico para eficientar y optimizar la atención que se brinda al derechohabiente.																
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			64 102 667	64 102 667			4 362 874	4 362 874	4 362 874							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>64 102 667</u>	<u>64 102 667</u>			<u>4 362 874</u>	<u>4 362 874</u>	<u>4 362 874</u>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			64 102 667	64 102 667			4 362 874	4 362 874	4 362 874							
<b>Infraestructura social</b>			64 102 667	64 102 667			4 362 874	4 362 874	4 362 874							
Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Presidente Benito Juárez, Oaxaca, Oax.	0851GYN0015	12-2008 03-2010	64 102 667	64 102 667			4 362 874	4 362 874	4 362 874		100.0		0.2	0.2	0.2	
Ampliar y remodelar el Hospital Regional para fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención de salud en el Estado de Oaxaca, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiente.																
NOTA: Este proyecto fue autorizado, con el oficio núm. 120.121/1017/2008 del 16 de octubre de 2008. Este proyecto se ejecuta en el municipio de Oaxaca y el avance financiero se refiere principalmente al pago de anticipos de conformidad con la fracción V del Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Artículo 113 fracción III de su Reglamento.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS PUEBLA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			5 687 199 834	6 379 321 291	860 628 496	1 266 481 636	765 504 048	760 950 131	1 621 578 627							
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			2 146 785 000	2 594 476 070	378 099 318	949 600 000	486 115 620	486 098 530	864 197 848							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			600 000	600 000		600 000										
<b>Programas sin fechas preestablecidas</b>			600 000	600 000		600 000										
<b>Estudios de preinversión</b>			600 000	600 000		600 000										
<b>Elaboración de Proyecto 2da. Etapa Santa Cruz el Organal - Puente Márquez, Estudio.</b>	000000S/CVE		600 000	600 000		600 000							100.0			
Elaborar el estudio para llevar a cabo la modernización con especificaciones de camino tipo C en 22.0 kilómetros de longitud en el municipio de Cuayuca de Andrade, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 7 mil 960 habitantes.																
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con su registro en cartera de programas y proyectos de inversión.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			2 146 185 000	2 593 876 070	378 099 318	949 000 000	486 115 620	486 098 530	864 197 848							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			9 000 000	19 782 406	3 940 261	12 000 000	15 842 167	15 842 145	19 782 406							
<b>Infraestructura económica</b>			9 000 000	19 782 406	3 940 261	12 000 000	15 842 167	15 842 145	19 782 406							
<b>Guadalupe Sarabia - La Garita - carr. Tepeyehualco.</b>	07096410003	03-2007 12-2008	5 000 000	11 877 102	3 940 261	8 000 000	7 936 861	7 936 841	11 877 102	99.2	100.0	36.7	22.2	63.3	100.0	
Modernizar el camino rural Guadalupe Sarabia - La Garita carretera Tepeyehualco, con una longitud de 9.0 kilómetros en el municipio de Tepeyehualco, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en dos comunidades de la región en beneficio de 2 mil 859 habitantes.																
<b>Puente Vehicular sobre Río Tizac - Gabino Bareda.</b>	08096410013	03-2008 12-2008	4 000 000	7 905 304		4 000 000	7 905 306	7 905 304	7 905 304	197.6	100.0		100.0	100.0	100.0	
Construir con especificaciones de camino tipo C en 0.06 kilómetros de longitud en el municipio de San Jerónimo Xayacatlán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 914 habitantes.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 672 185 000	2 109 093 664	374 159 057	552 000 000	470 273 453	470 256 385	844 415 442							
<b>Infraestructura económica</b>			1 672 185 000	2 109 093 664	374 159 057	552 000 000	470 273 453	470 256 385	844 415 442							
<b>Esperanza - San José Cuayachapa.</b>	08096410002	02-2008 12-2010	5 000 000	26 200 000		5 000 000	4 999 910	4 999 908	4 999 908	100.0	100.0		100.0	15.0	15.0	
Modernizar el camino rural en una longitud de 10.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en el municipio de Esperanza, cuya finalidad es disminuir los tiempos de recorrido, ahorro en los costos de operación vehicular, incrementar la seguridad de los usuarios, así como brindar mayor desarrollo a las principales actividades productivas de la región.																
<b>Izucar de Matamoros - San Juan Epatlán.</b>	08096410014	04-2008 12-2009	5 500 000	22 741 600		5 500 000	5 499 187	5 499 187	5 499 187	100.0	100.0		100.0	16.7	16.7	
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 12.0 kilómetros de longitud en el municipio de Izucar de Matamoros, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 6 mil 668 habitantes.																
<b>Tulcingo de Valle - San Miguel Tlatexepi - Xixingo de los Reyes.</b>	07096410022	06-2007 12-2009	36 225 000	36 225 000		17 000 000	13 449 163	13 449 153	13 449 153	79.1	100.0		36.3	31.1	31.1	
Modernizar el camino revestido en una longitud de 19.3 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, en el municipio de Tulcingo de Valle, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en dos comunidades de la región.																
NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó con los elementos necesarios para su realización.																
<b>La Gunillas de Rayón - San José Chietla - Coayuca.</b>	07096410020	06-2007 12-2009	14 490 000	14 490 000		8 000 000	6 904 996	6 904 996	6 904 996	86.3	100.0		57.9	51.4	51.4	
Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 7.2 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, se ubica en la cabecera municipal de Chietla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en dos comunidades de la región.																

PUEBLA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
PUEBLA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			465 000 000	465 000 000											
<b>Infraestructura económica</b>			465 000 000	465 000 000											
<b>Libramiento de Atlixco.</b> Construir con especificaciones de camino tipo C en 4.17 kilómetros de longitud en el municipio de Atlixco, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 130 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado.	000000S/CVE		90 000 000	90 000 000			385 000 000								10.0
<b>Buena Vista - Chinantla.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 5.7 kilómetros de longitud en el municipio de Chinantla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 2 mil 810 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término, así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.	08096410005		5 000 000	5 000 000			5 000 000								100.0
<b>Distribuidor Vial Arco Oriente Carretera Federal (Puebla - Tehuacán).</b> Construir el distribuidor en el municipio de Puebla, a fin de hacer más seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas a través de la red de carreteras federales, además permitirá una mayor velocidad de operación, reducción de costos de operación vehicular, tiempos de recorrido y de accidentes por maniobras de rebase y cruce, mejorando así la seguridad del tránsito local y de largo itinerario, en beneficio de 500 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado.	000000S/CVE		100 000 000	100 000 000			100 000 000								100.0
<b>Libramiento Chiautla de Tapia, Estudio.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 4.0 kilómetros de longitud en el municipio de Chiautla de Tapia, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 10 mil 581 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		3 000 000	3 000 000			3 000 000								100.0
<b>Interestatal Puebla - Nautla Libramiento Tezuitlán (Puebla - Nautla).</b> Ampliar a 7 metros de ancho de corona en 13.0 kilómetros de longitud en el municipio Tezuitlán, a fin de impulsar el potencial turístico y comercial de la región del Istmo de Tehuantepec, en beneficio de 50 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado.	000000S/CVE		230 000 000	230 000 000			230 000 000								100.0
<b>Ahuatempán - Acatlán.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 25.0 kilómetros de longitud en el municipio de Acatlán de Osorio, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 21mil habitantes aproximadamente. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.	08096410007		37 000 000	37 000 000			33 000 000								61.7
<b>ECONOMÍA</b>			8 785 200	18 012 951	7 293 343		8 771 300	5 008 755	12 302 098						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			8 785 200	18 012 951	7 293 343		8 771 300	5 008 755	12 302 098						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			8 785 200	18 012 951	7 293 343		8 771 300	5 008 755	12 302 098						
<b>Infraestructura gubernamental</b>			8 785 200	18 012 951	7 293 343		8 771 300	5 008 755	12 302 098						
<b>Adquisición inmueble Oficina Regional Centro.</b> Adquirir, acondicionar y equipar un inmueble para poner en operación la Oficina Regional Centro en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla; para contar con instalaciones adecuadas a las funciones del Instituto. NOTA: El importe de la inversión para el ejercicio 2008 y el monto total programado de esta cartera se modificaron en el PIPP mediante folio 252484 de fecha 16 de julio de 2008. Las modificaciones a nivel presupuestal se autorizaron con folio del MAPE 2008-10-K8V-19, del 20 de enero de 2009.	0510K8V0006	08-2006 12-2008	8 785 200	18 012 951	7 293 343		8 771 300	5 008 755	12 302 098	57.1	72.7		25.9	98.6	

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**PUEBLA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			12 000 000	12 000 000												
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			12 000 000	12 000 000												
<b>Programas de inversión concluidos</b>			12 000 000	12 000 000												
<b>Mantenimiento</b>			12 000 000	12 000 000												
Limpieza mecánica de lirio acuático en la presa Manual Ávila Camacho, estado de Puebla.	0716B000032	02-2008 12-2008	12 000 000	12 000 000												
Trasladar embarcaciones al sitio, propiedad de la empresa ganadora; descargar las maquinas y se procede a la trituración de las cubiertas de lirio acuático supervisada por el residente de obra adscrito a la dependencia.																
NOTA: Proyecto cancelado durante el ejercicio por imposibilidad administrativa por tiempos cortos para la licitación.																
<b>ENERGÍA</b>			2 981 052 145	3 153 164 482	265 520 484	126 045 583	62 314 975	62 153 961	327 674 445							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			1 149 563 085	1 201 474 559	235 819 751	72 267 374	37 589 736	37 428 721	273 248 472							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			862 640 337	976 049 953	229 073 876	36 012 500	23 031 200	22 870 187	251 944 063							
<b>Mantenimiento</b>			862 640 337	976 049 953	229 073 876	36 012 500	23 031 200	22 870 187	251 944 063							
Rehabilitar y modernizar las plantas de generación en el Estado de Puebla	0318T1O0022	01-1994 12-2008	862 640 337	976 049 953	229 073 876	36 012 500	23 031 200	22 870 187	251 944 063	63.5	99.3					
Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore el proceso de generación de energía y la calidad del servicio																
<b>Programas de inversión en proceso</b>			286 922 748	225 424 606	6 745 875	36 254 874	14 558 536	14 558 534	21 304 409							
<b>Adquisiciones</b>			21 789 855	21 789 855			514 309	514 309	514 309							
Acondicionamiento de Infraestructura en Laboratorios para el Sostienimiento de la Producción en C. P. Independencia.	0718T4O0033	01-2008 12-2012	3 498 300	3 498 300			39 089	39 089	39 089			100.0				
Acondicionar la infraestructura del laboratorio en el C.P. Independencia para estar en condiciones de cumplir con su función apoyando a la producción, y así evitar mandar a hacer trabajos con terceros.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de liberación DCF-SPP-0445/2008 con fecha 18 de agosto de 2008 emitido por la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos.																
Adquisición de equipos de trabajo y vehiculos utilitarios en el C.P. Independencia.	0718T4O0031	01-2008 12-2011	18 291 555	18 291 555			475 220	475 220	475 220			100.0				
Renovar vehiculos utilitarios y equipos de trabajo, para prestar los servicios de transporte y de carga, desde balas de laboratorio hasta equipos mayores, incluye adquisición de montacargas para taller eléctrico, gruas y barredoras, en el C.P. Independencia.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de liberación DCF-SPP-0266/2008 con fecha 4 de Junio de 2008 emitido por la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos.																
<b>Mantenimiento</b>			134 801 430	88 544 448	4 265 895	25 754 874	12 206 828	12 206 826	16 472 721							
Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Puebla.	0618T4N0009	01-2007 12-2016	40 054 500	40 227 316	1 659 403	6 334 404	5 726 481	5 726 481	7 385 884	90.4	100.0					
Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, y mantener una productividad eficiente, en el municipio de Puebla para garantizar la distribución segura y confiable del gas LP.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
Modernización y Eficientización de la Cadena de Derivados del Metano II.	0518T4O0001	01-2006 12-2010	75 599 430	28 969 632	2 606 492	19 420 470	3 741 976	3 741 975	6 348 467	19.3	100.0					
Rehabilitar aislamiento térmico del BA-101 y en líneas y equipos, sistema de protección anticorrosiva e impermeabilizado en áreas operativas, torre de enfriamiento en Tratamiento de Aguas. Adquirir equipos, máquinas herramientas y substituir equipos eléctricos en el C.P. Independencia, para dar continuidad al proceso de la planta productiva.																
Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y normatividad III.	0618T4O0008	01-2008 12-2010	19 147 500	19 347 500			2 738 371	2 738 370	2 738 370			100.0				
Adecuar en el C.P. Independencia la caseta de medición-gas; rehabilitar el drenaje químico; modernizar y rehabilitar la central de contra incendio, edificio y bodegas; rehabilitar el cuarto de cambio para vigilancia; mejorar las áreas de carga-descarga de planta de especialidades petroquímicas																

PUEBLA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
PUEBLA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Otros programas</b>			130 331 463	115 090 303	2 479 980	10 500 000	1 837 399	1 837 399	4 317 379							
<b>Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y normatividad en el C.P. Independencia.</b>	0718T4O0038	01-2008 12-2011	115 090 303	115 090 303		4 500 000	1 837 399	1 837 399	1 837 399	40.8	100.0					
Realizar el acondicionamiento de instalaciones y cumplir recomendaciones normativas; también por normatividad se tendrán recursos para adquirir un circuito cerrado de televisión y adquirir equipos de seguridad y protección ambiental.																
<b>Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II.</b>	0518T4O0002	01-2006 12-2009	15 241 160		2 479 980	6 000 000			2 479 980							
Adquirir equipo para red de contraincendio instalación de un circuito cerrado de control en la barda perimetral. Rehabilitar cancelería en diversas áreas. e integrar sistemas de pararrayos en tanquería del área de movimiento de productos y ampliar el campo de prácticas de contraincendio en el C.P. Independencia, para cumplir con la normatividad en materia de seguridad.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>1 831 489 060</b>	<b>1 951 689 923</b>	<b>29 700 733</b>	<b>53 778 209</b>	<b>24 725 239</b>	<b>24 725 240</b>	<b>54 425 973</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>10 470 720</b>			<b>23 467 340</b>										
<b>Infraestructura económica</b>			<b>10 470 720</b>			<b>23 467 340</b>										
<b>Modernización y Optimización de la Infraestructura de los Servicios Auxiliares I en el Complejo Petroquímico Independencia.</b>	0418T4O0007	08-2005 12-2008	10 470 720			23 467 340										
Modernizar y eficientizar a través de la automatización de la planta de generación de vapor y planta eléctrica, disminuyendo de manera considerable los índices energéticos e incrementando la seguridad en el personal y las instalaciones en el CP Independencia.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>1 821 018 340</b>	<b>1 951 689 923</b>	<b>29 700 733</b>	<b>30 310 869</b>	<b>24 725 239</b>	<b>24 725 240</b>	<b>54 425 973</b>							
<b>Infraestructura económica</b>			<b>1 821 018 340</b>	<b>1 951 689 923</b>	<b>29 700 733</b>	<b>30 310 869</b>	<b>24 725 239</b>	<b>24 725 240</b>	<b>54 425 973</b>							
<b>Modernización y Eficientización de la Cadena de Derivados del Metano I en el Complejo Petroquímico Independencia.</b>	0418T4O0006	08-2005 12-2009	32 854 640	41 462 086	12 698 215	13 229 084	7 763 029	7 763 030	20 461 245	58.7	100.0	66.5	18.0	23.2	89.7	
Modernizar los sistemas de medición en las áreas de almacenamiento de productos y en la planta de especialidades petroquímicas del C.P. Independencia, para hacer confiable sus sistemas de seguridad, operación y medición. Sustituir equipos obsoletos para cumplir con la normatividad y características administrativas.																
<b>San Lorenzo conversión de TG a CC.</b>	0418TOQ0060	08-2008 01-2019	1 710 764 800	1 832 828 937	17 002 518	13 287 720	13 788 102	13 788 102	30 790 620	103.8	100.0					
Convertir una central turbogas a ciclo combinado de 116.12 MW.																
<b>Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo.</b>	0418TOQ0096	01-2008 12-2018	77 398 900	77 398 900		3 794 065	3 174 108	3 174 108	3 174 108	83.7	100.0					
Instalación de 12 alimentadores en 115 Kv.																
<b>TRIBUNALES AGRARIOS</b>			<b>6 565 600</b>	<b>12 256 315</b>		<b>6 565 600</b>	<b>12 256 315</b>	<b>12 256 315</b>	<b>12 256 315</b>							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>6 565 600</b>	<b>12 256 315</b>		<b>6 565 600</b>	<b>12 256 315</b>	<b>12 256 315</b>	<b>12 256 315</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>6 565 600</b>	<b>12 256 315</b>		<b>6 565 600</b>	<b>12 256 315</b>	<b>12 256 315</b>	<b>12 256 315</b>							
<b>Inmuebles</b>			<b>6 565 600</b>	<b>12 256 315</b>		<b>6 565 600</b>	<b>12 256 315</b>	<b>12 256 315</b>	<b>12 256 315</b>							
<b>Construcción de Tribunal Unitario Agrario</b>	07313000001	01-2008 12-2008	6 565 600	12 256 315		6 565 600	12 256 315	12 256 315	12 256 315	186.7	100.0					
Construir Tribunal Unitario Agrario, que cuente con los espacios adecuados para el desarrollo de las actividades sustantivas del organismo así como, evitar el pago de renta que año con año son incrementadas por el propietario.																
NOTA: Originalmente se solicitó este proyecto para la edificación de un Tribunal Unitario Agrario en la ciudad de Puebla, Pue. Al contar con la donación de un terreno por parte del Estado Libre y Soberano de Durango, se solicitó a la Unidad de Inversiones un cambio de sede																
<b>TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA</b>			<b>94 291 799</b>	<b>97 647 001</b>	<b>27 544 297</b>		<b>42 544 660</b>	<b>42 324 381</b>	<b>69 868 678</b>							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>94 291 799</b>	<b>97 647 001</b>	<b>27 544 297</b>		<b>42 544 660</b>	<b>42 324 381</b>	<b>69 868 678</b>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>94 291 799</b>	<b>97 647 001</b>	<b>27 544 297</b>		<b>42 544 660</b>	<b>42 324 381</b>	<b>69 868 678</b>							
<b>Inmuebles</b>			<b>94 291 799</b>	<b>97 647 001</b>	<b>27 544 297</b>		<b>42 544 660</b>	<b>42 324 381</b>	<b>69 868 678</b>							
<b>Construcción del inmueble que albergará las Salas Regionales de Oriente</b>	04321160001	05-2007	94 291 799	97 647 001	27 544 297		42 544 660	42 324 381	69 868 678		99.5	22.4	54.6	54.6	77.0	

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**PUEBLA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			46 344 914	46 344 914			26 772 138	26 490 947	26 490 947							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>43 909 850</u>	<u>43 909 850</u>			<u>24 337 074</u>	<u>24 055 883</u>	<u>24 055 883</u>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			3 909 850	3 909 850			1 123 850	842 659	842 659							
<b>Adquisiciones</b>			723 850	723 850			723 850	651 050	651 050							
<b>Programa de adquisiciones INAOE 2008</b>	083891U0005	10-2008 12-2008	723 850	723 850			723 850	651 050	651 050		89.9					
Adquirir nuevos equipos que permitan actualizar parte de la infraestructura Institucional para fomentar la producción científica y tecnológica así como la formación de recursos humanos.																
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto mediante adecuación presupuestaria 2008-38-91U-DAAF-217.																
<b>Mantenimiento</b>			3 186 000	3 186 000			400 000	191 609	191 609							
<b>Programa de mantenimiento asociado a Obra Pública INAOE 2008</b>	083891U0002	08-2008 12-2008	3 186 000	3 186 000			400 000	191 609	191 609		47.9					
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura institucional, de la sede principal así como de la infraestructura física del Observatorio Guillermo Haro, en Cananea Sonora, para que se encuentren en condiciones óptimas de uso.																
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto mediante adecuación presupuestaria 2008-38-91U-DAAF-217.																
<b>Programas de inversión en proceso</b>			40 000 000	40 000 000			23 213 224	23 213 224	23 213 224							
<b>Mantenimiento</b>			40 000 000	40 000 000			23 213 224	23 213 224	23 213 224							
<b>Programa de mantenimiento detección de la primera luz del Proyecto Gran Telescopio Milimétrico.</b>	083891U0001	04-2008 12-2009	40 000 000	40 000 000			23 213 224	23 213 224	23 213 224		100.0					
Programa de mantenimiento del gran telescopio milimétrico cuyo objetivo central es la detección de la primera luz científica a fines del presente ejercicio.																
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto mediante adecuación presupuestaria 2008-38-91U-2, 2008-38-90X-169.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>2 435 064</u>	<u>2 435 064</u>			<u>2 435 064</u>	<u>2 435 064</u>	<u>2 435 064</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			2 435 064	2 435 064			2 435 064	2 435 064	2 435 064							
<b>Infraestructura social</b>			2 435 064	2 435 064			2 435 064	2 435 064	2 435 064							
<b>Robots humanoides de servicio y ayuda para personas de la tercera edad y con discapacidades</b>	083891U0003	08-2008 12-2008	1 135 064	1 135 064			1 135 064	1 135 064	1 135 064		100.0	100.0	100.0	100.0		
Realizar investigación a fondo en computación relacionados con el desarrollo de robots humanoides de servicio, que impulse el avance científico, desarrolle tecnología propia y se generen diversas aplicaciones con importante impacto social, ofreciendo servicios y aplicaciones en el Sector Salud																
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto mediante adecuación presupuestaria 2008-38-90X-19.																
<b>Optica Biomédica</b>	083891U0004	08-2008 12-2008	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000	1 300 000		100.0	100.0	100.0	100.0		
Realizar investigaciones teóricas experimentales de la interacción de la radiación óptica con los tejidos biológicos, para establecer metodologías propias y diagnóstico de nuevas terapias basadas en el uso del láser y la radiación óptica en general.																
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto mediante adecuación presupuestaria 2008-38-91U-47.																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			320 281 476	374 325 858	182 171 054	182 405 510	108 119 048	108 007 250	290 178 304							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>320 281 476</u>	<u>374 325 858</u>	<u>182 171 054</u>	<u>182 405 510</u>	<u>108 119 048</u>	<u>108 007 250</u>	<u>290 178 304</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			13 671 364	16 234 807	6 713 035	6 571 364	9 457 071	9 456 287	16 169 322							
<b>Infraestructura social</b>			13 671 364	16 234 807	6 713 035	6 571 364	9 457 071	9 456 287	16 169 322							
<b>Centro de Investigación y Formación Docente, Puebla, Pue. No. de Obra: 062201MA</b>	000000S/CVE	09-2006 04-2007	6 500 000	9 063 443	6 156 060	2 000 000	2 907 383	2 906 599	9 062 659	145.3	100.0	100.0				100.0
Construir Centros de Investigación Educativa y Formación Docente, para que el Instituto desarrolle la formación académica y profesional de médicos, enfermeras e investigadores, para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente.																

PUEBLA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
PUEBLA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			306 610 112	358 091 051	175 458 019	175 834 146	98 661 977	98 550 963	274 008 982							
<b>Infraestructura social</b>			306 610 112	358 091 051	175 458 019	175 834 146	98 661 977	98 550 963	274 008 982							
Hospital General de Zona con 186 camas, Puebla, Pue. No. de Obra: 032205MA	000000S/CVE	12-2004 03-2009	287 618 572	335 899 511	161 244 642	172 634 146	95 244 211	95 133 969	256 378 611	55.1	99.9	59.0	35.0	29.0	88.0	
Construir Hospital General de Zona con 186 camas para brindar atención a 186 mil derechohabientes. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
Hospital de Especialidades, Unidad de Medicina de Alta Especialidad, Puebla, Pue. No. de Obra: 052201MA	000000S/CVE	06-2006 04-2009	18 991 540	22 191 540	14 213 377	3 200 000	3 417 766	3 416 994	17 630 371	106.8	100.0	79.0	21.0	5.0	84.0	
Ampliar y remodelar Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) para efficientar el servicio que se brinda al derechohabiente usuario. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF.																
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			71 093 700	71 093 700			18 609 992	18 609 992	18 609 992							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			71 093 700	71 093 700			18 609 992	18 609 992	18 609 992							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			71 093 700	71 093 700			18 609 992	18 609 992	18 609 992							
<b>Infraestructura social</b>			71 093 700	71 093 700			18 609 992	18 609 992	18 609 992							
Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Puebla.	0851GYN0006	10-2008 10-2009	71 093 700	71 093 700			18 609 992	18 609 992	18 609 992		100.0		17.6	17.6	17.6	
Ampliar y remodelar el Hospital Regional para fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención de salud en el área de influencia, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiente. NOTA: Este proyecto fue autorizado, con el oficio núm. 120.121/1017/2008 del 16 de octubre de 2008.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
QUERÉTARO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual		
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			5 904 778 407	7 838 577 315	2 414 264 571	1 375 475 067	978 008 220	965 036 805	3 379 301 376						
<b>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>			6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	2 299 661	2 299 661						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	2 299 661	2 299 661						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	2 299 661	2 299 661						
<b>Adquisiciones</b>			6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	2 299 661	2 299 661						
<b>Adquisición de equipo y bienes muebles</b>	0706GSA0001	01-2008 12-2008	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	2 299 661	2 299 661	38.3	38.3				
Adquirir equipo electrónico y vehículos															
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			1 533 631 274	2 690 565 904	1 253 919 371	815 800 000	517 444 121	517 172 063	1 771 091 434						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			1 533 631 274	2 690 565 904	1 253 919 371	815 800 000	517 444 121	517 172 063	1 771 091 434						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			226 360 000	999 265 962	891 045 149	83 000 000	70 346 588	70 346 585	961 391 734						
<b>Infraestructura económica</b>			226 360 000	999 265 962	891 045 149	83 000 000	70 346 588	70 346 585	961 391 734						
<b>Tolimán - Bomintza.</b>	05096420007	01-2005 12-2008	41 360 000	41 360 000	38 485 772	5 000 000			38 485 772			93.8			93.8
Modernizar el camino rural revestido con especificaciones de camino tipo C en 16.0 kilómetros de longitud en el municipio de Tolimán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 5 mil habitantes.															
NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.															
<b>Colón - Fuenteño.</b>	05096420006	01-2005 12-2008	60 000 000	60 000 000	25 000 000	33 000 000			25 000 000			40.0			40.0
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 kilómetros en el Municipio de Colón, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.															
NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.															
<b>Libramiento Surponiente Querétaro.</b>	02096420280	10-2002 12-2008	125 000 000	897 905 962	827 559 377	45 000 000	70 346 588	70 346 585	897 905 962	156.3	100.0	83.4	19.0	16.6	100.0
Construir dos cuerpos de 10.5 metros de ancho de corona cada uno, para alojar cuatro carriles de circulación en una longitud total de 36.3 kilómetros, así como la construcción de entronques. La modernización de este libramiento dará solución integral al problema de tránsito de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro, cuya finalidad es retirar de la zona urbana al tránsito de largo itinerario, en beneficio de 850 mil habitantes.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 302 271 274	1 686 299 942	362 874 222	727 800 000	447 097 533	446 825 478	809 699 700						
<b>Infraestructura económica</b>			1 170 383 201	1 545 018 138	298 171 681	705 300 000	399 739 796	399 467 741	697 639 422						
<b>El Llano - San Pedro Escanela.</b>	05096420013	01-2004 12-2009	90 000 000	90 000 000	52 700 000	12 000 000	8 587 109	8 587 109	61 287 109	71.6	100.0	56.9	16.5	17.3	74.2
Modernizar el camino rural revestido, en 26.9 kilómetros en el municipio de Pinal de Amoles, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.															
<b>Santa María del Palmar - Río Grande; Peñamiller - San Miguel Palmas - La Ordeña.</b>	05096420012	06-2005 12-2009	7 000 000	7 000 000		7 000 000						100.0			100.0
Construir, modernizar y reconstruir caminos alimentadores en el estado de Querétaro, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.															
NOTA: No se requirieron los recursos para el pago de finiquito.															
<b>E.C. (Tolimán- Peñamiller) - San Miguel Palmas.</b>	05096420008	01-2005 12-2009	30 000 000	72 450 000	30 159 221	18 000 000	12 081 378	12 081 377	42 240 598	67.1	100.0	50.0	25.7	7.8	57.8
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 kilómetros en los municipios de Tolimán y Peñamiller, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 8 mil habitantes.															
NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.															
<b>San Juan del Río - Xilitla, Tramo San Juan del Río - Lim Edos. Qro / SLP.</b>	05096420002	03-2006 12-2009	150 000 000	209 691 782	170 526 085	60 000 000	36 348 344	36 348 343	206 874 428	60.6	100.0	50.1	0.1	0.1	50.2
Modernizar a 20.0 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de															

QUERÉTARO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
QUERÉTARO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Infraestructura social</b>			131 888 073	141 281 804	64 702 541	22 500 000	47 357 737	47 357 737	112 060 278							
Construcción y equipamiento en los Laboratorios de Infraestructura, Laboratorio de Hidráulica Marítima y Laboratorio de Equipamiento para el transporte y programa de adquisiciones.	0309A000001	01-2002 12-2009	131 888 073	141 281 804	64 702 541	22 500 000	47 357 737	47 357 737	112 060 278	210.5	100.0	75.2	24.8	24.8	100.0	
Construir una planta de tratamiento de aguas residuales, adquisición de equipos para los laboratorios, actualización de los equipos informáticos y parque vehicular, en el municipio de Sanfandila de Escobedo, Oro., con el equipamiento de los laboratorios y el programa de adquisiciones se logra realizar estudios y proyectos de investigación en materia de transportes de mejor calidad, oportunidad y eficiencia.																
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			5 000 000	5 000 000		5 000 000										
<b>Infraestructura económica</b>			5 000 000	5 000 000		5 000 000										
Jalpa - Sabino Chico.	08096420001		5 000 000	5 000 000		5 000 000							100.0			
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 15.7 kilómetros de longitud en el municipio de Peñamiller, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 500 habitantes.																
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																
<b>ECONOMÍA</b>			349 497 000	488 429 604	60 755 964	39 463 544	67 338 242	63 370 384	124 126 348							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			61 100 000	61 769 120		27 700 000	53 283 795	45 754 794	45 754 794							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			61 100 000	61 769 120		27 700 000	53 283 795	45 754 794	45 754 794							
<b>Adquisiciones</b>			51 200 000	51 393 920		7 036 456	45 924 698	40 991 808	40 991 808							
<b>Programa anual de adquisiciones de bienes muebles 2008.</b>	0710K2H0001	01-2008 12-2008	4 040 000	4 233 920		7 036 456	4 396 101	13 358 006	13 358 006	189.8	303.9					
Llevar a cabo la adquisición de equipo de laboratorio en el municipio de El Marqués, Querétaro, para el desarrollo de nuevos patrones, así como para reemplazar los equipos que por el avance tecnológico se han vuelto obsoletos.																
NOTA: La inversión ejercida considera pasivos de 2007 por \$ 10 108 007 pesos. El presupuesto autorizado original para Capítulo 5000 Bienes Muebles en Flujo de Efectivo fue de \$ 18 000 000 pesos, incluidos en un sólo proyecto de cartera. El presupuesto modificado considera movimientos compensados por \$3 949 342, pesos derivados de las afectaciones presupuestarias internas al mes de junio del 2008, así como para dar suficiencia a dos proyectos de cartera vigentes referentes a adquisiciones de bienes muebles.																
<b>Programa anual de adquisición de equipo de laboratorio 2008</b>	0810K2H0001	04-2008 12-2008	47 160 000	47 160 000			41 528 597	27 633 802	27 633 802			66.5				
Llevar a cabo la adquisición de equipo de laboratorio en el Municipio de El Marqués, Querétaro, para el desarrollo de nuevos patrones, así como para reemplazar los equipos que por el avance tecnológico se han vuelto obsoletos.																
NOTA: El modificado considera movimientos compensados derivados de las afectaciones presupuestarias internas y externas, asimismo considera las adecuaciones presupuestarias para financiar este nuevo proyecto de cartera autorizado para el programa de inversión en el mes de junio del 2008.																
<b>Mantenimiento</b>			9 900 000	10 375 200		20 663 544	7 359 097	4 762 986	4 762 986							
<b>Remodelación a laboratorios ya establecidos.</b>	0710K2H0002	01-2008 12-2008	9 900 000	10 375 200		20 663 544	7 359 097	4 762 986	4 762 986	23.1	64.7					
Rehabilitar, mejorar y adecuar los laboratorios de metrología ya establecidos en el municipio de El Marqués, Querétaro, con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la entidad para la atención de servicios metrologógicos especializados.																
NOTA: La inversión ejercida considera pasivos de 2007 por \$ 905 352 pesos. Adicionalmente se realizaron movimientos compensados internos por \$11 763 544 pesos para dar suficiencia a los proyectos de cartera autorizados al mes de junio del 2008.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			288 397 000	426 660 484	60 755 964	11 763 544	14 054 447	17 615 590	78 371 554							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			288 397 000	426 660 484	60 755 964	11 763 544	14 054 447	17 615 590	78 371 554							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			288 397 000	426 660 484	60 755 964	11 763 544	14 054 447	17 615 590	78 371 554							
<b>Construcción y equipamiento del edificio de laboratorios especiales.</b>	0310K2H0001	01-2003 12-2012	285 597 000	418 021 402	58 520 259	8 763 544	9 529 447	13 605 983	72 126 242	155.3	142.8	38.4	3.0	3.0	41.4	
Construir y equipar un inmueble en el municipio de El Marqués, Querétaro, para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales.																
NOTA: La inversión ejercida considera pasivos de 2007 por \$ 6 569 257 pesos. Adicionalmente el modificado considera movimientos compensados internos por \$1,275,000 pesos para dar suficiencia a los proyectos de cartera vigentes al mes de junio del 2008. El avance físico se refiere únicamente a tres de cinco módulos del proyecto total. La fecha de término se refiere a los montos calendarizados en cartera para la inversión física.																
<b>Construcción del almacén de sustancias químicas.</b>	0610K2H0002	03-2007 12-2009	2 800 000	8 639 082	2 235 705	3 000 000	4 525 000	4 009 607	6 245 312	133.7	88.6	19.8	80.0	80.0	99.8	
Construir y equipar un almacén en el municipio de El Marqués, Querétaro, a fin de proveer condiciones ambientales controladas, instalaciones eléctricas apropiadas,																

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS QUERÉTARO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			15 980 000	69 980 000			6 000 000	9 980 000	7 105 421	7 105 421						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>6 000 000</u>	<u>60 000 000</u>			<u>6 000 000</u>									
<b>Programas de inversión concluidos</b>			6 000 000	60 000 000			6 000 000									
<b>Mantenimiento</b>			6 000 000	60 000 000			6 000 000									
Reacondicionamiento de instalaciones de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Ingeniería.	0711A3Q0012	01-2008 12-2008	6 000 000	60 000 000			6 000 000									
Reacondicionar las aulas y laboratorios de la antigua sede de la Facultad de Contaduría y administración en Juriquilla, Qro.																
NOTA: Este proyecto se cancela en virtud de que los recursos asignados se canalizaron al Programa Maestro de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de la UNAM.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>9 980 000</u>	<u>9 980 000</u>			<u>9 980 000</u>	<u>7 105 421</u>	<u>7 105 421</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			9 980 000	9 980 000			9 980 000	7 105 421	7 105 421							
<b>Infraestructura social</b>			9 980 000	9 980 000			9 980 000	7 105 421	7 105 421							
Ampliación y remodelación a edificios e instalaciones, espacios de investigación, académicos y administrativos en la Unidad Querétaro del CINVESTAV.	0811L4J0003	04-2008 12-2008	9 980 000	9 980 000			9 980 000	7 105 421	7 105 421			71.2	100.0	100.0	100.0	
Mejorar la dotación de servicios a la comunidad, tales como: agua, drenaje, electricidad, seguridad en el manejo de reactivos y desechos tóxicos, habilitación de espacios deportivos y reubicar el acceso actual a las instalaciones de la Unidad Querétaro del Cinvestav.																
NOTA: La autorización de modificación en la cartera de programas y proyectos de inversión se obtuvo durante el ejercicio fiscal de 2008.																
<b>ENERGÍA</b>			3 281 372 047	3 841 166 215	1 092 290 777	503 329 790	277 813 629	277 813 625	1 370 104 402							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>1 350 323 291</u>	<u>1 780 345 305</u>	<u>453 786 947</u>	<u>297 452 635</u>	<u>118 351 933</u>	<u>118 351 931</u>	<u>572 138 878</u>							
<b>Programas de inversión en proceso</b>			1 350 323 291	1 780 345 305	453 786 947	297 452 635	118 351 933	118 351 931	572 138 878							
<b>Adquisiciones</b>			44 650 032	46 480 940	167 348		11 361 377	11 361 376	11 528 724							
Adquisiciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución Centro.	0318T4M0076	12-2006 12-2010	44 650 032	46 480 940	167 348		11 361 377	11 361 376	11 528 724			100.0				
Adquirir para la GADC bienes muebles e inmuebles, motores, válvulas, patines de medición, turbinas, equipos para construcción, maniobras, automotriz, etc.; así como mobiliario y equipo para clínicas, oficinas, laboratorios, bibliotecas y demás.																
NOTA: Proyecto incluido en el presupuesto adecuado II con oficio DCF-SPP-140/2008 del 24 de marzo del 2008.																
<b>Mantenimiento</b>			1 305 673 259	1 733 864 365	453 619 599	297 452 635	106 990 556	106 990 555	560 610 154							
Rehabilitación Ductos e Instalaciones Centro.	0318T4M0095	03-1999 12-2011	914 493 343	1 149 829 516	337 922 341	200 376 897	92 208 217	92 208 218	430 130 559			46.0	100.0			
Analizar los resultados de la inspección para rehabilitar los ductos eliminando fallas, para optimizar su capacidad de transporte y aumentar la seguridad de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustitución de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20.																
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.																
<b>Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro.</b>			391 179 916	584 034 849	115 697 258	97 075 738	14 782 339	14 782 337	130 479 595			15.2	100.0			
Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.																
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>1 931 048 756</u>	<u>2 060 820 910</u>	<u>638 503 830</u>	<u>205 877 155</u>	<u>159 461 696</u>	<u>159 461 694</u>	<u>797 965 524</u>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 931 048 756	2 060 820 910	638 503 830	205 877 155	159 461 696	159 461 694	797 965 524							
<b>Infraestructura económica</b>			1 738 509 436	1 734 986 314	495 164 893	186 806 851	134 960 613	134 960 613	630 125 506							
Infraestructura Terminales Centro.	0318T4M0109	01-2008	170 364 882	213 503 130	16 950 675	11 881 952	3 308 208	3 308 208	20 258 883			27.8	100.0	18.8	13.8	0.1

QUERÉTARO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
QUERÉTARO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Otros proyectos</b>			192 539 320	325 834 596	143 338 937	19 070 304	24 501 083	24 501 081	167 840 018							
<b>Normatividad Ductos e Instalaciones Centro.</b>	0318T4M0103	03-1999 12-2011	192 539 320	325 834 596	143 338 937	19 070 304	24 501 083	24 501 081	167 840 018	128.5	100.0					
Realizar unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación, considera la atención de recomendación de reaseguro en sistemas CI, construcción de casetas, estación de rebombeo, libramientos. NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.																
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			27 954 713	48 350 835	2 356 695	310 500	38 350 835	36 469 716	38 826 411							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			15 328 655	19 546 360			19 546 360	17 698 360	17 698 360							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			15 328 655	19 546 360			19 546 360	17 698 360	17 698 360							
<b>Adquisiciones</b>			15 328 655	19 546 360			19 546 360	17 698 360	17 698 360							
<b>Integración y optimización de las capacidades físicas (equipamiento) para la generación de conocimiento y el desarrollo de las tecnologías para la obtención de nuevos materiales, para el tratamiento de aguas y residuos para la generación limpia de energía.</b>	083890K0001	07-2008 12-2008	4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000	4 800 000		100.0					
Adquirir el equipo de laboratorio que permita aumentar el alcance de los proyectos asociados a las nuevas líneas de en las áreas estratégicas de materiales, energía y medio ambiente. NOTA: Programa autorizado en el ejercicio 2008 mediante asignación de recursos con afectación presupuestal 2008-38-90X-14																
<b>Programa de adquisiciones del CIDETEQ.</b>	083890K0002	07-2008 12-2008	2 700 000	2 700 000			2 700 000	852 000	852 000		31.6					
Adquirir equipo de computo, mobiliario y equipo de administración, y maquinaria y equipo industrial, para cubrir la demanda de nuevas tecnologías que requiere el personal científico y tecnológico. NOTA: Programa autorizado en el ejercicio 2008 mediante acuerdo de Órgano de Gobierno No R-CA-O-I-08-16																
<b>Adquisición y renovación de equipo para fortalecer la capacidad en materia de metrología de CIDESI.</b>	08389ZU0002	06-2008 12-2008	7 828 655	12 046 360			12 046 360	12 046 360	12 046 360		100.0					
Ampliar y fortalecer la infraestructura metrológica de CIDESI en el equipamiento de laboratorios de metrología en magnitudes, que permitirán servicios tecnológicos. NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			12 626 058	28 804 475	2 356 695	310 500	18 804 475	18 771 356	21 128 051							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			9 947 995	9 804 475			9 804 475	9 786 713	9 786 713							
<b>Infraestructura social</b>			9 947 995	9 804 475			9 804 475	9 786 713	9 786 713							
<b>Fortalecimiento del proceso de formación de recursos humanos a través de la terminación de la obra y el equipamiento del edificio de posgrado</b>	083890K0004	08-2008 12-2008	6 814 475	6 814 475			6 814 475	6 814 475	6 814 475		100.0	100.0	100.0	100.0		
Construir 1500 m2 para ampliar el edificio de posgrado existente. Sala de juntas, auditorio con capacidad para 120 personas, salones de estudio y cafetería, para incrementar los niveles de calidad del proceso de formación de recursos humanos a través de la consolidación y el fortalecimiento de los programas de posgrado que ofrece el Centro. NOTA: Proyecto autorizado en el ejercicio 2008 mediante asignación de recursos con afectación presupuestal 2008-38-90X-16																
<b>Fortalecimiento de la Investigación Aplicada y Docencia en Mecatrónica</b>	08389ZU0001	04-2008 12-2008	1 456 720	1 390 000			1 390 000	1 390 000	1 390 000		100.0	100.0	100.0	100.0		
Fortalecer la infraestructura de CIDESI dedicada a la investigación y docencia en Mecatrónica, a través de la creación de 2 laboratorios, Laboratorio de Mecatrónica Aplicada en Uso Eficiente de Energías y Lab. de Investigación en Ensayos No Destructivos. NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto.																
<b>Fortalecimiento de Tecnología para Planeación Estratégica del Capital Humano, Científico y Tecnológico de CIDESI.</b>	08389ZU0003	04-2008 12-2008	1 676 800	1 600 000			1 600 000	1 582 238	1 582 238		98.9	100.0	100.0	100.0		
Formar investigadores y tecnólogos de la red CIDESI, altamente calificados, reflejando un alto nivel de competitividad en el desarrollo de proyectos de																

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS QUERÉTARO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			2 678 063	19 000 000	2 356 695	310 500	9 000 000	8 984 643	11 341 338							
<b>Infraestructura social</b>			2 678 063	19 000 000	2 356 695	310 500	9 000 000	8 984 643	11 341 338							
Construcción de laboratorio de confiabilidad del producto en unidad retablo. Construcción y remodelación de laboratorio de confiabilidad de producto, orientado al desarrollo de servicios en diseños y control de pruebas de preseries para la producción.	053890Y0001	09-2006 12-2009	2 678 063	19 000 000	2 356 695	310 500	9 000 000	8 984 643	11 341 338	*****	99.8	40.0	60.0	47.3	87.3	
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			6 500 000	10 241 384	4 941 764	4 571 233	5 299 620	5 024 162	9 965 926							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>6 500 000</u>	<u>10 241 384</u>	<u>4 941 764</u>	<u>4 571 233</u>	<u>5 299 620</u>	<u>5 024 162</u>	<u>9 965 926</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			6 500 000	10 241 384	4 941 764	4 571 233	5 299 620	5 024 162	9 965 926							
<b>Infraestructura social</b>			6 500 000	10 241 384	4 941 764	4 571 233	5 299 620	5 024 162	9 965 926							
Centro de Investigación y Formación Docente, Querétaro, Qro. No. de Obra: 062301MA. Construir Centros de Investigación Educativa y Formación Docente, para que el Instituto desarrolle la formación académica y profesional de médicos, enfermeras e investigadores, para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente.	000000S/CVE	08-2006 04-2008	6 500 000	10 241 384	4 941 764	4 571 233	5 299 620	5 024 162	9 965 926	109.9	94.8	74.0	26.0	26.0	100.0	
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			683 843 373	683 843 373			55 781 773	55 781 773	55 781 773							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>683 843 373</u>	<u>683 843 373</u>			<u>55 781 773</u>	<u>55 781 773</u>	<u>55 781 773</u>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			683 843 373	683 843 373			55 781 773	55 781 773	55 781 773							
<b>Infraestructura social</b>			683 843 373	683 843 373			55 781 773	55 781 773	55 781 773							
H.G. A Querétaro, Qro. Construir el Hospital General Tipo A de 90 camas, con mayor capacidad resolutive, a efecto de fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en la región, brindando servicios de salud acorde a la demanda de la derechohabiente en la ciudad de Querétaro.	0851GYN0002	12-2008 12-2010	683 843 373	683 843 373			55 781 773	55 781 773	55 781 773		100.0		0.9	0.9	0.9	
NOTA: Este proyecto fue autorizado durante el ejercicio presupuestario 2008, con el oficio núm. 120.121/852/2008 del 9 de septiembre de 2008. El avance financiero se refiere principalmente al pago de anticipos de conformidad con la fracción V del Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Artículo 113 fracción III de su Reglamento.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

QUINTANA ROO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
 QUINTANA ROO  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			14 114 092 393	14 631 125 410	10 033 342 647	2 029 328 008	1 491 492 135	1 477 639 182	11 508 827 125							
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			39 684 400		20 257 356	1 006 913		49 824	20 307 180							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			39 684 400		20 257 356	1 006 913		49 824	20 307 180							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			39 684 400		20 257 356	1 006 913		49 824	20 307 180							
<b>Infraestructura social</b>			39 684 400		20 257 356	1 006 913		49 824	20 307 180							
<b>Construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Chetumal III, Q. Roo.</b>	0707HXA0011	03-2008 06-2008	18 488 800			1 006 913								100.0		
Efectuar la construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Chetumal III, Q. Roo, su edificación esta resuelta con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos. NOTA: Mediante oficio No. DG 1.0/1015/2008 de fecha 31 de marzo de 2008 se llevó a cabo la cancelación del proyecto.																
<b>Construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Cozumel IV, Q. Roo.</b>	0607HXA0020	07-2007 12-2007	21 195 600		20 257 356			49 824	20 307 180							
Efectuar la construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Cozumel IV, Q. Roo, consistente en dos edificios tipo 12920 de 12 departamentos cada uno. NOTA: Se refiere a los pagos por concepto de pasivo circulante del ejercicio anterior que al 31 de diciembre se encontraban debidamente contabilizados y registrados, los cuales se realizan a través de la tesorería de este Instituto, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El monto acumulado hasta 2007 se reportó en la Cuenta Pública 2007.																
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			2 589 000 000	2 667 436 087	1 006 032 922	787 000 000	608 897 692	608 892 700	1 614 925 622							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			2 589 000 000	2 667 436 087	1 006 032 922	787 000 000	608 897 692	608 892 700	1 614 925 622							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			328 000 000	273 325 287	173 325 287	75 000 000	100 000 000	100 000 000	273 325 287							
<b>Infraestructura económica</b>			328 000 000	273 325 287	173 325 287	75 000 000	100 000 000	100 000 000	273 325 287							
<b>E.C.F. Chetumal - Escárcega - San José de la Montaña - Entr. Tomás Garrido - Dos Aguadas.</b>	08096430003	03-2008 12-2008	15 000 000	20 000 000		15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	133.3	100.0		100.0	100.0	100.0	100.0
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 65.0 kilómetros de longitud en el municipio de Othón P. Blanco, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 407 habitantes. NOTA: Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.																
<b>Paso a Desnivel Kabah/Cancún.</b>	08096430008	04-2008 12-2008	115 000 000	80 000 000		30 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	266.7	100.0		100.0			
Construir el entronque Kabah, en el municipio de Cancún. Al concluir la obra traerá como beneficio la disminución de tiempo en los recorridos por la zona, toda vez que por la constante afluencia vehicular se ocasionan congestiones, beneficiando a 150 mil habitantes. NOTA: No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos.																
<b>Tr. Tulúm - Cobá, Lim. Edo. de Quintana Roo/ Yucatán.</b>	04096430001	08-2005 12-2007	198 000 000	173 325 287	173 325 287	30 000 000			173 325 287				100.0			100.0
Ampliar de 6 a 12 metros de ancho de corona en 44.0 kilómetros en el municipio de Cozumel, con el propósito de agilizar el traslado de personas, bienes y productos e impulsar el turismo y brindar a los usuarios mayor seguridad. NOTA: No se reporta inversión modificada ni ejercida, debido a que los recursos no fueron utilizados en el pago de finiquito de obra.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 961 000 000	2 094 110 800	832 707 635	412 000 000	508 897 692	508 892 700	1 341 600 335							
<b>Infraestructura económica</b>			1 961 000 000	2 094 110 800	832 707 635	412 000 000	508 897 692	508 892 700	1 341 600 335							
<b>Tulúm - Playa del Carmen.</b>	05096430002	09-2005 12-2009	637 000 000	637 000 000	406 526 229	150 000 000	210 208 907	210 208 727	616 734 956	140.1	100.0	55.2	22.0	30.0	85.2	
Ampliar con construcción de un cuerpo nuevo de 10.5 metros de ancho de corona paralelo al cuerpo existente para alojar cuatro carriles de circulación con acotamientos en 63.7 kilómetros en el municipio de Tulúm, a fin de mejorar las condiciones de tránsito y brindar a los usuarios mayor seguridad.																
<b>Caobas - Arroyo Negro.</b>	05096430003	01-2005 12-2012	378 400 000	378 400 000	160 257 731	40 000 000			160 257 731			44.4	9.3		44.4	
Ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 86.0 kilómetros en el municipio de Othón P. Blanco, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 47 mil 461 habitantes.																

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**QUINTANA ROO**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			300 000 000	300 000 000												
<b>Infraestructura económica</b>			300 000 000	300 000 000												
<b>Paso a Desnivel Puerto Morelos Benito Juárez.</b> Construir el Paso Densivel Puerto Morelos-Benito Juárez, en el municipio de Puerto Morelos. La obra traerá como beneficio una disminución de tiempo en los recorridos por la zona, toda vez que por la constante afluencia vehicular se ocasionan congestionamientos, beneficiando a 150 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000/CVE		50 000 000	50 000 000											100.0	
<b>Libramiento Playa del Carmen.</b> Construir dos carriles de circulación en 20 kilómetros, en el municipio de Playa del Carmen, a fin de reducir el tiempo de recorrido y brindar mayor seguridad a los usuarios, en beneficio de 150 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000/CVE		50 000 000	50 000 000											100.0	
<b>Paso a desnivel Av. Juárez, Playa del Carmen km. 289+900 /Av. Playa del Carmen km. 290+799/Av. Constituyentes, Playa del Carmen.</b> Construir el paso desnivel Av. Juárez, en el municipio de Playa del Carmen. La obra traerá como beneficio una disminución de tiempo en los recorridos por la zona, toda vez que por la constante afluencia vehicular se ocasionan congestionamientos, beneficiando a 150 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. La inversión autorizada se transfirió a otras obras del mismo entidad federativa.	000000/CVE		120 000 000	120 000 000											100.0	
<b>ECF Lázaro Cárdenas - Polyuc Tr: Altamirano - Nuevo Plan de la Noria - San Isidro Poniente - Othón P. Blanco.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 96.0 kilómetros de longitud en los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras con un mayor avance físico. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096430005		10 000 000	10 000 000											100.0	
<b>E.C.F. Reforma Agraria - Puerto Juárez -Miguel Hidalgo - Caanlumil - Maya - Balam Kuchumatán.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 25.0 kilómetros de longitud en el municipio de Othón P. Blanco, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 3 mil 052 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096430006		10 000 000	10 000 000											100.0	
<b>Ucum - La Unión. Primera Etapa.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 88.10 kilómetros de longitud en el municipio de Othón P. Blanco, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 15 mil 879 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000/CVE		20 000 000	20 000 000											100.0	
<b>Libramiento Tulúm.</b> Construir dos carriles de circulación en 18 kilómetros, en el municipio de Tulúm, a fin de reducir el tiempo de recorrido y brindar mayor seguridad a los usuarios, en beneficio de 150 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. La inversión autorizada se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado.	000000/CVE		40 000 000	40 000 000											100.0	
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			2 500 000	5 540 430												
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			2 500 000	5 540 430												

QUINTANA ROO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
QUINTANA ROO  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Programas de inversión concluidos</b>			2 500 000	5 540 430		2 500 000	5 540 430	5 540 430	5 540 430							
<b>Mantenimiento</b>			2 500 000	5 540 430		2 500 000	5 540 430	5 540 430	5 540 430							
Obras de reparación en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en Puerto Morelos, Q. R. Reforzar el muelle y sustituir la cubierta y pasarela del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en Puerto Morelos, Q. Roo.	0711A3Q0039	01-2008 12-2008	2 500 000	5 540 430		2 500 000	5 540 430	5 540 430	5 540 430	221.6	100.0					
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			36 505 960	28 637 963		8 250 000	23 058 964	22 933 777	22 933 777							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			36 505 960	28 637 963		8 250 000	23 058 964	22 933 777	22 933 777							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			36 505 960	28 637 963		8 250 000	23 058 964	22 933 777	22 933 777							
<b>Infraestructura económica</b>			28 255 960	28 255 960			22 622 964	22 622 964	22 622 964							
Programa de riego suplementario región Obregón subregión IV, Quintana Roo. Construir obras para extracción de agua subterránea (pozos) y sus instalaciones; obras de conducción a las zonas regables, con tuberías de alta y baja presión; líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000057	03-2008 12-2008	5 400 000	5 400 000			3 793 146	3 793 146	3 793 146		100.0		70.2	70.2	70.2	
Programa de riego suplementario región Juan Sarabia subregión II, Quintana Roo. Construir obras de captación (pozos), y obras de conducción a las zonas regables con tuberías de alta y baja presión en líneas principales; construcción líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000056	03-2008 12-2008	4 287 000	4 287 000			3 415 822	3 415 822	3 415 822		100.0		79.7	79.7	79.7	
Programa de riego suplementario región Othón P. Blanco subregión I, Quintana Roo. Construir obras de captación, pozos, y de conducción a las zonas regables con tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución; construcción de líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000055	03-2008 12-2008	3 072 000	3 072 000			2 870 687	2 870 687	2 870 687		100.0		93.4	93.4	93.4	
Región Juan Sarabia subregión I. Construir obras hidráulicas de captación y sus instalaciones; pozos profundos para extracción de agua subterránea; construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000021	02-2008 12-2008	5 220 000	5 220 000			3 249 109	3 249 109	3 249 109		100.0		62.2	62.2	62.2	
Programa de Riego Suplementario Región Sergio Butrón Subregión I. Construir obras hidráulicas de captación, sus instalaciones y de distribución, pozos profundos para extracción de agua subterránea; construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000019	02-2008 12-2008	4 942 960	4 942 960			4 645 092	4 645 092	4 645 092		100.0		94.0	94.0	94.0	
Programa de riego suplementario región Obregón subregión II. Construir obras hidráulicas de captación, sus instalaciones y de distribución, pozos profundos para extracción de agua subterránea; construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000017	02-2008 12-2008	5 334 000	5 334 000			4 649 108	4 649 108	4 649 108		100.0		87.2	87.2	87.2	
<b>Infraestructura gubernamental</b>			8 250 000	382 003		8 250 000	436 000	310 813	310 813							
Obra civil relacionada con la construcción de instalaciones (obras exteriores en estación de campo Celestún) dependiente de la CONANP y servicios relacionados a la obra. Edificar instalaciones que benefician a los municipios de Celestún, Maxcanu y Holocho de las estaciones de campo de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún	0716F000009	07-2008 12-2008	8 250 000	382 003		8 250 000	436 000	310 813	310 813	3.8	71.3		100.0	100.0	100.0	

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**QUINTANA ROO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>ENERGÍA</b>			1 120 200 000	1 130 214 700	887 354 922	88 151 300	82 848 952	82 848 952	970 203 874						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			1 120 200 000	1 130 214 700	887 354 922	88 151 300	82 848 952	82 848 952	970 203 874						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 120 200 000	1 130 214 700	887 354 922	88 151 300	82 848 952	82 848 952	970 203 874						
<b>Infraestructura económica</b>			1 120 200 000	1 130 214 700	887 354 922	88 151 300	82 848 952	82 848 952	970 203 874						
<b>211 Cable Submarino.</b>	0017 96 017	10-1999 10-2009	1 120 200 000	1 130 214 700	887 354 922	88 151 300	82 848 952	82 848 952	970 203 874	94.0	100.0				
Construir dos líneas de transmisión, una subterránea de 115 Kv y una submarina de 34.5 Kv con longitud de total de 81 kilómetros-circuito localizada en el Estado de Quintana Roo.															
<b>TURISMO</b>			10 037 478 275	10 421 450 675	8 023 904 338	1 077 426 700	735 685 216	731 137 356	8 752 886 990						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			173 833 795	32 554 341	2 154 705	75 988 500	130 062 796	128 270 081	128 270 082						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			173 833 795	32 554 341	2 154 705	75 988 500	130 062 796	128 270 081	128 270 082						
<b>Adquisiciones</b>			1 988 500	7 354 340		1 988 500	7 017 500	5 224 786	5 224 786						
<b>Adquisiciones para conservación y mantenimiento en el CIP Cancún</b>	0721W3H0009	01-2008 12-2008	1 988 500	7 354 340		1 988 500	7 017 500	5 224 786	5 224 786	262.8	74.5				
Reemplazar la maquinaria, herramienta y equipo que se encuentre en condiciones desfavorables y adquirir equipo nuevo que permita seguir brindando los servicios de mantenimiento y conservación en la sucursal de Cancún, Q. Roo.															
<b>Mantenimiento</b>			171 845 295	25 200 001	2 154 705	74 000 000	123 045 296	123 045 295	123 045 296						
<b>Restauración de la infraestructura turística en Tabasco</b>	0721W3H0019	12-2007 12-2007	97 845 295		2 154 705		97 845 295	97 845 295	97 845 296		100.0	100.0		100.0	100.0
Llevar a cabo trabajos de restauración de la infraestructura turística derivados de las inundaciones que afectaron el estado de Tabasco															
<b>Programa de operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Cancún, Q. Roo.</b>	0721W3N0002	01-2008 12-2008	74 000 000	25 200 001		74 000 000	25 200 001	25 200 000	25 200 000	34.1	100.0				
Operar el CIP Cancún en cuanto a: pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento a mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			9 863 644 480	10 388 896 334	8 021 749 633	1 001 438 200	605 622 420	602 867 275	8 624 616 908						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000								
<b>Otros proyectos</b>			1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000								
<b>Ampliación de la red de riego de agua tratada 4a etapa del Boulevard Kukulkán en Cancún, Quintana Roo.</b>	0721W3H0017	01-2008 12-2008	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000								
Llevar a cabo la instalación de una red de riego de agua tratada (4a etapa) en el Boulevard Kukulkán.															
NOTA: En este proyecto no se ejerció nada debido a que la entidad no contó con recursos suficientes para llevarlo a cabo.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			9 862 644 480	10 387 896 334	8 021 749 633	1 000 438 200	604 622 420	602 867 275	8 624 616 908						
<b>Otros proyectos</b>			9 862 644 480	10 387 896 334	8 021 749 633	1 000 438 200	604 622 420	602 867 275	8 624 616 908						
<b>Proyecto turístico integral Marina Cozumel, Quintana Roo.</b>	0521W3N0004	01-2005 12-2010	250 827 720	281 590 185	20 842 542	178 674 200	162 676 316	161 625 554	182 468 096	90.5	99.4	62.9	6.7	6.7	
Instalar marina, marina seca, terminal de combustible, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos; corredor turístico-comercial, incluyendo parque ecoturístico, y desarrollo de lotes hoteleros y residenciales en la Isla de Cozumel.															
NOTA: Este proyecto se encuentra en proceso de urbanización, por lo que el avance físico se reflejará una vez que se termine la urbanización.															
<b>Programa de obras y servicios de Costa Maya.</b>	0321W3N0132	01-2001 12-2009	262 400 314	756 889 703	93 305 702	431 204 000			93 305 702						
Realizar estudios, proyectos y obras en el proyecto Costa Maya.															
NOTA: El gasto programado de este proyecto se difirió para el próximo ejercicio, por encontrarse en fase de definición de la nueva estrategia y de revisión de su factibilidad por haberse afectado por el Artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.															
<b>Programas de obras del CIP Cancún.</b>	0321W3N0119	01-1971 12-2010	9 349 416 446	9 349 416 446	7 907 601 389	390 560 000	441 946 104	441 241 721	8 348 843 110	113.0	99.8	98.6	0.7	0.3	98.9
Infraestructura y superestructura turística y urbana; estudios y servicios relacionados con las mismas y adquisición de reserva territorial.															

QUINTANA ROO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
QUINTANA ROO  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>FUNCIÓN PÚBLICA</b>			91 104 000	100 911 040	979 573		10 638 968	10 636 613	11 616 186							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			91 104 000	100 911 040	979 573		10 638 968	10 636 613	11 616 186							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			91 104 000	100 911 040	979 573		10 638 968	10 636 613	11 616 186							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			91 104 000	100 911 040	979 573		10 638 968	10 636 613	11 616 186							
Estudio, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Subteniente López, Quintana Roo.	0427A000007	11-2005 12-2010	91 104 000	100 911 040	979 573		10 638 968	10 636 613	11 616 186		100.0	1.5	10.5	10.5	12.0	
Realizar obras de vialidades consistentes en excavaciones, mejoramiento del terreno, rellenos y carpetas de concreto hidráulico, así como instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica; voz y datos y red pluvial del puerto fronterizo en el municipio de Chetumal, mejorando su funcionalidad e imagen.																
NOTA: Proyecto con recursos presupuestales autorizados durante el ejercicio 2008, con afectaciones presupuestarias Nos. 2008-27-A00-559, 2008-27-A00-901 y 2008-27-A00-908. Durante los ejercicios de 2006 y 2007 no se canalizaron recursos a este proyecto.																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			178 031 000	236 908 128	62 372 062	64 993 095	17 237 000	8 014 617	70 386 679							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			178 031 000	236 908 128	62 372 062	64 993 095	17 237 000	8 014 617	70 386 679							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			178 031 000	236 908 128	62 372 062	64 993 095	17 237 000	8 014 617	70 386 679							
<b>Infraestructura social</b>			178 031 000	236 908 128	62 372 062	64 993 095	17 237 000	8 014 617	70 386 679							
Hospital General de Zona con 72 camas, Playa del Carmen, Q. Roo. No. de Obra: 052401MA	000000S/CVE	10-2005 07-2009	178 031 000	236 908 128	62 372 062	64 993 095	17 237 000	8 014 617	70 386 679	12.3	46.5	40.0	40.0	6.0	46.0	
Construir Hospital General de Zona de 72 camas para brindar atención médica de segundo nivel a 72 mil derechohabientes.																
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			19 588 758	40 026 387	32 441 474		7 584 913	7 584 913	40 026 387							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			19 588 758	40 026 387	32 441 474		7 584 913	7 584 913	40 026 387							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			19 588 758	40 026 387	32 441 474		7 584 913	7 584 913	40 026 387							
<b>Infraestructura social</b>			19 588 758	40 026 387	32 441 474		7 584 913	7 584 913	40 026 387							
C.H. Cd. Cancún, Q. Roo	0451GYN0070	09-2004 12-2008	19 588 758	40 026 387	32 441 474		7 584 913	7 584 913	40 026 387		100.0	86.6	13.4	13.4	100.0	
Ampliar, remodelar y reubicar las diferentes áreas que conforman a la Clínica Hospital, aunado a la terminación de las obras de consulta externa y tococirugía.																
NOTA: Este proyecto fue autorizado en la primera modificación al Programa de Obra Pública del ISSSTE-Asegurador 2008, con el oficio núm. 120.121/218/2008 del 11 de abril de 2008.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			3 796 648 159	3 821 094 758	242 299 583	747 332 219	786 529 097	741 227 379	983 526 962						
<b>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>			437 208 213	437 662 118		139 596 128	138 315 128	95 008 771	95 008 771						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			406 695 668	407 149 573		119 804 008	120 339 518	77 858 899	77 858 899						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			5 081 605	5 535 510			5 535 510	4 917 088	4 917 088						
<b>Mantenimiento</b>			3 921 605	4 375 510			4 375 510	4 056 500	4 056 500						
<b>Rehabilitación general de caseta 2 y 3 de seguridad</b>	0806G2T0010	06-2008 12-2008	517 500	517 500			517 500	402 835	402 835		77.8				
Remodelar las casetas de seguridad 2 y 3, las cuales tienen un grado de deterioro importante en cuestión de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, acabados, cubiertas y protecciones.															
<b>Programa de renivelación de drenaje al colector municipal</b>	0806G2T0005	06-2008 12-2008	270 000	270 000			270 000	278 842	278 842		103.3				
Derivado de la ampliación realizada en la planta en el 2006, se afectaron las líneas de drenaje sanitario hasta la descarga municipal, por lo que es necesaria corregirla, así como la eliminación de una fosa de rebombeo en el acceso.															
<b>Programa de construcción de área para comercialización, incluye sala de exhibición y ventas, así como resguardo de valores</b>	0806G2T0007	06-2008 12-2008	425 208	425 208			425 208	285 078	285 078		67.0				
Construir un módulo de comercialización en planta baja, el cual funcione de manera autosuficiente, con boveda propia, área de atención y con relación directa a la sala de exhibición existente en la planta de San Luis Potosí.															
<b>Adecuación y rehabilitación de oficinas de las gerencias de producción en la planta productiva de Casa de Moneda México</b>	0806G2T0003	05-2008 12-2008	511 000	511 000			511 000	460 514	460 514		90.1				
Realizar mantenimiento en muros y pisos de las áreas productivas en San Luis Potosí para permitir la reflexión de la luz de manera eficiente.															
<b>Programa de Construcción de barda perimetral y retiro de reja existente, incluye construcción de banqueta en área de estacionamiento</b>	0806G2T0008	06-2008 12-2008	2 197 897	2 651 802			2 651 802	2 629 231	2 629 231		99.1				
Construir un muro a base de tabique extruido con espesor de hasta 24 cms. para brindar seguridad visual a la Entidad.															
<b>Estudios de preinversión</b>			1 160 000	1 160 000			1 160 000	860 588	860 588						
<b>Proyecto ejecutivo para Almacén de Cospelles de Casa de Moneda de México</b>	0806G2T0011	07-2008 12-2008	265 000	265 000			265 000	220 203	220 203		83.1				
Plantear la necesidad de la contratación de un servicio relacionado con la obra pública para realizar diversos estudios de: mecánica de suelos, calculos estructurales e hidrosanitarios para la construcción de un almacén de cospeles.															
<b>Proyecto Ejecutivo para el Almacén de Producto Terminado en Casa de Moneda de México</b>	0806G2T0014	09-2008 12-2008	480 000	480 000			480 000	256 300	256 300		53.4				
Proyecto Ejecutivo (mecánica de suelos, estructural y de instalaciones hidrosanitarias) para el almacén de producto terminado en Casa de Moneda de México.															
<b>Programa de estudios de preinversión para los edificios de la planta de San Luis Potosí</b>	0806G2T0004	05-2008 12-2008	415 000	415 000			415 000	384 085	384 085		92.6				
Plantear la necesidad de la contratación de un servicio relacionado con la obra pública para realizar diversos estudios de mecánica de suelos y cálculos estructurales necesarios para diagnosticar el estado de las oficinas de CMM.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			401 614 063	401 614 063		119 804 008	114 804 008	72 941 811	72 941 811						
<b>Adquisiciones</b>			401 614 063	401 614 063		119 804 008	114 804 008	72 941 811	72 941 811						
<b>Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México</b>	0706G2T0001	04-2008 12-2013	401 614 063	401 614 063		119 804 008	114 804 008	72 941 811	72 941 811	60.9	63.5				
Adquirir diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			30 512 545	30 512 545		19 792 120	17 975 610	17 149 872	17 149 872						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			30 512 545	30 512 545		19 792 120	17 975 610	17 149 872	17 149 872						
<b>Infraestructura gubernamental</b>			6 314 406	6 314 406			6 314 406	6 657 613	6 657 613						
<b>Construcción y Edificación de área destinada para el uso exclusivo de actividades de Recuperación de Metales, Confinamiento de Tierras Ricas y trabajos de Pailería en Casa de Moneda de México</b>	0806G2T0013	09-2008 12-2008	3 260 174	3 260 174			3 260 174	3 279 613	3 279 613		100.6		100.0	100.0	

# SAN LUIS POTOSÍ

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Inmuebles</b>			4 406 019	4 406 019			4 406 019	4 173 970	4 173 970							
<b>Construcción y edificación de área destinada de material en proceso ( Almacén de Cospel )</b>	0806G2T0015	11-2008 12-2008	4 406 019	4 406 019			4 406 019	4 173 970	4 173 970		94.7			100.0	100.0	
Construir y edificar 498.72 mts.2 destinados para el almacenamiento de material en proceso (Almacén de cospel), sobre la base de un volumen de producción de 1,100 millones de monedas anuales.																
<b>Otros proyectos</b>			19 792 120	19 792 120			19 792 120	7 255 185	6 318 289	6 318 289						
<b>Modernización de la gestión con enfoque o procesos operativos y sistemas de operación de apoyo</b>	0706G2T0003	01-2008 12-2008	19 792 120	19 792 120			19 792 120	7 255 185	6 318 289	6 318 289	31.9	87.1		100.0	100.0	
Adquirir diversos bienes para el desarrollo de las actividades de las áreas administrativas.																
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			9 054 496	8 748 305			8 748 305	8 748 305	8 095 087	8 095 087						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			9 054 496	8 748 305			8 748 305	8 748 305	8 095 087	8 095 087						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			9 054 496	8 748 305			8 748 305	8 748 305	8 095 087	8 095 087						
<b>Mantenimiento</b>			9 054 496	8 748 305			8 748 305	8 748 305	8 095 087	8 095 087						
<b>Mantenimiento y Rehabilitación de 42 viviendas en la U.H.M. San Luis Potosí II, S.L.P.</b>	0607HXA0011	10-2008 12-2008	9 054 496	8 748 305			8 748 305	8 748 305	8 095 087	8 095 087	92.5	92.5				
Realizar el Mantenimiento y Rehabilitación de 42 viviendas en la U.H.M. San Luis Potosí, S.L.P., consistentes en albañilería, carpintería, red eléctrica e hidráulica. NOTA: Fecha de terminación de la obra 31 de diciembre de 2008. Se encuentra en proceso de acta entrega recepción y finiquito.																
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			1 456 385 000	1 468 542 076	224 041 076	567 800 000	322 193 642	322 192 769	546 233 845							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			1 456 385 000	1 468 542 076	224 041 076	567 800 000	322 193 642	322 192 769	546 233 845							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			363 000 000	347 138 968	192 754 646	183 000 000	122 863 639	122 862 889	315 617 535							
<b>Infraestructura económica</b>			363 000 000	347 138 968	192 754 646	183 000 000	122 863 639	122 862 889	315 617 535							
<b>Ampliación Pte. Vehicular Verastegui - Río Verde.</b>	000000S/CVE	12-2008	15 000 000	15 000 000		15 000 000								100.0		
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 0.05 kilómetros de longitud en el municipio de Río Verde, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 88 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																
<b>Puente El Detalle (Cd. Valles).</b>	06096440020	06-2007 12-2008	12 500 000	18 378 125	13 413 438	3 500 000			13 413 438			80.0	20.0		80.0	
Construir el puente El Detalle en una Longitud de 111.56 metros en el municipio de Cd. Valles, con la finalidad de mejorar las condiciones de tránsito en seis localidades de la región, además de brindar seguridad al flujo de personas y bienes, en beneficio de 2 mil 260 habitantes. NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.																
<b>Boulevard Guadalcazar.</b>	08096440001	02-2008 12-2008	6 000 000	6 393 118		6 000 000	6 393 119	6 393 118	6 393 118	106.6	100.0		100.0	100.0	100.0	
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 2.0 kilómetros de longitud en el municipio de Guadalcazar, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 25 mil 359 habitantes.																
<b>Boulevard Universidad.</b>	07096440009	06-2007 12-2008	9 000 000	23 091 508	17 091 508	6 000 000	4 679 541	4 679 541	21 771 049	78.0	100.0	91.1	8.9	8.9	100.0	
Ampliar y modernizar en una longitud de 4.1 kilómetros, así como la construcción de un puente de 10.5 metros, en el municipio de Río Verde, para atender las demandas de las comunidades y promover así, su desarrollo económico y social, en beneficio de 50 mil habitantes.																
<b>Cd. Valles - San Luis Potosí: Ciudad Fernández - Río verde: P.S.V. Cd. Fernández km. 136+660 y P.S.V. San Ciro de Acosta km. 134+500.</b>	07096440005	08-2007 12-2008	135 000 000	117 196 382	62 650 301	67 000 000	54 546 085	54 546 081	117 196 382	81.4	100.0	30.0	50.0	70.0	100.0	
Construir dos P.S.V. en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a fin de mejorar las condiciones de tránsito y brindar a los usuarios mayor seguridad, en beneficio de 450 mil habitantes.																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**

**SAN LUIS POTOSÍ**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			991 585 000	1 019 603 108	31 286 430	283 000 000	199 330 003	199 329 880	230 616 310							
<b>Infraestructura económica</b>			991 585 000	1 019 603 108	31 286 430	283 000 000	199 330 003	199 329 880	230 616 310							
<b>Xilitla - Plan de Juárez - El Sabino - Tlaetla.</b> Modernizar el camino en una longitud de 16.0 kilómetros, mediante la ampliación de la vía existente a 6.0 metros de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno, se encuentra en las comunidades de NCPPE Plan de Juárez, Tlaetla y El Sabino cabecera municipal de Xilitla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en dos comunidades de la región. NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó con los elementos necesarios para su realización.	07096440007	06-2007 12-2009	33 120 000	33 120 000		30 000 000	9 971 053	9 971 043	9 971 043	33.2	100.0		26.1	31.3	31.3	
<b>Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo: Villa de Arriaga San Luis Potosí.</b> Construir dos carriles de circulación en 47.8 kilómetros, en los municipios de Villa de Arriaga y San Luis Potosí, a fin de reducir el tiempo de recorrido y brindar mayor seguridad a los usuarios, en beneficio de 475 mil habitantes.	07096440010	04-2008 12-2010	828 000 000	828 000 000		175 000 000	120 571 544	120 571 544	120 571 544	68.9	100.0		14.6	38.7	38.7	
<b>Chalchicuautla.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 19.5 kilómetros de longitud en el municipio de San Martín Chalchicuautla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 10 mil habitantes. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.	08096440002	02-2008 12-2009	22 000 000	22 000 000		20 000 000	19 382 948	19 382 836	19 382 836	96.9	100.0		47.2	51.3	51.3	
<b>Alaquines - San José del Corito.</b> Modernizar el camino alimentador con una longitud de 9.0 kilómetros, se ampliará a 7.0 metros de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, en el municipio de Alaquines, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y tránsito en cinco localidades de la región en beneficio de 3 mil 650 habitantes.	07096440008	02-2007 12-2009	6 000 000	30 431 833	14 431 833	16 000 000	5 800 376	5 800 376	20 232 209	36.3	100.0	77.8	22.2	4.7	82.5	
<b>Aquismón - El Saucito.</b> Modernizar el camino alimentador Aquismón - El Saucito de 44.0 kilómetros en el municipio de Aquismón, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en 10 localidades de la región, en beneficio de 3 mil 121 habitantes.	06096440022	01-2007 12-2010	102 465 000	106 051 275	16 854 597	42 000 000	43 604 082	43 604 081	60 458 678	103.8	100.0	13.4	38.0	41.6	55.0	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			101 800 000	101 800 000		101 800 000										
<b>Infraestructura económica</b>			101 800 000	101 800 000		101 800 000										
<b>Puente Arquillo en Santa María del Río.</b> Construir un puente de concreto de 102.60 metros de longitud y un ancho de calzada de 7.50 metros en el municipio de Santa María del Río, cuya finalidad es permitir la operación del tránsito sin cortes en épocas de lluvia, disminución en los costos de transporte en la región, así como dar seguridad al eliminarse la posibilidad de accidentes por la invasión del tirante de agua a la superficie de rodamiento en beneficio de 3 mil 755 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	08096440006		18 400 000	18 400 000		18 400 000							100.0			
<b>Aguazarra - San Francisco.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 10.7 kilómetros de longitud en el municipio Tamazunchale, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en once comunidades de la región en beneficio de 12 mil 500 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	08096440005		18 400 000	18 400 000		18 400 000							100.0			
<b>Xantol - Las Huertas - Cd. Valles.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 54.0 kilómetros de longitud en el municipio de Ciudad Valles, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 13 mil 800 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.	08096440004		15 000 000	15 000 000		15 000 000							100.0			
<b>Libramiento Tamazunchale.</b> Construir dos carriles de circulación en 12.0 kilómetros, en el municipio de Tamazunchale, a fin de reducir el tiempo de recorrido y brindar mayor seguridad a	000000S/CVE		50 000 000	50 000 000		50 000 000							100.0			

# SAN LUIS POTOSÍ

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>SALUD</b>			2 000 000	6 700 000	3 200 000				3 200 000						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>2 000 000</u>	<u>6 700 000</u>	<u>3 200 000</u>				<u>3 200 000</u>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			2 000 000	6 700 000	3 200 000				3 200 000						
<b>Infraestructura social</b>			2 000 000	6 700 000	3 200 000				3 200 000						
<b>Construcción del CIJ San Luis Potosí</b>	0612M7K0004	11-2006 12-2008	2 000 000	6 700 000	3 200 000				3 200 000			65.0	35.0		65.0
Construir el inmueble de San Luis Potosí, en un terreno de 1,013.61 m2, de los cuales se destinarán 567.47 m2, para el CIJ San Luis Potosí, de éstos al 2006 se construyeron 168.88 para 2007, 180.00 m2, quedando por construir para 2008, 218.59 m2. Lo anterior permitirá la realización de 2,323 acciones preventivas en beneficio de 40,477 personas y el otorgamiento de 4,475 consultas de tratamiento especializado en beneficio de 392 pacientes y 560 de sus familiares. Ubicación: municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. NOTA: Se reportan cifras sin la indexación como lo indica el instructivo, rectificándolas por el cual no concilian con las reportadas en la cuenta pública, ni PEF. No se contó con los recursos presupuestarios suficientes posponiendo el proyecto para el año 2009.															
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			902 715 229	902 715 229		276 894 886	276 894 886	276 894 886							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>902 715 229</u>	<u>902 715 229</u>		<u>276 894 886</u>	<u>276 894 886</u>	<u>276 894 886</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			6 727 500	6 727 500		3 526 626	3 526 626	3 526 626							
<b>Infraestructura económica</b>			6 727 500	6 727 500		3 526 626	3 526 626	3 526 626							
<b>Revestimiento del cauce rectificado del Río San Antonio, en el tramo de las vías fcc a carretera federal No. 57, municipio de San Luis Potosí, S.L.P.</b>	0716B000168	09-2007 12-2008	6 727 500	6 727 500		3 526 626	3 526 626	3 526 626			100.0	52.4	52.4		52.4
Realizar el revestimiento del cauce rectificado del Río San Antonio con concreto armado en una longitud de 3.36 Km, con capacidad para conducir un gasto de 11.0 m3/s, para proteger aproximadamente 5,000 habitantes de la zona industrial de San Luis Potosí. NOTA: A este proyecto le fueron asignados recursos durante el ejercicio presupuestal. Aunqu estuvo en cartera desde el 2007 no tuvo recursos ese año.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			895 987 729	895 987 729		273 368 260	273 368 260	273 368 260							
<b>Infraestructura económica</b>			895 987 729	895 987 729		273 368 260	273 368 260	273 368 260							
<b>Construcción del proyecto el Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP.</b>	0716B000115	07-2008 12-2011	895 987 729	895 987 729		273 368 260	273 368 260	273 368 260			100.0	30.5	30.5		30.5
Construir presa, línea de conducción, líneas de transmisión eléctrica, planta potabilizadora, plantas de bombeo y tanques de regularización para abastecer y regular 1000 lps, así como servicio de supervisión y asesoría técnica, administrativa y normativa. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.															
<b>ENERGÍA</b>			952 174 387	952 174 387		19 379 500	10 911 979	10 911 979	10 911 979						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>952 174 387</u>	<u>952 174 387</u>		<u>19 379 500</u>	<u>10 911 979</u>	<u>10 911 979</u>	<u>10 911 979</u>						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			952 174 387	952 174 387		19 379 500	10 911 979	10 911 979	10 911 979						
<b>Infraestructura económica</b>			952 174 387	952 174 387		19 379 500	10 911 979	10 911 979	10 911 979						
<b>901 Pacífico.</b>	0012 03 012	03-2008 03-2021	952 174 387	952 174 387		19 379 500	10 911 979	10 911 979	10 911 979		56.3	100.0			
Construir ocho líneas con una longitud total de 321.1 kilómetro circuito y ocho subestaciones con una capacidad conjunta de 900 MVA y 7 alimentadores.															
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			20 610 834	20 610 834	5 570 370	828 000	15 011 484	14 183 484	19 753 854						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>4 984 000</u>	<u>4 984 000</u>			<u>4 984 000</u>	<u>4 984 000</u>	<u>4 984 000</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			4 984 000	4 984 000			4 984 000	4 984 000	4 984 000						
<b>Adquisiciones</b>			4 984 000	4 984 000			4 984 000	4 984 000	4 984 000						
<b>Programa anual de Adquisiciones IPICYT 2008.</b>	073891W0001	01-2008	4 984 000	4 984 000			4 984 000	4 984 000	4 984 000		100.0				

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			15 626 834	15 626 834	5 570 370	828 000	10 027 484	9 199 484	14 769 854						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			15 626 834	15 626 834	5 570 370	828 000	10 027 484	9 199 484	14 769 854						
<b>Infraestructura social</b>			15 626 834	15 626 834	5 570 370	828 000	10 027 484	9 199 484	14 769 854						
<b>Construcción de laboratorio de diseño y manufactura de prototipos para la industria de transformación de plástico.</b>	053890Y0002	09-2006 12-2008	6 427 350	6 427 350	5 570 370	828 000	828 000		5 570 370			50.0	12.0		50.0
Construcción de espacios de trabajo debidamente acondicionados para el diseño, desarrollo y fabricación de prototipos en plástico. NOTA: El ejercido que se reporta cero, en virtud de que no se obtuvieron los recursos propios autogenerados para el desarrollo de este proyecto.															
<b>Laboratorio intitucional de Cartografía, Histórica y Temática.</b>	000000S/CVE	07-2007 12-2008		579 484			579 484	579 484	579 484			100.0			100.0
Desde sus cuatro programas de investigación, Historia, agua y sociedad, Estudios antropológicos y Estudios Políticos e Internacionales, El Colegio de San Luis realiza investigaciones en las que por medio de cartografía georeferenciada se presenta y especifica el espacio social de las diversas problemáticas de estudio en el sentido el objetivo específico de este programa de divulgación, es el de lograr transferir los resultados de las investigaciones a los diversos sectores público, privado y social que les permita sustentar y facilitar la toma de decisiones en materia de planificación física del territorio, evaluación de impactos ambientales. NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto 2008.															
<b>Aplicación de programas de posgrado y consolidación de cuerpos académicos</b>	000000S/CVE	01-2008 12-2008	8 620 000	8 620 000			8 620 000	8 620 000	8 620 000			100.0			100.0
Ampliar la oferta y académica institucional a través de un programa de doctorado, que en el contexto regional actual se considere como un programa docente permanente y prioritario. El programa doctoral formará científicos sociales de alto nivel capaces de realizar aportaciones útiles a la construcción y divulgación del conocimiento, la formación de recursos humanos de alto nivel llevará implícita la necesidad de garantizar las condiciones propicias para elevar la calidad de la docencia, así como el intercambio académico interinstitucional a través del diálogo y la difusión entre partes con el fin de colaborar a la transferencia social del conocimiento. NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto 2008.															
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			16 500 000	23 941 809	9 488 137	10 980 286	14 453 673	13 940 403	23 428 540						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			16 500 000	23 941 809	9 488 137	10 980 286	14 453 673	13 940 403	23 428 540						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			16 500 000	23 941 809	9 488 137	10 980 286	14 453 673	13 940 403	23 428 540						
<b>Infraestructura social</b>			16 500 000	23 941 809	9 488 137	10 980 286	14 453 673	13 940 403	23 428 540						
<b>Centro de Investigación y Formación Docente, San Luis Potosí. No. de Obra: 062501MA</b>	000000S/CVE	07-2007 01-2008	6 500 000	8 551 810	7 407 544	1 148 437	1 144 266	1 144 266	8 551 810	99.6	100.0	99.0	1.0	1.0	100.0
Construir Centros de Investigación Educativa y Formación Docente, para que el Instituto desarrolle la formación académica y profesional de médicos, enfermeras e investigadores, para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente.															
<b>Unidad de Medicina Familiar, Tamazunchale, S.L.P. No. de Obra: 052501MA</b>	000000S/CVE	12-2007 12-2008	10 000 000	15 389 999	2 080 593	9 831 849	13 309 407	12 796 137	14 876 730	130.1	96.1	10.0	90.0	90.0	100.0
Construir Unidad de Medicina Familiar de 3 consultorios para brindar atención médica de primer nivel a 14 400 derechohabientes. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.															

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

SINALOA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
SINALOA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			25 584 302 367	25 423 617 044	10 395 764 274	1 517 060 463	2 367 635 992	1 751 444 892	12 147 209 166						
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			5 749 706	6 949 706			6 949 706	6 837 033	6 837 033						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			5 749 706	6 949 706			6 949 706	6 837 033	6 837 033						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			5 749 706	6 949 706			6 949 706	6 837 033	6 837 033						
<b>Mantenimiento</b>			5 749 706	6 949 706			6 949 706	6 837 033	6 837 033						
Mantenimiento y Rehabilitación de 24 viviendas en la U.H.N. Mazatlán, Sin. Mantener y Rehabilitar 24 viviendas.	0607HXA0021	04-2008 08-2008	5 749 706	6 949 706			6 949 706	6 837 033	6 837 033		98.4				
NOTA: Programa incorporado durante el Ejercicio mediante oficio No. DG 1.0/711/2008 de fecha 03 de marzo de 2008. En el ejercicio 2007 no se llevó a cabo la contratación de los trabajos en virtud de que no se tenían completos los alcances de los trabajos a ejecutar, motivo por el cual se decidió cancelar el proyecto y llevar a cabo su inclusión dentro del ejercicio presupuestal 2008. Las fechas de inicio y término corresponden al periodo de ejecución del contrato DGI/2008-009 celebrado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Dirección General de Ingenieros).															
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			59 536 422	64 435 566	1 801 644	47 223 072	45 511 403	10 255 854	12 057 498						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			45 186 422	50 085 566	1 801 644	47 223 072	41 819 604	6 564 055	8 365 699						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			37 011 422	37 011 422		42 973 072	37 011 422	1 755 873	1 755 873						
<b>Adquisiciones</b>			37 011 422	37 011 422		42 973 072	37 011 422	1 755 873	1 755 873						
Adquisición de mobiliario y equipo de administración, de comunicación y de uso informático	0708I000004	04-2008 12-2008	35 000 000	35 000 000		42 973 072	35 000 000								
Adquisición de mobiliario y equipo de administración, para oficinas de CONAPESCA.															
Programa de adquisición de vehículos terrestres	0808I000016	11-2008 12-2008	2 011 422	2 011 422			2 011 422	1 755 873	1 755 873		87.3				
Adquisición de vehículos terrestres para el desempeño de actividades administrativas y en apoyo a servidores públicos de mando de la CONAPESCA.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			8 175 000	13 074 144	1 801 644	4 250 000	4 808 182	4 808 182	6 609 826						
<b>Estudios de preinversión</b>			8 175 000	13 074 144	1 801 644	4 250 000	4 808 182	4 808 182	6 609 826						
Apoyo Técnico para la Revisión de Estudios y Proyectos. Municipio de Mazatlán.	0608I000016	08-2006 09-2009	5 175 000	10 074 144	1 801 644	4 250 000	3 847 894	3 847 894	5 649 538	90.5	100.0				
Desarrollar la Revisión de Estudios y Proyectos. La insuficiencia de personal propio para desarrollar el subprograma "Estudios Físicos, de Impacto Ambiental y Proyectos de Ingeniería" y sus metas, hace necesario contratar los servicios de una empresa de consultoría especializada en ingeniería de costas, para solventar el volumen de trabajo que implica la ejecución y revisión de estudios y proyectos nuevos, así como la adecuación de los existentes, con el propósito de generar proyectos ejecutivos que reduzcan todos aquellos problemas que se pudiesen presentar durante la ejecución de las obras.															
Estudio de Factibilidad, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para obra de Dragado en Bahía Jitzámuri, Municipio de Ahome	0808I000007	11-2008 12-2009	3 000 000	3 000 000			960 288	960 288	960 288		100.0				
Desarrollar estudio que definirá los proyectos de obra requeridos para las obras de infraestructura, los elementos técnicos y económicos para determinar la viabilidad de su ejecución y la manifestación de impacto ambiental necesaria para gestionar la autorización en la materia.															
NOTA: El Proyecto no contó con asignación de recursos originales en el PEF 2008.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			14 350 000	14 350 000			3 691 799	3 691 799	3 691 799						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			14 350 000	14 350 000			3 691 799	3 691 799	3 691 799						
<b>Otros proyectos</b>			14 350 000	14 350 000			3 691 799	3 691 799	3 691 799						
Dragado del Canal de Acceso y Construcción de Dársena y Supervisión de Obra en Dautillos, Municipio de Navolato	0808I000013	11-2008 12-2009	14 350 000	14 350 000			3 691 799	3 691 799	3 691 799		100.0		1.0	1.0	
Mejorar las condiciones para el acceso de las embarcaciones ribereñas al cuerpo lagunario.															
NOTA: El Proyecto no contó con asignación de recursos originales en el PEF 2008.															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**SINALOA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			2 843 959 000	3 375 062 820	525 740 021	1 129 859 585	1 050 110 061	1 004 422 299	1 530 162 320						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			17 053 000	28 919 808		17 053 000	29 453 000	28 393 108	28 393 108						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			17 053 000	28 919 808		17 053 000	29 453 000	28 393 108	28 393 108						
<b>Adquisiciones</b>			17 053 000	28 919 808		17 053 000	29 453 000	28 393 108	28 393 108						
<b>Programa de adquisiciones de bienes muebles.</b>	0709JZT0002	01-2008 12-2008	9 800 000	17 048 412		9 800 000	17 200 000	16 521 712	16 521 712	168.6	96.1				
Adquirir mobiliario de oficina, un conmutador, un vehículo, dos grúas viajeras y un montacargas de 45 toneladas, para un adecuado desempeño de las funciones administrativas de la entidad, lo cual permitirá cubrir las necesidades de las diversas áreas administrativas, operativas y de seguridad.															
<b>Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.</b>	0709JZW0003	03-2008 09-2008	7 253 000	11 871 396		7 253 000	12 253 000	11 871 396	11 871 396	163.7	96.9				
Ejercer al 100.0 por ciento durante 2008 el programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, logrando con ello cumplir debidamente con las funciones de administración, promoción, desarrollo, operativas y de seguridad del puerto de Topolobampo, para un adecuado desempeño de las funciones administrativas de la entidad y de la reserva portuaria.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			2 826 906 000	3 346 143 012	525 740 021	1 112 806 585	1 020 657 061	976 029 191	1 501 769 212						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			590 890 000	576 162 288	205 092 340	247 806 585	274 638 730	297 449 171	502 541 511						
<b>Infraestructura económica</b>			578 490 000	560 955 703	205 092 340	237 600 000	272 862 495	296 885 567	501 977 907						
<b>Mazatlán - Culiacán, Tramo: Acceso Norte Mazatlán.</b>	07096450002	07-2007 12-2007	30 000 000	49 228 305	49 228 305	30 000 000			49 228 305			100.0			100.0
Ampliar a 6 carriles, en 3.0 kilómetros. En los municipios de Mazatlán y Culiacán, a fin de brindar mayor seguridad al usuario, reducir los tiempos de recorrido y disminuir el índice de accidentes, en beneficio de 120 mil habitantes.															
NOTA: Recursos transferidos compensadamente de obras en el mismo estado, debido a que los recursos autorizados no fueron utilizados para el pago del posible finiquito de esta obra. Durante el ejercicio se incorporó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.															
<b>Carretera Internacional No. 15 - El Oso.</b>	08096450005	04-2008 12-2008	15 000 000	15 000 000		15 000 000							100.0		
Modernizar el camino rural en una longitud de 8.3 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en el municipio de Culiacán, con el propósito de disminuir el tiempo de recorrido, obtener ahorros en los costos de operación vehicular, incrementar la seguridad de los usuarios, así como permitir un mayor desarrollo de las principales actividades productivas de la región.															
NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron a gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó clave en															
<b>Carretera Internacional Méx. 15 - Chiqueritos.</b>	08096450003	04-2008 12-2008	3 900 000	3 900 000		3 900 000								100.0	
Modernizar la vía existente a un camino tipo C de 7.0 metros de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, construcción de terracería, obras de drenaje, pavimento y señalamiento horizontal y vertical en el municipio de Culiacán, a fin de mejorar el nivel de servicio en la comunicación terrestre, abatir tiempos de recorrido, así como reducción en los costos de operación vehicular.															
NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.															
<b>E.C. México 15 - Rancho Viejo - Entronque Autopista Benito Juárez.</b>	000000S/CVE	08-2008 12-2008	40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100.0	100.0			100.0	
Construir una estructura en el municipio de Culiacan, a fin de dar mayor fluidez al tránsito vehicular, en beneficio de 25 mil habitantes.															
NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.															
<b>PSV Entronque Topolobampo.</b>	07096450005	03-2008 12-2008	78 200 000	55 353 586		60 000 000	55 357 583	55 353 586	55 353 586	92.3	100.0			90.0	100.0
Construir un P.S.V. de cuatro carriles de circulación en el municipio de Ahome, a fin de mejorar las condiciones de tránsito y brindar a los usuarios mayor seguridad, en beneficio de 50 mil habitantes.															
NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.															
<b>Carretera Autopista Mazatlán - Culiacán-Higuera de Abuya.</b>	08096450002	04-2008 12-2008	10 000 000	10 000 000		10 000 000								100.0	
Modernizar camino rural con una longitud de 8.7 kilómetros en el municipio de Culiacán, a fin de proporcionar acceso permanente a dos poblaciones, disminuir el tiempo de recorrido, ahorros en los costos de operación vehicular e incrementar															

SINALOA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
SINALOA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Infraestructura social</b>			12 400 000	15 206 585		10 206 585	1 776 235	563 604	563 604							
<b>Equipamiento para apoyar el programa educativo en la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán</b>	0709J4V0005	01-2008-08-2008	1 400 000	4 206 585		4 206 585	1 615 269	402 638	402 638	9.6	24.9		100.0	100.0	100.0	
Adquirir mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo y bienes informáticos. El programa se ejecuta en el municipio de Mazatlán en el estado de Sinaloa. Para cubrir la demanda de los alumnos de nuevo ingreso en sustitución del mobiliario dañado.																
NOTA: Para este proyecto no se contó con el total de los recursos propios programados y sólo se adquirieron los bienes mínimos indispensables que demandó el uso de las instalaciones para este ejercicio fiscal.																
<b>Construcción edificio de dormitorios en la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán</b>	0709J4V0002	01-2008-08-2008	11 000 000	11 000 000		6 000 000	160 966	160 966	160 966	2.7	100.0		100.0	1.5	1.5	
Construir una edificación en dos niveles, con una superficie aproximada de 1 800 metros cuadrados, para funcionar como dormitorios. El proyecto se ejecuta en el municipio de Mazatlán en el estado de Sinaloa, el cual permitirá brindar el alojamiento adecuado a los alumnos que cursan las carreras de piloto y maquinista naval.																
NOTA: Para este proyecto los recursos ejercidos sólo correspondieron al costo de estudios de mecánica de suelo para el diseño de cimentación y estructura del edificio, su ejecución fue diferida para el ejercicio fiscal 2009 autorizado mediante oficio de liberación de inversión modificado de DG/428/2008, de fecha 8 de diciembre de 2008.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			2 156 016 000	2 689 980 724	320 647 681	785 000 000	746 018 331	678 580 020	999 227 701							
<b>Infraestructura económica</b>			2 156 016 000	2 689 980 724	320 647 681	785 000 000	746 018 331	678 580 020	999 227 701							
<b>Mazatlán - Culiacán, Tramo: Acceso Sur Culiacán.</b>	07096450013	04-2008-12-2009	276 000 000	276 000 000		255 000 000	252 309 635	235 566 425	235 566 425	92.4	93.4		100.0	75.0	75.0	
Ampliar a 4 carriles en 16.0 kilómetros, en el municipio de Culiacán, a fin de brindar mayor seguridad al usuario, reducir los tiempos de recorrido y disminuir el índice de accidentes, en beneficio de 150 mil habitantes.																
<b>Estación Naranja - Playa Segunda - Paredón Blanco - E.C. (Sinaloa de Leyva - Los Fonseca).</b>	07096450012	08-2007-12-2009	72 450 000	72 450 000		20 000 000	14 683 710	14 625 091	14 625 091	73.1	99.6		26.2	31.8	31.8	
Modernizar el camino rural con una longitud de 22.0 kilómetros, del km. 0+000 al km. 22+000, de 6.0 a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, se localiza en la Región Norte del estado de Sinaloa, con el propósito de desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región, además de mejorar las condiciones de tránsito.																
NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó con los elementos necesarios para su realización.																
<b>Topolobampo - Choix, Tramo: San Blas - El Fuerte - Choix.</b>	07096450009	07-2007-12-2009	396 198 000	396 198 000		40 000 000								10.1		
Modernizar la carretera, mediante la ampliación de la sección transversal con ancho de corona de 12.0 metros con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados en el municipio de Fuerte Choix, con el propósito de desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región, además de mejorar las condiciones de tránsito.																
NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.																
<b>Puente Vehicular Jalpa San Antonio km. 30+000.</b>	07096450007	06-2007-12-2009	20 000 000	20 700 000	7 354 047	10 000 000			7 354 047				0.4	95.2		0.4
Construir un puente de concreto de 213.84 metros de longitud y un ancho de 8.0 metros en el municipio El Rosario, con el propósito de mejorar las condiciones tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes, en beneficio de 1 mil habitantes.																
NOTA: No presenta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.																
<b>Calle 100 E.C. Las Glorias a Calle 11.</b>	07096450003	03-2007-12-2009	32 000 000	60 030 000	2 199	20 000 000	15 142 557	14 976 567	14 978 766	74.9	98.9		99.2	44.4	44.4	
Modernizar el camino rural calle 100 entre carretera Las Glorias y Calle 11, con una longitud total de 18.0 kilómetros, en el municipio de Guasave, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en ocho comunidades de la región en beneficio de 13 mil habitantes.																
NOTA: No se reporta avance físico porcentual alcanzado hasta 2007, debido a que los recursos ejercidos corresponden al financiamiento de gastos indirectos (ingeniería y supervisión).																
<b>P. S. V. Juan José Ríos.</b>	08096450008	08-2008-12-2009	82 950 000	82 950 000		40 000 000	26 768 163	19 486 181	19 486 181	48.7	72.8		50.0	33.0	33.0	
Construir un P.S.V. de cuatro carriles de circulación en el municipio de Guasave, con lo que se aumentará la velocidad de operación y mejorará sustancialmente el nivel de servicio ofrecido a los usuarios locales y de largo itinerario al evitar el cruce a nivel de los vehículos que salen o se incorporan del poblado de Juan José Ríos a																

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS SINALOA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			80 000 000	80 000 000		80 000 000										
<b>Infraestructura económica</b>			80 000 000	80 000 000		80 000 000										
E.C. México 15 - Cosala. Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 56.1 kilómetros de longitud en el municipio de Cosalá con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 13 mil 127 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		30 000 000	30 000 000		30 000 000								100.0		
El Dorado - El Salado. Modernizar la carretera mediante la ampliación de la sección transversal del kilómetro 0+000 al 31+000 a una sección de 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados en el municipio de Culiacán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación de derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.	08096450009		50 000 000	50 000 000		50 000 000								100.0		
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			5 508 664 742	4 841 418 263	4 543 880 456	74 106 967	135 385 747	135 383 060	4 679 263 516							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			9 906 559	11 090 523			11 090 523	11 090 523	11 090 523							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			9 906 559	11 090 523			11 090 523	11 090 523	11 090 523							
Otros programas			9 906 559	11 090 523			11 090 523	11 090 523	11 090 523							
Pago de indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el Estado de Sinaloa. Regularizar a favor del Gobierno Federal, mediante el pago de las indemnizaciones correspondientes, los terrenos expropiados para el alojamiento de las obras hidráulicas construidas por la Comisión Nacional del Agua. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0716B000103	04-2008 12-2008	9 906 559	11 090 523			11 090 523	11 090 523	11 090 523	100.0						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			5 498 758 183	4 830 327 740	4 543 880 456	74 106 967	124 295 224	124 292 537	4 668 172 993							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			5 309 530 599	4 641 100 156	4 543 880 456	74 106 967	74 644 082	74 644 082	4 618 524 538							
<b>Infraestructura económica</b>			5 309 530 599	4 641 100 156	4 543 880 456	74 106 967	74 644 082	74 644 082	4 618 524 538							
Encauzamiento de aguas pluviales en la colonia san Rafael de la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Sinaloa. Construir 233 m de longitud, compuesto de 2 líneas de tubería de PVC, reforzado para entroncar a la calle Diego Fernández de Proano. La longitud total del proyecto es de 1,069 metros, para conducir un gasto máximo de 4.41 m3/seg. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000232	09-2008 12-2008	10 713 050	10 713 050			10 713 050	10 713 050	10 713 050	100.0		100.0	100.0	100.0		
Construcción de infraestructura para la zona de riego Elota Piaxtla. Sin. 1a. etapa. Continuar y terminar la construcción de redes de distribución, de drenaje y de caminos, así como estructuras en zona de riego el Espinal. NOTA: A este proyecto le fueron asignados recursos durante el ejercicio presupuestal.	0316B000039	01-2001 12-2008	5 180 244 446	4 511 814 003	4 501 534 100		7 531 032	7 531 032	4 509 065 132	100.0		99.8	0.2	0.2	100.0	
Rectificación del cauce antiguo del Arroyo Zapata, de la Ciudad de Guamuchil, Sinaloa. Llevar a cabo la colocación de una tubería con una rigidez estructural de 2500 N/m2, con diámetros que varían desde 1.3 m hasta 2.0 m, con una longitud total de 3,010.0 metros y un cajón de concreto de sección rectangular de 3.5x2.0 m interior de 240.0 metros de longitud. NOTA: Proyecto cancelado durante el ejercicio debido a que se reasignó los recursos a otros proyectos prioritarios en el estado.	0716B000144	10-2007 12-2008	39 234 305	39 234 305	27 856 356	11 451 124			27 856 356			70.9	29.2		70.9	
Encauzamiento y Revestimiento del Arroyo Gustavo Díaz Ordaz en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa.	0716B000183	12-2007 12-2008	79 338 798	79 338 798	14 490 000	62 655 843	56 400 000	56 400 000	70 890 000	90.0	100.0	18.3	79.0	71.1	89.4	

SINALOA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
SINALOA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			189 227 584	189 227 584			49 651 142	49 648 455	49 648 455							
<b>Infraestructura económica</b>			189 227 584	189 227 584			49 651 142	49 648 455	49 648 455							
<b>Laguna de Beltranes.</b> Construir líneas de energía eléctrica de alta tensión; desmonte, excavación, suministro e instalación de tuberías en la zona de riego; perforación de pozos; suministro de equipos de bombeo incluyendo accesorios y; energización para hacer pruebas y poner en operación dicha unidad de riego. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000227	10-2008 12-2009	19 900 000	19 900 000			3 614 474	3 611 787	3 611 787		99.9		18.1	18.1	18.1	
<b>La Ensenada.</b> Construir, probar y poner en operación de una línea entubada de PVC de alta presión, para la conducción de los volúmenes requeridos para el riego oportuno y suficiente de la zona de riego. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000226	10-2008 12-2009	9 000 000	9 000 000			1 941 701	1 941 701	1 941 701		100.0		21.6	21.6	21.6	
<b>Casas Grandes.</b> Construir el canal principal del km. 0+000 al km. 1+000 a cielo abierto modernizado. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000225	10-2008 12-2009	8 000 000	8 000 000			1 859 200	1 859 200	1 859 200		100.0		23.2	23.2	23.2	
<b>Obras de protección y encauzamiento del Río Sinaloa, en la ciudad de Guasave, municipio de Guasave, Sin.</b> Construir obras de protección y encauzamiento para proporcionar sección hidráulica constante al río Sinaloa en aproximadamente 6 km a la altura de la ciudad de Guasave, para conducir un gasto de 1,856 m <sup>3</sup> /s; comprende una plantilla de 130 m, talud de 2:1 y altura promedio de bordos en 7 m. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000096	06-2008 12-2010	132 427 584	132 427 584			40 000 000	40 000 000	40 000 000		100.0		30.2	30.2	30.2	
<b>Agua Verde.</b> Construir líneas de energía eléctrica de alta tensión; desmonte, excavación, suministro e instalación de tuberías en líneas de conducción y distribución en la zona de riego; perforación de pozos y suministro de equipos de bombeo incluyendo accesorios. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000224	10-2008 12-2009	19 900 000	19 900 000			2 235 767	2 235 767	2 235 767		100.0		11.2	11.2	11.2	
<b>ENERGÍA</b>			10 442 949 342	11 752 215 029	5 280 300 729	178 729 067	160 102 637	160 102 637	5 440 403 366							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			563 817 590	621 725 619	385 208 274	27 433 107	12 030 282	12 030 282	397 238 556							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			406 386 969	476 107 580	384 997 478	1 292 082	1 129 073	1 129 073	386 126 551							
<b>Mantenimiento</b>			406 386 969	476 107 580	384 997 478	1 292 082	1 129 073	1 129 073	386 126 551							
<b>Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de gas LP en Topolobampo para garantizar operación continua y confiable de la misma.</b> Adecuar las instalaciones, rehabilitar tanque criogénico para gas L.P., rehabilitar planta de amoníaco y líneas para almacenamiento, respuesta inmediata del sistema contra incendio para gas L.P., y amoníaco y estudio de preinversión para rehabilitación de instalaciones de amoníaco, en el municipio Topolobampo, para reducir a cero los incidentes y lesiones, y la emisión de contaminantes. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión, concluido en el 2006 y se encuentra en proceso de finiquito.	0218T4N0085	01-1994 12-2006	406 386 969	476 107 580	384 997 478	1 292 082	1 129 073	1 129 073	386 126 551	87.4	100.0					
<b>Programas de inversión en proceso</b>			157 430 621	145 618 039	210 796	26 141 025	10 901 209	10 901 209	11 112 005							
<b>Mantenimiento</b>			157 430 621	145 618 039	210 796	26 141 025	10 901 209	10 901 209	11 112 005							
<b>Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Topolobampo.</b> Automatizar la terminal, construcción de la respuesta inmediata de sistema contra incendio y construir edificios como casa de cambio, bodega y plaza cívica, en el municipio de Topolobampo para garantizar la distribución segura y confiable del gas LP. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.	0618T4N0007	01-2007 12-2015	157 430 621	145 618 039	210 796	26 141 025	10 901 209	10 901 209	11 112 005	41.7	100.0					

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**SINALOA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>9 879 131 752</u>	<u>11 130 489 410</u>	<u>4 895 092 455</u>	<u>151 295 960</u>	<u>148 072 355</u>	<u>148 072 355</u>	<u>5 043 164 810</u>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<u>5 203 000 000</u>	<u>5 993 608 940</u>	<u>3 899 587 479</u>	<u>97 315 600</u>	<u>94 570 956</u>	<u>94 570 956</u>	<u>3 994 158 435</u>						
<b>Infraestructura económica</b>			<u>5 203 000 000</u>	<u>5 993 608 940</u>	<u>3 899 587 479</u>	<u>97 315 600</u>	<u>94 570 956</u>	<u>94 570 956</u>	<u>3 994 158 435</u>						
PH Huites. Pago de Capital.	0218TOQ0038	07-1996 01-2008	5 203 000 000	5 993 608 940	3 899 587 479	97 315 600	94 570 956	94 570 956	3 994 158 435	97.2	100.0				
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<u>4 676 131 752</u>	<u>5 136 880 470</u>	<u>995 504 976</u>	<u>53 980 360</u>	<u>53 501 399</u>	<u>53 501 399</u>	<u>1 049 006 375</u>						
<b>Infraestructura económica</b>			<u>4 676 131 752</u>	<u>5 136 880 470</u>	<u>995 504 976</u>	<u>53 980 360</u>	<u>53 501 399</u>	<u>53 501 399</u>	<u>1 049 006 375</u>						
811 Noroeste. Construir subestaciones de distribución con 120 MVA, 7.20 MVAR Y 8 Km-C. Proyecto ubicado en Sinaloa.	0060 02 060	07-2006 12-2016	123 304 920	119 318 258	18 071 965	11 931 828	12 047 977	12 047 977	30 119 942	101.0	100.0				
CT Topolobampo II, unidades 1 y 2. Pago de capital de proyectos extrapresupuestales. NOTA: Pago de Amortizaciones de PIDIREGAS.	0318TOQ0166	01-1995 08-2013	4 056 086 432	4 688 868 093	897 424 341	12 095 746	11 209 064	11 209 064	908 633 405	92.7	100.0				
PR Presa Reguladora Amata. Construir una presa reguladora ubicada en Cosalá, Sinaloa. Proyecto con una capacidad de 36.80 GWH.	0037 02 037	06-2005 07-2015	275 033 200	180 017 250	64 206 126	14 302 591	14 441 814	14 441 814	78 647 940	101.0	100.0				
José Aceves Pozos (Mazatlán II). Rehabilitar y dar mantenimiento a las Unidades 1 y 3. Proyecto ubicado en Mazatlán Sinaloa, con una capacidad de 68.51% - 62.03% de Factor de Planta. NOTA: El inicio de obra ocurrió hasta febrero de 2007, por lo que no ejerció amortización en 2006.	0015 02 015	05-2006 01-2017	221 707 200	148 676 869	15 802 544	15 650 195	15 802 544	15 802 544	31 605 088	101.0	100.0				
<b>TURISMO</b>			<u>6 633 353 986</u>	<u>5 225 322 582</u>			<u>939 663 997</u>	<u>409 602 454</u>	<u>409 602 454</u>						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>6 633 353 986</u>	<u>5 225 322 582</u>			<u>939 663 997</u>	<u>409 602 454</u>	<u>409 602 454</u>						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<u>6 633 353 986</u>	<u>5 225 322 582</u>			<u>939 663 997</u>	<u>409 602 454</u>	<u>409 602 454</u>						
<b>Otros proyectos</b>			<u>6 633 353 986</u>	<u>5 225 322 582</u>			<u>939 663 997</u>	<u>409 602 454</u>	<u>409 602 454</u>						
Centro Integralmente Planeado Costa del Pacifico Desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, club de playa, campos de golf, marina, centros comerciales, entre otros. NOTA: Este proyecto se incorporó en el periodo enero-junio la adquisición de reserva territorial con folio de adecuación 2008-21-W3N-1 y enero-octubre la obra pública y fue autorizado con folio de adecuación 2008-21-W3N-13. No se tiene programado avance físico, debido a que actualmente está en proceso de proyecto y el gasto realizado corresponde a la adquisición de reserva territorial y estudios preliminares.	0821W3N0028	08-2008 12-2019	6 633 353 986	5 225 322 582			939 663 997	409 602 454	409 602 454			43.6			
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			<u>90 089 169</u>	<u>158 213 078</u>	<u>44 041 424</u>	<u>87 141 772</u>	<u>29 912 441</u>	<u>24 841 555</u>	<u>68 882 979</u>						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>90 089 169</u>	<u>158 213 078</u>	<u>44 041 424</u>	<u>87 141 772</u>	<u>29 912 441</u>	<u>24 841 555</u>	<u>68 882 979</u>						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<u>90 089 169</u>	<u>158 213 078</u>	<u>44 041 424</u>	<u>87 141 772</u>	<u>29 912 441</u>	<u>24 841 555</u>	<u>68 882 979</u>						
<b>Infraestructura social</b>			<u>90 089 169</u>	<u>158 213 078</u>	<u>44 041 424</u>	<u>87 141 772</u>	<u>29 912 441</u>	<u>24 841 555</u>	<u>68 882 979</u>						
Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios y UMAA, Cuñiacán, Sin. No. de Obra: 032605MA Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.	0350GYR0139	12-2004 04-2009	90 089 169	158 213 078	44 041 424	87 141 772	29 912 441	24 841 555	68 882 979	28.5	83.0	57.0	32.0	16.0	73.0

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
SINALOA

(Cifras presupuestarias)

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
SONORA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			13 993 086 330	15 536 867 664	1 738 286 400	1 731 656 295	1 472 042 821	1 449 753 110	3 188 039 510						
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			9 062 548	9 262 548		200 000	9 262 548	9 218 707	9 218 707						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			9 062 548	9 262 548		200 000	9 262 548	9 218 707	9 218 707						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			9 062 548	9 262 548		200 000	9 262 548	9 218 707	9 218 707						
<b>Mantenimiento</b>			9 062 548	9 262 548		200 000	9 262 548	9 218 707	9 218 707						
Rehabilitación de la U.H.N. Puerto Peñasco, Sonora.	0507HXA0024	05-2008 10-2008	9 062 548	9 262 548		200 000	9 262 548	9 218 707	9 218 707	*****	99.5				
Rehabilitar la U.H.N. Puerto Peñasco, Sonora, consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, pintura e impermeabilización.															
NOTA: Dentro del Ejercicio Fiscal 2007 se consideró como programa plurianual 2007-2008 mediante oficio 1.1.5.1.2/441/2007 de fecha 18 de julio de 2007, debido a que no se llevó a cabo la contratación de los trabajos durante el segundo semestre del 2007, se optó por llevar a cabo la contratación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Dirección General de Ingenieros) mediante el contrato DGI/2008-010 ejecutando el 100% de los trabajos en el Ejercicio Presupuestal 2008. Las fechas de inicio y término corresponden al periodo de ejecución de los trabajos del contrato DGI/2008-010.															
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			59 060 000	59 644 192	5 345 169	27 400 000	10 773 537	10 773 537	16 118 706						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			15 240 000	14 290 492	5 345 169	5 200 000	6 523 537	6 523 537	11 868 706						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			11 640 000	10 690 492	5 345 169	5 200 000	5 345 323	5 345 323	10 690 492						
<b>Estudios de preinversión</b>			11 640 000	10 690 492	5 345 169	5 200 000	5 345 323	5 345 323	10 690 492						
Estudio de factibilidad técnica, económica, proyecto ejecutivo y manifestación de impacto ambiental para la obra de dragado de rehabilitación de la Bahía Tobarí, Municipios de Cajeme y Etchojoa.	06081000022	04-2007 12-2008	5 400 000	5 196 048	2 422 840	2 600 000	2 773 208	2 773 208	5 196 048	106.7	100.0				
Desarrollar estudio que definirá los proyectos de obra requeridos para la rehabilitación de este cuerpo de agua, los elementos técnicos y económicos para determinar la viabilidad de su ejecución y la manifestación de impacto ambiental necesaria para gestionar la autorización en la materia.															
Estudio de factibilidad técnica, económica, proyecto ejecutivo y manifestación de impacto ambiental para la obra de dragado de rehabilitación de la Bahía de Lobos, Municipio de Guaymas.	06081000021	04-2007 12-2008	6 240 000	5 494 444	2 922 329	2 600 000	2 572 115	2 572 115	5 494 444	98.9	100.0				
Desarrollar estudio que definirá los proyectos de obra requeridos para la rehabilitación de este cuerpo de agua, los elementos técnicos y económicos para determinar la viabilidad de su ejecución y la manifestación de impacto ambiental necesaria para gestionar la autorización en la materia.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			3 600 000	3 600 000			1 178 214	1 178 214	1 178 214						
<b>Estudios de preinversión</b>			3 600 000	3 600 000			1 178 214	1 178 214	1 178 214						
Estudio de Factibilidad, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para el establecimiento de Infraestructura Portuaria Pesquera en el Campo Pesquero el Paredón Coloradito y el Paredoncito, Bahía del Tóbari, Municipio de Benito Juárez	08081000006	11-2008 12-2009	3 600 000	3 600 000			1 178 214	1 178 214	1 178 214		100.0				
Desarrollar estudio que definirá los proyectos de obra requeridos para las obras de infraestructura, los elementos técnicos y económicos para determinar la viabilidad de su ejecución y la manifestación de impacto ambiental necesaria para gestionar la autorización en la materia.															
NOTA: El Proyecto no contó con asignación de recursos originales en el PEF 2008.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			43 820 000	45 353 700		22 200 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			43 820 000	45 353 700		22 200 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000						
<b>Otros proyectos</b>			43 820 000	45 353 700		22 200 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000						
Dragado de canales de intercomunicación y supervisión de obra en Yavaros-Moroncarit, Municipio de Huatabampo	06081000040	04-2007 12-2009	43 820 000	45 353 700		22 200 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	19.1	100.0	12.0	0.1	0.1	
Mejorar el flujo y reflujo del prisma de mareas, creando condiciones adecuadas para el ingreso de agua de mar y el desarrollo de especies en la laguna Moroncarit.															
NOTA: La obra inició en 2008, en virtud de que se retrasó la autorización del impacto ambiental.															

SONORA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
SONORA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			4 294 965 974	4 804 224 944	1 017 267 983	1 138 266 504	1 138 184 254	1 117 133 628	2 134 401 611						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			25 129 500	13 800 964		14 400 000	23 807 744	13 800 964	13 800 964						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			25 129 500	13 800 964		14 400 000	23 807 744	13 800 964	13 800 964						
<b>Adquisiciones</b>			25 129 500	13 800 964		14 400 000	23 807 744	13 800 964	13 800 964						
<b>Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.</b>	0709JZ20001	01-2008 12-2008	25 129 500	13 800 964		14 400 000	23 807 744	13 800 964	13 800 964	95.8	58.0				
Adquirir mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo, para un adecuado desempeño de las funciones administrativas de la entidad, lo cual permitirá cubrir las necesidades de las diversas áreas administrativas, operativas y de seguridad.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			4 269 836 474	4 790 423 980	1 017 267 983	1 123 866 504	1 114 376 510	1 103 332 664	2 120 600 647						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			380 535 028	363 695 181	148 058 753	65 000 000	214 008 538	210 692 044	358 750 797						
<b>Infraestructura económica</b>			378 535 028	347 417 021	144 830 603	65 000 000	202 642 034	197 642 034	342 472 637						
<b>Construcción de infraestructura marítima portuaria en Estero del Rancho, Empalme, Sonora.</b>	08095100003	02-2008 12-2008	9 200 000	21 515 180			21 515 180	21 515 180	21 515 180		100.0		100.0	100.0	
Construir infraestructura marítima y portuaria, manteniéndola en condiciones operativas, a fin de apoyar el desarrollo de las actividades náuticas y el turismo de playa y salvaguardar la integridad de la flota y sus tripulaciones, en beneficio de la población que vive de la actividad pesquera.															
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SC.OMI.08.-026 con fecha 25-03-08.															
<b>Construcción de infraestructura portuaria pesquera en las Playitas, Guaymas, Sonora.</b>	07095100002	02-2008 12-2008	80 000 000	26 126 854			26 126 854	26 126 854	26 126 854		100.0		100.0	100.0	
Construir un muelle pesquero para el atraque de aproximadamente 103 embarcaciones camaronerías, en beneficio del mejoramiento de la actividad pesquera, coadyuvando así a mejorar el nivel socioeconómico de este sector, además de satisfacer la demanda del mercado.															
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SC.OMI.08.-026 con fecha 25-03-08.															
<b>Navojoa - Etchojoa - Huatabampo, Tramo: Navojoa - Etchojoa.</b>	05096460013	01-2004 12-2006	85 377 380	95 482 459	95 482 459	15 000 000			95 482 459			100.0		100.0	
Modernizar y reforzar la estructura del pavimento de la carretera estatal alimentadora en 22.0 kilómetros de longitud en los municipios de Navojoa y Etchojoa, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 273 mil 705 habitantes.															
NOTA: Obra terminada al 100.0 por ciento en 2006, no se requirieron recursos adicionales.															
<b>Ampliación de los muelles 2, 3 y 4 y dragado de la banda de atraque este 1a. etapa.</b>	0709JZ20005	01-2008 12-2008	100 000 000	64 500 000			64 500 000	64 555 616	64 555 616		100.1		100.0	100.0	100.0
Ampliar la banda de atraque 2.3 y 4 en 5 mts. de ancho y 577 mts. de longitud hasta alcanzar una profundidad de 13 mts.															
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Autorizado en el MAPE mediante adecuación núm. 2008-9-JZ2-4 del 20 de mayo de 2008. Los mayores recursos ejercidos corresponden a un mayor precio en los insumos requeridos para la obra.															
<b>Realizar la construcción de un libramiento que evite el tráfico de tránsito pesado por el centro de la ciudad</b>	0709JZ20003	07-2007 12-2008	10 807 648	13 273 251	8 273 251		5 000 000		8 273 251						
Realizar la construcción de un libramiento que evite el tráfico de tránsito pesado por el centro de la ciudad, lo que permitirá la atención a un número mayor de clientes con productos diferentes de manera ordenada en forma simultánea y segura dentro y fuera del puerto.															
NOTA: No se presentan recursos ejercidos ni avances físicos porcentuales en virtud de que se presentó una problemática de tipo legal que impidió la aplicación de los recursos. Por lo anterior, se modificó el alcance del proyecto.															
<b>Rehabilitación y ampliación del muelle de la ardilla.</b>	0709JZ20004	07-2007 12-2008	93 150 000	126 519 277	41 074 893	50 000 000	85 500 000	85 444 384	126 519 277	170.9	99.9	50.0	50.0	50.0	100.0
Rehabilitar el muelle existente y construir una banda de 160 mts lineales para atracar cruceros, a fin de contar con instalaciones adecuadas que permitan atender el mercado de cruceros y establecerlo como un área de negocio.															
<b>Otros proyectos</b>			2 000 000	16 278 160	3 228 150		11 366 504	13 050 010	16 278 160						
<b>Renivelar áreas de vialidades en el recinto portuario.</b>	0309JZ20009	11-2005 12-2008	2 000 000	16 278 160	3 228 150		11 366 504	13 050 010	16 278 160	114.8	22.9	77.1	77.1	100.0	
Renivelar áreas de vialidades en el interior del recinto portuario, lo que permitirá contar con vialidades en condiciones apropiadas, así como atención a un mayor															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**SONORA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			3 414 301 446	3 951 728 799	869 209 230	983 866 504	900 367 972	892 640 620	1 761 849 850							
<b>Infraestructura económica</b>			3 414 301 446	3 951 728 799	869 209 230	983 866 504	900 367 972	892 640 620	1 761 849 850							
<b>Nogales - Santa Cruz.</b> Pavimentar 43.0 kilómetros en un ancho de calzada de 7.0 metros para alojar dos carriles de circulación en el municipio de Santa Cruz, con la finalidad de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes entre las comunidades de la región, en beneficio de 1 mil 628 habitantes.	06096460003	01-2006 12-2012	154 800 000	160 218 000	31 896 148	25 000 000	40 813 977	40 813 840	72 709 988	163.3	100.0	18.1	18.2	23.7	41.8	
<b>Caborca - Sonora, Tramo: km. 108+000 km. 251+100.</b> Ampliar el ancho de corona a 12 metros para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 kilómetros en los municipios de Caborca, Sonora, Pitiquito, Santa Ana, Altar y San Luis Río Colorado, a fin de mejorar las condiciones de tránsito, brindando a los usuarios mayor seguridad.	05096460001	09-2005 12-2010	715 500 000	715 500 000	220 319 754	200 000 000	201 732 557	201 714 567	422 034 321	100.9	100.0	26.4	27.3	27.7	54.1	
<b>Vialidad Yaqui - Mayo.</b> Modernizar y reforzar la estructura del pavimento de la carretera estatal alimentadora Vialidad Yaqui - Mayo, en 110.0 kilómetros en los municipios de Cajeme y Benito Juárez, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 686 mil habitantes.	05096460006	01-2005 12-2009	350 000 000	350 000 000	148 173 706	115 000 000	110 399 299	110 399 295	258 573 001	96.0	100.0	31.4	32.7	9.2	40.6	
<b>Carretera a La Misa (Guaymas).</b> Pavimentar 25.0 kilómetros en un ancho de calzada de 7.0 metros, para alojar dos carriles de circulación en el municipio de Guaymas, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 3 mil 752 habitantes.	06096460002	01-2006 12-2009	62 500 000	77 849 948	41 549 078	20 000 000	23 463 678	23 463 539	65 012 617	117.3	100.0	58.0	25.0	3.2	61.2	
NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>La Pera - La Valdeza - Bacoachi.</b> Pavimentar 40.4 kilómetros en un ancho de calzada de 7.0 metros para alojar dos carriles de circulación, en los municipios de Bacoachi y Fronteras, a fin de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes.	06096460004	06-2007 12-2012	126 300 000	130 720 500	26 094 248	25 000 000	31 724 331	31 724 274	57 818 522	126.9	100.0	20.8	19.3	11.1	31.9	
<b>Costera de Sonora, El Desemboque - Puerto Libertad.</b> Construir una carretera de 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros en los Municipios de Caborca y Pitiquito, con el propósito de desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región, además de mejorar las condiciones de tránsito, en beneficio de 274 mil personas.	06096460006	01-2006 12-2012	321 400 000	332 649 000	54 966 947	35 000 000	51 071 419	51 071 419	106 038 366	145.9	100.0	13.5	10.5	11.3	24.8	
<b>Tepache - San Pedro La Cueva.</b> Pavimentar 60.0 kilómetros en un ancho de calzada de 7.0 metros para alojar dos carriles de circulación, en los municipios de Tepache y San Pedro de la Cueva, para atender las demandas de las comunidades y promover así, su desarrollo económico y social.	06096460005	02-2007 12-2012	216 000 000	223 560 000		20 000 000							10.4			
NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.																
<b>Saric - El Sasabe.</b> Pavimentar 41.5 kilómetros en un ancho de calzada de 7.0 metros para alojar dos carriles de circulación, en el municipio de Saric, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito de seis municipios en beneficio de 21 mil 664 habitantes.	06096460007	01-2006 12-2009	118 600 000	122 751 000	60 194 338	25 000 000	18 180 857	18 180 797	78 375 135	72.7	100.0	28.4	18.8	34.2	62.6	
NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>Pueblo de Álamos - Nácori Grande.</b> Pavimentar 25.0 kilómetros en un ancho de calzada de 7.0 metros para alojar dos carriles de circulación en el municipio de Álamos, con la finalidad de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar con seguridad el flujo de personas y bienes.	06096460008	06-2007 12-2009	20 000 000	66 550 500	19 977 059	10 000 000	10 722 848	10 722 769	30 699 828	107.2	100.0	12.0	16.0	16.0		
NOTA: No se reporta avance físico porcentual, debido a que los recursos ejercidos corresponden al financiamiento de gastos indirectos (ingeniería y supervisión).																
<b>Ruta Corta Chihuahua-Guaymas Ortiz - La Misa - E.C. Hermosillo - Chihuahua.</b> Modernización con especificaciones de camino tipo C en 9.38 kilómetros de longitud en el municipio de Guaymas con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las comunidades en beneficio de 101 mil 500 habitantes.	08096460004	09-2008 12-2009	35 000 000	35 000 000		30 000 000	25 820 680	25 820 283	25 820 283	86.1	100.0	100.0	80.0	80.0		
NOTA: Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.																
<b>El Crucero Huásabas - Villa Hidalgo.</b>	08096460002	02-2008 12-2011	25 000 000	125 760 000		25 000 000	24 966 112	24 964 811	24 964 811	99.9	100.0	100.0	17.1	17.1		

**SONORA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
SONORA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			475 000 000	475 000 000												
<b>Infraestructura económica</b>			475 000 000	475 000 000												
<b>Soyopa - Entronque Hermosillo - Sahuaripa.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 52.0 kilómetros de longitud en el municipio de Soyopa, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 25 mil 059 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.	08096460003		25 000 000	25 000 000			75 000 000								100.0	
<b>Libramiento de Hermosillo.</b> Construir a dos carriles en 40.0 kilómetros en el municipios de Hermosillo, con lo que se mejorará sustancialmente el nivel de servicio ofrecido a los usuarios locales y de largo itinerario al proporcionar una mejor y más eficiente comunicación en la zona; además, la ejecución de esta obra generará beneficios socioeconómicos al aumentar la seguridad y comodidad de circulación, fortaleciendo la actividad económica y comercial de la ciudad de Hermosillo y de la región en la que se ubica, en beneficio de 350 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado. Durante el ejercicio se incorporó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.	03096460040		450 000 000	450 000 000			50 000 000								1.0	
<b>ECONOMÍA</b>			220 000				217 300									
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			220 000				217 300									
<b>Programas de inversión concluidos</b>			220 000				217 300									
<b>Estudios de preinversión</b>			220 000				217 300									
<b>Adquisición de inmueble de la oficina regional Noroeste.</b> Adquirir un inmueble, adecuarlo y equiparlo para poner en operación la oficina regional Noroeste del instituto, en el municipio de Hermosillo, Sonora. NOTA: Las modificaciones a nivel presupuestal se autorizaron con folio del MAPE 2008-10-K8V-19, del 20 de enero de 2009. Ante la situación económica que se presenta en el país se ha considerado dar de baja este proyecto.	0710K8V0004	03-2008 12-2008	220 000				217 300									
<b>SALUD</b>			4 500 000	4 500 000			1 400 000	1 400 000	1 400 000							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			4 500 000	4 500 000			1 400 000	1 400 000	1 400 000							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			4 500 000	4 500 000			1 400 000	1 400 000	1 400 000							
<b>Infraestructura social</b>			4 500 000	4 500 000			1 400 000	1 400 000	1 400 000							
<b>Construcción del CIJ Nogales</b> Construir un inmueble de 833.68 m2 de construcción en un terreno de 5,000.0 m2 con recepción de pacientes, consultorios, una cámara gessel, salones para sesiones de terapias y para sala de juntas, dirección general, archivo clínico y otros servicios. Ubicación: Nogales, Sonora. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio fiscal de 2008. Se reportan cifras sin la indexación como lo indica el instructivo.	0812M7K0004	07-2008 12-2010	4 500 000	4 500 000			1 400 000	1 400 000	1 400 000			100.0	53.3	31.1	31.1	
<b>MARINA</b>			213 914 310	219 333 375	83 130 071		32 991 247	32 985 561	116 115 632							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			115 397 727	120 816 792	83 130 071		29 109 514	29 103 828	112 233 899							
<b>Programas de inversión en proceso</b>			115 397 727	120 816 792	83 130 071		29 109 514	29 103 828	112 233 899							
<b>Adquisiciones</b>			115 397 727	120 816 792	83 130 071		29 109 514	29 103 828	112 233 899							
<b>Construcción de un buque de investigación pesquera.</b> Construir un buque destinado a la investigación científica de los recursos marítimos (pesqueros), en el municipio de Guaymas, Sonora, a fin de coadyuvar a la investigación científica de los recursos marítimos. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 054 de fecha 21 de octubre de 2008.	08132110008	01-2009 07-2009	12 576 677	12 576 677			3 999 470	3 993 784	3 993 784			99.9				
<b>Construcción de un buque patrulla costera clase democrata.</b>	04132110003	06-2001 03-2009	102 821 050	108 240 115	83 130 071		25 110 044	25 110 044	108 240 115			100.0				

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
SONORA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>98 516 583</u>	<u>98 516 583</u>			<u>3 881 733</u>	<u>3 881 733</u>	<u>3 881 733</u>						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			98 516 583	98 516 583			3 881 733	3 881 733	3 881 733						
<b>Infraestructura gubernamental</b>			98 516 583	98 516 583			3 881 733	3 881 733	3 881 733						
Construcción de instalaciones para un Batallón de Infantería de Marina en Guaymas, Sonora. Construir instalaciones para un Batallón de infantería de marina, el cual consistirá en un edificio para comandancia, edificios para alojamiento, pañoles, cobertizos para vehículos, centro de academias, cocina comedor, instalaciones de entrenamiento militar, áreas deportivas y verdes en el municipio de Guaymas, con la finalidad de fortalecer el adecuado desarrollo de sus funciones. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 017 de fecha 8 de mayo de 2008.	08132160003	06-2008 12-2009	98 516 583	98 516 583			3 881 733	3 881 733	3 881 733		100.0		53.2	3.5	3.5
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			<u>125 000 000</u>	<u>125 000 000</u>			<u>5 002 000</u>	<u>5 002 000</u>	<u>5 002 000</u>						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>			<u>593 450</u>	<u>593 450</u>	<u>593 450</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			1 000 000	1 000 000			593 450	593 450	593 450						
<b>Estudios de preinversión</b>			1 000 000	1 000 000			593 450	593 450	593 450						
Análisis costo beneficio del proyecto canalización del arroyo Sonora de la Ciudad de Navojoa, Sonora. Realizar el análisis costo beneficio del proyecto canalización del arroyo Sonora de la ciudad de Navojoa, Sonora, con el objeto de brindar la protección integral a una zona del centro de población. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000134	07-2008 12-2008	1 000 000	1 000 000			593 450	593 450	593 450		100.0				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>124 000 000</u>	<u>124 000 000</u>			<u>4 408 550</u>	<u>4 408 550</u>	<u>4 408 550</u>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			124 000 000	124 000 000			4 408 550	4 408 550	4 408 550						
<b>Infraestructura económica</b>			120 000 000	120 000 000			408 550	408 550	408 550						
Programa Integral para la construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de protección de áreas productivas y centros de población en la cuenca del Río Mátape, en el estado de Sonora. Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvias extremas el día 26 de agosto de 2008. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000248	10-2008 12-2008	120 000 000	120 000 000			408 550	408 550	408 550		100.0		0.3	0.3	0.3
<b>Infraestructura social</b>			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 000 000						
Obras Exteriores, camino de acceso y servicios relacionados en el Centro de Visitantes Reserva de la Biosfera el Pinacate y Gran Desierto de Altar. Llevar a cabo las Obras exteriores del centro de visitantes en la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar; un camino de acceso de 8 kilometros a la Reserva. Beneficiando a los municipios de General Plutarco Elias Calles, Puerto Penasco y San Luis Rio Colorado. NOTA: El programa fue autorizado el 31 de julio. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio.	0816F000004	07-2008 12-2008	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 000 000		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>ENERGÍA</b>			<u>8 380 846 340</u>	<u>9 310 785 060</u>	<u>528 705 724</u>	<u>296 053 667</u>	<u>244 602 612</u>	<u>244 602 613</u>	<u>773 308 337</u>						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>105 117 000</u>	<u>222 980 400</u>	<u>12 008 922</u>	<u>54 832 735</u>	<u>41 236 692</u>	<u>41 236 693</u>	<u>53 245 615</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			27 117 000	25 875 000			23 093 915	23 093 915	23 093 915						
<b>Adquisiciones</b>			27 117 000	25 875 000			23 093 915	23 093 915	23 093 915						
Programa de Adquisiciones - Contingencias climatológicas Noroeste Adquirir 4 perforadoras Texoma 800-90 montadas en camión internacional 7600 6x4 mod. 2008. NOTA: Sin ejercido hasta 2007, incorporado durante el ejercicio.	0718TOQ0049	08-2006 12-2008	27 117 000	25 875 000			23 093 915	23 093 915	23 093 915		100.0				

**SONORA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
SONORA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual		
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>Programas de inversión en proceso</b>			78 000 000	197 105 400	12 008 922	54 832 735	18 142 777	18 142 778	30 151 700						
<b>Otros programas</b>			78 000 000	197 105 400	12 008 922	54 832 735	18 142 777	18 142 778	30 151 700						
<b>Eficiencia del Almacenamiento y Distribución I.</b> Rehabilitar y modernizar la Terminal Refrigerada de Almacenamiento de Amoniaco en Guaymas, Sonora para dar continuidad operativa, abasteciendo de manera oportuna y confiable a clientes e incrementando la cartera de clientes.	0418T4O0002	08-2005 12-2010	78 000 000	197 105 400	12 008 922	54 832 735	18 142 777	18 142 778	30 151 700	33.1	100.0				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>8 275 729 340</b>	<b>9 087 804 660</b>	<b>516 696 802</b>	<b>241 220 932</b>	<b>203 365 920</b>	<b>203 365 920</b>	<b>720 062 722</b>						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			8 275 729 340	9 087 804 660	516 696 802	241 220 932	203 365 920	203 365 920	720 062 722						
<b>Infraestructura económica</b>			8 275 729 340	9 087 804 660	516 696 802	241 220 932	203 365 920	203 365 920	720 062 722						
<b>CT Puerto Libertad Unidad 4.</b> Rehabilitar y modernizar el Generador de vapor y sistemas de control.	0418TOQ0091	08-2005 12-2017	148 097 600	141 351 635	14 272 763	14 135 159	14 272 763	14 272 763	28 545 526	101.0	100.0				
<b>Hermosillo Conversión de TG a CC.</b> Construir una central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW. Proyecto ubicado en Hermosillo, Sonora.	0028 02 028	12-2006 12-2016	917 163 368	845 243 903	188 128 706	84 853 983	85 679 993	85 679 993	273 808 699	101.0	100.0				
NOTA: En el 2005 se daba clave de cartera por la parte presupuestal exclusivamente 2005 por \$ 12,291,304.00 esta fecha corresponde a todo el proyecto Pidiregas. Se unieron proyectos Presupuestales Pidiregas y faltaron por incluir los montos de 2002 por \$ 4,798,500.00; 2003 por \$ 7,515,068.00; 2004 \$ 10,415,668.00 y															
<b>408 Naco - Nogales - Área Noroeste.</b> Construir e instalar una línea de transmisión con voltaje de 400 Kv y una longitud de 99 Km-C y 2 subestaciones con voltaje de 230 Kv y 4 alimentadores.	0165 99 165	10-2002 04-2013	499 800 000	504 276 265	247 161 153	51 736 440	52 088 078	52 088 078	299 249 231	100.7	100.0				
<b>Agua Prieta II con Campo Solar.</b> Construir una central generadora de 535.64 MW (potencia neta de Verano) y 557.62 MW (potencia neta de Verano, con la entrada en operación del campo solar de 25 MW), evaluado integralmente con el proyecto LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II.	0518TOQ0047	01-2007 01-2017	3 706 390 990	4 627 991 466	5 808 724	20 043 500	7 387 977	7 387 977	13 196 701	36.9	100.0				
<b>CT Puerto Libertad.</b> Rehabilitar y dar mantenimiento a la Unidad 1. Proyecto ubicado en Pitiquito, Sonora. Con una capacidad de 66% de Factor de Planta.	0021 02 021	08-2005 08-2017	163 771 972	141 034 643	35 601 888	14 103 462	14 240 755	14 240 755	49 842 643	101.0	100.0				
<b>TG Baja California II.</b> Instalar 6 turbinas de gas de 43.4MW de potencia ISO cada una. En total aportará 157.8 MW brutos en condiciones de verano (154.61 MW netos).	0618TOQ0053	03-2008 10-2019	2 263 240 610	2 263 240 610		7 900 000									
NOTA: Sus recursos se reasignaron a programas prioritarios.															
<b>Carlos Rodríguez Rivero.</b> Rehabilitar y dar mantenimiento las Unidades No. 1 y 3. Proyecto ubicado en Guaymas, Sonora con una capacidad de 56.43% - 67.75% de Factor de Planta.	0007 02 007	09-2005 12-2016	215 619 600	203 020 938	25 723 568	20 887 688	21 091 021	21 091 021	46 814 589	101.0	100.0				
<b>CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3.</b> Rehabilitar y Modernizar Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad.	0518TOQ0039	07-2007 02-2018	361 645 200	361 645 200		27 560 700	8 605 333	8 605 333	8 605 333	31.2	100.0				
<b>TURISMO</b>			763 340 756	763 340 756		179 560 000	10 188 300	9 998 741	9 998 741						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			763 340 756	763 340 756		179 560 000	10 188 300	9 998 741	9 998 741						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			763 340 756	763 340 756		179 560 000	10 188 300	9 998 741	9 998 741						
<b>Otros proyectos</b>			763 340 756	763 340 756		179 560 000	10 188 300	9 998 741	9 998 741						
<b>Proyecto Turístico Integral Kino Nuevo (PTIKN).</b> Acciones para la puesta en marcha del proyecto y la urbanización de terrenos turísticos para venta a desarrolladores secundarios.	0721W3N0016	01-2008 12-2011	763 340 756	763 340 756	179 560 000	10 188 300	9 998 741	9 998 741	9 998 741	5.6	98.1				
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			120 473 216	188 807 928	70 506 915	69 958 824	1 000 000		70 506 915						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			120 473 216	188 807 928	70 506 915	69 958 824	1 000 000		70 506 915						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			120 473 216	188 807 928	70 506 915	69 958 824	1 000 000		70 506 915						
<b>Infraestructura social</b>			120 473 216	188 807 928	70 506 915	69 958 824	1 000 000		70 506 915						

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS SONORA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios y UMAA, Hermosillo, Son. No. de Obra: 032703MA</b> Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica. NOTA: La obra no registra inversión ejercida ni avance físico alcanzado en 2008 debido a que la empresa contratista que ganó la licitación pública no puede realizar los trabajos por la inconformidad que presentó otra empresa concursante, por eso se señaló un Avance Físico Porcentual alcanzado en 2008 del 0%.	0350GYR0089	04-2005 06-2010	120 473 216	188 807 928	70 506 915	69 958 824	1 000 000		70 506 915			58.0	28.0		58.0
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b> <b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> <b>Proyectos de inversión en proceso</b> <b>Infraestructura social</b> <b>Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital Nogales, Sonora.</b>			21 703 186	51 968 861	33 330 538	20 000 000	18 638 323	18 638 323	51 968 861						
Ampliar y remodelar las diferentes áreas que conforman la Clínica Hospital de este municipio, para fortalecer su capacidad resolutiva de atención médica, beneficiando a una población de 29153 derechohabientes aproximadamente. NOTA: Es importante mencionar, que se adecúa la fecha de término del proyecto reportado en Cuenta Pública 2007, de 12-2008 a 03-2009, en virtud de las nuevas acciones de obra requeridas y contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.	0451GYN0061	04-2001 03-2009	21 703 186	51 968 861	33 330 538	20 000 000	18 638 323	18 638 323	51 968 861	93.2	100.0	59.2	36.0	40.7	99.9

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

TABASCO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
TABASCO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			267 010 702 284	350 575 847 614	40 620 292 440	16 972 903 879	10 685 176 935	10 616 469 974	51 236 762 414							
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			3 976 862	396 800	3 976 862		396 800	396 800	4 373 662							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>3 976 862</u>	<u>396 800</u>	<u>3 976 862</u>		<u>396 800</u>	<u>396 800</u>	<u>4 373 662</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			3 976 862	396 800	3 976 862		396 800	396 800	4 373 662							
<b>Infraestructura social</b>			3 976 862	396 800	3 976 862		396 800	396 800	4 373 662							
Construcción de la segunda planta de la biblioteca	0708A10005	10-2007 12-2008	3 976 862	396 800	3 976 862		396 800	396 800	4 373 662		100.0	100.0	100.0	9.1	109.1	
Concluir la construcción de 666 metros cuadrados para uso de biblioteca en una segunda planta de un inmueble ya construido. El beneficio en este programa inició en el municipio de Teapa, Tab. Generó beneficios directos para 300 alumnos y 20 profesores de la carrera de especialistas en Zonas Tropicales e indirectamente a través de su Centro de Documentación, a los Estados de Yucatán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.																
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			2 276 975 729	4 217 657 454	2 011 038 167	1 000 010 599	964 606 105	950 392 099	2 961 430 266							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>1 800 000</u>	<u>1 769 444</u>		<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 769 444</u>	<u>1 769 444</u>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			1 800 000	1 769 444		1 800 000	1 800 000	1 769 444	1 769 444							
<b>Adquisiciones</b>			1 800 000	1 769 444		1 800 000	1 800 000	1 769 444	1 769 444							
Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.	0709J2P0001	02-2008 12-2008	1 800 000	1 769 444		1 800 000	1 800 000	1 769 444	1 769 444	98.3	98.3					
Adquirir mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, bienes informáticos, Vehículos y equipos marítimos (Remolcador), vehículos y equipo de señalamiento marítimo, a fin de mejorar y hacer confortable las áreas de trabajo, contar con personal calificado, así como obtener información en forma veraz y oportuna.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>2 275 175 729</u>	<u>4 215 888 010</u>	<u>2 011 038 167</u>	<u>998 210 599</u>	<u>962 806 105</u>	<u>948 622 655</u>	<u>2 959 660 822</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			773 135 129	1 692 577 331	1 404 607 144	306 210 599	301 318 020	287 138 992	1 691 746 136							
<b>Infraestructura económica</b>			773 135 129	1 692 577 331	1 404 607 144	306 210 599	301 318 020	287 138 992	1 691 746 136							
El Ceibo - Lagunitas.	07096470002	09-2007 12-2008	114 310 000	141 138 412	46 138 412	95 000 000	94 169 882	94 168 805	140 307 217	99.1	100.0	23.0	77.0	77.0	100.0	
Construir a dos carriles en 20 kilómetros en el municipio de Libertad, con el propósito de fortalecer las relaciones comerciales y de intercambio turístico y cultural entre México y Guatemala al otorgar una constante accesibilidad en el cruce fronterizo lo cual se lograría incrementando el nivel de servicio, lo que significaría la mejoría de la seguridad para los usuarios y la reducción en los costos de transporte incrementándose de esta forma la cantidad de vehículos y usuarios al contar con las condiciones adecuadas para transitar, en beneficio de 100 mil habitantes.																
Raudales de Malpaso - El Bellote, tramo Comalcalco - Paraiso - El Bellote.	03096470031	12-2003 12-2006	225 000 000	493 750 965	448 513 703	80 000 000	45 238 635	45 237 262	493 750 965	56.5	100.0	100.0			100.0	
Ampliar a cuatro carriles en 21.4 kilómetros y ampliar de 7 a 12 metros en 4.5 kilómetros en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco, Paraiso y Frontera, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, que actualmente cuenta con un TDPA de 6 mil vehículos, mismos que tendrán un ahorro significativo en tiempo de 10 minutos.																
NOTA: Obra concluida en 2006; Sin embargo, para 2008 se programaron recursos para la construcción de estructuras, razón por la cual no se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual.																
Villahermosa - Teapa, tramo Villahermosa - Entronque Jalapa.	03096470033	12-2003 12-2005	180 000 000	630 973 438	565 274 634	90 000 000	65 698 904	65 698 804	630 973 438	73.0	100.0	100.0			100.0	
Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 16.0 kilómetros, en los municipios de Villahermosa y Teapa, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, que actualmente cuenta con un TDPA de 6 mil vehículos, en beneficio de 320 mil habitantes aproximadamente.																
NOTA: Obra concluida en 2005; Sin embargo, para 2008 se programaron recursos para la construcción de estructuras, razón por la cual no se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual.																
Construcción de muelle (Apertura del área comercial e industrial del puerto).	0309J2P0013	08-2004 12-2008	253 825 129	426 714 516	344 680 395	41 210 599	96 210 599	82 034 121	426 714 516	199.1	85.3	90.1	9.9	9.9	100.0	
Construir dos muelles marginales de 300 y 200 metros respectivamente, rampa rol-																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
TABASCO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 482 040 600	2 503 310 679	606 431 023	672 000 000	661 488 085	661 483 663	1 267 914 686							
<b>Infraestructura económica</b>			1 482 040 600	2 503 310 679	606 431 023	672 000 000	661 488 085	661 483 663	1 267 914 686							
<b>Villahermosa - Ciudad del Carmen; Tramo: Villahermosa - Macultepec.</b>	05096470005	01-2006 12-2009	200 000 000	540 700 000	256 888 470	180 000 000	176 125 482	176 125 047	433 013 517	97.8	100.0	68.9	29.3	25.7	94.6	
Ampliar el tramo carretero Villahermosa - Macultepec, en los límites de estados Tab- Camp, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, del km. 4.300 al km. 21.000, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre la Ciudad de Villahermosa y Ciudad del Carmen, en beneficio de 543 mil habitantes aproximadamente. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote.</b>	06096470004	08-2007 12-2009	460 000 000	460 000 000	46 351 357	120 000 000	111 738 105	111 737 894	158 089 251	93.1	100.0	11.0	30.0	33.0	44.0	
Modernizar y ampliar una carretera a cuatro carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), en una longitud total de 20.0 kilómetros en los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Villahermosa. Esta obra es de gran importancia dado que se considera como una vía de comunicación intra-regional, que permitirá continuar con el corredor Puebla - Panamá, beneficiará a una población aproximada de 492 mil habitantes.																
<b>Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas - Ocozacoautla.</b>	06096470005	08-2007 12-2010	100 000 000	322 000 000	50 320	100 000 000	41 698 609	41 698 608	41 748 928	41.7	100.0	41.7	10.0	10.0		
Modernizar y construir un tramo de 40.0 kilómetros de longitud como una vía tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona en el municipio de las Choapas, con el propósito de reducir los tiempos de recorrido, además de desarrollar el flujo de personas que se dirigen desde el estado de Tabasco y la Península de Yucatán hacia el estado de Chiapas, beneficiando a 250 mil habitantes. NOTA: La inversión acumulada hasta 2007, corresponde a gastos de operación, razón por la cual no se reporta avance físico respectivo. Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>Santa Cruz Jalapita - El Bellote.</b>	000000S/CVE	09-2008 12-2009	30 000 000	30 000 000		30 000 000	26 854 182	26 854 171	26 854 171	89.5	100.0	100.0	80.0	80.0		
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en los municipios de Centla y Paraíso, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.																
<b>Camino EWO - Apatzingan.</b>	07096470001	03-2007 12-2010	5 000 000	27 286 823	4 286 823	23 000 000	20 888 898	20 885 911	25 172 734	90.8	100.0	12.2	9.9	25.9	38.1	
Modernizar camino rural Ewo - Apatzingan con una longitud de 23.0 kilómetros, en el municipio de Tenosique con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en cinco comunidades de la región en beneficio de 2 mil 699 habitantes.																
<b>Boca del Río Chico - Boca de San Antonio.</b>	05096470008	06-2007 12-2009	80 000 000	80 000 000	24 020 738	25 000 000	26 513 077	26 513 000	50 533 738	106.1	100.0	34.0	66.0	21.8	55.8	
Modernizar y ampliar la vía existente a 6.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.25 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 25.0 kilómetros en el municipio de Jonuta, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en cuatro comunidades de la región en beneficio de 1 mil 146 habitantes.																
<b>Cd. Pemex - Monte Grande.</b>	05096470007	01-2006 12-2009	103 089 800	103 089 800		27 000 000	25 991 896	25 991 332	25 991 332	96.3	100.0	28.9	14.0	14.0		
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 38.0 kilómetros en el municipio de Huimanguillo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en tres comunidades de la región. NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó para ese año con los elementos necesarios para su realización.																
<b>Chimalapa 1ra - Chimalapa 2da.</b>	05096470006	01-2005 12-2009	16 750 800	16 750 800	9 983 873	11 000 000	999 998	999 998	10 983 871	9.1	100.0	68.3	31.7		68.3	
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 4.1 kilómetros en el municipio de Huimanguillo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en tres comunidades de la región en beneficio de 2 mil 969 habitantes. NOTA: No se presenta avance físico a 2008 alcanzado, debido a que los recursos ejercidos corresponden a gastos de operación. (Ingeniería y supervisión). Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>Tapijulapa - Oxolotan.</b>	05096470003	01-2005 12-2009	74 200 000	80 483 256	59 020 503	16 000 000	19 595 882	19 595 882	78 616 385	122.5	100.0	64.7	11.8	11.8	76.5	
Modernizar el camino alimentador Tapijulapa - Oxolotan en 17.0 kilómetros en el municipio de Tacotalpa, a fin de agilizar el flujo vehicular en la región en beneficio																

TABASCO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
TABASCO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			20 000 000	20 000 000		20 000 000										
<b>Infraestructura económica</b>			20 000 000	20 000 000		20 000 000										
Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez.	000000S/CVE		20 000 000	20 000 000		20 000 000								100.0		
Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, en el municipios de Villahermosa, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito.																
NOTA: No se reporta fecha de inicio y término ni presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que los recursos se canalizaron a la obra Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez Tr. Villahermosa Tepa (Cartera 03096470033)																
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			5 904 759 204	5 602 838 168	1 586 656 821	357 120 595	712 219 061	712 219 061	2 298 875 882							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			517 500 000	517 500 000	118 962 274		100 546 817	100 546 817	219 509 091							
<b>Programas de inversión en proceso</b>			517 500 000	517 500 000	118 962 274		100 546 817	100 546 817	219 509 091							
<b>Mantenimiento</b>			517 500 000	517 500 000	118 962 274		100 546 817	100 546 817	219 509 091							
Programa de reconstrucción de la infraestructura hidráulica de protección a centros de población y áreas productivas del Estado de Tabasco.	0716B000172	11-2007 12-2010	517 500 000	517 500 000	118 962 274		100 546 817	100 546 817	219 509 091		100.0					
Rehabilitar y construir la infraestructura hidráulica de protección a centros de población y áreas productivas, que resultó dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas los días 28 y 29 de octubre de 2007, en el Estado de Tabasco.																
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			5 387 259 204	5 085 338 168	1 467 694 547	357 120 595	611 672 244	611 672 244	2 079 366 791							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			4 963 446 840	4 607 191 912	1 334 124 289	313 978 439	599 916 605	599 916 605	1 934 040 894							
<b>Infraestructura económica</b>			4 963 446 840	4 607 191 912	1 334 124 289	313 978 439	599 916 605	599 916 605	1 934 040 894							
Proyecto para protección de centros de población y áreas productivas en la Cuenca del Río Grijalva, en el Estado de Tabasco.	0316B000146	01-2003 12-2008	2 158 592 840	1 802 337 912	1 334 124 289	309 124 439	294 569 894	294 569 894	1 628 694 183	95.3	100.0	74.0	17.2	16.3	90.3	
Construir las estructuras de control de ríos, formación de bordos, construcción de drenes, rehabilitación de márgenes de ríos.																
NOTA: Como resultado de la Rev. 288 que realizó la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2007, se corrige el monto anotado como ejercido por error involuntario a la Clave 0316B000146 por \$506,650,456.00, debiendo haber anotado \$153,968,719.00 ejercidos a favor del PCP / PICI de Tabasco. Por lo que se corrige los acumulados a 2007 y 2008.																
Programa de Riego Suplementario, Región Huimanguillo, Subregión I, Tabasco	0716B000089	02-2008 12-2008	4 854 000	4 854 000		4 854 000	4 819 299	4 819 299	4 819 299	99.3	100.0		100.0	99.3	99.3	
Construir las obras de captación y sus instalaciones, pozos, obras de conducción, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución; líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y estructuras de control, medición, operación y protección.																
Programa integral para la construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de protección de áreas productivas y centros de población en la cuenca del Río Grijalva, en el estado de Tabasco.	0816B000245	10-2008 12-2008	2 800 000 000	2 800 000 000			300 527 412	300 527 412	300 527 412		100.0		10.7	10.7	10.7	
Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de inundaciones atípicas en presencia de lluvias severas durante el periodo del 21 al 29 de septiembre de 2008, tanto en los 8 municipios de interés, como en las partes altas y medias de las cuencas hidrológicas correspondientes.																
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			423 812 364	478 146 256	133 570 258	43 142 156	11 755 639	11 755 639	145 325 897							
<b>Infraestructura económica</b>			423 812 364	478 146 256	133 570 258	43 142 156	11 755 639	11 755 639	145 325 897							
Obra faltante en el distrito de temporal tecnificado Zanapá-Tonalá, Tabasco.	0316B000201	01-2004 12-2009	54 333 890	108 667 782	51 607 335	20 673 000	11 755 639	11 755 639	63 362 974	56.9	100.0	47.5	19.0	10.8	58.3	
Construir la infraestructura de temporal faltante de caminos y estructuras de cruce del distrito de temporal 002, Zanapá-Tonalá.																
Sanes Huasteca	0316B000020	01-1998 01-2011	369 478 474	369 478 474	81 962 923	22 469 156			81 962 923			22.2	6.1		22.2	
Construir la infraestructura de temporal, consistente en caminos, drenes y estructuras de cruce.																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
TABASCO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>ENERGÍA</b>			258 814 207 545	340 744 172 248	37 018 471 090	15 612 689 741	9 003 073 838	8 949 871 215	45 968 342 305							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			39 603 188 938	49 784 063 606	24 519 570 633	2 471 885 688	1 497 301 849	1 508 368 444	26 027 939 077							
<b>Programas de inversión en proceso</b>			39 603 188 938	49 784 063 606	24 519 570 633	2 471 885 688	1 497 301 849	1 508 368 444	26 027 939 077							
<b>Adquisiciones</b>			79 520 340	269 146 818	80 483 995	19 673 831	26 522 791	26 522 791	107 006 786							
<b>Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Nuevo Pemex.</b>	0318T4N0035	01-2004 12-2010	79 520 340	269 146 818	80 483 995	19 673 831	26 522 791	26 522 791	107 006 786	134.8	100.0					
Adquirir válvulas de bloqueo y equipo dinámico, para almacenamiento de productos; adquisición e instalación de dobles bloqueos de cierre automático con una válvula de venteo intermedio automático en fraccionadoras I y II; rehabilitación de equipos estáticos; adquisición de equipo dinámico para efluentes (bombas BA-1502, BA-1507 y BA-1509), y suministro e instalación de sistemas de presurización de cuartos de control, puertas y cancelería en fraccionadora I, en el municipio Centro, para disponer de centros de comunicación interna y externa de comunicación avanzada.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008. El mayor ejercicio obedeció, al pago anticipado de facturación no considerada en la última adecuación, ya que se preveía su inclusión en las Adefas.																
<b>Mantenimiento</b>			4 132 168 901	6 252 724 565	908 836 826	1 279 075 715	631 408 568	641 693 982	1 550 530 808							
<b>Apoyo estratégico a los Centros Procesadores de Gas.</b>	0318T4N0011	01-1998 12-2010	543 042 521	841 337 461	442 706 129	46 856 074	160 742 431	160 742 431	603 448 560	343.1	100.0					
Adquirir bienes muebles, diagnosticar en línea de motores, generadores y transformadores. Instalar patines de medición, estudio de preinversión e ingeniería para las rehabilitaciones de las redes contra incendio en los Centros Procesadores de Gas (CPGs), en varios municipios, para mejorar el trabajo de las operaciones y mantenimiento de los CPGs.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>Conservación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Nuevo Pemex.</b>	0318T4N0036	01-2004 12-2009	55 199 164	106 568 346	65 227 290	73 543 980	14 246 768	14 246 770	79 474 060	19.4	100.0					
Elaborar la ingeniería básica y de detalle para la modernización del cuarto de control y obras adicionales de movimientos de productos, así como actualizar equipos en la planta fraccionadora II, en el municipio de Centro, para mantener la capacidad productiva en las instalaciones de fraccionamiento CPG.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs.</b>	0718T4N0002	01-2008 12-2012	508 171 910	508 171 910			14 119 494	14 119 494	14 119 494			100.0				
Asegurar el respaldo técnico y estratégico que la Subdirección de Producción tiene como función y responsabilidad organizacional para con los centros procesadores de gas, de proponer y validar rutas y/o soluciones técnicas, que resuelvan sus requerimientos y necesidades operativas.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. Programa y/o proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de Liberación de Inversión Adecuado III, No. DCF-SPP-0265/2008 del 04 de junio del 2008.																
<b>Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Nuevo Pemex.</b>	0318T4N0022	01-2004 12-2009	54 983 476	207 596 770	84 029 510	39 069 563	32 069 998	32 069 997	116 099 507	82.1	100.0					
Acondicionar plataforma y escaleras de áreas de proceso y cobertizo de transformación (criogénicas I,II y III); rehabilitación torre de enfriamiento CT-2702 y CT-2804, turbinas de compresores Gas Residual GB-3103 A y R (criogénica III); suministrar e instalar sists de presurización de cuartos de control, puertas y cancelería (criogénicas I y II), etc., en el municipio de Centro, para conservar la capacidad productiva de las criogénicas.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs.</b>	0618T4N0001	01-2007 12-2012	2 019 409 617	2 193 223 527		510 376 000	184 619 106	188 693 926	188 693 926	37.0	102.2					
Desarrollar la ingeniería básica y de detalle, así como el paquete de especificaciones y volumen de obra requerido para actualizar y modernizar el sistema de agua contra incendio, en varios municipios, para atender cualquier emergencia en las instalaciones con el equipo y tecnología adecuados.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión.																
<b>Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex.</b>	0318T4N0023	01-2004 12-2016	63 330 985	827 852 999	79 134 581	144 134 262	111 735 986	114 405 894	193 540 475	79.4	102.4					
Modernizar los componentes principales para conservar la eficiencia de la planta																

TABASCO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
TABASCO

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado			
<b>Otros programas</b>			35 391 499 697	43 262 192 223	23 530 249 812	1 173 136 142	839 370 490	840 151 671	24 370 401 483								
<b>Coordinación Técnica Operativa Región Sur.</b>	0218T4L0056	01-1995 12-2019	8 066 393 367	11 524 992 502	5 821 906 566	432 600 000	276 596 529	276 596 496	6 098 503 062	63.9	100.0						
Mantenimiento y gestión de la infraestructura para el transporte y distribución de hidrocarburos en la Región Sur.																	
<b>Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa</b>	0818T4L0010	11-2008 12-2013	199 310 000	199 310 000			15 344 878	15 344 878	15 344 878		100.0						
Manejar, acondicionar y distribuir de manera segura, confiable y eficiente la producción de hidrocarburos de los Activos Integrales de las Regiones Marinas, Sur y Norte. Satisfacer los compromisos comerciales contractuales para el suministro de crudo, gas y condensados.																	
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. DCF-SPP-730-2008 con fecha del 31 de diciembre de 2008.																	
<b>Optimización de la Terminal Dos Bocas.</b>	0218T4L0063	01-1998 12-2011	736 231 454	478 816 068	441 245 568	21 300 000	15 855	15 855	441 261 423	0.1	100.0						
Asegurar la capacidad y eficiencia de servicio de acondicionamiento, almacenamiento, distribución y transporte de hidrocarburos, hacia los activos de explotación y clientes, mediante el mejoramiento de los procesos, la modernización y optimización de la Infraestructura bajo la política institucional.																	
NOTA: Se realizaron actividades por administración.																	
<b>Coordinación Técnica Operativa Región Marina Suroeste.</b>	0218T4L0022	01-2001 12-2019	8 785 305 154	10 471 832 484	6 506 588 781	255 200 002	172 294 849	172 294 892	6 678 883 673	67.5	100.0						
Asegurar el cumplimiento de los servicios de transporte, acondicionamiento, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos, maximizando su valor económico y llevar a cabo el mantenimiento de ductos.																	
<b>Cabecera de la Región Sur.</b>	0218T4L0027	01-1995 12-2019	17 593 929 722	20 459 060 412	10 723 115 727	435 999 987	366 713 636	366 713 582	11 089 829 309	84.1	100.0						
Promover la reducción de índices de accidentabilidad, supervisar y controlar los niveles de contaminación, mantener en condiciones óptimas los edificios industriales administrativos y sociales y atender los compromisos de la Dirección General de PEMEX con los gobiernos estatales de la Región Sur.																	
<b>Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Ciudad Pemex.</b>	0318T4N0040	01-2004 12-2013	10 330 000	128 180 757	37 393 170	28 036 153	8 404 743	9 185 968	46 579 138	32.8	109.3						
Construir un comedor y estacionamiento, rehabilitar, modificar y reacondicionar: área para centro de capacitación, cuartos de control, auditorio, portada, oficinas, barda perimetral y mobiliario del centro de capacitación en el municipio de Macuspana, con el fin de contar con un Área específica para el consumo de alimentos.																	
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008. El mayor ejercicio obedeció, al pago anticipado de facturación de equipos no considerados en la última adecuación, ya que se preveía su inclusión en las Adefas.																	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>219 211 018 607</b>	<b>290 960 108 642</b>	<b>12 498 900 457</b>	<b>13 140 804 053</b>	<b>7 505 771 989</b>	<b>7 441 502 771</b>	<b>19 940 403 228</b>								
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>101 179 831 532</b>	<b>91 455 503 019</b>	<b>2 327 174 189</b>	<b>4 199 126 216</b>	<b>3 218 668 285</b>	<b>3 159 613 696</b>	<b>5 486 787 885</b>								
<b>Infraestructura económica</b>			<b>101 179 831 532</b>	<b>91 455 503 019</b>	<b>2 327 174 189</b>	<b>4 199 126 216</b>	<b>3 218 668 285</b>	<b>3 159 613 696</b>	<b>5 486 787 885</b>								
<b>Integral Och-Uech-Kax - Pidiregas.</b>	0321 00 319	01-2002 06-2006	53 533 307 291	5 748 161 204	71 209 449	664 547 938	564 042 742	564 042 744	635 252 193	84.9	100.0						
Se encuentra ubicado en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas de Tabasco y Campeche. El objetivo es mantener la plataforma de explotación de hidrocarburos del Activo de explotación Litoral de Tabasco, mediante el mantenimiento de la infraestructura existente y las intervenciones mayores y menores a los pozos, recuperando la reserva certificada y maximizando el valor económico de los yacimientos, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.																	
<b>Integral Jujo-Tecminoacán-Pidiregas.</b>	0018 01 016	01-2002 06-2008	15 769 116 691	34 264 443 929	486 660 512	1 779 008 627	1 635 285 909	1 567 286 062	2 053 946 574	88.1	95.8						
El Proyecto Integral Jujo-Tecminoacán tiene como objetivo maximizar el valor económico de los yacimientos que componen este proyecto, con una aplicación eficiente de los recursos de inversión en la perforación de pozos, reparaciones mayores, conversiones a sistemas artificiales, así como todas las obras complementarias superficiales y subsuperficiales para el manejo de ésta. El beneficio es una mayor tasa de crecimiento económico contemplando sustentabilidad ambiental y mejor aprovechamiento de recursos energéticos.																	
<b>Integral Carmito-Artesa - Pidiregas.</b>	0100 01 098	01-2002 06-2008	5 297 109 272	5 240 240 713	254 887 140	180 533 354	184 509 010	193 454 337	448 341 477	107.2	104.8	53.5	9.9	2.3	55.8		
Está ubicado en la porción sur del estado de Tabasco y el norte de Chiapas,																	

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
TABASCO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>118 031 187 075</b>	<b>199 504 605 623</b>	<b>10 171 726 268</b>	<b>8 941 677 837</b>	<b>4 287 103 704</b>	<b>4 281 889 075</b>	<b>14 453 615 343</b>							
<b>Infraestructura económica</b>			<b>117 789 647 075</b>	<b>199 263 065 623</b>	<b>10 171 726 268</b>	<b>8 941 677 837</b>	<b>4 280 619 310</b>	<b>4 276 128 920</b>	<b>14 447 855 188</b>							
<b>Construcción de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.</b>	0218TO0001	05-1998 12-2010	311 966 000	357 446 053	228 562 441	2 000 000	75 000	74 978	228 637 419	3.7	100.0	73.2	0.6	0.5	73.7	
Construir el edificio de laboratorios y oficina para representación del IMP en Villahermosa, Tabasco. Referente a la construcción de techumbre y jardín, a fin de contar con nuevos espacios para beneficio del usuario brindándole mayor comodidad.																
<b>Integral Chuc - Pidiregas.</b>	0101 01 099	03-2002 12-2010	24 239 948 080	40 344 545 275	668 213 190	2 782 191 098	841 158 393	841 158 412	1 509 371 602	30.2	100.0					
Agrupación de 3 proyectos en uno solo que permitirá un mayor control y ahorro en costos de operación y mantenimiento de las instalaciones estratégicas del área, reconociendo la complementariedad operativa existente en los proyectos involucrados. Se encuentra localizado sobre la Plataforma Continental del Golfo de México frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche entre las isobatas de 20 y 100 m., en el Municipio de Paraíso, Tabasco. El proyecto agrupado contempla un total de 8 campos en explotación, de éstos, 1 es productor de gas seco (Uchak), 1 de gas y condensado (Che) y los 6 restantes son productores de aceite ligero (Pol, Chuc, Batab, Homol, Tumut, Pokoch). Además se cuenta con 5 campos pendientes de desarrollo: 1 de aceite pesado (Toloc) 1 de gas y condensado (Etkal) y 3 de aceite ligero (Ichalkil, Chuhuc y Wayil) los cuales de acuerdo a su potencial y por la cercanía de infraestructura existente deberán ser considerados en el corto plazo para su explotación. Beneficia por la agrupación de proyectos en uno solo aprovechando la vida útil de activos fijos para producción de crudo y gas con flexibilidad operativa y presupuestal.																
<b>Integral Complejo Antonio J. Bermudez - Pidiregas.</b>	0069 98 069	01-2002 06-2019	52 268 554 727	97 270 064 565	798 440 123	4 173 353 041	1 732 139 205	1 724 388 605	2 522 828 728	41.3	99.6					
Se ubica en los estados de Veracruz y Tabasco, abarcando los municipios de Agua Dulce, Las Choapas, Motozucan y Nanchital del primero y Cárdenas y Huimanguillo del segundo. Con la ejecución del proyecto se pretende mejorar el factor de recuperación y asegurar la continuidad de la operación de los campos, maximizando la explotación de los yacimientos, mediante la implantación de un sistema de inyección de gas para el mantenimiento de presión; la perforación de pozos productores, la adecuación de pozos inyectores, la realización de reparaciones mayores y la conversión de los nuevos pozos al sistema artificial de bombeo neumático. Beneficia compensando parcialmente la declinación natural de los campos costa fuera, contribuyendo a satisfacer la demanda interna y compromisos de exportación.																
<b>Integral Yaxché - Pidiregas.</b>	0109 01 107	11-2002 12-2009	4 123 420 446	5 736 069 897	134 822 090	160 156 731	227 109 218	227 109 218	361 931 308	141.8	100.0					
Se encuentra ubicado en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas de Tabasco y Campeche. Su objetivo es explotar las reservas certificadas del campo Yaxché, mediante la instalación de la infraestructura de explotación, dentro del marco de Seguridad y Protección al Ambiente, acorde a las estrategias de Pemex Exploración y Producción.																
<b>Integral El Golpe-Puerto Ceiba - Pidiregas.</b>	0103 01 101	04-2002 06-2009	14 359 248 048	22 220 177 586	525 363 048	614 014 078	488 174 872	488 174 879	1 013 537 927	79.5	100.0					
El proyecto se desarrolla en la porción Norte-Oeste del estado de Tabasco y sus campos comprenden una extensión de 1,800 km2, localizados en los municipios de Jalpa de Méndez, Paraíso, Comitalcalco y Cárdenas. Las formaciones productoras están constituidas por rocas carbonatadas fracturadas de edad Mesozoica en el campo Puerto Ceiba y por cuerpos arenosos en los campos del Toriano. Además de contar con la infraestructura necesaria para la explotación de dichos campos como baterías de separación, ductos de transporte, líneas de descarga, cabezales de recolección y sistemas artificiales de producción. Beneficia por el incremento en los perfiles de producción derivado de una mayor actividad física.																
<b>Delta del Grijalva.</b>	0038 98 038	01-1998 06-2011	14 871 008 822	25 613 624 021	3 379 032 818	892 418 743	755 766 919	755 766 921	4 134 799 739	84.7	100.0					
El Proyecto está conformado por los campos Sen, Caparroso-Escuinte-Pijije, Tizón, Luna-Palapa y Escarbadó, todos ellos productores de aceite superligero y gas asociado. Está localizado en la porción Nororiental del área Mesozoica de Chiapas-Tabasco, al Suroeste de la Ciudad de Frontera, Tabasco. Tiene una extensión aproximada de 1,343.12 km2, y se ubica geográficamente a los 18 11 y 18 35 de latitud Norte y 92 42 y 93 03 de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la explotación de dichos campos tal como 3 baterías de separación en alta presión, ductos de transporte de aceite y gas, líneas de descarga, cabezales de recolección. Reporta beneficios por mantener la producción de crudo superligero necesario para enriquecer la mezcla de crudo de exportación.																

**TABASCO**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
TABASCO**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Infraestructura social</b>			241 540 000	241 540 000			6 484 394	5 760 155	5 760 155							
<b>Proyecto de rehabilitación del Hospital Regional Villahermosa.</b>	0818T4I0026	07-2008 12-2009	241 540 000	241 540 000			6 484 394	5 760 155	5 760 155		88.8					
Reforzar el sistema estructural del inmueble, rehabilitación de las instalaciones y reposición de mobiliario y equipo médico y de administración siniestrados. NOTA: Este proyecto se incorporó durante el ejercicio presupuestario.																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			10 782 944	10 782 944	149 500	3 082 944	4 881 131	3 590 799	3 740 299							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>10 782 944</u>	<u>10 782 944</u>	<u>149 500</u>	<u>3 082 944</u>	<u>4 881 131</u>	<u>3 590 799</u>	<u>3 740 299</u>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			10 782 944	10 782 944	149 500	3 082 944	4 881 131	3 590 799	3 740 299							
<b>Inmuebles</b>			10 782 944	10 782 944	149 500	3 082 944	4 881 131	3 590 799	3 740 299							
<b>Almacén, Villahermosa, Tab. No. de Obra: 072801MA</b>	000000S/CVE	12-2007 06-2009	10 782 944	10 782 944	149 500	3 082 944	4 881 131	3 590 799	3 740 299	116.5	73.6	1.0	85.0	57.0	58.0	
Adecuar y remodelar espacios para el manejo adecuado de materiales y medicamentos almacenados. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**TAMAULIPAS**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			90 316 738 582	104 663 403 315	22 785 083 291	8 092 338 802	7 185 118 226	7 114 201 027	29 899 284 318							
<b>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>			4 420 000	4 420 000		4 420 000	4 420 000	614 200	614 200							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			4 420 000	4 420 000		4 420 000	4 420 000	614 200	614 200							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			4 420 000	4 420 000		4 420 000	4 420 000	614 200	614 200							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			4 420 000	4 420 000		4 420 000	4 420 000	614 200	614 200							
Construcción de casetas de IITV	0706G1H0005	01-2008 12-2008	4 420 000	4 420 000		4 420 000	4 420 000	614 200	614 200	13.9	13.9		100.0	100.0	100.0	
Construir casetas de radiofrecuencia																
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			10 000 000	10 000 000			10 000 000									
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			10 000 000	10 000 000			10 000 000									
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			10 000 000	10 000 000			10 000 000									
<b>Infraestructura social</b>			10 000 000	10 000 000			10 000 000									
Construcción de 36 viviendas en la U.H.M. Matamoros II, Tamps.	0807HXA0011	08-2008 04-2009	10 000 000	10 000 000			10 000 000						100.0			
Construir 3 edificios de 12 departamentos cada uno																
NOTA: Este proyecto no se llevó a cabo debido a las gestiones administrativas para la obtención de licencias, trámites de conexión de red hidráulica municipal e infraestructura eléctrica.																
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			503 128 392	527 281 812	263 824 377	122 238 905	150 646 208	150 646 208	414 470 585							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			5 800 000	5 583 988	2 741 600	2 600 000	2 842 388	2 842 388	5 583 988							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			5 800 000	5 583 988	2 741 600	2 600 000	2 842 388	2 842 388	5 583 988							
<b>Estudios de preinversión</b>			5 800 000	5 583 988	2 741 600	2 600 000	2 842 388	2 842 388	5 583 988							
Estudio de factibilidad técnica, económica, proyecto ejecutivo y manifestación de impacto ambiental modalidad particular para el dragado en Boca de San Antonio, Laguna Madre, Municipio de San Fernando.	0608I000025	04-2007 12-2008	5 800 000	5 583 988	2 741 600	2 600 000	2 842 388	2 842 388	5 583 988	109.3	100.0					
Desarrollar estudio que definirá los proyectos de obra requeridos para la rehabilitación de este cuerpo de agua, los elementos técnicos y económicos para determinar la viabilidad de su ejecución y la manifestación de impacto ambiental necesaria para gestionar la autorización en la materia.																
NOTA: A diciembre de 2007 tubo un avance de 28.6 por ciento.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			497 328 392	521 697 824	261 082 777	119 638 905	147 803 820	147 803 820	408 886 597							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			297 078 392	307 075 071	235 408 797	52 643 905	71 666 274	71 666 274	307 075 071							
<b>Otros proyectos</b>			297 078 392	307 075 071	235 408 797	52 643 905	71 666 274	71 666 274	307 075 071							
Dragado de Canales Interiores, Rehabilitación de Escolleras y Supervisión de Obra en Boca de Catán, Laguna Madre, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	0308I000131	01-2004 12-2008	297 078 392	307 075 071	235 408 797	52 643 905	71 666 274	71 666 274	307 075 071	136.1	100.0	82.0	18.0	18.0	100.0	
Realizar obras de dragado de canales, en 1'811,225 m3 hasta una profundidad de 2.50 m. en 34,430 m. de canales interiores en la Laguna Madre, Municipio de San Fernando, con una cobertura de 7,125 Ha en beneficio de 1,536 familias de pescadores.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			200 250 000	214 622 753	25 673 980	66 995 000	76 137 546	76 137 546	101 811 526							
<b>Otros proyectos</b>			200 250 000	214 622 753	25 673 980	66 995 000	76 137 546	76 137 546	101 811 526							
Dragado de canales, construcción de escolleras y supervisión de obra en Boca Ciega, Laguna Madre, Municipio de San Fernando.	0608I000038	04-2007 12-2010	200 250 000	214 622 753	25 673 980	66 995 000	76 137 546	76 137 546	101 811 526	113.6	100.0	5.5	37.3	49.2	54.7	
Realizar obra de dragado de canales y construcción de escolleras, para mejorar el flujo y reflujos del prisma de mareas, creando condiciones adecuadas para el ingreso de agua de mar y el desarrollo de especies en la porción de la Laguna Madre bajo la influencia de dicha boca.																

TAMAULIPAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
 TAMAULIPAS  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			4 345 345 087	7 141 192 460	1 468 401 043	1 541 756 719	996 919 627	945 103 216	2 413 504 259							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			149 073 310	141 495 133	6 787 410	86 314 200	77 373 583	48 792 942	55 580 352							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			87 425 860	64 495 498	4 979 720	79 684 200	62 932 746	35 612 017	40 591 737							
<b>Adquisiciones</b>			32 570 860	33 355 633	4 979 720	26 684 200	23 284 200	21 418 606	26 398 326							
<b>Programa de adquisiciones de bienes muebles.</b>	0709J2Y0003	03-2008 12-2008	8 804 200	9 588 973		8 804 200	8 804 200	9 588 973	9 588 973	108.9	108.9					
Adquirir mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación, para un adecuado desempeño de las funciones administrativas de la entidad. NOTA: El mayor ejercicio de los recursos se debe a la adquisición de equipos no programados solicitados por el Centro Unificado para la Atención de Incidentes y Asuntos Marítimos y Portuarios (CUMAR), para eficientar y garantizar la protección, seguridad y prosperidad marítima y portuaria.																
<b>Adquisición de terrenos en la colonia Hermenegildo Galeana</b>	0709J3D0002	07-2007 12-2008	21 735 000	21 735 000	4 979 720	15 870 000	10 720 000	10 699 654	15 679 374	67.4	99.8					
Ante la falta de terreno para promover la instalación de terminales privadas o la expansión de las terminales públicas del Puerto de Tampico, API Tampico decidió implementar un programa de adquisición de terrenos con la finalidad de contar con una reserva portuaria futura.																
<b>Programa anual de adquisiciones</b>	0709J3D0006	02-2008 12-2008	2 031 660	2 031 660		2 010 000	3 760 000	1 129 979	1 129 979	56.2	30.1					
Adquirir bienes necesarios para llevar a cabo la administración y el mantenimiento de la entidad, para un adecuado desempeño de las funciones administrativas de la entidad, lo cual permitirá cubrir las necesidades de las diversas áreas.																
<b>Mantenimiento</b>			17 595 000	17 595 000		17 000 000	648 546	648 546	648 546							
<b>Modernización y ampliación de carreteras</b>	0709J0U0004	01-2008 12-2008	17 595 000	17 595 000		17 000 000	648 546	648 546	648 546	3.8	100.0					
Construir y supervisar trabajos en puentes de cuota y caminos directos que requieren ampliar y modernizar sus instalaciones con el objeto de ofrecer un nivel de servicio cercano al ideal en el municipio de Tampico, Tamaulipas.																
<b>Otros programas</b>			31 050 000	4 456 179		30 000 000	30 000 000	4 456 179	4 456 179							
<b>Programa de adquisiciones de bienes inmuebles.</b>	0709J2Y0001	03-2008 12-2008	31 050 000	4 456 179		30 000 000	30 000 000	4 456 179	4 456 179	14.9	14.9					
Regularizar y adquirir terrenos del recinto portuario, zona de desarrollo y cordón ecológico en el puerto industrial de Altamira, para continuar con el saneamiento de los predios que quedan comprendidos en el proyecto del puerto y que presentan irregularidades en la tenencia de la tierra, así como la separación de la mancha urbana de la industria del puerto y generar atracción de nuevas inversiones industriales y portuarias.																
<b>Estudios de preinversión</b>			6 210 000	9 088 686		6 000 000	9 000 000	9 088 686	9 088 686							
<b>Estudios y proyectos de inversión.</b>	0709J2Y0002	03-2008 12-2008	6 210 000	9 088 686		6 000 000	9 000 000	9 088 686	9 088 686	151.5	101.0					
Realizar estudios y proyectos de inversión para la ejecución de las obras de infraestructura en el puerto industrial de Altamira, a fin de contar con los estudios técnicos y proyectos necesarios para la realización de las mismas. NOTA: El mayor ejercicio de recursos es consecuencia del incremento en la supervisión de las obras ejecutadas.																
<b>Programas de inversión en proceso</b>			61 647 450	76 999 635	1 807 690	6 630 000	14 440 837	13 180 925	14 988 615							
<b>Mantenimiento</b>			46 965 000	46 965 000		5 000 000	4 863 863	4 863 863	4 863 863							
<b>Reconstrucción de vías dentro del recinto portuario.</b>	0709J3D0004	05-2008 12-2011	15 525 000	15 525 000		5 000 000								25.0		
Construir un nuevo sistema de rodamiento para el ferrocarril en los muelles de metales y minerales, ésto será a través de desmantelar los rieles existentes, durmientes y accesorios con la finalidad de construir la infraestructura necesaria para la colocación de rieles, para asegurar que las operaciones que se realizan en esta área sean seguras y a tiempo, con la finalidad de cumplir con los requerimientos de nuestros clientes. NOTA: Proyecto diferido para ejercicios posteriores en virtud de que con el programa de mantenimiento se atienden las necesidades inmediatas de esta obra de infraestructura. Autorizada en MAPE mediante adecuación de folio núm. 2008-9-J3D-15 del 8 de agosto de 2008.																
<b>Recuperación de las secciones transversales de las escolleras Norte y Sur.</b>	0809J3D0001	09-2008 12-2009	31 440 000	31 440 000			4 863 863	4 863 863	4 863 863	100.0				21.0	21.0	21.0
Realizar la explotación, selección, carga y acarreo de 97 000 toneladas de material rocoso con pesos que oscilan entre las 8.5 y 18 toneladas para su colocación tanto en la escollera Norte como en la Sur, para asegurar la permanencia y operación de estas infraestructuras de protección del canal de navegación. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio autorizado en el MAPE mediante adecuación núm. 2008-9-J3D-15 del 4 de septiembre de 2008.																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
TAMAULIPAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Otros programas</b>			<b>9 890 400</b>	<b>12 836 955</b>	<b>1 807 690</b>		<b>136 974</b>		<b>1 807 690</b>							
<b>Edificio API.</b>	0409J2Y0005	05-2005 12-2009	9 890 400	12 836 955	1 807 690		136 974		1 807 690			46.9				
Acondicionar las vialidades internas existentes para el acceso a la ampliación del estacionamiento; así como construcción de banquetas, guarniciones y andadores; a fin de incrementar la capacidad instalada y disponer de áreas óptimas para el mejoramiento de la infraestructura e imagen corporativa de API Altamira.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con adecuación núm. 2008-9-J2Y-13 del 8 de agosto de 2008. No se reporta ejercicio de recursos en virtud de haberse reprogramado para ejercicios posteriores. Se modificó el alcance del proyecto en la cartera de programas y proyectos de inversión.																
<b>Estudios de preinversión</b>			<b>4 792 050</b>	<b>17 197 680</b>		<b>1 630 000</b>	<b>9 440 000</b>	<b>8 317 062</b>	<b>8 317 062</b>							
<b>Servicios relacionados con la obra</b>	0709J3D0007	02-2008 12-2010	4 792 050	17 197 680		1 630 000	9 440 000	8 317 062	8 317 062	510.2	88.1					
Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas en el puerto, para asegurar que el tipo de obra que se desarrolle en la zona propuesta no provocará algún tipo de transformación negativa al entorno y será apta para la operación del puerto.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>4 196 271 777</b>	<b>6 999 697 327</b>	<b>1 461 613 633</b>	<b>1 455 442 519</b>	<b>919 546 044</b>	<b>896 310 274</b>	<b>2 357 923 907</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>386 819 071</b>	<b>419 497 670</b>	<b>289 297 991</b>	<b>159 333 149</b>	<b>114 018 876</b>	<b>124 895 238</b>	<b>414 193 229</b>							
<b>Infraestructura económica</b>			<b>385 419 071</b>	<b>415 291 085</b>	<b>289 297 991</b>	<b>155 126 564</b>	<b>111 717 636</b>	<b>124 834 518</b>	<b>414 132 509</b>							
<b>Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura del estado.</b>	000000S/CVE	09-2008 12-2008	100 000 000			100 000 000								100.0		
Fondo para fortalecer el turismo en el estado.																
<b>Monterrey - Tampico, Libramiento de González y Manuel.</b>	04096480002	04-2005 12-2008	192 000 000	304 882 601	260 550 001	50 000 000	44 336 046	44 332 600	304 882 601	88.7	100.0	91.9	4.0	8.1	100.0	
Construir un libramiento de 24.0 kilómetros a 12 metros, en el municipio de González, a fin de mejorar el servicio de transporte de tipo industrial, ganadero y comercial.																
<b>Alumbrado público.</b>	0409J2Y0004	02-2005 10-2008	21 840 000	14 349 825	10 460 761		2 500 000	2 851 971	13 312 732		114.1	53.6	46.4	46.4	100.0	
Iluminar las vialidades del puerto industrial de Altamira, para aumentar los estándares de seguridad portuaria.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con adecuación núm. 2008-9-J2Y-13 del 8 de agosto de 2008. Se modificó el alcance del proyecto, por lo que se modifican los avances físicos porcentuales reportados en las Cuentas Públicas previas. El mayor ejercicio de los recursos obedece a el incremento en los costos de los materiales.																
<b>Aduana de Altamira.</b>	0509J2Y0001	09-2005 12-2008	3 619 000	32 481 988	3 937 166		5 500 000	28 645 006	32 582 172		520.8	12.0	88.0	88.0	100.0	
Realizar la ampliación de los almacenes del módulo de primera revisión aleatoria, mediante la construcción de una nave industrial de estructura metálica. Adicionalmente se construirá un cercado para delimitar áreas restringidas de la aduana, lo anterior para dar cumplimiento a la Ley Aduanera en el sentido de proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de las funciones de la aduana e incrementar la seguridad en el puerto.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con adecuación núm. 2008-9-J2Y-13 del 8 de agosto de 2008. Se modifica el avance físico porcentual acumulado reportado en Cuentas Públicas previas. El mayor ejercicio de los recursos deriva de la construcción de nuevas vialidades tales como el cercado de la ruta fiscal, la ampliación del andén y los patios de la Aduana, así como un nuevo sistema de alumbrado sobre la revisión de rayos gamma.																
<b>Recinto fiscalizado estratégico</b>	0809J2Y0002	08-2008 12-2008	41 367 071	39 249 661			49 472 396	39 249 661	39 249 661		79.3		100.0	100.0	100.0	
Realizar infraestructura y servicios de un recinto fiscalizado estratégico para ofrecer ventajas al comercio exterior, con el objeto de desconcentrar el crecimiento industrial de las grandes urbes del país hacia nuevos polos estratégicos de desarrollo.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con adecuaciones núms. 2008-9-J2Y-13 del 8 de agosto de 2008 y 2008-9-J2Y-16 del 25 de septiembre de 2008.																
<b>Reforzamiento de muelle 10 y 11 (finiquito de proyecto de obra).</b>	0609J3D0005	05-2007 11-2007	9 315 000	8 369 398	8 329 737		112 000	39 661	8 369 398		35.4	100.0			100.0	
Realizar la rehabilitación de la super-estructura de 88 metros lineales de muelle, para asegurar la calidad en el servicio y garantizar la seguridad en la infraestructura portuaria.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio autorizado en el MAPE mediante adecuación núm. 2008-9-J3D-15 del 8 de agosto de 2008. Los recursos ejercidos corresponden al pago de finiquitos de obra.																
<b>Construcción de un muro de contención al oriente del muelle nº 1</b>	0709J3D0001	04-2008 12-2008	8 590 500	7 793 354			3 226 564	7 793 354	7 793 354	241.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Construir una nueva estructura que permita contener el peso muerto de los rellenos y soportar las cargas vivas provocadas por el paso vehicular de transportes de carga de más de 40 toneladas, para dar nuevamente acceso a la zona de almacenamiento para contenedores.																
											97.7					

# TAMAULIPAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**TAMAULIPAS**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado			
<b>Infraestructura social</b>			1 400 000	4 206 585		4 206 585	2 301 240	60 720	60 720								
<b>Equipamiento para apoyar el programa educativo en la Escuela Náutica Mercante de Tampico</b>	0709J4V0006	01-2008 08-2008	1 400 000	4 206 585		4 206 585	2 301 240	60 720	60 720	1.4	2.6		100.0	100.0	100.0		
Adquirir mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo y bienes informáticos. El programa se ejecuta en el municipio de Tampico en el estado de Tamaulipas. Para cubrir la demanda de los alumnos de nuevo ingreso en sustitución del mobiliario dañado.																	
NOTA: Para este proyecto no se contó con el total de los recursos propios programados y sólo se adquirieron los bienes mínimos indispensables que demandó el uso de las instalaciones para este ejercicio fiscal.																	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			3 671 852 706	6 442 599 657	1 172 315 642	1 158 509 370	805 527 168	771 415 036	1 943 730 678								
<b>Infraestructura económica</b>			3 596 352 706	6 364 457 157	1 161 219 214	1 143 509 370	775 635 455	748 559 010	1 909 778 224								
<b>Manuel Aldama - Soto La Marina - Rayones.</b>	05096480002	08-2007 12-2012	275 000 000	1 725 000 000	129 400 914	200 000 000	112 097 389	112 097 387	241 498 301	56.0	100.0	61.4	38.6	7.0	68.4		
Ampliar de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 kilómetros. Con la modernización de esta obra se fortalecerán las acciones de actividades industriales y turísticas de tres estados: Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas, beneficiando a los municipios de González, Soto La Marina, y Abasolo y a una población aproximada de 750 mil habitantes.																	
NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.																	
<b>Reynosa - Ciudad Mier.</b>	05096480001	12-2005 12-2010	594 000 000	594 000 000	107 965 254	100 000 000	83 409 842	83 403 207	191 368 461	83.4	100.0	25.1	8.8	17.9	43.0		
Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar dos carriles de circulación y acotamientos en 79.2 kilómetros en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz y Nuevo Laredo, al quedar concluida la obra el usuario disfrutará de un alto grado de seguridad y ahorro en costos de operación y tiempo.																	
NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.																	
<b>Burgos - Linares.</b>	08096480001	03-2008 12-2009	50 000 000	50 000 000		50 000 000	42 803 916	42 802 941	42 802 941	85.6	100.0		100.0	30.5	30.5		
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 44 kilómetros de longitud en el municipio de Burgos, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en siete comunidades de la región en beneficio de 2 mil 430 habitantes.																	
<b>Victoria - Villa de Casas.</b>	07096480003	12-2007 12-2009	310 500 000	310 500 000	30 000 000	35 000 000			30 000 000			10.3	10.3		10.3		
Modernizar los tramos Aeropuerto - Casas y Gildardo Magaña - Soto La Marina, de la carretera Cd. Victoria - Soto La Marina, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.																	
NOTA: No presenta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.																	
<b>Entr. Tula - Cd. Victoria/Lib. Victoria, Entr./Chihue/Naciones Unidas - Zaragoza / Victoria.</b>	08096480002	08-2008 12-2010	337 000 000	337 000 000		143 000 000	83 000 001	83 000 000	83 000 000	58.0	100.0		41.7		41.7		
Construir a 2 carriles en 12.0 kilómetros en el municipios de Ciudad Victoria, la construcción generará beneficios principalmente para el tránsito que circula a través del eje carretero interestatal San Luis Potosí-Ciudad Victoria-Matamoros, el cual comunica al centro del país con la frontera noreste, en beneficio de 750 mil habitantes.																	
NOTA: No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.																	
<b>Tampico - Cd. Mante Tramo: González - Cd. Mante.</b>	07096480002	08-2008 12-2010	394 500 000	394 500 000		100 000 000	29 314 871	29 314 870	29 314 870	29.3	100.0		14.0	6.6	6.6		
Ampliar de 7 a 12 en 57.2 kilómetros en los municipios de González y Cd. Mante, con la modernización de esta obra se minimizan los accidentes por maniobras de rebase, al tener mayor visibilidad, y es posible el desplazamiento con mayores velocidades, contribuyendo a la disminución de los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido, lo cual se traduce en una mayor competitividad del transporte carretero de la región, beneficiando a una población de 730 mil habitantes.																	
<b>Miquihuana - San José del Llano.</b>	06096480003	06-2007 12-2012	70 000 000	72 450 000	7 098 126	25 000 000	19 058 127	19 057 260	26 155 386	76.2	100.0	11.2	15.1	24.3	35.5		
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 20.60 kilómetros en el municipio de Maquihuana, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en tres comunidades de la región en beneficio de 2 mil 024 habitantes.																	
<b>Tula - Santa Ana de Nahola.</b>	06096480002	06-2007 12-2009	42 000 000	43 470 000	9 268 050	16 000 000	15 116 933	15 116 864	24 384 914	94.5	100.0	21.2	30.3	41.0	62.2		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**TAMAULIPAS**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Otros proyectos</b>			75 500 000	78 142 500	11 096 428	15 000 000	29 891 713	22 856 026	33 952 454							
<b>Construcción de una protección marginal y tres espigones para asegurar la estabilidad de la escollera sur.</b>	0609J3D0009	07-2007 12-2011	75 500 000	78 142 500	11 096 428	15 000 000	29 891 713	22 856 026	33 952 454	152.4	76.5	20.0	30.0	30.0	50.0	
Continuar con la construcción de la protección paralela a la línea de playa por 1 700 m lineales y además construir 3 espigones de 200 metros lineales cada uno para promover la generación de playa en el área del proyecto, a fin de mantener las obras de protección del puerto en óptimas condiciones, así como asegurar la entrada y salida de embarcaciones al recinto portuario.																
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			137 600 000	137 600 000		137 600 000										
<b>Infraestructura económica</b>			137 600 000	137 600 000		137 600 000										
<b>Vista Hermosa - El Costeño.</b>	000000S/CVE		87 600 000	87 600 000		87 600 000							100.0			
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 22.6 kilómetros de longitud en el municipio de Soto la Marina, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 1 mil 400 habitantes.																
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.																
<b>Arramberri - Villa Hidalgo.</b>	000000S/CVE		50 000 000	50 000 000		50 000 000							100.0			
Modernizar camino rural.																
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.																
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			1 137 759 609	1 116 308 156	316 087 225	128 435 789	71 728 131	71 728 131	387 815 356							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			751 460	751 460		751 460	751 460	751 460	751 460							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			751 460	751 460		751 460	751 460	751 460	751 460							
<b>Mantenimiento</b>			751 460	751 460		751 460	751 460	751 460	751 460							
<b>Desmonte, deshierbe y limpia en diferentes sitios de la margen derecha del Río Bravo.</b>	0816B000140	07-2008 12-2008	751 460	751 460		751 460	751 460	751 460	751 460		100.0					
Realizar trabajos de desmonte, deshierbe y limpia en diferentes sitios de la margen derecha del cauce del Río Bravo.																
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			1 137 008 149	1 115 556 696	316 087 225	128 435 789	70 976 671	70 976 671	387 063 896							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			57 065 542	57 065 542	42 408 602	55 135 789			42 408 602							
<b>Infraestructura económica</b>			57 065 542	57 065 542	42 408 602	55 135 789			42 408 602							
<b>Construcción de la presa de almacenamiento Las Piedras y zona de riego, municipio de Díaz Ordaz, Tamps.</b>	0616B000040	07-2006 12-2008	57 065 542	57 065 542	42 408 602	55 135 789			42 408 602			74.3	96.6		74.3	
Construir la presa de almacenamiento de materiales graduados Las Piedras, canal de conducción mixto, entubado en una sección y revestido de concreto en otra, y zona de riego con canales entubados en una sección y canales a cielo abierto y revestidos de concreto en otra.																
NOTA: No se encuentra vigente en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 079 942 607	1 058 491 154	273 678 623	73 300 000	70 976 671	70 976 671	344 655 294							
<b>Infraestructura económica</b>			1 079 942 607	1 058 491 154	273 678 623	73 300 000	70 976 671	70 976 671	344 655 294							
<b>Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo.</b>	0316B000121	09-2002 12-2011	1 079 942 607	1 058 491 154	273 678 623	73 300 000	70 976 671	70 976 671	344 655 294	96.8	100.0	25.9	6.9	6.7	32.6	
Llevar a cabo el revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presión, tubería multicompuesta y nivelación de tierras.																
<b>ENERGÍA</b>			84 123 591 223	95 498 071 972	20 611 043 750	6 170 375 478	5 867 002 891	5 867 102 455	26 478 146 205							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			23 491 230 932	25 083 513 594	6 383 086 295	829 372 966	883 540 058	883 540 053	7 266 626 348							

TAMAULIPAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
TAMAULIPAS  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Programas de inversión en proceso</b>															
<b>Adquisiciones</b>															
<b>Adquisición de la Refinería de Madero.</b> Adquirir bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo. NOTA: Proyecto incluido en el presupuesto adecuado II con oficio DCF-SPP-140/2008	0318T4M0065	01-2006 12-2010	23 491 230 932 7 610 875 138 70 491 785	25 083 513 594 7 559 565 297 19 181 944	6 383 086 295 1 189 745 1 189 745	829 372 966	883 540 058 2 099 266 2 099 266	883 540 053 2 099 266 2 099 266	7 266 626 348 3 289 011 3 289 011		100.0				
<b>Estudio integral relacionado con la cadena del petróleo</b> Adquirir y procesar información sísmica tridimensional, realizar estudios de yacimientos, perforación y terminación, incluyendo fracturamiento de pozos de desarrollo, las obras de infraestructura e instalaciones superficiales. NOTA: Programa de inversión registrado sin asignación de recursos para el ejercicio 2008 y que se encuentra en proceso de cancelación.	0318TQA0001	01-2005 12-2009	7 540 383 353	7 540 383 353											
<b>Mantenimiento</b>			10 280 851 867	11 294 171 841	1 907 391 811	759 430 945	843 185 413	843 185 400	2 750 577 211		100.0				
<b>Sostenimiento de la producción de la Refinería de Madero 2</b> Proporcionar mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistemas de seguridad y protección ambiental, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conservación de la seguridad y medio ambiente y evitar paros. NOTA: No se registra la fecha de inicio del proyecto en virtud de que ésta debe corresponder a la de inicio de ejecución, misma que no se ha dado. Proyecto incluido en el presupuesto adecuado V con oficio DCF-SPP-0551/2008 del 8 de octubre del 2008.	0818T4M0002	12-2014	7 410 609 799	7 464 812 472			12 417 569	12 417 570	12 417 570		100.0				
<b>Sostenimiento de la producción de la Refinería de Madero.</b> Proporcionar mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistemas de seguridad y protección ambiental, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conservación de la seguridad y medio ambiente y evitar paros. NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.	0318T4M0055	04-2001 12-2010	2 666 755 207	3 461 220 601	1 837 267 223	752 823 246	825 140 538	825 140 524	2 662 407 747	109.6	100.0				
<b>Rehabilitación de equipo de compresión de las estaciones Los Ramones y Estación 19.</b> Adecuar y rehabilitar la estación de compresión Los Ramones, en el municipio de Reynosa con el objetivo de aprovechar eficientemente las instalaciones, y transportar 90 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) adicionales a la Ciudad de Monterrey. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión.	0318T4N0014	01-2002 12-2009	136 211 861	289 479 717	70 124 588	442 821	1 546 739	1 546 739	71 671 327	349.3	100.0				
<b>Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Madero.</b> Actualizar tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente, en el municipio de Madero para garantizar la distribución segura y confiable del gas LP. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. El programa no presenta ejercicio acumulado al 2007, debido a que no se le asignaron recursos presupuestales.	0618T4N0005	10-2006 12-2016	67 275 000	78 659 051		6 164 878	4 080 567	4 080 567	4 080 567	66.2	100.0				
<b>Otros programas</b>			5 599 503 927	6 229 776 456	4 474 504 739	69 942 021	38 255 379	38 255 387	4 512 760 126						
<b>Cabecera Activo Altamira.</b> Proporcionar apoyo Administrativo y de Servicios Generales eficaz y eficiente para mejorar el aprovechamiento de los recursos, coadyuvar al logro de metas y ejercer un control que garantice las operaciones inherentes a las actividades financieras del presupuesto y estados financieros.	0218T4L0023	01-2001 12-2019	5 361 748 647	5 924 060 929	4 244 604 199	53 545 865	23 421 104	23 421 116	4 268 025 315	43.7	100.0				
<b>Libramiento de oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto.</b> Reubicar la trayectoria del poliducto de 12 Madero Cadereyta y Oleoducto 24 Madero-Cadereyta fuera de la zona urbana de Cd. Victoria Tamaulipas, así como el desmantelamiento de la estación de bombeo actual del poliducto.	0318T4M0035	01-2001 12-2010	237 755 280	305 715 527	229 900 540	16 396 156	14 834 275	14 834 271	244 734 811	90.5	100.0				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>60 632 360 291</b>	<b>70 414 558 378</b>	<b>14 227 957 455</b>	<b>5 341 002 512</b>	<b>4 983 462 833</b>	<b>4 983 562 402</b>	<b>19 211 519 857</b>						

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**TAMAULIPAS**  
**(Cifras presupuestarias)**

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			24 524 861 222	29 182 087 368	2 084 124 338	921 597 480	838 479 256	838 479 260	2 922 603 598							
<b>Infraestructura económica</b>			24 524 861 222	29 182 087 368	2 084 124 338	921 597 480	838 479 256	838 479 260	2 922 603 598							
<b>Integral Arenque - Pidiregas.</b> El campo marino Arenque está ubicado en aguas territoriales del Golfo de México a 31 kilómetros al oriente de la Cd. de Tampico, Tamaulipas. El desarrollo del campo se inició en el año de 1970 con la instalación de las plataformas marinas Arenque A y Arenque B, posteriormente en 1974 se instaló la plataforma C, alcanzando una producción máxima de 26,000 bpd de aceite de 34 API en 1977. Desde 1980, el campo fue sometido a inyección de agua únicamente desde la plataforma Arenque B. Actualmente se tienen en operación 19 pozos productores y desde 1998 se ha suspendido la inyección de agua por alta incidencia de fugas en el acueducto terrestre. La principal formación productora es el Jurásico San Andrés, dividida geológicamente en dos bloques: Yacimiento Al y Yacimiento Alll. La presión original fue de 606 kg/cm2. La profundidad media del yacimiento es de 3,400 m, y tirante de agua de 55 m. Beneficia por su producción de crudo ligero para enriquecer la mezcla de exportación y por su producción de gas para reducir su importación.	0094 01 092	08-2002 06-2008	22 892 217 084	27 346 498 528	338 013 993	921 524 628	838 451 276	838 451 280	1 176 465 273	91.0	100.0					
<b>Mejoramiento al pool de gasolinas de la refinería Francisco I. Madero.</b> Construir plantas de isomerización de butanos, pentanos/hexanos y plantas de hidrotreamiento.	0218T4M0004	01-2001 06-2008	1 591 464 096	1 835 588 840	1 714 685 224	72 852	21 347	21 347	1 714 706 571	29.3	100.0	99.9		0.1	100.0	
<b>Interconexión CFE - Sharyland.</b> Instalar 18.0 MVAR de compensación capacitiva 2 alimentadores y 10 Km-C en 2 líneas de transmisión, una de ellas de 3.0 KM, que derivara en la LT entre las subestaciones Reynosa y Falcon, hacia la subestación Rail Road y la recalibración de 6.0 KM de la LT Sharyland-Cumbres.	0618TOQ0021	11-2006 12-2007	41 180 042		31 425 121		6 633	6 633	31 431 754		100.0	76.3			76.3	
NOTA: Se reprogramó debido a que no se le ha dado suficiencia presupuestal para terminar el proyecto por lo cual tiene retrasos y no se concluye en 2007, error de registro contable, se va a reclasificar el próximo mes																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			36 107 499 069	41 232 471 010	12 143 833 117	4 419 405 032	4 144 983 577	4 145 083 142	16 288 916 259							
<b>Infraestructura económica</b>			36 068 193 419	41 018 222 795	12 101 295 051	4 402 646 445	4 070 972 123	4 071 071 687	16 172 366 738							
<b>Tres Hermanos.</b> Construir y optimizar la infraestructura para el manejo de la producción actual. Perforación de pozos de desarrollo y mantenimiento de pozos.	0218T4L0040	01-1995 12-2018	2 224 232 977	1 085 840 652	619 816 909		88 607	88 607	619 905 516		100.0	33.7			33.7	
NOTA: El monto ejercido se debe al finiquito económico correspondiente a actividades realizadas en 2007. La proporción del ejercido contra el presupuesto es de 0.008 por lo que no se muestra en el formato																
<b>Reingeniería del Sistema de Recuperación Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones.</b> Ubicado al sur de Tamps. y al oriente de SLP, inició su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y construir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes.	0218T4L0039	01-1995 12-2018	5 982 633 488	6 393 205 670	2 130 836 161	1 403 800 001	1 268 380 776	1 268 381 176	3 399 217 337	90.4	100.0	34.5	22.0	4.9	39.4	
<b>Madero.</b> Construir 10 plantas nuevas, modernización y/o ampliación de 5 plantas, intergeración y servicios auxiliares asociados.	0040 98 040	12-1997 02-2022	22 105 107 321	22 515 652 354	8 155 082 034	2 191 006 555	2 402 718 955	2 402 718 956	10 557 800 990	109.7	100.0					
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones. La fecha de término reportada corresponde a la registrada en el proyecto y se refiere al último pago de la amortización																
<b>Tren energético de la Refinería de Madero.</b> Realizar infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Madero para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la Refinería de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	0418T4M0011	06-2003 12-2011	311 041 836	683 389 449	279 646 584	330 055 655	19 811 363	19 811 363	299 457 947	6.0	100.0	43.1	42.3	1.6	44.7	
<b>Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque.</b> Equipar al centro de trabajo con las siguientes instalaciones mínimas: central contra incendio, taller de usos múltiples, almacén de materiales y refacciones, edificio administrativo, almacén de residuos peligrosos; adquisición de quemador ecológico; sustitución de línea suministro de gas dulce para gas de regeneración y estudio e ingeniería para instalación de caldera de vapor, en el municipio de Altamira, para generar ahorros por conceptos de energía eléctrica, arrendamientos y almacenamientos temporales.	0318T4N0054	01-2001 12-2012	30 576 800	126 637 160	8 967 407	14 007 956	6 297 544	6 297 544	15 264 951	45.0	100.0	50.0	6.0	3.0	53.0	
NOTA: La fecha de termino se actualizó, al integrar la cartera multiannual de programas y proyectos 2008.																
<b>Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG</b>	0318T4N0029	01-2005	39 400 247	457 056 309	12 142 798	40 350 000	9 906 712	9 982 987	22 125 785	24.7	100.8	17.0	9.0	0.1	17.1	

TAMAULIPAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
 TAMAULIPAS  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Otros proyectos</b>			39 305 650	214 248 215	42 538 066	16 758 587	74 011 454	74 011 455	116 549 521							
<b>Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Reynosa.</b>	0318T4N0050	01-2004 12-2012	39 305 650	214 248 215	42 538 066	16 758 587	74 011 454	74 011 455	116 549 521	441.6	100.0	27.9	7.8	34.5	62.4	
Conservar la integridad mecánica de los sistemas, componentes críticos y equipos de las plantas de proceso y equipos auxiliares, rehabilitar las instalaciones que no cumplen con los estándares y normas de seguridad, salud y protección ambiental vigentes, en el municipio de Reynosa.																
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			7 267 029	7 267 029			7 267 029	7 267 029	7 267 029							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			7 267 029	7 267 029			7 267 029	7 267 029	7 267 029							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			7 267 029	7 267 029			7 267 029	7 267 029	7 267 029							
<b>Infraestructura social</b>			7 267 029	7 267 029			7 267 029	7 267 029	7 267 029							
<b>Construcción del Edificio sede de El Colegio de la Frontera Norte en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas</b>	083891C0001	04-2008 12-2008	7 267 029	7 267 029			7 267 029	7 267 029	7 267 029		100.0		100.0	100.0	100.0	
Remodelar las instalaciones de el COLEF en Matamoros, con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo y de estudio, en beneficio de la planta laboral y de los estudiantes.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con autorización de la SHCP, con oficios: 2008-38-90X-08 con fecha 27-marzo-2008, 2008-38-90X-10 con fecha 28-marzo-2008 y 2008-38-90X-16 con fecha 9-abril-2008.																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			185 227 242	358 861 886	125 726 896	125 111 911	77 134 340	71 739 788	197 466 684							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			185 227 242	358 861 886	125 726 896	125 111 911	77 134 340	71 739 788	197 466 684							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			185 227 242	358 861 886	125 726 896	125 111 911	77 134 340	71 739 788	197 466 684							
<b>Infraestructura social</b>			185 227 242	358 861 886	125 726 896	125 111 911	77 134 340	71 739 788	197 466 684							
<b>Hospital Rural S/N , Miguel Alemán, Tamps. No. de Obra: 072901MA</b>	000000S/CVE	10-2007 06-2009	34 851 717	34 851 717	627 600	19 300 000	24 224 117	24 219 064	24 846 664	125.5	100.0		100.0	88.0	88.0	
Ampliar áreas de hospitalización, quirófano, farmacia y laboratorio, para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente.																
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792. y acuerdo ACDO.AS3.HCT.250209/030.RDF. Para las obras que reportan inversión ejercida hasta																
<b>Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios y UMAA, Matamoros, Tamps. No. de Obra: 032902MA</b>	000000S/CVE	11-2004 04-2009	95 605 819	185 109 169	44 383 296	73 711 911	25 502 414	20 273 027	64 656 323	27.5	79.5	49.0	38.0	22.0	71.0	
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.																
<b>Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios, Cd. Victoria, Tamps. No. de Obra: 042909MA</b>	000000S/CVE	08-2005 02-2009	54 769 706	138 901 000	80 716 000	32 100 000	27 407 809	27 247 697	107 963 697	84.9	99.4	64.0	29.0	20.0	84.0	
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes.																
NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**TLAXCALA**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			2 154 460 000	2 353 275 897	984 013 739	506 900 000	397 127 689	397 116 331	1 381 130 070						
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			2 260 000	2 260 000			621 923	621 923	621 923						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>2 260 000</u>	<u>2 260 000</u>			<u>621 923</u>	<u>621 923</u>	<u>621 923</u>						
<b>Programas de inversión en proceso</b>			2 260 000	2 260 000			621 923	621 923	621 923						
<b>Mantenimiento</b>			2 260 000	2 260 000			621 923	621 923	621 923						
Conservación, mantenimiento y supervisión del Centro Acuicola Atlangatepec La rehabilitación del citado centro permitirá producir un conjunto de 2 millones de crías de Carpa al año, beneficiando directamente a 2,529 familias que habitan en 42 municipios de los Estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. NOTA: El Proyecto no contó con asignación de recursos originales en el PEF 2008.	08081000003	11-2008 12-2009	2 260 000	2 260 000			621 923	621 923	621 923			100.0			
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			2 152 200 000	2 351 015 897	984 013 739	506 900 000	396 505 766	396 494 408	1 380 508 147						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>4 700 000</u>	<u>3 794 194</u>		<u>4 700 000</u>	<u>194 194</u>	<u>194 193</u>	<u>194 193</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			200 000	194 194		200 000	194 194	194 193	194 193						
<b>Mantenimiento</b>			200 000	194 194		200 000	194 194	194 193	194 193						
Programa de Acondicionamiento de Inmuebles de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal. Acondicionar y ampliar oficinas del Departamento de Transporte Ferroviario del Centro SCT Tlaxcala, a fin de elevar la calidad de los servicios que se prestan, en beneficio del usuario.	07093110002	01-2008 12-2008	200 000	194 194		200 000	194 194	194 193	194 193	97.1		100.0			
<b>Programas de inversión en proceso</b>			1 000 000	100 000		1 000 000									
<b>Estudios de preinversión</b>			1 000 000	100 000		1 000 000									
Texcoco Libramiento Calpulalpan (Estudios y Proyectos). Elaborar el estudio y proyecto de la obra Texcoco Libramiento Calpulalpan. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.	000000S/CVE	12-2009	1 000 000	100 000		1 000 000							100.0		
debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, entre otros.															
<b>Programas sin fechas preestablecidas</b>			3 500 000	3 500 000		3 500 000									
<b>Estudios de preinversión</b>			3 500 000	3 500 000		3 500 000									
Tlaxcala - Xoxtla (Estudios y Proyectos). Elaborar el estudio y proyecto de la obra Tlaxcala - Xoxtla. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.	000000S/CVE		1 000 000	1 000 000		1 000 000							100.0		
debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, entre otros.															
Troncal Cuapixtla - Lim. Edos. (Estudios y Proyectos). Elaborar el proyecto ejecutivo. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.	000000S/CVE		1 500 000	1 500 000		1 500 000							100.0		
debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, entre otros.															
Tlaxcala - Puebla (Vía Zacatelco) (Estudios y Proyectos). Elaborar el proyecto ejecutivo. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.	000000S/CVE		1 000 000	1 000 000		1 000 000							100.0		
debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, entre otros.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>2 147 500 000</u>	<u>2 347 221 703</u>	<u>984 013 739</u>	<u>502 200 000</u>	<u>396 311 572</u>	<u>396 300 215</u>	<u>1 380 313 954</u>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			622 000 000	646 634 003	578 702 189	35 000 000	21 374 021	21 373 640	600 075 829						
<b>Infraestructura económica</b>			622 000 000	646 634 003	578 702 189	35 000 000	21 374 021	21 373 640	600 075 829						
Apizaco - Tlaxco. Ampliar de 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles de circulación de 3.50 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros, en una longitud de 20.7 kilómetros en beneficio de los municipios de Apizaco y Tlaxco y de una población aproximada de 200 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros.	05096490002	12-2005 12-2008	96 700 000	96 700 000	50 141 827	14 000 000			50 141 827			47.3	4.8		47.3
debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron															

TLAXCALA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
TLAXCALA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 349 500 000	1 524 587 700	405 311 550	291 200 000	374 937 551	374 926 575	780 238 125							
<b>Infraestructura económica</b>			1 349 500 000	1 524 587 700	405 311 550	291 200 000	374 937 551	374 926 575	780 238 125							
<b>Libramiento de Apizaco.</b> Ampliar a 4 carriles en 10.0 kilometros en los municipios de Apizaco, Yauhquemecan y Tzompantepec, con el propósito de eliminar totalmente los accidentes por maniobras de rebase y permite un desplazamiento con mayores velocidades, contribuyendo en la disminución de los costos de operación vehicular, en beneficio de 50 mil habitantes.	07096490003	08-2008 12-2010	80 000 000	200 000 000		50 000 000	47 993 586	47 993 484	47 993 484	96.0	100.0		30.0	30.0	30.0	
<b>Xaltocan - E. C. (Apizaco - Muñoz).</b> Modernizar el camino rural Xaltocan - E.C. Apizaco - Muñoz en el municipio de Xaltocán, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en dos localidades en beneficio de 4 mil 780 habitantes.	07096490002	03-2007 12-2009	8 000 000	15 525 000	7 906 396	7 000 000	3 899 080	3 899 080	11 805 476	55.7	100.0	54.6	45.4	36.4	91.0	
<b>Cuapiaxtla (Tlax.) - Rafael Lara Grajales (Pue.).</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 7.5 kilómetros en el municipio de Cuapiaxtla, para atender las demandas de las comunidades y promover así, su desarrollo económico y social, en beneficio de 21 mil 815 habitantes.	06096490003	01-2007 12-2009	17 500 000	18 981 900	10 941 852	5 200 000	7 605 368	7 605 367	18 547 219	146.3	100.0	53.3	26.4	40.0	93.3	
<b>Santa Cruz Pocitos - La Soledad - El Carmen.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 15.0 kilómetros en los municipios de Alzayanca, Cuapiaxtla y Tequexquita, para atender las demandas de las comunidades y promover así, su desarrollo económico y social, en beneficio de 17 mil 657 habitantes.	06096490001	01-2007 12-2009	35 000 000	35 000 000	9 488 988	20 000 000	16 997 065	16 997 064	26 486 052	85.0	100.0	40.0	49.4	30.0	70.0	
<b>Libramiento de Tlaxcala.</b> Construir el Libramiento de Tlaxcala a cuatro carriles de circulación en una longitud de 12.0 kilómetros, a fin de dar solución integral al problema de tránsito vehicular de largo itinerario de la zona metropolitana de la Ciudad de Tlaxcala, en beneficio de 750 mil habitantes.	04096490001	08-2008 12-2010	400 000 000	400 000 000		50 000 000	119 770 198	119 765 195	119 765 195	239.5	100.0		29.2			
NOTA: No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos. Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>Alzayanca - Libres Puebla.</b> Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 18.0 kilómetros en el municipio de Alzayanca, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito y brindar a los usuarios mayor seguridad en beneficio de 25 mil 750 habitantes.	05096490005	01-2006 12-2009	19 000 000	65 080 800	47 904 375	9 000 000	15 893 679	15 888 063	63 792 438	176.5	100.0	97.2	2.0	1.0	98.2	
NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>Calpulalpan - Ocotoxco.</b> Ampliar a 21 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles y acotamientos laterales en 58.2 kilómetros en el municipio de Calpulalpan, a fin de mejorar las condiciones de tránsito y brindar a los usuarios mayor seguridad, beneficiando a 170 mil habitantes.	05096490001	09-2005 12-2009	790 000 000	790 000 000	329 069 939	150 000 000	162 778 575	162 778 322	491 848 261	108.5	100.0	34.4	10.1	5.0	39.4	
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			176 000 000	176 000 000		176 000 000										
<b>Infraestructura económica</b>			176 000 000	176 000 000		176 000 000										
<b>Colonia Aurora, Tlax. - Papalotla de Xicoténcatl, Pue.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 9.5 kilómetros de longitud en los municipios de Papalotla, Ayometla, Zacatelco, Xicohtzingo, Quileta y San Marcos Contla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunides de la región.	08096490002		50 000 000	50 000 000		50 000 000							100.0			
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																
<b>San Marcos - Contla, Mpio. Papalotla, Estudios y Proyectos.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 3.0 kilómetros de longitud en los municipios de Papalotla y San Marcos Contla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 12 mil habitantes.	08096490005		1 000 000	1 000 000		1 000 000							100.0			
NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: permisos, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS TLAXCALA

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

VERACRUZ

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VERACRUZ

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual		
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			115 710 220 680	152 264 937 842	27 440 331 934	13 146 164 543	7 008 004 155	6 943 875 091	34 404 607 025						
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			44 088 193	26 704 821	8 922 630	8 316 587	26 704 821	25 754 537	34 677 167						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			44 088 193	26 704 821	8 922 630	8 316 587	26 704 821	25 754 537	34 677 167						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			44 088 193	26 704 821	8 922 630	8 316 587	26 704 821	25 754 537	34 677 167						
<b>Mantenimiento</b>			44 088 193	26 704 821	8 922 630	8 316 587	26 704 821	25 754 537	34 677 167						
<b>Conexión de la red eléctrica en la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver.</b>	0707HXA0002	09-2008 10-2008	1 364 967	1 364 967		1 364 967	1 364 967	446 047	446 047	32.7	32.7				
Realizar la conexión de la red eléctrica en la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver.															
<b>Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Rancho Alegre I, Ver.</b>	0507HXA0041	02-2008 09-2008	42 723 226	25 339 854	8 922 630	6 951 620	25 339 854	25 308 490	34 231 120	364.1	99.9				
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Rancho Alegre I, Ver., consistente en Mantenimiento mayor en las instalaciones de la U.H.N., en tres etapas para un total de 200 viviendas 2006-2008.															
NOTA: Programa registrado originalmente como plurianual 2006-2007, mediante oficio No. 1.0/010/2007 de fecha 02 de enero de 2007, se contemplaba realizar los trabajos en tres etapas, debido al número de viviendas de la Unidad Habitacional, en 2006 se realizó la primera etapa, construyéndose 60 viviendas mediante contrato SEMAR 2006-001, concluyendo en un 100% dicha etapa. En el ejercicio 2007 se pretendía llevar a cabo la segunda etapa, sin embargo no fue posible su ejecución debido a que en dos ocasiones se declaró desierto el procedimiento de licitación. Asimismo; mediante oficio No. DG 1.0/133/2008 de fecha 16 de enero de 2008 se considera proyecto plurianual 2007-2008 por lo cual mediante contrato DG/2008-001 se llevaron a cabo los trabajos en las 140 viviendas restantes, dando un total de 200 viviendas rehabilitadas en beneficio del personal de la Secretaría de Marina. Las fechas de inicio y término corresponden al período de ejecución de los trabajos del contrato DGI/2008-002.															
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			107 212 263	111 355 349	10 073 812	16 076 031	27 486 934	27 486 934	37 560 746						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			10 336 248	10 332 883	346 635	350 000	3 662 511	3 662 511	4 009 146						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			750 000	746 635	346 635	350 000	400 000	400 000	746 635						
<b>Estudios de preinversión</b>			750 000	746 635	346 635	350 000	400 000	400 000	746 635						
<b>Evaluación biológica pesquera en la Laguna de Pueblo Viejo, Municipio de Pueblo Viejo.</b>	0608I000036	04-2007 12-2008	750 000	746 635	346 635	350 000	400 000	400 000	746 635	114.3	100.0				
Desarrollar el estudio que proporcione los elementos técnicos necesarios para el cumplimiento de las condicionantes establecidas por la SEMARNAT y determinen la calidad del agua y el estado actual e histórico de las pesquerías.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			9 586 248	9 586 248			3 262 511	3 262 511	3 262 511						
<b>Mantenimiento</b>			6 586 248	6 586 248			2 318 851	2 318 851	2 318 851						
<b>Conservación, mantenimiento y supervisión del Centro Acuícola Sontecomapan</b>	0808I000004	11-2008 12-2009	6 586 248	6 586 248			2 318 851	2 318 851	2 318 851			100.0			
La rehabilitación del citado centro permitirá producir un conjunto de 5 millones de crías de Tilapia al año, beneficiando directamente a 3,830 familias que habitan en 10 municipios del Estado de Veracruz.															
NOTA: El Proyecto no contó con asignación de recursos originales en el PEF 2008.															
<b>Estudios de preinversión</b>			3 000 000	3 000 000			943 660	943 660	943 660						
<b>Estudio de Factibilidad, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para Obra de Dragado y Escolleras en Barra de Galindo, Municipio de Tamiahua</b>	0808I000011	11-2008 12-2009	3 000 000	3 000 000			943 660	943 660	943 660			100.0			
Desarrollar estudio que definirá los proyectos de obra requeridos para las obras de infraestructura, los elementos técnicos y económicos para determinar la viabilidad de su ejecución y la manifestación de impacto ambiental necesaria para gestionar la autorización en la materia.															
NOTA: El Proyecto no contó con asignación de recursos originales en el PEF 2008.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			96 876 015	101 022 466	9 727 177	15 726 031	23 824 423	23 824 423	33 551 600						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			96 876 015	101 022 466	9 727 177	15 726 031	23 824 423	23 824 423	33 551 600						
<b>Otros proyectos</b>			96 876 015	101 022 466	9 727 177	15 726 031	23 824 423	23 824 423	33 551 600						
<b>Dragado de Canales y Supervisión de Obra en la Laguna de Pueblo Viejo Municipio de Pueblo Viejo</b>	0608I000039	11-2008 12-2009	54 320 000	54 320 000			5 176 200	5 176 200	5 176 200			100.0		1.0	1.0
Mejorar el flujo y reflujo del prisma de mareas, creando condiciones adecuadas para															

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VERACRUZ

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			11 332 722 982	12 752 967 505	1 912 423 836	2 725 919 408	1 267 442 739	1 276 992 154	3 189 415 990						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>86 920 500</u>	<u>88 437 470</u>		<u>86 203 000</u>	<u>81 889 000</u>	<u>86 845 096</u>	<u>86 845 096</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			86 920 500	88 437 470		86 203 000	81 889 000	86 845 096	86 845 096						
<b>Adquisiciones</b>			21 228 000	22 471 730		20 703 000	16 389 000	16 771 425	16 771 425						
<b>Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.</b>	0709J2X0002	01-2008 12-2008	1 703 000	1 485 507		1 703 000	1 703 000	1 485 507	1 485 507	87.2	87.2				
Adquirir mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación, para un adecuado desempeño de las funciones administrativas de la entidad.															
<b>Programa de adquisiciones de bienes muebles.</b>	0709J3E0002	01-2008 12-2008	15 525 000	17 481 688		15 000 000	10 686 000	11 781 393	11 781 393	78.5	110.3				
Adquirir mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación y seguridad del puerto para dotar a la entidad de los insumos necesarios para mejorar el desempeño de las funciones en todas las áreas operativas, mejorando la atención a los clientes y atenderlos de manera eficiente.															
<b>Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.</b>	0709J3F0005	01-2008 12-2008	4 000 000	3 504 535		4 000 000	4 000 000	3 504 525	3 504 525	87.6	87.6				
Adquirir mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes inmuebles, a fin de garantizar la operación de las diversas áreas en el puerto.															
<b>Mantenimiento</b>			60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000						
<b>Confinamiento del Corredor Orizaba - Río Blanco Ciudad Mendoza de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.</b>	07093110005	01-2008 12-2008	60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100.0	100.0				
Eliminar el número de siniestros, pérdidas de horas hombre por bloqueos que se presentan en las intersecciones con vialidades y la vía, a fin de garantizar la seguridad operativa en las zonas por donde cruza el ferrocarril.															
<b>Estudios de preinversión</b>			5 692 500	5 965 740		5 500 000	5 500 000	10 073 671	10 073 671						
<b>Estudios de preinversión.</b>	0709J3E0001	01-2008 12-2008	5 692 500	5 965 740		5 500 000	5 500 000	10 073 671	10 073 671	183.2	183.2				
Realizar estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para proyectos de inversión, a fin de desarrollar los estudios específicos para la ampliación y desarrollo futuro del puerto de Veracruz, así como evaluar el desarrollo de nuevos programas y proyectos de inversión.															
NOTA: El mayor ejercicio de los recursos deriva de un incremento en los requerimientos de estudios para los diferentes proyectos que se contemplan realizar.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>11 245 802 482</u>	<u>12 664 530 035</u>	<u>1 912 423 836</u>	<u>2 639 716 408</u>	<u>1 185 553 739</u>	<u>1 190 147 058</u>	<u>3 102 570 894</u>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			250 204 670	285 397 974	52 380 706	171 206 585	132 282 451	141 502 156	193 882 862						
<b>Infraestructura económica</b>			247 604 670	277 363 418	52 380 706	167 000 000	128 020 199	137 298 918	189 679 624						
<b>El Postre - Rincón de Poxtla.</b>	08096500003	01-2008 12-2008	8 000 000	8 000 000		8 000 000							100.0		
Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 14.0 kilómetros en el municipio de Tlaltetela, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región.															
NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.															
<b>Libramiento Ferroviario de Córdoba.</b>	06096500037	08-2008 12-2008	70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	100.0	100.0		100.0		
Construir el Libramiento Ferroviario para la Ciudad de Córdoba, con una longitud de 18.0 kilómetros. Este proyecto considera beneficios en materia de mejoramiento vial, considerando el tiempo para trasladarse en los cruces del ferrocarril.															
NOTA: No presenta avance físico porcentual, debido a que las acciones y recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos.															
<b>Construcción de infraestructura marítimo portuaria en Boca del Río, Veracruz.</b>	08095100002	02-2008 12-2008	8 000 000	9 040 899			9 040 899	9 040 899	9 040 899		100.0		100.0	100.0	
Construir infraestructura marítima y portuaria, manteniéndola en condiciones operativas, a fin de apoyar el desarrollo de las actividades náuticas y el turismo de playa y salvaguardar la integridad de la flota y sus tripulaciones, así como establecer un ordenamiento de las actividades que se realizan.															
NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SC.OMI.08.-026 con fecha 25-03-08.															

VERACRUZ

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VERACRUZ

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Infraestructura social</b>			1 400 000	4 206 585		4 206 585	1 212 252	375 267	375 267								
<b>Equipamiento para apoyar el programa educativo en la Escuela Náutica Mercante de Veracruz</b>	0709J4V0007	01-2008 08-2008	1 400 000	4 206 585		4 206 585	1 212 252	375 267	375 267	8.9	31.0		100.0	100.0	100.0		
Adquirir mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo y bienes informáticos. El programa se ejecuta en el municipio de Veracruz en el estado del mismo nombre. Para cubrir la demanda de los alumnos de nuevo ingreso en sustitución del mobiliario dañado.																	
NOTA: Para este proyecto no se contó con el total de los recursos propios programados y sólo se adquirieron los bienes mínimos indispensables que demandó el uso de las instalaciones para este ejercicio fiscal.																	
<b>Otros proyectos</b>			1 200 000	3 827 971			3 050 000	3 827 971	3 827 971								
<b>Estudios y proyectos ejercicio 2008.</b>	0809J3F0001	04-2008 12-2008	1 200 000	3 827 971			3 050 000	3 827 971	3 827 971		125.5						
Desarrollar estudios y proyectos relacionados con la obra pública para garantizar y vigilar que el desarrollo y habilitación de la infraestructura se realice de conformidad con la normatividad y especificaciones de proyecto de la nueva infraestructura para el crecimiento del puerto.																	
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Esta adecuación se registró en el MAPE con número de folio 2008-9-J3F-7 del 2 de octubre de 2008. El mayor ejercicio de recursos es consecuencia de haber realizado estudios adicionales necesarios para el desarrollo de la obra.																	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			10 776 097 812	12 159 632 061	1 860 043 130	2 250 009 823	1 053 271 288	1 048 644 902	2 908 688 032								
<b>Infraestructura económica</b>			10 762 597 812	12 145 484 061	1 860 043 130	2 250 009 823	1 047 771 288	1 044 562 593	2 904 605 723								
<b>Costero Huasteco.</b>	07096500007	01-2007 12-2014	292 905 000	292 905 000		50 000 000							22.9				
Modernizar el camino rural revestido, en una longitud de 81.0 kilómetros, se ampliará la vía ya existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en los municipios de Chinampa de Gorostiza y Tampico Alto, con el propósito de reducir los tiempos de recorrido y costos de operación vehicular.																	
NOTA: No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.																	
<b>Huatusco - Elotepec - Lím. Edos. Veracruz - Puebla.</b>	07096500005	03-2007 12-2009	17 000 000	66 654 000		30 000 000	9 517 902	9 517 901	9 517 901	31.7	100.0		65.4	6.0	6.0		
Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 6.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.25 metros de ancho cada uno, en el municipio de Huatusco, con el propósito de reducir los tiempos de recorrido y costos de operación vehicular.																	
NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó con los elementos necesarios para su realización.																	
<b>Tatahuicapan - Benigno Mendoza - La Perla del Golfo.</b>	07096500002	03-2007 12-2009	23 000 000	136 827 000	12 293 724	23 000 000			12 293 724				18.9				
Modernizar camino rural, en una longitud de 35.3 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en los municipios de Chalma y Tantoyuca, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en seis comunidades de la región en beneficio de 2 mil 286 habitantes.																	
NOTA: La inversión ejercida en 2007, corresponde al financiamiento de gastos de obra pública. No presenta avance financiero y físico porcentual, debido a que los recursos se transfirieron al gobierno del estado, conforme al convenio de reasignación de recursos en materia de construcción y modernización de carreteras y caminos alimentadores.																	
<b>Antonio Plaza - Encanto.</b>	06096500009	01-2008 12-2009	58 917 375	58 917 375		10 000 000							20.6				
Modernizar y ampliar la vía existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno, en una longitud de 20.0 kilómetros en el municipio de Minatitlán, para atender las demandas de las comunidades y promover así, su desarrollo económico y social.																	
NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros. Obra reprogramada en su fecha de término.																	
<b>Brecha la Huasteca (Camino Viejo a la Huasteca).</b>	05096500006	01-2005 12-2012	120 000 000	120 000 000	33 783 707	10 000 000	9 519 022	9 513 756	43 297 463	95.1	99.9	41.4	12.1	3.9	45.3		
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 30.5 kilómetros en los municipios de Chalma y Tantoyuca, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en 6 comunidades de la región en beneficio de 2 mil 286 habitantes.																	
<b>Acayucan - Ent. La Ventosa.</b>	05096400027	05-2007 12-2009	660 000 000	660 000 000	64 431 083	100 000 000	40 487 108	40 487 108	104 918 191	40.5	100.0	6.4	4.3	3.0	9.4		
Ampliar el ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5																	

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VERACRUZ

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Infraestructura gubernamental</b>			13 500 000	14 148 000		5 500 000	4 082 309	4 082 309								
<b>Ampliación de andenes e instalaciones para la Aduana de Veracruz</b>	0809J3E0003	08-2008 06-2009	13 500 000	14 148 000		5 500 000	4 082 309	4 082 309		74.2		90.0	90.0	90.0		
Habilitar andenes para primer reconocimiento, instalaciones para equipos ICIS, instalaciones para equipos de rayos gamma de ferrocarril y correo neumático para casetas de primer reconocimiento para la aduana de Veracruz, a fin de dotar a la aduana de Veracruz, de las instalaciones y equipamiento que le permita realizar las revisiones de la mercancía de comercio exterior de una manera ágil y rápida. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Autorizado en el MAPE mediante adecuación núm. 2008-9-J3E-12 del 3 de noviembre de 2008.																
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			219 500 000	219 500 000		218 500 000										
<b>Infraestructura económica</b>			219 500 000	219 500 000		218 500 000										
<b>E.C. Acceso a carretera Estatal en el km. 87 de la Autopista La Tinaja - Cosoleacaque. Tr. Chalcaltianguis - Carlos A. Carrillo.</b>	000000S/CVE		34 500 000	34 500 000		34 500 000						100.0				
Modernizar con especificaciones de camino tipo C, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																
<b>Puente de los Países Bajos.</b>	000000S/CVE		5 000 000	5 000 000		5 000 000						100.0				
Construir un puente en el municipio de San Cristóbal, brindando a los usuarios mayor fluidez al tránsito vehicular, en beneficio de 15 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos autorizados se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado.																
<b>Juan Rodríguez Clara - E.C. Autopista La Tinaja.</b>	000000S/CVE		50 000 000	50 000 000		50 000 000						100.0				
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 18.50 kilómetros de longitud en el municipio de Juan Rodríguez Clara, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 13 mil 984 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																
<b>Omealca - Matatenatito - Tierra Blanca.</b>	08096500005		40 000 000	40 000 000		40 000 000						100.0				
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 23 kilómetros de longitud en los municipios de Omealca y Tierra Blanca, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 10 mil 070 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.																
<b>Libramiento Coatepec.</b>	000000S/CVE		40 000 000	40 000 000		40 000 000						100.0				
Construir a dos carriles en 3.0 kilometros en el municipio de Coatepec, con el propósito de desarrollar el flujo de personas y bienes entre las diferentes comunidades de la región, impulsando con ello el crecimiento económico, además de mejorar el tránsito de largo alcance, en beneficio de 75 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos autorizados se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado.																
<b>Tlapan - El Laurel.</b>	08096500013		15 000 000	15 000 000		14 000 000						51.9				
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 10.0 kilómetros de longitud en el municipio de San Andrés Tuxtla, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 5 mil 392 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos presupuestarios se transfirieron compensadamente a obras con un mayor avance físico. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.																
<b>Tlomatoca - Acapulapa.</b>	08096500012		10 000 000	10 000 000		10 000 000						100.0				
Modernizar el camino rural en una longitud de 5.6 kilómetros, en el municipio de Huatusco, a fin de proporcionar acceso permanente a dos poblaciones, disminuir el tiempo de recorrido, ahorros en los costos de operación vehicular e incrementar notablemente la seguridad de los usuarios, así como permitir un mayor desarrollo de las principales actividades productivas de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación de derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó clave en cartera de programas y proyectos de inversión.																

VERACRUZ

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VERACRUZ

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>MARINA</b>			2 285 827 936	851 136 283	80 741 922	74 000 000	105 137 003	105 136 489	185 878 411							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			2 232 598 200	797 906 547	80 741 922	74 000 000	86 137 003	86 136 489	166 878 411							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			1 080 000			1 000 000										
<b>Adquisiciones</b>			1 080 000			1 000 000										
<b>Equipamiento de las brigadas hidrográficas.</b>	07132120001	07-2008 12-2008	1 080 000			1 000 000										
Adquirir motores fuera de borda para las embarcaciones menores, en el municipio de Alvarado, Veracruz, con la finalidad de incrementar la eficiencia en las operaciones navales.																
NOTA: Los recursos asignados originalmente fueron orientados a otros proyectos prioritarios para la Dependencia.																
<b>Programas de inversión en proceso</b>			2 231 518 200	797 906 547	80 741 922	73 000 000	86 137 003	86 136 489	166 878 411							
<b>Adquisiciones</b>			2 095 278 200	661 666 547	80 741 922	73 000 000	66 137 003	66 136 489	146 878 411							
<b>Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.</b>	04132110006	09-2005 11-2012	2 095 278 200	661 666 547	80 741 922	73 000 000	66 137 003	66 136 489	146 878 411	90.6	100.0					
Construir 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II, en el municipio de Coatzacoalcos, con el fin de apoyar las operaciones de vigilancia en las aguas de jurisdicción nacional.																
NOTA: En este programa se modificó la fecha de término, debido a que no se contó con los recursos suficientes para su terminación.																
<b>Mantenimiento</b>			136 240 000	136 240 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000							
<b>Remodelación, adecuación y mantenimiento de diversos edificios de la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Veracruz.</b>	08132160004	09-2008 12-2010	136 240 000	136 240 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000		100.0					
Conservar y mantener las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar, en el Municipio de Alvarado, con la finalidad de mejorar sus instalaciones y fortalecer el adecuado desarrollo de sus funciones.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 026 de fecha 4 de junio de 2008.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			53 229 736	53 229 736			19 000 000	19 000 000	19 000 000							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			53 229 736	53 229 736			19 000 000	19 000 000	19 000 000							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			53 229 736	53 229 736			19 000 000	19 000 000	19 000 000							
<b>Construcción de un edificio para alojamiento de 228 cadetes, en la Heroica Escuela Naval, en Antón Lizardo.</b>	08132160008	10-2008 12-2009	53 229 736	53 229 736			19 000 000	19 000 000	19 000 000		100.0	37.4	37.4	37.4		
Construir un alojamiento de dos niveles con capacidad para 228 cadetes, en el municipio de Alvarado, a fin de estar en posibilidades de mejorar la habitabilidad de los cadetes de la Heroica Escuela Naval.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 061 de fecha 12 de noviembre de 2008.																
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			842 630 654	842 630 657	106 452 137	23 200 000	146 839 721	146 839 721	253 291 858							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			154 640 441	154 640 443	106 452 137	23 200 000	34 286 515	34 286 515	140 738 652							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			154 640 441	154 640 443	106 452 137	23 200 000	34 286 515	34 286 515	140 738 652							
<b>Adquisiciones</b>			700 000	700 000			259 408	259 408	259 408							
<b>Programa de adquisiciones para el equipamiento del sistema de abastecimiento de agua en bloque Uxpanapa-La Cangrejera</b>	0816B000060	04-2008 12-2008	700 000	700 000			259 408	259 408	259 408		100.0					
Adquirir mobiliario y vehículos para eficientar la operación del sistema de abastecimiento de agua en bloque.																
NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Mantenimiento</b>			128 970 441	128 970 443	106 452 137	23 200 000	12 461 861	12 461 861	118 913 998							
<b>Acueducto Uspanapa-La Cangrejera, Ver. Acueducto DIM Lázaro Cárdenas, Mich.</b>	0316B000109	01-2001 01-2008	113 970 441	113 970 443	106 452 137	23 200 000			106 452 137							
Rehabilitar la obra civil y electromecánica de equipos de instalación de los acueductos para proporcionar el servicio de agua en bloque para uso doméstico e																

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VERACRUZ

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Estudios de preinversión</b>			24 970 000	24 970 000			21 565 246	21 565 246	21 565 246							
<b>Estudio y proyecto ejecutivo en el Río Actopan, Veracruz.</b>	0816B000112	06-2008 11-2008	2 080 000	2 080 000			2 080 000	2 080 000	2 080 000		100.0					
Realizar estudios: topográfico; hidrológico; de geotecnia; hidráulica fluvial y socioeconómico en el Río Actopan para minimizar riesgos por inundación y erosión entre las localidades de Zempoala y Mata Verde, municipio de Ursulo Galván, Veracruz. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Estudio de factibilidad de la cuenca baja del Río Nautla, estado de Veracruz.</b>	0816B000111	07-2008 11-2008	3 744 000	3 744 000			3 744 000	3 744 000	3 744 000		100.0					
Realizar estudios: topográfico; hidrológico; de geotecnia; hidráulica fluvial y socioeconómico de la cuenca baja del Río Nautla, estado de Veracruz. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Estudio y proyecto ejecutivo en el Río la Antigua, estado de Veracruz.</b>	0816B000090	05-2008 11-2008	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000		100.0					
Realizar estudios: topográfico; hidrológico; de geotecnia; hidráulica fluvial y socioeconómico, para minimizar riesgos por inundación y erosión en las localidades de Nicolás Blanco y Jose Ingenieros, municipio La Antigua, Veracruz. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Complementación y actualización del estudio y proyecto ejecutivo en el Río la Antigua, Veracruz.</b>	0816B000089	05-2008 11-2008	1 040 000	1 040 000			1 040 000	1 040 000	1 040 000		100.0					
Realizar estudios: topográfico; hidrológico; de geotecnia; hidráulica fluvial y socioeconómico, en el Río la Antigua para minimizar riesgos por inundación y erosión en la localidad de Jalcomulco, Veracruz. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Estudios de preinversión para el sostenimiento del sistema acueducto Uxpanapa-la Cangrejera para abastecimiento de agua en bloque.</b>	0816B000050	03-2008 12-2008	6 000 000	6 000 000			4 203 816	4 203 816	4 203 816		100.0					
Determinar la fact. técnica, económica, social y ambiental de futuros proyectos y obras para la sostenibilidad de la operación, conservación y mantenimiento del sistema, para decidir sobre la realización de acciones sistemáticas y nuevos proyectos de inversión. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Estudio de gran visión de la cuenca del Río Cazones.</b>	0816B000113	06-2008 11-2008	2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000	2 600 000		100.0					
Realizar estudios: topográfico a nivel cartografía; hidrológico; pronósticos y daños por inundación de la cuenca del Río Cazones, estado de Veracruz. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Estudios para las obras de protección contra inundaciones de la congregación el Moralillo, municipio de Pánuco, Veracruz.</b>	0816B000121	07-2008 12-2008	2 806 000	2 806 000			1 981 628	1 981 628	1 981 628		100.0					
Realizar estudios para determinar las obras de protección contra inundaciones de la congregación el Moralillo, municipio de Pánuco, Veracruz. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Estudio en los Ríos Necaxa, Apulco y Tecolutla, Veracruz.</b>	0816B000091	05-2008 11-2008	5 200 000	5 200 000			4 415 802	4 415 802	4 415 802		100.0					
Realizar estudios: topográfico; hidrológico; de geotecnia; hidráulica fluvial y socioeconómico, para minimizar riesgos por inundación y erosión en varias localidades del municipio de Espinal, Veracruz. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			687 990 213	687 990 214			112 553 206	112 553 206	112 553 206							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			84 225 645	84 225 645			56 338 627	56 338 627	56 338 627							
<b>Infraestructura económica</b>			84 225 645	84 225 645			56 338 627	56 338 627	56 338 627							
<b>Programa de riego suplementario, proyecto san Mateo, Veracruz.</b>	0816B000052	03-2008 10-2008	5 229 049	5 229 049			5 147 699	5 147 699	5 147 699		100.0	98.4	98.4	98.4		
Construir obra civil para la instalación de equipo de bombeo; suministro y colocación de: equipo de bombeo, subestación eléctrica, postes, cableado, herrajes, transformadores y caseta de control, tubería de conducción y distribución y piezas especiales para irrigar la superficie de cultivo.																

VERACRUZ

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VERACRUZ

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			603 764 568	603 764 569			56 214 579	56 214 579	56 214 579							
<b>Infraestructura económica</b>			603 764 568	603 764 569			56 214 579	56 214 579	56 214 579							
<b>Programa de riego suplementario, proyecto ejido Xúchiles, Veracruz.</b> Construir un sistema de riego aprovechando la altura del manantial siete aguas y la captación y conducción hasta la zona de riego y un sistema de goteo por gravedad, para beneficiar 119 ha., y a través de un equipo de bombeo que opere eléctricamente se irrigarán 50 ha., por el mismo sistema. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000240	11-2008 07-2009	3 764 568	3 764 569			1 845 500	1 845 500	1 845 500			100.0		49.0	49.0	49.0
<b>Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de protección de áreas productivas y centros de población del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.</b> Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4, 5 y 6 de julio de 2008 en 6 municipios del estado de Veracruz, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000128	07-2008 12-2009	600 000 000	600 000 000			54 369 079	54 369 079	54 369 079			100.0		9.1	9.1	9.1
<b>ENERGÍA</b>			100 200 687 089	136 662 301 473	25 116 265 531	10 284 786 917	5 292 778 037	5 222 429 947	30 359 095 478							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			34 684 647 997	48 609 402 285	15 739 711 487	5 019 129 524	3 246 487 905	3 246 139 679	19 006 251 166							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			260 814 398	225 595 466	55 526 770	48 405 680	44 008 214	44 008 214	99 534 984							
<b>Adquisiciones</b>			242 577 998	188 690 816	45 609 470	9 239 200	40 364 206	40 364 206	85 973 676							
<b>Infraestructura Complementaria I.</b> Solicitar y tramitar todas las adquisiciones de las diversas áreas que forman parte del Corporativo de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos, VER, comprende servicios administrativos, mantenimiento de instalaciones e infraestructura de activos que requieren sustitución.	0418T4O0004	08-2005 12-2008	87 536 800	34 172 234	13 420 610	410 000	141 739	141 739	13 562 349			34.6	100.0			
<b>Infraestructura Administrativa I.</b> Sustituir equipos obsoletos para mantener en condiciones óptimas los servicios administrativos, adquisición de equipos para control y monitoreo ambiental, infraestructura informática, equipos para talleres y laboratorio de control químico garantizando la integridad del personal e instalaciones en el C.P. Cangrejera.	0418T4Q0009	10-2005 12-2008	84 254 560	83 937 681	32 188 860	779 700	2 307 328	2 307 328	34 496 188			295.9	100.0			
<b>Adquisición del Sistema de Monitoreo Visual Remoto Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.</b> Adquirir un Circuito Cerrado de Televisión en la Central Laguna Verde, para realizar las actividades de inspección y detección de fugas de forma segura, confiable y rápida. NOTA: Sus recursos se reasignaron a proyectos prioritarios	0718TOQ0007	06-2007 12-2008	28 557 194	28 640 210		3 049 500	1 459 428	1 459 428	1 459 428			47.9	100.0			
<b>Adquisición del Sistema de Seguridad de la Central Laguna Verde.</b> Adquirir e instalar computadora y software de consolas central y secundaria de alarma de la CLV, ya que es necesario reemplazo. NOTA: Inversión Presupuestaria, se le va a otorgar suficiencia presupuestal en el mes de julio de 2008 y se elaboró cambio de alcance del proyecto, el avance es financiero.	0718TOQ0002	02-2007 12-2008	30 960 000	31 050 000		5 000 000	30 123 344	30 123 344	30 123 344			602.5	100.0			
<b>Equipo de Aire Acondicionado</b> Reemplazar Equipo de Aire Acondicionado, consistente en Unidades Manejadoras de Aire y Unidades Condensadoras, Unidades de Aire Acondicionado Tipo Paquete y Reemplazo de la ductería. NOTA: Sin ejercicio hasta 2007, incorporado durante el ejercicio.	0818TOQ0037	06-2008 12-2008	3 000 000	3 000 000			2 362 613	2 362 613	2 362 613			100.0				
<b>Programa de Adquisiciones - Contingencias climatológicas Sureste</b> Adquirir 2 gruas hidráulicas de 45 ton de capacidad, pluma telescópica de 4 secciones alcance máximo 35 mts. NOTA: Sin ejercicio hasta 2007, incorporado durante el ejercicio.	0718TOQ0008	06-2007 12-2008	8 269 444	7 890 691			3 969 754	3 969 754	3 969 754			100.0				
<b>Otros programas</b>			18 236 400	36 904 650	9 917 300	39 166 480	3 644 008	3 644 008	13 561 308							
<b>Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I.</b>	0418T4S0002	09-2005 12-2008	18 236 400	36 904 650	9 917 300	39 166 480	3 644 008	3 644 008	13 561 308			9.3	100.0			

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VERACRUZ

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Programas de inversión en proceso</b>			34 423 833 599	48 383 806 819	15 684 184 717	4 970 723 844	3 202 479 691	3 202 131 465	18 906 716 182							
<b>Adquisiciones</b>			632 712 032	789 742 421	14 049 627	100 646 289	58 951 061	58 951 060	73 000 687							
<b>Adquisición en Terminales de Almacenamiento y Distribución Golfo.</b> Adquirir para la GADG bienes muebles e inmuebles, motores, válvulas, patines de medición, turbinas, equipos para construcción, maniobras, automotriz, etc.; así como mobiliario y equipo para clínicas, oficinas, laboratorios, bibliotecas y demás. NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones. Proyecto incluido en el presupuesto adecuado ll con oficio DCF-SPP-140/2008 del 24 de marzo del 2008.	0318T4M0077	11-2006 12-2011	22 349 817	15 328 104	1 200 980		1 556 619	1 556 619	2 757 599		100.0					
<b>Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (mobiliario, equipo de oficina y transporte).</b> Adquirir bienes muebles e inmuebles capitalizables que permitan desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo. NOTA: Este gasto fué presupuestado en el proyecto 0318T4M0056 (Sostenimiento de la producción de la refinería de Minatitlán)	0318T4M0112	12-2006 12-2010	51 598 722	51 446 538	3 646 124		3 047 617	3 047 617	6 693 741		100.0					
<b>Adquisición de equipos de laboratorio para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque.</b> Contar con instalaciones de Laboratorio que cumplan con la Normatividad de Seguridad y Protección Ambiental, además de contar con equipos nuevos que nos permitan realizar análisis correctos de los productos del C.P. Cosoleacaque. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de liberación DCF-SPP-026/2008 con fecha 4 de Junio de 2008 emitido por la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos.	0718T4O0005	01-2008 12-2010	4 657 500	4 657 500			211 876	211 876	211 876		100.0					
<b>Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Escolin.</b> Disponer de recursos para las diferentes áreas de mantenimiento, sustituyendo equipos obsoletos o en malas condiciones de los departamentos de instrumentos, mecánicos, eléctricos, plantas y civil, en el C.P. Escolin. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de liberación DCF-SPP-026/2008 con fecha 4 de Junio de 2008 emitido por la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos.	0718T4O0012	01-2008 12-2009	4 686 480	4 686 480			444 577	444 577	444 577		100.0					
<b>Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficinas Administrativas.</b> Disponer de recursos presupuestales para la adquisición de equipos y mobiliarios en Oficinas Administrativas de uso común tales como: sillones para salas de espera, mesas de sala de juntas, sillas, mesas rectangulares multiusos, etc.	0718T4O0018	01-2008 12-2010	14 680 776	14 680 776		2 000 000	94 300	94 300	94 300	4.7	100.0					
<b>Adquisición de equipos de trabajo y vehiculos utilitarios en C.P. Pajaritos.</b> Contar con equipos de trabajo y utilitarios nuevos, para poder tener seguridad en las actividades asignadas al personal y sus propios equipos ya que es necesario contar con herramientas confiables y seguras en todos sus aspectos técnicos y mecánicos, en el C.P. Pajaritos.	0718T4O0023	01-2008 12-2010	10 577 700			4 350 000										
<b>Adquisición de Equipos de Comunicación en Oficinas Administrativas.</b> Adquirir equipos de comunicación, para dos divisiones que son comunicación y telecomunicación. Disponer de recursos para la adquisición de equipos de comunicación y de intercomunicación, así como a mejorar dichos sistemas con la reposición de antenas y sistemas de microondas. Oficinas Centrales.	0718T4O0026	01-2008 12-2011	46 272 853			13 438 283										
<b>Adquisición de vehículos utilitarios en Oficinas Administrativas.</b> Destinar recursos presupuestales en Oficinas Administrativas para la adquisición de vehículos utilitarios para el transporte del personal a sus actividades diarias, para el traslado de visita a los diferentes centros de trabajo, así como para la entrega de correspondencia.	0718T4O0028	01-2008 12-2010	87 722 185	87 722 185		9 288 000	3 129 799	3 129 799	3 129 799	33.7	100.0					
<b>Adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina en C.P. Pajaritos.</b> Retirar equipo obsoleto y en malas condiciones y renovar con equipo electrónico nuevo que contribuya al buen desarrollo de actividades de seguimiento, capacitación y comunicación interna del personal.C.P.Pajaritos.	0718T4O0029	01-2008 12-2010	3 641 958	3 641 958		1 259 000	1 913 695	1 913 695	1 913 695	152.0	100.0					
<b>Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos.</b> Contar con las instalaciones adecuadas de Laboratorio y los equipos necesarios en buen estado, que permitan el análisis de calidad de los productos, en el C.P. Pajaritos.	0718T4O0030	01-2008 12-2009	19 665 000			5 000 000										
<b>Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos.</b> Adquirir equipos de las áreas de mantenimiento de plantas, eléctrico, instrumentos y del área de transportes terrestres, para poder dar continuidad a los procesos	0718T4O0040	01-2008 12-2011	149 132 959	149 132 959		16 630 000	5 751 269	5 751 268	5 751 268	34.6	100.0					

VERACRUZ

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VERACRUZ

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			15 929 371 266	22 638 462 160	5 718 679 085	2 872 324 365	2 054 462 405	2 054 713 955	7 793 793 040							
<b>Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo.</b> Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro.	0618T4M0006	01-2007 12-2010	550 212 750	574 500 766	21 541 779	214 781 502	30 347 367	30 347 362	51 889 141	14.1	100.0					
<b>Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán 2</b> Proporcionar mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistemas de seguridad y protección ambiental, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conservación de la seguridad y medio ambiente y evitar paros.	0818T4M0003	12-2014	6 835 592 498	7 190 695 470			35 850 551	35 850 551	35 850 551		100.0					
NOTA: No se registra la fecha de inicio del proyecto en virtud que ésta debe corresponder a la de inicio de ejecución, misma que no se ha dado. Proyecto incluido en el presupuesto adecuado V con oficio DCF-SPP-0551/2008 del 8 de octubre del 2008.																
<b>Rehabilitación Transporte Marítimo.</b> Rehabilitar la Flota Mayor de Pemex Refinación para incremento de velocidad de crucero, así como volumen de carga y descarga en puerto.	0318T4M0053	01-2001 02-2009	26 571 859	103 574 388	86 977 499		11 297 371	11 297 371	98 274 870		100.0					
NOTA: Proyecto incluido en el presupuesto adecuado II con oficio DCF-SPP-140/2008 del 24 de marzo del 2008.																
<b>Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán.</b> Proporcionar mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistemas de seguridad y protección ambiental, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conservación de la seguridad y medio ambiente y evitar paros.	0318T4M0056	01-1997 12-2011	3 248 808 327	5 042 953 962	2 650 257 159	1 002 714 043	922 054 971	922 054 949	3 592 712 108	92.0	100.0					
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones. La cifra de la columna Acumulada hasta 2008, considera \$20 400 000 del FAOI.																
<b>Rehabilitación Instalaciones Portuarias.</b> Invertir en rehabilitación del dique seco, en el rack de tuberías de Madero y diversas modernizaciones en instalaciones de la GOMM.	0318T4M0048	01-2001 12-2011	127 063 649	284 495 243	209 718 138		5 584 064	5 584 066	215 302 204		100.0					
NOTA: Proyecto incluido en el presupuesto adecuado II con oficio DCF-SPP-140/2008 del 24 de marzo del 2008.																
<b>Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo.</b> Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	0318T4M0050	08-1996 12-2014	2 048 077 441	3 148 170 698	894 625 565	698 059 216	260 605 033	260 605 037	1 155 230 602	37.3	100.0					
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.																
<b>Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo.</b> Analizar los resultados de la inspección para rehabilitar los ductos eliminando fallas, para optimizar su capacidad de transporte y aumentar la seguridad de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustitución de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20.	0318T4M0096	09-1999 12-2010	834 709 721	2 173 024 574	1 457 374 115	346 275 559	197 769 320	197 769 317	1 655 143 432	57.1	100.0					
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.																
<b>Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche.</b> Mejorar la seguridad, lo que permitirá proporcionar integridad física al personal, la comunidad y el medio ambiente, ante alguna eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos y contar con equipos especiales de seguridad, en el municipio de Cotaxtla, para cumplir con las observaciones de auditorías derivadas de la certificación de industria limpia.	0318T4N0053	01-2003 12-2009	20 140 969	50 658 249	13 934 005		17 615 085	17 272 692	31 206 697		98.1					
NOTA: Programa y/o proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de Liberación de Inversión Adecuado III, No. DCF-SPP-0265/2008 del 04 de junio del 2008. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Poza Rica.</b> Rehabilitar las dos calderas BW-3/4 y turbogeneradores, sustitución de equipo estático y dinámico en las instalaciones de servicios auxiliares, adquisición del sistema de aire de instrumentos, la adquisición de cromatografías y proyecto de fibra óptica, en el municipio de Poza Rica, para promover el ahorro y uso suficiente conforme a Ley de Aguas Nacionales.	0318T4N0049	01-2003 12-2009	233 701 094	327 482 981	136 556 009	78 898 097	67 906 224	67 906 224	204 462 233	86.1	100.0					
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Poza Rica. El</b>	0618T4N0012	01-2007	57 225 150	38 401 680		2 275 016	822 572	822 572	822 572	36.2	100.0					

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VERACRUZ**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Otros programas</b>			17 557 423 654	21 627 180 597	9 941 718 503	1 856 124 080	959 403 942	958 804 170	10 900 522 673							
<b>Cabecera Activo Poza Rica.</b>	0218T4L0061	01-1995 12-2018	7 050 329 535	7 594 769 934	5 681 465 580	26 034 830	27 624 213	27 624 220	5 709 089 800	106.1	100.0					
Generar y soportar proyectos para explotar racionalmente los yacimientos de hidrocarburos, maximizando el valor económico de las reservas, en un ambiente de seguridad y protección al medio ambiente para incrementar la producción y recuperación de hidrocarburos al menor costo posible. NOTA: No se considera proyecto ya que no incorpora inversión financiada directa y condicionada																
<b>Proyecto de mantenimiento de la Región Norte (etapa 1)</b>	0818T4L0015	11-2008 12-2013	204 410 000	204 410 000			17 045 964	17 045 966	17 045 966		100.0					
Rehabilitar, modificar y/o reacondicionar la infraestructura de los edificios administrativos, oficinas, casas habitación, sistemas de aire acondicionado y de alumbrado a fin de que operen en las mejores condiciones de confiabilidad, eficiencia y seguridad. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. DCF-SPP-730-2008 con fecha del 31 de diciembre de 2008.																
<b>Cabecera Región Norte.</b>	0218T4L0002	01-1995 12-2018	5 271 115 777	6 876 452 050	3 696 660 418	169 651 642	96 001 280	96 001 478	3 792 661 896	56.6	100.0					
Administrar los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la manera eficiente de acuerdo a las leyes, reglamentos y políticas externas e internas vigentes, logrando transparencia en los procesos licitatorios de adquisiciones y contratación de obras y servicios.																
<b>Proyecto de Soporte de la Región Norte 1era. Etapa</b>	0818T4L0018	11-2008 12-2013	38 700 000	38 700 000			42 011 779	42 011 805	42 011 805		100.0					
Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de exploración y explotación de la Región Norte, asegurando que estas actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. DCF-SPP-730-2008 con fecha del 31 de diciembre de 2008.																
<b>Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II.</b>	0518T4Q0002	01-2006 12-2011	431 411 426	943 368 889		148 591 096	10 423 468	10 423 468	10 423 468	7.0	100.0					
Sustituir equipos obsoletos garantizando la seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, cumplimiento las recomendaciones de las aseguradoras, evitando riesgos de instalaciones y personal en el C.P. Cangrejera.																
<b>Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I.</b>	0418T4Q0004	08-2005 12-2012	171 708 160	840 160 081	61 224 690	36 292 396	37 567 228	37 067 227	98 291 917	102.1	98.7					
Realizar la modernización de las plantas de generación eléctrica y generación de vapor que permitirá la continuidad de los servicios a las plantas de proceso, permitiendo ahorros energéticos al utilizar tecnología de punta. Modernización de las UDAS para suministrar agua tratada y de enfriamiento en el C.P. Cangrejera.																
<b>Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I.</b>	0418T4Q0005	08-2005 12-2011	97 002 880	559 930 386	37 709 419	178 576 539	10 286 723	10 286 723	47 996 142	5.8	100.0					
Sustituir equipos obsoletos, garantizar la seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal en el C.P. Cangrejera.																
<b>Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos.</b>	0418T4T0006	08-2005 12-2009	161 420 480	317 693 899	73 460 678	177 544 615	141 715 899	141 715 895	215 176 573	79.8	100.0					
Realizar las rehabilitaciones necesarias para cumplir con las recomendaciones de compañía aseguradoras y auditorías operativas, reacondicionando la red de contraincendio y el tanque de agua de contraincendio, substituyéndolas UPS en plantas switch, óxido de etileno y polietileno de alta densidad del C.P. Morelos.																
<b>Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I.</b>	0418T4Q0011	08-2005 11-2009	158 914 080	279 081 437	110 920 123	105 535 675	37 109 483	37 009 482	147 929 605	35.1	99.7					
Destinar recursos para realizar auditorías ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de organos ambientales en el C.P. Cangrejera.																
<b>Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I.</b>	0418T4T0004	08-2005 12-2012	1 255 399 985	612 810 587	6 845 438	105 931 422	69 736 512	69 736 510	76 581 948	65.8	100.0					
Modernizar los servicios auxiliares derivado de las ampliaciones de las plantas con tecnología de punta, substituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos y con esto una mayor rentabilidad, se incluye la modernización de turbogeneradores y rehabilitación de torres de enfriamiento en el C.P. Morelos.																
<b>Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I.</b>	0418T4T0001	08-2005 12-2009	67 735 200	85 633 182	57 560 968	51 130 087	18 042 978	18 042 978	75 603 946	35.3	100.0					

VERACRUZ

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VERACRUZ

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Estudios de preinversión</b>			304 326 647	3 328 421 641	9 737 502	141 629 110	129 662 283	129 662 280	139 399 782							
Estudio de preinversión para desarrollar y seleccionar opciones, así como definir alcances y planes de ejecución del proyecto infraestructura para incrementar la Capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan-México.	0718T4M0001	12-2007 12-2012	287 728 000	3 311 822 994	9 737 502	141 629 110	124 099 372	124 099 369	133 836 871	87.6	100.0					
Disminuir la incertidumbre al desarrollar y seleccionar las mejores opciones para garantizar el suministro de combustibles en el centro del país con un costo mínimo (FEL II), así como desarrollar los diseños y planes de ejecución definitivos (FEL III).																
Estudios de preinversión Subdirección de Producción.	0718T4N0003	01-2008 12-2009	16 598 647	16 598 647			5 562 911	5 562 911	5 562 911		100.0					
Estudios de preinversión para la construcción de la nueva planta criogénica de Poza Rica, en el Municipio de Poza Rica																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. Programa y/o proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de Liberación de Inversión Adecuado III, No. DCF-SPP-0265/2008 del 04 de junio del 2008.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			65 516 039 092	88 052 899 188	9 376 554 044	5 265 657 393	2 046 290 132	1 976 290 268	11 352 844 312							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			1 631 942 591	1 786 005 258	805 185 737	198 411 787	136 435 306	136 435 306	941 621 043							
<b>Infraestructura económica</b>			1 631 942 591	1 786 005 258	805 185 737	198 411 787	136 435 306	136 435 306	941 621 043							
Suministro, Instalación y puesta en operación del SIMCOT de Terminales Golfo.	0318T4M0084	06-2004 01-2008	184 907 000	198 164 658	185 900 530	28 749	380	380	185 900 910	1.3	100.0	99.9	0.1	100.0		
Reducir las diferencias y garantizar la medición exacta de volumen de productos petrolíferos manejados se están instalando sistemas de instrumentación, medición y control (SIMCOT) en todas las terminales de almacenamiento y distribución en GAD Golfo.																
Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Poza Rica.	0318T4N0025	01-2004 12-2008	17 420 856	23 466 909	9 442 637		8 196 608	8 196 608	17 639 245		100.0	50.0	50.0	100.0		
Modernizar sistemas de intercomunicación y voice; construir diques de contención en áreas de compresoras y almacenamiento; rehabilitar tanque de metanol para Criogénica con accesos; acondicionar turboexpansores y adquirir compresor centrífugo en el municipio de Poza Rica, para mantener la operación continua y confiable de las operaciones de la planta criogénica.																
NOTA: Programa y/o proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de Liberación de Inversión Adecuado III, No. DCF-SPP-0265/2008 del 04 de junio del 2008. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>Sistema Y65 - Sistema de comunicaciones de redes de voz, datos y videos de la GCN</b>	0318TOQ0214	01-2004 12-2008	31 000 000	34 502 926	5 912 240		6 111 431	6 111 431	12 023 671	100.0		17.7	17.7	35.4		
Adquirir sistema de comunicación, voz, datos y video de la Central Laguna Verde con enlaces a nivel nacional en la entidad.																
NOTA: Se incorporó durante el ejercicio.																
<b>C.T. Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6.</b>	0051 02 051	07-2006 12-2008	522 972 800	527 642 200	24 810 652	42 940 000	48 798 434	48 798 434	73 609 086	113.6	100.0					
Rehabilitar y modernizar las unidades 3, 4, 5 y 6.																
<b>Actualización del SAD del SIIP</b>	0418TOQ0076	01-2005 12-2008	146 016 000	161 734 134	68 870 338	104 233 294	24 223 868	24 223 868	93 094 206	23.2	100.0	44.0	20.0	15.0	59.0	
Reemplazar el sistema de Adquisición de Datos SAD, actual del Sistema Integral de Información de Proceso SIIP, por un sistema con tecnología reciente y que garantice la no obsolescencia en por lo menos 20 años.																
<b>LT Tuxpan - Texcoco.</b>	0318TOQ0162	04-1998 07-2008	729 625 935	840 494 431	510 249 340	51 209 744	49 104 585	49 104 585	559 353 925	95.9	100.0					
Pago de capital de proyectos extrapresupuestales.																
NOTA: Pago de Amortizaciones de PIDIREGAS.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			63 884 096 501	86 266 893 930	8 571 368 307	5 067 245 606	1 909 854 826	1 839 854 962	10 411 223 269							
<b>Infraestructura económica</b>			63 669 222 121	85 471 495 000	8 105 544 232	5 022 564 078	1 864 301 622	1 794 301 759	9 899 845 991							
<b>Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.</b>	0518TOO0007	06-2005 12-2010	154 247 439	126 702 612	487 893	20 000 000			487 893			13.6				
Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver., Zona Norte.																
NOTA: No se ejercieron recursos en el proyecto, en virtud de que la Unidad de Inversiones de la SHCP, no autorizó iniciar el proyecto derivado de observaciones al análisis costo-beneficio.																
<b>Construcción del centro de innovación, investigación y soluciones del Instituto Mexicano del Petróleo en Boca del Río, Ver.</b>	0318TOO0050	01-2006 12-2013	307 391 441	316 638 170	1 882 192	12 700 000	52 773	52 773	1 934 965	0.4	100.0	15.2	3.9	15.2		
Construcción del centro de innovación, investigación y soluciones del Instituto Mexicano del Petróleo en Boca del Río, Ver.																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VERACRUZ**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado		
<b>Infraestructura social</b>			16 640 000	35 203 538		5 300 000	620 457	620 457	620 457							
<b>Proyecto Jaguaroundi. Construcción de un parque Ecológico de Oficinas Administrativas</b>	0418T4O0005	08-2005 12-2010	16 640 000	35 203 538		5 300 000	620 457	620 457	620 457	11.7	100.0		16.5	2.1	2.1	
Construir la infraestructura necesaria para la operación del Parque Ecológico Jaguaroundi, dotando a la comunidad de instalaciones necesarias a fin de destinar un espacio dedicado a la conservación, combinandolo con educación ambiental																
<b>Otros proyectos</b>			198 234 380	760 195 392	465 824 075	39 381 528	44 932 747	44 932 746	510 756 821							
<b>Normatividad instalaciones portuarias.</b>	0318T4M0062	09-2004 12-2011	49 015 850	62 610 003	1 838 919	10 625 781	9 816 796	9 816 796	11 655 715	92.4	100.0					
Rehabilitar alumbrado, modernizar control de acceso, instalar sistema contraincendio y sistemas de tratamiento en el Edificio GOMM. Modernizar la red contraincendio, alarmas y control de acceso, instalar sistema de tratamiento y construir zona ecológica en la TMM.																
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.																
<b>Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo.</b>	0318T4M0113	05-2003 12-2011	119 218 530	657 975 990	453 704 452	7 075 129	4 940 190	4 940 188	458 644 640	69.8	100.0					
Realizar unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Golfo.																
NOTA: La inversión acumulada al 2007, se modifica por ajustes de las unidades de inversión del proyecto integral en la cartera de inversiones.																
<b>Construcción del libramiento de 5.8 km de longitud en el amonioducto de 10 pulgadas de diametro en el tramo Cosoleacaque - Las Matas.</b>	0718T4O0001	01-2007 12-2009	30 000 000	39 609 399	10 280 704	21 680 618	30 175 761	30 175 762	40 456 466	139.2	100.0	29.4	70.0	70.1	99.5	
Tramitar todas las adquisiciones y adecuaciones que la Subgerencia de Mantenimiento y Conservación del Corporativo de Pemex Petroquímica, requiere para el libramiento del Amonioducto de 5.8 kilometros																
NOTA: El monto acumulado hasta el 2008 es mayor que el costo total programado modificado debido a los factores de actualización de construcción y a los volúmenes de obra adicionales. Se modificó la fecha de término debido a la reprogramación de actividades.																
<b>TRIBUNALES AGRARIOS</b>			6 565 600	3 671 685		6 565 600	3 671 685	1 750 508	1 750 508							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			6 565 600	3 671 685		6 565 600	3 671 685	1 750 508	1 750 508							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			6 565 600	3 671 685		6 565 600	3 671 685	1 750 508	1 750 508							
<b>Inmuebles</b>			6 565 600	3 671 685		6 565 600	3 671 685	1 750 508	1 750 508							
<b>Construcción de Tribunal Unitario Agrario</b>	07313000004	01-2008 12-2008	6 565 600	3 671 685		6 565 600	3 671 685	1 750 508	1 750 508	26.7	47.7					
Construcción de Tribunal Unitario Agrario																
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			9 706 312	4 211 617			4 211 617	4 211 617	4 211 617							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			9 706 312	4 211 617			4 211 617	4 211 617	4 211 617							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			9 706 312	4 211 617			4 211 617	4 211 617	4 211 617							
<b>Adquisiciones</b>			9 706 312	4 211 617			4 211 617	4 211 617	4 211 617							
<b>Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental</b>	073891Q0002	01-2008 12-2008	7 215 900	2 743 603			2 743 603	2 743 603	2 743 603		100.0					
Adquisición de tecnología de punta para atender los requerimientos de análisis de muestras de agua, suelos y tejidos orgánicos, así como áreas de trabajo experimental con plantas y animales																
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto, según adecuación 2008-38-91Q del MAPE.																
<b>Renovación del equipo de cómputo</b>	083891Q0001	02-2008 10-2008	770 412	735 126			735 126	735 126	735 126		100.0					
Adquisición de bienes informáticos																
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto, según adecuación 2008-38-91Q del MAPE.																
<b>Renovación del parque vehicular para trabajos de campo</b>	073891Q0001	01-2008 12-2008	1 720 000	732 888			732 888	732 888	732 888		100.0					
Renovación del parque vehicular																
NOTA: Programa presupuestario incorporado durante el ejercicio del presupuesto, según adecuación 2008-38-91Q del MAPE.																
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			163 805 257	292 984 058	205 452 066	7 300 000	59 602 390	59 143 976	264 596 042							

VERACRUZ

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VERACRUZ

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>163 805 257</b>	<b>292 984 058</b>	<b>205 452 066</b>	<b>7 300 000</b>	<b>59 602 390</b>	<b>59 143 976</b>	<b>264 596 042</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>62 779 000</b>	<b>126 133 085</b>	<b>100 206 808</b>		<b>25 926 277</b>	<b>25 925 498</b>	<b>126 132 306</b>							
<b>Infraestructura social</b>			<b>62 779 000</b>	<b>126 133 085</b>	<b>100 206 808</b>		<b>25 926 277</b>	<b>25 925 498</b>	<b>126 132 306</b>							
<b>Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios, Córdoba, Ver. No. de Obra: 053201MA</b>	000000S/CVE	05-2005 07-2008	62 779 000	126 133 085	100 206 808		25 926 277	25 925 498	126 132 306		100.0	98.0	2.0	2.0	100.0	
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes. NOTA: Autorizado durante el ejercicio presupuestario.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>101 026 257</b>	<b>166 850 973</b>	<b>105 245 258</b>	<b>7 300 000</b>	<b>33 676 113</b>	<b>33 218 478</b>	<b>138 463 736</b>							
<b>Infraestructura social</b>			<b>101 026 257</b>	<b>166 850 973</b>	<b>105 245 258</b>	<b>7 300 000</b>	<b>33 676 113</b>	<b>33 218 478</b>	<b>138 463 736</b>							
<b>Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios, Poza Rica, Ver. No. de Obra: 053103MA</b>	000000S/CVE	10-2005 06-2009	62 820 000	88 345 712	61 874 458		10 691 653	10 691 653	72 566 111		100.0	80.0	13.0	3.0	83.0	
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes. NOTA: Autorizado durante el ejercicio presupuestario.																
<b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 36, Coatzacoalcos, Ver. No. de Obra: 033202MA</b>	0350GYR107	07-2005 08-2009	38 206 257	78 505 261	43 370 800	7 300 000	22 984 460	22 526 825	65 897 625	308.6	98.0	67.0	33.0	10.0	77.0	
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica. NOTA: El IMSS registró la modificación del periodo de ejecución de esta obra en el acuerdo no. ACDO.AS3.HCT.291008/251.R.DF y con el oficio de registro de Inversión Física no. 095276616500/792.																
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			<b>716 974 394</b>	<b>716 974 394</b>			<b>74 129 208</b>	<b>74 129 208</b>	<b>74 129 208</b>							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>16 742 722</b>	<b>16 742 722</b>			<b>16 742 722</b>	<b>16 742 722</b>	<b>16 742 722</b>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>16 742 722</b>	<b>16 742 722</b>			<b>16 742 722</b>	<b>16 742 722</b>	<b>16 742 722</b>							
<b>Adquisiciones</b>			<b>16 742 722</b>	<b>16 742 722</b>			<b>16 742 722</b>	<b>16 742 722</b>	<b>16 742 722</b>							
<b>Renovación de Mobiliario y Equipo Administrativo.</b>	0851GYN0022	01-2008 12-2008	16 742 722	16 742 722			16 742 722	16 742 722	16 742 722		100.0					
Garantizar la capacidad resolutiva de los servicios médicos del primer nivel en el municipio de Córdoba, lo que se traduce en más y mejores servicios de atención a la derechohabiente, con trascendencia en el bienestar de la población en general. NOTA: Este proyecto fue autorizado, con el oficio núm. 120.121/350/2008 del 14 de mayo de 2008.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>700 231 672</b>	<b>700 231 672</b>			<b>57 386 486</b>	<b>57 386 486</b>	<b>57 386 486</b>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>700 231 672</b>	<b>700 231 672</b>			<b>57 386 486</b>	<b>57 386 486</b>	<b>57 386 486</b>							
<b>Infraestructura social</b>			<b>700 231 672</b>	<b>700 231 672</b>			<b>57 386 486</b>	<b>57 386 486</b>	<b>57 386 486</b>							
<b>Ampliación y Remodelación del Hospital General de Veracruz, Ver.</b>	0851GYN0004	11-2008 12-2010	365 763 587	365 763 587			10 448 154	10 448 154	10 448 154		100.0		2.9	2.9	2.9	
Ampliar y remodelar el Hospital General para fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiente. NOTA: Este proyecto fue autorizado, con el oficio núm. 120.121/1017/2008 del 16 de octubre de 2008.																
<b>Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Poza Rica de Hidalgo, Ver.</b>	0851GYN0007	12-2008 07-2010	334 468 085	334 468 085			46 938 332	46 938 332	46 938 332		100.0		0.4	0.4	0.4	
Ampliar y remodelar la clínica para fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en el estado de Veracruz para satisfacer las necesidades actuales de la derechohabiente. NOTA: Este proyecto fue autorizado, con el oficio núm. 120.121/1017/2008 del 16 de octubre de 2008. Este proyecto se ejecuta en el municipio de Poza Rica. El avance financiero se refiere principalmente al pago de anticipos de conformidad con la fracción V del Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Artículo 113 fracción III de su Reglamento.																

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VERACRUZ

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**YUCATÁN**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
YUCATÁN**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual		
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			5 172 761 203	6 521 089 426	1 768 857 647	977 467 481	724 978 048	724 068 787	2 492 926 434						
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			4 058 858 307	5 442 215 987	1 534 778 852	896 725 000	680 959 079	680 866 133	2 215 644 985						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			16 247 000	15 916 213		14 725 000	8 525 000	6 394 213	6 394 213						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			6 725 000	6 394 213		6 725 000	8 525 000	6 394 213	6 394 213						
<b>Adquisiciones</b>			2 725 000	2 498 636		2 725 000	2 725 000	2 498 636	2 498 636						
<b>Programa de adquisiciones de bienes muebles.</b>	0709JZU0004	01-2008 12-2008	2 725 000	2 498 636		2 725 000	2 725 000	2 498 636	2 498 636	91.7	91.7				
Adquirir mobiliario, equipos y bienes muebles, vehículos, maquinaria y equipo, a fin de garantizar el adecuado desempeño de las funciones administrativas en el puerto de Progreso.															
<b>Estudios de preinversión</b>			4 000 000	3 895 577		4 000 000	5 800 000	3 895 577	3 895 577						
<b>Servicios relacionados con la obra pública.</b>	0709JZU0009	01-2008 12-2008	4 000 000	3 895 577		4 000 000	5 800 000	3 895 577	3 895 577	97.4	67.2	100.0	100.0	100.0	
Llevar a cabo convenios para estudios de impacto ambiental para las obras de ampliación del puerto de altura, estudios de durabilidad del viaducto del muelle fiscal de puerto Progreso, estudios de las corrientes marinas y otros, a fin de cumplir con los aspectos legales ambientales y de obras públicas para la planeación de las obras necesarias en la operación del puerto de Progreso.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			9 522 000	9 522 000		8 000 000									
<b>Mantenimiento</b>			9 522 000	9 522 000		8 000 000									
<b>Chunchucmil - San Mateo.</b>	07096510005	08-2007 12-2009	9 522 000	9 522 000		8 000 000							55.5		
Modernizar del km. 0+000 al km. 6+000, con un ancho de corona de 7.0 metros, en el municipio de Halaicho, a fin de brindar la accesibilidad a la región, incremento el nivel de servicio, mejoría de la seguridad para los usuarios y la reducción en los costos de transporte.															
NOTA: No presenta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			4 042 611 307	5 426 299 774	1 534 778 852	882 000 000	672 434 079	674 471 920	2 209 250 772						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			430 521 307	1 007 600 626	719 796 270	186 000 000	229 431 011	230 749 284	950 545 554						
<b>Infraestructura económica</b>			430 521 307	1 007 600 626	719 796 270	186 000 000	229 431 011	230 749 284	950 545 554						
<b>Mucuyche - Tekik de Regil.</b>	05096510004	01-2004 12-2008	28 200 000	29 187 000	28 229 738	15 000 000			28 229 738			94.8	5.2	94.8	
Modernizar el camino rural de terracerías con especificaciones de camino tipo C en 27.0 kilómetros de longitud en los municipios de Abala y Timucuy, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 6 mil 700 habitantes.															
NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.															
<b>Periférico de Mérida.</b>	02096510281	09-2002 12-2005	224 300 000	690 317 152	623 203 267	60 000 000	67 116 657	67 113 885	690 317 152	111.9	100.0	100.0		100.0	
Ampliar a tres carriles en 50.0 kilómetros, en los municipios de Mérida, Uman, Kanasin, Tixkokop, Mulchechen y Acanceh, a fin de mejorar sustancialmente el nivel de servicio ofrecido a los usuarios locales y de largo itinerario al proporcionar una mejor y más eficiente comunicación en la zona, en beneficio de 200 mil habitantes.															
NOTA: Obra concluida en 2005; Sin embargo, para 2008 se programaron recursos para la construcción de estructuras, razón por la cual no se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual. Durante el ejercicio se incorporó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.															
<b>Izamal - Temax.</b>	07096510004	08-2007 12-2008	36 225 000	33 278 718		30 000 000	33 282 700	33 278 718	33 278 718	110.9	100.0		52.1	100.0	100.0
Modernizar el camino rural pavimentado en una longitud de 24.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, ubicado al oriente del municipio de Mérida, a fin de brindar la accesibilidad a la región, incremento el nivel de servicio, mejoría de la seguridad para los usuarios y la reducción en los costos de transporte.															
NOTA: No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó con los elementos necesarios para su realización.															
<b>Puente Yucalpetén.</b>	06096510001	07-2007 12-2008	129 500 000	229 000 000	57 182 188	75 000 000	115 731 654	115 720 002	172 902 190	154.3	100.0	50.0	50.0	50.0	100.0
Construir un puente con un ancho de calzada de 17.0 metros en una longitud de 600.0 metros lineales en los municipios de Mérida, Chelem, Chubuma y Progreso, con la finalidad de brindar mayor seguridad al usuario que transita por esta vía de comunicación, reduciendo el tiempo de recorrido en el origen destino de su itinerario															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**YUCATÁN**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			3 152 090 000	3 958 699 148	814 982 582	366 000 000	443 003 068	443 722 636	1 258 705 218							
<b>Infraestructura económica</b>			3 152 090 000	3 958 699 148	814 982 582	366 000 000	443 003 068	443 722 636	1 258 705 218							
<b>Chemáx - Cobá.</b> Ampliar de 6 a 12 metros en 31.0 kilómetros en los municipios de Chemáx y Coba, con el propósito de mejorar los niveles de servicio de la carretera Chemax-Cobá y disminuir el número de accidentes; además de dar servicio al turismo entre las centros arqueológicos de Chichen Itzá, Cobá y Tulum, en beneficio de 75 mil habitantes. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con oficio de autorización No. 5.SC.O MI.08.-119 con fecha 24-11-08.	08096510003	09-2008 12-2009	142 600 000	142 600 000			58 435 046	58 433 089	58 433 089	100.0				32.3	32.3	
<b>Mérida - Lím. Edos. Yucatán/Camp.</b> Ampliar a 2 carriles en 152.3 kilómetros en los municipios de Chocholá, Kopomá, Maxcanú, Halachó y Opichén, con el propósito de mejorar los niveles de servicio de la carretera Campeche-Mérida, incrementando la velocidad de recorrido y disminuyendo el número de accidentes, en beneficio de 75 mil habitantes.	08096240011	10-2008 12-2012	2 053 900 000	2 053 900 000		50 000 000	33 568 482	33 568 482	33 568 482	67.1	100.0		5.4	3.3	3.3	
<b>Mérida - Tizimin.</b> Ampliar de 7 a 12 metros en 110.5 kilómetros y ampliar de dos a cuatro carriles en una longitud de 31.0 kilómetros en los municipios de Conkal, Mocochá, Baca, Motul, Suma, Cansahcab, Temax, Buctotz, Sucilá y Tizimin, con el propósito de impulsar las actividades agroindustriales, ganaderas, pesqueras y salineras del nor-oriental del estado. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	04096510001	07-2004 12-2009	481 500 000	650 000 000	516 066 850	100 000 000	102 404 089	102 393 484	618 460 334	102.4	100.0	80.0	12.7	18.1	98.1	
<b>Peto - Valladolid.</b> Modernizar camino pavimentado Peto-Valladolid, en una longitud de 104.6 kilómetros en los municipios de Peto, Chikindzonot, Tekom y Valladolid, con la finalidad de disminuir el tiempo de recorrido, ahorros en los costos de operación vehicular, incrementar la seguridad de los usuarios y brindar mayor desarrollo de las principales actividades productivas de la región. NOTA: Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.	08096510001	02-2008 12-2010	30 000 000	329 072 000		30 000 000	62 725 548	62 725 548	62 725 548	209.1	100.0		100.0	18.9	18.9	
<b>Nabalám - Hunuku.</b> Modernizar el camino rural de terracería en una longitud de 15.2 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en el municipio de Mérida, a fin de brindar la accesibilidad a la región, incremento el nivel de servicio, mejoría de la seguridad para los usuarios y la reducción en los costos de transporte. NOTA: No se presenta avance físico en 2008, debido a que los recursos ejercidos corresponden al ajuste de costos. No se reporta inversión acumulada hasta 2007, ni avance físico, debido a que no contó con los elementos necesarios para su realización.	07096510006	08-2007 12-2009	30 000 000	30 000 000		30 000 000	3 962 623	3 962 622	3 962 622	13.2	100.0		100.0			
<b>Chaat Pat - Chuntzalam.</b> Este proyecto consiste en modernizar el camino rural de terracería, en una longitud de 15.0 kms., se ampliará la vía existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno, en los municipios de Lolkan, Chuntzalam y Chaat Pat, a fin de brindar la accesibilidad a la región, incremento el nivel de servicio, mejoría de la seguridad para los usuarios y la reducción en los costos de transporte. NOTA: No presenta presupuesto modificado ni ejercido, así como avance físico porcentual alcanzado, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros.	07096510001	08-2008 12-2009	12 420 000	12 420 000		10 000 000							27.8			
<b>Mérida - Progreso II.</b> Construir un nuevo cuerpo de cuatro carriles de circulación con acotamientos laterales y la modernización del cuerpo actual que operaría en un solo sentido en 25.0 kilómetros. El proyecto incluye la construcción de 7 pasos a desnivel en el nuevo cuerpo y otros 7 en el cuerpo actual en los municipios de Mérida y Progreso, con el propósito de brindar mayor seguridad al usuario que transita por ésta vía de comunicación, reduciendo el tiempo de recorrido en el origen destino de su itinerario y logrando un menor índice de accidentes; así como incrementar el desarrollo industrial y turístico. NOTA: Obra reprogramada en su fecha de término.	05096510002	05-2007 12-2009	320 000 000	402 871 948	298 915 732	100 000 000	99 474 245	99 471 317	398 387 049	99.5	100.0	28.0	37.6	28.0	56.0	
<b>Muna - Peto.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 85.0 kilómetros de longitud en los municipios de Muna, Ticul, Oxkutzcab, Akil, Tekax, Tzucacab y Peto, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades	08096510002	02-2008 12-2010	20 000 000	267 240 000		20 000 000	61 033 035	61 033 035	61 033 035	305.2	100.0		100.0	19.6	19.6	

**YUCATÁN**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
YUCATÁN**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			460 000 000	460 000 000													
<b>Infraestructura económica</b>			460 000 000	460 000 000													
<b>Kantunil - Pisté - Valladolid.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos y proyecto ejecutivo, entre otros.	000000S/CVE		80 000 000	80 000 000				80 000 000								100.0	
<b>Uayma - Valladolid.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 11.0 kilómetros de longitud en los municipios de Uayma y Valladolid, con la finalidad de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 7 mil 500 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de programas y proyectos de inversión.	000000S/CVE		30 000 000	30 000 000				30 000 000								100.0	
<b>Mérida Tetiz, Ramales a Sisal y Celestum.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos y proyecto ejecutivo, entre otros.	000000S/CVE		210 000 000	210 000 000				80 000 000								30.0	
<b>Conkal - Chibuchulub.</b> Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 11.0 kilómetros de longitud en el municipio de Tatahuicapan, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 350 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	000000S/CVE		50 000 000	50 000 000				50 000 000								100.0	
<b>Teya - Lim. Edos. De Yuc./Q.ROO.</b> Ampliar de 6 a 12 metros en una longitud de 28.0 kilómetros en los municipios de Acañeh, Sotuta, Peto y Santa Rosa, a fin de mejorar los niveles de servicio de la carretera Campeche-Mérida, incrementando la velocidad de recorrido y disminuyendo el número de accidentes, en beneficio de 100 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros.	08096510004		50 000 000	50 000 000				50 000 000								100.0	
<b>Puerto de Abrigo de Yucalpetec - Chelém - Chubamá - Puerto.</b> Ampliar de 7 a 12 metros en una longitud de 3.4 kilómetros en beneficio de los municipios de Tampico y Pánuco, a fin de mejorar las condiciones vehiculares y ahorro en tiempo de recorrido, en beneficio de 150 mil habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Los recursos autorizados se transfirieron compensadamente a obras en el mismo estado.	000000S/CVE		40 000 000	40 000 000				40 000 000								100.0	
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			21 450 000	21 450 000				7 950 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			7 950 000	7 950 000				7 950 000									
<b>Programas de inversión concluidos</b>			7 950 000	7 950 000				7 950 000									
<b>Mantenimiento</b>			7 950 000	7 950 000				7 950 000									
<b>Rehabilitación del Exsanatorio Rendón Peniche.</b> Rehabilitar el Ex sanatorio Rendón Peniche, para la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Coordinación de Humanidades en Mérida, Yucatán. NOTA: Este proyecto se cancela en virtud de que los recursos asignados se canalizaron al Programa Maestro de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de la UNAM.	0711A3Q0020	01-2008 12-2008	7 950 000	7 950 000				7 950 000									
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			13 500 000	13 500 000				2 700 000	2 700 000	2 700 000							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			13 500 000	13 500 000				2 700 000	2 700 000	2 700 000							
<b>Infraestructura social</b>			13 500 000	13 500 000				2 700 000	2 700 000	2 700 000							
<b>Segunda etapa de la construcción de la Facultad de Química en Sisal,</b>	0711A3Q0010	01-2008	13 500 000	13 500 000				2 700 000	2 700 000	2 700 000			100.0	100.0	20.0	20.0	

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
YUCATÁN**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			1 040 490 063	1 013 143 539	222 635 559	65 262 881	37 815 750	37 815 750	260 451 309							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			1 040 490 063	1 013 143 539	222 635 559	65 262 881	37 815 750	37 815 750	260 451 309							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			31 607 980	31 645 095	5 104 538	4 627 000	22 423 311	22 423 311	27 527 849							
<b>Infraestructura económica</b>			31 607 980	31 645 095	5 104 538	4 627 000	22 423 311	22 423 311	27 527 849							
<b>Programa de riego suplementario, proyecto productores agrícolas del sur de Yucatán.</b>	0816B000039	03-2008 12-2008	4 976 400	4 976 400			4 278 591	4 278 591	4 278 591	100.0		86.0	86.0	86.0		
Realizar la perforación y equipamiento de pozos y; construcción de obra civil e instalación de subestaciones eléctricas y línea de alta tensión; estructuras de control, medición, protección y operación; y obras de conducción y distribución a base de canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Programa de riego suplementario, proyecto agricultores del sur.</b>	0816B000038	03-2008 12-2008	5 442 000	5 442 000			4 294 629	4 294 629	4 294 629	100.0		78.9	78.9	78.9		
Construir obras para extracción de agua subterránea y sus instalaciones (pozos); obras de conducción en canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión; subestaciones y líneas eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Programa de riego suplementario, proyecto ganadero del Oriente de Yucatán.</b>	0816B000036	03-2008 12-2008	4 776 000	4 776 000			4 741 630	4 741 630	4 741 630	100.0		99.3	99.3	99.3		
Realizar la perforación y equipamiento de pozos y; construcción de obra civil e instalación de subestaciones eléctricas y línea de alta tensión; estructuras de control, medición, protección y operación; y obras de conducción y distribución a base de canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Programa de riego suplementario, proyecto Ex Zona Henequenera, estado de Yucatán.</b>	0816B000037	03-2008 12-2008	5 400 000	5 400 000			4 446 484	4 446 484	4 446 484	100.0		82.3	82.3	82.3		
Construir obras de captación y sus instalaciones (pozos para extracción de agua subterránea); obras de conducción con tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución; subestaciones y líneas eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.																
<b>Programa de Riego Suplementario Zona Kabichén, Yucatán.</b>	0616B000100	04-2007 12-2008	5 424 580	5 464 800	2 418 054	2 280 000	2 240 468	2 240 468	4 658 522	98.3	100.0	44.2	41.7	41.0	85.2	
Construir pozos, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.																
<b>Programa de Riego Suplementario Zona Centro, Yucatán.</b>	0616B000101	07-2007 12-2008	5 589 000	5 585 895	2 686 484	2 347 000	2 421 509	2 421 509	5 107 993	103.2	100.0	48.1	42.0	43.4	91.5	
Construir pozos, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			1 008 882 083	981 498 444	217 531 021	60 635 881	15 392 439	15 392 439	232 923 460							
<b>Infraestructura económica</b>			1 008 882 083	981 498 444	217 531 021	60 635 881	15 392 439	15 392 439	232 923 460							
<b>Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatán.</b>	0316B000059	01-2001 12-2015	433 821 103	379 951 487	77 930 279	37 761 497	11 391 297	11 391 297	89 321 576	30.2	100.0	20.5	9.9	3.0	23.5	
Construir obras de infraestructura, (pozos, línea eléctrica y zona de riego).																
<b>Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.</b>	0316B000058	01-1990 12-2022	575 060 980	601 546 957	139 600 742	22 874 384	4 001 142	4 001 142	143 601 884	17.5	100.0	23.2	3.8	0.7	23.9	
Construir las obras de infraestructura, pozos, línea eléctrica y zona de riego.																
<b>ENERGÍA</b>			31 455 720	30 015 000			639 219	639 219	639 219							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			31 455 720	30 015 000			639 219	639 219	639 219							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			31 455 720	30 015 000			639 219	639 219	639 219							
<b>Adquisiciones</b>			31 455 720	30 015 000			639 219	639 219	639 219							

# YUCATÁN

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS YUCATÁN

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
Programa de adquisiciones -Contingencias climatológicas Peninsular Adquirir 1 guía hidráulica de 45 ton de capacidad y 2 plantas portátiles para mezclado de concreto. NOTA: Sin ejercido hasta 2007, incorporado durante el ejercicio.	0718TOQ0048	01-2006 12-2008	31 455 720	30 015 000				639 219	639 219	639 219		100.0			
<b>TRIBUNALES AGRARIOS</b>			6 565 600				6 565 600								
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>6 565 600</u>				<u>6 565 600</u>								
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			6 565 600				6 565 600								
<b>Inmuebles</b>			6 565 600				6 565 600								
Construcción de Tribunal Unitario Agrario Construcción de Tribunal Unitario Agrario	07313000005	01-2008 12-2008	6 565 600				6 565 600								
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			13 941 513	14 264 900	11 443 236	964 000	2 864 000	2 047 685	13 490 921						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>13 941 513</u>	<u>14 264 900</u>	<u>11 443 236</u>	<u>964 000</u>	<u>2 864 000</u>	<u>2 047 685</u>	<u>13 490 921</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			13 941 513	14 264 900	11 443 236	964 000	2 864 000	2 047 685	13 490 921						
<b>Adquisiciones</b>			524 000	1 600 000			1 600 000	1 598 212	1 598 212						
Programa de adquisición de equipos Campus Mérida y Cancún Adquisición de mobiliario y equipo, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, maquinaria y equipo de laboratorio industrial y equipo electrónico, así como bienes informáticos.	083890Q0002	08-2008 12-2008													
<b>Formación de recursos humanos a nivel posgrado en el Sur-Sureste de México</b>	083890Q0003	08-2008 12-2008	524 000	1 600 000			1 600 000	1 598 212	1 598 212		99.9				
Adquisición de equipo menor fundamental para la realización de toma de datos básicos de investigación y de posgrado															
<b>Mantenimiento</b>			13 417 513	12 664 900	11 443 236	964 000	1 264 000	449 473	11 892 709						
Remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones de laboratorios y áreas de servicio del CICY en sus campus Mérida y Cancún. Remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones de laboratorios y áreas de servicio del CICY en sus campus Mérida y Cancún.	053890Q0003	01-2005 12-2008	6 735 863	5 763 250	5 596 238				5 596 238						
<b>Acceso a discapacitados</b>	053890Q0001	01-2005 12-2008	6 681 650	6 901 650	5 846 998	964 000	1 264 000	449 473	6 296 471	46.6	35.6				
Realización de obras de acceso a discapacitados															

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
ZACATECAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado		
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			3 915 855 070	5 292 332 253	953 034 623	1 058 159 611	1 173 847 555	1 173 502 269	2 126 536 892							
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			3 812 100 000	5 186 797 311	934 100 478	1 046 200 000	1 096 984 903	1 096 947 613	2 031 048 091							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			3 812 100 000	5 186 797 311	934 100 478	1 046 200 000	1 096 984 903	1 096 947 613	2 031 048 091							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			269 000 000	302 096 811	161 185 028	75 000 000	85 403 278	85 405 320	246 590 348							
<b>Infraestructura económica</b>			269 000 000	302 096 811	161 185 028	75 000 000	85 403 278	85 405 320	246 590 348							
<b>Huejuquilla - San Juan Capistrano - Límite de Edos. Zac./Nay.</b>	05096520001	01-2004 12-2008	170 000 000	181 932 300	117 628 540	8 000 000	19 472 259	19 472 259	137 100 799	243.4	100.0	74.7	2.3	25.3	100.0	
Modernizar la carretera alimentadora revestida, en 108.0 kms en el municipio de Valparaíso, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 57 mil habitantes aproximadamente.																
<b>Valparaíso - Trojes - San Mateo.</b>	06096520015	08-2006 12-2008	7 000 000	15 628 500	4 953 538	7 000 000			4 953 538			29.7	14.5		29.7	
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 10.8 kilómetros en el municipio de Valparaíso, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito, así como desarrollar el flujo de personas y bienes en seis comunidades de la región en beneficio de 12 mil 008 habitantes.																
NOTA: El presupuesto aprobado para esta obra se transfirió para atender otras prioridades, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para su realización, tales como: registro en cartera, proyecto ejecutivo, permisos y derecho de vía, entre otros. Obra reprogramada en su fecha de término.																
<b>Aguascalientes - Zacatecas Tramo: Ojo Caliente - Las Arcinas.</b>	07096520009	08-2007 12-2008	92 000 000	104 536 011	38 602 950	60 000 000	65 931 019	65 933 061	104 536 011	109.9	100.0	41.2	47.1	58.8	100.0	
Ampliar de 7 a 12 metros en 17.0 kilómetros en los municipios de Ojo Caliente y Guadalupe, a fin de disminuir los accidentes por maniobras de rebase en el tramo carretero. Además, permitirá un desplazamiento con mayores velocidades, contribuyendo en la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido, beneficiando a una población de 150 mil habitantes.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			3 534 100 000	4 875 700 500	772 915 450	962 200 000	1 011 581 625	1 011 542 293	1 784 457 743							
<b>Infraestructura económica</b>			3 534 100 000	4 875 700 500	772 915 450	962 200 000	1 011 581 625	1 011 542 293	1 784 457 743							
<b>Motrin Chávez - Entr. Fresnillo - Estación San José.</b>	08096520003	02-2008 12-2009	10 500 000	10 500 000		7 000 000	3 649 459	3 649 459	3 649 459	52.1	100.0		64.8	67.5	67.5	
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 4.0 kilómetros de longitud en el municipio de Fresnillo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 795 habitantes.																
<b>Entr. Huejucar - Monte Escobedo - San Luis.</b>	08096520002	02-2008 12-2012	60 000 000	60 000 000		5 000 000	6 639 152	6 639 151	6 639 151	132.8	100.0		6.2	15.0	15.0	
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 30.0 kilómetros de longitud en el municipio de Monte Escobedo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en siete comunidades de la región en beneficio de 266 habitantes.																
<b>Valparaíso - San Martín - Santa Ana de Arriba.</b>	07096520003	03-2007 12-2009	5 200 000	16 870 500	5 188 921	6 500 000	6 330 926	6 311 352	11 500 273	97.1		25.0	15.6	23.3	48.3	
Modernizar camino rural revestido Valparaíso - San Martín - Santa Ana de Arriba, en el municipio de Valparaíso, con el propósito de disminuir los tiempos de recorrido, obtener importantes ahorros en el transporte e incrementar la seguridad de los usuarios.																
<b>Zacatecas - San Luis Potosí, tramo Las Arcinas - San Luis Potosí.</b>	03096520022	09-2003 12-2009	336 000 000	1 438 000 000	689 212 285	55 000 000	141 706 586	141 706 533	830 918 818	257.6	100.0	82.5	5.4	6.1	88.6	
Modernizar y ampliar la carretera actual de un ancho de corona de 7 a 22 metros para alojar cuatro carriles de circulación con un ancho de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros en los extremos, en una longitud de 154.0 kilómetros en los municipios de General Pánfilo Natera, Ojo Caliente, Villa González Ortega, Noria de Ángeles, Loreto, Villa Hidalgo y Pinos, con el propósito de fortalecer las actividades agroindustriales, pesqueras, turísticas y reducir los tiempos de recorrido en el lugar.																
<b>Boca del Río Chico - Rincón, Entr. Fresnillo - Valparaíso.</b>	08096520001	02-2008 12-2009	3 700 000	3 700 000		3 700 000	1 525 384	1 525 384	1 525 384	41.2	100.0		100.0	29.1	29.1	
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 3.5 kilómetros de longitud en el municipio de Fresnillo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 445 habitantes.																
<b>Laguna Grande - La Masita.</b>	08096520004	03-2008 12-2009	5 000 000	5 000 000		5 000 000	3 237 977	3 237 977	3 237 977	64.8	100.0		100.0	35.0	35.0	
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 6 kilómetros de longitud en el municipio de Monte Escobedo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 939 habitantes.																
<b>Zacatecas - Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos - Lim. Edos. Zac. - Coah.</b>	07096520007	04-2008	1 840 000 000	1 840 000 000		550 000 000	513 101 399	513 081 696	513 081 696	93.3	100.0		21.4	44.8	44.8	

# ZACATECAS

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS ZACATECAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Proyectos sin fechas preestablecidas</b>			9 000 000	9 000 000		9 000 000										
<b>Infraestructura económica</b>			9 000 000	9 000 000		9 000 000										
Parque Industrial Ojocaliente - E.C. Va de Ferrocarril. Modernizar con especificaciones de camino tipo C en 3.7 kilómetros de longitud en el municipio de Ojocaliente, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito entre las diferentes comunidades de la región en beneficio de 16 mil 589 habitantes. NOTA: No se reportan fecha de inicio y término así como avances físicos y financieros, debido a que no se contaba con los elementos necesarios para su realización, tales como: liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, entre otros. Durante el ejercicio se asignó la clave de cartera de	08096520006		9 000 000	9 000 000		9 000 000							100.0			
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			12 394 542	12 394 542			2 656 396	2 653 708	2 653 708							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			12 394 542	12 394 542			2 656 396	2 653 708	2 653 708							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			12 394 542	12 394 542			2 656 396	2 653 708	2 653 708							
<b>Infraestructura económica</b>			12 394 542	12 394 542			2 656 396	2 653 708	2 653 708							
Equipamiento electromecánico de pozos y sistemas de riego en el acuífero de Villanueva, Zacatecas. Suministrar e instalar 8 equipos electromecánicos de bombeo; instalación de 8 sistemas de riego por aspersión, con conducción principal de tubería de PVC, con longitud 14 km e; instalación red de distribución secundaria de tubería de aluminio de con longitud de 9 km. NOTA: Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000041	02-2008 12-2008	12 394 542	12 394 542			2 656 396	2 653 708	2 653 708		99.9		21.4	21.4	21.4	
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			54 000 000	55 779 872	18 934 145	11 959 611	36 845 728	36 540 420	55 474 565							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			54 000 000	55 779 872	18 934 145	11 959 611	36 845 728	36 540 420	55 474 565							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			54 000 000	55 779 872	18 934 145	11 959 611	36 845 728	36 540 420	55 474 565							
<b>Infraestructura social</b>			54 000 000	55 779 872	18 934 145	11 959 611	36 845 728	36 540 420	55 474 565							
Hospital General de Zona No. 2, Fresnillo, Zac. No. de Obra: 053402MA Ampliar consultorios y reordenar áreas para eficientar y optimizar el servicio que se brinda al derechohabiente.	000000S/CVE	12-2005 11-2008	54 000 000	55 779 872	18 934 145	11 959 611	36 845 728	36 540 420	55 474 565	305.5	99.2	50.0	50.0	50.0	100.0	
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			37 360 528	37 360 528			37 360 528	37 360 528	37 360 528							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			37 360 528	37 360 528			37 360 528	37 360 528	37 360 528							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			37 360 528	37 360 528			37 360 528	37 360 528	37 360 528							
<b>Adquisiciones</b>			37 360 528	37 360 528			37 360 528	37 360 528	37 360 528							
Ampliación y Remodelación de Hospitales Generales. Fortalecer la infraestructura de los inmuebles correspondientes a los Hospitales Generales, a efecto de proporcionar servicios médicos eficaces y eficientes, con la calidad acorde a las necesidades de los derechohabientes, a través de la adquisición de un predio en la ciudad de Zacatecas. NOTA: Este proyecto fue autorizado, con el oficio núm. 120.121/1631/2008 del 19 de diciembre de 2008.	0751GYN0010	01-2008 12-2008	37 360 528	37 360 528			37 360 528	37 360 528	37 360 528		100.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**EN EL EXTRANJERO**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual		
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			4 870 267 218	4 731 630 710	80 263 996	99 505 300	2 144 765 086	2 143 473 498	2 223 737 494						
<b>RELACIONES EXTERIORES</b>			856 695 036	233 702 352	58 859 580	67 505 300	555 272 339	553 982 534	612 842 114						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			56 000 000	62 621 920		39 454 509	65 687 387	65 207 582	65 207 582						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			42 000 000	55 155 744		26 454 509	43 986 754	43 741 406	43 741 406						
<b>Adquisiciones</b>			42 000 000	55 155 744		26 454 509	43 986 754	43 741 406	43 741 406						
<b>Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior</b>	07056130002	01-2008 12-2008	10 000 000	38 448 575		19 454 509	28 551 661	28 448 575	28 448 575	146.2	99.6				
Suministrar y asignar mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las representaciones de México en el exterior.															
<b>Programa de adquisición de vehículos terrestres en el exterior</b>	07056130004	01-2008 12-2008	15 000 000	3 537 926		7 000 000	11 569 832	11 462 074	11 462 074	163.7	99.1				
Sustituir los vehículos obsoletos y/o siniestrados, cuyas condiciones no resultan aptas para actividades diplomáticas, de protección y consulares, así como adquirir vehículos para representaciones de nueva apertura.															
<b>Programa de adquisición de infraestructura de computo y telecomunicaciones para la implementación del sistema integral de administración consular en las representaciones de México que no cuentan con este sistema</b>	08056140003	07-2008 12-2008	17 000 000	13 169 243			3 865 261	3 830 757	3 830 757		99.1				
Contar con la infraestructura de computo y telecomunicaciones para la implementación del sistema integral de administración consular -SIAC- el cual permite el registro de mexicanos en el exterior															
NOTA: No cuenta con presupuesto original, debido a que el programa se registró en el transcurso del ejercicio fiscal.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			14 000 000	7 466 176		13 000 000	21 700 633	21 466 176	21 466 176						
<b>Adquisiciones</b>			14 000 000	7 466 176		13 000 000	21 700 633	21 466 176	21 466 176						
<b>Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las representaciones en el exterior</b>	07056140001	10-2006 10-2010	14 000 000	7 466 176		13 000 000	21 700 633	21 466 176	21 466 176	165.1	98.9				
Actualizar tecnológicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en las representaciones de México en el exterior, así como cubrir las nuevas necesidades en materia de informática y comunicaciones.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			800 695 036	171 080 432	58 859 580	28 050 791	489 584 952	488 774 952	547 634 532						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			614 804 158	35 765 475			439 009 031	438 199 031	438 199 031						
<b>Inmuebles</b>			614 804 158	35 765 475			439 009 031	438 199 031	438 199 031						
<b>Adquisición de nuevo inmueble para el Consulado de México en Indianapolis, India, Estados Unidos de América</b>	08056130010	09-2008 12-2008	10 400 000												
Adquisición del nuevo inmueble para el Consulado de México en Indianapolis, Indiana, Estados Unidos de América															
NOTA: No se adquirió el inmueble por no contar con la autorización del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.															
<b>Adquisición de nuevo inmueble para el Consulado de México en San José, California, Estados Unidos de América</b>	08056130020	11-2008 12-2008	52 000 000												
Adquirir un nuevo inmueble para el Consulado de México en San José, California, Estados Unidos de América															
NOTA: No cuenta con presupuesto original, debido a que el proyecto se registró en el transcurso del ejercicio fiscal															
<b>Adquisición de nuevo inmueble para el Consulado de México en Presidio, Texas, Estados Unidos de América</b>	08056130019	11-2008 12-2008	1 312 500												
Adquisición del nuevo inmueble para el Consulado de México en Presidio, Texas, Estados Unidos de América															
NOTA: No cuenta con presupuesto original, debido a que el proyecto se registró en el transcurso del ejercicio fiscal															
<b>Adquisición de nuevo inmueble para el Consulado de México en Laredo, Texas, Estados Unidos de América</b>	08056130017	11-2008 12-2008	9 880 000												
Adquisición del nuevo inmueble para el Consulado de México en Laredo, Texas, Estados Unidos de América															
NOTA: No cuenta con presupuesto original, debido a que el proyecto se registró en el transcurso del ejercicio fiscal															
<b>Adquisición de nuevo inmueble para el Consulado de México en Laredo, Texas, Estados Unidos de América</b>	08056130016	11-2008	35 360 000	4 690 000			40 860 000	40 050 000	40 050 000		98.0		100.0	98.0	98.0
Adquisición del nuevo inmueble para el Consulado de México en Laredo, Texas, Estados Unidos de América															
NOTA: No cuenta con presupuesto original, debido a que el proyecto se registró en el transcurso del ejercicio fiscal															

## EN EL EXTRANJERO

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**EN EL EXTRANJERO**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			185 890 878	135 314 957	58 859 580	28 050 791	50 575 921	50 575 921	109 435 501						
<b>Inmuebles</b>			185 890 878	135 314 957	58 859 580	28 050 791	50 575 921	50 575 921	109 435 501						
<b>Proyecto para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Relaciones Exteriores</b>	08056130002	06-2008 12-2009	26 200 001	14 833 338			11 366 663	11 366 663	11 366 663			100.0		100.0	100.0
Adecuaciones de espacios para reubicar el CENDI de la S.R.E., que se ubica actualmente en un inmueble ocupado en comodato. NOTA: No cuenta con presupuesto original, debido a que el proyecto se registró en el transcurso del ejercicio fiscal															
<b>Adquisición de un conjunto inmobiliario para la Embajada de México en la República Popular de China</b>	06056130008	10-2006 10-2010	159 690 877	120 481 619	58 859 580	28 050 791	39 209 258	39 209 258	98 068 838	139.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Adquirir un inmueble para las funciones diplomáticas y el alojamiento del titular de la Representación en ese país															
<b>MARINA</b>			4 013 572 182	4 497 928 358	21 404 416	32 000 000	1 589 492 747	1 589 490 964	1 610 895 380						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			4 013 572 182	4 497 928 358	21 404 416	32 000 000	1 589 492 747	1 589 490 964	1 610 895 380						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			495 910 614	495 848 977		32 000 000	495 850 760	495 848 977	495 848 977						
<b>Adquisiciones</b>			495 910 614	495 848 977		32 000 000	495 850 760	495 848 977	495 848 977						
<b>Adquisición de un avión para operaciones de transporte.</b>	08132160017	09-2008 12-2008	455 368 262	455 368 262			455 368 262	455 368 262	455 368 262			100.0			
Adquirir un avión para transporte de personal militar en apoyo a las operaciones navales y a la población civil en casos y zonas de desastre, con el fin de cumplir con los objetivos de Seguridad Nacional y las funciones encomendadas. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 045 de fecha 24 de septiembre de 2008.															
<b>Adquisición de un avión para operaciones de transporte militar.</b>	08132160018	12-2008 12-2008	8 441 852	8 441 852			8 441 852	8 441 852	8 441 852			100.0			
Adquirir un avión para transporte de personal militar, en el desarrollo de operaciones navales, a fin de incrementar la capacidad de transporte de efectivos militares. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 079 de fecha 20 de diciembre de 2008															
<b>Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina -Primera etapa-</b>	07132160004	04-2008 12-2008	15 000 000	14 961 332		15 000 000	14 961 332	14 961 332	14 961 332	99.7	100.0				
Adquirir equipo individual y colectivo de combate, equipo electrónico, equipo de rapel, etc., en el extranjero, a fin de eficientar el desarrollo de las funciones encomendadas.															
<b>Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina -Tercera Etapa-</b>	07132160007	04-2008 12-2008	17 100 500	17 077 531		17 000 000	17 079 314	17 077 531	17 077 531	100.5	100.0				
Adquirir equipo individual y colectivo de combate, equipo electrónico, equipo de rapel, etc., en extranjero, a fin de eficientar el desarrollo de las funciones encomendadas.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			3 517 661 568	4 002 079 381	21 404 416		1 093 641 987	1 093 641 987	1 115 046 403						
<b>Adquisiciones</b>			3 517 661 568	4 002 079 381	21 404 416		1 093 641 987	1 093 641 987	1 115 046 403						
<b>Proyecto de inteligencia naval.</b>	03131130001	03-2003 12-2010	77 192 848	561 610 661	21 404 416		135 250 714	135 250 714	156 655 130			100.0			
Adquirir centrales de inteligencia de comunicaciones, equipo de monitoreo de frecuencias para unidades operativas y telefonía celular, en el extranjero, con lo cual se pretende eficientar las comunicaciones navales. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 015 de fecha 28 de abril de 2008.															
<b>Adquisición de un helicóptero militar navalizado AS565MB panther para misiones de búsqueda, rescate y transporte de seguridad de funcionarios.</b>	08132160015	09-2008 07-2011	209 600 000	209 600 000			162 391 273	162 391 273	162 391 273			100.0			
Adquirir un helicóptero militar navalizado para operaciones de búsqueda, rescate y transporte de seguridad de funcionarios, a fin de transportar de manera segura a funcionarios y beneficiar a la sociedad mexicana con operaciones de búsqueda y salvamento en la mar. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en adecuación presupuestaria externa número 2008-13-311-500 de fecha 27 de junio de 2008.															
<b>Programa de adquisición de seis aviones Casa CN-235-300M Persuader.</b>	08132160001	05-2008 12-2011	3 230 868 720	3 230 868 720			796 000 000	796 000 000	796 000 000			100.0			
Adquirir aviones de vigilancia marítima con infraestructura para abrigo, resguardo y mantenimiento de las aeronaves, a fin de contar con equipos e infraestructura modernos que permitan eficientar las operaciones de vigilancia en el espacio aéreo de jurisdicción nacional.															

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**EN EL EXTRANJERO**  
 (Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>TOTAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA</b>			1 134 951 404 173	1 319 837 207 797	106 821 327 177	73 756 044 847	67 222 405 316	66 210 367 538	76 444 850 009						
<b>GOBERNACIÓN</b>			976 255 362	977 455 362	344 725		86 575 971	85 895 155	86 239 880						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			217 845 934	219 045 934	344 725		77 133 391	77 133 391	77 478 116						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			202 845 934	204 045 934	344 725		75 855 829	75 855 829	76 200 554						
<b>Adquisiciones</b>			137 670 934	138 870 934			63 139 415	63 139 415	63 139 415						
<b>Adquisición de Mobiliario.</b>	0804I000008	09-2008 12-2008	23 991 500	23 991 500			1 272 439	1 272 439	1 272 439			100.0			
Adquirir mobiliario destinado para cubrir las necesidades de las áreas de nueva creación y la ocupación de nuevas instalaciones, para el mejor desempeño de las actividades del personal que labora en el Centro. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-100-2166 de fecha 14 de octubre de 2008.															
<b>Programa de Adquisición de Mobiliario 2008 del Instituto Nacional de Migración (Sector Central y Delegaciones Regionales)</b>	0804K000001	08-2008 12-2008	46 441 184	46 441 184			93 286	93 286	93 286			100.0			
Adquirir 6,261 bienes muebles para inmuebles ubicados en distintos estados de la República Mexicana, que coadyuve a desarrollar las actividades del personal del Instituto. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2182/08 de fecha 14 de noviembre de 2008.															
<b>Adquisición de Equipo Administrativo.</b>	0804I000007	09-2008 12-2008	4 238 250	4 238 250			1 602 096	1 602 096	1 602 096			100.0			
Adquirir equipo administrativo destinado para cubrir las nuevas necesidades de crecimiento estructural por el que esta pasando el CISEN, para el mejor desempeño de las actividades del personal que allí labora. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-100-2166 de fecha 14 de octubre de 2008.															
<b>Fortalecimiento de la infraestructura y seguridad para el procesamiento de datos.</b>	0704I000012	01-2008 12-2008	38 000 000	38 000 000			34 426 922	34 426 922	34 426 922			100.0			
Fortalecer la infraestructura de procesamiento de datos y sistemas de seguridad informáticos en oficinas central y foráneas para garantizar la operación de los servicios de almacenamiento, procesamiento, recolección, análisis y difusión de datos en apoyo a la operación del Centro. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-100-1008 de fecha 5 de junio de 2008. El programa se lleva a cabo en todas las entidades federativas.															
<b>Fortalecimiento de infraestructura para redes de comunicación.</b>	0704I000013	01-2008 12-2008	25 000 000	26 200 000			25 744 672	25 744 672	25 744 672			100.0			
Fortalecer la infraestructura, incorporación de tecnología moderna para redes locales y de área amplia, telefonía sobre IP (Protocolo de Internet) y radiocomunicación, en oficinas centrales y foráneas de todas las entidades federativas, para incrementar la confiabilidad y disponibilidad de servicios de voz, datos y video, en apoyo a la operación del Centro. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-100-1008 de fecha 5 de junio de 2008. El programa se lleva a cabo en todas las entidades federativas.															
<b>Mantenimiento</b>			65 175 000	65 175 000	344 725		12 716 414	12 716 414	13 061 139						
<b>Mantenimiento a Inmuebles a Nivel Nacional del Instituto Nacional de Migración</b>	0704K000001	03-2008 11-2008	60 000 000	60 000 000			12 405 744	12 405 744	12 405 744			100.0			
Dar mantenimiento a 360 inmuebles de los 32 estados de la República Mexicana para mantenerlos en óptimas condiciones y generar un ambiente de trabajo digno para el personal que allí labora y los visitantes que realizan algún trámite. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 1265 de fecha 08 de julio de 2008.															
<b>Remodelación en oficinas foráneas.</b>	0704I000006	07-2007 12-2008	5 175 000	5 175 000	344 725		310 670	310 670	655 395			100.0			
Adecuar inmuebles de oficinas foráneas ubicadas en diferentes entidades federativas con lo cual se garantizarán las condiciones de operación, servicios y seguridad requeridos por el CISEN. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-100-172 de fecha 20 de febrero de 2008. El programa se llevó a cabo en Oaxaca y Zacatecas.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			15 000 000	15 000 000			1 277 562	1 277 562	1 277 562						
<b>Mantenimiento</b>			15 000 000	15 000 000			1 277 562	1 277 562	1 277 562						
<b>Mantenimiento a inmuebles del Proyecto Frontera Sur</b>	0804K000003	08-2008 05-2009	15 000 000	15 000 000			1 277 562	1 277 562	1 277 562			100.0			
Dar mantenimiento a 21 inmuebles de seis estados de la República Mexicana, para mejorar las condiciones de las instalaciones, generando un ambiente de trabajo															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Acumulada hasta 2007	Inversión (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/		2008				Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida					Original	Alcanzado	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>758 409 428</u>	<u>758 409 428</u>		<u>9 442 580</u>	<u>8 761 764</u>	<u>8 761 764</u>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			758 409 428	758 409 428		9 442 580	8 761 764	8 761 764							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			758 409 428	758 409 428		9 442 580	8 761 764	8 761 764							
Proyecto de inversión para compra de terrenos y construcción de 14 nuevas instalaciones del INM que incluyen oficinas de regulación de control migratorio y administrativas, así como estaciones migratorias en los estados del sur de México, como parte del Programa de Migración para la Frontera Sur. Comprar y construir 14 nuevas instalaciones en diferentes estados del Sur de México que incluyan oficinas de regulación, de control migratorio y administrativas a fin de tener presencia de la autoridad migratoria en las zonas cercanas a la frontera sin protección alguna. NOTA: Se le autorizaron recursos en el transcurso del año, mediante oficio No. 2008-4-100-172 del 29 de septiembre de 2008.	0804K000004	09-2008 12-2010	758 409 428	758 409 428		9 442 580	8 761 764	8 761 764		92.8			1.2	1.2	
<b>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>			<u>249 915 723</u>	<u>211 434 450</u>		<u>250 995 936</u>	<u>182 934 450</u>	<u>132 000 890</u>	<u>132 000 889</u>						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>157 438 079</u>	<u>118 956 806</u>		<u>158 518 292</u>	<u>118 956 806</u>	<u>68 636 752</u>	<u>68 636 751</u>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			157 438 079	118 956 806		158 518 292	118 956 806	68 636 752	68 636 751						
<b>Adquisiciones</b>			110 541 081	81 289 031		110 843 081	81 289 031	40 858 079	40 858 078						
<b>Adquisición de Mobiliario y Equipo de oficina.</b> Adquirir mobiliario y equipo de oficina, que permitirá optimizar espacios físicos, los recursos financieros y humanos, atendiendo de manera directa las necesidades laborales. NOTA: El recurso asignado de este proyecto fue transferido a los Proyectos 0806AYB0001 Adquisición de cámaras de seguridad por 1,498,000.00 pesos y 0506AYB0007 Rehabilitación y equipamiento de los acervos documentales del D.F. por 3,502,000.00 pesos.	0706AYB0008	01-2008 12-2008	5 000 000			5 000 000									
<b>Sustitución del Parque Vehicular.</b> Actualizar el parque vehicular, contribuyendo a una mejor atención hacia los pueblos indígenas, así como a los diversos proyectos que se ejecutan. NOTA: Del recurso asignado a este proyecto, 2,602,011.00 pesos fue transferido al proyecto 0506AYB0007 Rehabilitación y equipamiento de los Acervos Documentales del D.F. mediante el Folio de Adecuación 2008-6-AYB-628 el día 13 de marzo del 2008.	0706AYB0007	01-2008 12-2008	8 933 750	5 637 060		8 933 750	5 637 060	5 637 060	5 637 060	63.1		100.0			
<b>Bienes para el Sistema de Radiodifusoras Indígenas.</b> Modernizar, acondicionar, equipar y amueblar las cabinas de producción, grabación y transmisión del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. NOTA: Corresponde a recursos programados en las siguientes radiodifusoras: Santa María Ocotán, Durango y XETLA la voz de la Mixteca, Tlaxiaco Oaxaca.	0706AYB0003	01-2008 12-2008	10 553 575	4 855 555		10 553 575	4 855 555	4 855 555	4 855 555	46.0		100.0			
<b>Sustitución de vehículos</b> Sustituir vehículos obsoletos y en mal estado	0706G1C0001	01-2008 12-2008	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000	3 553 826	3 553 825	98.7		98.7			
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b> Adquirir mobiliario y equipo NOTA: Comprende todos los Estados de la República a excepción de Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.	0706G1H0001	01-2008 12-2008	12 500 000	12 500 000		12 500 000	12 500 000	8 981 468	8 981 468	71.9		71.9			
<b>Programa de reemplazo de bienes informáticos.</b> Sustituir bienes informáticos que en su mayoría fueron recibidos de Banrural y que sus condiciones de obsolescencia requieren reemplazarse. NOTA: El proyecto fue cancelado y sus recursos transferidos al gasto corriente, dicha modificación fue autorizada en el MAPE mediante folio 2008-6-HAN-10 de fecha 24 de septiembre de 2008.	0706HAN0007	01-2008 12-2008	8 000 000			8 240 000									
<b>Adquisición de mobiliario para oficinas corporativas, así como de Coordinaciones Regionales y Agencias de la Financiera Rural.</b> Adquirir el mobiliario y equipo necesario para homologar la imagen corporativa en sus seis coordinaciones regionales y el edificio corporativo, la cual consiste en módulo de mobiliario para oficinas. NOTA: Comprende las entidades federativas de Sonora, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Puebla, Yucatán y D.F.	0706HAN0008	01-2008 12-2008	11 385 000	11 330 000		11 330 000	11 330 000	547 465	547 465	4.8		4.8			
<b>Adquisición de equipos de aire acondicionado y plantas eléctricas de emergencia para las coordinaciones regionales y agencias de la Financiera Rural.</b> Adquirir equipo de aire acondicionado y plantas eléctricas de emergencia para las coordinaciones regionales y agencias de la Financiera Rural.	0806HAN0003	08-2008 12-2008		4 017 000			4 017 000	705 221	705 221		17.6				

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VARIAS  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Mantenimiento</b>			<b>35 396 998</b>	<b>32 172 492</b>		<b>36 175 211</b>	<b>32 172 492</b>	<b>22 609 446</b>	<b>22 609 446</b>						
<b>Reparación de Unidades Administrativas Foráneas.</b>	0706AYB0011	01-2008 12-2008	2 956 569			2 956 569									
Reparar Unidades Administrativas Foráneas, en los estados de Veracruz y Guerrero. NOTA: El recurso de este proyecto fue transferido mediante el Folio de Adecuación 2008-6-AYB-658 el día 14 de marzo del 2008, debido a la necesidad de complementar recursos para la Construcción del CCDI de Tlapa de Comonfort, Guerrero.															
<b>Reparación de Radiodifusoras Indígenas.</b>	0706AYB0010	01-2008 12-2008	6 500 000	5 453 850		6 500 000	5 453 850	5 453 850	5 453 850	83.9	100.0				
Reparar las instalaciones de 3 Radiodifusoras en los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán. NOTA: Corresponde a recursos programados a las siguientes radiodifusoras: XEVFS la voz de la Frontera Sur, Las Margaritas Chiapas; XEZV la voz de la Montaña, Tlapa de Comonfort Guerrero y XEPUR la voz de los Purepechas, Cherán Michoacán.															
<b>Programa general de obra pública (mantenimiento) para los inmuebles propios en las Coordinaciones Regionales Noroeste, Norte, Centro, Sureste, Sur y Almacén de Sur 71.</b>	0706HAN0006	01-2008 12-2008	25 940 429	26 718 642		26 718 642	26 718 642	17 155 596	17 155 596	64.2	64.2				
Realizar trabajos de mantenimiento en los edificios propiedad de la institución garantizando con esto que se encuentren en condiciones óptimas de trabajo y operación. NOTA: Comprende las entidades federativas de Son., Sin., BCS, Chih., Dgo., Tamps, Coah., Mich., Jal., Hgo., Zac., Pue., Oax., Tlax., Camp., Yuc., D.F. En la columna de avance físico alcanzado al cierre de 2008, se consigna 100.0 ya que sólo falta realizar el pago restante en el ejercicio 2009. El monto reportado en el ejercicio 2008 por 41 131 210 se integra de 18 408 282 pagados en 2008 y 22 722 928 pesos que corresponden a proyectos realizados en 2007 que fueron finiquitados en 2008.															
<b>Estudios de preinversión</b>			<b>11 500 000</b>	<b>5 495 283</b>		<b>11 500 000</b>	<b>5 495 283</b>	<b>5 169 227</b>	<b>5 169 227</b>						
<b>Programa de mejoramiento de las instalaciones del SAT.</b>	0706E000006	01-2008 12-2008	10 000 000	4 640 879		10 000 000	4 640 879	4 314 823	4 314 823	43.1	93.0				
Realizar proyectos ejecutivos de mantenimiento, remodelación o restauración de inmuebles, proyectos estructurales, proyectos de aire acondicionado y levantamientos topográficos, entre otros. NOTA: El área responsable del proyecto solicitó la reducción de 6 millones de pesos al monto autorizado debido a que no se presentaron ofertas solventes para la realización de algunos estudios y otros fueron reprogramados para 2009, debido al cambio de necesidades derivadas de la reestructuración de diversas áreas. El Proyecto se ejecutó en los municipios de Morelia Michoacán y en los de San Luis Potosí en San Luis Potosí.															
<b>Estudios de Preinversión para Radiodifusoras.</b>	0706AYB0005	01-2008 12-2008	1 500 000	854 404		1 500 000	854 404	854 404	854 404	57.0	100.0				
Realizar estudios de preinversión para 3 radiodifusoras. NOTA: Corresponde a recursos programados en los municipios: Guelatao, Oaxaca; Santa María Ocotán, Durango y Miahuatlan, Oaxaca.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>92 477 644</b>	<b>92 477 644</b>		<b>92 477 644</b>	<b>63 977 644</b>	<b>63 364 138</b>	<b>63 364 138</b>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>82 477 644</b>	<b>82 477 644</b>		<b>82 477 644</b>	<b>53 977 644</b>	<b>53 364 138</b>	<b>53 364 138</b>						
<b>Infraestructura gubernamental</b>			<b>82 477 644</b>	<b>82 477 644</b>		<b>82 477 644</b>	<b>53 977 644</b>	<b>53 364 138</b>	<b>53 364 138</b>						
<b>Remodelación de Sucursales</b>	0706G1H0004	01-2008 12-2008	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000	6 993 720	6 993 720	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	
Remodelar y dar mantenimiento de Sucursales NOTA: Comprende el Estado de Nuevo León y Distrito Federal.															
<b>Construcción de Sucursales</b>	0706G1H0006	01-2008 12-2008	64 000 000	64 000 000		64 000 000	44 000 000	43 735 576	43 735 576	68.3	99.4	100.0	100.0	100.0	
Adquirir Bienes Informáticos. NOTA: Comprende los Estados de Nuevo León, Aguascalientes y Distrito Federal.															
<b>Remodelación y ampliación de Módulos Fronterizos</b>	0706G1H0003	01-2008 12-2008	8 580 000	8 580 000		8 580 000	80 000					100.0			
Remodelar y ampliar módulos de IITV. NOTA: En este proyecto no se realizaron erogaciones.															
<b>Inversión en infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico</b>	0706HBW0003	07-2008 12-2008	2 897 644	2 897 644		2 897 644	2 897 644	2 634 842	2 634 842	90.9	90.9	100.0	100.0	100.0	
Construir sistema de riego fijo por cañones para el área de ovinos; cuarto de trabajo para área de ciervo; nave para área de ovinos; cercas para acondicionamiento de potreros para área de ovinos; depósito de rebombeo; casa de vaqueros; baño; así como adecuar el área de laboratorio para salón de usos múltiples; sala de ordeña; alumbrado de exteriores para áreas de acceso y estacionamiento. En varios municipios. NOTA: El porcentaje de avance financiero fue menor al 100 por ciento, en virtud de que se obtuvieron ahorros al realizar los procesos de adjudicación.															
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>						

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008			
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado				
<b>Infraestructura social</b>			10 000 000	10 000 000														
<b>Construcción de Radiodifusoras Indígenas.</b> Proporcionar seguridad y espacios físicos adecuados para el trabajo radiofónico, así como, para el servicio público que brindan las Radiodifusoras Indígenas. NOTA: Corresponde a recursos programados en las siguientes radiodifusoras: Santa María Ocotán Durango (este proyecto tiene una plurianualidad autorizada con el Oficio Núm. 312.A.1.- 2248 de la SHCP) y en XETLA la voz de la Mixteca, Tlaxiaco Oaxaca.	0706AYB0004	01-2008 12-2009	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0			
<b>DEFENSA NACIONAL</b>			98 024 795	836 548 167	126 618	3 663 580	836 548 167	836 045 091	836 171 709									
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			24 613 615	699 478 599	126 618	3 663 580	699 478 599	698 975 523	699 102 141									
<b>Programas de inversión concluidos</b>			24 613 615	699 478 599	126 618	3 663 580	699 478 599	698 975 523	699 102 141									
<b>Adquisiciones</b>			11 094 267	635 142 296	126 618	1 413 580	635 142 296	636 121 717	636 248 335									
<b>Adquirir de mobiliario y equipo que maneja la Dirección General de Intendencia.</b> Adquirir mobiliario y equipo para oficinas, dormitorio, servicios de alimentación, entre otros, a fin de reponer artículos deteriorados que cumplieron su tiempo de vida útil y no resulta rentable su reparación o seguro su empleo. NOTA: Este programa se ejecutó en los estados de Chiapas, Coahuila, Jalisco y en el Distrito Federal. Fue autorizado con Oficio de Liberación de Inversión No. 001 del 4 de marzo de 2008.	06071100011	01-2008 12-2008	96 727	13 912 619			13 912 619	13 912 619	13 912 619		100.0							
<b>Adquirir equipo para el Servicio de Transmisiones.</b> Adquirir material y equipo de comunicaciones, necesario para sustituir al que causó baja por diversos motivos de los establecimientos de educación militar, por no haberseles ministrado desde su creación y que conforme a planilla orgánica les corresponde. NOTA: Este programa se ejecutó en el estado de Guerrero y en el Distrito Federal. Fue autorizado con Oficio de Liberación de Inversión No. 023 del 24 de abril de 2008.	06071100005	04-2008 12-2008	33 311	108 578 828			108 578 828	108 578 828	108 578 828		100.0							
<b>Vehículos para renovar el parque vehicular.</b> Adquirir diversos vehículos para cubrir las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. NOTA: Este programa se ejecutó en el estado de Guanajuato y en el Distrito Federal. Autorizado con Oficio de Liberación de Inversión No. 009 del 13 de marzo de 2008.	07071100001	03-2008 12-2008	8 421 117	509 527 840			509 527 840	509 527 840	509 527 840		100.0							
<b>Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración.</b> Efectuar la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, consistente en archiveros, escritorios, sillas, gabinetes, cestos, ventiladores, calculadoras, calentadores, trituradora de papel, etc. NOTA: Comprende los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. Este proyecto se realizó con menores recursos que los programados debido al cumplimiento a las disposiciones para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas estipuladas en los artículos 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 16 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2008.	0707HXA0012	01-2008 12-2008	1 413 580	3 123 009		1 413 580	3 123 009	3 006 578	3 006 578	212.7	96.3							
<b>Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración.</b> Efectuar la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, consistente en mesa, gabinete, archivero, calentadores, dymos, reloj de pared, maquina franqueadora. NOTA: Comprende los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. Este proyecto se realizó con menores recursos que los programados debido al cumplimiento a las disposiciones para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas estipuladas en los artículos 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 16 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2008.	0607HXA0025	01-2007 12-2007	1 129 532		126 618		1 095 852	1 222 470										
<b>Mantenimiento</b>			11 269 348	62 086 303			62 086 303	62 086 303	62 086 303									
<b>Mantenimiento de Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares.</b> Dar Mantenimiento a las diversas instalaciones militares con que cuentan los organismos del ejército y fuerza aérea, que permita disponer de espacios adecuados, confortables y dignos para el personal militar y sus derechohabientes. NOTA: Este programa se llevó a cabo en los estados de Chiapas, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y el Distrito Federal. Fue autorizado con Oficio de Liberación de Inversión No. 006 del 3 marzo de 2008 y modificado mediante los Oficios de Liberación de Inversión Nos. M001 del 10 de marzo de 2008, M02 del 25 marzo de 2008, M04 del 30 de abril de 2008 y M05 del 15 de mayo de 2008.	08071170001	03-2008 12-2008	1 896 337	36 373 770			36 373 770	36 373 770	36 373 770		100.0							
<b>Trabajos de Impermeabilización de lozas de azoteas y reparación de cubiertas de instalaciones militares.</b> Impermeabilizar las instalaciones militares ubicadas diferentes Regiones Militares. NOTA: Este programa se efectuó en 14 estados de la Republica Mexicana. Fue incorporado durante el ejercicio con oficio de liberación de inversión No. 034 M01 del 30 de diciembre de 2008.	06071170007	10-2008 12-2008	6 527 292	6 527 292			6 527 292	6 527 292	6 527 292		100.0							
<b>Adquirir refacciones mayores para mantener la operatividad de las aeronaves de la F.A.M.</b>	06071320004	03-2008 12-2008	2 845 719	19 185 241			19 185 241	19 185 241	19 185 241		100.0							

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Estudios de preinversión</b>			2 250 000	2 250 000													
<b>Servicios Relacionados con la Obra Pública</b>	0707HXA0016	01-2008 12-2008	2 250 000	2 250 000			2 250 000	2 250 000	767 503	767 503	34.1	34.1					
Realizar los Servicios Relacionados con Obra Pública, Estudios de Mecánica de suelos, Publicación de Licitaciones y Control de Calidad de los proyectos de inversión. NOTA: Se realizaron Estudios de Mecánica de Suelos en las entidades federativas de Baja California Sur (Cabo San Lucas), Guanajuato (Irapuato), Morelos ( Jiutepec) y Distrito Federal (Cuajimalpa).																	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<u>73 411 180</u>	<u>137 069 568</u>				<u>137 069 568</u>	<u>137 069 568</u>	<u>137 069 568</u>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			73 411 180	137 069 568				137 069 568	137 069 568	137 069 568							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			73 411 180	137 069 568				137 069 568	137 069 568	137 069 568							
<b>Construcción de 12 pistas de reacción tipo 1 y una pista de reacción tipo 2 para las regiones militares y centro nacional de adiestramiento.</b>	08071170009	06-2008 12-2008	57 254 380	60 212 813				60 212 813	60 212 813	60 212 813		100.0	100.0	100.0	100.0		
Construir pistas de adiestramiento con la infraestructura necesaria para el desarrollo de ejercicios tácticos y operaciones de alto impacto, mediante el establecimiento de obstáculos, simulación de poblados, áreas urbanas y zonas de intervención que asemejen condiciones reales de una operación. NOTA: Este proyecto se realizó en 11 estados de la República Mexicana. Fue autorizado con Oficio de Liberación de Inversión No. 016 del 19 de marzo de 2008 y modificado mediante el Oficio de Liberación de Inversión No. 016 M02 del 28 de mayo de 2008.																	
<b>Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.</b>	06071170011	03-2008 12-2008	15 461 278	54 827 540				54 827 540	54 827 540	54 827 540		100.0	100.0	100.0	100.0		
Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, a base de un proceso de tratamiento aerobio de cultivo en suspensión, comunmente llamado lodos activados. NOTA: Este proyecto se ejecutó en los estados de Baja California, Sonora, Tlaxcala, y el Distrito Federal. Autorizado con Oficio de Liberación de Inversión No. 014 del 19 de marzo de 2008 y modificado mediante el Oficio de Liberación de Inversión No. 014 M01 del 30 de abril de 2008.																	
<b>Construcción de Instalaciones Militares.</b>	06071170010	03-2008 12-2008	695 522	22 029 215				22 029 215	22 029 215	22 029 215		100.0	100.0	100.0	100.0		
Construir instalaciones para satisfacer algunas necesidades de infraestructura para mejorar las condiciones de operación del personal militar. NOTA: Este proyecto se realizó en el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Jalisco, Sinaloa. Fue autorizado con Oficio de Liberación de Inversión No. 005 del 4 de marzo de 2008 y modificado mediante Oficios de Liberación de Inversión Nos. 005 M01 del 19 de marzo de 2008 y 005 M02 del 30 de abril de 2008.																	
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>			294 091 473	325 783 505	35 000	321 908 360	292 791 279	256 753 837	257 793 763	257 793 763							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<u>294 091 473</u>	<u>325 783 505</u>	<u>35 000</u>	<u>321 908 360</u>	<u>292 791 279</u>	<u>256 753 837</u>	<u>257 793 763</u>	<u>257 793 763</u>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			294 091 473	325 783 505	35 000	321 908 360	292 791 279	256 753 837	257 793 763	257 793 763							
<b>Adquisiciones</b>			234 223 955	249 405 749	35 000	239 408 360	210 413 523	181 253 837	182 293 763	182 293 763							
<b>Programa de adquisiciones de lote de mobiliario usado -banrural en liquidación- que se encuentra en buenas condiciones</b>	0708I000006	10-2007 12-2008	36 225	43 466	35 000		5 250	5 250	40 250	40 250		100.0					
Adquirir lote de mobiliario usado (BANRURAL en Liquidación) que se encuentra en buenas condiciones, incluye: mesa para juntas en herradura, sillones, extinguidores, archiveros, mesas multiusos giratorias, no break, enfriadores-calentadores de agua, escritorios, anaqueles metálicos, abanicos de pedestal, etc. NOTA: La Unidad de Inversiones de la SHCP, el 11 de noviembre de 2008, autorizó una modificación al alcance al programa original de 2007 con Clave de Cartera: 0708I000006, para cubrir el finiquito de la compra de los bienes.																	
<b>Adquisición de activo fijo</b>	0808B000005	09-2008 12-2008		25 065 016													
Adquirir 41 campers para atender necesidades de operación de las 41 oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria. NOTA: En el PEF 2008 se asignó a SENASICA para inversión en el proyecto 0708B000003 \$65,105,315 para los proyectos 0808B000001, 0808B000009, 0808B000005, 0808B000002, 0608B000001 y 0808B000008.																	
<b>Adquisición de bienes instrumentales.</b>	0808B000009	10-2008 12-2008	17 187 200	17 187 200													
Adquirir 410 microscopios estereoscópicos para las actividades del órgano. NOTA: En el PEF 2008 se asignó a SENASICA para inversión en el proyecto 0708B000003 \$65,105,315 para los proyectos 0808B000001, 0808B000009, 0808B000005, 0808B000002, 0608B000001 y 0808B000008.																	
<b>Equipamiento del SENASICA</b>	0708B000000	01-2008 12-2008	30 000 000	26 005 315			26 005 315	25 264 325	25 264 319	25 264 319	97.2	100.0					
Adquisición de vehículos y equipos de transporte, equipo e instrumental médico de laboratorio, mobiliario y equipo de administración y maquinaria, equipo agroindustrial, comunicación y de uso informático en diversas instalaciones en el																	

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008			
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado				
<b>Mantenimiento</b>			58 867 518	75 500 000														
<b>Obra pública reconstrucción, ampliaciones, adaptaciones y mejoras.</b>	0708JAG0002	01-2008 12-2008	58 867 518	75 500 000			81 500 000	81 500 000	75 500 000	75 500 000	92.6	92.6						
Realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitar de los inmuebles del INIFAP, con el fin continuar con la modernización y renovación del Instituto y contar con instalaciones cómodas y seguras para el mejor desarrollo de las actividades. NOTA: Comprende las entidades federativas de: Aguascalientes., Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, México, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Queretaro y Tamaulipas.																		
<b>Otros programas</b>			1 000 000	877 756			1 000 000	877 756										
<b>Programa de regularización de tenencia de la tierra que ocupan diversos Centros Acuícolas que opera y supervisa la CONAPESCA.</b>	0708I000003	05-2008 12-2008	1 000 000	877 756			1 000 000	877 756										
Cubrir los pagos por concepto de honorarios y gastos de avalúos, impuestos prediales, gastos y honorarios por escrituración e indemnización de terrenos.																		
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>			29 080 318 452	28 045 734 278	1 831 893 913	14 897 740 568	13 417 943 018	13 297 167 018	15 129 060 931									
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			14 765 545 543	13 340 221 369	51 163 536	14 237 567 159	12 925 097 775	12 801 473 835	12 852 637 371									
<b>Programas de inversión concluidos</b>			14 765 545 543	13 340 221 369	51 163 536	14 237 567 159	12 925 097 775	12 801 473 835	12 852 637 371									
<b>Adquisiciones</b>			317 215 600	236 583 378			232 312 136	187 518 907	182 094 557									
<b>Programa de Modernización del Parque Vehicular de la Dirección General de Servicios Técnicos.</b>	07092120006	01-2008 12-2008	9 000 000	7 662 249			9 000 000	7 662 249	7 662 249	85.1	100.0							
Adquirir vehículos, en 31 Centros SCT y el Distrito Federal, para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas, en beneficio del personal usuario. NOTA: Comprende las 31 entidades federativas.																		
<b>Programa de Modernización de Equipo de Informática de la Dirección General de Servicios Técnicos.</b>	07092120007	01-2008 12-2008	9 000 000				9 000 000											
Adquirir equipo informático, para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas, en beneficio del personal usuario. NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, debido a que los recursos se transfirieron por disposiciones de austeridad a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien adquirió los bienes bajo la modalidad de arrendamiento.																		
<b>Adquisiciones de equipo de comunicación de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones.</b>	07094110002	01-2008 12-2008	2 516 000				2 516 000											
Contar con equipo de comunicación, que opere en óptimas condiciones y cuente con los adelantos tecnológicos suficientes para soportar aplicaciones informáticas modernas y eficientes en beneficio del personal usuario. NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, debido a que los recursos se transfirieron por disposiciones de austeridad a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien adquirió los bienes bajo la modalidad de arrendamiento.																		
<b>Programa de modernización de comunicación de la Dirección General de Planeación.</b>	07096100003	01-2008 12-2008	1 381 950				1 381 950											
Adquirir bienes y equipos de comunicación en 14 Centros SCT, para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas, en beneficio del personal usuario. NOTA: No se reporta presupuesto modificado ni ejercido, debido a que los recursos asignados en las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Veracruz y Zacatecas, se transfirieron por disposiciones de austeridad a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.																		
<b>Programa de adquisición del parque vehicular de la Dirección General de Carreteras.</b>	07092100010	01-2008 12-2008	15 500 000	14 605 133			15 500 000	14 605 133	14 605 128	94.2	100.0							
Adquirir vehículos en 30 Centros SCT., para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas, en beneficio del personal usuario. NOTA: Comprende 31 entidades federativas, excepto Querétaro.																		
<b>Programa de modernización de la flota de barcos balizadores.</b>	07095110007	09-2008 12-2008	69 933 000	8 370 000			69 933 000	8 370 000	8 370 000	12.0	100.0							
Adquirir dos barcos balizadores y modernizar tres barcos balizadores, maquinaria y equipo, en cinco Centros SCT, a fin de iniciar un proceso de renovación de la flota de este tipo de embarcaciones, para responder a la creciente demanda de supervisión, conservación y mantenimiento del señalamiento marítimo. NOTA: Los recursos ejercidos permitieron realizar acciones en las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.																		
<b>Programa de modernización administrativa de Capitanías de Puerto y señalamiento marítimo.</b>	07095110006	07-2008 12-2008	9 163 000	7 042 367			9 163 000	7 042 367	7 042 344	76.9	100.0							
Adquirir mobiliario y equipo de administración, en 21 Centros SCT y el Distrito																		

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VARIAS  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			13 452 301 030	12 190 021 337	51 163 536	13 012 860 313	11 823 962 214	11 710 135 294	11 761 298 830							
<b>Programa de Remodelaciones en Autotransporte Federal.</b> Remodelar, ampliar y dar conservación a los departamentos del Autotransporte Federal en cinco Centros SCT y el D.F., a fin de garantizar los estándares de eficiencia en la prestación de los servicios. NOTA: Comprende las entidades federativas de Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y el Distrito Federal.	07093120002	01-2008 12-2008	51 980 000	2 499 588		51 980 000	2 499 588	2 496 576	2 496 576	4.8	99.9					
<b>Modernizar las instalaciones de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte.</b> Remodelar, ampliar y construir unidades médicas en 11 Centros SCT y el Distrito Federal, a fin de realizar exámenes médicos a los operadores de los diferentes modos de transporte, coadyuvando a incrementar la seguridad, en beneficio del público usuario de los diferentes modos de transporte, así como de las vías generales de comunicación. NOTA: Comprende las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, así como el Distrito Federal.	07093130002	01-2008 12-2008	10 000 000	5 811 202		10 000 000	5 811 202	5 810 238	5 810 238	58.1	100.0					
<b>Programa de Convivencia Urbana - Ferroviaria de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.</b> Desarrollar programas integrales en cuatro Centros SCT, que permitan concertar acciones entre los tres niveles de gobierno y concesionarios ferroviarios para proporcionar la sana convivencia del ferrocarril con los centros de población y garantizar la seguridad de los habitantes. NOTA: Comprende las entidades federativas de Coahuila, Durango y Guanajuato.	07093110003	01-2008 12-2008	340 000 000	69 750 000		340 000 000	69 750 000	69 750 000	69 750 000	20.5	100.0					
<b>Programa de Infraestructura para Centros de Peso y Dimensiones.</b> Construir plataformas de pesaje en 19 Centros SCT, que sirvan de base para la colación de básculas portátiles, a fin de mantener un nivel de operación que incida de manera importante en la reducción de vehículos del autotransporte sobrecargados, mejorando las condiciones de seguridad y la conservación de carreteras. NOTA: Comprende las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.	07093120006	01-2008 12-2008	49 620 000	31 627 481		49 620 000	31 627 481	31 595 457	31 595 457	63.7	99.9					
<b>Centros Integrales de Servicio (CIS).</b> Instalar módulos CIS en los Departamentos de Autotransporte Federal en tres Centros SCT, con la finalidad de proporcionar una atención adecuada a las solicitudes de trámites vehiculares. NOTA: Comprende las entidades federativas de Chiapas, Guerrero y Michoacán.	07093120005	01-2008 12-2008	9 000 000	2 987 886		9 000 000	2 987 886	2 987 765	2 987 765	33.2	100.0					
<b>Programa de construcción y ampliación de la infraestructura marítima portuaria.</b> Construir señales marítimas o sus inmuebles complementarios, así como instalaciones complementarias en Capitanías y Delegaciones de Puerto, en 11 Centros SCT, a fin de proporcionar mejores condiciones de seguridad a la navegación, en beneficio de las personas, bienes y embarcaciones nacionales y extranjeras que navegan en aguas nacionales. NOTA: Comprende las entidades federativas de Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.	07095110004	07-2008 12-2008	13 850 000	13 129 287		13 850 000	13 129 287	13 126 757	13 126 757	94.8	100.0					
<b>Programa de rehabilitación de la infraestructura marítima portuaria.</b> Mantener la infraestructura del señalamiento marítimo y sus instalaciones complementarias, en condiciones de funcionamiento adecuado, así como los inmuebles que ocupan las Capitanías y Delegaciones de Puerto, en 14 Centros SCT, propiciando mejores condiciones de seguridad a la navegación, en beneficio de las personas, bienes y embarcaciones nacionales y extranjeras que navegan en aguas nacionales. NOTA: Comprende las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.	07095110002	07-2008 12-2008	13 670 000	12 422 104		13 670 000	12 422 104	12 410 364	12 410 364	90.8	99.9					
<b>Programa de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura marítima portuaria y 3ra. etapa del RENEON con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT).</b> Realizar obras de mantenimiento de la infraestructura marítima-portuaria en seis municipios de cinco entidades federativas, a fin de restituir las condiciones originales de proyecto en las obras de protección, atraque (muelles, embarcaderos y malecones), almacenamiento (patios, bodegas y cobertizos) e	07095100005	02-2008 12-2008	253 750 000	108 332 610		253 750 000	108 332 610	108 332 610	108 332 610	42.7	100.0					

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008			
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado				
<b>Otros programas</b>			<b>723 000 000</b>	<b>531 578 709</b>														
<b>Programa de arrendamiento de equipo informático de la Dirección General de Carreteras Federales.</b>	07092100008	01-2008 12-2008	8 000 000	2 235 393		723 000 000	531 578 709	530 239 053	530 239 053	27.8	99.6							
Contar con equipo informático, a través de un programa de arrendamiento en 25 Centros SCT y el D.F., a fin de dotar al usuario con equipos de vanguardia y con las herramientas necesarias para realizar un trabajo más eficiente, además de contar con equipo y tecnología de punta. NOTA: Comprende 25 entidades federativas y el Distrito Federal, excepto Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Morelos, Nayarit y Tlaxcala.																		
<b>Programa de Liberación del Derecho de Vía.</b>	07092100006	01-2008 12-2008	715 000 000	529 343 316		715 000 000	529 343 316	528 012 587	528 012 587	73.8	99.7							
Liberar el derecho de vía que permita iniciar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional en 31 Centros SCT y el D.F., por concepto de la expropiación de predios, terrenos o bienes inmuebles, que realiza el gobierno con fines de interés público. NOTA: Comprende 31 entidades federativas y el Distrito Federal.																		
<b>Estudios de preinversión</b>			<b>273 028 913</b>	<b>382 037 945</b>		<b>269 394 710</b>	<b>382 037 945</b>	<b>379 004 931</b>	<b>379 004 931</b>									
<b>Estudios y Proyectos del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores.</b>	07092100005	01-2008 12-2008	65 000 000	187 943 083		65 000 000	187 943 083	187 909 884	187 909 884	289.1	100.0							
Llevar a cabo la ejecución de estudios y proyectos de las obras que se realizan con recursos federales y que están a cargo de las Residencias de Obras de Centros SCT., y que tienen como Unidad Normativa la Dirección General de Carreteras. NOTA: Comprende las 31 entidades federativas.																		
<b>Programa de Verificación de Calidad en la Construcción, Modernización y Conservación de Carreteras, a cargo de la SCT.</b>	07092120004	01-2008 12-2008	85 000 000	75 422 843		85 000 000	75 422 843	75 419 402	75 419 402	88.7	100.0							
Verificar la calidad en los trabajos de construcción, modernización y conservación en las carreteras en los 31 Centros SCT., a través de visitas periódicas a los frentes de avance de obra, realizando un muestreo aleatorio de los materiales utilizados y la determinación de sus parámetros de calidad. NOTA: Comprende las 31 entidades federativas.																		
<b>Programa de Estudios y Proyectos para la reconstrucción, conservación periódica y puntos de conflicto de la Red Federal de Carreteras a cargo de la SCT.</b>	07092120005	01-2008 12-2008	60 000 000	72 693 526		60 000 000	72 693 526	72 649 458	72 649 458	121.1	99.9							
Contar con un sistema de administración de pavimentos en los 31 Centros SCT., que permita valorar mediante diversos parámetros técnicos las prioridades de atención de la Red Federal de Carreteras a cargo de la SCT., a fin de mantenerla con un adecuado nivel de servicio. NOTA: Comprende las 31 entidades federativas.																		
<b>Estudios de preinversión para la red de aeropuertos 2008.</b>	0709JZL0008	01-2008 12-2008	63 028 913	45 978 493		59 394 710	45 978 493	43 026 187	43 026 187	72.4	93.6							
Realizar servicios relacionados con obra pública para la Red de Aeropuertos. El proyecto se realizó en los aeropuertos que se encuentra en varios municipios de diferentes entidades federativas, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz; así como, en el municipio de Tepic en Nayarit, Tamuín en San Luis Potosí y la Delegación Venustiano Carranza en el Distrito Federal con el fin de realizar estudios de planeación y operación, desarrollo de proyectos y servicios técnicos, para asegurar un mejor funcionamiento aeroportuario. NOTA: Comprende las entidades de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.																		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>14 314 772 909</b>	<b>14 705 512 909</b>		<b>1 780 730 377</b>	<b>660 173 409</b>	<b>492 845 243</b>	<b>495 693 183</b>	<b>2 276 423 560</b>								
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>14 314 772 909</b>	<b>14 705 512 909</b>		<b>1 780 730 377</b>	<b>660 173 409</b>	<b>492 845 243</b>	<b>495 693 183</b>	<b>2 276 423 560</b>								
<b>Infraestructura económica</b>			<b>14 314 772 909</b>	<b>14 705 512 909</b>		<b>1 780 730 377</b>	<b>660 173 409</b>	<b>492 845 243</b>	<b>495 693 183</b>	<b>2 276 423 560</b>								
<b>San Felipe - Etronque Carretera 57.</b>	04096310002	04-2005 12-2009	350 000 000	542 340 000		357 086 836	246 000 000	97 897 839	97 897 372	39.8	100.0	78.3	17.1	8.6	86.9			
Ampliar el ancho de calzada a 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a los extremos en 70.0 kilómetros en los municipios de San Felipe y Villa de Reyes, a fin de reducir los tiempos de recorrido y mejorar las condiciones de vialidad en la región.																		

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VARIAS  
(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Acumulada hasta 2007	Inversión (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/		Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado	2008		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
												Original	Alcanzado				
<b>ECONOMÍA</b>			331 277 143	1 382 006 660		210 956 641	1 375 405 316	1 324 749 452	1 324 749 452								
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>310 288 092</b>	<b>1 357 146 498</b>		<b>188 916 490</b>	<b>1 354 611 102</b>	<b>1 305 880 660</b>	<b>1 305 880 660</b>								
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>270 457 170</b>	<b>260 615 248</b>		<b>188 916 490</b>	<b>258 079 852</b>	<b>211 110 674</b>	<b>211 110 674</b>								
<b>Adquisiciones</b>			<b>113 592 260</b>	<b>107 761 602</b>		<b>27 551 580</b>	<b>105 226 206</b>	<b>74 818 497</b>	<b>74 818 497</b>								
<b>Programa de adquisición de maquinaria y equipo especializado.</b>	0810K2N0001	06-2008 10-2008	16 798 598	16 029 197			13 493 801	14 391 946	14 391 946		106.7						
Sustituir maquinaria que ya cumplió su vida útil en las instalaciones de la entidad en los municipios de Ensenada y Mulegé, a fin de reducir los costos por menor mantenimiento y mejorar las actividades de transportación de sal. NOTA: Comprende las entidades federativas de Baja California Sur y Baja California. el capítulo 5000, la cartera en el PIPP fue actualizada el día 16 de julio de 2008 con el folio No. 252481, posteriormente se solicitó un incremento por \$5,375,000 pesos mismos que se tomaron de la cartera 0310K2N0002, comunicados a la SHCP el 5 de septiembre de 2008, posteriormente con fecha 02 de diciembre del mismo año se solicitó una reducción por \$2,535,396 para transferirlo a otra cartera. El monto final autorizado a esta clave de cartera fue de \$13,493,801 pesos. Los montos ejercidos fueron superiores a los autorizados derivado del incremento sustancial en el precio de la maquinaria, provocado básicamente por las fluctuaciones cambiarias en el tipo de divisas y que no se pudieron cubrir presupuestalmente al cierre del ejercicio, por lo cual se requiere registrar el monto sobregrado en la clave de cartera del sistema PIPP.																	
<b>Renovación de máquinas generadoras de energía.</b>	0710K2N0002	08-2008 10-2008	5 500 000			14 450 000											
Renovar el equipo que genera, suministra y distribuye energía eléctrica en el sistema de autoabastecimiento de la entidad, que debido a las condiciones de la ubicación geográfica, la CFE no cuenta con instalaciones para suministro de 8600 y 7730 Kw en Guerrero Negro e Isla de Cedros, respectivamente. NOTA: Comprende las entidades federativas de Baja California Sur y Baja California.																	
<b>Programa anual de adquisiciones del FIFOMI</b>	0710K2O0002	05-2008 12-2008	5 084 100	5 084 100		5 084 100	5 084 100	2 796 460	2 796 460	55.0	55.0						
Promover el desarrollo de las empresas mineras y su cadena productiva, a través del financiamiento, la capacitación y la asistencia técnica, además de reducir el impacto ambiental en 14 municipios y una delegación en el Distrito Federal, que permita conservar la planta productiva y el empleo, así como fuentes de trabajo en comunidades marginadas. NOTA: El programa anual de adquisiciones, comprende los municipios de Chihuahua, Torreón, Pachuca, Guadalajara, Toluca, Culiacán, Hermosillo, Durango, León, Monterrey, Puebla, San Luis Potosí, Mérida, Zacatecas y en la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal. Este programa se ejerció en un 55.0 por ciento respecto al presupuesto programado, debido a que existieron ahorros por 1 153.7 miles de pesos, por la obtención de mejores precios, y un gasto no ejercido de 1 241.0 miles de pesos por adquisiciones no realizadas en bienes de tecnologías de información y de comunicaciones, al no obtenerse la autorización de la Secretaría de Función Pública.																	
<b>Reposición de equipo de laboratorio 2008</b>	0810LAU0012	10-2008 12-2008	31 873 837	30 413 967			30 413 967	18 930 551	18 930 551		62.2						
Adquirir un equipo especializado que será utilizado para análisis químicos de muestras, caracterización de materiales y pruebas metalúrgicas en cuatro estados, el cual permitirá eficientar la operación, sustituir equipo obsoleto y estar en condiciones de atender nuevos requerimientos del SGM y sus usuarios. NOTA: El recurso se ejerció en las entidades de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Daxaca. El Proyecto no alcanzó el 100 por ciento de Avance Físico ni Financiero debido a que fue incorporado durante el segundo semestre de 2008, y aprobado en cartera con fecha 28 de noviembre del presente y número de solicitud 22209.																	
<b>Adquisición de vehículos aéreos</b>	0810LAU0014	11-2008 12-2008	34 584 000	33 000 000			33 000 000	18 980 697	18 980 697		57.5						
Adquirir un Helicóptero para la detección de minerales radiactivos mediante vuelos de radiometría de alta resolución en tres canales, torio, potasio y uranio, en seis entidades federativas, para atender los requerimientos de información de los usuarios. NOTA: El recurso se ejerció en las entidades de Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Oaxaca y Sonora. El Proyecto no alcanzó el 100 por ciento de Avance Físico ni Financiero debido a que fue incorporado durante el segundo semestre de 2008, y aprobado en cartera con fecha de 18 de noviembre del presente y número de solicitud 22210.																	
<b>Reposición de bienes muebles del SGM.</b>	0710LAU0008	01-2008 12-2008	8 017 480	12 037 539		8 017 480	12 037 539	9 280 151	9 280 151	115.7	77.1						
Aplicar el programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles y equipo de laboratorio, en nueve entidades federativas, para la adecuada operación del SGM. NOTA: El recurso se ejerció en las entidades de Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora, mismos en donde se encuentran ubicadas las Oficinas Regionales del organismo. En el PEF se registró como N.D.G sin embargo los recursos se ejercieron en las entidades mencionadas. El avance físico no alcanzó el 100% debido a que la autorización de los proyectos en la cartera de inversión fueron autorizados a finales del ejercicio por lo que el tiempo para el proceso de adquisición de los bienes programados fue insuficiente.																	
<b>Reposición de bienes muebles adicionales</b>	0810LAU0013	11-2008 12-2008	11 734 245	11 196 799			11 196 799	10 438 692	10 438 692		93.2						
Aplicar el programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles que incluye equipo especializado para laborar en campo, vehículos terrestres, mobiliario y oficina entre otros, en nueve entidades federativas, para la adecuada operación de las oficinas regionales. NOTA: El recurso se ejerció en las entidades de Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora mismos en donde se encuentran ubicadas las Oficinas Regionales del organismo. El proyecto no alcanzó el 100 por ciento de Avance Físico ni Financiero debido a que fue incorporado durante el segundo semestre de 2008, y aprobado en cartera con fecha de 26 de noviembre del presente y número de solicitud 22207.																	

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Estudios de preinversión</b>			<b>156 864 910</b>	<b>152 853 646</b>		<b>161 364 910</b>	<b>152 853 646</b>	<b>136 292 177</b>	<b>136 292 177</b>						
<b>Generación de información de los Recursos Minerales Municipales.</b> Generar información geológico minera, geoquímica y geofísica, en municipios de siete estados, enriqueciendo la información con actividades complementarias en campo, enfocadas a llevar a la evaluación del potencial de sus recursos minerales. NOTA: El recurso se ejerció en el municipio de Campeche, Campeche; en Coahuila; en Manzanillo, Colima; en Durango; en Hidalgo; en San Luis Potosí y en Sonora. En el PEF se registró como N.D.G., sin embargo los recursos se ejercieron en los estados mencionados.	0710LAU0007	01-2008 12-2008	9 129 902	6 158 685		9 129 902	6 158 685	5 505 060	5 505 060	60.3	89.4				
<b>Generación de Estudios Ambientales.</b> Realizar actividades para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, en municipios de 13 estados, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial. NOTA: El recurso se ejerció en municipios de las entidades de Coahuila; en Ishuatan, Chiapas; en Chihuahua, Chihuahua; en seis municipios de Durango; en Guanajuato; en Tlaxiaco, Hidalgo; en Michoacán, Michoacán; en Monterrey, Nuevo León; en Oaxaca de Juárez y Ciudad Ixtepe en Oaxaca; en Puebla, Puebla; en Querétaro, Querétaro; en San Luis Potosí, San Luis Potosí y en Tampico, Tamaulipas. En el PEF se registró como N.D.G., sin embargo los recursos se ejercieron en las entidades mencionadas.	0710LAU0006	01-2008 12-2008	16 332 242	15 252 683		16 332 242	15 252 683	14 287 838	14 287 838	87.5	93.7				
<b>Investigación aplicada a Ciencias de la Tierra.</b> Realizar análisis e interpretación de los fenómenos naturales que dieron origen a los recursos de los que podemos disponer, en municipios de ocho estados, con el objetivo de lograr el desarrollo de la sociedad moderna, tomando en cuenta la necesidad de entender, ordenar, preservar y utilizar los recursos naturales. NOTA: El recurso se ejerció en el municipio de Parras en Coahuila; en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas; en la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal; en San Pablo en Guerrero; en Pachuca, Hidalgo; en Morelia, Michoacán; en el municipio de Oaxaca de Juárez en Oaxaca y en San Luis Potosí, San Luis Potosí. En el PEF se registró como N.D.G., sin embargo el recurso se ejerció en las entidades mencionadas.	0710LAU0005	01-2008 12-2008	9 196 889	8 843 325		9 196 889	8 843 325	8 492 472	8 492 472	52.0	96.0				
<b>Generación de información geohidrológica del Territorio Nacional.</b> Apoyar en la generación de mapeo de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, en municipios de cinco estados, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae. NOTA: El recurso se ejerció en el municipio de Satevo en Chihuahua; en las entidades de Durango, Hidalgo, Michoacán y en los municipios de Bacadehuach, Hermosillo y Magdalena en Sonora. En el PEF se registró como N.D.G., sin embargo el recurso se ejerció en las entidades mencionadas.	0710LAU0004	01-2008 12-2008	6 401 431	4 529 369		6 401 431	4 529 369	3 280 613	3 280 613	51.2	72.4				
<b>Generación de información geofísica del Territorio Nacional.</b> Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, en municipios de dos estados. Organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas. NOTA: El recurso se ejerció en las entidades de Coahuila y Hidalgo. En el PEF se registró como N.D.G., sin embargo el recurso se ejerció en las entidades mencionadas.	0710LAU0003	01-2008 12-2008	23 770 916	23 899 991		23 770 916	23 899 991	23 800 586	23 800 586	100.1	99.6				
<b>Generación de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000.</b> Estudiar en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI, en municipios de 17 estados. Esta cartografía es de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aún por descubrir son más profundos y con menos evidencia superficial. NOTA: El recurso se ejerció en el municipio de Ensenada en Baja California; en Altotonga y Coatepec en Baja California Sur; en cuatro municipios de Coahuila; en Colima en Colima; en ocho municipios de Chihuahua; en Pueblo Nuevo, Rodeo y Nazas en Durango; en Taxco en Guerrero; en cuatro municipios de Hidalgo; en Jilotlán en Jalisco; en cinco municipios de Michoacán; en Aramburú e Iturbide en Nuevo León; en nueve municipios de Oaxaca; en Santa Catarina en San Luis Potosí; en Choix y Culiacán en Sinaloa; en y en Villa de Dos en Zacatecas. En el PEF se registró como N.D.G., sin embargo los recursos se ejercieron en los estados mencionados.	0710LAU0002	01-2008 12-2008	36 346 311	51 196 538		36 346 311	51 196 538	49 483 708	49 483 708	136.1	96.7				
<b>Generación de infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.</b> Participar en el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Desarrollo Minero 2002-2006, en municipios de 19 estados, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado. NOTA: El recurso se ejerció en los municipios de Aguascalientes, Aguascalientes; en León, Guanajuato; en Buenavista de Cuellar y Ciudad Ixtepe en Guerrero; en Mexicalí, Baja California; en Huayacocotl y La Paz en Baja California Sur; en Muzquiz, Sabinas y Candela en Coahuila; en cuatro municipios de Chihuahua; en Colima, Colima; en nueve municipios de Durango; en Potosí; en cinco municipios de Sonora; en Victoria, Tamaulipas y en seis municipios de Zacatecas. En el PEF se registró como N.D.G., sin embargo los recursos fueron ejercidos en los municipios mencionados.	0710LAU0009	01-2008 12-2008	55 687 219	42 973 055		53 051 866	42 973 055	31 441 900	31 441 900	59.3	73.2				
<b>Programas de inversión en proceso</b>			<b>39 830 922</b>	<b>1 096 531 250</b>			<b>1 096 531 250</b>	<b>1 094 769 986</b>	<b>1 094 769 986</b>						
<b>Estudios de preinversión</b>			<b>39 830 922</b>	<b>1 096 531 250</b>			<b>1 096 531 250</b>	<b>1 094 769 986</b>	<b>1 094 769 986</b>						
<b>Exploración por Energéticos .</b> Identificar localidades que contengan carbón, uranio y gas no asociado a petróleo, en seis entidades federativas, para ser aprovechados como fuentes alternas de	0810LAU0001	04-2008 12-2009	39 830 922	1 096 531 250			1 096 531 250	1 094 769 986	1 094 769 986		99.8				

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			20 989 051	24 860 162		22 040 151	20 794 214	18 868 792	18 868 792							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			20 989 051	24 860 162		22 040 151	20 794 214	18 868 792	18 868 792							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			10 000 000	11 615 947		11 051 100	7 910 000	7 383 559	7 383 559							
<b>Obras de apoyo a la zona industrial.</b>	0710K2N0005	06-2008 12-2008	10 000 000	11 615 947		11 051 100	7 910 000	7 383 559	7 383 559	66.8	93.3	100.0	100.0	100.0		
Construir la losa de lavado para maquinaria en Isla de Cedros, remodelación de la estación de servicios, construcción de oficinas en el taller caterpillar, y construcción de oficinas para el área de adquisiciones, entre otros. NOTA: Comprende las entidades federativas de Baja California Sur y Baja California.			El importe original asignado se reduce en \$3,141,100, mismos que fueron traspasados a otras carteras de inversión autorizadas a la entidad.													
<b>Inmuebles</b>			4 900 000	2 763 067		4 900 000	2 403 066	2 417 282	2 417 282							
<b>Obras de apoyo a la comunidad.</b>	0710K2N0004	06-2008 12-2008	4 900 000	2 763 067		4 900 000	2 403 066	2 417 282	2 417 282	49.3	100.6	100.0	100.0	100.0		
Mejorar la imagen urbana de la comunidad de E.S.S.A., en el municipio de Mulegé, con el propósito de cumplir con los acuerdos emanados del contrato colectivo de trabajo y fortalecer las relaciones laborales de los trabajadores con la administración de la empresa. NOTA: Comprende las entidades federativas de Baja California Sur y Baja California.			El importe original de la inversión para el ejercicio 2008 se redujo en \$2,496,934 pesos mismos que fueron traspasados a otras carteras de inversión autorizadas a la entidad. Los montos ejercidos fueron superiores a los autorizados derivado del incremento en el precio de los materiales e insumos utilizados, provocado básicamente por las fluctuaciones cambiarias en el tipo de cambio y que no se pudieron cubrir presupuestalmente al cierre del ejercicio, por lo cual se requiere registrar el monto sobregirado en 0.6 % en la clave de cartera del sistema PIPP.													
<b>Otros proyectos</b>			6 089 051	10 481 148		6 089 051	10 481 148	9 067 951	9 067 951							
<b>Proporcionar el servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de Datos Digital.</b>	0710LAU0001	01-2008 12-2008	6 089 051	10 481 148		6 089 051	10 481 148	9 067 951	9 067 951	148.9	86.5	100.0	100.0	100.0		
Sistematizar la base de datos, con el fin de centralizar, administrar, salvaguardar y difundir la información existente geológica, geoquímica y magnética, en municipios de cuatro entidades federativas, de manera que su consulta sea segura y rápida tanto para los clientes internos como para los externos. NOTA: El proyecto se ejerció en la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal; en Durango, Guanajuato y en el municipio de Pachuca en Hidalgo. En el PEF el proyecto se registró como N.D.G., sin embargo el recurso se ejerció en los estados mencionados.																
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			20 779 384 369	17 525 846 439	3 351 449 835	1 945 899 039	2 810 620 523	2 771 593 047	6 123 042 882							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			6 156 300 477	5 578 870 422	3 342 076 352	966 888 947	1 174 639 935	1 135 692 530	4 477 768 882							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			2 095 667 857	2 115 619 187		921 888 947	1 174 639 935	1 135 692 530	1 135 692 530							
<b>Adquisiciones</b>			1 772 317 808	1 834 933 475		788 131 341	970 539 155	937 733 029	937 733 029							
<b>Equipamiento de aulas, talleres, laboratorios y espacios de administración de la docencia del nivel superior</b>	0711B000002	01-2008 12-2008	45 501 261	48 000 000		45 501 261	48 000 000	45 501 261	45 501 261	100.0	94.8					
Equipar las aulas de clase de nivel superior. El proyecto se ubica en 6 delegaciones del Distrito Federal, en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México y en el Municipio de Silao de la Victoria en Guanajuato. Se beneficiarán las escuelas de nivel superior con la adquisición de equipo educacional y de investigación necesarios para llevar a cabo la docencia, prácticas de docencia importantes para las asignaturas de las ramas del conocimiento que se imparten, impartición de idiomas como el inglés, francés; así como, llevar a cabo actividades culturales y deportivas y de vinculación con los sectores productivos y social que brinda el Instituto Politécnico Nacional. NOTA: El proyecto se ubica en las delegaciones Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Coyoacán y Azcapotzalco del Distrito Federal, en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México y en el Municipio de Silao de la Victoria en Guanajuato.																
<b>Programa de nueva sede 2008</b>	0711D000005	05-2008 12-2008	11 902 500	11 902 500		6 155 954	6 155 954	6 155 954	6 155 954	100.0	100.0					
Adquirir mobiliario para sustituir equipo obsoleto en las áreas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con lo cual se espera mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados y obtener un mejor rendimiento de los mismos. Dichas áreas se encuentran ubicadas principalmente en el municipio: San Juan Teotihuacán, México; en 15 ciudades de la República Mexicana, así como en la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. NOTA: Dichas áreas se encuentran ubicadas en el municipio de San Juan Teotihuacán, México; en las Ciudades de Puebla, Puebla; Querretaro, Querretaro; Tlaxcala, Tlaxcala; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Colima, Colima; Oaxaca, Oaxaca; Zacatecas, Zacatecas; Toluca, Estado de México; Tuxtla Gutierrez, Chiapas; Guanajuato, Guanajuato; Chilpancingo, Guerrero; Chetumal, Quintana Roo; Villahermosa, Tabasco; Tepic, Nayarit; Veracruz, Veracruz; Hermosillo, Sonora y en la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal.																
<b>Programa de adquisiciones 2008</b>	0711D000003	05-2008	18 461 000	18 461 000		13 092 980	13 092 980	13 092 980	13 092 980	100.0	100.0					



VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Programas de inversión en proceso</b>			4 060 632 620	3 463 251 235	3 342 076 352	45 000 000				3 342 076 352						
<b>Mantenimiento</b>			4 060 632 620	3 463 251 235	3 342 076 352	45 000 000				3 342 076 352						
<b>Programa de Mantenimiento, Conservación y Construcción de Espacios Educativos</b>	0411600001	09-2005 12-2009	4 060 632 620	3 463 251 235	3 342 076 352	45 000 000				3 342 076 352						
Ampliar y mejorar la cobertura a través del Programa de Mantenimiento, Conservación y Construcción de Espacios Educativos, para elevar la calidad de los servicios de la educación superior tecnológica en los 83 planteles y centros del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos.																
NOTA: Se transfirió el presupuesto asignado para el ejercicio 2008, de este programa prioritario, al P001 Diseño y Aplicación de la Política Educativa para subsanar necesidades apremiantes y hacer frente a compromisos establecidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior, motivo por el cual para 2008 no hubo presupuesto ejercido.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>14 623 083 892</b>	<b>11 946 976 017</b>	<b>9 373 483</b>	<b>979 010 092</b>	<b>1 635 980 588</b>	<b>1 635 900 517</b>	<b>1 645 274 000</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			12 223 869	9 365 818			9 445 889	9 365 818	9 365 818							
<b>Infraestructura social</b>			11 528 000	8 669 949			8 669 949	8 669 949	8 669 949							
<b>Trabajos de mantenimiento, rehabilitación, restitución, obra nueva y obra exterior para espacios escolares ubicados en el campo militar No. 1; resultado del diagnóstico de la infraestructura física educativa a esos planteles.</b>	0811MDE002	04-2008 12-2008	11 528 000	8 669 949			8 669 949	8 669 949	8 669 949		100.0			100.0	100.0	
Dar mantenimiento prioritario, rehabilitación, restitución, obra nueva y obra exterior, identificados como necesidades de la infraestructura física de los planteles ubicados en instalaciones de la SEDENA; en particular en el campo militar No. 1. Se atendieron 7 planteles educativos, de los cuales 37 edificios se vieron favorecidos, por lo que el beneficio será para 3949 alumnos.																
NOTA: Trabajos realizados en la Unidad habitacional Lomas de Sotelo en la Delegación Miguel Hidalgo, y en el municipio de Naucalpan, del Estado de México. Proyecto autorizado durante el ejercicio presupuestario 2008.																
<b>Otros proyectos</b>			695 869	695 869			775 940	695 869	695 869							
<b>EST_PROY_Y ASES Estudios, proyectos y asesorías.</b>	0811MGC003	06-2008 12-2008	695 869	695 869			775 940	695 869	695 869		89.7			100.0	100.0	
Realizar 14, estudios de ingeniería y servicios relacionados con la obra pública, en el Distrito Federal, con el propósito de contar con los sustentos técnicos necesarios para la ejecución de diez acciones de obra pública. Dichos estudios se llevarán a cabo para atender el programa de obra anual para actualizar y conservar en condiciones razonables de operación, la planta física, en diversas entidades federativas en las que tiene presencia el Instituto Politécnico Nacional para beneficio de su comunidad.																
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio presupuestario.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			14 610 860 023	11 937 610 199	9 373 483	979 010 092	1 626 534 699	1 626 534 699	1 635 908 182							
<b>Infraestructura social</b>			14 610 860 023	11 937 610 199	9 373 483	979 010 092	1 626 534 699	1 626 534 699	1 635 908 182							
<b>Programa de Adquisiciones para la Atención al Rezago en Equipamiento de los Tecnológicos Federales de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica</b>	06115130002	01-2007 12-2016	7 202 875 500	7 202 875 500	9 373 483	35 649 461	35 649 461	35 649 461	45 022 944	100.0	100.0					
Equipar a laboratorios y talleres de 21 Tecnológicos de Educación Superior, para beneficiar a 9,663 personas. El Programa se ubica en 21 municipios. Los beneficios que se persiguen con la ejecución del Programa Educativo Rural son: Se fortalece la Institución a través del equipamiento, se logra la capacitación de productores, alumnos y profesores para el manejo de la técnica en el ámbito rural, asimismo en el uso del equipo adquirido.																
NOTA: Por ser un programa de adquisiciones no tiene avance físico. Se beneficiaron en Aguascalientes, Puebla Nuevo y Durango en Durango, Huejutla de Reyes en Hidalgo, San Juan Bautista Tuxtepec y Santa Cruz Xoxocotlán en Oaxaca, Othón P. Blanco en Quintana Roo, Centro en Tabasco, Celaya en Guanajuato, Tecmatán en Puebla, Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, Torreón en Coahuila, Ursulo Galván en Veracruz, Morelia en Michoacán y Búcum en Sonora.																
<b>Proyecto de construcción de espacios educativos para los Institutos Tecnológicos Federales adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST).</b>	07115130004	08-2007 12-2013	3 529 700 000	3 529 700 000		344 350 539	385 850 539	385 850 539	385 850 539	112.1	100.0		11.0	5.0	5.0	
Construir aulas, talleres y laboratorios y otros espacios académicos y de servicios del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, contribuir a la ampliación de la oferta educativa, a la calidad con que se ofrecen los servicios y a la pertinencia a las demandas del desarrollo nacional. Se benefician 111 planteles en 31 estados de la República.																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>SALUD</b>			3 826 032 463	24 060 915 529	189 202 572	35 350 000	153 228 892	152 228 892	341 431 464						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			3 826 032 463	24 060 915 529	189 202 572	35 350 000	153 228 892	152 228 892	341 431 464						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			3 826 032 463	24 060 915 529	189 202 572	35 350 000	153 228 892	152 228 892	341 431 464						
<b>Adquisiciones</b>			3 783 282 463	24 024 450 529	189 202 572		145 763 892	145 763 892	334 966 464						
<b>Caravanas de la Salud.</b>	07126110001	03-2007 12-2008	3 780 652 463	24 004 667 029	189 202 572		125 980 392	125 980 392	315 182 964		100.0				
Adquirir 179 unidades móviles en 2007, 884 UM en 2008 y 200 UM en 2009 que algunas incluyen consultorios médico y dental, laboratorio, radiología dental, electrocardiografía, ultrasonido, equipo de radiocomunicación y telemedicina, en seis niveles de equipamiento distinto. Adquirir 1 263 unidades móviles para 32 entidades federativas 676 UM tipo 0, 300UM tipo I 111 UM tipo II y 120 UM tipo III, 8 UM Desastres Naturales y 48 Unidades de Displacias. Beneficiar localidades marginadas sin acceso a servicios de salud permanente de 101 municipios con menor índice de desarrollo humano, además de otros municipios que buscan fortalecer su redes de servicios. En función de sus condiciones de acceso limitado o nulo de dichos servicios, ampliar la oferta de los servicios establecidos. Su ubicación es en: Av. José Vasconcelos No. 221 7º piso, Col. San Miguel Chapultepec Deleg. Miguel Hidalgo, D.F.															
NOTA: Este proyecto se incorporó durante el ejercicio presupuestario de 2008. Los estados beneficiarios fueron: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.															
<b>Adquisiciones 2008</b>	0712M7K0011	10-2008 12-2008	2 630 000	19 783 500			19 783 500	19 783 500	19 783 500		100.0				
Adquirir mobiliario y equipo de administración, equipo educacional, vehículos, equipo e instrumental médico y de refacciones y herramientas, para sustituir los bienes obsoletos e inservibles, así como los bienes siniestrados y robados, a fin de garantizar la operación de las unidades operativas. Dotar a todas las unidades operativas de los bienes muebles necesarios para la operación y desarrollo de las actividades sustantivas; reponer y sustituir los bienes muebles que por obsolescencia, deterioro o siniestro ya no son útiles para la Institución.															
NOTA: A este proyecto no se le asignaron recursos en el PEF, sin embargo se le autorizaron recursos durante el ejercicio. Se reportan cifras sin la indexación como lo indica el instructivo. El programa se desarrolla en Aguascalientes, Baja California., Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.															
<b>Mantenimiento</b>			42 750 000	36 465 000		35 350 000	7 465 000	6 465 000	6 465 000						
<b>Programa de Accesibilidad Física para Personas con Discapacidad.</b>	06125119012	01-2008 12-2008	30 000 000	30 000 000		30 000 000									
Llevar Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud.															
NOTA: No se reportó avance del Programa de mantenimiento (este programa quedará vigente en cartera de inversión para realizarse en el 2009). Los recursos se utilizaron para apoyar el gasto corriente de los Institutos de salud y hospitales generales y son: Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Rehabilitación, Hospital General de México y Hospital Juárez de México, con adecuación presupuestal 2008-12-314-1320 por 24 036 1 miles de pesos, y adecuación presupuestal 2008-12510-1701 por 5 963.9 miles de pesos para apoyar a unidades del área central. El registro de clave que aparece es de una solicitud del proyecto, no se registró el proyecto en cartera por lo tanto no se tiene la meta y el beneficio.															
<b>Mantenimiento 2008</b>	0712M7K0003	05-2008 12-2008	3 000 000	3 000 000		400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	75.0	100.0				
Realizar trabajos de mantenimiento, rehabilitación, adecuación y adaptación de los inmuebles de la entidad. Cambio de loseta de cerámica en pisos, azulejo y muebles de baños, instalaciones: hidrosanitaria, eléctrica, ventanas de aluminio, cancelas y protección de herrería. Contar con unidades de primer nivel, no tan solo en la calidad de servicios, sino también con instalaciones funcionales, agradables a los sentidos y sobre todo dignas, en donde los pacientes, familiares y trabajadores perciban un ambiente confortable que los motive al logro de sus metas. Así como contar con instalaciones adecuadas para el óptimo aprovechamiento de los espacios disponibles de las áreas administrativas y normativas, y el resguardo en las áreas de archivo y almacén. Mejorar la calidad de los servicios que desarrolla con 230,900 acciones preventivas y 297,700 de tratamiento, lo que permite cubrir a más de 3.8 millones de personas y a un promedio anual de 55,600 pacientes y familiares en sesiones terapéuticas y tratamiento y 486 egresos de tratamiento hospitalario.															
NOTA: Se reportan cifras sin la indexación como lo indica el instructivo, rectificándose las, por lo cual no concilian con las reportadas en la Cuenta Pública, ni PEF. El programa se lleva a cabo en las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua., Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.															
<b>Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP, 2008.</b>	0712NDY0001	01-2008 12-2008	9 750 000	3 465 000		4 950 000	4 465 000	3 465 000	3 465 000	70.0	77.6				
Realizar diversos trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las tres sedes del INSP, Cuernavaca, Tapachula y Tlalpan, para conservar en óptimo estado las															

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>MARINA</b>			2 466 405 073	3 567 890 199	600 375 079	557 442 000	1 029 170 987	1 029 169 399	1 629 544 478						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			2 406 405 073	3 514 702 750	600 375 079	497 442 000	975 983 538	975 981 950	1 576 357 029						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			393 923 584	278 544 801		194 242 000	278 544 801	278 544 801	278 544 801						
<b>Adquisiciones</b>			383 923 584	265 912 285		184 242 000	265 912 285	265 912 285	265 912 285						
<b>Actualización de sistemas y equipos hidrográficos.</b>	07132120008	03-2008 12-2008	12 772 000	14 344 328			14 344 328	14 344 328	14 344 328		100.0				
Adquirir un sistema de administración de datos hidrográficos y equipo hidrográfico en la delegación Coyoacán y en el extranjero, a fin de coadyuvar en la investigación científica del país. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 015 de fecha 28 de abril de 2008; asimismo, los recursos fueron ejercidos en la delegación Coyoacán, Distrito Federal y en el extranjero.															
<b>Sustitución de equipos y pertrechos de armamento mariner.</b>	07132160008	04-2008 12-2008	45 942 000	32 218 458		45 942 000	32 218 458	32 218 458	32 218 458	70.1	100.0				
Adquirir equipos y pertrechos marineros para sustituir los que han sufrido desgastes y averías durante el desarrollo de operaciones navales, en los municipios de Veracruz, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca, Acapulco, Guerrero, Manzanillo, Colima, la delegación Coyoacán y en el extranjero. NOTA: Los recursos fueron ejercidos en Veracruz, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Acapulco, Guerrero, Manzanillo, Colima; la delegación Coyoacán en el Distrito Federal y en el extranjero.															
<b>Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina -Segunda Etapa-</b>	07132160006	04-2008 12-2008	15 000 000	14 975 908		15 000 000	14 975 908	14 975 908	14 975 908	99.8	100.0				
Adquirir equipo individual y colectivo de combate, equipo electrónico, equipo de rapel, etc., en la delegación Coyoacán y en el extranjero, a fin de eficientar el desarrollo de las funciones encomendadas. NOTA: Los recursos fueron ejercidos en la delegación Coyoacán, Distrito Federal y en el extranjero.															
<b>Modernización de equipos de detección y navegación.</b>	07132120007	07-2008 10-2008	10 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 000 000		100.0				
Sustituir equipos electrónicos de detección y navegación en buques de la Armada de México, a fin de lograr una mayor cobertura y eficiencia en las tareas de vigilancia oceánica y costera. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 007 de fecha 31 de marzo de 2008, los recursos fueron ejercidos en la Delegación Coyoacán y en el extranjero.															
<b>Adquisición del sistema Ultimate Building Machine para construcción rápida de infraestructura.</b>	08133120001	04-2008 12-2008	82 597 314	82 597 314			82 597 314	82 597 314	82 597 314		100.0				
Adquirir un sistema para construcción rápida de infraestructura a base de lámina estructural rolada en frío in situ, en el extranjero y la delegación Iztapalapa, a fin de eficientar los proyectos de infraestructura social y gubernamental de la Dependencia. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 010 de fecha 15 de abril de 2008; asimismo, los recursos fueron ejercidos en la delegación Iztapalapa, Distrito Federal y en el extranjero.															
<b>Adquisición de bienes informáticos.</b>	08132120001	03-2008 12-2008	34 612 270	34 612 270			34 612 270	34 612 270	34 612 270		100.0				
Adquirir bienes informáticos, con la finalidad de preservar la seguridad de la información de la Dependencia, en la delegación Coyoacán y en el extranjero. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficio de liberación de inversión número 006 de fecha 11 de marzo de 2008; asimismo, los recursos fueron ejercidos en la delegación Coyoacán, Distrito Federal y en el extranjero.															
<b>Sustitución de equipo médico y de laboratorio.</b>	07133110001	04-2008 12-2008	48 000 000	37 079 446		48 000 000	37 079 446	37 079 446	37 079 446	77.2	100.0				
Equipar y modernizar los establecimientos médicos navales con equipo electromédico y de laboratorio, en la delegación Coyoacán y los municipios de Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Huatulco, Oaxaca e Isla Mujeres, Quintana Roo, con el fin de dotar de instrumental médico y equipo que satisfaga las necesidades del personal naval y sus derechohabientes. NOTA: Los recursos fueron ejercidos en la delegación Coyoacán, Distrito Federal y los municipios de Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Huatulco, Oaxaca e Isla Mujeres, Quintana Roo.															
<b>Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparación naval.</b>	07132110002	04-2008 12-2008	25 000 000	18 128 011		25 000 000	18 128 011	18 128 011	18 128 011	72.5	100.0				
Adquirir maquinaria y equipo para la reparación y construcción naval, en la delegación Coyoacán y en el extranjero, a fin de contar con instalaciones adecuadas que permitan la construcción y reparación de unidades de superficie. NOTA: Los recursos fueron ejercidos en la delegación Coyoacán, Distrito Federal y en el extranjero.															
<b>Digitalización de los sistemas de control de plantas propulsoras de unidades de superficie.</b>	07132120003	04-2008 12-2008	2 000 000	3 050 000		1 300 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	234.6	100.0				
Adquirir equipo para diversas unidades de superficie, en la delegación Coyoacán y en el extranjero, a fin de implementar el desarrollo de sistemas que permitan															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Mantenimiento</b>			10 000 000	12 632 516		10 000 000	12 632 516	12 632 516	12 632 516	126.3	100.0				
<b>Conservación y mantenimiento de la infraestructura física de la Secretaría de Marina-Armada de México.</b>	07132160002	03-2008 12-2008	10 000 000	12 632 516		10 000 000	12 632 516	12 632 516	12 632 516						
Conservar y mantener los inmuebles de la SEMAR, en las Bajadas, el Salado y Alvarado, Veracruz, en Mazatlán, Sinaloa, en Ensenada, Baja California, en Manzanillo, Colima y en Ciudad Madero, Tamaulipas, a fin de mantenerla en las mejores condiciones de operación, para el adecuado desarrollo de sus funciones. NOTA: Los recursos fueron ejercidos en Las Bajadas, El Salado y Alvarado, Veracruz Mazatlán, Sinaloa; Ensenada, Baja California; Manzanillo, Colima y Ciudad Madero, Tamaulipas.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			2 012 481 489	3 236 157 949	600 375 079	303 200 000	697 438 737	697 437 149	1 297 812 228						
<b>Adquisiciones</b>			2 012 481 489	3 236 157 949	600 375 079	303 200 000	697 438 737	697 437 149	1 297 812 228						
<b>Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento.</b>	07132160005	04-2008 11-2012	61 032 100	871 158 384		61 000 000	221 257 659	221 257 659	221 257 659	362.7	100.0				
Adquirir buques para toda condición de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para búsqueda, rescate y salvamento, en los municipios de Los Cabos, Baja California Sur, Puerto Vallarta, Jalisco, Huatulco, Oaxaca, Isla Mujeres, Quintana Roo y en el extranjero, con el fin de apoyar las operaciones de búsqueda, rescate y salvamento en las aguas de jurisdicción nacional. NOTA: Los recursos fueron ejercidos en Los Cabos, Baja California Sur; Puerto Vallarta, Jalisco; Huatulco, Oaxaca; Isla Mujeres, Quintana Roo y en el extranjero.															
<b>Adquisición de vehículos para la Infantería de Marina.</b>	08132160002	04-2008 12-2012	619 783 789	619 783 789			115 220 550	115 220 550	115 220 550		100.0				
Adquisición de vehículos militares para la apropiada movilidad de la Infantería de Marina, en la delegación Coyoacán y en el extranjero, con la finalidad de transportar a elementos navales para la vigilancia y el auxilio a la población civil en casos y zonas de desastre. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficina de liberación de inversión número 013 de fecha 23 de abril de 2008; asimismo, los recursos fueron ejercidos en la delegación Coyoacán y en el extranjero.															
<b>Desarrollo de simuladores para la Armada de México.</b>	07132120002	10-2008 12-2010	13 400 000	14 043 200		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100.0	100.0				
Desarrollar simuladores de operación, de navegación y maniobras, en el municipio de Veracruz, Veracruz y en el extranjero, a fin de reducir la dependencia tecnológica del exterior. NOTA: Los recursos fueron ejercidos en el municipio de Veracruz, Veracruz y en el extranjero.															
<b>Adquisición de equipo de apoyo para el mantenimiento aeronaval.</b>	07132160010	05-2008 04-2010	6 571 800	64 822 576			14 746 088	14 746 088	14 746 088		100.0				
Adquirir equipos y herramientas para el mantenimiento aeronaval en las bases, estaciones y escuadrones aeronavales, en la delegación Coyoacán y en el extranjero, fin de contar con equipos modernos que permitan eficiente las operaciones de vigilancia en el espacio aéreo de jurisdicción nacional. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio autorizado en oficina de liberación de inversión número 011 de fecha 17 de abril de 2008; Asimismo, los recursos fueron ejercidos en la delegación Coyoacán, Distrito Federal y en el extranjero.															
<b>Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 toneladas de desplazamiento Cascos 40 y 86.</b>	04132110004	01-2006 12-2010	1 311 693 800	1 666 350 000	600 375 079	240 000 000	344 014 440	344 012 852	944 387 931	143.3	100.0				
Construir dos buques de vigilancia oceánica, con interceptora y helicóptero artillado, en los municipios de Salina Cruz, Oaxaca, Tampico, Tamaulipas y Coatzacoalcos, Veracruz, a fin de ampliar la cobertura de vigilancia en las aguas de jurisdicción nacional. NOTA: En este programa se modificó la fecha de término, debido a que no se contó con los recursos suficientes para su terminación; asimismo, su ejecución se lleva a cabo en los municipios de Salina Cruz, Oaxaca, Tampico, Tamaulipas y Coatzacoalcos, Veracruz.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			60 000 000	53 187 449		60 000 000	53 187 449	53 187 449	53 187 449						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			60 000 000	53 187 449		60 000 000	53 187 449	53 187 449	53 187 449						
<b>Infraestructura gubernamental</b>			60 000 000	53 187 449		60 000 000	53 187 449	53 187 449	53 187 449						
<b>Construcción de obras menores en apoyo a las instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México.</b>	07132160003	03-2008 02-2009	60 000 000	53 187 449		60 000 000	53 187 449	53 187 449	53 187 449	88.6	100.0	100.0	100.0	100.0	
Construir obras menores para satisfacer la infraestructura básica de los mandos navales, en los municipios de Alvarado, Las Bajadas y Tuxpan, Veracruz, en Manzanillo, Colima, en Guaymas, Sonora, en Ensenada, Baja California, en Chetumal, Quintana Roo, en La Paz, Baja California Sur, en Lázaro Cárdenas, Michoacán y en la delegación Coyoacán, a fin de mejorar sus instalaciones y fortalecer el adecuado desarrollo de sus funciones.															

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</b>			4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	234 188	234 188						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	234 188	234 188						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	234 188	234 188						
<b>Mantenimiento</b>			4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	234 188	234 188						
<b>Programa de mantenimiento INFONACOT 2008.</b>	0714P7R0001	01-2008 12-2008	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	234 188	234 188	5.9	5.9				
Realizar trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y distribución de espacios en las oficinas en todo el país, así como instalación de plantas eléctricas. NOTA: Comprende las entidades federativas de Michoacán, Baja California Sur y Distrito Federal.															
<b>REFORMA AGRARIA</b>			4 500 000	4 494 176		4 500 000	4 494 176	4 494 176	4 494 176						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			4 500 000	4 494 176		4 500 000	4 494 176	4 494 176	4 494 176						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			4 500 000	4 494 176		4 500 000	4 494 176	4 494 176	4 494 176						
<b>Adquisiciones</b>			4 500 000	4 494 176		4 500 000	4 494 176	4 494 176	4 494 176						
<b>Programa de adquisición de bienes muebles de la Procuraduría Agraria</b>	0715QEZ0002	01-2008 12-2008	2 500 000	4 494 176		2 500 000	4 494 176	4 494 176	4 494 176	179.8	100.0				
Adquirir mobiliario y equipo de oficina, a fin de proporcionar condiciones adecuadas de trabajo para el personal de la Procuraduría Agraria, y mejorar los servicios brindados a los sujetos agrarios del país. NOTA: El incremento se derivó de una transferencia de recursos que se habían destinado a la compra de bienes informáticos. Las adquisiciones de bienes se realizaron en el D.F. para su posterior distribución a las delegaciones ubicadas en todas las entidades federativas del país.															
<b>Programa de adquisición de bienes informáticos de la Procuraduría Agraria</b>	0715QEZ0001	01-2008 12-2008	2 000 000			2 000 000									
Adquirir bienes informáticos, de comunicación y telefonía NOTA: Se solicitó la cancelación por transferencia de recursos que se habían destinado a la compra de bienes informáticos, derivado de las disposiciones establecidas en la normatividad vigente, al respecto.															
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			19 030 461 709	8 244 754 064	2 026 044	5 635 350 200	2 960 491 683	2 948 150 796	2 950 176 840						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			4 321 632 844	4 170 530 985	2 026 044	1 600 392 488	1 508 982 503	1 499 774 317	1 501 800 361						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			4 096 995 998	3 989 989 139	2 026 044	1 583 992 488	1 462 851 442	1 453 643 256	1 455 669 300						
<b>Adquisiciones</b>			654 238 857	552 767 710		416 561 305	214 497 134	209 927 700	209 927 700						
<b>Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA.</b>	0716B000067	02-2008 12-2008	19 243 957	19 243 957		31 892 910									
Adquirir el mobiliario y equipo de oficina, para proveer a las áreas foráneas de bienes de los que actualmente carecen y reemplazo de otros que se encuentran dañados u obsoletos. NOTA: Comprende las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto cancelado durante el ejercicio debido a problemas de incompatibilidad de bienes solicitados con los registrados en cartera.															
<b>Adquisición y suministro de equipo e instrumental hidrométrico automático y de radiocomunicación, para la modernización y operación, de estaciones hidroclimatológicas a nivel regional, en la Cuenca Lerma-Chapala.</b>	0716B000072	02-2008 12-2008	9 495 694	9 495 694		9 495 694	1 895 385	1 895 385	1 895 385	20.0	100.0				
Adquirir una estación colectora de datos; equipo climatológico; hidrométrico y de radiocomunicación, en oficinas del OCLSP. El personal técnico, conjuntamente con personal de campo, de la CONAGUA, se encargará del suministro, instalación, cambio y/o sustitución. NOTA: Comprende las entidades federativas de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro.															
<b>Programa de Adquisiciones de Vehículos de la CNA.</b>	0716B000068	02-2008 12-2008	48 467 000	48 467 000		29 972 090	7 737 740	7 737 740	7 737 740	25.8	100.0				
Realizar la adquisición de vehículos nuevos o reposición de vehículos automotores de modelos muy atrasados y obsoletos. NOTA: Comprende las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.															
<b>Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.</b>	0716B000081	01-2008 12-2008	49 000 000	49 000 000		120 000 000									

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			2 581 954 940	2 576 419 228		1 038 999 183	994 106 275	989 830 103	989 830 103							
<b>Conservación y operación de distritos de riego en el organismo de Cuena Golfo Norte.</b> Operar y mantener las obras de captación (presa, planta de bombeo, pozo, etc.) y en canales de conducción, drenes colectores, caminos, estructuras principales de control y medición, edificios de oficinas y maquinaria y equipos, de los distritos de riego. NOTA: Municipios de los Estados de Hidalgo, México, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000202	09-2008 12-2008	25 963 266	25 963 266			4 299 021	4 299 021	4 299 021		100.0					
<b>Conservación y operación de distritos de riego en el organismo de Cuena Golfo Centro.</b> Operar y mantener las obras de captación (presa, planta de bombeo, pozo, etc.) y en canales de conducción, drenes colectores, caminos, estructuras principales de control y medición, edificios de oficinas y maquinaria y equipos, de los distritos de riego. NOTA: Municipios del Estado de Veracruz. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000203	09-2008 12-2008	9 027 183	9 027 183			834 219	834 219	834 219		100.0					
<b>Conservación y operación de distritos de riego en el organismo de Cuena Frontera Sur.</b> Operar y mantener las obras de captación (presa, planta de bombeo, pozo, etc.) y en canales de conducción, drenes colectores, caminos, estructuras principales de control y medición, edificios de oficinas y maquinaria y equipos, de los distritos de riego. NOTA: Municipios del Estado de Chiapas. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000204	09-2008 12-2008	3 012 486	3 012 486			180 837	180 837	180 837		100.0					
<b>Conservación y operación de distritos de riego en el organismo de Cuena Aguas del Valle de México.</b> Operar y mantener las obras de captación (presa, planta de bombeo, pozo, etc.) y en canales de conducción, drenes colectores, caminos, estructuras principales de control y medición, edificios de oficinas y maquinaria y equipos, de los distritos de riego. NOTA: Municipios de los Estados de Hidalgo y México. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000206	09-2008 12-2008	20 375 439	20 375 439			2 305 718	2 305 718	2 305 718		100.0					
<b>Conservación, mantenimiento y mejoramiento del sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para abastecimiento de agua en bloque.</b> Conservar, mantener y rehabilitar elementos de infraestructura para mantener las mismas capacidades de captación, regulación, conducción y potabilización de aguas crudas y entrega de agua potable en bloque de años anteriores. Mantener una capacidad total de entrega de 8.0 m3/s promedio. NOTA: Delegaciones del Distrito Federal y varios Municipios de los Estados de Hidalgo y México. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio.	0716B000062	01-2008 12-2008	115 319 000	115 319 000			14 506 638	14 506 638	14 506 638		100.0					
<b>Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.</b> Rehabilitar y modernizar los canales de conducción y de distribución, drenaje y estructuras de control y medición; reparación de daños a la infraestructura causados por fenómenos climáticos extraordinarios. NOTA: Comprende las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.	0716B000063	02-2008 12-2008	223 000 000	223 000 000		371 314 000	182 702 036	182 702 036	182 702 036	49.2	100.0					
<b>Programa de Estudios para la Operación, Conservación y Mejoramiento de los Subsistemas Hidrológicos Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala, Distrito Federal, Estados de México, Hidalgo y Michoacán.</b> Realizar estudios para delimitación y restitución de zonas federales; Estudios para delimitación de cuencas mediante métodos fotogramétricos y revisión de expedientes de obras y; supervisión de los estudios y servicios relativos a los subsistemas hidrológicos. NOTA: Comprende las entidades federativas de Distrito Federal, Hidalgo, México y Michoacán.	0716B000071	02-2008 12-2008	7 400 000	7 400 000		7 400 000	324 506	324 506	324 506	4.4	100.0					
<b>Rehabilitación de estaciones hidroclimáticas convencionales y automáticas, a nivel nacional.</b> Mantener, rehabilitar, mejorar y conservar la infraestructura hidráulica de estaciones hidroclimáticas convencionales e instalación de automáticas; así como, de protección de diverso equipo de medición y radiocomunicación. NOTA: Comprende las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,	0716B000073	06-2008 12-2008	16 500 000	16 500 000		14 000 000										

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Otros programas</b>			61 896 087	61 896 087		1 650 000	31 235 853	31 235 853	31 235 853		100.0				
<b>Programa de supervisión para la ejecución del programa de instalación de medidores en las fuentes de abastecimiento.</b>	0816B000243	10-2008 12-2008	13 000 000	13 000 000			11 504 094	11 504 094	11 504 094		100.0				
Elaborar y/o revisar proyectos, asesoría en el proceso de licitación, asesoría en la instalación y puesta en operación de los sistemas de medición. NOTA: Todos los estados excepto Tabasco, Campeche, Baja California Sur y Yucatán.															
<b>Sistema de alertamiento a tiempo real para la protección a centros de población con alto grado de riesgo en la cuenca Baja del Río Pánuco.</b>	0816B000127	07-2008 12-2008	19 706 087	19 706 087			19 526 759	19 526 759	19 526 759		100.0				
Realizar la preparación e instalación de 33 estaciones automáticas, que nos permitan estar en condiciones de estimar a tiempo real y en todo momento, la variación de niveles en corrientes y almacenamientos, duración e intensidad de las lluvias. NOTA: Cuenca baja del Río Pánuco, en los Estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y el norte de Veracruz. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.															
<b>Programa de Supervisión para el Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola.</b>	0716B000086	04-2008 12-2008	9 990 000	9 990 000		1 650 000							16.5		
Vigilar la ejecución de los trabajos de obra civil para la rehabilitación, construcción, modernización y tecnificación de la infraestructura de captación, conducción y distribución del agua, conforme a los diseños ejecutivos y las especificaciones técnicas y normativas vigentes de la CONAGUA.															
<b>Programa de supervisión para el uso eficiente del agua y la infraestructura hidroagrícola en unidades de riego.</b>	0716B000082	07-2008 12-2008	19 200 000	19 200 000			205 000	205 000	205 000		100.0				
Vigilar la ejecución de los trabajos de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola conforme a la normatividad vigente, así como elaborar estimaciones, reportar avances, vigilar el cumplimiento del programa de trabajo y elaborar las actas de entrega-recepción de las obras. NOTA: Comprende las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Baja Verapaz, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio.															
<b>Estudios de preinversión</b>			798 906 114	798 906 114	2 026 044	126 782 000	223 012 180	222 649 600	224 675 644		100.0				
<b>Estudios para la gestión integral del agua en microcuencas de la región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala.</b>	0716B000065	02-2008 12-2008	20 175 000	20 175 000			10 780 818	10 780 818	10 780 818		100.0				
Realizar estudios de medición, monitoreo y procesamiento de datos; planes estratégicos hídricos para las micro cuencas de captación para abastecimiento de agua en bloque; estudios y modelos hidrológicos en el Río Cuautitlán y Laguna de Teocomulco; caracterización y diagnóstico de las micro cuencas NOTA: Municipios de las cuencas del Valle de México, Río Tula y del Sistema Cutzamala, Estados de México, Hidalgo y Michoacán y Delegaciones del Distrito Federal. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio.															
<b>Conservación y mantenimiento de los subsistemas hidrológicos Valle de México, Ex-Lago de Texcoco y Cutzamala, Distrito Federal, Estados de México, Hidalgo y Michoacán.</b>	0716B000060	02-2008 12-2008	318 130 000	318 130 000			48 939 460	48 939 460	48 939 460		100.0				
Llevar a cabo el desazolve y rectificación de presas, ríos y canales; sobreelevación y reparación de bordos en los ríos de oriente y poniente; desazolve del emisor del poniente; rehabilitación de lumbreras en el túnel nuevo de Tequixquiac; acciones sistemáticas en las zonas del Ex-Lago de Texcoco y Cutzamala. NOTA: Distrito Federal, Municipios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y Municipios de los Estados de México, Hidalgo y Michoacán comprendidos dentro de las Cuencas del Valle de México, Lago de Texcoco y Cutzamala. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio.															
<b>Programa de Estudios para el Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola.</b>	0716B000069	04-2008 12-2008	38 400 000	38 400 000		16 100 000									
Desarrollar diversos trabajos y acciones, como son la elaboración de los estudios de Evaluación del SISEVUR; organización de Unidades de Riego en A.C. y S. de R.L.; Plan Director; Sistema de Información Geográfica; actualización de los inventarios de las unidades de riego. NOTA: Comprende las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Baja Verapaz, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto cancelado durante el ejercicio debido a que se reasigno el recurso a otros proyectos.															
<b>Estudios de preinversión para el sostenimiento y ampliación del sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.</b>	0716B000070	01-2008 12-2008	37 878 000	37 878 000			18 359 496	18 359 496	18 359 496		100.0				
Elaborar a contrato los estudios de factibilidad técnica, económica y social para mantener las actuales capacidades de operación y gestionar la inscripción de nuevos proyectos de inversión para mejorar y eficientar la operación del sistema en su conjunto con la construcción de nuevos activos.															

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Programas de inversión en proceso</b>			224 636 846	180 541 846		16 400 000	46 131 061	46 131 061	46 131 061						
<b>Otros programas</b>			82 946 846	82 946 846			8 465 348	8 465 348	8 465 348						
<b>Asistencia técnica para el proyecto de construcción del túnel emisor oriente.</b> Realizar la asistencia técnica para el proyecto de construcción del túnel emisor oriente, en el Distrito Federal, municipios conurbados del estado de México y municipio de Atonilco, Hidalgo, a través de una gerencia externa de proyecto, gep. NOTA: Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000066	04-2008 12-2012	82 946 846	82 946 846			8 465 348	8 465 348	8 465 348		100.0				
<b>Estudios de preinversión</b>			141 690 000	97 595 000		16 400 000	37 665 713	37 665 713	37 665 713						
<b>Estudios y proyecto ejecutivo de fuentes alternas para el abastecimiento de agua potable a la región lagunera de los estados de Coahuila y Durango.</b> Beneficiar a la zona conurbada de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, así como a los municipios de Torreón, Francisco I Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca en Coahuila y Tlahualilo, Gomez Palacio, Lerdo y Mapimi en Durango. NOTA: Municipios de Torreón, Fco. I. Madero. Matamoros, San Pedro y Viesca en el Estado de Coahuila; y Tlahualilo, Gómez Palacio, Lerdo y Mapimi en el Estado de Durango. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio presupuestal.	0816B000062	04-2008 12-2009	17 250 000	17 250 000			714 784	714 784	714 784		100.0				
<b>Programa de Estudios de Factibilidad de Infraestructura Hidroagrícola.</b> Elaborar estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado. NOTA: Comprende las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.	0716B000080	02-2008 12-2009	124 440 000	80 345 000		16 400 000	36 950 929	36 950 929	36 950 929	225.3	100.0				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>14 708 828 865</b>	<b>4 074 223 079</b>		<b>4 034 957 712</b>	<b>1 451 509 180</b>	<b>1 448 376 479</b>	<b>1 448 376 479</b>						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>1 600 793 649</b>	<b>1 574 223 079</b>		<b>1 534 957 712</b>	<b>20 509 180</b>	<b>17 376 479</b>	<b>17 376 479</b>						
<b>Infraestructura económica</b>			<b>1 538 000 000</b>	<b>1 538 000 000</b>		<b>1 463 793 033</b>									
<b>Túnel Emisor Central</b> Realizar un túnel con capacidad de 200 m3seg para desalojar las aguas conducidas por el drenaje profundo de la Ciudad de México. NOTA: El proyecto incluye al Distrito Federal y el Estado de México. No se contó con registro del proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.	000000S/CVE	01-2008 12-2008	200 000 000	200 000 000		200 000 000									
<b>Programa de construcción de infraestructura para la protección de centros de población contra inundaciones.</b> Construir la infraestructura necesaria para la protección de bienes, vidas humanas, e infraestructura social y de servicios, contra inundaciones en centros de población. NOTA: Programa de cobertura nacional. No se contó con registro del proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.	000000S/CVE	01-2008 12-2008	1 338 000 000	1 338 000 000		1 263 793 033									
<b>Infraestructura gubernamental</b>			<b>25 872 049</b>	<b>17 620 756</b>		<b>21 925 000</b>	<b>8 828 457</b>	<b>5 695 756</b>	<b>5 695 756</b>						
<b>Construcción de un Centro de Cultura para la conservación y servicios relacionados a la obra en el Parque Nacional Cañon del Sumidero.</b> Construir un Centro de Cultura para la conservación, de tal forma que se fortalezca el desarrollo económico y turístico de las comunidades locales, operando proyectos asociados a los CCC como: talleres de conservación, asimismo podrán vender productos artesanales. Teniendo como meta llevar a cabo programas de cultura en conservación, restauración ecológica y cuidado de los recursos naturales existentes. NOTA: Proyecto de cobertura nacional, se llevó a cabo en el Estado de Chiapas. El nombre de la Cartera fue modificado en la actualización de la misma (17-06-08). El programa beneficia 7 comunidades.	0716F000014	07-2008 12-2008	10 000 000	1 748 707		10 000 000	1 748 707	1 748 707	1 748 707	17.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Construcción de un Centro de Cultura para la conservación y servicios relacionados a la obra en el Parque Nacional Lagunas de Montebello.</b> Construir un Centro de Cultura para la conservación, de tal forma que se fortalezca el desarrollo económico y turístico de las comunidades locales, operando proyectos asociados a los CCC como : talleres de conservación, asimismo podrán vender productos artesanales. Teniendo como meta llevar a cabo programas de cultura en conservación, restauración ecológica y cuidado de los recursos naturales existentes. NOTA: El programa fue autorizado el 24 de julio. Beneficiará 8 comunidades de los municipios La Trinitaria e Independencia, en el Estado de Chiapas. Este proyecto fue incorporado durante el ejercicio.	0816F000003	07-2008 12-2008	1 598 065	1 598 065			1 598 065	1 598 065	1 598 065		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Construcción de un Centro de Cultura para la conservación y servicios relacionados a la obra en el Parque Nacional Iztlichuati-las Regiones 3,5,6 y</b>	0716F000013	07-2008 12-2008	7 500 000	7 500 000		7 500 000						100.0			

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Inmuebles</b>			16 921 600	16 062 132		29 671 600	9 140 532	9 140 532	9 140 532							
<b>Construcción de oficinas regionales y servicios relacionados a la obra en la CONANP</b>	0716F000015	07-2008 12-2008	6 921 600	6 921 600		6 921 600								100.0		
Realizar obras de ingeniería civil, permitiendo que la Reserva de la Biosfera (RB) Sian Ka'an tenga la infraestructura adecuada para la realización de las operaciones sustantivas de la reserva beneficiando de esta forma a los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y Solidaridad, en Quintana Roo. NOTA: El proyecto incluye al Estado de Quintana Roo. Este proyecto no se llevó a cabo, debido a que la actualización de la Cartera fue autorizada el 30 de septiembre, aunado a ello afectaron los diversos fenómenos meteorológicos que en la región se presentaron (huracanes), los cuales afectaron la realización de la obra.																
<b>Ampliación de infraestructura a Inmuebles de CONAFOR.</b>	0716RHQ0006	03-2008 12-2008	10 000 000	9 140 532		22 750 000	9 140 532	9 140 532	9 140 532	40.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Ampliar diversos espacios en oficinas centrales y regionales, así como construcción de estacionamientos y áreas adicionales como salones de clases, comedores, baños y áreas comunes en los Centros de Educación Forestal. NOTA: El programa se ejecuta en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como en el Distrito Federal.																
<b>Otros proyectos</b>			20 000 000	2 540 191		19 568 079	2 540 191	2 540 191	2 540 191							
<b>Indemnización de Terrenos para Áreas Naturales Protegidas Regiones 1, 2, 3, 4 y 5.</b>	0716F000005	07-2008 12-2008	10 000 000	1 526 411		10 000 000	1 526 411	1 526 411	1 526 411	15.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Indemnizar predio perteneciente al poblado de Basaseachic, en el Municipio de Ocampo, en Chihuahua, con una superficie de 2,597, 210 has. como parte de la ampliación de la superficie que se ubica en las diferentes Áreas Naturales Protegidas que se encuentran decretadas en las diversas entidades federativas del país. NOTA: El programa beneficia al Estado de Chihuahua, especialmente al Paeque Nacional Cascada de Basaseachic.																
<b>Indemnización de terrenos para Áreas Naturales Protegidas en las Regiones 6, 7, 8 y 9.</b>	0716F000006	07-2008 12-2008	10 000 000	1 013 780		9 568 079	1 013 780	1 013 780	1 013 780	10.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Indemnizar los predios El Retablo (296.6474 has.), ubicado en el municipio de Querétaro, como parte de la ampliación de la superficie que se ubica en las diferentes Áreas Naturales Protegidas que se encuentran decretadas en los diversas entidades federativas del país. NOTA: El programa incluye a los estados de Chiapas y Querétaro.																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			13 108 035 216	2 500 000 000		2 500 000 000	1 431 000 000	1 431 000 000	1 431 000 000							
<b>Infraestructura económica</b>			13 108 035 216	2 500 000 000		2 500 000 000	1 431 000 000	1 431 000 000	1 431 000 000							
<b>Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, Estado de México, dentro de la Cuenca del Valle de México y el Estado de Hidalgo.</b>	0816B000086	06-2008 06-2012	13 108 035 216	2 500 000 000		2 500 000 000	1 431 000 000	1 431 000 000	1 431 000 000	57.2	100.0	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2
Diseñar y Construir los portales de salida y entrada de túnel y escudos; construcción y excavación de lumbreras; excavación con escudos en diferentes frentes; fabricación de dovelas de concreto reforzado; revestimiento definitivo del túnel. NOTA: Inicio en límite del D. F. con el Estado de México, termina en el Municipio de Atonilco; Estado de Hidalgo. En su trayecto se cruzarán varios municipios del Estado de México, dentro de la Cuenca del Valle de México y Tula Hidalgo. Durante el ejercicio se le asignó al proyecto un número de clave.																
<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>			319 823 194	349 150 951	134 251 865	84 000 000	49 911 914	49 830 167	184 082 032							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			319 823 194	349 150 951	134 251 865	84 000 000	49 911 914	49 830 167	184 082 032							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			209 731 876	222 126 971	110 134 776	84 000 000	21 575 149	21 493 402	131 628 178							
<b>Adquisiciones</b>			199 381 876	211 280 171	109 435 049	84 000 000	17 253 924	17 172 178	126 607 227							
<b>Adquisición de equipo de laboratorio para investigación de delitos en la Procuraduría General de la República.</b>	07178120001	03-2008 12-2008	50 000 000	52 400 000		50 000 000	12 448	12 448	12 448	0.0	100.0					
Adquirir equipo de laboratorio, a fin de contar con elementos que contribuyan a la investigación de delitos, que permitan aportar pruebas periciales para la debida integración ministerial. NOTA: Cartera de inversión autorizada el 25 de agosto de 2007, se asignaron 50 000 000.00 en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.																
<b>Adquisición de bienes muebles.</b>	07178120003	02-2008	35 000 000	37 015 360		34 000 000	2 780 487	2 758 081	2 758 081	8.1	99.2					

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión					Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Estudios de preinversión</b>			<b>10 350 000</b>	<b>10 846 800</b>	<b>699 727</b>		<b>4 321 225</b>	<b>4 321 224</b>	<b>5 020 951</b>						
<b>Servicios relacionados con la obra pública en diversas entidades.</b>	07178120005	08-2007 12-2008	10 350 000	10 846 800	699 727		4 321 225	4 321 224	5 020 951		100.0				
Realizar estudios especializados, con la finalidad de contar con la información necesaria para la ejecución de las obras: realizando estudios como: mecánica de suelos, proyectos ejecutivos, cálculo estructural, etc., en diversas entidades de la República Mexicana. NOTA: Proyecto plurianual autorizado durante el ejercicio de 2007, el cual fue aperturado con los Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0611/2007, OM/0494/2007 que se modificó con oficio No. OM/0653/2007, con oficio No. OM/0667/2007. El proyecto se ejecutó en el 2007 en México D.F., en la Delegación Cuauhtémoc. Los recursos ejercidos en el 2008 fue en diversas Entidades. Se complementó con oficios Nos. OM/0088/2008, OM/0089/2008 y OM/0093/2008, así como con los oficios Nos. OM/0102/2008, OM/180/2008 y OM/0220/2008. Se modifica con los oficios Nos. OM/0378/2008, OM/0472/2008, OM/0489/2008, OM/0594/2008 y se complementa con oficio No. OM/0663/2008. El proyecto se desarrolla en diversas entidades federativas identificándose principalmente el Distrito Federal y los estados de Baja California, Campeche, Hidalgo, Nuevo León y Puebla. El pago referente al proyecto ejecutivo para la ampliación y remodelación de la Delegación Estatal en Monterrey, Nuevo León, se efectuará en el ejercicio fiscal 2009, asimismo, se encuentra en etapa de conclusión la coordinación y supervisión de obra para los trabajos de reestructuración y remodelación de espacios del inmueble ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 211.															
<b>Programas de inversión en proceso</b>			<b>110 091 318</b>	<b>127 023 980</b>	<b>24 117 089</b>		<b>28 336 765</b>	<b>28 336 765</b>	<b>52 453 854</b>						
<b>Adquisiciones</b>			<b>44 200 113</b>	<b>49 990 000</b>			<b>2 785 910</b>	<b>2 785 910</b>	<b>2 785 910</b>						
<b>Programa de modernización y renovación del parque vehicular 2008.</b>	08178120011	06-2008 12-2009	44 200 113	49 990 000			2 785 910	2 785 910	2 785 910		100.0				
Modernizar y renovar el parque vehicular del Sector Central de la Institución. NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo entre los meses de junio a diciembre de 2008. Aperturado mediante Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0581/2008 de fecha 5 de noviembre de 2008 y OM/0765/2008 de fecha 19 de diciembre de 2008. El programa se desarrolló en diversas Entidades Federativas de la República. Adicionalmente se efectuó el pago por 1,390,551.00, para la adquisición de vehículos, mismo que no quedó reflejado en el ejercicio fiscal 2008, sin embargo se registrará en el ejercicio 2009.															
<b>Mantenimiento</b>			<b>65 891 205</b>	<b>77 033 980</b>	<b>24 117 089</b>		<b>25 550 855</b>	<b>25 550 855</b>	<b>49 667 944</b>						
<b>Adecuación y mantenimiento de inmuebles en diferentes estados.</b>	07178120009	10-2007 12-2009	20 351 205	21 328 063	10 462 588		4 841 774	4 841 774	15 304 362		100.0				
Mantener en condiciones óptimas las instalaciones propiedad de la Procuraduría General de la República, con una mejor imagen para la ciudadanía y mejores espacios para las áreas administrativas y ministeriales. NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio de 2007, el cual fue aperturado con los Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0311/07, OM/0312/07, OM/0412/2007, OM/418/2007, OM/0451/07, OM/0466/07, OM/0491/07, OM/0486/07, OM/0488/07, OM/0489/07, OM/0490/07, OM/0496/07, OM/0598/2007, OM/0599/2007, OM/0600/2007 y OM/0731/2007, modificados con oficios Nos. OM/0655/2007, OM/0597/2007, OM/0656/2007, OM/0657/2007, OM/0616/2007, OM/0647/2007, OM/0613/2007, OM/0648/2007, OM/0649/2007, OM/0650/2007, OM/0651/2007 y OM/0595/2007. Para el ejercicio de 2008 se complementó mediante Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0162/2008, OM/0173/2008, OM/0174/2008, OM/0175/2008, OM/0276/2008 y OM/0483/2008. Se modifica con oficios Nos. OM/0498/2008 de fecha 24 de septiembre, OM/0538/2008 de fecha 16 de octubre, OM/0595/2008 y OM/0596/2008 de fecha 3 de noviembre. El proyecto se ejecuta en el Distrito Federal y el estado de Guanajuato. Los contratos para la adecuación y remodelación del área de Comunicación Social y los cubículos de evaluación del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano en el Distrito Federal se formalizaron en los meses de octubre y noviembre de 2008, por lo que no se concluyeron las obras en este ejercicio fiscal y se dará continuidad a los trabajos en el año 2009.															
<b>Rehabilitación de inmuebles propiedad de la Procuraduría General de la República.</b>	07178120010	11-2007 12-2009	45 540 000	55 705 917	13 654 501		20 709 081	20 709 081	34 363 582		100.0				
Rehabilitar los inmuebles propiedad de la Procuraduría General de la República, que ocupan las diferentes Delegaciones Estatales. NOTA: Proyecto plurianual autorizado durante el ejercicio de 2007, el cual fue aperturado con los Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/450/2007, OM/0492/2007, OM/0601/2007 y OM/0603/2007, de fechas 12 de septiembre de 2007, 09 de octubre de 2007 y 12 de noviembre de 2007, modificándose los dos primeros con oficios Nos. OM/0612/2007 y OM/0652/2007 de fechas 14 y 27 de noviembre, respectivamente. El proyecto se ejecuta en México, D.F. en la Delegación Cuauhtémoc y en el estado de México. En el ejercicio de 2008 se complementó con Oficio de Liberación de Inversión Nos. OM/0090/2008, OM/0091/2008 y OM/0092/2008 de fecha 20 de febrero, así como oficios Nos. OM/0277/2008 de fecha 19 de junio y OM/0275/2008 de fecha 20 de junio. El programa se desarrolla en diversas entidades federativas, destacándose el Distrito Federal, el estado de México y Querétaro. No se concluyó debido a que en el caso del inmueble de Reforma No. 211, no se contó con espacios necesarios para la reubicación temporal de las áreas que se reestructurarían y remodelarían, lo que no permitió el contar con los espacios de ejecución de los trabajos, por lo que no se concluyeron las obras en este ejercicio fiscal y se dará continuidad a los trabajos en el año 2009.															
<b>ENERGÍA</b>			<b>1 044 850 824 142</b>	<b>1 210 250 241 784</b>	<b>98 263 046 422</b>	<b>46 818 563 756</b>	<b>39 052 835 659</b>	<b>38 737 181 6331</b>	<b>37 000 228 055</b>						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>118 303 327 665</b>	<b>128 203 508 676</b>	<b>21 371 460 739</b>	<b>17 153 363 536</b>	<b>9 174 659 426</b>	<b>9 091 902 922</b>	<b>30 463 363 661</b>						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>13 738 067 874</b>	<b>16 346 050 017</b>	<b>4 876 068 074</b>	<b>1 741 195 050</b>	<b>864 032 477</b>	<b>961 655 719</b>	<b>5 837 723 793</b>						
<b>Adquisiciones</b>			<b>1 725 903 482</b>	<b>1 932 204 794</b>	<b>962 212 748</b>	<b>1 097 195 965</b>	<b>26 177 540</b>	<b>26 600 836</b>	<b>988 813 584</b>						
<b>Adquisición de mobiliario y equipo para inmuebles de la entidad.</b>	0718T0I0001	01-2008 12-2008	326 920	402 120		326 920	402 120	402 120	402 120	123.0	100.0				
Adquirir mobiliario y equipo para reemplazarlos en casas y hoteles que se rentan, debido al deterioro en que se encuentran por su uso, a tal grado de que ya no son útiles para la prestación de los servicios. NOTA: Se ubica en Tula, Hidalgo; Cadereyatas, Nuevo Leon y Cd. Madero, Tamaulipas.															
<b>Sustitución de los sistemas de alimentación de energía ininterrumpible (UPS) de los centros de cómputo de la Unidad Corporativa de Sistemas de Información Geográfica -SICORI-</b>	0818T4I0014	06-2008 12-2008	1 924 633	1 686 070		1 686 070	1 481 777	1 481 777			87.9				
Adquirir 3 equipos de alimentación de energía ininterrumpible para asegurar el suministro de energía eléctrica y la continuidad de los servicios de información geoespacial. NOTA: El programa se ejecuta en la delegación Miguel Hidalgo del D.F.; en el municipio de Coatzacoacoas en Veracruz y en el municipio de Villahermosa en Tabasco. Este programa se incorporó durante ejercicio presupuestario.															

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			12 012 164 392	14 413 845 223	3 913 855 326	643 999 085	837 854 937	935 054 883	4 848 910 209							
<b>Sistema de Supervisión de Medidores</b>	0318T1O0028	01-2003 12-2008	572 058 424	658 984 140	167 467 931	21 591 600		252 090	167 720 021	1.2						
Implantar el SIS en 8 500 medidores																
<b>Sustitución de transformadores y Blindaje de la Red</b>	0318T1O0023	01-2003 12-2008	6 527 241 867	7 519 072 693	1 501 376 593	42 196 000	97 907 000	119 705 010	1 621 081 603	283.7	122.3					
Sustituir 60 000 Transformadores y blindaje de la Red de Baja Tensión																
<b>Reemplazo de Medidores en Baja Tensión</b>	0318T1O0025	01-2003 12-2008	3 539 950 960	4 077 855 415	1 173 759 950	291 603 000	418 118 500	493 259 146	1 667 019 096	169.2	118.0					
Reemplazar 5 000 000 de medidores en Baja Tensión																
<b>Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Sur.</b>	0318T4N0017	01-2000 12-2008	321 533 197	464 439 016	263 863 853	27 313 583	30 291 570	30 291 568	294 155 421	110.9	100.0					
Rehabilitar fallas detectadas con equipo instrumentado; rehabilitar recubrimiento dieléctrico de los ductos subterráneos de las Superintendencias de Minatitlán y Veracruz; rehabilitación integral de derechos de vía; corregir deslaves moderados y críticos, y rehabilitar señalamientos y corregir anomalías en instalaciones superficiales, en cuatro municipios, para sostener la capacidad de transporte en condiciones seguras y eficientes.																
NOTA: El programa se ejecuta en los municipios de Cárdenas en el estado de Tabasco, en Poza Rica, Minatitlán y Veracruz en el estado de Veracruz. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos 2008.																
<b>Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro.</b>	0318T4N0015	01-1997 12-2008	472 386 584	825 804 923	614 877 150	57 907 902	27 715 130	27 724 332	642 601 482	47.9	100.0					
Proveer de las obras, servicios y adquisiciones necesarias para que las áreas de trabajo cuenten con una operación segura y confiable en sus instalaciones. Se contempla la construcción de instalaciones superficiales nuevas y libramientos en áreas pobladas. Considera obras para prevenir deslaves en los derechos de vía, en cinco municipios de la región Centro.																
NOTA: El programa se ejecutó en los municipios de Salamanca en el estado de Guanajuato, en Mendoza en Veracruz, en Tlaxcala en Tlaxcala, en Acolman en el Estado de México y en Guadalajara en Jalisco. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multianual de programas y proyectos																
<b>Sistemas Integrales de control digital de Generación.</b>	0418TOQ0077	01-2005 12-2007	496 193 360	781 991 036	169 257 747	153 387 000	227 065 524	227 065 524	396 323 271	148.0	100.0					
Sustituir los sistemas de controles actuales por un sistema de control digital.																
<b>Modernización sistemas de control lógico de las centrales hidroeléctricas.</b>	0618TOQ0012	01-2007 12-2008	82 800 000	85 698 000	23 252 102	50 000 000	36 757 213	36 757 213	60 009 315	73.5	100.0					
Modernizar y sustituir los diversos sistemas de control lógico con que cuentan actualmente las unidades generadoras de las C.H. Malpasos, Cobano, Cupatitzio, Aguamilpa y Manuel M. Dieguez, y crear el Centro de Generación Tuxtla Gutiérrez.																
<b>Programas de inversión en proceso</b>			104 565 259 791	111 857 458 659	16 495 392 665	15 412 168 486	8 310 626 949	8 130 247 203	24 625 639 868							
<b>Adquisiciones</b>			19 491 181 810	20 020 928 341	2 273 134 120	1 560 760 764	2 810 250 918	2 665 121 723	4 938 255 843							
<b>Subestaciones Móviles</b>	S/CLAVE-187	01-2008 12-2009	326 799 600	326 799 600		326 799 600										
Adquirir subestaciones móviles provisionales, instalando transformadores de 45 y 30 MVA, debajo del derecho de vía de la línea de transmisión.																
<b>Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión.</b>	0718T4N0008	01-2008 12-2010	18 014 694	18 014 694		6 882 532	2 103 317	1 954 430	1 954 430	28.4	92.9					
Dotar a las áreas incluidas de los muebles y equipos de oficina, sistemas de proyección y vehículos necesarios para desempeñar sus labores productivas en forma eficiente, segura y de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad de Pemex-Gas y Petroquímica Básica.																
NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. El programa se ejecutó en la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, en el Municipio de Monterrey en Nuevo León y en Villa Hermosa en Tabasco.																
<b>Programa de Adquisiciones de equipo de maquinaria, herramientas y equipo de construcción - Subdirección Técnica.</b>	0618TOQ0005	06-2006 12-2014	17 077 500	17 675 213	2 000 000	3 687 147			2 000 000							
Adquirir de malacates eléctricos de desarenadores de lodos, plantas de soldar, vibrador para concreto, equipo de perforación, bombas, compresoras, taladros para mejorar los sistemas de calidad.																
NOTA: Comprende todos los estados de la República Mexicana. Sus recursos se asignaron a programas y proyectos prioritarios.																
<b>Adquisición de Equipamiento operativo de Distribución.</b>	0618TOQ0040	11-2006 12-2011	7 956 045 000	8 234 506 575	1 454 758 611	934 865 407			1 454 758 611							
Adquirir equipo operativo para un total de 18,738 equipos de distribución a efectuarse en el periodo 2007-2011 consistente en equipo de transporte, comunicación, laboratorio oficina y muebles computo y herramientas.																
NOTA: Comprende todos los estados de la República Mexicana. Se incorpora en el ejercicio.																
<b>Adquisición de Equipos de Ecología de Generación</b>	0418TOQ0038	01-2005 12-2009	233 824 207	233 824 208	98 389 713		23 968 393	23 968 393	122 358 106		100.0					
Atender las actividades obligatorias por auditorías ambientales de parte de PROFEPA, aumentar la seguridad al no crear impactos nocivos a los ecosistemas aledaños a las centrales de generación, incluyendo las comunidades vecinas.																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			<b>82 524 750 191</b>	<b>89 124 450 704</b>	<b>13 724 143 938</b>	<b>13 606 483 772</b>	<b>5 241 561 398</b>	<b>5 221 310 864</b>	<b>18 945 454 802</b>							
<b>Turbomaquinaria de la Red de Oleoductos y Poliductos.</b> Realizar un mantenimiento mayor a fin de reponer la vida útil de los componentes críticos y de mayor desgaste de las turbinas de gas del sistema de transporte por ducto de Pemex Refinación. NOTA: Este proyecto se ejecuta a nivel nacional	0318T4M0116	01-2001 12-2011	868 227 700	1 099 502 585	675 111 657	257 012 422	311 012 949	311 012 950	986 124 607	121.0	100.0					
<b>Reestablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución.</b> Rehabilitar tanques en estaciones de bombeo, Reparación de Cruces de tuberías en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos. NOTA: Este proyecto se ejecuta a nivel nacional	0518T4M0001	08-2005 12-2011	1 016 384 273	1 576 774 600	596 086 913	462 366 646	68 828 087	68 828 054	664 914 967	14.9	100.0					
<b>Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.</b> Sustituir y actualizar los sistemas principales y sistemas auxiliares e incorporación de dispositivos de detección, protección y control modernos, en 21 paquetes de turbobomba de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. NOTA: Este proyecto se ejecuta en tres entidades Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León	0718T4M0007	01-2007 12-2010	521 450 355	533 701 118	138 173 515	183 355 037	245 016 203	225 016 239	363 189 754	122.7	91.8					
<b>Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección.</b> Rehabilitar fallas detectadas con equipo instrumentado en el gasoducto 36 El Misterio - Las Palomas, sector Minatitlán; corrección de derechos de vía por deslaves en los sectores Veracruz y Minatitlán; construcción del cruzamiento subfluvial del gasoducto 48 en Paso Doña Juana; sustituir trampas de recibo y envío y válvulas en el LPG ducto Cactus-Guadalajara e integrar los ductos intercentros al sistema SCADA. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multiannual de programas y proyectos 2008. El programa se ejecutó en los municipios de Veracruz y Minatitlán en el Estado de Veracruz.	0418T4N0003	01-2005 12-2010	472 365 666	601 874 742	216 221 734	149 097 627	56 991 666	56 991 664	273 213 398	38.2	100.0					
<b>Rehabilitación y reacondicionamiento de estaciones de bombeo región Centro.</b> Rehabilitar integralmente los generadores de gas con turbina de potencia, bombas centrífugas y generadores de gas. El programa incluye el desmontaje, la inspección, la rehabilitación, el transporte y el remontaje de los equipos hasta la puesta en operación. En varios municipios de la región centro, para mantener una operación continua y confiable de las instalaciones. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multiannual de programas y proyectos 2008. El programa se ejecuta en los municipios de Salamanca y Abasco en el estado de Guanajuato, en Tula en Hidalgo, en Tepéjil del Río en Querétaro en Maltrata en Veracruz, en Tlaxcala en Tlaxcala, en San Martín Texmelucan y en Puebla en el Estado de Puebla y en Zapopan en el Estado de Jalisco.	0318T4N0019	01-2004 12-2009	84 829 960	104 821 206	29 209 704	33 500 529	30 862 910	30 862 911	60 072 615	92.1	100.0					
<b>Rehabilitaciones, modificaciones y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional.</b> Rehabilitar, modificar y modernizar equipos e instalaciones de la estación de compresión zona Norte y Sur, en las zonas Norte, Sur, Centro y Occidente. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multiannual de programas y proyectos 2008. La red de ductos se encuentran ubicadas en todo el país, las entidades federativas que abarca comprende	0618T4N0021	01-2007 12-2016	1 364 606 100	1 320 775 346	19 879 301	30 355 881	38 252 282	38 252 280	58 131 581	126.0	100.0					
<b>Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2.</b> Construir libramientos; dar mantenimiento integral de gasoducto y cruzamiento; rehabilitar sistemas de protección mecánica y catódica; dar mantenimiento integral a derechos de vía, y caminos de acceso y adquirir equipo para labores de mantenimiento. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multiannual de programas y proyectos 2008. El programa se ejecuta en los municipios de Torreón en el estado de Coahuila, en Chihuahua en el estado	0618T4N0022	01-2007 12-2013	559 626 570	576 495 000	28 773 842	155 868 922	105 503 200	105 503 200	134 277 042	67.7	100.0					
<b>Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2.</b> Rehabilitar fallas detectadas con equipo instrumentado en los Etanoductos de 20 Cactus-Cangrejera y Cactus-Pajaritos; implementar y rehabilitar sistemas de protección catódica y rehabilitar y reacondicionar los derechos de vía de la Zona	0618T4N0024	01-2007 12-2013	199 237 500	255 596 750	8 625 471	107 928 925	32 731 545	32 731 545	41 357 016	30.3	100.0					

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual					
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Otros programas</b>			178 721 730	186 314 908		2 460 000											
<b>Actualización de los sistemas de automatización de estaciones de compresión y bombeo.</b> Integrar un centro de monitoreo y diagnóstico para estaciones de compresión y bombeo. Contratación de servicios de consultoría por los expertos fabricantes de los equipos rotativos Actualización del software de los tableros de control de las estaciones. Certificación de los sistemas de protección de gas y fuegos. Instalación de sistemas de fuerza ininterrumpible. Actualización de los equipos de calibración y medición. NOTA: No aplica el reporte de avance físico porcentual por tratarse de programas de inversión. El programa no consigna recursos en el presupuesto acumulado en 2007, modificado y ejercicio 2008 debido a que no se le han asignado recursos.	0518T4N0001	08-2006 12-2011	178 721 730	186 314 908		2 460 000											
<b>Estudios de preinversión</b>			2 370 606 060	2 525 764 706	498 114 607	242 463 950	258 814 633	243 814 616	741 929 223								
<b>Elaboración de Ingeniería de detalle para la Implementación de Sistemas SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto.</b> Elaborar la ingeniería de detalle para la instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos. Especificación y de los suministros del proyecto SCADA en 47 ductos complem. Que incluye: Determinación de Alcances, Ingeniería en Detalle, Especificaciones particulares y determinación del costo. NOTA: Este proyecto se ejecuta a nivel nacional	0518T4M0004	07-2006 12-2011	100 147 860	93 593 120	63 609 009	1 069 408	1 240 622	1 240 620	64 849 629	116.0	100.0						
<b>Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles</b> Realizar la Ingeniería básica extendida para post tratamiento de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria.	0618T4M0003	07-2006 12-2010	2 270 458 200	2 432 171 586	434 505 598	241 394 542	257 574 011	242 573 996	677 079 594	100.5	94.2						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			926 547 496 477	1 082 046 733 108	76 891 585 683	29 665 200 220	29 878 176 233	29 645 278 7111	106 536 864 394								
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			30 517 851 212	52 835 259 504	10 491 896 251	4 756 129 788	2 695 192 210	2 488 911 828	12 980 808 079								
<b>Infraestructura económica</b>			29 161 679 812	51 273 014 448	9 671 363 769	4 048 101 273	2 585 847 124	2 379 566 742	12 050 930 511								
<b>Regularizar y Contratar 1 184 400 Servicios</b> Regularización y Contratación de 1 184 400 Servicios	0318T1O0024	01-2003 12-2008	1 051 710 995	1 211 521 125	330 559 003	74 358 000	191 255 000	70 902 860	401 461 863	95.4	37.1	43.4	4.8	3.8	47.2		
<b>Reingeniería de Alimentadores y Mejoras a la Red</b> Reingeniería de 80 Alimentadores y Mejoras a la Red	0318T1O0026	01-2003 12-2008	1 037 804 796	1 195 501 847	423 156 172	38 992 400	132 404 500	91 336 485	514 492 657	234.2	69.0	51.5	6.5	6.5	58.0		
<b>Generación Distribuida</b> Instalar 20 unidades generadoras con capacidad de 32 MW cada una a base de ciclos sencillos de gas en 14 subestaciones, para su interconexión con la red de distribución, en diversos puntos de la zona que comprende LFC, con una capacidad total de 640 MW NOTA: Debido a que no se concluyeron los gasoductos, por lo tanto, no tuvo avance físico	0418T1O0001	01-2005 12-2008	5 218 550 000	5 808 209 067	3 525 593 647	32 000 000	44 943 100	82 832	3 525 676 479	0.3	0.2	97.6	2.4		97.6		
<b>Integral Caan - Pidiregas.</b> Agrupación de 4 proyectos en uno solo que permitirá un mayor control y ahorro en costos de operación y mantenimiento de las instalaciones estratégicas del área, reconociendo la complementariedad operativa existente en los proyectos involucrados. Se localiza sobre la Plataforma Continental del Golfo de México frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, entre las isobatas de 20 y 70 m., aproximadamente a 142 Km. de la Terminal Marítima Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco, y aproximadamente a 79 Km. al noreste de Cd. Del Carmen Campeche, con respecto al complejo de producción Abkatún-A. Beneficia por la integración de proyectos en uno solo aprovechando la vida útil de activos fijos para producción de crudo. NOTA: Integral Caan Pidiregas: Plataforma Continental del Golfo de México, correspondiente a los estados de Campeche y Tabasco.	0089 01 087	05-2002 06-2008	13 879 258 571	34 535 414 744	1 770 587 348	2 383 828 863	1 026 540 852	1 026 540 893	2 797 128 241	43.1	100.0						
<b>Residencia Sureste.</b> Construir subestaciones en varios municipios en dos estados de la República, a fin de contribuir a mantener la confiabilidad adecuada en el suministro de energía, incrementar las ventas de energía eléctrica y disponer además de mayor flexibilidad operativa en el Sistema Eléctrico Nacional, así como construir líneas de transmisión que permitan transmitir energía eléctrica que demandan los servicios residenciales, industriales, agrícolas y de servicios, lo que ayudará a incrementar la confiabilidad	0318TOQ0091	01-2002 12-2008	3 146 519 394	3 624 640 933	1 976 436 505	1 320 003 841	148 100 503	148 100 503	2 124 537 008	11.2	100.0	61.3	7.8	2.7	64.0		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Inmuebles</b>			<b>842 977 000</b>	<b>971 069 475</b>	<b>643 483 936</b>	<b>669 470 495</b>	<b>55 711 517</b>	<b>55 711 517</b>	<b>699 195 453</b>							
<b>Programa de regularización de bienes muebles.</b> Regularizar legalmente bienes inmuebles propiedad de la entidad. NOTA: Comprende todos los estados de la República Mexicana.	0318TOQ0002	06-2004 12-2008	341 200 000	393 046 198	287 146 216	254 575 875	55 711 517	55 711 517	342 857 733	21.9	100.0	79.2	20.0	14.2	93.4	
<b>Obras civiles.</b> Remodelar, construir y adecuar talleres, laboratorios, edificios técnicos administrativos, almacenes, plantas de tratamiento de agua residuales, fosas captadoras de aceite, aulas de capacitación y casetas. NOTA: Comprende todos los estados de la República Mexicana. Debido a que no se le ha dado la suficiencia presupuestal necesaria, el proyecto no ha concluido.	0318TOQ0197	01-2004 12-2007	501 777 000	578 023 277	356 337 720	414 894 620			356 337 720							
<b>Otros proyectos</b>			<b>513 194 400</b>	<b>591 175 581</b>	<b>177 048 546</b>	<b>38 558 020</b>	<b>53 633 569</b>	<b>53 633 569</b>	<b>230 682 115</b>							
<b>Equipo de Transporte - Generación.</b> Adquirir equipo de transporte y sustitución. NOTA: Comprende todos los estados de la República Mexicana.	0318TOQ0129	01-2005 12-2008	513 194 400	591 175 581	177 048 546	38 558 020	53 633 569	53 633 569	230 682 115	139.1	100.0	31.2	10.5	9.1	40.3	
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>896 029 645 265</b>	<b>1 029 211 473 604</b>	<b>66 399 689 432</b>	<b>24 909 070 432</b>	<b>27 182 984 023</b>	<b>27 156 366 883</b>	<b>93 556 056 315</b>							
<b>Infraestructura económica</b>			<b>894 637 532 251</b>	<b>1 027 739 828 756</b>	<b>66 375 474 847</b>	<b>24 798 061 576</b>	<b>27 061 963 658</b>	<b>27 035 974 288</b>	<b>93 411 449 135</b>							
<b>Adquisición y reemplazo de equipo con mas de 30 años de vida útil</b> Adquirir y reemplazar equipo con mas de 30 años de vida útil en 39 subestaciones eléctricas en las zonas de influencia de LFC	0418T1O0009	01-2005 12-2011	1 748 771 000	2 014 501 152	15 418 909	13 514 100	32 218 600	5 248 968	20 667 877	38.8	16.3	19.6	2.0	2.0	21.6	
<b>Repotenciación dela LT Tula CT-Teotihuacan</b> Construir una LT de doble cto y 4 entronques de 2 ctos y 2 conductores para un total de 163 Km-c en 230 kV con calibres 11113 KCM tipo ACSR y un alimentador. Para LyFC se considera un alimentador en la SE. Teotihuacan y los entronques en las SE's: Lafarge, Tizayuca, Apasco y Teotihuacan.	S/CLAVE-156	01-2008 12-2009	387 200 345	387 200 345		33 984 800										
<b>Proyecto Aceite Terciario del Golfo - Pidiregas.</b> Corresponde al área conocida como Paleocanal de Chicontepec y se localiza en los estados de Veracruz y Puebla abarcando a un total de 15 municipios. Se tienen definidos tres plays productores: Play Chicontepec, Play Chicontepec Canal y Play Tantoyuca. Las características del aceite varían en un rango de densidad del aceite entre 18 y 45 API. El desarrollo del proyecto incluye la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores, construcción de baterías de separación, estaciones de compresión y bombeo. Así como la realización de pruebas piloto de inyección de agua en áreas estratégicas. El beneficio es producir la reserva remanente más grande del país, de compensar la declinación natural de campos costa afuera, contribuir a satisfacer la demanda interna y compromisos de exportación. NOTA: Proyecto Aceite Terciario del Golfo: Puebla y Veracruz.	0001 02 001	10-2002 12-2011	119 359 034 207	234 466 054 727	122 836 676	1 796 307 731	522 034 593	522 034 596	644 871 272	29.1	100.0					
<b>Burgos.</b> El Proyecto Burgos tiene como objetivo materializar el potencial productivo de la Cuenca, maximizando su valor económico, mediante la implantación de programas específicos dirigidos a continuar con el desarrollo de los campos con mayor reserva probada 1P, probable 2P y 3P, continuar con los estudios de yacimientos tanto de caracterización como integrales para los campos nuevos. Garantizar la operación y mantenimiento de los campos en explotación. Como beneficio incrementa la oferta de gas en el país coadyudando a reducir importaciones del energético. NOTA: Burgos: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.	0021 96 021	01-1997 12-2019	300 057 886 435	310 809 051 465	23 520 583 042	11 954 722 015	8 094 892 306	8 094 892 337	31 615 475 379	67.7	100.0					
<b>Programa Estratégico de Gas.</b> En noviembre del año 2000 fue presentado ante la SHCP la documentación del Programa Estratégico de Gas (PEG), está compuesto por 21 proyectos. Se ubica en todo el sistema petrolero y pretende desarrollar un plan integral de exploración y explotación que aproveche oportunidades para incrementar significativamente la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, como parte de una estrategia de PEP encaminada a satisfacer los incrementos pronosticados de la demanda interna de gas natural y se reducir el riesgo de incremento de precios. Beneficia por el incremento que ofrece a la oferta de gas natural en el mediano y largo plazopara satisfacer el aumento en la demanda interna y beneficia a las comunidades donde se realizan actividades de explotación y desarrollo de campos.	0322 00 320	01-2001 09-2009	370 185 355 041	377 238 924 802	13 763 598 115	4 979 492 861	5 796 709 983	5 796 710 080	19 560 308 195	116.4	100.0					

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008 (Pesos)			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Infraestructura social</b>			<b>400 852 875</b>	<b>445 795 333</b>	<b>3 804 893</b>	<b>48 851 424</b>	<b>2 640 284</b>	<b>2 640 284</b>	<b>6 445 177</b>							
<b>Construcción de unidades médicas.</b> Construcción y equipamiento de cinco unidades médicas. NOTA: Este proyecto se ejecuta en los municipios de Cd. del Carmen, Campeche; Tula, Hidalgo; Ecatepec, Edo. de México; Paraíso, Tabasco; así como Altamira y Cd. Madero, Tamaulipas.	0518T4I0001	01-2005 12-2015	400 852 875	445 795 333	3 804 893	48 851 424	2 640 284	2 640 284	6 445 177	5.4	100.0					
<b>Inmuebles</b>			<b>489 254 608</b>	<b>466 846 000</b>			<b>53 890 077</b>	<b>53 890 077</b>	<b>53 890 077</b>							
<b>Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008 - 2010</b> Construir, remodelar y/o adecuar edificios de talleres, almacenes, aulas de capacitación, oficinas técnicas de algunas centrales generadoras. NOTA: Sin ejercido hasta 2007, incorporado durante el ejercicio.	0818TOQ0017	02-2007 12-2010	489 254 608	466 846 000			53 890 077	53 890 077	53 890 077				11.0	11.5	11.5	
<b>Otros proyectos</b>			<b>502 005 531</b>	<b>559 003 515</b>	<b>20 409 692</b>	<b>62 157 432</b>	<b>64 490 004</b>	<b>63 862 234</b>	<b>84 271 926</b>							
<b>Actualización de equipos y sistemas para las comunicaciones informáticas etapa 2.</b> Adquirir e instalar la nueva generación de dispositivos de comunicación y servidores para la red de cómputo de Pemex-Gas y Petroquímica Básica. NOTA: La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multiannual de programas y proyectos 2008. El proyecto se ejecutó en la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, en el Municipio de Monterrey en Nuevo León y en Villa Hermosa en Tabasco.	0418T4N0006	08-2005 12-2009	91 981 331	123 638 904	17 188 149	7 340 000	31 891 193	31 891 193	49 079 342	434.5	100.0	96.8	3.2	2.0	98.8	
<b>Adquisición y renovación de equipos y sistemas de informática personal etapa 2.</b> Renovar equipos de cómputo al 100% de los usuarios. Sustituir 75% de las impresoras con tecnología laser. Adquirir software y licenciamiento Microsoft para el periodo 2005-2013. NOTA: La fecha de término se actualizó, al integrar la cartera multiannual de programas y proyectos 2008. El proyecto se ejecutó en la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, en el Municipio de Monterrey en Nuevo León y en Villa Hermosa en Tabasco.	0418T4N0008	08-2005 12-2016	151 274 200	167 558 361	3 221 543	4 817 432	3 257 621	2 629 851	5 851 394	54.6	80.7	13.1	4.9	2.2	15.3	
<b>Adquisición de materiales para la reducción de pérdidas no técnicas de distribución.</b> Adquirir materiales requeridos para reducir las pérdidas no técnicas de distribución, por un total de 125 lotes por año del periodo de 2007 a 2011, el cual permitirá el equipamiento de los grupos de trabajo que detectan anomalías en acometidas. NOTA: Comprende todos los estados de la República Mexicana. Por necesidades de CFE, se reclasificaron los recursos otorgados originalmente hacia programas prioritarios.	0618TOQ0018	11-2006 12-2011	258 750 000	267 806 250		50 000 000	29 341 190	29 341 190	29 341 190	58.7	100.0					
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>1 221 520 902</b>	<b>779 473 041</b>		<b>225 699 794</b>	<b>651 703 271</b>	<b>494 214 434</b>	<b>494 214 434</b>							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>1 210 289 821</b>	<b>768 241 960</b>		<b>225 699 794</b>	<b>649 353 271</b>	<b>493 364 434</b>	<b>493 364 434</b>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>1 210 289 821</b>	<b>768 241 960</b>		<b>225 699 794</b>	<b>649 353 271</b>	<b>493 364 434</b>	<b>493 364 434</b>							
<b>Adquisiciones</b>			<b>1 034 473 646</b>	<b>682 846 205</b>		<b>192 604 039</b>	<b>563 957 516</b>	<b>414 818 092</b>	<b>414 818 092</b>							
<b>Adquisición de mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo.</b> Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y facilitar las labores del personal de nuevo ingreso. NOTA: El programa se distribuyó en 32 entidades federativas.	0720G000001	07-2008 12-2008	8 494 175	7 687 492		8 206 932	7 687 492	7 687 492	7 687 492	93.7	100.0					
<b>Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico y electrónico</b> Equipar los Centros de Atención y Registro CAR con objeto de proteger el equipo que permitirá desarrollar la estrategia audiovisual de orientación a beneficiarios del Programa. NOTA: El Programa 0820G000001 no aparece en el PEF-2008 debido a que se registró en la Cartera de Inversión de la SHCP hasta el mes de mayo del 2008 y se ejerció a partir de julio del mismo año. El programa se distribuyó en 32 entidades federativas.	0820G000001	07-2008 12-2008	2 500 000	1 224 484			1 224 484	1 224 484	1 224 484		100.0					
<b>Adquisición de vehículos terrestres</b> Sustituir los vehículos modelo 1998 a 2002 que cumplieron su vida útil para poder llevar a cabo una atención territorial que acerque al personal operativo del Programa a la población beneficiaria. NOTA: Este programa se distribuyó en 32 entidades federativas.	0720G000002	07-2008 12-2008	42 409 125	35 740 549		40 975 000	35 740 549	35 740 549	35 740 549	87.2	100.0					
<b>Adquisición de vehículos</b> Adquirir vehículos destinados a servicios administrativos y para uso de servidores públicos, así como la adquisición de casetas prefabricadas desmontables para	0720VQX0002	01-2008 12-2008	11 178 000	11 178 000		10 800 000	10 800 000									

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Mantenimiento</b>			175 816 175	85 395 755		33 095 755	85 395 755	78 546 342	78 546 342		452.3	100.4			
<b>Rehabilitación de almacenes.</b>	0720VSS007	08-2008 12-2008	140 000 000	67 550 000		15 000 000	67 550 000	67 837 512	67 837 512					101.0	
Rehabilitar almacenes, priorizando en los aspectos de seguridad, operación e imagen, que comprenden las siguientes partidas de trabajo más importantes. NOTA: Comprende las entidades federativas de: Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, contingencia presentada en el almacén central de Zacatecas por falta de mantenimiento. No se modifica el techo presupuestal autorizado para Obras Públicas en el flujo de efectivo, esta situación fue reportada dentro del seguimiento mensual del PIP.															
<b>Rehabilitación, ampliación y mantenimiento mayor a instalaciones 2008.</b>	0720VST005	10-2008 12-2008	35 816 175	17 845 755		18 095 755	17 845 755	10 708 830	10 708 830		59.2	60.0			
Mantener en buen estado la infraestructura de las plantas industriales y los Programas de Abasto Social de Liconsa, así como ampliar las construcciones, garantizando el nivel de producción. NOTA: Comprende las entidades federativas de: Guadalajara, Jalisco; Jiquilpan, Michoacán; Tepic, Nayarit; Guadalupe Etla, Oaxaca; Centro, Tabasco; Tetlatlahuca, Tlaxcala y en Mérida, Yucatán.															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			11 231 081	11 231 081			2 350 000	850 000	850 000						
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			11 231 081	11 231 081			2 350 000	850 000	850 000						
<b>Inmuebles</b>			8 881 081	8 881 081											
<b>Construcción, ampliación y rehabilitación de inmuebles 2008.</b>	0720VST004	03-2008 12-2008	8 881 081	8 881 081											
Construir oficinas administrativas y bodega en el Programa de Abasto Social Yucatán, así como rehabilitación de inmuebles para oficinas y bodega en Tabasco y Nayarit. NOTA: La Entidad no contó con recursos propios suficientes para la ejecución de este proyecto, por lo que no se le asignaron recursos presupuestales en el PEF 2008.															
<b>Otros proyectos</b>			2 350 000	2 350 000			2 350 000	850 000	850 000						
<b>Carril de desaceleración para acceso a almacén.</b>	0820VSS002	10-2008 12-2008	2 350 000	2 350 000			2 350 000	850 000	850 000			36.2	66.3	66.3	66.3
Construir accesos viales bajo norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los almacenes rurales de Xbacab, Atlatlahuacan y Tlacotepec, en los estados de Campeche, Morelos y Tlaxcala. NOTA: Este proyecto está autorizado por una ampliación en el flujo de efectivo con oficio No. 2008-20-VSS-3 de fecha 16 de mayo de 2008 informado en el Módulo de Afectaciones Presupuestales de Entidades (MAPE), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y comprende las entidades federativas de: Campeche (Municipio de Champotón), Morelos (Municipio de Atlatlahuacan) y Tlaxcala (Municipio de Xaloztoc). Debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) notificó el diferimiento de las acciones de la carretera Xbacab para el año 2009, de igual forma se pospuso la realización de ese carril de desaceleración.															
<b>TURISMO</b>			5 077 400 126	5 503 841 093	1 283 990 640	426 555 440	235 569 057	197 044 007	1 481 034 647						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			82 898 440	86 405 003		68 063 440	90 569 057	52 044 008	52 044 008						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			82 898 440	86 405 003		68 063 440	90 569 057	52 044 008	52 044 008						
<b>Adquisiciones</b>			12 951 050	13 051 050		12 951 050	17 215 104	5 627 360	5 627 360						
<b>Adquisición de equipo de seguridad y operación para las API's</b>	0821W3H0001	01-2008 12-2008					5 161 100								
Llevar a cabo la adquisición de equipo de protección de las instalaciones portuarias indispensable y de seguridad NOTA: En este proyecto no se ejerció nada debido a que la entidad no contó con recursos suficientes para llevarlo a cabo.															
<b>Fortalecimiento y modernización de la infraestructura operacional y administrativa del Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.</b>	0721W3J0001	01-2008 12-2008	3 000 000	3 000 000		3 000 000	2 002 954	2 002 954	2 002 954		66.8	100.0			
Con el propósito de renovar el inventario de muebles, equipo de oficina, actualizar los equipos informáticos y sustituir los vehículos terrestres destinados a servicios administrativos, que por el tiempo y uso han cumplido con el objetivo para los que fueron destinados, el programa de sustitución comprende el Distrito Federal y oficinas en el exterior.															
<b>Programa de inversión adquisición bienes muebles.</b>	0721W3N0012	01-2008 12-2008	9 951 050	10 051 050		9 951 050	10 051 050	3 624 406	3 624 406		36.4	36.1			
Adquisición de bienes muebles y vehículos necesarios para el desarrollo de los programas de FONATUR. NOTA: Comprende las entidades federativas de Distrito Federal, Quintana Roo, Guerrero, Baja California Sur y Oaxaca.															
<b>Mantenimiento</b>			3 484 000	3 484 000		3 484 000	3 484 000	1 493 497	1 493 497						
<b>Rehabilitación y equipamiento de los Hoteles Desert Inn.</b>	0721W3S0001	02-2008	3 484 000	3 484 000		3 484 000	3 484 000	1 493 497	1 493 497		42.9	42.9			

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS  
VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Otros programas</b>			32 463 390	34 569 953		17 628 390	34 569 953	17 436 096	17 436 096							
<b>Mantenimiento de superestructura para los Campos de Golf.</b> Equipamiento y mantenimiento de superestructura para los Campos de Golf. NOTA: Comprende las entidades federativas de Guerrero, Oaxaca y Nayarit.	0721W3N0013	01-2008 12-2008	8 875 000	5 183 183		8 875 000	5 183 183	1 665 010	1 665 010	18.8	32.1					
<b>Programa de adquisiciones para el equipamiento de los Campos de Golf.</b> Adquirir el equipamiento de los Campos de Golf de Ixtapa, Huatulco y Litibú. NOTA: Comprende las entidades federativas de Guerrero, Oaxaca y Nayarit y fue incorporado en el periodo enero-junio con folio de adecuación 2008-21-W3N-1.	0821W3N0004	04-2008 12-2008	3 335 000	10 078 140			10 078 140	4 483 022	4 483 022		44.5					
<b>Programa anual para estudios técnicos.</b> Contar con estudios para que FONATUR tenga los elementos necesarios para diversificar y dotar de todo el potencial atractivo que posea la reserva territorial presente y futura con vocación turística que permita continuar con la planeación y desarrollo de proyectos competitivos y sustentables en el ámbito nacional. NOTA: No están definidas las entidades federativas, dependen de la localización de predios en diversas zonas del país que cuenten con alto potencial turístico. Estos programas se incorporaron en el periodo enero-junio y fueron autorizados con folio de adecuación 2008-21-W3N-1.	0821W3N0001	03-2008 12-2008	4 000 000	4 000 000			4 000 000	1 886 523	1 886 523		47.2					
<b>Inversión en equipamiento y mantenimiento de superestructura hotelera.</b> Inversión en equipamiento y mantenimiento de superestructura hotelera. NOTA: Comprende las entidades federativas de Oaxaca, Baja California y Baja California Sur.	0721W3N0015	01-2008 12-2008	8 753 390	7 808 630		8 753 390	7 808 630	6 383 816	6 383 816	72.9	81.8					
<b>Programa para identificación de sitios con potencial turístico.</b> Contar con nuevos destinos con vocación turística que permita continuar con la planeación y desarrollo de proyectos turísticos, competitivos y sustentables de ámbito nacional, aprovechando la experiencia acumulada de FONATUR a lo largo de 30 años. NOTA: No están definidas las entidades federativas, dependen de la localización de predios en diversas zonas del país que cuenten con alto potencial turístico. Estos programas se incorporaron en el periodo enero-junio y fueron autorizados con folio de adecuación 2008-21-W3N-1.	0821W3N0002	03-2008 12-2008	7 500 000	7 500 000			7 500 000	3 017 725	3 017 725		40.2					
<b>Estudios de preinversión</b>			34 000 000	35 300 000		34 000 000	35 300 000	27 487 055	27 487 055							
<b>Programa para la identificación de reservas territoriales con potencial turístico.</b> Contar con estudios e investigaciones que apoyen la identificación, factibilidad técnica, ambiental, jurídica y económica financiera de sitios con potencial y viabilidad de desarrollo turístico susceptibles de ser incorporada al patrimonio del Fondo. NOTA: No están definidas las entidades federativas, dependen de la localización de predios en diversas zonas del país que cuenten con alto potencial turístico. Estos programas se incorporaron en el periodo enero-junio y fueron autorizados con folio de adecuación 2008-21-W3N-1.	0721W3N0011	01-2008 12-2008	7 000 000	8 300 000		7 000 000	8 300 000	3 556 481	3 556 481	50.8	42.8					
<b>Programa de asistencia técnica a estados y municipios de la zona norte.</b> Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos y productos turísticos de la región. NOTA: Comprende las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Durango.	0721W3N0010	01-2008 12-2008	9 000 000	6 300 000		9 000 000	6 300 000	4 733 044	4 733 044	52.6	75.1					
<b>Programa de asistencia técnica a estados y municipios de la zona sur.</b> Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos y productos turísticos de la región. NOTA: Comprende las entidades federativas de Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero y Veracruz.	0721W3N0008	01-2008 12-2008	9 000 000	7 000 000		9 000 000	7 000 000	6 706 830	6 706 830	74.5	95.8					
<b>Programa de asistencia técnica a estados y municipios de la zona centro.</b> Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos y productos turísticos de la región. NOTA: Comprende las entidades federativas de Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Distrito Federal, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Estado de México.	0721W3N0009	01-2008 12-2008	9 000 000	13 700 000		9 000 000	13 700 000	12 490 700	12 490 700	138.8	91.2					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>4 994 501 686</b>	<b>5 417 436 090</b>		<b>1 283 990 640</b>	<b>358 492 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>144 999 999</b>	<b>1 428 990 639</b>						
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>4 994 501 686</b>	<b>5 417 436 090</b>		<b>1 283 990 640</b>	<b>358 492 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>144 999 999</b>	<b>1 428 990 639</b>						
<b>Otros proyectos</b>			<b>4 994 501 686</b>	<b>5 417 436 090</b>		<b>1 283 990 640</b>	<b>358 492 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>144 999 999</b>	<b>1 428 990 639</b>						

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual			
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado	
<b>Programas de obras y servicios de Escalera Náutica.</b> Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, el cual considera el desarrollo integral de la región del mar de cortés. NOTA: Comprende las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. El gasto ejercido corresponde a finiquitos de obra y la terminación de las escalas náuticas de Topolobampo y San Blas.	0321W3N0129	01-2000 12-2012	4 994 501 686	5 417 436 090	1 283 990 640	358 492 000	145 000 000	144 999 999	1 428 990 639	40.4	100.0	25.0			25.0
<b>FUNCIÓN PÚBLICA</b>			75 006 869	83 081 108	8 689 996		1 480 000	1 460 696	10 150 692						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			75 006 869	83 081 108	8 689 996		1 480 000	1 460 696	10 150 692						
<b>Programas de inversión en proceso</b>			75 006 869	83 081 108	8 689 996		1 480 000	1 460 696	10 150 692						
<b>Mantenimiento</b>			75 006 869	83 081 108	8 689 996		1 480 000	1 460 696	10 150 692						
<b>Programa de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales.</b>	0327A000011	07-2005 12-2011	75 006 869	83 081 108	8 689 996		1 480 000	1 460 696	10 150 692		98.7				
Realizar trabajos de desmonte de vigas existentes en mal estado; suministro y colocación de vigas de madera; instalación eléctrica; desmontaje y reubicación de lámparas existentes; suministro e instalación de lámparas nuevas del palacio federal en el municipio de Morelia. Trabajos en torreones de limpieza general de cantera y enlucidos; demolición; desmontaje de elementos dañados; tratamiento de vigas nuevas y existentes, realización de muros de adobe y ladrillo, colocación de vigas, almenas, aplanados, puertas y ventanas de madera del palacio federal en el municipio de Guanajuato, mejorando su funcionalidad e imagen y beneficiando a sus empleados y público usuario. NOTA: Proyecto con recursos presupuestales autorizados durante el ejercicio 2008, con afectaciones presupuestarias Nos. 2008-27-A00-339.El programa de mantenimiento se realizará en los estados de Michoacán y Guanajuato.															
<b>TRIBUNALES AGRARIOS</b>			8 932 600	9 366 172		3 990 600	4 264 665	3 774 961	3 774 961						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			8 932 600	9 366 172		3 990 600	4 264 665	3 774 961	3 774 961						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			8 932 600	9 366 172		3 990 600	4 264 665	3 774 961	3 774 961						
<b>Adquisiciones</b>			8 932 600	9 366 172		3 990 600	4 264 665	3 774 961	3 774 961						
<b>Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.</b>	07312000001	01-2008 12-2008	509 600	1 383 735		509 600	1 383 735	1 348 463	1 348 463	264.6	97.5				
Adquirir escritorios, sillones, mesas para computadora, sillas para visita, mesas auxiliares, credenzas, sillas secretariales, archiveros y anaqueles metálicos, aires acondicionados, libretas electrónicas, estaciones totales de topografía y radios de telecomunicación.															
<b>Adquisición de vehículos.</b>	07312000002	01-2008 12-2008	4 942 000	5 101 507											
Adquisición de camionetas y automóviles sedan. NOTA: Comprende todas las entidades federativas y el Distrito Federal.															
<b>Adquisición de equipo de cómputo.</b>	07311000001	01-2008 12-2008	3 481 000	2 880 930		3 481 000	2 880 930	2 426 498	2 426 498	69.7	84.2				
Compra de computadoras de escritorio y portátiles, además de nobreaks. NOTA: Comprende todas las entidades federativas y el Distrito Federal.															
<b>TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA</b>			19 229 682	19 229 682			12 595 714	12 595 714	12 595 714						
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			19 229 682	19 229 682			12 595 714	12 595 714	12 595 714						
<b>Programas de inversión concluidos</b>			19 229 682	19 229 682			12 595 714	12 595 714	12 595 714						
<b>Adquisiciones</b>			12 470 853	12 470 853			5 836 885	5 836 885	5 836 885						
<b>Reforzamiento a la infraestructura</b>	03321100006	01-2008 12-2008	12 470 853	12 470 853			5 836 885	5 836 885	5 836 885		100.0				
Fortalecer y actualizar el mobiliario que permita la funcionalidad de los servicios que presta el TFJFA, a fin de contar con equipamiento adecuado en las instalaciones de este Órgano Colegiado. NOTA: El presente Proyecto fue incorporado durante el ejercicio de 2008, para los Municipios de Cajeme en Sonora, Torreón en Coahuila, Celaya en Guanajuato, Huexotitla en Puebla, Centro en Oaxaca, Mérida en Yucatán, Acapulco en Guerrero, Tlahipantla en México, Morelia en Michoacán, Las Rosas en Querétaro, Monterrey en Nuevo León, Tijuana en Baja California, Guadalajara en Jalisco, Francisco Zarco en Chihuahua, Jalapa en Veracruz, San Luis en Aguascalientes, Culiacán en Sinaloa, Cd. Victoria en Tamaulipas, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas y Cancún en Quintana Roo.															
<b>Mantenimiento</b>			6 758 829	6 758 829			6 758 829	6 758 829	6 758 829						
<b>Programa Anual de Mantenimiento de áreas centrales, Salas Metropolitanas y Foráneas</b>	09321100001	01-2008 12-2008	6 758 829	6 758 829			6 758 829	6 758 829	6 758 829		100.0				

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			2 001 586 681	5 101 629 644	437 501 838	421 500 000	372 728 021	372 728 021	810 229 859							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			1 551 586 681	2 060 376 989	369 761 931	21 000 000	355 360 612	355 360 612	725 122 543							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			1 551 586 681	2 060 376 989	369 761 931	21 000 000	355 360 612	355 360 612	725 122 543							
<b>Adquisiciones</b>			1 479 586 681	2 021 689 278	340 153 441	21 000 000	352 686 679	352 686 679	692 840 120							
<b>Adquisición de vehículos terrestres para el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.</b>	0636E000004	01-2007 12-2008	28 826 332	33 965 302	10 597 007		597 400	597 400	11 194 407			100.0				
Adquirir vehículos terrestres para renovar el parque vehicular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio y autorizado en el PIPP mediante folio 268276 de fecha 7 de octubre de 2008. Para el año 2008 se alcanzó el 6.8 por ciento, derivado de que no se llevaron a cabo algunos procesos licitatorios que corresponde al inicio del programa (53.2 por ciento hasta 2007). Cabe destacar, que se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, previa autorización de la SHCP. Comprende las entidades Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit y Tamaulipas. Las cifras registradas en la columna Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de inversión, no considera el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Conviene destacar que durante el ejercicio fiscal 2008, se realizó la modificación a la Fecha de Término, conforme a las necesidades de inversión de la Dependencia, la cual fue autorizada por la SHCP a través del sistema PIPP.																
<b>Equipamiento médico básico complementario para un segundo nivel de atención médica en CEFERESOS y CEFEREPSI.</b>	0736E000003	06-2007 12-2008	23 717 508	24 547 621	3 172 319		3 638 504	3 638 504	6 810 823			100.0				
Adquirir bienes necesarios para el equipamiento médico quirúrgico básico de primero y segundo nivel de atención médica en los CEFERESOS y CEFEREPSI. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio y autorizado en el PIPP mediante folio 243852 de fecha 2 de junio de 2008. Para el año 2008 se consideró cubrir el 86.1 por ciento de este programa de adquisiciones, sin embargo se alcanzó el 14.8 por ciento, derivado de que no se llevaron a cabo algunos procesos licitatorios, lo que corresponde al 28.7 por ciento acumulada desde el inicio del programa (13.9 por ciento hasta 2007). Cabe destacar, que se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, previa autorización de la SHCP. Comprende las entidades Estado de México, Jalisco, Nayarit, Morelos y Tamaulipas. Las cifras registradas en la columna Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado y Acumulada hasta 2008 del rubro de inversión, no considera el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Conviene destacar que durante el ejercicio fiscal 2008, se realizó la modificación a la Fecha de Término, conforme a las necesidades de inversión de la Dependencia, la cual fue autorizada por la SHCP a través del sistema PIPP.																
<b>Adquisición de vehículos propósitos especiales.</b>	0836C000012	10-2008 12-2008	21 080 000	21 080 000			9 165 217	9 165 217	9 165 217			100.0				
Adquirir vehículos con propósitos especiales, con objeto de incrementar las capacidades de seguridad en materia de prevención y neutralización de acciones delictivas, en los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio y autorizado en el PIPP mediante folio 268720 de fecha 13 de octubre de 2008. Para el año 2008 se realizó un avance físico del 95.4 por ciento, derivado de la cancelación de algunos procesos licitatorios. Cabe destacar, que se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, previa autorización de la SHCP. Comprende las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de Inversión,																
<b>Adquisición de vehículos autopatrulla y de apoyo operativo 2008-2009.</b>	0836C000015	12-2008 12-2008	899 838 853	899 838 853			73 575 939	73 575 939	73 575 939			100.0				
Dotar a las Unidades Operativas de la Policía Federal Preventiva de vehículos autopatrullas y de apoyo operativo, con el propósito de incrementar y modernizar la infraestructura vehicular para ampliar la capacidad operativa y de reacción de la Policía Federal Preventiva, en los 32 estados de la República Mexicana. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio y autorizado en el PIPP mediante folio 272927 de fecha 1 de diciembre de 2008. Para el año 2008 se realizó un avance físico del 22.2 por ciento, derivado de la cancelación de algunos procesos licitatorios. Cabe destacar, que se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, previa autorización de la SHCP. Comprende las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de Inversión,																
<b>Renovación de mobiliario y actualización de equipo para Unidades Administrativas Centrales y Foráneas.</b>	0736C000014	01-2008 12-2008	45 900 000	50 000 000			44 997 778	44 997 778	44 997 778			100.0				
Adquirir mobiliario y equipo que permita a las áreas operativas y administrativas contar con los instrumentos necesarios para el buen funcionamiento de sus centros de trabajo operativos, a fin de incrementar la eficacia operativa y administrativa de la Policía Federal Preventiva, en los 31 estados de la República y el Distrito Federal. NOTA: Programa registrado en el PEF 2008 sin asignación de recursos. Conviene destacar que este programa de adquisiciones registró un avance físico del 100.0 por ciento. Comprende las 31 entidades federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.																
<b>Adquisiciones de armamento.</b>	0736E000015	08-2007 12-2008	3 862 500	4 800 000			3 508 234	3 508 234	3 508 234			100.0				
Reforzar el armamento de los Centros Federales, ubicados en los estados de México, Morelos, Jalisco, Nayarit y Tamaulipas, con la finalidad de incrementar la potencia de fuego y el volumen del mismo, aumentando la capacidad de respuesta en caso de una contingencia. NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio y autorizado en el PIPP mediante folio 243851 de fecha 2 de junio de 2008. Para el año 2008 se consideró cubrir el 100.0 por ciento de este programa de adquisiciones, sin embargo se alcanzó el 73.1 por ciento, derivado de que no se llevaron a cabo algunos procesos licitatorios. Comprende las entidades Estado de México, Morelos, Jalisco, Nayarit y Tamaulipas. Las cifras registradas en la columna Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de inversión, no considera el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Conviene destacar que durante el ejercicio fiscal 2008, se realizó la modificación a la Fecha de Término, conforme a las necesidades de inversión de la Dependencia, la cual fue autorizada por la SHCP a través del sistema PIPP.																
<b>Renovación de mobiliario y actualización de equipo para las Unidades Administrativas Centrales y Foráneas, Segunda Fase.</b>	0736C000018	10-2007 12-2008	46 699 481	49 933 963	3 637 335		1 424 292	1 424 292	5 061 627			100.0				
Proveer mobiliario y equipo a las Unidades Administrativas Centrales y Foráneas de																

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			72 000 000	38 687 711	29 608 490		2 673 933	2 673 933	32 282 423							
<b>Rehabilitación y reparación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los inmuebles del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.</b>	0736E000012	08-2007 12-2008	12 000 000	12 420 000	10 065 108		1 134 657	1 134 657	11 199 765		100.0					
<p>Dar mantenimiento a los equipos fijos instalados, encargados del tratamiento de las aguas residuales en los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social "Occidente", "Noreste", "Noroste" y CEFEREPSI ubicados en Jalisco, Morelos, Nayarit y Tamaulipas, con objeto de conservar y contar con instalaciones en óptimas condiciones de operación, readaptación y seguridad dentro de dichos Inmuebles.</p> <p>NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio y autorizado en el PIPP mediante folio 243864 de fecha 2 de junio de 2008. Para el año 2008 se consideró cubrir el 0.2 por ciento de este programa de mantenimiento, sin embargo se alcanzó el 0.1 por ciento, derivado de que no se llevaron a cabo algunos procesos licitatorios, lo que corresponde al 99.9 por ciento acumulado desde el inicio del programa (99.8 por ciento hasta 2007). Cabe destacar, que se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, previa autorización de la SHCP. Comprende las entidades de Jalisco, Morelos, Nayarit y Tamaulipas. Las cifras registradas en la columna Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado y Acumulada hasta 2007, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Conviene destacar que durante el ejercicio fiscal 2008, se realizó la modificación a la Fecha de Término, conforme a las necesidades de inversión de la Dependencia, la cual fue autorizada por la SHCP a través del sistema PIPP.</p>																
<b>Rehabilitación y reparación de los inmuebles del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.</b>	0536E000002	01-2006 12-2008	60 000 000	26 267 711	19 543 382		1 539 276	1 539 276	21 082 658		100.0					
<p>Dar mantenimiento a los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social y los Centros de Tratamiento de Menores Infractores ubicados en el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Morelos y Tamaulipas, con la finalidad de contar con instalaciones en óptimas condiciones de operación y de seguridad tanto al interior como en su perímetro.</p> <p>NOTA: Programa incorporado durante el ejercicio y autorizado en el PIPP mediante folio 245257 de fecha 13 de junio de 2008. Para el año 2008 se consideró cubrir el 0.9 por ciento de este programa de mantenimiento, sin embargo fueron cancelados algunos procesos licitatorios, razón por la cual se alcanzó el 0.1 por ciento que corresponde al 99.2 por ciento acumulado desde el inicio del programa (99.1 por ciento hasta 2007). Cabe destacar, que se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, previa autorización de la SHCP. Comprende las entidades de Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Morelos y Tamaulipas. Las cifras registradas en la columna Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado y Acumulada hasta 2007, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Conviene destacar que durante el ejercicio fiscal 2008, se realizó la modificación a la Fecha de Término, conforme a las necesidades de inversión de la Dependencia, la cual fue autorizada por la SHCP a través del sistema PIPP.</p>																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>450 000 000</b>	<b>3 041 252 655</b>	<b>67 739 907</b>	<b>400 500 000</b>	<b>17 367 409</b>	<b>17 367 409</b>	<b>85 107 316</b>							
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>450 000 000</b>	<b>3 041 252 655</b>	<b>67 739 907</b>	<b>400 500 000</b>	<b>17 367 409</b>	<b>17 367 409</b>	<b>85 107 316</b>							
<b>Infraestructura gubernamental</b>			<b>450 000 000</b>	<b>3 041 252 655</b>	<b>67 739 907</b>	<b>400 500 000</b>	<b>17 367 409</b>	<b>17 367 409</b>	<b>85 107 316</b>							
<b>Rehabilitación, adecuación y/o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.</b>	0736C000010	06-2007 12-2026	450 000 000	3 041 252 655	67 739 907	400 500 000	17 367 409	17 367 409	85 107 316	4.3	100.0	15.1	0.6	0.6	15.7	
<p>Llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y/o construcción para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país, con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía una capacidad de respuesta eficaz y eficiente en los tiempos de reacción inmediata que se debe otorgar a la sociedad.</p> <p>NOTA: La variación de la Inversión Original respecto a la Modificada se debe a la redistribución de recursos a otros programas para cubrir compromisos de la Dependencia. Se presentó un avance físico en 2008 del 0.6 por ciento, que corresponde al 15.7 por ciento acumulado desde el inicio de su ejecución (15.1 por ciento hasta 2007), derivado de los trabajos de obra realizados. Se tiene prevista la ejecución de esta clave en el ejercicio fiscal 2009, conforme a su vigencia. Comprende 41 Estaciones Policiales del territorio nacional. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2008 del rubro Costo Total Programado y Acumulada hasta 2007, Ejercida y Acumulada hasta 2008 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Conviene destacar que durante el ejercicio fiscal 2008, se realizaron modificaciones al Nombre, Denominación, Tipo de Programa o Proyecto y a las Fechas de Inicio y Término, conforme a las necesidades de inversión de la Dependencia, las cuales fueron autorizadas por la SHCP a través del sistema PIPP.</p>																
<b>CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			<b>121 288 314</b>	<b>56 070 602</b>	<b>51 794 866</b>	<b>15 510 000</b>	<b>57 816 869</b>	<b>25 819 815</b>	<b>77 614 681</b>							
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			<b>43 857 809</b>	<b>43 993 642</b>		<b>9 500 000</b>	<b>45 739 909</b>	<b>19 149 512</b>	<b>19 149 512</b>							
<b>Programas de inversión concluidos</b>			<b>43 857 809</b>	<b>43 993 642</b>		<b>9 500 000</b>	<b>45 739 909</b>	<b>19 149 512</b>	<b>19 149 512</b>							
<b>Adquisiciones</b>			<b>29 357 809</b>	<b>29 493 642</b>		<b>7 500 000</b>	<b>31 239 909</b>	<b>18 051 813</b>	<b>18 051 813</b>							
<b>Programa de Adquisiciones CIMAT 2008.</b>	083890C0001	04-2008 12-2008	2 829 859	2 965 692			4 711 959	2 829 859	2 829 859		60.1					
<p>Adquisición del mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, y los bienes informáticos para espacios dedicados a la formación de Recursos Humanos.</p> <p>NOTA: Aguascalientes y Guanajuato. Programa incorporado durante el ejercicio.</p>																
<b>Equipamiento y sustitución del parque vehicular del Consejo</b>	073890X0002	01-2008 12-2008	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	978 360	978 360	97.8	97.8					
<p>Adquisición de vehículos nuevos con el objeto de tener actualizado el parque vehicular y cumplir así con las disposiciones ambientales y de calidad en el servicio de transportación de personal y de materiales</p> <p>NOTA: Este programa considera al D.F. y otras entidades federativas</p>																

VARIAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado			
<b>Mantenimiento</b>			14 500 000	14 500 000													
<b>Adecuaciones a los Espacios Físicos de las Instalaciones del Consejo</b>	073890X0003	01-2008 12-2008	14 500 000	14 500 000		2 000 000	14 500 000	1 097 699	1 097 699	54.9	7.6						
Adecuar y construir los espacios con la infraestructura y dimensiones necesarias para desarrollar las actividades sustantivas y de apoyo del consejo, así como fortalecer la imagen institucional NOTA: Este programa considera al D.F. y otras entidades federativas																	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			77 430 505	12 076 960	51 794 866	6 010 000	12 076 960	6 670 303	58 465 169								
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			77 430 505	12 076 960	51 794 866	6 010 000	12 076 960	6 670 303	58 465 169								
<b>Infraestructura social</b>			77 430 505	12 076 960	51 794 866	6 010 000	12 076 960	6 670 303	58 465 169								
<b>Construcción y equipamiento de espacios suficientes y adecuados para la formación de recursos humanos de excelencia.</b>	08389ZY0002	04-2008 12-2008	6 066 960	6 066 960			6 066 960	6 066 960	6 066 960		100.0		100.0	100.0	100.0		
Constuir y equipar las instalaciones para la formación de recursos humanos de excelencia. NOTA: Programa presupuestario incorporado al ejercicio presupuestal 2008.																	
<b>Programa de posgrado en las unidades del CIAD.</b>	03389ZY0009	01-2004 12-2008	71 363 545	6 010 000	51 794 866	6 010 000	6 010 000	603 343	52 398 209	10.0	10.0	21.0	9.0			21.0	
Construcción y equipamiento de espacios suficientes y adecuados para la formación de recursos humanos de excelencia.																	
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>				6 915 276 187			287 053 160	136 568 062	3 548 718 431								
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				6 915 276 187			287 053 160	136 568 062	3 548 718 431								
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>				6 915 276 187			287 053 160	136 568 062	3 548 718 431								
<b>Infraestructura social</b>				6 915 276 187			287 053 160	136 568 062	3 548 718 431								
<b>Otros proyectos incluidos en 2008</b>	000000S/CVE	06-2004 07-2010		6 915 276 187			287 053 160	136 568 062	3 548 718 431		47.6						
Ampliar, remodelar, construir diversas obras o proyectos en 28 entidades federativas. Estos proyectos fueron incorporados durante el ejercicio presupuestario. NOTA: Son proyectos con autorización multianual, y diferentes fechas autorizadas para cada uno en su inicio y término, que se ubican en el periodo comprendido entre el 06-2004 y 07-2010; que comprenden a las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.																	
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</b>			4 115 125 101	5 582 984 704	666 597 764	1 892 418 933	3 342 242 524	3 340 668 087	4 007 265 851								
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>			1 741 533 951	2 546 458 258	38 120 046	1 573 163 848	2 508 338 212	2 506 763 775	2 544 883 821								
<b>Programas de inversión concluidos</b>			1 741 533 951	2 546 458 258	38 120 046	1 573 163 848	2 508 338 212	2 506 763 775	2 544 883 821								
<b>Adquisiciones</b>			1 655 007 951	2 448 668 010		1 513 163 848	2 448 668 010	2 447 093 573	2 447 093 573								
<b>Renovación del Parque Vehicular en el Instituto.</b>	0751GYN0004	01-2008 12-2008	45 907 425	28 791 541		40 000 000	28 791 541	28 791 541	28 791 541	72.0	100.0						
Fortalecer la infraestructura vehicular mediante su equipamiento, acorde a las necesidades de las áreas del Instituto para el desarrollo óptimo de la operación y servicios de transporte y traslados. NOTA: El fortalecimiento de la infraestructura vehicular, se lleva a cabo en el Distrito Federal para modernizar los servicios de traslado de empleados, así como transportación de bienes, materiales e insumos de acuerdo al desarrollo operacional en las siguientes áreas: Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE, Dirección General, Subdirección General de Finanzas, Subdirección General Jurídica, Coordinación General de Administración, Subdirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales. En el transcurso de 2008, se incluyeron a este proyecto las siguientes unidades, con base en los oficios que se detallan a continuación: la Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional (120.121/647/2008 del 04-09-08), la Coordinación General de Desarrollo Delegacional (120.121/646/2008 del 24-07-08), PENSIONISSSTE (120.121/1122/2008 del 24-10-08), Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (120.121/865/2008 del 04-09-08), así como en los estados de Chiapas (120.121/1506/2008 del 23-12-08), Hidalgo (120.121/1357/2008 del 02-12-08), Oaxaca (120.121/1454/2008 del 16-12-08) y Tlaxcala (120.121/1184/2008 del 12-11-08).																	
<b>Equipamiento en Unidades Médicas de los Tres Niveles de Atención del Instituto.</b>	0751GYN0003	01-2008 12-2008	1 163 274 356	1 975 994 430		1 250 000 000	1 975 994 430	1 974 419 993	1 974 419 993	158.0	99.9						
Fortalecer la infraestructura de equipamiento en las unidades médicas del Instituto, para una mayor capacidad de respuesta de los servicios de salud, así como de mejorar la calidad de los mismos. NOTA: El proyecto se lleva a cabo en los estados de Aguascalientes, Baja California Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como en las cuatro delegaciones del Distrito Federal y en los hospitales regionales Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Dr. Valentín Gómez Fajías, Monterrey, Puebla, León,																	

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

#### PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS VARIAS

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual				
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008	
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/Original	Ejercido/Modificado		Original	Alcanzado		
<b>Mantenimiento</b>			86 526 000	97 790 248	38 120 046	60 000 000	59 670 202	59 670 202	97 790 248							
<b>Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Unidades de Venta del SITYF.</b>	0651GYN0006	07-2007 12-2008	86 526 000	97 790 248	38 120 046	60 000 000	59 670 202	59 670 202	97 790 248	99.5	100.0	38.9	61.1	61.1	100.0	
<p>Fortalecer la infraestructura inmobiliaria de las unidades de venta, a efecto de disponer de instalaciones con mayor operatividad y seguridad para el desarrollo comercial, en beneficio de una población de más de 870 000 derechohabientes.</p> <p>NOTA: La rehabilitación, mantenimiento y conservación de unidades de venta del SITYF, se lleva a cabo en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y el Distrito Federal.</p>																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>2 373 591 150</b>	<b>3 036 526 446</b>	<b>628 477 718</b>	<b>319 255 085</b>	<b>833 904 312</b>	<b>833 904 312</b>	<b>1 462 382 030</b>							
<b>Proyectos de inversión concluidos</b>			<b>221 622 843</b>	<b>307 956 279</b>	<b>226 007 443</b>	<b>36 662 500</b>	<b>63 865 061</b>	<b>63 865 061</b>	<b>289 872 504</b>							
<b>Infraestructura social</b>			<b>221 622 843</b>	<b>307 956 279</b>	<b>226 007 443</b>	<b>36 662 500</b>	<b>63 865 061</b>	<b>63 865 061</b>	<b>289 872 504</b>							
<b>Ampliación y Remodelación de Clínicas Hospitalares.</b>	0451GYN0109	03-2005 12-2008	102 328 999	125 128 713	95 363 195	10 992 000	29 765 518	29 765 518	125 128 713	270.8	100.0	92.5	7.5	7.5	100.0	
<p>Incrementar la capacidad de atención de las diferentes clínicas hospitalares mediante las acciones de ampliación y remodelación de la infraestructura médica. El proyecto se ejecuta en diversos estados, en beneficio de 147 290 derechohabientes.</p> <p>NOTA: De conformidad con el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP para el ejercicio 2008, este proyecto abarca varios estados de la República Mexicana y no al Distrito Federal, como se consideró en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. El proyecto en 2008, se desarrolla en el municipio de Tapachula en Chiapas, Piedras Negras en Coahuila, Tezuitlán en Puebla y Rio Bravo en Tamaulipas.</p>																
<b>Ampliación y Remodelación de Hospitales Generales y Regionales.</b>	0451GYN0099	05-2005 12-2008	119 293 844	182 827 566	130 644 248	25 670 500	34 099 543	34 099 543	164 743 791	132.8	100.0	96.3	3.7	3.2	99.5	
<p>Ampliar y remodelar los servicios de especialidades, auxiliares de tratamiento y de diagnóstico, en los Hospitales Generales y Regionales del Instituto, en beneficio de 1 466 270 derechohabientes.</p> <p>NOTA: La ampliación y remodelación de hospitales generales y regionales, se ejecuta en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Toluca en el Estado de México y en la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal. Es importante mencionar que en los estados de Baja California, Coahuila y Michoacán, considerados originalmente en el presente ejercicio, se canceló el proyecto.</p>																
<b>Proyectos de inversión en proceso</b>			<b>2 151 968 307</b>	<b>2 728 570 167</b>	<b>402 470 275</b>	<b>282 592 585</b>	<b>770 039 251</b>	<b>770 039 251</b>	<b>1 172 509 526</b>							
<b>Infraestructura social</b>			<b>2 151 968 307</b>	<b>2 728 570 167</b>	<b>402 470 275</b>	<b>282 592 585</b>	<b>770 039 251</b>	<b>770 039 251</b>	<b>1 172 509 526</b>							
<b>Ampliación y Remodelación de las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.</b>	0451GYN0110	03-2005 12-2009	68 547 296	66 242 117	41 515 107	25 160 000	13 263 643	13 263 643	54 778 750	52.7	100.0	60.8	39.2	21.9	82.7	
<p>Incrementar la capacidad de atención de las diferentes unidades y clínicas, escalando el nivel mediante la incorporación de nuevos consultorios, en beneficio de una población de 70 985 derechohabientes.</p> <p>NOTA: La ampliación y remodelación de las unidades y clínicas de medicina familiar, se lleva a cabo en los municipios de San José del Cabo en Baja California Sur, Jerez en Zacatecas y la delegación Milpa Alta en el Distrito Federal. El avance físico realizado es menor debido a que disminuyeron los alcances, en virtud de la cancelación de unidades médicas del estado de Guanajuato y Distrito Federal, consideradas originalmente y que con oficio núm. 120.121/416/2008 del 6 de junio de 2008, se incluyeron en otro Proyecto Cascarón (0551GYN0004).</p>																
<b>Ampliación y Remodelación de Hospitales Generales</b>	0751GYN0010	06-2008 12-2010	332 120 016	332 120 016			22 613 557	22 613 557	22 613 557		100.0		6.8	6.8	6.8	
<p>Ampliar y remodelar los servicios de toxicología, cirugía, medicina física, hemodiálisis, diálisis peritoneal, quimioterapia, clínica del dolor y lavandería. Este proyecto se ejecuta en diferentes entidades, beneficiando a los derechohabientes de las áreas de influencia respectivas.</p> <p>NOTA: Proyecto autorizado con el oficio núm. 120.121/416/2008 de fecha 6 de junio de 2008.</p>																
<b>Construcción de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil</b>	0851GYN0003	09-2008 12-2009	101 303 861	101 303 861			7 369 916	7 369 916	7 369 916		100.0		2.7	7.0	7.0	
<p>Construir nuevas Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, para cubrir las necesidades de espacios para los niños de las madres derechohabientes en diferentes entidades.</p> <p>NOTA: Este proyecto fue autorizado en la segunda modificación al Programa de Obras Públicas del ISSTE-Asegurador 2008, con el oficio núm. 120.121/622/2008 del 15 de julio de 2008. El proyecto se ejecuta originalmente en los estados de Guerrero Oaxaca, Querétaro y Sonora; adicionalmente, se incorporan Coahuila, Sinaloa y Yucatán.</p>																
<b>Construcción de Unidades de Medicina Familiar, Clínicas de Medicina Familiar y Clínicas de Especialidades.</b>	0651GYN0009	07-2007 12-2009	722 896 144	806 562 408	76 029 567	83 000 000	290 941 939	290 941 939	366 971 506	350.5	100.0	10.5	44.8	34.5	45.0	
<p>Fortalecer la infraestructura de los inmuebles a efecto de atender a nivel local las necesidades de atención a la salud, en beneficio de una población derechohabiente superior a 965 mil personas.</p> <p>NOTA: Con los oficios núms. 120.121/416, 777, 1124 y 1246/2008 del 6 de junio, 12 de agosto, 24 de octubre y 18 de noviembre, respectivamente de 2008, se autoriza la incorporación de nuevas unidades médicas y por consiguiente, se amplían los alcances de los trabajos de obra registrados dentro de este proyecto, así como el presupuesto correspondiente. El avance físico realizado, es menor al programado debido a que se incrementaron los alcances del proyecto. El proyecto se ejecuta en los municipios de Ojocaliente, Aguascalientes; Mesa de Otay, Baja California; Chihuahua, Chihuahua; León, Guanajuato; Lagos de Moreno, Jalisco; Guadalupe y Escobedo en Nuevo León; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, Puebla; Soledad de Graciano, San Luis Potosí; Pericos, Sinaloa; Tampico y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Zacateco, Zacateco, Tlaxcala; así como Córdoba, Huatusco y Cosamaloapan en Veracruz.</p>																

## VARIAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR TIPOS**  
**VARIAS**

(Cifras presupuestarias)

Sector administrativo y tipos de programas y proyectos / denominación 1/	Clave	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión						Avance físico porcentual						
			Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008 2/	Acumulada hasta 2007	2008			Acumulada hasta 2008	% de cumplimiento financiero 2008 3/		Acumulado hasta 2007	2008		Acumulado hasta 2008		
						Original	Modificada	Ejercida		Ejercido/ Original	Ejercido/ Modificado		Original	Alcanzado			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto original o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.

Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2008, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2008.

Para las dependencias del Gobierno Federal las cifras presupuestarias se expresan en gasto devengado, y para las entidades de control presupuestario directo e indirecto las cifras presupuestarias se expresan en términos de flujo de efectivo.

2/ Se refiere al costo total programado modificado del programa o proyecto actualizado al cierre de 2008.

3/ Se refiere a la relación de la inversión ejercida en 2008 respecto a la inversión original aprobada para 2008 y respecto a la inversión modificada de 2008, en el mismo orden.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.